Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "Алимжан Company"

Договор: №382 от 03.09.2020г., доп.соглашение №382/1 от 08.12.2020г., №382/2 от 20.05.2021г., №382/3 от 16.07.2021г., №382/4 от 19.11.2021г., №382/5 от 02.12.2021г., №382/6 от 10.03.2022г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов по ул. Сулейменова г.Тараз. Участок № 9, пятно 2"

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2022 год

№ п/п	Наименование работ и затрат		Сметная стоимость строительства тенге				Выполнение СМР с начала строительства тенге					Выполнение СМР за отчетный период тенге				
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего	в %	строительно-монтажные работы	оборудования мебели, инвентар	прочих затрат	Всего	в %	строительно-монтажные работы	оборудования мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Глава 2. Основные объекты													
1	Вертикальная планировка		8866488	--	--	8866488	100,00	8866488			8866488					
2	МАФ, покрытие, озеленение		18520467	--	--	18520467	65,61	5817174			5817174	65,61	5817174			5817174
3	Электроснабжение		4475558	--	--	4475558	94,52	4230084			4230084	62,94	2816728			2816728
4	Телефонизация		3417506	--	--	3417506	100	3417506			3417506	100	3417506			3417506
5	Теплотрасса		6265850	--	--	6265850	87,30	5472157			5472157					0
6	Наружний водопровод		587823	--	--	587823	100,00	587823			587823					
7	Наружняя канализация		3942820	--	--	3942820	100,00	3942820			3942820					
8	Газоснабжение		1415662	140054	--	1555716	100,00	1415662	140054		1555716	100,00	1415662	140054		1555716
	Всего		**47492174**	**140054**	**--**	**47632228**		**33749714**	**140054**		**33889768**		**13467070**	**140054**	**0**	**13607124**
			Глава 8. Временные здания и сооружения													
8	Временные здания и сооружения	1,0%	474922			474922		337497			337497	1,00	134671			134671
	Итого по главам 1-8		**47967096**	**140054**		**48107150**		**34087211**	**140054**		**34227265**		**13601741**	**140054**		**13741795**
			Глава 9. Прочие работы и затраты													
	Затраты при производстве работ в зимнее время	1,17%	561215			561215		398820			398820	1,17	159140			159140
	Итого по главам 1-9		**48528311**	**140054**		**48668365**		**34486032**	**140054**		**34626086**		**13760881**	**140054**		**13900935**
	Непредвиденные работы и затраты	2,0%	970566			970566		689721			689721	2,00	275218			275218
	Итого сметная стоимость		**49498877**	**140054**		**49638931**		**35175752**	**140054**		**35315806**		**14036099**	**140054**		**14176153**
	Понижающий коэффициент 1%	1,0%	494989	1401		496389		351758	1401		353159	1,00	140361	1401		141762
	Итого с понижающим коэффициентом		**49003888**	**138653**		**49142542**		**34823995**	**138653**		**34962648**		**13895738**	**138650**		**14034391**
	Налог на добавленную стоимость	12,0%			5897105	5897105		4178879			4195517					1684127
	ИТОГО ПО ДОГОВОРУ		**49003888**	**138653**	**5897105**	**55039647**		**39002874**	**138653**	**4195517**	**39158164,69**		**13895738**	**138650**	**1684127**	**15 718 518**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Вр.и.о. руководителя: _____ **Калдыбаев Н.Б.**

Подрядчик: ТОО "Алимжан Company"

Директор: _____ **Абдуалиев Е.Б.**

Технадзор: ТОО "Курылыс Сауда Экспо"

Инспектор: _____ **Калиев Б.А.**