Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "Статус Трейд"

Наименование стройки: Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области с инженерной инфраструктурой (без наружных инженерных сетей) Подрядчик № 8 - 3 дома (Поз. 87-89 по ГП)

Наименование объекта : жилой дом №87

Договор: № 159 от 09.09.2022г.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за сентябрь 2022 года
по локальной смете № 02-01-01 общестроительные

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Фундаменты										
1	1	Е11-260201-0505 Ктр и Кзм=1,11	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м² изоляции	6,05	37744,56	1401,08	228355	8476	108776	0	228355	
						18363,94	620,76	111102	3755		0		
2	2	Е11-060101-0115 Ктр и Кзм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В20, W6, F150/	м³	18	44278,15	2635,16	797007	47433	695570	0	797007	
						3000,22	584,71	54004	10525		0		
			Итого по разделу: Фундаменты									1025362	
			Раздел: Стены										
3	4	Е11-080201-0701 Ктр и Кзм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,15525	103644,79	3540,99	16091	550	0	0	16091	
						100103,8	1081,32	15541	168		0		
4	5	С1261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,15525	308830		47946		47946		47946	
5	7	Е11-080201-0701 Ктр и Кзм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,11344	103644,79	3540,99	11757	402	0	0	11757	
						100103,8	1081,32	11356	123		0		
6	8	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,09374	345200		32359		32359		32359	
7	9	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0197	399352		7867		7867		7867	Казахстан
8	11	Е11-080201-0701 Ктр и Кзм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00858	103644,79	3540,99	889	30	0	0	889	
						100103,8	1081,32	859	9		0		
9	12	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00822	345200		2838		2838		2838	
10	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00036	399352		144		144		144	Казахстан
			Итого по разделу: Стены									119891	
			Раздел: Перекрытие										
11	19	Е11-100104-0101 Ктр и Кзм=1,11	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам . Устройство (л.9)	м² перекрытия	121	2820,69	325,84	341303	39427	117802	0	341303	
						1521,28	136,99	184075	16576		0		
12	20	С1215-202-0402	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 (л.20)	м³	1,75	125144		219002		219002		219002	
13	21	Е11-100115-0101 Ктр и Кзм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	1,75	11819,46	88,1	20684	154	18196	0	20684	
						1333,33	38,33	2333	67		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	22	Е11-070107-0103 Кгр и Кзм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00283	1143199,26 92139,77	10439,21 2062,51	3235 261	30 6	2945	0 0	3235	
15	25	С1261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²	м²	118,326	120		14199		14199		14199	
16	26	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	20,67164	41869		865501		865501		865501	Казахстан
17	27	Е11-120101-1503 Кгр и Кзм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (на чердаке)	м² изолируемой поверхности	121	250,31 120,95	18,86 4,63	30288 14635	2282 560	13371	0 0	30288	
			Итого по разделу: Перекрытие									1494212	
			Раздел: Кровли										
18	29	Е11-100105-0101 Кгр и Кзм=1,11	Стропила. Установка с изготовлением (л.21)	м³ древесины в конструкции	3,61	187020,48 35866,7	1175,63 438,69	675144 129479	4244 1584	541421	0 0	675144	
19	30	Е11-100114-0401 Кгр и Кзм=1,11	Прогоны из досок. Укладка по фермам (обрешетка)	м³ древесины в конструкции	1,73	165894,52 26036,6	1983,98 849,58	286998 45043	3433 1470	238522	0 0	286998	
20	31	Е11-100115-0101 Кгр и Кзм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	5,34	11819,46 1333,33	88,1 38,33	63116 7120	471 205	55525	0 0	63116	
21	32	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	85	29		2465		2465		2465	
22	33	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00504	813201		4099		4099		4099	Казахстан
23	34	Е11-070107-0103 Кгр и Кзм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,17236	1143199,26 92139,77	10439,21 2062,51	197042 15881	1799 355	179361	0 0	197042	
24	35	Е11-130301-0406 Кгр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	6,8944	114,41 63,47	3,19 0,38	789 438	22 3	329	0 0	789	
25	36	Е11-130301-1406 Кгр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	6,8944	190,67 74,17	4,64 0,76	1315 511	32 5	771	0 0	1315	
26	37	Е11-120101-0716 Кгр и Кзм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство (л.9)	м² кровли	172	1137,29 1023,98	30,73 11,93	195614 176125	5286 2052	14204	0 0	195614	
27	38	С1224-102-0504	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м²	197,8	2731		540192		540192		540192	Казахстан
28	39	Е11-120101-1001 Кгр и Кзм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	9,6	4950,15 1629,17	21,99 5,41	47521 15640	211 52	31670	0 0	47521	
29	42	Е11-120101-1503 Кгр и Кзм=1,11	Пароизоляция (мембрана). Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	165	382,31 120,95	18,86 4,63	63081 19957	3112 764	40013	0 0	63081	
			Итого по разделу: Кровля									2077376	
			Раздел: Полы										
30	51	Е11-110101-2705 Кгр и Кзм=1,05	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	14,2	4624,21 2256,8	27,27 11,01	65664 32047	387 156	33230	0 0	65664	
31	56	Е11-110101-3904 Кгр и Кзм=1,05	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,2	621,46 440,34	2,5 1,14	5096 3611	21 10	1465	0 0	5096	
32	57	Е11-110101-4001 Кгр и Кзм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	79,3	382,61 173,6	1,25 0,57	30341 13766	99 45	16475	0 0	30341	
			Итого по разделу: Полы									101101	
			Раздел: Проемы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	58	Е11-100501-0106 Кгтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	11,088	3271,47 1422,91	249,56 123,78	36274 15777	2767 1372	17730	0 0	36274	
34	59	С1223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	11,088	40057,68		444160		444160		444160	
35	60	Е11-100501-0103 Кгтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	0,36	5150,38 2270,74	252,4 122,11	1854 817	91 44	946	0 0	1854	
36	61	С1223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	0,36	41616,64		14982		14982		14982	
37	62	Е11-120101-1001 Кгтр и Кзм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	2,3	4950,15 1629,17	21,99 5,41	11385 3747	50 12	7588	0 0	11385	
38	63	Е11-100501-0401 Кгтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	9,7	1496,76 325,83	7,27 3,47	14519 3161	71 33	11287	0 0	14519	
39	65	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	1,9458	55181		107371		107371		107371	
40	66	Е11-090403-0401 Кгтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	1,9458	4218,02 3505,97	68,89 30,11	8207 6822	134 59	1251	0 0	8207	
41	69	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	10,9408	7373		80667		80667		80667	Казахстан
42	71	Е11-100107-0106 Кгтр и Кзм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	13,5958	2455,95 1699,65	122,31 51,73	33391 23108	1663 704	8620	0 0	33391	
			Итого по разделу: Проемы									752810	
			Раздел: Отделочные работы										
			ИТОГО:					5570752 907216	122677 40714	4540860			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		668490					
			Итого с НДС									6239239	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 080440017308

Бримжанов Д.Э.

Куратор
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Беисов Е.Е.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 080240019150

Шилохвостов Д.С.

Эксперт технического надзора
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499

Утешев А.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "Статус Трейд"

Наименование стройки: Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области с инженерной инфраструктурой (без наружных инженерных сетей) Подрядчик № 8 - 3 дома (Поз. 87-89 по ГП)

Наименование объекта : **жилой дом №87**

Договор: № 159 от 09.09.2022г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

за сентябрь 2022 года

по дополнительной (корректировочной) смете № 1 общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: включить										
1	73	Е11-010101-0369 Ктр и Кзм=1,11	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**	**38,606**	**361,33** **0**	**361,33** **87,53**	**13950** **0**	**13949** **3379**	**0**	**0** **0**	**13950**	
2	74	Е11-010205-0303 Ктр и Кзм=1,11 /ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**1,194**	**4816,3** **4816,3**	**0** **0**	**5751** **5751**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	**5751**	
3	75	Е11-010104-0402 Ктр и Кзм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**50,065**	**55,4** **0**	**55,4** **16,14**	**2774** **0**	**2774** **808**	**0**	**0** **0**	**2774**	
4	76	Е11-010201-0501 Ктр и Кзм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**50,065**	**245,59** **126,83**	**118,76** **52,56**	**12295** **6350**	**5945** **2631**	**0**	**0** **0**	**12295**	
5	77	Е11-010205-0501 Ктр и Кзм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**	**8,835**	**1184,71** **1184,71**	**0** **0**	**10467** **10467**	**0** **0**	**0**	**0** **0**	**10467**	
6	78	Е11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	**5,5**	**44159,74** **1894,1**	**1720,35** **363,04**	**242879** **10418**	**9462** **1997**	**222999**	**0** **0**	**242879**	
7	79	Е11-060101-0120 Ктр и Кзм=1,11	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В20, W6, F150/**	**м³**	**8,4**	**50896,53** **6389,6**	**3122,19** **624,27**	**427531** **53673**	**26227** **5244**	**347632**	**0** **0**	**427531**	
8	80	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0823**	**399352**		**32867**		**32867**		**32867**	**Казахстан**
9	81	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,424**	**373303**		**158280**		**158280**		**158280**	
10	82	Е11-070501-0101 Ктр и Кзм=1,11	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**31**	**3159,9** **603,15**	**1746,81** **387,01**	**97957** **18698**	**54151** **11997**	**25108**	**0** **0**	**97957**	
11	83	С1221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м³**	**20,049**	**43296**		**868042**		**868042**		**868042**	**Казахстан**
12	84	Е11-260201-0505 Ктр и Кзм=1,11	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо/боковая/**	**м² изоляции**	**1,92**	**37744,56** **18363,94**	**1401,08** **620,76**	**72470** **35259**	**2690** **1192**	**34521**	**0** **0**	**72470**	
13	85	Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**92,1668**	**1205,17** **418,16**	**29,04** **4**	**111077** **38540**	**2677** **369**	**69860**	**0** **0**	**111077**	
14	86	Е11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	**4,9**	**44159,74** **1894,1**	**1720,35** **363,04**	**216383** **9281**	**8430** **1779**	**198672**	**0** **0**	**216383**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	87	Е11-060301-0410 Ктр и Кзм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,052	22726,56 20588,72	2095,84 898,21	1182 1071	109 47	2	0 0	1182	
16	88	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,052	403617		20988		20988		20988	
17	89	Е11-080101-0311 Ктр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой (прим.)	$м^2$ поверхности	125	2680,52 659,83	299,95 138,17	335065 82479	37494 17271	215093	0 0	335065	
18	90	Е11-060101-0115 Ктр и Кзм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В20, W6, F150/	$м^3$	6,2	44278,15 3000,22	2635,16 584,71	274525 18601	16338 3625	239585	0 0	274525	
19	91	Е11-060301-0701 Ктр и Кзм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4313	29627,09 27495,28	1747,81 572,09	12778 11859	754 247	166	0 0	12778	
20	92	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01174	403617		4738		4738		4738	
21	93	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,33886	373303		499800		499800		499800	
22	94	Е11-080301-0112 Ктр и Кзм=1,11	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	71,98	19256,25 13917,64	2179,5 500,6	1386065 1001792	156880 36033	227393	0 0	1386065	
23	95	Е11-080201-0101 Ктр и Кзм=1,11 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (облицовка, пояс, парапет, фронтон)	$м^3$ кладки	16,3	20337,27 9656,64	4476,67 1073,31	331498 157403	72970 17495	101125	0 0	331498	
24	96	Е11-080301-0102 Ктр и Кзм=1,11	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	11,8	12604,07 6085,46	3308,08 700,85	148728 71808	39035 8270	37884	0 0	148728	
25	97	Е11-080401-0303 Ктр и Кзм=1,11	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	8,9	4448,31 3003,95	412,13 96,72	39590 26735	3668 861	9187	0 0	39590	
26	98	С1213-101-0701	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,317	103608		654492		654492		654492	Казахстан
27	99	С1213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	3783	376		1422408		1422408		1422408	Казахстан
28	100	С1234-102-0101	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	$м^3$	11,7	17422		203837		203837		203837	Казахстан
29	101	С1213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,67	90699		423564		423564		423564	Казахстан
30	102	Е11-070503-0110 Ктр и Кзм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	26	968,94 257,58	377,12 79,9	25192 6697	9805 2077	8690	0 0	25192	
31	103	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,719	111590		80233		80233		80233	Казахстан
32	104	Е11-100104-0203 Ктр и Кзм=1,11	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$ потолков	200	1210,5 1147,01	23,95 10,81	242100 229402	4790 2162	7908	0 0	242100	
33	105	С1215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм/2 слоя/	$м^2$	210	2791		586110		586110		586110	
34	106	Е11-120101-1503 Ктр и Кзм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (на чердаке)	$м^2$ изолируемой поверхности	12,6	250,31 120,95	18,86 4,63	3154 1524	237 58	1392	0 0	3154	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	108	Е11-120101-1305 Ктр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$ утепляемого покрытия	124,6	708,78 / 502,83	205,95 / 63,48	88314 / 62653	25662 / 7910	0	0 / 0	88314	
36	109	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	21,34	41869		894487		894487		894487	Казахстан
			Итого по разделу: включить									9951571	
			ИТОГО:					9951571	494046	7597063			
			В том числе :					1860461	125452				
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		1194188					
			Итого с НДС									11145757	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308

_____ Бримжанов Д.Э.

Эксперт авторского надзора
ТОО Институт "Агропромпроект"
БИН 080240019150

_____ Ибоходостов Д.С.

Куратор
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

_____ Бенсов Е.Е.

Эксперт технического надзора
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499

_____ Утешев А.Б.