Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "Статус Трейд"

Наименование стройки: Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области с инженерной инфраструктурой (без наружных инженерных сетей) Подрядчик № 8 - 3 дома (Поз. 87-89 по ГП)

Наименование объекта : жилой дом №88

Договор: № 159 от 09.09.2022г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
за сентябрь 2022 года
по локальной смете № 02-01-01 общестроительные

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Фундаменты										
1	1	Е11-260201-0505 Ктр и Кзм=1,11	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м³ изоляции	6,05	37744,56 18363,94	1401,08 620,76	228355 111102	8476 3755	108776	0 0	228355	
2	2	Е11-060101-0115 Ктр и Кзм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В20, W6, F150/	м³	18	44278,15 3000,22	2635,16 584,71	797007 54004	47433 10525	695570	0 0	797007	
			Итого по разделу: Фундаменты									1025362	
			Раздел: Стены										
3	4	Е11-080201-0701 Ктр и Кзм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,15525	103644,79 100103,8	3540,99 1081,32	16091 15541	550 168	0	0 0	16091	
4	5	С1261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,15525	308830		47946		47946		47946	
5	7	Е11-080201-0701 Ктр и Кзм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,11344	103644,79 100103,8	3540,99 1081,32	11757 11356	402 123	0	0 0	11757	
6	8	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,09374	345200		32359		32359		32359	
7	9	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0197	399352		7867		7867		7867	Казахстан
8	11	Е11-080201-0701 Ктр и Кзм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00858	103644,79 100103,8	3540,99 1081,32	889 859	30 9	0	0 0	889	
9	12	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00822	345200		2838		2838		2838	
10	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00036	399352		144		144		144	Казахстан
			Итого по разделу: Стены									119891	
			Раздел: Перекрытие										
11	19	Е11-100104-0101 Ктр и Кзм=1,11	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам . Устройство (л.9)	м² перекрытия	121	2820,69 1521,28	325,84 136,99	341303 184075	39427 16576	117802	0 0	341303	
12	20	С1215-202-0402	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 (л.20)	м³	1,75	125144		219002		219002		219002	
13	21	Е11-100115-0101 Ктр и Кзм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	1,75	11819,46 1333,33	88,1 38,33	20684 2333	154 67	18196	0 0	20684	
14	22	Е11-070107-0103 Ктр и Кзм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00283	443199,26	10439,21	3235	30	2945	0	3235	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т стальных элементов			92139,77	2062,51	261	6		0		
15	25	С1261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²	м²	118,326	120		14199		14199		14199	
16	26	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	20,67164	41869		865501		865501		865501	Казахстан
17	27	Е11-120101-1503 Ктр и Кзм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (на чердаке)	м² изолируемой поверхности	121	250,31	18,86	30288	2282	13371	0	30288	
						120,95	4,63	14635	560		0		
			Итого по разделу: Перекрытие									1494212	
			Раздел: Кровля										
18	29	Е11-100105-0101 Ктр и Кзм=1,11	Стропила. Установка с изготовлением (л.21)	м³ древесины в конструкции	3,61	187020,48	1175,63	675144	4244	541421	0	675144	
						35866,7	438,69	129479	1584		0		
19	30	Е11-100114-0401 Ктр и Кзм=1,11	Прогоны из досок. Укладка по фермам (обрешетка)	м³ древесины в конструкции	1,73	165894,52	1983,98	286998	3433	238522	0	286998	
						26036,6	849,58	45043	1470		0		
20	31	Е11-100115-0101 Ктр и Кзм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	5,34	11819,46	88,1	63116	471	55525	0	63116	
						1333,33	38,33	7120	205		0		
21	32	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	85	29		2465		2465		2465	
22	33	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00504	813201		4099		4099		4099	Казахстан
23	34	Е11-070107-0103 Ктр и Кзм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,17236	1143199,26	10439,21	197042	1799	179361	0	197042	
						92139,77	2062,51	15881	355		0		
24	35	Е11-130301-0406 Ктр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	6,8944	114,41	3,19	789	22	329	0	789	
						63,47	0,38	438	3		0		
25	36	Е11-130301-1406 Ктр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	6,8944	190,67	4,64	1315	32	771	0	1315	
						74,17	0,76	511	5		0		
26	37	Е11-120101-0716 Ктр и Кзм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство (л.9)	м² кровли	172	1137,29	30,73	195614	5286	14204	0	195614	
						1023,98	11,93	176125	2052		0		
27	38	С1224-102-0504	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м²	197,8	2731		540192		540192		540192	Казахстан
28	39	Е11-120101-1001 Ктр и Кзм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	9,6	4950,15	21,99	47521	211	31670	0	47521	
						1629,17	5,41	15640	52		0		
29	42	Е11-120101-1503 Ктр и Кзм=1,11	Пароизоляция (мембрана). Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	165	382,31	18,86	63081	3112	40013	0	63081	
						120,95	4,63	19957	764		0		
			Итого по разделу: Кровля									2077376	
			Раздел: Полы										
30	51	Е11-110101-2705 Ктр и Кзм=1,05	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	14,2	4624,21	27,27	65664	387	33230	0	65664	
						2256,8	11,01	32047	156		0		
31	56	Е11-110101-3904 Ктр и Кзм=1,05	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,2	621,46	2,5	5096	21	1465	0	5096	
						440,34	1,14	3611	10		0		
32	57	Е11-110101-4001 Ктр и Кзм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	79,3	382,61	1,25	30341	99	16475	0	30341	
						173,6	0,57	13766	45		0		
			Итого по разделу: Полы									101101	
			Раздел: Проемы										
33	58	Е11-100501-0106 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		11,088	3271,47	249,56	36274	2767	17730	0	36274	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		1422,91	123,78	15777	1372		0		
34	59	С1223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	11,088	40057,68		444160		444160		444160	
35	60	Е11-100501-0103 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	0,36	5150,38	252,4	1854	91	946	0	1854	
						2270,74	122,11	817	44		0		
36	61	С1223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,36	41616,64		14982		14982		14982	
37	62	Е11-120101-1001 Ктр и Кзм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	2,3	4950,15	21,99	11385	50	7588	0	11385	
						1629,17	5,41	3747	12		0		
38	63	Е11-100501-0401 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	9,7	1496,76	7,27	14519	71	11287	0	14519	
						325,83	3,47	3161	33		0		
39	65	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,9458	55181		107371		107371		107371	
40	66	Е11-090403-0401 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	1,9458	4218,02	68,89	8207	134	1251	0	8207	
						3505,97	30,11	6822	59		0		
41	69	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	10,9408	7373		80667		80667		80667	Казахстан
42	71	Е11-100107-0106 Ктр и Кзм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	13,5958	2455,95	122,31	33391	1663	8620	0	33391	
						1699,65	51,73	23108	704		0		
			Итого по разделу: Проемы									752810	
			Раздел: Отделочные работы										
			ИТОГО:					5570752	122677	4540860			
								907216	40714				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		668790					
			Итого с НДС									6239239	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 100140001398

Брижанов Д.Э.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН 080240019150

Шилохвостов Д.С.

Куратор
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Беисов Е.Е.

Эксперт технического надзора
ТОО "ГоболСтрой Эксперт"
БИН 200440007499

Утешев А.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "Статус Трейд"

Наименование стройки: Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района, Костанайской области с инженерной инфраструктурой (без наружных инженерных сетей) Подрядчик № 8 - 3 дома (Поз. 87-89 по ГП)

Наименование объекта : жилой дом №88

Договор: № 159 от 09.09.2022г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4

за сентябрь 2022 года

по дополнительной (корректировочной) смете № 1 общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: включить										
1	73	Е11-010101-0369 Ктр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	38,606	361,33 0	361,33 87,53	13950 0	13949 3379	0	0 0	13950	
2	74	Е11-010205-0303 Ктр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,194	4816,3 4816,3	0 0	5751 5751	0 0	0	0 0	5751	
3	75	Е11-010104-0402 Ктр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	50,065	55,4 0	55,4 16,14	2774 0	2774 808	0	0 0	2774	
4	76	Е11-010201-0501 Ктр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	50,065	245,59 126,83	118,76 52,56	12295 6350	5945 2631	0	0 0	12295	
5	77	Е11-010205-0501 Ктр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	8,835	1184,71 1184,71	0 0	10467 10467	0 0	0	0 0	10467	
6	78	Е11-060101-0101 Ктр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	5,5	44159,74 1894,1	1720,35 363,04	242879 10418	9462 1997	222999	0 0	242879	
7	79	Е11-060101-0120 Ктр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В20, W6, F150/	м³	8,4	50896,53 6389,6	3122,19 624,27	427531 53673	26227 5244	347632	0 0	427531	
8	80	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0823	399352		32867		32867		32867	Казахстан
9	81	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,424	373303		158280		158280		158280	
10	82	Е11-070501-0101 Ктр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	31	3159,9 603,15	1746,81 387,01	97957 18698	54151 11997	25108	0 0	97957	
11	83	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	20,049	43296		868042		868042		868042	Казахстан
12	84	Е11-260201-0505 Ктр и Кэм=1,11	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо/боковая/	м³ изоляции	1,92	37744,56 18363,94	1401,08 620,76	72470 35259	2690 1192	34521	0 0	72470	
13	85	Е11-080101-0307 Ктр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	92,1668	1205,17 418,16	29,04 4	111077 38540	2677 369	69860	0 0	111077	
14	86	Е11-060101-0101 Ктр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	4,9	44159,74 1894,1	1720,35 363,04	216383 9281	8430 1779	198672	0 0	216383	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	87	Е11-060301-0410 Ктр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,052	22726,56 20588,72	2095,84 898,21	1182 1071	109 47	2	0 0	1182	
16	88	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,052	403617		20988		20988		20988	
17	89	Е11-080101-0311 Ктр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой (прим.)	м² поверхности	125	2680,52 659,83	299,95 138,17	335065 82479	37494 17271	215093	0 0	335065	
18	90	Е11-060101-0115 Ктр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В20, W6, F150/	м³	6,2	44278,15 3000,22	2635,16 584,71	274525 18601	16338 3625	239585	0 0	274525	
19	91	Е11-060301-0701 Ктр и Кэм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4313	29627,09 27495,28	1747,81 572,09	12778 11859	754 247	166	0 0	12778	
20	92	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01174	403617		4738		4738		4738	
21	93	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,33886	373303		499800		499800		499800	
22	94	Е11-080301-0112 Ктр и Кэм=1,11	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	71,98	19256,25 13917,64	2179,5 500,6	1386065 1001792	156880 36033	227393	0 0	1386065	
23	95	Е11-080201-0101 Ктр и Кэм=1,11 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (облицовка, пояс, парапет, фронтон)	м³ кладки	16,3	20337,27 9656,64	4476,67 1073,31	331498 157403	72970 17495	101125	0 0	331498	
24	96	Е11-080301-0102 Ктр и Кэм=1,11	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	м³ кладки	11,8	12604,07 6085,46	3308,08 700,85	148728 71808	39035 8270	37884	0 0	148728	
25	97	Е11-080401-0303 Ктр и Кэм=1,11	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	8,9	4448,31 3003,95	412,13 96,72	39590 26735	3668 861	9187	0 0	39590	
26	98	С1213-101-0701	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,317	103608		654492		654492		654492	Казахстан
27	99	С1213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	3783	376		1422408		1422408		1422408	Казахстан
28	100	С1234-102-0101	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м³	11,7	17422		203837		203837		203837	Казахстан
29	101	С1213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,67	90699		423564		423564		423564	Казахстан
30	102	Е11-070503-0110 Ктр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	26	968,94 257,58	377,12 79,9	25192 6697	9805 2077	8690	0 0	25192	
31	103	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,719	111590		80233		80233		80233	Казахстан
32	104	Е11-100104-0203 Ктр и Кэм=1,11	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м² потолков	200	1210,5 1147,01	23,95 10,81	242100 229402	4790 2162	7908	0 0	242100	
33	105	С1215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм/2 слоя/	м²	210	2791		586110		586110		586110	
34	106	Е11-120101-1503 Ктр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (на чердаке)	м² изолируемой поверхности	12,6	250,31 120,95	18,86 4,63	3154 1524	237 58	1392	0 0	3154	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	108	Е11-120101-1305 Кгтр и Кзм=1,11	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м² утепляемого покрытия	124,6	708,78	205,95	88314	25662	0	0	88314	
						502,83	63,48	62653	7910		0		
36	109	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	21,34	41869		894487		894487		894487	Казахстан
			Итого по разделу: включить									9951571	
			ИТОГО:					9951571	494046	7597063			
								1860461	125452				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		1194188					
			Итого с НДС									11145757	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017508
Брижанов Д.Э.

Куратор
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Бенсов Е.Е.

Эксперт авторского надзора
ТОО Институт "Агропромпроект"
БИН 080240019150
Шпохвостов Д.С.

Эксперт технического надзора
ТОО "ТоболСтрой Expert"
БИН 200440007499
Утешев А.Б.