Приложение Г

Заказчик: ТОО "Health Food"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Достар Строй К"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: ТОО "Health Food", г.Караганда, ул.Комиссарова, 6
(наименование, адрес)

Объект: ТОО "Health Food"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 03.04.2013 года

Акт приемки выполненных работ № 17 за 25 июля 2014 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел № 1 Демонтажные работы				
1	1	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	210,0	75,02	15 754
2	2	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	10,0	4 303,70	43 037
3	3	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	20,0	749,45	14 989
4	4	1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	500,0	511,30	255 650
5	5	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	25,0	126,84	3 171
6	6	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	25,0	116,20	2 905
7	7	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	300,0	192,15	57 645
			ИТОГО по разделу:	тенге			393 151
			Раздел № 2 Внутренняя отделка				
8	8	1111-0101-1501 К109=1,15; К110=1,25	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1 497,8	2 052,08	3 073 605
9	9	1111-0101-3904 К109=1,15; К110=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	210,0	1 015,40	213 234
10	10	1110-0107-0101 К109=1,15; К110=1,25	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	20,0	5 835,25	116 705
11	11	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	20,0	6 276,95	125 539

1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	1206-0101-1205	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	10,0	1 781,40	17 814
13	13	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	10,0	3 759,50	37 595
14	14	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	25,0	6 667,76	166 694
15	15	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	20,0	4 263,85	85 277
			ИТОГО по разделу:	тенге			3 836 463
			ИТОГО по смете:	тенге			4 229 614
16			Непредвиденные работы и затраты - 2 %				84 592
				Всего по акту	X	X	**4 314 206**

Заказчик

ТОО "Health Food"

(наименование организации)

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Подрядчик

ТОО "Достар Строй К"

(наименование организации)

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.