Форма № 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 420 мест в с. Щапово, район Байтерек, ЗКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Апрель 2022 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2021/80	05.08.2021г.	За счет субвенций из республиканского бюджета на образование Специфика: строительство новых и реконструкция имеющихся объектов	086-045-431		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы на 420 мест в с. Щапово, район Байтерек, ЗКО"	589 772 772,85	60 185 183,73							7 222 222,05	67 407 405,78

МП Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО"
БИН 060240004327
Заместитель руководителя Молдашев Н.К.
(должность, ФИО)

МП Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой"
БИН 090140009895
Директор Михно В.П.
(должность, ФИО)

МП Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"
ИИН 670623300332, № KZ89VJE00047095
Технадзор Гайсин Н.Р.
(должность, ФИО)

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Управление строительства ЗКО", г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116, тел. 8(7112)-50-43-24**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО"**

Объект **"Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО"**

Договор подряда **№2021/80 от 05.08.2021г.**

А К Т №6
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за АПРЕЛЬ 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02. АС. ШКОЛА НА 420 МЕСТ											
			Стены л.6-АС											
1	1	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	302,56		15258,09	2179,10	4616488	659309	1178498	2727368	7931364	
			НР - 93%, СП - 8%				9183,90	508,90	2778681	153973		587508		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	6	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	310,74		12426,90	1633,35	3861535	507547	1286461	2039150	6372740	
			НР - 93%, СП - 8%				6653,56	402,61	2067527	125107		472055		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3	8	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	579,7		2949,13	121,03	1709611	70161	374956	1192363	3134132	
			НР - 93%, СП - 8%				2181,29	30,39	1264494	17617		232158		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**					10187634	1237017	2839915	5958881	17438236	
									6110702	296697	--	1291721		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					10187634					
		Материалы		Тенге					2839914					
		Всего заработная плата		Тенге						6407399				
			Накладные расходы	Тенге					5958881					
			Сметная прибыль	Тенге					1291721					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17438236					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4968	
			Сметная заработная плата	Тенге						6407399				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					17438236					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4968	
			Сметная заработная плата	Тенге						6407399				
			Перемычки л.19,23-АС											
4	10	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	256		603,04	248,42	154378	63596	42918	74004	246652	
			НР - 118%, СП - 8%				186,97	58,01	47864	14851		18271		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	12	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	3,32588	95989,10	21900,86	319248	72839	8700	178529	537600	
			НР - 69%; СП - 8%			71472,50	6322,90	237709	21029		39822		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	14	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,29911	371092,48	2389,88	110997	715	88537	20441	141954	
			НР - 93%; СП - 8%			72699,60	785,16	21745	235		10515		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				584623	137150	140155	272974	926206	
								307318	36115	--	68608		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				265375					
		Материалы		Тенге				131455					
		Всего заработная плата		Тенге					84695				
			Накладные расходы	Тенге				94445					
			Сметная прибыль	Тенге				28786					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				388606					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									65
			Сметная заработная плата	Тенге					84695				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				319248					
		Материалы		Тенге				8700					
		Всего заработная плата		Тенге					258738				
			Накладные расходы	Тенге				178529					
			Сметная прибыль	Тенге				39822					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				537599					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									200
			Сметная заработная плата	Тенге					258738				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				926205					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									265
			Сметная заработная плата	Тенге					343433				
			Металлические балки л.23-АС										
7	20	Е11-090301-0303 1109-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки одиночные подкрановые массой более 2 т. Монтаж на отметке до 25 м**	т конструкций	6,0125	27413,07	11684,47	164821	70253	28089	59520	242288	
			НР - 69%; СП - 8%			11056,80	3290,02	66479	19781		17947		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	22	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	т конструкций	21,3708	46193,37	20207,14	987189	431843	139727	369658	1465394	
			НР - 69%; СП - 8%			19448,00	5620,59	415619	120117		108548		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	23	С1222-509-1404 222-509-1404 РСНБ РК 2015	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы свыше 1,0 т**	т	27,3833	517584,00	--	14173158	--	14173158	--	15307011	
			СП - 8%			--	--	--	--		1133853		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				15325168	502096	14340974	429178	17014693	
								482098	139898	--	1260348		
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15325168					
		Материалы		Тенге				167816					
		Всего заработная плата		Тенге					621996				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14173158					
			Накладные расходы	Тенге				429178					
			Сметная прибыль	Тенге				1260348					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17014694					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									435
			Сметная заработная плата	Тенге					621996				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				17014694					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									435
			Сметная заработная плата	Тенге					621996				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Опорные подушки л.23-АС													
			ОП-1 (10 шт)										
10	28	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,1138	734754,95	1417,95	83615	161	74636	8088	99040
			НР - 91%; СП - 8%			77488,00	616,89	8818	70		7336	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	29	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0226	21859,23	1028,27	494	23	7	430	998
			НР - 91%; СП - 8%			20542,96	353,09	464	8		74	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	30	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0226	275482,00	--	6226	--	6226	--	6724
			СП - 8%			--	--	--	--		498	
			ОП-2 (38 шт)									
13	31	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,57988	734754,95	1417,95	426070	823	380313	41215	504668
			НР - 91%; СП - 8%			77488,00	616,89	44934	358		37383	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	32	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,11172	21859,23	1028,27	2442	114	33	2124	4932
			НР - 91%; СП - 8%			20542,96	353,09	2295	39		365	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	33	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,11172	275482,00	--	30777	--	30777	--	33239
			СП - 8%			--	--	--	--		2462	
			ОП-2-1 (1 шт)									
16	34	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,00771	734754,95	1417,95	5665	11	5057	548	6710
			НР - 91%; СП - 8%			77488,00	616,89	597	5		497	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	35	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,00608	21859,23	1028,27	133	6	2	116	268
			НР - 91%; СП - 8%			20542,96	353,09	125	2		20	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	36	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00608	275482,00	--	1675	--	1675	--	1809
			СП - 8%			--	--	--	--		134	
			ОП-3 (8 шт)									
19	37	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,15536	734754,95	1417,95	114152	220	101893	11042	135210
			НР - 91%; СП - 8%			77488,00	616,89	12039	96		10016	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	38	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0288	21859,23	1028,27	630	29	9	548	1272
			НР - 91%; СП - 8%			20542,96	353,09	592	10		94	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	39	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0288	275482,00	--	7934	--	7934	--	8569
			СП - 8%			--	--	--	--		635	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
						ИОП-1 (25 шт)							
22	40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОПОРНАЯ ПОДУШКА В15	м3	1,75	34068,84	1132,38	59620	1981	55232	2611	67209	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	2407	461		4978		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	41	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,629	734754,95	1417,95	462161	892	412529	44706	547417	
			НР - 91%; СП - 8%			77488,00	616,89	48740	388		40549		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	42	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,14445	21859,23	1028,27	3158	149	42	2747	6377	
			НР - 91%; СП - 8%			20542,96	353,09	2967	51		472		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	43	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14445	275482,00	--	39793	--	39793	--	42976	
			СП - 8%			--	--	--	--		3183		
						ИОП-2 (13 шт)							
26	44	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОПОРНАЯ ПОДУШКА В15	м3	1,17	34068,84	1132,38	39861	1324	36927	1745	44935	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	1610	308		3328		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	45	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,096694	21859,23	1028,27	2114	99	29	1839	4269	
			НР - 91%; СП - 8%			20542,96	353,09	1986	34		316		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	46	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096694	275482,00	--	26637	--	26637	--	28768	
			СП - 8%			--	--	--	--		2131		
						ИОП-3 (1 шт)							
29	47	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОПОРНАЯ ПОДУШКА В15	м3	0,135	34068,84	1132,38	4599	153	4260	201	5184	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	186	36		384		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	48	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,012836	21859,23	1028,27	281	14	3	244	567	
			НР - 91%; СП - 8%			20542,96	353,09	264	5		42		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	49	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012836	275482,00	--	3536	--	3536	--	3819	
			СП - 8%			--	--	--	--		283		
						ИОП-5 (1 шт)							
32	50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОПОРНАЯ ПОДУШКА В15	м3	0,064	34068,84	1132,38	2180	73	2019	95	2458	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	88	17		182		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	51	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00532	21859,23	1028,27	116	6	1	101	235	
			НР - 91%; СП - 8%			20542,96	353,09	109	2		17		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	52	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00532	275482,00	--	1466	--	1466	--	1583	
			СП - 8%			--	--	--	--		117		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
35	53	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02331	734754,95	1417,95	17127	33	15288	1657	20286	
			НР - 91%; СП - 8%			77488,00	616,89	1806	14		1503		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					ИОП-6 (1 шт)								
36	54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОПОРНАЯ ПОДУШКА В15	м3	0,064	34068,84	1132,38	2180	73	2019	95	2458	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	88	17		182		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	55	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,012826	21859,23	1028,27	280	14	3	244	566	
			НР - 91%; СП - 8%			20542,96	353,09	263	5		42		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	56	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012826	275482,00	--	3533	--	3533	--	3816	
			СП - 8%			--	--	--	--		283		
39	57	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01987	734754,95	1417,95	14600	28	13032	1412	17293	
			НР - 91%; СП - 8%			77488,00	616,89	1540	12		1281		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					ИОП-7 (1 шт)								
40	58	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОПОРНАЯ ПОДУШКА В15	м3	0,188	34068,84	1132,38	6405	213	5933	280	7220	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	259	50		535		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	59	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,015766	21859,23	1028,27	345	17	4	300	696	
			НР - 91%; СП - 8%			20542,96	353,09	324	6		52		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42	60	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015766	275482,00	--	4343	--	4343	--	4690	
			СП - 8%			--	--	--	--		347		
43	61	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01212	734754,95	1417,95	8905	17	7949	861	10548	
			НР - 91%; СП - 8%			77488,00	616,89	939	7		781		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					ИОП-8 (3 шт)								
44	62	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОПОРНАЯ ПОДУШКА В15	м3	0,447	34068,84	1132,38	15229	506	14108	667	17167	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	615	118		1272		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	63	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,025026	21859,23	1028,27	547	26	7	476	1105	
			НР - 91%; СП - 8%			20542,96	353,09	514	9		82		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	64	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,025026	275482,00	--	6894	--	6894	--	7446	
			СП - 8%			--	--	--	--		552		
47	65	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03948	734754,95	1417,95	29008	56	25893	2806	34359	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 91%; СП - 8%			77488,00	616,89	3059	24		2545		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					ИОП-9 (2 шт)								
48	66	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство **ОПОРНАЯЯ ПОДУШКА В15**	м3	0,252	34068,84	1132,38	8585	285	7953	376	9678	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	347	66		717		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	67	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,021472	21859,23	1028,27	469	22	6	408	948	
			НР - 91%; СП - 8%			20542,96	353,09	441	8		70		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	68	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021472	275482,00	--	5915	--	5915	--	6388	
			СП - 8%			--	--	--	--		473		
51	69	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04732	734754,95	1417,95	34769	67	31035	3363	41183	
			НР - 91%; СП - 8%			77488,00	616,89	3667	29		3051		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					ИОП-10 (1 шт)								
52	70	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство **ОПОРНАЯЯ ПОДУШКА В15**	м3	0,063	34068,84	1132,38	2146	72	1987	94	2419	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	87	17		179		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	71	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,006284	21859,23	1028,27	137	6	2	119	277	
			НР - 91%; СП - 8%			20542,96	353,09	129	2		21		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54	72	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006284	275482,00	--	1731	--	1731	--	1869	
			СП - 8%			--	--	--	--		138		
55	73	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00989	734754,95	1417,95	7267	14	6487	703	8608	
			НР - 91%; СП - 8%			77488,00	616,89	766	6		638		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					ИОП-11 (2 шт)								
56	74	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство **ОПОРНАЯЯ ПОДУШКА В15**	м3	0,134	34068,84	1132,38	4565	151	4230	200	5146	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	184	35		381		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57	75	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,011992	21859,23	1028,27	262	12	4	228	529	
			НР - 91%; СП - 8%			20542,96	353,09	246	4		39		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58	76	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011992	275482,00	--	3304	--	3304	--	3568	
			СП - 8%			--	--	--	--		264		
59	77	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04672	734754,95	1417,95	34328	66	30642	3321	40661	
			НР - 91%; СП - 8%			77488,00	616,89	3620	29		3012		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					ИОП-12 (2 шт)								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
60	78	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОПОРНАЯ ПОДУШКА В15	м3	0,132	34068,84	1132,38	4497	150	4165	197	5069	
			НР - 91%, СП - 8%			1375,65	263,61	182	35		376		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
61	79	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,010312	21859,23	1028,27	225	11	2	196	455	
			НР - 91%, СП - 8%			20542,96	353,09	212	4		34		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
62	80	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010312	275482,00	--	2841	--	2841	--	3068	
			СП - 8%			--	--	--	--		227		
63	81	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0159	734754,95	1417,95	11683	23	10428	1130	13838	
			НР - 91%, СП - 8%			77488,00	616,89	1232	10		1025		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
					ИОП-13 (2 шт)								
64	82	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОПОРНАЯ ПОДУШКА В15	м3	0,12	34068,84	1132,38	4088	136	3787	179	4608	
			НР - 91%, СП - 8%			1375,65	263,61	165	32		341		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
65	83	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,012568	21859,23	1028,27	275	12	5	239	555	
			НР - 91%, СП - 8%			20542,96	353,09	258	4		41		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
66	84	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012568	275482,00	--	3462	--	3462	--	3739	
			СП - 8%			--	--	--	--		277		
67	85	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01978	734754,95	1417,95	14533	28	12972	1406	17214	
			НР - 91%, СП - 8%			77488,00	616,89	1533	12		1275		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1579813	8116	1421000	139357	1856706	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				150697	2445	--	137532		
			Материалы	Тенге				1579813					
			Всего заработная плата	Тенге				1270935					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					153142				
			Накладные расходы	Тенге				150067					
			Сметная прибыль	Тенге				139357					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				137532					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1856702					
			Сметная заработная плата	Тенге									111
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					153142				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1856702					
			Сметная заработная плата	Тенге					153142				111
					Перекрытия л.52-АС								
68	86	Е11-070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	117	13110,51	1709,35	1533930	199994	1014105	453102	2145994	
			НР - 118%, СП - 8%			2733,60	548,32	319831	64153		158963		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
69	87	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	142	9427,35	1333,13	1338684	189304	859121	412890	1891699	
			НР - 118%, СП - 8%			2044,08	420,05	290259	59647		140126		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
70	90	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
			СП - 8%	т	0,59265	277977,00	--	164743	--	164743	--	177922	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			--	--	--	--		13179		
				Тенге				3037357	389298	2037969	865992	4215615	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				610090	123800	--	312268		
			Материалы	Тенге				3037357					
			Всего заработная плата	Тенге				1873225					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					733890				
			Накладные расходы	Тенге				164743					
			Сметная прибыль	Тенге				865992					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				312268					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				4215617					
			Сметная заработная плата	Тенге									527
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					733890				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				4215617					
			Сметная заработная плата	Тенге									527
									733890				
			Монолитные участки										
71	91	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство			**Монолитные участки Ум-1 (2 шт)**							
			НР - 94%, СП - 8%	м3 изоляции	0,84	18425,78	1792,80	15478	1506	10455	3789	20808	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			4186,48	611,64	3517	514		1541		
72	92	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15										
			НР - 91%, СП - 8%	м3	2,5	45571,82	2748,65	113930	6872	81586	24576	149586	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			10188,61	613,86	25472	1535		11080		
73	93	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У										
			СП - 8%	т	0,3384	434848,00	--	147153	--	147153	--	158925	
74	94	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			--	--	--	--		11772		
			НР - 91%, СП - 8%	т	0,43572	21646,07	1398,23	9432	609	126	8079	18912	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			19959,84	415,40	8697	181		1401		
75	95	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм										
			СП - 8%	т	0,43572	264048,00	--	115051	--	115051	--	124255	
						--	--	--	--		9204		
76	96	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство			**Монолитные участки Ум-2 (3 шт)**							
			НР - 94%, СП - 8%	м3 изоляции	0,84	18425,78	1792,80	15478	1506	10455	3789	20808	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			4186,48	611,64	3517	514		1541		
77	97	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15										
			НР - 91%, СП - 8%	м3	2,1	45571,82	2748,65	95701	5772	68533	20644	125652	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			10188,61	613,86	21396	1289		9308		
78	98	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм										
			НР - 91%, СП - 8%	т	0,40269	21646,07	1398,23	8717	563	116	7466	17478	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			19959,84	415,40	8038	167		1295		
79	99	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
				т	0,40269	275482,00	--	110934	--	110934	--	119809	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		8875		
			Монолитные участки Ум-3 (2 шт)										
80	100	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,24	18425,78	1792,80	22848	2223	15434	5593	30716	
			НР - 94%, СП - 8%			4186,48	611,64	5191	758		2275		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81	101	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	1,92	45571,82	2748,65	87498	5278	62658	18874	114882	
			НР - 91%, СП - 8%			10188,61	613,86	19562	1179		8510		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82	102	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,27034	21646,07	1398,23	5852	378	78	5013	11734	
			НР - 91%, СП - 8%			19959,84	415,40	5396	112		869		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83	103	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27034	275482,00	--	74474	--	74474	--	80432	
			СП - 8%			--	--	--	--		5958		
			Монолитные участки Ум-4 (2 шт)										
84	104	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1	18425,78	1792,80	18426	1793	12447	4510	24771	
			НР - 94%, СП - 8%			4186,48	611,64	4186	612		1835		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85	105	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	1,76	45571,82	2748,65	80206	4837	57437	17301	105308	
			НР - 91%, СП - 8%			10188,61	613,86	17932	1080		7801		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86	106	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26188	21646,07	1398,23	5669	366	76	4856	11367	
			НР - 91%, СП - 8%			19959,84	415,40	5227	109		842		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87	107	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26188	275482,00	--	72143	--	72143	--	77914	
			СП - 8%			--	--	--	--		5771		
			Монолитные участки Ум-5 (3 шт)										
88	108	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,42	18425,78	1792,80	7739	753	5228	1894	10404	
			НР - 94%, СП - 8%			4186,48	611,64	1758	257		771		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89	109	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	1,77	45571,82	2748,65	80662	4866	57762	17400	105906	
			НР - 91%, СП - 8%			10188,61	613,86	18034	1087		7845		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90	110	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26451	21646,07	1398,23	5726	370	76	4904	11481	
			НР - 91%, СП - 8%			19959,84	415,40	5280	110		850		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91	111	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26451	275482,00	--	72868	--	72868	--	78697	
			СП - 8%			--	--	--	--		5829		
			Монолитные участки Ум-6 (3 шт)										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
92	112	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,7	18425,78	1792,80	49750	4840	33607	12178	66882	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	11303	1651		4954		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93	113	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	3,54	45571,82	2748,65	161324	9730	115526	34799	211813	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	36068	2173		15690		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94	114	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4425	21646,07	1398,23	9578	619	127	8205	19205	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	8832	184		1423		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95	115	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4425	275482,00	--	121901	--	121901	--	131653	
			СП - 8%			--	--	--	--		9752		
			Монолитные участки Ум-7 (2 шт)										
96	116	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,58	18425,78	1792,80	10687	1040	7219	2616	14367	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	2428	355		1064		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97	117	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,86	45571,82	2748,65	39192	2364	28066	8454	51458	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	8762	528		3812		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98	118	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1139	21646,07	1398,23	2465	159	33	2112	4943	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	2273	47		366		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99	119	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1139	275482,00	--	31377	--	31377	--	33887	
			СП - 8%			--	--	--	--		2510		
			Монолитные участки Ум-8 (3 шт)										
100	120	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,36	18425,78	1792,80	6633	645	4481	1624	8917	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	1507	220		661		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101	121	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	1,08	45571,82	2748,65	49218	2969	35245	10617	64621	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	11004	663		4787		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102	122	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,2196	434848,00	--	95493	--	95493	--	103132	
			СП - 8%			--	--	--	--		7639		
103	123	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19566	21646,07	1398,23	4235	273	57	3628	8492	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	3905	81		629		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104	124	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,19566	264048,00	--	51664	--	51664	--	55797	
			СП - 8%			--	--	--	--		4133		
			Монолитные участки Ум-9 (2 шт)										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
105	125	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,6	18425,78	1792,80	11055	1076	7467	2706	14862	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	2512	367		1101		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106	126	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	1,14	45571,82	2748,65	51952	3134	37203	11206	68211	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	11615	700		5053		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107	127	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,15332	21646,07	1398,23	3319	215	44	2843	6655	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	3060	64		493		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108	128	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15332	275482,00	--	42237	--	42237	--	45616	
			СП - 8%			--	--	--	--		3379		
			Монолитные участки Ум-10 (2 шт)										
109	129	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,28	18425,78	1792,80	5159	502	3485	1263	6936	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	1172	171		514		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110	130	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,86	45571,82	2748,65	39192	2364	28066	8454	51458	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	8762	528		3812		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111	131	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,2718	434848,00	--	118192	--	118192	--	127647	
			СП - 8%			--	--	--	--		9455		
112	132	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16146	21646,07	1398,23	3495	226	46	2994	7008	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	3223	67		519		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113	133	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,16146	264048,00	--	42633	--	42633	--	46044	
			СП - 8%			--	--	--	--		3411		
			Монолитные участки Ум-11 (2 шт)										
114	134	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,26	18425,78	1792,80	4791	466	3237	1173	6441	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	1088	159		477		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115	135	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,8	45571,82	2748,65	36457	2199	26107	7864	47867	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	8151	491		3546		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116	136	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,24816	434848,00	--	107912	--	107912	--	116545	
			СП - 8%			--	--	--	--		8633		
117	137	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14716	21646,07	1398,23	3185	206	42	2729	6387	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	2937	61		473		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
118	138	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,14716	264048,00	--	38857	--	38857	--	41966	
			СП - 8%			--	--	--	--		3109		
			Монолитные участки Ум-12 (2 шт)										
119	139	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,194	18425,78	1792,80	22000	2140	14861	5385	29576	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	4999	730		2191		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120	140	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	1,9	45571,82	2748,65	86586	5222	62006	18677	113685	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	19358	1166		8421		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121	141	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,25436	21646,07	1398,23	5506	356	73	4716	11040	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	5077	106		818		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122	142	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,25436	275482,00	--	70072	--	70072	--	75678	
			СП - 8%			--	--	--	--		5606		
			Монолитные участки Ум-13 (2 шт)										
123	143	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,2	18425,78	1792,80	3685	358	2490	902	4954	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	837	122		367		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124	144	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,48	45571,82	2748,65	21874	1320	15663	4719	28720	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	4891	295		2127		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125	145	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06662	21646,07	1398,23	1442	93	19	1235	2891	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	1330	28		214		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126	146	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06662	275482,00	--	18353	--	18353	--	19821	
			СП - 8%			--	--	--	--		1468		
			Монолитные участки Ум-14 (1 шт)										
127	147	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,23	18425,78	1792,80	4238	413	2862	1037	5697	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	963	141		422		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128	148	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,7	45571,82	2748,65	31900	1924	22844	6881	41884	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	7132	430		3103		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129	149	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,1692	434848,00	--	73576	--	73576	--	79462	
			СП - 8%			--	--	--	--		5886		
130	150	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13894	21646,07	1398,23	3008	195	40	2576	6031	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	2773	58		447		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
131	151	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13894	264048,00	--	36687	--	36687	--	39622	
			СП - 8%			--	--	--	--		2935		
			Монолитные участки Ум-15 (1 шт)										
132	152	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,22	18425,78	1792,80	4054	395	2738	992	5450	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	921	135		404		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133	153	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,65	45571,82	2748,65	29622	1787	21212	6390	38893	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	6623	399		2881		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134	154	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08065	21646,07	1398,23	1746	113	23	1495	3501	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	1610	34		259		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135	155	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08065	275482,00	--	22218	--	22218	--	23995	
			СП - 8%			--	--	--	--		1777		
			Монолитные участки Ум-16 (2 шт)										
136	156	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,28	18425,78	1792,80	5159	502	3485	1263	6936	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	1172	171		514		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137	157	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,22	45571,82	2748,65	10026	605	7180	2163	13164	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	2241	135		975		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138	158	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06434	21646,07	1398,23	1393	90	19	1193	2793	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	1284	27		207		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139	159	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06434	275482,00	--	17725	--	17725	--	19143	
			СП - 8%			--	--	--	--		1418		
			Монолитные участки Ум-17 (2 шт)										
140	160	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,36	18425,78	1792,80	25059	2438	16927	6134	33688	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	5694	832		2495		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141	161	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	2	45571,82	2748,65	91144	5498	65269	19660	119669	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	20377	1228		8864		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142	162	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,259	21646,07	1398,23	5606	363	73	4802	11241	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	5170	108		833		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143	163	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,259	275482,00	--	71350	--	71350	--	77058	
			СП - 8%			--	--	--	--		5708		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
						Монолитные участки Ум-19 (3 шт)							
144	168	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,12	18425,78	1792,80	2211	215	1494	541	2972	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	502	73		220		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145	169	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,39	45571,82	2748,65	17773	1072	12727	3834	23335	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	3974	239		1729		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146	170	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,20232	434848,00	--	87978	--	87978	--	95016	
			СП - 8%			--	--	--	--		7038		
147	171	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,101841	21646,07	1398,23	2204	142	29	1888	4420	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	2033	42		327		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148	172	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,101841	264048,00	--	26891	--	26891	--	29042	
			СП - 8%			--	--	--	--		2151		
						Монолитные участки Ум-20 (3 шт)							
149	173	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,15	18425,78	1792,80	2764	269	1867	677	3716	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	628	92		275		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150	174	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,45	45571,82	2748,65	20507	1237	14685	4424	26925	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	4585	276		1994		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151	175	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,23184	434848,00	--	100815	--	100815	--	108880	
			СП - 8%			--	--	--	--		8065		
152	176	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11643	21646,07	1398,23	2520	162	34	2159	5053	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	2324	48		374		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153	177	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11643	264048,00	--	30743	--	30743	--	33202	
			СП - 8%			--	--	--	--		2459		
						Монолитные участки Ум-23 (3 шт)							
154	183	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,024	18425,78	1792,80	442	43	299	108	594	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	100	15		44		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155	184	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,21	45571,82	2748,65	9570	577	6853	2064	12565	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	2140	129		931		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156	185	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07851	21646,07	1398,23	1699	110	22	1456	3407	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	1567	33		252		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
157	186	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07851	275482,00	--	21628	--	21628	--	23358	
			СП - 8%			--	--	--	--		1730		
			Монолитные участки Ум-25 (1 шт)										
158	192	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,14	45571,82	2748,65	6380	385	4569	1376	8377	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	1426	86		621		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159	193	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,015496	21646,07	1398,23	335	21	5	287	672	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	309	6		50		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160	194	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,015496	264048,00	--	4092	--	4092	--	4419	
			СП - 8%			--	--	--	--		327		
			Монолитные участки Ум-26 (1 шт)										
161	195	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,09	18425,78	1792,80	1658	161	1120	406	2229	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	377	55		165		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162	196	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,22	45571,82	2748,65	10026	605	7180	2163	13164	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	2241	135		975		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163	197	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03175	21646,07	1398,23	687	44	9	589	1378	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	634	13		102		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164	198	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03175	275482,00	--	8747	--	8747	--	9447	
			СП - 8%			--	--	--	--		700		
			Монолитные участки Ум-27 (1 шт)										
165	199	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,12	18425,78	1792,80	2211	215	1494	541	2972	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	502	73		220		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166	200	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,35	45571,82	2748,65	15950	962	11422	3441	20942	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	3566	215		1551		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167	201	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,14028	434848,00	--	61000	--	61000	--	65880	
			СП - 8%			--	--	--	--		4880		
168	202	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07653	21646,07	1398,23	1657	107	22	1419	3322	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	1528	32		246		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169	203	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07653	264048,00	--	20208	--	20208	--	21825	
			СП - 8%			--	--	--	--		1617		
			Монолитные участки Ум-28 (1 шт)										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
170	204	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,05	18425,78	1792,80	921	90	622	226	1238	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	209	31		92		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171	205	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,19	45571,82	2748,65	8659	523	6200	1868	11369	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	1936	117		842		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172	206	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02721	21646,07	1398,23	589	38	8	505	1181	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	543	11		87		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173	207	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02721	275482,00	--	7496	--	7496	--	8096	
			СП - 8%			--	--	--	--		600		
			Монолитные участки Ум-29 (1 шт)										
174	208	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,27	18425,78	1792,80	4975	484	3361	1218	6688	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	1130	165		495		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175	209	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,61	45571,82	2748,65	27799	1676	19908	5996	36499	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	6215	374		2704		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176	210	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08135	21646,07	1398,23	1761	114	23	1508	3531	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	1624	34		262		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177	211	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08135	275482,00	--	22410	--	22410	--	24203	
			СП - 8%			--	--	--	--		1793		
			Монолитные участки Ум-30 (1 шт)										
178	212	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,08	18425,78	1792,80	1474	143	996	361	1982	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	335	49		147		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179	213	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,24	45571,82	2748,65	10937	659	7833	2359	14360	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	2445	147		1064		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180	214	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,17832	434848,00	--	77542	--	77542	--	83745	
			СП - 8%			--	--	--	--		6203		
181	215	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07148	21646,07	1398,23	1547	100	20	1325	3102	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	1427	30		230		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182	216	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07148	264048,00	--	18874	--	18874	--	20384	
			СП - 8%			--	--	--	--		1510		
			Монолитные участки Ум-31 (1 шт)										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
183	217	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,43	18425,78	1792,80	7923	771	5352	1939	10651	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	1800	263		789		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184	218	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,58	45571,82	2748,65	26432	1594	18929	5702	34704	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	5909	356		2571		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185	219	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06935	21646,07	1398,23	1501	97	20	1286	3010	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	1384	29		223		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186	220	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06935	275482,00	--	19105	--	19105	--	20633	
			СП - 8%			--	--	--	--		1528		
					Монолитные участки Ум-32 (1 шт)								
187	221	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,13	18425,78	1792,80	2395	234	1617	586	3220	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	544	80		239		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188	222	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,4	45571,82	2748,65	18229	1100	13054	3932	23934	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	4075	246		1773		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189	223	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,07764	434848,00	--	33762	--	33762	--	36463	
			СП - 8%			--	--	--	--		2701		
190	224	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07782	21646,07	1398,23	1684	108	23	1443	3377	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	1553	32		250		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191	225	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07782	264048,00	--	20548	--	20548	--	22192	
			СП - 8%			--	--	--	--		1644		
					Монолитные участки Ум-35 (1 шт)								
192	230	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	1,38	18425,78	1792,80	25428	2474	17177	6224	34184	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	5777	844		2532		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193	231	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	2,99	45571,82	2748,65	136260	8218	97578	29392	178905	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	30464	1835		13252		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194	232	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,59243	434848,00	--	257617	--	257617	--	278226	
			СП - 8%			--	--	--	--		20609		
195	233	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4946	21646,07	1398,23	10706	691	143	9171	21467	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	9872	205		1590		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
196	234	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4946	264048,00	--	130598	--	130598	--	141046	
			СП - 8%			--	--	--	--		10448		
197	235	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0598	275482,00	--	16474	--	16474	--	17792	
			СП - 8%			--	--	--	--		1318		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4326309	119972	3726402	466787	5176541	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				479935	30569	--	383447		
			Материалы	Тенге				4326309					
			Всего заработная плата	Тенге				1207003					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					510504				
			Накладные расходы	Тенге				2519398					
			Сметная прибыль	Тенге				466787					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				383447					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5176543					
			Сметная заработная плата	Тенге					510504			395	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5176543					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395	
			Сметная заработная плата	Тенге					510504				
			Кровля л.85-95-АС										
198	241	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	28,8303	113644,09	1518,81	3276393	43787	2496061	679274	4272121	
			НР - 90%, СП - 8%			25547,60	631,43	736545	18204		316453		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
199	248	Е11-080201-0301 1108-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	38	19803,57	2769,42	752536	105238	248158	395351	1239718	
			НР - 93%, СП - 8%			10503,68	683,38	399140	25968		91831		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4028929	149025	2744219	1074625	5511839	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1135685	44172	--	408284		
			Материалы	Тенге				4028929					
			Всего заработная плата	Тенге				2744218					
			Накладные расходы	Тенге					1179857				
			Сметная прибыль	Тенге				1074625					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				408284					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5511838					
			Сметная заработная плата	Тенге					1179857			949	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5511838					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								949	
			Сметная заработная плата	Тенге					1179857				
			Лестничные клетки л.121-АС										
			Лестница №1, №3										
200	263	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	52,8	1534,44	57,44	81018	3033	1801	91458	186274	
			НР - 118%, СП - 8%			1442,88	25,05	76184	1323		13798		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
201	264	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	52,8	3780,00	--	199584	--	199584	--	215551	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15967		
202	265	Е11-070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	13110,51	1709,35	26221	3419	17335	7745	36684	
			НР - 118%, СП - 8%			2733,60	548,32	5467	1097		2717		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
203	266	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	9427,35	1333,13	37709	5332	24201	11631	53287	
			НР - 118%, СП - 8%			2044,08	420,05	8176	1680		3947		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
204	267	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	32,7	7835,00	--	256204	--	256204	--	276700	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20496		
205	268	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	603,04	248,42	603	248	168	289	963	
			НР - 118%, СП - 8%			186,97	58,01	187	58		71		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
206	269	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,164	92958,00	--	15245	--	15245	--	16465	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1220		
			ПМ-1 (1 шт)										
207	274	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,4	45571,82	2748,65	63801	3848	45689	13762	83768	
			НР - 91%, СП - 8%			10188,61	613,86	14264	859		6205		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
208	275	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06082	21859,23	1028,27	1329	62	18	1157	2684	
			НР - 91%, СП - 8%			20542,96	353,09	1249	21		199		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
209	276	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06082	275482,00	--	16755	--	16755	--	18095	
			СП - 8%			--	--	--	--		1340		
			ПМ-1 звездочка (1 шт)										
210	277	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,02	45571,82	2748,65	46483	2803	33288	10027	61031	
			НР - 91%, СП - 8%			10188,61	613,86	10392	626		4521		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
211	278	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06082	21859,23	1028,27	1329	62	18	1157	2684	
			НР - 91%, СП - 8%			20542,96	353,09	1249	21		199		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
212	279	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06082	275482,00	--	16755	--	16755	--	18095	
			СП - 8%			--	--	--	--		1340		
			ПМ-2 (3 шт)										
213	280	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,27	45571,82	2748,65	149020	8988	106715	32145	195658	
			НР - 91%, СП - 8%			10188,61	613,86	33317	2007		14493		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
214	281	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1614	21859,23	1028,27	3528	166	46	3069	7125	
			НР - 91%, СП - 8%			20542,96	353,09	3316	57		528		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
215	282	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1614	275482,00	--	44463	--	44463	--	48020	
			СП - 8%			--	--	--	--		3557		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			Лестница №2, №4										
216	283	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию										
			НР - 118%, СП - 8%	м ступеней	153,6	1534,44	57,44	235690	8823	5241	266059	541889	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1442,88	25,05	221626	3848		40140		
217	284	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2015	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**										
			СП - 8%	м	153,6	3780,00	--	580608	--	580608	--	627057	Казахстан
						--	--	--	--		46449		
218	285	Е11-070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т										
			НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	13110,51	1709,35	52442	6837	34671	15491	73367	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2733,60	548,32	10934	2193		5435		
219	286	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т										
			НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	18	9427,35	1333,13	169692	23996	108903	52338	239793	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2044,08	420,05	36793	7561		17762		
220	287	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**										
			СП - 8%	м2	107,4	7835,00	--	841479	--	841479	--	908797	Казахстан
						--	--	--	--		67318		
221	288	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка										
			НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	603,04	248,42	1206	497	335	578	1927	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			186,97	58,01	374	116		143		
222	289	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84										
			СП - 8%	м3	0,328	92958,00	--	30490	--	30490	--	32929	Казахстан
						--	--	--	--		2439		
			ПМ-1 (2 шт)										
223	294	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство										
			НР - 91%, СП - 8%	м3	2,8	45571,82	2748,65	127601	7696	91377	27525	167536	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10188,61	613,86	28528	1719		12410		
224	295	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм										
			НР - 91%, СП - 8%	т	0,12164	21859,23	1028,27	2659	125	35	2313	5370	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			20542,96	353,09	2499	43		398		
225	296	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
			СП - 8%	т	0,12164	275482,00	--	33510	--	33510	--	36191	
						--	--	--	--		2681		
			ПМ-1 звездочка (1 шт)										
226	297	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство										
			НР - 91%, СП - 8%	м3	1,02	45571,82	2748,65	46483	2803	33288	10027	61031	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10188,61	613,86	10392	626		4521		
227	298	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм										
			НР - 91%, СП - 8%	т	0,06082	21859,23	1028,27	1329	62	18	1157	2684	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			20542,96	353,09	1249	21		199		
228	299	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
			СП - 8%	т	0,06082	275482,00	--	16755	--	16755	--	18095	
						--	--	--	--		1340		
			ПМ-2 (4 шт)										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
229	300	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,36	45571,82	2748,65	198693	11984	142287	42860	260877	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	44422	2676		19324		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
230	301	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2152	21859,23	1028,27	4704	221	62	4092	9500	
			НР - 91%; СП - 8%			20542,96	353,09	4421	76		704		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231	302	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2152	275482,00	--	59284	--	59284	--	64027	
			СП - 8%			--	--	--	--		4743		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3362672	91005	2756628	594880	4274154	
								515039	26628	--	316604		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3362672					
		Материалы		Тенге				645493					
		Всего заработная плата		Тенге					541667				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				233257					
		Местные материалы		Тенге				1877875					
			Накладные расходы	Тенге				594880					
			Сметная прибыль	Тенге				316604					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4274156					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410	
			Сметная заработная плата	Тенге					541667				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4274156					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410	
			Сметная заработная плата	Тенге					541667				
			Внутренняя отделка л.64-71-АС										
232	380	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	250	1537,37	86,57	384342	21642	102220	221868	654707	
			НР - 80%; СП - 8%			1041,92	67,42	260480	16855		48497		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				384342	21642	102220	221868	654707	
								260480	16855	--	48497		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				384342					
		Материалы		Тенге				102220					
		Всего заработная плата		Тенге					277335				
			Накладные расходы	Тенге				221868					
			Сметная прибыль	Тенге				48497					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				654707					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199	
			Сметная заработная плата	Тенге					277335				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				654707					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199	
			Сметная заработная плата	Тенге					277335				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03. Отопление, вентиляция										
			РАЗДЕЛ 12.										
			Тепловой узел										
233	5	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	845,40	2,46	845	3	110	718	1688	
			НР - 98%; СП - 8%			732,10	0,64	732	1		125		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
234	8	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	769,72	2,46	770	3	111	644	1527	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 98%; СП - 8%			656,42	0,64	656	1		113		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
235	10	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**										
				шт.	2	4248,04	300,70	8496	602	947	6934	16665	
			НР - 98%; СП - 8%			3473,60	64,39	6947	129		1234		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236	12	Е11-180701-0104 1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка**										
				шт.	1	72351,07	456,23	72351	456	66792	5073	83617	
			НР - 98%; СП - 8%			5103,36	72,74	5103	73		6194		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
237	13	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка**										
				фильтр	2	30682,96	538,65	61366	1077	55642	4825	71486	
			НР - 98%; СП - 8%			2323,60	137,99	4647	276		5295		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
238	14	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**										
				насос	2	22943,34	466,11	45887	932	7891	36620	89107	
			НР - 98%; СП - 8%			18531,76	151,89	37064	304		6601		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
239	16	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**										
				шт.	18	2338,64	100,55	42096	1810	4935	34900	83156	
			НР - 98%; СП - 8%			1963,92	14,54	35351	262		6160		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
240	19	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**										
				шт.	3	4248,04	300,70	12744	902	1421	10402	24997	
			НР - 98%; СП - 8%			3473,60	64,39	10421	193		1852		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
241	22	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**										
				шт.	6	2369,54	131,45	14217	788	1645	11719	28011	
			НР - 98%; СП - 8%			1963,92	29,08	11784	174		2075		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
242	23	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**										
				шт.	10	4248,04	300,70	42480	3007	4737	34672	83325	
			НР - 98%; СП - 8%			3473,60	64,39	34736	644		6172		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
243	28	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**										
				комплект	11	2539,71	--	27937	--	24173	3689	34156	
			НР - 98%; СП - 8%			342,17	--	3764	--		2530		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
244	30	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**										
				комплект	16	520,32	--	8325	--	1132	7049	16604	
			НР - 98%; СП - 8%			449,57	--	7193	--		1230		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
245	31	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**										
				м трубопровода	1	2942,36	43,11	2942	43	2079	819	4062	
			НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	820	16		301		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
246	32	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**										
				м трубопровода	4,5	3517,09	51,63	15827	232	11220	4369	21812	
			НР - 98%; СП - 8%			972,19	18,53	4375	83		1616		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
247	33	**Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	8	4330,03	74,97	34640	600	25444	8630	46732	
			НР - 98%; СП - 8%			1074,45	26,36	8596	211		3462		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
248	34	**Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	4,5	5321,91	74,97	23949	338	18776	4855	31108	
			НР - 98%; СП - 8%			1074,45	26,36	4835	119		2304		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
249	35	**Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	0,5	1527,51	19,71	764	10	538	215	1058	
			НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	216	4		78		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
250	36	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	2	1944,15	19,71	3888	39	2985	862	5130	
			НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	864	15		380		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
251	37	**Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	2	2078,04	19,71	4156	39	3253	862	5419	
			НР - 98%; СП - 8%			431,84	7,71	864	15		401		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				423680	10881	233831	177857	649660	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				178968	2520	--	48123		
		Материалы		Тенге				423680					
		Всего заработная плата		Тенге				233832					
		Сдача и испытание		Тенге					181488				
			Накладные расходы	Тенге				1756					
			Сметная прибыль	Тенге				177857					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				48123					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				649660					
			Сметная заработная плата	чел.-ч									130
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					181488				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				649660					
			Сметная заработная плата	чел.-ч									130
				Тенге					181488				
			Отопление										
252	79	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	855	1745,76	22,55	1492625	19281	1054394	418120	2063605	
			НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	418950	7704		152860		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253	80	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	50	1820,33	22,55	91016	1127	65389	24451	124705	
			НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	24500	450		9237		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				1583641	20408	1119783	442571	2188310	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				443450	8154	--	162097		
		Материалы		Тенге				1583641					
		Всего заработная плата		Тенге				1119784					
			Накладные расходы	Тенге					451604				
			Сметная прибыль	Тенге				442571					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				162097					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				2188309					
			Сметная заработная плата	чел.-ч									310
				Тенге					451604				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2188309					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								310	
			Сметная заработная плата	Тенге					451604				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04. ВК										
			ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВК.СО										
			Подраздел 1. Насосная станция В1										
254	22	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	40392,92	1024,04	80786	2048	2706	46509	137478	
			НР - 61%; СП - 8%			38016,00	105,93	76032	212		10184		
255	25	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2369,54	131,45	14217	788	1645	11719	28011	
			НР - 98%; СП - 8%			1963,92	29,08	11784	174		2075		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
256	26	С1242-303-0105 242-303-0105 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	6303,00	--	25212	--	25212	--	27229	
			СП - 8%			--	--	--	--		2017		
257	27	С1242-307-0204 242-307-0204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	8782,00	--	17564	--	17564	--	18969	
			СП - 8%			--	--	--	--		1405		
258	28	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	4	949,00	--	3796	--	3796	--	4100	
			СП - 8%			--	--	--	--		304		
259	29	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2376,00	--	4752	--	4752	--	5132	
			СП - 8%			--	--	--	--		380		
260	30	С1241-112-0117 241-112-0117 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	2	369,00	--	738	--	738	--	797	
			СП - 8%			--	--	--	--		59		
261	31	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2539,71	--	2540	--	2198	335	3105	
			НР - 98%; СП - 8%			342,17	--	342	--		230		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
262	32	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2942,36	43,11	5885	87	4159	1637	8124	
			НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	1639	32		602		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					89797					
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					2923				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					418				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						62770			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							60200		
			Накладные расходы	Тенге							17256		
			Сметная прибыль	Тенге								232946	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге									
			Подраздел 2. Насосная станция В2										
263	33	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	40392,92	1024,04	80786	2048	2706	46509	137478	
			НР - 61%; СП - 8%			38016,00	105,93	76032	212		10184		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
264	36	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2369,54	131,45	9478	525	1097	7813	18674	
			НР - 98%, СП - 8%			1963,92	29,08	7856	116		1383		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
265	37	С1242-303-0106 242-303-0106 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	8037,00	--	16074	--	16074	--	17360	
			СП - 8%			--	--	--	--		1286		
266	38	С1242-307-0205 242-307-0205 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	12089,00	--	24178	--	24178	--	26112	
			СП - 8%			--	--	--	--		1934		
267	39	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4248,04	300,70	4248	300	474	3467	8332	
			НР - 98%, СП - 8%			3473,60	64,39	3474	64		617		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
268	40	С1242-101-0402 242-101-0402 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	29915,00	--	29915	--	29915	--	32308	
			СП - 8%			--	--	--	--		2393		
269	41	С1241-116-0208 241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	1811,00	--	3622	--	3622	--	3912	
			СП - 8%			--	--	--	--		290		
270	42	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	949,00	--	1898	--	1898	--	2050	
			СП - 8%			--	--	--	--		152		
271	43	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2376,00	--	2376	--	2376	--	2566	
			СП - 8%			--	--	--	--		190		
272	44	С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1	1102,00	--	1102	--	1102	--	1190	
			СП - 8%			--	--	--	--		88		
273	45	С1241-112-0126 241-112-0126 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	3	469,00	--	1407	--	1407	--	1520	
			СП - 8%			--	--	--	--		113		
274	46	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3517,09	51,63	7034	103	4987	1942	9694	
			НР - 98%, СП - 8%			972,19	18,53	1944	37		718		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
275	47	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2942,36	43,11	8827	130	6238	2456	12186	
			НР - 98%, СП - 8%			819,55	15,85	2459	48		903		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				91765					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3106				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					477				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						96075			
		Накладные расходы		Тенге							62187		
		Сметная прибыль		Тенге							20251		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								273383	

Подраздел 3. Водомерный узел 1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
276	71	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	24428,64	503,89	24429	504	12569	11255	38539	
			НР - 98%, СП - 8%			11356,00	128,78	11356	129		2855		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
277	74	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	2590,00	--	15540	--	15540	--	16783	
			СП - 8%			--	--	--	--		1243		
278	76	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2376,00	--	4752	--	4752	--	5132	
			СП - 8%			--	--	--	--		380		
279	77	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	1642,00	--	3284	--	3284	--	3547	
			СП - 8%			--	--	--	--		263		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				11356					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					504				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					129				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						36145			
			Накладные расходы	Тенге							11255		
			Сметная прибыль	Тенге							4741		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге								64001	
			Подраздел 4. Водомерный узел 2										
280	79	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	24428,64	503,89	24429	504	12569	11255	38539	
			НР - 98%, СП - 8%			11356,00	128,78	11356	129		2855		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
281	81	С1242-303-0106 242-303-0106 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	8037,00	--	24111	--	24111	--	26040	
			СП - 8%			--	--	--	--		1929		
282	83	С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	1102,00	--	2204	--	2204	--	2380	
			СП - 8%			--	--	--	--		176		
283	84	С1241-112-0126 241-112-0126 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	469,00	--	938	--	938	--	1013	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
284	85	С1241-114-0107 241-114-0107 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	362,00	--	724	--	724	--	782	
			СП - 8%			--	--	--	--		58		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				11356					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					504				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					129				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						40546			
			Накладные расходы	Тенге							11255		
			Сметная прибыль	Тенге							5093		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4	Тенге								68754	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				446846	7037	235535	144897	639082	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				204274	1153	--	47341		
			Материалы	Тенге				161572					
			Всего заработная плата	Тенге				5412					
			Накладные расходы	Тенге					152488				
								93018					

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			Сметная прибыль	Тенге				20368					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				274958					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									108
			Сметная заработная плата	Тенге					152488				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				285274					
		Материалы		Тенге				45937					
		Всего заработная плата		Тенге					52939				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				184187					
		Сдача и испытание		Тенге				10					
			Накладные расходы	Тенге				51879					
			Сметная прибыль	Тенге				26973					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				364126					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
			Сметная заработная плата	Тенге					52939				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				639084					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									146
			Сметная заработная плата	Тенге					205427				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05. ЭО										
			Монтажные работы										
285	3	**Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	2248	207,07	2,16	465493	4856	33562	307591	834931	
			НР - 72%, СП - 8%			189,98	0,06	427075	135		61847		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				465493	4856	33562	307591	834931	
								427075	135	--	61847		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				465493					
		Материалы		Тенге				33563					
		Всего заработная плата		Тенге					427210				
			Накладные расходы	Тенге				307591					
			Сметная прибыль	Тенге				61847					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				834931					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									320
			Сметная заработная плата	Тенге					427210				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				834931					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									320
			Сметная заработная плата	Тенге					427210				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06. ЭМ										
			Монтажные работы										
286	13	**Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	1062,8	113,33	1,25	120447	1329	11871	77241	213503	
			НР - 72%, СП - 8%			100,91	0,03	107247	32		15815		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
287	14	**Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	474	140,33	1,32	66516	625	9613	40541	115621	
			НР - 72%, СП - 8%			118,73	0,06	56278	28		8565		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				186963	1954	21484	117782	329124	
								163525	60	--	24380		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				186963					
		Материалы		Тенге				21484					
		Всего заработная плата		Тенге					163585				
			Накладные расходы	Тенге				117782					
			Сметная прибыль	Тенге				24380					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				329125					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									120
			Сметная заработная плата	Тенге					163585				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				329125					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									120

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			Сметная заработная плата	Тенге					163585				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-03. АС. СПОРТЗАЛ										
			Кровля л.11-АС										
288	5	**Е11-090401-0205 1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж**	м2 покрытия	434,97	1918,17	469,89	834346	204388	396584	218215	1136766	
						536,53	190,54	233374	82879		84205		
			НР - 69%, СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ					834346	204388	396584	218215	1136766	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				233374	82879	--	84205		
								834346					
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				396584					
			Материалы	Тенге					316253				
			Всего заработная плата	Тенге				218215					
			Накладные расходы	Тенге				84205					
			Сметная прибыль	Тенге				1136766					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	чел.-ч									201
			Нормативная трудоемкость	Тенге					316253				
			Сметная заработная плата	Тенге				1136766					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	чел.-ч									201
			Нормативная трудоемкость	Тенге					316253				
			Сметная заработная плата										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ										
			Земляные работы К1, В1										
289	1	**Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	88,388	168,26	161,97	14872	14316	--	2121	18353	
						6,29	27,04	556	2390		1359		
			НР - 72%, СП - 8%										
290	2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,732	2171,40	--	5932	--	--	4271	11020	
						2171,40	--	5932	--		816		
			НР - 72%, СП - 8%										
291	3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	81,8712	944,78	--	77350	--	--	55692	143686	
						944,78	--	77350	--		10643		
			НР - 72%, СП - 8%										
292	4	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9,0968	18,68	18,68	170	170	--	52	239	
						--	7,89	--	72		18		
			НР - 72%, СП - 8%										
293	5	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,9632	2171,40	--	2091	--	--	1506	3885	
						2171,40	--	2091	--		288		
			НР - 72%, СП - 8%										
294	6	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,114	944,78	--	108	--	--	78	200	
						944,78	--	108	--		15		
			НР - 72%, СП - 8%										
295	7	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,01	944,78	--	9	--	--	7	17	
						944,78	--	9	--		1		
			НР - 72%, СП - 8%					100532	14486	--	63727	177400	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				86046	2462	--	13140		
								100532					
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					88508				
			Всего заработная плата	Тенге				63727					
			Накладные расходы	Тенге				13140					
			Сметная прибыль	Тенге				177399					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч					88508				89
			Нормативная трудоемкость	Тенге									
			Сметная заработная плата	Тенге				177399					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	чел.-ч									89
			Нормативная трудоемкость	Тенге					88508				
			Сметная заработная плата										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			КАНАЛИЗАЦИЯ НВК.СО										
			Подраздел 5. К1										
296	8	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1071	503319,82	152895,10	53906	16375	1554	40666	102138	
			НР - 99%, СП - 8%			335920,00	47619,54	35977	5100		7566		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				35977					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16375				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5100				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1553			
		Накладные расходы		Тенге							40666		
		Сметная прибыль		Тенге							7566		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								102138	
			Подраздел 6. Колодцы Ф1000 5шт										
297	14	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	3,005	38849,88	7544,42	116744	22671	55311	47837	177747	
			НР - 99%, СП - 8%			12899,08	3180,78	38762	9558		13166		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
298	24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	21,35	900,08	19,87	19217	424	12312	6086	27327	
			НР - 93%, СП - 8%			303,58	2,91	6481	62		2024		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				45243					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23095				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					9620				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						67622			
		Накладные расходы		Тенге							53923		
		Сметная прибыль		Тенге							15190		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								205074	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				189867	39470	69177	94589	307212	
								81220	14720	--	22756		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				189867					
		Материалы		Тенге				69175					
		Всего заработная плата		Тенге					95940				
			Накладные расходы	Тенге				94589					
			Сметная прибыль	Тенге				22756					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				307212					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69	
			Сметная заработная плата	Тенге					95940				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				307212					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69	
			Сметная заработная плата	Тенге					95940				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								63331184	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11869976					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2958801				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					829262				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32219435			
			- Накладные расходы	Тенге							11591771		
			- Сметная прибыль	Тенге							4691198		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			63 331 184,00						
			Оборудование, прочие затраты	Тенге			0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
		Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге			63 331 184,00						
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			949 967,76						
		Итого:	Тенге			64 281 151,76						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,98%	Тенге			1 272 766,80						
		Итого:	Тенге			65 553 918,56						
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			1 311 078,37						
		Итого:	Тенге			66 864 996,93						
		Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге			60 185 183,73						
		НДС 12%	Тенге			7 222 222,05						
		Итого к оплате:	Тенге			67 407 405,78						

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

БИН 090140009895

Директор _____ / Михно В.П. /

Принял Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"

БИН 060240004327

Зам.руководителя _____ /Молдашев Н.Е./

Эксперт технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
БИН 120940002382

_____ / Гайсин Н.Р. /

ИИН 670623300332, Аттестат № KZ86VJE00047095

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "STROYCONSALTING"
БИН 150140005479

_____ /