Форма № 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 420 мест в с. Щапово, район Байтерек, ЗКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Май 2022 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2021/80	05.08.2021г.	За счет субвенций из республиканского бюджета на образование Специфика: строительство новых и реконструкция имеющихся объектов	086-045-431		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы на 420 мест в с. Щапово, район Байтерек, ЗКО"	666 716 367,07	68 699 637,70							8 243 956,52	76 943 594,22

МП Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО"
БИН 060240004327

Руководитель управления Антазиев А.С.
(должность, ФИО)

МП Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой"
БИН 090140009895

Директор Михно В.П.
(должность, ФИО)

МП Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"
ИИН 670623300332, № KZ89VJE00047095

Технадзор Гайсин Н.Р.
(должность, ФИО)

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Управление строительства ЗКО", г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116, тел. 8(7112)-50-43-24**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО"**

Объект **"Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО"**

Договор подряда **№2021/80 от 05.08.2021г.**

А К Т №7
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за МАЙ 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02. АС. ШКОЛА НА 420 МЕСТ											
			РАЗДЕЛ 2. Перемычки л.19,23-АС											
			л.23-АС											
1	15	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	74		603,04	248,42	44625	18383	12406	21392	71298	
			НР - 118%, СП - 8%				186,97	58,01	13836	4293		5281		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	16	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,146		92958,00	--	199488	--	199488	--	215447	
			СП - 8%				--	--	--	--		15959		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					244113	18383	211894	21392	286745	
									13836	4293	--	21240		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					244113					
		Материалы		Тенге					12406					
		Всего заработная плата		Тенге						18129				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					199488					
			Накладные расходы	Тенге					21392					
			Сметная прибыль	Тенге					21240					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					286745					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14	
			Сметная заработная плата	Тенге						18129				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					286745					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14	
			Сметная заработная плата	Тенге						18129				
			РАЗДЕЛ 3. Металлические балки л.23-АС											
3	20	Е11-090301-0303 1109-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой более 2 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	3,1303		27413,07	11684,47	85811	36576	14624	30988	126143	
			НР - 69%, СП - 8%				11056,80	3290,02	34611	10299		9344		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	21	Е11-090301-0302 1109-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 2 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	8,8757	36048,29	15296,56	319954	135768	53820	115815	470630	
			НР - 69%; СП - 8%			14688,00	4222,86	130366	37481		34861		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	22	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	2,1948	46193,37	20207,14	101385	44351	14350	37964	150497	
			НР - 69%; СП - 8%			19448,00	5620,59	42684	12336		11148		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	23	С1222-509-1404 222-509-1404 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	14,2008	517584,00	--	7350107	--	7350107	--	7938116	
			СП - 8%			--	--	--	--		588009		
7	24	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т	14,2008	23698,00	--	336531	--	336531	--	363453	
			СП - 8%			--	--	--	--		26922		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8193788	216695	7769432	184767	9048839	
								207661	60116	--	670284		
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8193788					
		Материалы		Тенге				82794					
		Всего заработная плата		Тенге					267777				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7686638					
			Накладные расходы	Тенге				184767					
			Сметная прибыль	Тенге				670284					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9048839					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187	
			Сметная заработная плата	Тенге					267777				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9048839					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187	
			Сметная заработная плата	Тенге					267777				
			РАЗДЕЛ 4. Кровля л.85-95-АС										
8	241	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	14,4	113644,09	1518,81	1636475	21871	1246719	339280	2133816	
			НР - 90%; СП - 8%			25547,60	631,43	367885	9093		158060		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	242	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	43,24	8926,34	62,72	385975	2712	341408	38753	458706	
			НР - 90%; СП - 8%			967,98	27,83	41855	1203		33978		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	243	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,5	275482,00	--	413223	--	413223	--	446281	
			СП - 8%			--	--	--	--		33058		
11	244	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1150	7145,03	104,11	8216784	119726	5656632	2277102	11333397	
			НР - 92%; СП - 8%			2122,11	30,16	2440426	34684		839511		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	245	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1150	311,16	2,91	357834	3346	312306	39299	428904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 90%; СП - 8%			36,68	1,29	42182	1483		31771		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	246	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	303,8	365,68	12,89	111094	3916	80507	25476	147496	
			НР - 92%; СП - 8%			87,79	3,36	26671	1021		10926		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	248	Е11-080201-0301 1108-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	103,85	19803,57	2769,42	2056601	287604	678190	1080452	3388017	
			НР - 93%; СП - 8%			10503,68	683,38	1090807	70969		250964		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13177986	439175	8728985	3800362	18336617	
								4009826	118453	--	1358268		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13177986					
		Материалы		Тенге				8315760					
		Всего заработная плата		Тенге					4128279				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				413223					
			Накладные расходы	Тенге				3800362					
			Сметная прибыль	Тенге				1358268					
		ВСЕГО; Стоимость общестроительных работ		Тенге				18336616					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3226	
			Сметная заработная плата	Тенге					4128279				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18336616					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3226	
			Сметная заработная плата	Тенге					4128279				
			РАЗДЕЛ 5. Полы л.73-75-АС										
			Тип 1										
15	303	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	800	373,35	34,60	298680	27680	--	267103	611046	
			НР - 94%; СП - 8%			338,75	16,44	271000	13152		45263		
16	304	С1234-102-0206 234-102-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3**	м3	80	45482,00	--	3638560	--	3638560	--	3929645	
			СП - 8%			--	--	--	--		291085		
17	306	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	800	732,88	31,93	586304	25544	259440	294867	951664	
			НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	301320	12368		70494		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	307	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	800	361,15	21,64	288920	17312	256696	21703	335473	
			НР - 94%; СП - 8%			18,64	10,22	14912	8176		24850		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип 2										
19	311	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	500	373,35	34,60	186675	17300	--	166939	381903	
			НР - 94%; СП - 8%			338,75	16,44	169375	8220		28289		
20	312	С1234-102-0206 234-102-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3**	м3	50	45482,00	--	2274100	--	2274100	--	2456028	
			СП - 8%			--	--	--	--		181928		
21	314	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	500	732,88	31,93	366440	15965	162150	184292	594790	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	188325	7730		44059		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	315	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	500	361,15	21,64	180575	10820	160435	13564	209670	
			НР - 94%; СП - 8%			18,64	10,22	9320	5110		15531		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7820254	114621	6751381	948468	9470219	
								954252	54756	--	701499		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7820254					
		Материалы		Тенге				838721					
		Всего заработная плата		Тенге					1009008				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5912660					
			Накладные расходы	Тенге				948468					
			Сметная прибыль	Тенге				701499					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9470221					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								855	
			Сметная заработная плата	Тенге					1009008				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9470221					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								855	
			Сметная заработная плата	Тенге					1009008				
			РАЗДЕЛ 6. Проемы										
			Окна л.72-АС										
23	351	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	358,38	2404,99	190,84	861900	68393	423347	362134	1321957	
			НР - 90%; СП - 8%			1032,87	89,88	370160	32211		97923		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	352	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	16,29	3175,93	194,08	51736	3161	25658	21943	79573	
			НР - 90%; СП - 8%			1406,81	89,88	22917	1464		5894		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	354	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	374,67	24665,00	--	9241236	--	9241236	--	9980535	
			СП - 8%			--	--	--	--		739299		
26	356	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	228	1272,47	5,60	290123	1277	230049	53465	371075	
			НР - 90%; СП - 8%			257,88	2,67	58797	609		27487		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	357	С1223-501-0119 223-501-0119 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм**	м	228	3361,00	--	766308	--	766308	--	827613	
			СП - 8%			--	--	--	--		61305		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11211303	72831	10686598	437542	12580753	
								451874	34284	--	931908		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11211303					
		Материалы		Тенге				679054					
		Всего заработная плата		Тенге					486158				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10007544					
			Накладные расходы	Тенге				437542					
			Сметная прибыль	Тенге				931908					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12580753					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								384	
			Сметная заработная плата	Тенге					486158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12580753					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								384	
			Сметная заработная плата	Тенге					486158				
			РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка л.64-71-АС										
28	380	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	6919,23	1537,37	86,57	10637417	598997	2829136	6140623	18120283	
			НР - 80%; СП - 8%			1041,92	67,42	7209284	466494		1342243		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	383	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	396,83	1127,23	63,45	447319	25179	122065	256790	760438	
			НР - 80%; СП - 8%			756,18	52,70	300075	20913		56329		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				11084736	624176	2951201	6397413	18880721	
								7509359	487407	--	1398572		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11084736					
		Материалы		Тенге				2951200					
		Всего заработная плата		Тенге					7996766				
			Накладные расходы	Тенге				6397413					
			Сметная прибыль	Тенге				1398572					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18880721					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5745	
			Сметная заработная плата	Тенге					7996766				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				18880721					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5745	
			Сметная заработная плата	Тенге					7996766				
			РАЗДЕЛ 8. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05. ЭО										
			Монтажные работы										
30	3	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	3372	207,07	2,16	698240	7283	50344	461387	1252397	
			НР - 72%; СП - 8%			189,98	0,06	640613	202		92770		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				698240	7283	50344	461387	1252397	
								640613	202	--	92770		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				698240					
		Материалы		Тенге				50344					
		Всего заработная плата		Тенге					640815				
			Накладные расходы	Тенге				461387					
			Сметная прибыль	Тенге				92770					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1252397					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								479	
			Сметная заработная плата	Тенге					640815				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1252397					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								479	
			Сметная заработная плата	Тенге					640815				
			РАЗДЕЛ 9. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06. ЭМ										
			Монтажные работы										
31	13	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	1594,2	113,33	1,25	180671	1993	17807	115861	320255	
			НР - 72%; СП - 8%			100,91	0,03	160871	48		23723		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				180671	1993	17807	115861	320255	
								160871	48	--	23723		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				180671					
		Материалы		Тенге				17807					
		Всего заработная плата		Тенге					160919				
			Накладные расходы	Тенге				115861					
			Сметная прибыль	Тенге				23723					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				320255					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118	
			Сметная заработная плата	Тенге					160919				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				320255					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118	
			Сметная заработная плата	Тенге					160919				
			РАЗДЕЛ 10. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-03. АС. СПОРТЗАЛ										
			Перегородки л.6-АС										
32	3	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	100	2949,13	121,03	294913	12103	64681	205686	540647	
			НР - 93%; СП - 8%			2181,29	30,39	218129	3039		40048		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				294913	12103	64681	205686	540647	
								218129	3039	--	40048		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				294913					
		Материалы		Тенге				64681					
		Всего заработная плата		Тенге					221168				
			Накладные расходы	Тенге				205686					
			Сметная прибыль	Тенге				40048					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				540647					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168	
			Сметная заработная плата	Тенге					221168				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				540647					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168	
			Сметная заработная плата	Тенге					221168				
			РАЗДЕЛ 11. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			Кабельная линия										
33	63	**Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	78	378,28	378,28	29506	29506	--	4012	36199	
			НР - 72%; СП - 8%			--	71,43	--	5572		2681		
34	64	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	85,2	18,68	18,68	1592	1591	--	484	2242	
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,89	--	672		166		
35	65	**Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	382,4	373,48	165,68	142819	63356	18302	58617	217551	
			НР - 72%; СП - 8%			159,94	52,96	61161	20252		16115		
36	71	**Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	0,3	30880,70	2119,30	9264	6358	--	2645	12862	
			НР - 61%; СП - 8%			9689,40	4765,61	2907	1430		953		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	72	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	300	38,00	--	11400	--	11400	--	12312	
			СП - 8%			--	--	--	--		912		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				194581	100811	29702	65758	281166	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				64068	27926	--	20827		
			Материалы	Тенге				152083					
			Всего заработная плата	Тенге				18302					
			Накладные расходы	Тенге					85750				
			Сметная прибыль	Тенге				61262					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				17068					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				230413					
			Сметная заработная плата	Тенге								62	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					85750				
			Всего заработная плата	Тенге				42498					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6244				
			Накладные расходы	Тенге				11400					
			Сметная прибыль	Тенге				4496					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3759					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50753					
			Сметная заработная плата	Тенге								3	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					6244				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				281166					
			Сметная заработная плата	Тенге								65	
									91994				

РАЗДЕЛ 12. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

РАЗДЕЛ 13. Земляные работы К1, В1

38	1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	353,552	168,26	161,97	59489	57265	--	8484	73411	
			НР - 72%; СП - 8%			6,29	27,04	2224	9560		5438		
39	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	10,928	2171,40	--	23729	--	--	17085	44079	
			НР - 72%; СП - 8%			2171,40	--	23729	--		3265		
40	3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	327,4848	944,78	--	309401	--	--	222769	574743	
			НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	309401	--		42574		
41	4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	36,3872	18,68	18,68	680	680	--	207	958	
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,89	--	287		71		
42	5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	3,8528	2171,40	--	8366	--	--	6023	15541	
			НР - 72%; СП - 8%			2171,40	--	8366	--		1151		
43	6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,456	944,78	--	431	--	--	310	800	
			НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	431	--		59		
44	7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,04	944,78	--	38	--	--	27	70	
			НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	38	--		5		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				402134	57945	--	254905	709602	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				344189	9847	--	52563		
			Всего заработная плата	Тенге				402134					
			Накладные расходы	Тенге					354036				
			Сметная прибыль	Тенге				254905					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				52563					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				709602					
												352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге					354036				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				709602					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352	
			Сметная заработная плата	Тенге					354036				
			РАЗДЕЛ 14. КАНАЛИЗАЦИЯ НВК.СО										
			Подраздел 1. К1										
45	8	**Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	**0,1513**	**503319,82**	**152895,10**	76152	23133	**2194**	**57449**	**144289**	
			НР - 99%, СП - 8%			**335920,00**	**47619,54**	50825	7205		**10688**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	10	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	**0,0385**	**381847,79**	**107847,07**	14701	4152	**212**	**11502**	**28299**	
			НР - 99%, СП - 8%			**268496,00**	**33271,50**	10337	1281		**2096**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				61162					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27285				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					8486				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2407			
		Накладные расходы		Тенге							68951		
		Сметная прибыль		Тенге							12784		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								172588	
			Подраздел 2. Колодцы Ф1000 7+3шт										
47	14	**Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	6,01	**38849,88**	7544,42	233488	45341	**110624**	**95674**	**355494**	
			НР - 99%, СП - 8%			**12899,08**	3180,78	77523	19116		**26333**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	24	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	42,706	**900,08**	19,87	38439	848	**24626**	**12173**	**54661**	
			НР - 93%, СП - 8%			**303,58**	2,91	12965	124		**4049**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				90488					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46189				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					19240				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						135248			
		Накладные расходы		Тенге							107847		
		Сметная прибыль		Тенге							30382		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								410156	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				362780	73474	137656	176798	582743	
								151650	27726	--	43166		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				362780					
		Материалы		Тенге				137655					
		Всего заработная плата		Тенге					179376				
			Накладные расходы	Тенге				176798					
			Сметная прибыль	Тенге				43166					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				582744					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128	
			Сметная заработная плата	Тенге					179376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				582744					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128	
			Сметная заработная плата	Тенге					179376				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								72290706	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14726328					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1739490				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					828097				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37399677			
			- Накладные расходы	Тенге							13070339		
			- Сметная прибыль	Тенге							5354868		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			72 290 706,00						
			Оборудование, прочие затраты	Тенге			0,00						
			Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге			72 290 706,00						
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			1 084 360,59						
			Итого:	Тенге			73 375 066,59						
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,98%	Тенге			1 452 826,32						
			Итого:	Тенге			74 827 892,91						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			1 496 557,86						
			Итого:	Тенге			76 324 450,77						
			Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге			68 699 637,70						
			НДС 12%	Тенге			8 243 956,52						
			Итого к оплате:	Тенге			76 943 594,22						

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

БИН 090140009895

Директор _____ / Михно В.П. /

Принял Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"

БИН 060240004327

Руководитель управления _____ /Антазиев А.С./

Эксперт технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
БИН 120940002382

_____ / Гайсин Н.Р. /

ИИН 670623300332, Аттестат № KZ89VJE00047095

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "STROYCONSALTING"
БИН 150140005479

Директор _____ /Кусайнова Д.А./