Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 420 мест в с. Щапово, район Байтерек, ЗКО"

Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Май 2022 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2021/80	05.08.2021г.	За счет субвенций из республиканского бюджета на образование Специфика: строительство новых и реконструкция имеющихся объектов	086-045-431		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы на 420 мест в с. Щапово, район Байтерек, ЗКО"	690 064 367,07	20 846 428,57							2 501 571,43	23 348 000,00

МП Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО"
БИН 060240004327

Руководитель управления Антазиев А.С.
(должность, ФИО)

МП Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой"
БИН 090140009895

Директор Михно В.П.
(должность, ФИО)

МП Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"
ИИН 670623300332, № KZ89VJE00047095

Технадзор Гайсин Н.Р.
(должность, ФИО)

Форма 2В

Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО", г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116, тел. 8(7112)-50-43-24
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64
организация, адрес, телефон, факс

Стройка "Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО"

Объект "Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО"

Договор подряда №2021/80 от 05.08.2021г.

А К Т №8
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за МАЙ 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02. АС. ШКОЛА НА 420 МЕСТ											
			ПЕРЕКРЫТИЯ											
			Монолитные участки Ум-4 (7 шт)											
1	104	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	2,5		18425,78	1792,80	46064	4482	31116	11276	61927	
			НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	10466	1529		4587		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	105	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15**	м3	4,4		45571,82	2748,65	200516	12094	143592	43253	263271	
			НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	44830	2701		19502		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3	106	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,6547		21646,07	1398,23	14172	915	189	12139	28416	
			НР - 91%; СП - 8%				19959,84	415,40	13068	272		2105		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4	107	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,6547		275482,00	–	180358	–	180358	–	194787	
			СП - 8%				–	–	–	–		14429		
			Монолитные участки Ум-5 (4 шт)											
5	108	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,14		18425,78	1792,80	2580	251	1743	631	3468	
			НР - 94%; СП - 8%				4186,48	611,64	586	86		257		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6	109	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15**	м3	0,59		45571,82	2748,65	26887	1622	19254	5800	35302	
			НР - 91%; СП - 8%				10188,61	613,86	6011	362		2615		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	110	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08817	21646,07	1398,23	1909	124	25	1635	3827	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	1760	37		283		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	111	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08817	275482,00	--	24289	--	24289	--	26232	
			СП - 8%			--	--	--	--		1943		
			Монолитные участки Ум-6 (4 шт)										
9	112	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,9	18425,78	1792,80	16583	1613	11202	4059	22294	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	3768	550		1651		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	113	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	1,18	45571,82	2748,65	53775	3243	38509	11600	70605	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	12023	724		5230		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	114	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1475	21646,07	1398,23	3193	206	43	2735	6402	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	2944	61		474		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	115	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1475	275482,00	--	40634	--	40634	--	43885	
			СП - 8%			--	--	--	--		3251		
			Монолитные участки Ум-8 (4 шт)										
13	120	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,12	18425,78	1792,80	2211	215	1494	541	2972	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	502	73		220		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	121	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15	м3	0,36	45571,82	2748,65	16406	990	11748	3539	21540	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	3668	221		1596		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	122	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0732	434848,00	--	31831	--	31831	--	34377	
			СП - 8%			--	--	--	--		2546		
16	123	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06522	21646,07	1398,23	1412	91	19	1209	2831	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	1302	27		210		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	124	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06522	264048,00	--	17221	--	17221	--	18599	
			СП - 8%			--	--	--	--		1378		
			Монолитные участки Ум-9 (3 шт)										
18	125	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,3	18425,78	1792,80	5528	537	3735	1353	7432	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	1256	183		550		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	126	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,57	45571,82 10188,61	2748,65 613,86	25976 5808	1567 350	18601	5603 2526	34106	
20	127	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,07666	21646,07 19959,84	1398,23 415,40	1659 1530	107 32	22	1421 246	3327	
21	128	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,07666	275482,00 --	-- --	21118 --	-- --	21118	-- 1689	22807	
			Монолитные участки Ум-10 (3 шт)										
22	129	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	0,14	18425,78 4186,48	1792,80 611,64	2580 586	251 86	1743	631 257	3468	
23	130	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,43	45571,82 10188,61	2748,65 613,86	19596 4381	1182 264	14033	4227 1906	25729	
24	131	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У** *СП - 8%*	т	0,1359	434848,00 --	-- --	59096 --	-- --	59096	-- 4728	63824	
25	132	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,08073	21646,07 19959,84	1398,23 415,40	1747 1611	113 34	23	1497 260	3503	
26	133	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,08073	264048,00 --	-- --	21317 --	-- --	21317	-- 1705	23022	
			Монолитные участки Ум-11 (3 шт)										
27	134	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	0,13	18425,78 4186,48	1792,80 611,64	2395 544	234 80	1617	586 239	3220	
28	135	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,4	45571,82 10188,61	2748,65 613,86	18229 4075	1100 246	13054	3932 1773	23934	
29	136	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У** *СП - 8%*	т	0,12408	434848,00 --	-- --	53956 --	-- --	53956	-- 4316	58272	
30	137	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,07358	21646,07 19959,84	1398,23 415,40	1593 1469	103 31	21	1364 237	3194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	138	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,07358	264048,00 --	- --	19429 --	- --	19429	-- 1554	20983	
			Монолитные участки Ум-16 (3 шт)										
32	156	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	0,14	18425,78 4186,48	1792,80 611,64	2580 586	251 86	1743	631 257	3468	
33	157	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15 *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,11	45571,82 10188,61	2748,65 613,86	5013 1121	303 68	3589	1081 488	6582	
34	158	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,03217	21646,07 19959,84	1398,23 415,40	696 642	45 13	9	596 103	1396	
35	159	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,03217	275482,00 --	- --	8862 --	- --	8862	-- 709	9571	
			Монолитные участки Ум-17 (3 шт)										
36	160	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	0,68	18425,78 4186,48	1792,80 611,64	12530 2847	1219 416	8464	3067 1248	16845	
37	161	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15 *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1	45571,82 10188,61	2748,65 613,86	45572 10189	2749 614	32634	9830 4432	59834	
38	162	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,1295	21646,07 19959,84	1398,23 415,40	2803 2585	181 54	37	2401 416	5620	
39	163	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,1295	275482,00 --	- --	35675 --	- --	35675	-- 2854	38529	
			Монолитные участки Ум-18 (1 шт)										
40	164	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	0,09	18425,78 4186,48	1792,80 611,64	1658 377	161 55	1120	406 165	2229	
41	165	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15 *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,54	45571,82 10188,61	2748,65 613,86	24609 5502	1484 331	17623	5308 2393	32311	
42	166	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,083	21646,07	1398,23	1797	116	24	1539	3603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	1657	34		267		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	167	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,083	275482,00	–	22865	–	22865	–	24694	
			СП - 8%			–	–	–	–		1829		
			Монолитные участки Ум-19 (4 шт)										
44	168	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,04	18425,78	1792,80	737	71	499	180	991	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	167	24		73		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	169	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15**	м3	0,13	45571,82	2748,65	5924	358	4241	1278	7778	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	1325	80		576		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	170	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,06744	434848,00	–	29326	–	29326	–	31672	
			СП - 8%			–	–	–	–		2346		
47	171	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,033947	21646,07	1398,23	735	47	10	629	1474	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	678	14		109		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	172	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,033947	264048,00	–	8964	–	8964	–	9681	
			СП - 8%			–	–	–	–		717		
			Монолитные участки Ум-20 (4 шт)										
49	173	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,05	18425,78	1792,80	921	90	622	226	1238	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	209	31		92		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	174	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15**	м3	0,15	45571,82	2748,65	6836	412	4896	1475	8975	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	1528	92		665		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51	175	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,07728	434848,00	–	33605	–	33605	–	36293	
			СП - 8%			–	–	–	–		2688		
52	176	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,03881	21646,07	1398,23	840	54	11	720	1684	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	775	16		125		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	177	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,03881	264048,00	–	10248	–	10248	–	11068	
			СП - 8%			–	–	–	–		820		
			Монолитные участки Ум-22 (1 шт)										
54	178	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,11	18425,78	1792,80	2027	197	1369	496	2725	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	461	67		202		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	179	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15**	м3	0,43	45571,82	2748,65	19596	1182	14033	4227	25729	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	4381	264		1906		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56	180	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	2,8056	434848,00	--	1220010	--	1220010	--	1317611	
			СП - 8%			--	--	--	--		97601		
57	181	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,13154	21646,07	1398,23	2847	184	37	2439	5709	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	2626	55		423		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58	182	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,13154	264048,00	--	34733	--	34733	--	37512	
			СП - 8%			--	--	--	--		2779		
			Монолитные участки Ум-23 (4 шт)										
59	183	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,008	18425,78	1792,80	147	14	100	36	198	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	33	5		15		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60	184	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15**	м3	0,07	45571,82	2748,65	3190	192	2285	688	4188	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	713	43		310		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61	185	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,02617	21646,07	1398,23	566	37	7	485	1135	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	522	11		84		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62	186	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02617	275482,00	--	7209	--	7209	--	7786	
			СП - 8%			--	--	--	--		577		
			Монолитные участки Ум-24 (1 шт)										
63	187	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,024	18425,78	1792,80	442	43	299	108	594	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	100	15		44		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64	188	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15**	м3	0,17	45571,82	2748,65	7747	467	5548	1671	10172	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	1732	104		753		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65	189	С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,1314	434848,00	--	57139	--	57139	--	61710	
			СП - 8%			--	--	--	--		4571		
66	190	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,07752	21646,07	1398,23	1678	108	23	1437	3365	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	1547	32		249		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	191	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,07752	264048,00	–	20469	–	20469	–	22107	
			СП - 8%			--	--	–	--		1638		
			Монолитные участки Ум-25 (2 шт)										
68	192	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15**	м3	0,14	45571,82	2748,65	6380	385	4569	1376	8377	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	1426	86		621		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69	193	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,015496	21646,07	1398,23	335	21	5	287	672	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	309	6		50		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70	194	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,015496	264048,00	–	4092	–	4092	–	4419	
			СП - 8%			--	--	–	--		327		
			Монолитные участки Ум-28 (2 шт)										
71	204	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,05	18425,78	1792,80	921	90	622	226	1238	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	209	31		92		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72	205	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15**	м3	0,19	45571,82	2748,65	8659	523	6200	1868	11369	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	1936	117		842		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73	206	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,02721	21646,07	1398,23	589	38	8	505	1181	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	543	11		87		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74	207	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02721	275482,00	–	7496	–	7496	–	8096	
			СП - 8%			--	--	–	--		600		
			Монолитные участки Ум-33 (1 шт)										
75	226	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,05	18425,78	1792,80	921	90	622	226	1238	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	209	31		92		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76	227	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15**	м3	0,43	45571,82	2748,65	19596	1182	14033	4227	25729	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	4381	264		1906		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77	228	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0647	21646,07	1398,23	1401	91	19	1200	2809	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	1291	27		208		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78	229	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0647	275482,00	–	17824	–	17824	–	19250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1426		
			Монолитные участки Ум-35 (2 шт)										
79	230	**Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	1,38	18425,78	1792,80	25428	2474	17177	6224	34184	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	5777	844		2532		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80	231	**Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В15**	м3	2,99	45571,82	2748,65	136260	8218	97578	29392	178905	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	30464	1835		13252		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81	232	**С1214-203-0103 214-203-0103 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,59243	434848,00	--	257617	--	257617	--	278226	
			СП - 8%			--	--	--	--		20609		
82	233	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,4946	21646,07	1398,23	10706	691	143	9171	21467	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	9872	205		1590		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83	234	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,4946	264048,00	--	130598	--	130598	--	141046	
			СП - 8%			--	--	--	--		10448		
84	235	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0598	275482,00	--	16474	--	16474	--	17792	
			СП - 8%			--	--	--	--		1318		
			Монолитные участки Ум-34 (4 шт)										
85	236	**Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,64	18425,78	1792,80	11792	1147	7966	2887	15853	
			НР - 94%; СП - 8%			4186,48	611,64	2679	391		1174		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86	237	**Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В20**	м3	1,44	47332,85	2748,65	68159	3958	49529	14156	88900	
			НР - 91%; СП - 8%			10188,61	613,86	14672	884		6585		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87	238	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,10148	21646,07	1398,23	2197	142	29	1882	4405	
			НР - 91%; СП - 8%			19959,84	415,40	2026	42		326		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88	239	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,10316	275482,00	--	28419	--	28419	--	30692	
			СП - 8%			--	--	--	--		2273		
89	240	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0182352	296003,00	--	5398	--	5398	--	5830	
			СП - 8%			--	--	--	--		432		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				3336118	60055	3035778	233612	3855311	
								240285	15247	--	285577		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3336118					
		Материалы		Тенге				609505					
		Всего заработная плата		Тенге					255532				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2426272					
			Накладные расходы	Тенге				233612					
			Сметная прибыль	Тенге				285577					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3855307					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге					255532				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3855307					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194	
			Сметная заработная плата	Тенге					255532				
			Кровля л.85-95-АС										
90	241	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	14,4	113644,09	1518,81	1636475	21871	1246719	339280	2133816	
			НР - 90%; СП - 8%			25547,60	631,43	367885	9093		158060		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91	242	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	14,4	8926,34	62,72	128539	903	113697	12906	152760	
			НР - 90%; СП - 8%			967,98	27,83	13939	401		11316		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1765014	22774	1360416	352186	2286576	
								381824	9494	--	169376		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1765014					
		Материалы		Тенге				1360416					
		Всего заработная плата		Тенге					391318				
			Накладные расходы	Тенге				352186					
			Сметная прибыль	Тенге				169376					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2286576					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334	
			Сметная заработная плата	Тенге					391318				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2286576					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334	
			Сметная заработная плата	Тенге					391318				
			Полы л.73-75-АС										
			Тип 1										
92	303	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	1000	373,35	34,60	373350	34600	--	333879	763807	
			НР - 94%; СП - 8%			338,75	16,44	338750	16440		56578		
93	304	С1234-102-0206 234-102-0206 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3**	м3	100	45482,00	--	4548200	--	4548200	--	4912056	
			СП - 8%			--	--	--	--		363856		
94	305	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	1000	1680,71	85,66	1680710	85660	857900	705442	2577044	
			НР - 94%; СП - 8%			737,15	13,32	737150	13320		190892		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95	306	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	1000	732,88	31,93	732880	31930	324300	368583	1189580	
			НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	376650	15460		88117		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96	307	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	1000	361,15	21,64	361150	21640	320870	27128	419341	
			НР - 94%; СП - 8%			18,64	10,22	18640	10220		31062		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип 2										
97	311	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	200	373,35	34,60	74670	6920	--	66776	152761	
			НР - 94%; СП - 8%			338,75	16,44	67750	3288		11316		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	312	С1234-102-0206 234-102-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	м3	20	45482,00	--	909640	--	909640	--	98411	
			СП - 8%			--	--	--	--		72771		
99	313	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	200	1680,71	85,66	336142	17132	171580	141088	515409	
			НР - 94%; СП - 8%			737,15	13,32	147430	2664		38178		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100	314	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	200	732,88	31,93	146576	6386	64860	73717	237916	
			НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	75330	3092		17623		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101	315	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	200	361,15	21,64	72230	4328	64174	5426	83868	
			НР - 94%; СП - 8%			18,64	10,22	3728	2044		6212		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				9235548	208596	7261524	1722039	11834193	
								1765428	66528	--	876605		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9235548					
		Материалы		Тенге				1803684					
		Всего заработная плата		Тенге					1831956				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5457840					
			Накладные расходы	Тенге				1722039					
			Сметная прибыль	Тенге				876605					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11834192					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1302	
			Сметная заработная плата	Тенге					1831956				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				11834192					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1302	
			Сметная заработная плата	Тенге					1831956				
			Внутренняя отделка л.64-71-АС										
102	380	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	440,35	1537,37	86,57	676981	38121	180051	390798	1153202	
			НР - 80%; СП - 8%			1041,92	67,42	458809	29688		85422		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103	381	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	399,0425	1172,02	7,89	467686	3148	165970	239690	763967	
			НР - 80%; СП - 8%			748,21	2,62	298568	1045		56590		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104	383	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1066,06	1127,23	63,45	1201695	67641	327921	689852	2042870	
			НР - 80%; СП - 8%			756,18	52,70	806133	56181		151324		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2346362	108910	673942	1320340	3960039	
								1563510	86914	--	293336		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2346362					
		Материалы		Тенге				673940					
		Всего заработная плата		Тенге					1650424				
			Накладные расходы	Тенге				1320340					
			Сметная прибыль	Тенге				293336					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3960038					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1212	
			Сметная заработная плата	Тенге					1650424				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3960038					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1212	
			Сметная заработная плата	Тенге					1650424				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								21936113	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3951047					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					400335				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					178183				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12331657			
			- Накладные расходы	Тенге							3628177		
			- Сметная прибыль	Тенге							1624894		

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				21 936 113,00
Оборудование, прочие затраты	Тенге				0,00
Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге				21 936 113,00
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				329 041,70
Итого:	Тенге				22 265 154,70
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,98%	Тенге				440 850,06
Итого:	Тенге				22 706 004,76
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				454 120,10
Итого:	Тенге				23 160 124,85
Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге				20 846 428,57
НДС 12%	Тенге				2 501 571,43
Итого к оплате:	Тенге				23 348 000,00

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

БИН 090140009895

Директор _____ / Михно В.П. /

Принял Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"

БИН 060240004327

Руководитель управления _____ /Антазиев А.С./

Эксперт технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
БИН 120940002382

_____ / Гайсин Н.Р. /
ИИН 670623300332, Аттестат № KZ89VJE00047095

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "STROYCONSALTING"
БИН 150140005479

Директор _____ / Кусайнова Д.А./