Форма № 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 420 мест в с. Щапово, район Байтерек, ЗКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Август 2022 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2021/80	05.08.2021г.	За счет субвенций из республиканского бюджета на образование Специфика: строительство новых и реконструкция имеющихся объектов	086-045-431		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы на 420 мест в с. Щапово, район Байтерек, ЗКО"	872 952 367,07	77 351 785,71							9 282 214,29	86 634 000,00

МП **Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО"**
БИН 060240004327

Заместитель руководителя Молдашев Н.Е.
(должность, ФИО)

МП **Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой"**
БИН 090140009895

Директор Михно В.П.
(должность, ФИО)

МП **Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"**
ИИН 670623300332, № KZ89VJE00047095

Технадзор Гайсин Н.Р.
(должность, ФИО)

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Управление строительства ЗКО", г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116, тел. 8(7112)-50-43-24**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО"**

Объект **"Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО"**

Договор подряда **№2021/80 от 05.08.2021г.**

А К Т №11
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за АВГУСТ 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02. АС. ШКОЛА НА 420 МЕСТ											
			Перемычки л.19,23-АС											
			Металлические балки л.23-АС											
1	20	Е11-090301-0303 1109-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой более 2 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	11,2184		27413,07	11684,47	307531	131081	52410	111054	452072	
			НР - 69%; СП - 8%				11056,80	3290,02	124040	36909		33487		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	23	С1222-509-1404 222-509-1404 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	11,2184		517584,00	--	5806464	--	5806464	--	6270981	
			СП - 8%				--	--	--	--		464517		
3	24	ССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т	38,6017		23698,00	--	914783	--	914783	--	987966	
			СП - 8%				--	--	--	--		73183		
4	25	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,840048		95989,10	21900,86	80635	18398	2197	45093	135786	
			НР - 69%; СП - 8%				71472,50	6322,90	60040	5312		10058		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5	26	С1222-509-1404 222-509-1404 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	0,840048		517584,00	--	434795	--	434795	--	469579	
			СП - 8%				--	--	--	--		34784		
6	27	ССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т	0,840048		23698,00	--	19907	--	19907	--	21500	
			СП - 8%				--	--	--	--		1593		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					7564115	149479	7230556	156147	8337884	
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					184080	42221	--	617622		
			Материалы	Тенге					7564115					
			Всего заработная плата	Тенге					54607					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						226301				
				Тенге					7175949					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	Тенге				156147					
			Сметная прибыль	Тенге				617622					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8337884					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162	
			Сметная заработная плата	Тенге					226301				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8337884					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162	
			Сметная заработная плата	Тенге					226301				
			Кровля л.85-95-АС										
7	244	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	400	7145,03	104,11	2858012	41644	1967524	792035	3942051	
			НР - 92%; СП - 8%			2122,11	30,16	848844	12064		292004		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	250	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	123,5	957,60	12,32	118264	1522	72193	41351	172384	
			НР - 92%; СП - 8%			360,72	3,22	44549	398		12769		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	251	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2015	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	99,5	1692,00	--	168354	--	168354	--	181822	
			СП - 8%			--	--	--	--		13468		
10	252	С1224-105-0109 224-105-0109 РСНБ РК 2015	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	24	1483,00	--	35592	--	35592	--	38439	
			СП - 8%			--	--	--	--		2847		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3180222	43166	2243663	833386	4334696	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				893393	12462	--	321088		
		Материалы		Тенге				3180222					
		Всего заработная плата		Тенге				2039717					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					905855				
			Накладные расходы	Тенге				203946					
			Сметная прибыль	Тенге				833386					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				321088					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4334696					
			Сметная заработная плата	Тенге					905855			725	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4334696					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								725	
			Сметная заработная плата	Тенге					905855				
			Лестничные клетки л.121-АС										
			Лестница №1, №3										
11	270	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж**	т конструкций	1,5121048	62386,25	7788,02	94335	11776	5388	54869	161140	
			НР - 69%; СП - 8%			51035,40	1553,64	77171	2349		11936		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	271	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	т	1,5121048	700962,00	--	1059928	--	1059928	--	1144722	
			СП - 8%			--	--	--	--		84794		
13	272	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	**Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза**	т	1,5121048	23698,00	--	35834	--	35834	--	38701	
			СП - 8%			--	--	--	--		2867		
			Лестница №2, №4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	290	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж										
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	6,1740792	62386,25	7788,02	385178	48084	21997	224035	657950	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			51035,40	1553,64	315097	9592		48737		
15	291	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений										
			СП - 8%	т	6,1740792	700962,00	--	4327795	--	4327795	--	4674019	
16	292	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза			--	--	--	--		346224		
			СП - 8%	т	6,1740792	23698,00	--	146313	--	146313	--	158018	
						--	--	--	--		11705		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6049383	59860	5597255	278904	6834550	
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				392268	11941	--	506263		
			Материалы	Тенге				6049383					
			Всего заработная плата	Тенге				27384					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					404209				
			Накладные расходы	Тенге				5569870					
			Сметная прибыль	Тенге				278904					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				506263					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				6834550					
			Сметная заработная плата	чел.-ч									276
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					404209				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				6834550					
			Сметная заработная плата	чел.-ч									276
				Тенге					404209				
			Полы л.73-75-АС										
			Тип 2										
17	318	Е11-110101-2704 1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство										
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1000	4629,86	84,39	4629860	84390	3626620	899994	5972242	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			918,85	38,59	918850	38590		442388		
			Тип 3										
18	319	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий										
			НР - 94%; СП - 8%	м2 пола	126,06	984,89	12,40	124155	1564	73192	47143	185001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			391,87	5,97	49399	753		13704		
19	320	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство										
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	126,06	6748,33	53,67	850694	6766	751725	89661	1015584	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			731,42	25,24	92203	3182		75228		
			Тип 6										
20	333	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство										
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	100	5792,97	147,15	579297	14715	448778	114992	749832	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1158,04	65,28	115804	6528		55543		
			Тип 7										
21	334	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем										
			НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	1632,2	491,48	33,84	802194	55233	616352	142411	1020173	
						80,02	12,80	130609	20892		75568		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	335	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	81,61	16093,21	1806,17	1313367	147402	870612	338980	1784534	
			НР - 94%; СП - 8%			3619,08	799,70	295353	65264		132188		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	336	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	130,576	31772,40	7,68	4148713	1003	3613887	501794	5022548	
			НР - 94%; СП - 8%			4088,22	--	533823	--		372041		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	337	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1632,2	1439,58	104,57	2349682	170679	1555601	646341	3235705	
			НР - 94%; СП - 8%			381,94	39,33	623402	64194		239682		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	338	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	1632,2	-329,66	-9,38	-538071	-15310	-486853	-40842	-625226	
			НР - 94%; СП - 8%			-22,00	-4,62	-35908	-7541		-46313		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Тип 8								
26	339	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	82,4	491,48	33,84	40498	2789	31115	7189	51502	
			НР - 94%; СП - 8%			80,02	12,80	6594	1055		3815		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	340	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,12	16093,21	1806,17	66304	7442	43951	17113	90090	
			НР - 94%; СП - 8%			3619,08	799,70	14911	3295		6673		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	341	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	82,4	373,35	34,60	30764	2851	--	27512	62938	
			НР - 94%; СП - 8%			338,75	16,44	27913	1355		4662		
29	342	С1234-102-0206 234-102-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3	м3	8,24	45482,00	--	374772	--	374772	--	404754	
			СП - 8%			--	--	--	--		29982		
30	343	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	82,4	1680,71	85,66	138491	7059	70691	58128	212349	
			НР - 94%; СП - 8%			737,15	13,32	60741	1098		15730		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	344	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	82,4	732,88	31,93	60389	2631	26722	30371	98021	
			НР - 94%; СП - 8%			376,65	15,46	31036	1274		7261		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	345	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	82,4	361,15	21,64	29759	1783	26440	2235	34554	
			НР - 94%; СП - 8%			18,64	10,22	1536	842		2560		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	346	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0824	16483,88	1500,12	1358	124	2	1170	2730	
			НР - 91%; СП - 8%			14952,40	652,20	1232	54		202		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	347	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5 Вр 100х100х5=1кг/м2)	т	0,0824	296003,00	--	24391	--	24391	--	26342	
			СП - 8%			--	--	--	--		1951		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				15026617	491121	11667998	2884192	19343673	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2867498	200835	--	1432865		
			Материалы	Тенге				15026617					
			Всего заработная плата	Тенге				11268839					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3068333				
			Накладные расходы	Тенге				399163					
			Сметная прибыль	Тенге				2884192					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1432865					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19343674					
			Сметная заработная плата	Тенге								2648	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					3068333				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19343674					
			Сметная заработная плата	Тенге								2648	
									3068333				
			Внутренняя отделка л.64-71-АС										
35	376	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	954,51	1300,15	7,89	1241006	7531	404206	665416	2058935	
			НР - 80%; СП - 8%			868,79	2,62	829269	2501		152514		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	377	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	500	503,17	3,33	251585	1665	79230	137184	419871	
			НР - 80%; СП - 8%			341,38	1,58	170690	790		31102		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	379	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	579,96	110,00	0,86	63796	499	3700	47868	120597	
			НР - 80%; СП - 8%			102,76	0,41	59597	238		8933		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	381	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1000	1172,02	7,89	1172020	7890	415920	600664	1914499	
			НР - 80%; СП - 8%			748,21	2,62	748210	2620		141815		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	382	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	800	451,44	3,33	361152	2664	115848	195123	600777	
			НР - 80%; СП - 8%			303,30	1,58	242640	1264		44502		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	384	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	762,89	5099,00	37,69	3889976	28754	2639530	988461	5268712	
			НР - 80%; СП - 8%			1601,40	18,20	1221692	13885		390275		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6979535	49003	3658434	2634716	10383391	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3272098	21298	--	769141		
			Материалы	Тенге				6979535					
				Тенге				3658435					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего заработная плата		Тенге					3293396				
			Накладные расходы	Тенге				2634716					
			Сметная прибыль	Тенге				769141					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10383392					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2393	
			Сметная заработная плата	Тенге					3293396				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				10383392					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2393	
			Сметная заработная плата	Тенге					3293396				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05.ЭО. ШКОЛА НА 420 МЕСТ										
			Монтажные работы ЭО.СО										
41	4	**Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**606**	**597,93**	**4,11**	**362346**	**2491**	**41481**	**230002**	**639736**	
			НР - 72%; СП - 8%			**525,37**	**1,77**	**318374**	**1073**		**47388**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**362346**	**2491**	**41481**	**230002**	**639736**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**318374**	**1073**	**–**	**47388**		
		Материалы		Тенге				**362346**					
		Всего заработная плата		Тенге				**41481**					
			Накладные расходы	Тенге					**319447**				
			Сметная прибыль	Тенге				**230002**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**47388**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**639736**					
			Сметная заработная плата	Тенге								235	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					**319447**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**639736**					
			Сметная заработная плата	Тенге								235	
									319447				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06.ЭМ. ШКОЛА НА 420 МЕСТ										
			Монтажные работы ЭОМ.СО										
42	7	**Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**1657**	**314,26**	**2,55**	**520729**	**4225**	**21724**	**356373**	**947270**	
			НР - 72%; СП - 8%			**298,60**	**0,11**	**494780**	**182**		**70168**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	9	**Е11-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**402,368**	**424,19**	**3,55**	**170680**	**1428**	**11854**	**113446**	**306856**	
			НР - 72%; СП - 8%			**391,18**	**0,41**	**157398**	**165**		**22730**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	11	**Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	**м**	**350**	**282,97**	**3,68**	**99040**	**1288**	**5268**	**66599**	**178890**	
			НР - 72%; СП - 8%			**264,24**	**0,04**	**92484**	**14**		**13251**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	16	**Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**500**	**207,07**	**2,16**	**103535**	**1080**	**7465**	**68414**	**185705**	
			НР - 72%; СП - 8%			**189,98**	**0,06**	**94990**	**30**		**13756**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	17	Е11-210301-0102 1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами										
			НР - 72%; СП - 8%	м	400	434,17	3,34	173668	1336	17408	111707	308205	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			387,31	0,56	154924	224		22830		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1067652	9357	63719	716539	1926926	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				994576	615	--	142735		
		Материалы		Тенге				1067652					
		Всего заработная плата		Тенге				63718					
			Накладные расходы	Тенге					995191				
			Сметная прибыль	Тенге				716539					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				142735					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1926926					
			Сметная заработная плата	Тенге								747	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1926926	995191				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге								747	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-07.ПС. ШКОЛА НА 420 МЕСТ						995191				
			Пожарная сигнализация ПС.СО										
47	11	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением										
			НР - 72%; СП - 8%	м	910	314,26	2,55	285977	2320	11931	195715	520227	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			298,60	0,11	271726	100		38535		
48	12	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах										
			НР - 72%; СП - 8%	м	1260	100,11	1,21	126139	1525	13910	79716	222323	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			87,86	0,01	110704	13		16468		
49	13	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка										
			НР - 72%; СП - 8%	м	1120	282,97	3,68	316926	4122	16855	213115	572445	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			264,24	0,04	295949	45		42403		
50	14	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)										
			НР - 72%; СП - 8%	м	1120	82,08	0,86	91930	964	11995	56964	160806	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			70,51	0,13	78971	146		11911		
51	15	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами										
			НР - 72%; СП - 8%	м	1785	397,13	2,64	708877	4712	77684	451414	1253114	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			350,97	0,27	626481	482		92823		
			Материалы и оборудование не учтенные ценником										
52	28	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5										
			СП - 8%	км	0,455	47871,00	--	21781	--	21781	--	23524	
						--	--	--	--		1743		
53	29	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5										
				км	3,29	26765,00	--	88057	--	88057	--	95102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		7045		
54	30	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2015	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**	км	0,42	73786,00	--	30990	--	30990	--	33469	
			СП - 8%			--	--	--	--		2479		
55	31	С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм**	м	490	65,00	--	31850	--	31850	--	34398	
			СП - 8%			--	--	--	--		2548		
56	32	С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм**	м	630	67,00	--	42210	--	42210	--	45587	
			СП - 8%			--	--	--	--		3377		
57	33	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	910	32,00	--	29120	--	29120	--	31450	
			СП - 8%			--	--	--	--		2330		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1773857	13643	376383	996924	2992445	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1383831	786	--	221662		
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				214888					
			Сметная прибыль	Тенге				214888					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				17192					
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				232080					
			Материалы	Тенге				1529849					
			Всего заработная плата	Тенге				132374					
			Накладные расходы	Тенге					1384617				
			Сметная прибыль	Тенге				996924					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				202140					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				2728913					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								1043	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					1384617				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29120					
			Сметная прибыль	Тенге				29120					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2330					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				31450					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				2992443					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								1043	
				Тенге					1384617				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-08.ВН. ШКОЛА НА 420 МЕСТ										
58	8	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	357	397,13	2,64	141775	942	15537	90283	250622	
			НР - 72%; СП - 8%			350,97	0,27	125296	96		18565		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59	9	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	315	82,08	0,86	25855	271	3373	16021	45226	
			НР - 72%; СП - 8%			70,51	0,13	22211	41		3350		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60	10	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	315	282,97	3,68	89136	1160	4740	59939	161001	
			НР - 72%; СП - 8%			264,24	0,04	83236	13		11926		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61	11	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное с ечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в про ложенные трубы и металлические рукава**	м	378	100,11	1,21	37842	458	4173	23915	66697	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			87,86	0,01	33211	4		4941		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62	12	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	273	777,00	55,36	212121	15113	85537	81787	317420	
			НР - 72%; СП - 8%			408,32	7,77	111471	2121		23513		
63	13	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с крепле нием	м	105	314,26	2,55	32997	268	1376	22582	60026	
			НР - 72%; СП - 8%			298,60	0,11	31353	12		4446		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Оборудование и материалы не учтенные ценником										
64	22	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,56	346715,00	--	194160	--	194160	--	209693	
			СП - 8%			--	--	--	--		15533		
65	23	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,49	206547,00	--	101208	--	101208	--	109305	
			СП - 8%			--	--	--	--		8097		
66	24	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	168	84,00	--	14112	--	14112	--	15241	
			СП - 8%			--	--	--	--		1129		
67	25	С1243-907-0101 243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	147	47,00	--	6909	--	6909	--	7462	
			СП - 8%			--	--	--	--		553		
68	26	С1243-904-0106 243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	273	238,00	--	64974	--	64974	--	70172	
			СП - 8%			--	--	--	--		5198		
69	27	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	105	32,00	--	3360	--	3360	--	3629	
			СП - 8%			--	--	--	--		269		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				924449	18212	499459	294527	1316494	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				406778	2287	--	97520		
		Материалы		Тенге				593484					
		Всего заработная плата		Тенге				85536					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					113592				
			Накладные расходы	Тенге				381363					
			Сметная прибыль	Тенге				81787					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				54023					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				729294					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								80	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					113592				
		Материалы		Тенге				327605					
		Всего заработная плата		Тенге				29202					
			Накладные расходы	Тенге					295473				
			Сметная прибыль	Тенге				212740					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43228					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				583573					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								223	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					295473				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3360					
			Сметная прибыль	Тенге				3360					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				269					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3629					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1316496					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								303	
				Тенге					409065				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-09.Слаботочные сети. ШКОЛА НА 420 МЕСТ										
			Телефонизация										
			Монтажные работы ССВ.СО										
70	5	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	169,4	282,97	3,68	47935	624	2549	32234	86582	
			НР - 72%; СП - 8%			264,24	0,04	44762	7		6414		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71	6	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	169,4	82,08	0,86	13904	146	1814	8616	24321	
			НР - 72%; СП - 8%			70,51	0,13	11944	22		1802		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72	7	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	849,1	397,13	2,64	337203	2241	36953	214731	596089	
			НР - 72%; СП - 8%			350,97	0,27	298009	229		44155		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Оборудование и материалы не учтенные ценником										
73	17	С1243-301-0141 243-301-0141 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315	км	0,0035	299657,00	--	1049	--	1049	--	1133	
			СП - 8%			--	--	--	--		84		
74	18	С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2015	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	1,015	172302,00	--	174887	--	174887	--	188878	
			СП - 8%			--	--	--	--		13991		
75	19	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 16 мм	м	140	84,00	--	11760	--	11760	--	12701	
			СП - 8%			--	--	--	--		941		
76	20	С1243-907-0115 243-907-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 50 мм	м	29,4	769,00	--	22609	--	22609	--	24418	
			СП - 8%			--	--	--	--		1809		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				354715					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3011				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					258				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						251621			
			Накладные расходы	Тенге							255581		
			Сметная прибыль	Тенге							69196		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ	Тенге								934124	
			Часофикация и звуковая сигнализация										
77	31	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное с ечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в про ложенные трубы и металлические рукава	м	665	100,11	1,21	66573	805	7341	42072	117337	
			НР - 72%; СП - 8%			87,86	0,01	58427	7		8692		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78	32	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	735	397,13	2,64	291891	1940	31988	185876	515989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			350,97	0,27	257963	198		38221		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79	33	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	665								
			НР - 72%; СП - 8%			314,26	2,55	208983	1696	8718	143022	380166	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			298,60	0,11	198569	73		28160		
			Оборудование и материалы не учтенные ценником										
80	37	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5**	км	1,12								
			СП - 8%			47871,00	--	53616	--	53616	--	57905	
						--	--	--	--		4289		
81	38	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,56								
			СП - 8%			222611,00	--	124662	--	124662	--	134635	
						--	--	--	--		9973		
82	41	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	280								
			СП - 8%			27,00	--	7560	--	7560	--	8165	
						--	--	--	--		605		
83	42	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	385								
			СП - 8%			32,00	--	12320	--	12320	--	13306	
						--	--	--	--		986		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				514959					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4441				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					278				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						246205			
			Накладные расходы	Тенге							370970		
			Сметная прибыль	Тенге							90926		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ	Тенге								1227501	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1374952	7452	497826	626551	2161625	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				869674	536	--	160122		
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				388583					
			Сметная прибыль	Тенге				388583					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				31087					
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				419670					
			Материалы	Тенге				966489					
			Всего заработная плата	Тенге				89363					
			Накладные расходы	Тенге					870210				
			Сметная прибыль	Тенге				626551					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				127444					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1720484					
			Сметная заработная плата	Тенге								652	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					870210				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19880					
			Сметная прибыль	Тенге				19880					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1591					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				21471					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2161625					
			Сметная заработная плата	Тенге								652	
									870210				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-03.АС. СПОРТЗАЛ										
			Полы л.8-АС										
84	18	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	20,524								
			НР - 94%; СП - 8%			16093,21	1806,17	330297	37070	218949	85250	448790	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3619,08	799,70	74278	16413		33244		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	19	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство										
			НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	82,096	18425,78	1792,80	1512683	147182	1021808	370272	2033591	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4186,48	611,64	343693	50213		150636		
86	20	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство										
			НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	41,048	31772,40	7,68	1304193	315	1136065	157744	1578892	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4088,22	--	167813	--		116955		
87	21	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство										
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	410,48	1151,43	31,23	472639	12819	306731	149868	672308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			372,95	15,46	153089	6346		49801		
88	22	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103										
			НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	410,48	3133,56	86,58	1286264	35540	1221301	43435	1436075	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			71,68	40,89	29423	16785		106376		
89	23	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование										
			НР - 91%; СП - 8%	т	3,6450624	16483,88	1500,12	60085	5468	115	51761	120793	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			14952,40	652,20	54502	2377		8948		
90	24	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм										
			НР - 91%; СП - 8%	т	3,6450624	21859,23	1028,27	79678	3748	1050	69312	160910	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			20542,96	353,09	74880	1287		11919		
91	25	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
			СП - 8%	т	3,6450624	275482,00	--	1004149	--	1004149	--	1084481	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		--	--	--	--		80332		
			Стоимость общестроительных работ					6049988	242142	4910168	927642	7535840	
			Материалы	Тенге				897678	93421	--	558211		
			Всего заработная плата	Тенге				6049988					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3906018					
			Накладные расходы	Тенге					991099				
			Сметная прибыль	Тенге				1004149					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				927642					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				558211					
			Сметная заработная плата	чел.-ч				7535841					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								837	
			Нормативная трудоемкость	Тенге					991099				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				7535841					
				Тенге								837	
									991099				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01.НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

КЛ 0,4кВ

Металлическая опора 9м (24шт)

92	41	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля										
			НР - 80%; СП - 8%	опора	24	26973,60	9675,42	647366	232211	23475	387786	1117964	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			16320,00	3877,19	391680	93053		82812		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	47	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	288	100,11	1,21	28832	349	3179	18221	50817	
			НР - 72%; СП - 8%			87,86	0,01	25304	3		3764		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94	52	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	96	193,71	78,14	18596	7502	--	8573	29342	
			НР - 61%; СП - 8%			115,57	30,82	11095	2959		2174		
95	54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,408	35838,54	1132,38	337169	10653	313574	14034	379299	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	12942	2480		28096		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				441021					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					250715				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					98495				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						340229			
		Накладные расходы		Тенге							428614		
		Сметная прибыль		Тенге							116846		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ		Тенге								1577423	
			Кабельная линия										
96	63	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	117	378,28	378,28	44259	44258	--	6017	54298	
			НР - 72%; СП - 8%			--	71,43	--	8357		4022		
97	64	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	127,8	18,68	18,68	2387	2387	--	726	3362	
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,89	--	1008		249		
98	65	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	573,6	373,48	165,68	214228	95034	27452	87926	326326	
			НР - 72%; СП - 8%			159,94	52,96	91742	30378		24172		
99	71	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин -0,3	км кабеля	0,45	30880,70	21191,30	13896	9537	--	3968	19293	
			НР - 61%; СП - 8%			9689,40	4765,61	4360	2145		1429		
100	72	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	450	38,00	--	17100	--	17100	--	18468	
			СП - 8%			--	--	--	--		1368		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				96102					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					151216				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					41888				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						44552			
		Накладные расходы		Тенге							98637		
		Сметная прибыль		Тенге							31240		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ		Тенге								421747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1323833	401931	384780	527251	1999169	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				537123	140383	--	148086		
			Материалы	Тенге				246720					
			Всего заработная плата	Тенге				27452					
			Накладные расходы	Тенге					142679				
			Сметная прибыль	Тенге				100467					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				27775					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				374962					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								102	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					142679				
			Материалы	Тенге				1077113					
			Всего заработная плата	Тенге				340229					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					534827				
			Накладные расходы	Тенге				17100					
			Сметная прибыль	Тенге				426784					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				120311					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1624208					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								383	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					534827				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1999170					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								485	
				Тенге					677506				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-02.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ										
			Подземный газопровод										
101	5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,96	35,66	35,66	569	570	--	161	788	
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,01	--	224		58		
102	6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 ВОЗВРАТ РАСТ СЛОЯ	м3 грунта	18,24	35,66	35,66	650	651	--	184	901	
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,01	--	256		67		
103	8	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	28714,25	1069,78	28714	1070	12143	15533	47787	
			НР - 98%; СП - 8%			15500,80	348,95	15501	349		3540		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104	9	С1245-503-0101 245-503-0101 РСНБ РК 2015	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, прим. ГРПШ 32/3	шт.	1	181045,00	--	181045	--	181045	--	195529	
			СП - 8%			--	--	--	--		14484		
105	13	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	81	603,45	--	48879	--	1083	46841	103377	
			НР - 98%; СП - 8%			590,08	--	47796	--		7658		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Ввод газопровода в землю-1шт 108/110 л.ГСН-6										
106	17	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода	1	6499,38	100,86	6499	101	4909	1492	8630	
			НР - 98%; СП - 8%			1489,28	33,07	1489	33		639		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107	18	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	32406,36	3125,96	32406	3126	18789	10458	46293	
			НР - 99%; СП - 8%			10490,87	72,70	10491	73		3429		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	19	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2								
			НР - 99%; СП - 8%			1480,70	927,60	2961	1856	--	1641	4970	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			553,10	275,80	1106	552		368		
109	20	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1								
			СП - 8%			4497,00	--	4497	--	4497	--	4857	
						--	--	--	--		360		
110	21	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,01								
			НР - 92%; СП - 8%			3418,26	14,62	34	--	22	11	49	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1182,92	3,93	12	--		4		
111	23	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226								
			НР - 91%; СП - 8%			35424,42	1132,38	8006	256	7439	337	9011	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1375,65	263,61	311	60		667		
112	25	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1								
			НР - 99%; СП - 8%			3199,02	154,50	3199	155	283	2805	6484	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2760,80	72,70	2761	73		480		
113	26	С1242-103-0303 242-103-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1								
			СП - 8%			69194,00	--	69194	--	69194	--	74730	
						--	--	--	--		5536		
			Вывод газопровода в земл.ю-1шт 110/108 л.ГСН-6										
114	27	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода	1								
			НР - 98%; СП - 8%			6499,38	100,86	6499	101	4909	1492	8630	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1489,28	33,07	1489	33		639		
115	28	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1								
			НР - 99%; СП - 8%			32406,36	3125,96	32406	3126	18789	10458	46293	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10490,87	72,70	10491	73		3429		
116	29	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2								
			НР - 99%; СП - 8%			1480,70	927,60	2961	1856	--	1641	4970	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			553,10	275,80	1106	552		368		
117	30	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1								
			СП - 8%			4497,00	--	4497	--	4497	--	4857	
						--	--	--	--		360		
118	31	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,01								
			НР - 92%; СП - 8%			3418,26	14,62	34	--	22	11	49	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1182,92	3,93	12	--		4		
119	33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226								
			НР - 91%; СП - 8%			35424,42	1132,38	8006	256	7439	337	9011	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1375,65	263,61	311	60		667		
120	35	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1								
			НР - 99%; СП - 8%			3199,02	154,50	3199	155	283	2805	6484	
						2760,80	72,70	2761	73		480		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Ввод газопровода в землю-1шт 57/63 л.ГСН-8										
121	38	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода	1	6499,38	100,86	6499	101	4909	1492	8630	
			НР - 98%; СП - 8%			1489,28	33,07	1489	33		639		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122	39	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	32406,36	3125,96	32406	3126	18789	10458	46293	
			НР - 99%; СП - 8%			10490,87	72,70	10491	73		3429		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123	40	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1480,70	927,60	2961	1856	--	1641	4970	
			НР - 99%; СП - 8%			553,10	275,80	1106	552		368		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124	42	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,01	3418,26	14,62	34	--	22	11	49	
			НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	12	--		4		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125	44	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226	35424,42	1132,38	8006	256	7439	337	9011	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	311	60		667		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Вывод газопровода в землю-1шт 63/57 л.ГСН-9										
126	46	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода	1	6499,38	100,86	6499	101	4909	1492	8630	
			НР - 98%; СП - 8%			1489,28	33,07	1489	33		639		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127	47	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	32406,36	3125,96	32406	3126	18789	10458	46293	
			НР - 99%; СП - 8%			10490,87	72,70	10491	73		3429		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128	48	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1480,70	927,60	2961	1856	--	1641	4970	
			НР - 99%; СП - 8%			553,10	275,80	1106	552		368		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129	50	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,01	3418,26	14,62	34	--	22	11	49	
			НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	12	--		4		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130	52	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,226	35424,42	1132,38	8006	256	7439	337	9011	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	311	60		667		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131	56	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1698,03	92,70	1698	93	150	1484	3436	
			НР - 99%; СП - 8%			1455,20	43,62	1455	44		255		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				545765	24050	397811	125569	725042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость общестроительных работ					123910	3891	--	53706		
			Материалы	Тенге				182943					
			Всего заработная плата	Тенге				105722					
			Накладные расходы	Тенге					58067				
			Сметная прибыль	Тенге				57227					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19212					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				259382					
			Сметная заработная плата	чел.-ч									
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					58067			41	
			Материалы	Тенге				362822					
			Всего заработная плата	Тенге				32863					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					69734				
			Накладные расходы	Тенге				259233					
			Сметная прибыль	Тенге				68342					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				34494					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				465658					
			Сметная заработная плата	чел.-ч									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					69734			42	
			Нормативная трудоемкость	Тенге				725040					
			Сметная заработная плата	чел.-ч									
				Тенге					127801			83	
			Надземный газопровод										
132	62	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,025	1062936,66	458992,05	26573	11474	242	18022	48163	
			НР - 99%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			594280,00	133895,48	14857	3347		3568		
133	64	Ц13-390201-0802 1339-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль гаммаграфический через две стенки**	снимок	10	2495,19	432,00	24952	4320	1939	11403	39263	
			НР - 61%; СП - 8%										
						1869,30	--	18693	--		2908		
134	65	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за 2 раза**	м2	3	236,88	5,35	711	16	403	203	987	
			НР - 69%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			97,40	0,58	292	2		73		
135	66	Е11-130301-1413 1113-0301-1413 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 за 2 раза**	м2	3	796,43	4,41	2389	14	2265	78	2664	
			НР - 69%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			36,60	0,87	110	3		197		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				54625	15824	4849	29706	91077	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				33952	3352	--	6746		
			Материалы	Тенге				24952					
			Всего заработная плата	Тенге				1939					
			Накладные расходы	Тенге					18693				
			Сметная прибыль	Тенге				11403					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2908					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				39263					
			Сметная заработная плата	чел.-ч									
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					18693			9	
			Материалы	Тенге				29673					
			Всего заработная плата	Тенге				2910					
			Накладные расходы	Тенге					18611				
			Сметная прибыль	Тенге				18303					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3838					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				51814					
			Сметная заработная плата	чел.-ч									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					18611			12	
				Тенге				91077					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21	
			Сметная заработная плата	Тенге					37304				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
			ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.5-ГП										
136	2	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1646,12	62,67	62,67	103162	103162	--	24617	138001	
						--	20,77	--	34190		10222		
137	3	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3500	198,71	194,81	695485	681835	--	168412	933008	
						3,90	62,93	13650	220255		69112		
138	4	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА НЕДОСТАТКА ГРУНТА) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3500	168,26	161,97	588910	566895	--	83992	726734	
						6,29	27,04	22015	94640		53832		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1387557	1351892	--	277021	1797743	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				35665	349085	--	133166		
			Всего заработная плата	Тенге				1387557					
			Накладные расходы	Тенге					384750				
			Сметная прибыль	Тенге				277021					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				133166					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1797744					
			Сметная заработная плата	Тенге								203	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					384750				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1797744					
			Сметная заработная плата	Тенге								203	
									384750				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-02.ПОКРЫТИЯ										
			ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ТИП2 л.6-ГП										
139	8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	51,35	4176,02	1112,91	214439	57148	149327	23114	256557	
						155,09	261,69	7964	13438		19004		
140	9	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания	1027	1821,02	254,39	1870188	261258	1571075	127908	2157944	
						36,86	78,46	37855	80578		159848		
141	10	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания	1027	-516,35	-50,15	-530291	-51504	-478787	-17735	-591869	
						--	-15,99	--	-16422		-43842		
142	11	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	102,7	3202,46	1072,37	328893	110133	202832	45050	403858	
						155,09	251,07	15928	25785		29915		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	12	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком										
			НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1027	1397,50	142,63	1435232	146481	10424	1241353	2890712	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1244,72	41,15	1278327	42261		214127		
144	13	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2015 цена региона 7.01	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017										Казахстан
			СП - 8%	м2	1027	3040,00	--	3122080	--	3122080	--	3371846	
						--	--	--	--		249766		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				1340074					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					523516				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					145640				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						4576950			
		Накладные расходы		Тенге							1419690		
		Сметная прибыль		Тенге							628818		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ		Тенге								8489049	
			Бортовой камень БР 100.20.8										
145	27	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86										
			НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	600	937,42	32,51	562452	19506	42480	549089	1200465	
						834,11	13,25	500466	7950		88923		
146	28	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91										Казахстан
			СП - 8%	м3	9,6	59773,00	--	573821	--	573821	--	619727	
						--	--	--	--		45906		
147	29	С1212-101-0624 212-101-0624 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6										Казахстан
			СП - 8%	м3	19,2	32098,00	--	616282	--	616282	--	665585	
						--	--	--	--		49303		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				500466					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19506				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					7950				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1232583			
		Накладные расходы		Тенге							549089		
		Сметная прибыль		Тенге							184132		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ		Тенге								2485776	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8193096	543022	5809534	1968779	10974825	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1840540	153590	--	812950		
		Материалы		Тенге				8193096					
		Всего заработная плата		Тенге				1497350					
		Местные материалы		Тенге					1994130				
			Накладные расходы	Тенге				4312183					
			Сметная прибыль	Тенге				1968779					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				812950					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				10974825					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								1542	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					1994130				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				10974825					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								1542	
				Тенге					1994130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								81395119	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15051438					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3422645				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1037776				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43383926			
			- Накладные расходы	Тенге							13507856		
			- Сметная прибыль	Тенге							6029271		

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				81 395 119,00
Оборудование, прочие затраты	Тенге				0,00
Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге				81 395 119,00
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				1 220 926,79
Итого:	Тенге				82 616 045,79
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,98%	Тенге				1 635 797,71
Итого:	Тенге				84 251 843,50
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1 685 036,87
Итого:	Тенге				85 936 880,37
Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге				77 351 785,71
НДС 12%	Тенге				9 282 214,29
Итого к оплате:	Тенге				86 634 000,00

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

БИН 090140009895

Директор _____ **/ Михно В.П. /**

Принял Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"

БИН 060240004327

Зам.руководителя _____ **/Молдашев Н.Е./**

Эксперт технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
БИН 120940002382

_____ **/ Гайсин Н.Р. /**
ИИН 670623300332, Аттестат № KZ89VJE00047095

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "STROYCONSALTING"
БИН 150140005479

_____ **/ Кусайнова Д.А. /**