Форма № 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 420 мест в с. Щапово, район Байтерек, ЗКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Август 2022 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2021/80	05.08.2021г.	За счет субвенций из республиканского бюджета на образование Специфика: строительство новых и реконструкция имеющихся объектов	086-045-431		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы на 420 мест в с. Щапово, район Байтерек, ЗКО"	1 015 418 314,97	127 201 739,20							15 264 208,70	142 465 947,90

МП **Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО"**
БИН 060240004327

Заместитель руководителя Молдашев Н.Е.
(должность, ФИО)

МП **Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой"**
БИН 090140009895

Директор Михно В.П.
(должность, ФИО)

МП **Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"**
ИИН 670623300332, № KZ89VJE00047095

Технадзор Гайсин Н.Р.
(должность, ФИО)

Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО", г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116, тел. 8(7112)-50-43-24
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64
организация, адрес, телефон, факс

Стройка "Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО"
Объект "Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО"
Договор подряда №2021/80 от 05.08.2021г.

А К Т №12
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за АВГУСТ 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01. КЖ. ШКОЛА НА 420 МЕСТ														
Фундаменты														
ФМ-2 (1 шт)														
1	22	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В25	м3	1,94		48842,07	1985,25	94754	3851	75934	14458	117949	
							7715,78	473,73	14969	919		8737		
			НР - 91%; СП - 8%											
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	23	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,08504		21859,23	1028,27	1859	87	25	1617	3754	
							20542,96	353,09	1747	30		278		
			НР - 91%; СП - 8%											
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3	24	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04682		264048,00	--	12363	--	12363	--	13352	
							--	--	--	--		989		
			СП - 8%											
4	25	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03822		275482,00	--	10529	--	10529	--	11371	
							--	--	--	--		842		
			СП - 8%											
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				Тенге					119505	3938	98851	16075	146426	
									16716	949	--	10846		
Стоимость общестроительных работ				Тенге					119505					
Материалы				Тенге					75958					
Всего заработная плата				Тенге						17665				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге					22892					
			Накладные расходы	Тенге					16075					
			Сметная прибыль	Тенге					10846					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				чел.-ч					146426					14
			Нормативная трудоемкость	Тенге						17665				
			Сметная заработная плата	Тенге					146426					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	чел.-ч										14
			Нормативная трудоемкость											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге					17665				
			Отмостка										
5	33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В15 ОТМОСТКА**	м3	35,6	34068,84	1132,38	1212851	40313	1123565	53105	1367233	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	48973	9385		101276		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	34	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,485358	16483,88	1500,12	24484	2228	46	21092	49223	
			НР - 91%; СП - 8%			14952,40	652,20	22210	969		3646		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	35	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,485358	21859,23	1028,27	32469	1527	428	28245	65571	
			НР - 91%; СП - 8%			20542,96	353,09	30514	524		4857		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	36	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,485358	275482,00	--	409189	--	409189	--	441924	
			СП - 8%			--	--	--	--		32735		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1678993	44068	1533228	102442	1923951	
								101697	10878	--	142514		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1678993					
			Материалы	Тенге				1124040					
			Всего заработная плата	Тенге					112575				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				409189					
			Накладные расходы	Тенге				102442					
			Сметная прибыль	Тенге				142514					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1923949					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									97
			Сметная заработная плата	Тенге					112575				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1923949					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									97
			Сметная заработная плата	Тенге					112575				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02. АС. ШКОЛА НА 420 МЕСТ										
			Кровля л.85-95-АС										
9	255	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	243,66	1786,45	24,93	435286	6074	410682	18604	490201	
			НР - 92%; СП - 8%			76,05	6,94	18530	1691		36311		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	256	Е11-120101-2201 1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов**	м желоба	251,24	3166,66	4,25	795592	1067	577054	200408	1075680	
			НР - 92%; СП - 8%			865,59	1,45	217471	364		79680		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	257	Е11-120101-2202 1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	м водосточной трубы	383,2	1809,56	4,30	693423	1648	546787	133953	893566	
			НР - 92%; СП - 8%			378,36	1,60	144988	613		66190		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	258	С1224-106-0204 224-106-0204 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	шт.	33	4381,00	--	144573	--	144573	--	156139	
			СП - 8%			--	--	--	--		11566		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	259	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	42,5	3418,26	14,62	145276	621	94381	46406	207016	
			НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	50274	167		15335		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2214150	9410	1773477	399371	2822602	
								431263	2835	--	209082		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2214150					
		Материалы		Тенге				1628904					
		Всего заработная плата		Тенге					434098				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				144573					
			Накладные расходы	Тенге				399371					
			Сметная прибыль	Тенге				209082					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2822603					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328	
			Сметная заработная плата	Тенге					434098				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2822603					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328	
			Сметная заработная плата	Тенге					434098				
			Лестничные клетки л.121-АС										
			Лестница №2, №4										
14	283	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	76,8	1534,44	57,44	117845	4412	2620	133030	270945	
			НР - 118%; СП - 8%			1442,88	25,05	110813	1924		20070		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	284	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	76,8	3780,00	--	290304	--	290304	--	313528	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23224		
16	285	Е11-070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	13110,51	1709,35	26221	3419	17335	7745	36684	
			НР - 118%; СП - 8%			2733,60	548,32	5467	1097		2717		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	286	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	9	9427,35	1333,13	84846	11998	54451	26169	119896	
			НР - 118%; СП - 8%			2044,08	420,05	18397	3780		8881		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	287	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	53,7	7835,00	--	420740	--	420740	--	454399	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		33659		
19	288	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	603,04	248,42	603	248	168	289	963	
			НР - 118%; СП - 8%			186,97	58,01	187	58		71		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	289	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,164	92958,00	--	15245	--	15245	--	16465	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1220		
21	290	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,71331	62386,25	7788,02	44501	5555	2542	25883	76015	
			НР - 69%; СП - 8%			51035,40	1553,64	36404	1108		5631		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	291	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,71331	700962,00	--	500003	--	500003	--	540003	
			СП - 8%			--	--	--	--		40000		
23	292	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т	0,71331	23698,00	--	16904	--	16904	--	18256	
			СП - 8%			--	--	--	--		1352		
24	293	С1232-602-0101 232-602-0101 РСНБ РК 2015	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	51,9	1915,00	--	99388	--	99388	--	107339	
			СП - 8%			--	--	--	--		7951		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**1616600**	**25632**	**1419700**	**193116**	**1954493**	
								171268	**7967**	--	**144776**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1055192**					
			Материалы	Тенге				**74574**					
			Всего заработная плата	Тенге					**141723**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**114633**					
			Местные материалы	Тенге				**711044**					
			Накладные расходы	Тенге				**167233**					
			Сметная прибыль	Тенге				**97793**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1320218**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**105**
			Сметная заработная плата	Тенге					**141723**				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**561408**					
			Материалы	Тенге				**2541**					
			Всего заработная плата	Тенге					**37512**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**516907**					
			Накладные расходы	Тенге				**25883**					
			Сметная прибыль	Тенге				**46983**					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**634274**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**26**
			Сметная заработная плата	Тенге					**37512**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1954492**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**131**
			Сметная заработная плата	Тенге					**179235**				
			Полы л.73-75-АС										
			Тип 2										
25	318	Е11-110101-2704 1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1083,92	4629,86	84,39	5018398	91472	3930966	975521	6473433	
			НР - 94%; СП - 8%			**918,85**	**38,59**	**995960**	**41828**		**479514**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**5018398**	**91472**	**3930966**	**975521**	**6473433**	
								995960	**41828**	--	**479514**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5018398**					
			Материалы	Тенге				**3930966**					
			Всего заработная плата	Тенге					**1037788**				
			Накладные расходы	Тенге				**975521**					
			Сметная прибыль	Тенге				**479514**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6473433**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**881**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1037788**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**6473433**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**881**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1037788**				
			Проемы										
			Двери л.72-АС										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	361	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	73,71	1768,58	196,82	130362	14507	36596	77368	224348	
			НР - 90%; СП - 8%			1075,28	90,97	79259	6705		16618		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	362	С1223-203-0205 223-203-0205 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	м2	73,71	27983,00	--	2062627	--	2062627	--	2227637	
			СП - 8%			--	--	--	--		165010		
28	363	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	247,38	1829,13	85,84	452490	21236	126049	283047	794380	
			НР - 90%; СП - 8%			1233,75	37,56	305205	9292		58843		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	364	С1223-201-0301 223-201-0301 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	39,69	20527,00	--	814717	--	814717	--	879894	
			СП - 8%			--	--	--	--		65177		
30	365	С1223-201-0302 223-201-0302 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	207,69	18101,00	--	3759397	--	3759397	--	4060149	
			СП - 8%			--	--	--	--		300752		
31	366	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	19,11	2926,50	565,91	55925	10814	21746	23681	85975	
			НР - 90%; СП - 8%			1222,64	154,27	23365	2948		6369		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	367	С1223-201-0402 223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	19,11	20161,00	--	385277	--	385277	--	416099	
			СП - 8%			--	--	--	--		30822		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				7660795	46557	7206409	384096	8688482	
								407829	18945	--	643591		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7660795					
			Материалы	Тенге				184392					
			Всего заработная плата	Тенге					426774				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7022018					
			Накладные расходы	Тенге				384096					
			Сметная прибыль	Тенге				643591					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8688482					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									332
			Сметная заработная плата	Тенге					426774				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8688482					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									332
			Сметная заработная плата	Тенге					426774				
			Внутренняя отделка л.64-71-АС										
33	376	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1169,0795	1300,15	7,89	1519979	9224	495070	814998	2521775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 80%; СП - 8%			868,79	2,62	1015685	3063		186798		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	377	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	2800	503,17	3,33	1408876	9324	443688	768230	2351275	
			НР - 80%; СП - 8%			341,38	1,58	955864	4424		174169		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	381	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1707,5375	1172,02	7,89	2001268	13473	710198	1025656	3269078	
			НР - 80%; СП - 8%			748,21	2,62	1277597	4474		242154		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	382	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	4500	451,44	3,33	2031480	14985	651645	1097568	3379372	
			НР - 80%; СП - 8%			303,30	1,58	1364850	7110		250324		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6961603	47006	2300601	3706452	11521500	
								4613996	19071	--	853445		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6961603					
		Материалы		Тенге				2300602					
		Всего заработная плата		Тенге					4633067				
			Накладные расходы	Тенге				3706452					
			Сметная прибыль	Тенге				853445					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11521500					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3397
			Сметная заработная плата	Тенге					4633067				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				11521500					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3397
			Сметная заработная плата	Тенге					4633067				
			Входные группы										
			Вход №1 л.122-АС										
37	385	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	1	13532,45	6714,44	13532	6714	365	9453	24824	
			НР - 118%; СП - 8%			6452,88	1558,25	6453	1558		1839		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	386	С1221-104-0104 221-104-0104 РСНБ РК 2015	**Плита, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 прим КВ18.28**	м3	0,53	83680,00	--	44350	--	44350	--	47898	
			СП - 8%			--	--	--	--		3548		
39	387	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т РН-7,5-1**	т	0,01517	600359,00	--	9107	--	9107	--	9836	
			СП - 8%			--	--	--	--		729		
40	388	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В15**	м3	1,53	34068,84	1132,38	52125	1732	48288	2282	58760	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	2105	403		4353		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	389	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,019404	296003,00	--	5744	--	5744	--	6203	
			СП - 8%			--	--	--	--		459		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	391	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	12,8	12979,81	88,95	166142	1139	157524	9381	189565	
			НР - 118%; СП - 8%			584,32	36,76	7479	471		14042		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Вход №2 л.123-АС										
43	392	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	1	13532,45	6714,44	13532	6714	365	9453	24824	
			НР - 118%; СП - 8%			6452,88	1558,25	6453	1558		1839		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	393	С1221-104-0104 221-104-0104 РСНБ РК 2015	Плита, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 прим КВ18.28	м3	0,53	83680,00	--	44350	--	44350	--	47898	
			СП - 8%			--	--	--	--		3548		
45	394	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т РН-7,5-1	т	0,01517	600359,00	--	9107	--	9107	--	9836	
			СП - 8%			--	--	--	--		729		
46	395	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3	1,795	34068,84	1132,38	61154	2032	56653	2678	68938	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	2469	473		5106		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47	396	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0220836	296003,00	--	6537	--	6537	--	7060	
			СП - 8%			--	--	--	--		523		
48	398	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	10,77	12979,81	88,95	139793	958	132542	7893	159501	
			НР - 118%; СП - 8%			584,32	36,76	6293	396		11815		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Вход №3 л.123-АС										
49	399	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	1	13532,45	6714,44	13532	6714	365	9453	24824	
			НР - 118%; СП - 8%			6452,88	1558,25	6453	1558		1839		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	400	С1221-104-0104 221-104-0104 РСНБ РК 2015	Плита, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 прим КВ18.28	м3	0,53	83680,00	--	44350	--	44350	--	47898	
			СП - 8%			--	--	--	--		3548		
51	401	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т РН-7,5-1	т	0,01517	600359,00	--	9107	--	9107	--	9836	
			СП - 8%			--	--	--	--		729		
52	402	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3	1,125	34068,84	1132,38	38327	1274	35505	1678	43206	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	1548	297		3200		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	403	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,016632	296003,00	--	4923	--	4923	--	5317	
			СП - 8%			--	--	--	--		394		
			Вход №4 л.123-АС										
54	405	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	1	13532,45	6714,44	13532	6714	365	9453	24824	
			НР - 118%; СП - 8%			6452,88	1558,25	6453	1558		1839		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55	406	С1221-104-0104 221-104-0104 РСНБ РК 2015	Плита, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 прим КВ18.28	м3	0,53	83680,00	--	44350	--	44350	--	47898	
			СП - 8%			--	--	--	--		3548		
56	407	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т РН-7,5-1	т	0,01517	600359,00	--	9107	--	9107	--	9836	
			СП - 8%			--	--	--	--		729		
57	408	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3	0,54	34068,84	1132,38	18397	611	17043	806	20739	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	743	142		1536		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58	409	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,011088	296003,00	--	3282	--	3282	--	3545	
			СП - 8%			--	--	--	--		263		
			Вход №5 л.128-АС										
59	411	Е11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	25	3450,46	1833,90	86262	45847	--	68768	167433	
			НР - 118%; СП - 8%			1616,56	714,57	40414	17864		12402		
60	412	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	24	2373,20	1309,78	56957	31435	--	44356	109419	
			НР - 118%; СП - 8%			1063,42	502,84	25522	12068		8105		
61	414	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В15	м3	1,3	36389,19	1340,69	47306	1743	40531	4984	56473	
			НР - 91%; СП - 8%			3870,90	342,06	5032	445		4183		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62	415	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В15 КРЫЛЬЦО	м3	15,21	34068,84	1132,38	518187	17224	480039	22689	584146	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	20924	4010		43270		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63	416	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2022	296003,00	--	59852	--	59852	--	64640	
			СП - 8%			--	--	--	--		4788		
64	418	Е11-070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	13110,51	1709,35	52442	6837	34671	15491	73367	
			НР - 118%; СП - 8%			2733,60	548,32	10934	2193		5435		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65	419	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	9427,35	1333,13	18855	2666	12101	5815	26644	
			НР - 118%; СП - 8%			2044,08	420,05	4088	840		1974		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66	420	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	35,64	7835,00	--	279239	--	279239	--	301578	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		22339		
67	421	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В15 ПАНДУС	м3	3,53	34068,84	1132,38	120263	3998	111409	5266	135571	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	4856	931		10042		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	422	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0677	296003,00	--	20039	--	20039	--	21642	
			СП - 8%			--	--	--	--		1603		
69	424	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	29,2	12979,81	88,95	379010	2597	359351	21400	432443	
			НР - 118%; СП - 8%			584,32	36,76	17062	1073		32033		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70	425	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,108	921794,95	1417,95	99554	154	70831	26058	135661	
			НР - 91%; СП - 8%			264528,00	616,89	28569	67		10049		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Вход №6 л.132-АС										
71	426	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8	2373,20	1309,78	18986	10479	--	14785	36473	
			НР - 118%; СП - 8%			1063,42	502,84	8507	4023		2702		
72	428	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В15	м3	0,264	36389,19	1340,69	9607	354	8231	1012	11469	
			НР - 91%; СП - 8%			3870,90	342,06	1022	90		850		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73	432	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,288144	44705,70	11651,07	12882	3357	1781	6029	20424	
			НР - 69%; СП - 8%			26875,75	3447,45	7744	993		1513		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74	433	С1222-509-1404 222-509-1404 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	0,288144	517584,00	--	149139	--	149139	--	161070	
			СП - 8%			--	--	--	--		11931		
75	434	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т	0,288144	23698,00	--	6828	--	6828	--	7374	
			СП - 8%			--	--	--	--		546		
76	435	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т РН-7,5-1	т	0,01517	600359,00	--	9107	--	9107	--	9836	
			СП - 8%			--	--	--	--		729		
77	436	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01207	921794,95	1417,95	11126	17	7916	2912	15161	
			НР - 91%; СП - 8%			264528,00	616,89	3193	7		1123		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78	437	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	16,8	12979,81	88,95	218061	1495	206749	12312	248803	
			НР - 118%; СП - 8%			584,32	36,76	9817	618		18430		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	438	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	1,08	3418,26 1182,92	14,62 3,93	3692 1278	16 4	2398	1179 390	5261	
			Вход №7 л.133-АС										
80	445	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,288144	44705,70 26875,75	11651,07 3447,45	12882 7744	3357 993	1781	6029 1513	20424	
81	446	С1222-509-1404 222-509-1404 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы свыше 1,0 т *СП - 8%*	т	0,288144	517584,00 --	-- --	149139 --	-- --	149139	-- 11931	161070	
82	447	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза *СП - 8%*	т	0,288144	23698,00 --	-- --	6828 --	-- --	6828	-- 546	7374	
83	448	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т РН-7,5-1 *СП - 8%*	т	0,01517	600359,00 --	-- --	9107 --	-- --	9107	-- 729	9836	
84	449	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,01207	921794,95 264528,00	1417,95 616,89	11126 3193	17 7	7916	2912 1123	15161	
85	450	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м ограждения	16,8	12979,81 584,32	88,95 36,76	218061 9817	1495 618	206749	12312 18430	248803	
86	451	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	1,08	3418,26 1182,92	14,62 3,93	3692 1278	16 4	2398	1179 390	5261	
			Вход в подвал №2 л.141-АС										
87	452	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	31	2373,20 1063,42	1309,78 502,84	73569 32966	40603 15588	--	57294 10469	141332	
88	454	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,0498	296003,00 --	-- --	14741 --	-- --	14741	-- 1179	15920	
89	455	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,056	29681,82 1375,65	1132,38 263,61	31344 1453	1195 278	28696	1575 2634	35553	
90	456	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3	2,78	34068,84	1132,38	94711	3148	87739	4147	106767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	3824	733		7909		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91	457	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,03946	44705,70	11651,07	1764	460	243	826	2797	
			НР - 69%; СП - 8%			26875,75	3447,45	1061	136		207		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92	458	С1222-509-1404 222-509-1404 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	0,03946	517584,00	--	20424	--	20424	--	22058	
			СП - 8%			--	--	--	--		1634		
93	459	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т	0,03946	23698,00	--	935	--	935	--	1010	
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
94	462	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,91	113644,09	1518,81	103416	1383	78785	21441	134845	
			НР - 90%; СП - 8%			25547,60	631,43	23248	575		9989		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95	463	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,91	8926,34	62,72	8123	57	7185	816	9654	
			НР - 90%; СП - 8%			967,98	27,83	881	25		715		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96	464	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	22	859,08	13,55	18900	299	14041	3388	24072	
			НР - 72%; СП - 8%			207,26	6,66	4560	147		1783		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97	465	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	22	311,16	2,91	6846	64	5975	752	8206	
			НР - 90%; СП - 8%			36,68	1,29	807	28		608		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98	466	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	22	3418,26	14,62	75202	321	48857	24022	107162	
			НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	26024	86		7938		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99	467	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05024	21859,23	1028,27	1098	52	14	955	2218	
			НР - 91%; СП - 8%			20542,96	353,09	1032	18		164		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100	468	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05024	277977,00	--	13966	--	13966	--	15083	
			СП - 8%			--	--	--	--		1117		
			Вход №8 л.141-АС										
101	469	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В15 КРЫЛЬЦО	м3	3,6	34068,84	1132,38	122648	4077	113619	5370	138260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	4952	949		10241		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102	470	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки B-I, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0455	296003,00	--	13468	--	13468	--	14545	
			СП - 8%			--	--	--	--		1077		
103	473	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	9427,35	1333,13	18855	2666	12101	5815	26644	
			НР - 118%; СП - 8%			2044,08	420,05	4088	840		1974		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104	474	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,2	7835,00	--	56412	--	56412	--	60925	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4513		
105	475	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	2404,65	1344,82	2405	1345	32	1584	4308	
			НР - 118%; СП - 8%			1028,44	314,06	1028	314		319		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106	476	С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2015	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	--	194772,00	--	--	--	--	--	--	
						--	--	--	--		--		
107	477	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,0676	44705,70	11651,07	3022	788	417	1414	4791	
			НР - 69%; СП - 8%			26875,75	3447,45	1817	233		355		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108	478	С1222-509-1404 222-509-1404 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	0,0676	517584,00	--	34989	--	34989	--	37788	
			СП - 8%			--	--	--	--		2799		
109	479	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т	0,0676	23698,00	--	1602	--	1602	--	1730	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
110	480	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,31936	95989,10	21900,86	30655	6994	836	17143	51622	
			НР - 69%; СП - 8%			71472,50	6322,90	22825	2019		3824		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111	481	С1222-509-1404 222-509-1404 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	0,31936	517584,00	--	165296	--	165296	--	178520	
			СП - 8%			--	--	--	--		13224		
112	482	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т	0,31936	23698,00	--	7568	--	7568	--	8173	
			СП - 8%			--	--	--	--		605		
113	483	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,04725	113644,09	1518,81	5370	72	4091	1113	7002	
			НР - 90%; СП - 8%			25547,60	631,43	1207	30		519		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	484	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,04725	8926,34	62,72	422	3	373	42	501	
			НР - 90%; СП - 8%			967,98	27,83	46	1		37		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115	485	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	7,5	859,08	13,55	6443	102	4787	1155	8206	
			НР - 72%; СП - 8%			207,26	6,66	1554	50		608		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116	486	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	7,5	311,16	2,91	2334	22	2037	256	2797	
			НР - 90%; СП - 8%			36,68	1,29	275	10		207		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117	487	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,9	3418,26	14,62	64605	276	41972	20637	92061	
			НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	22357	74		6819		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118	488	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	20,4	12979,81	88,95	264788	1815	251053	14951	302118	
			НР - 118%; СП - 8%			584,32	36,76	11920	750		22379		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Вход №9 л.144-АС										
119	489	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02035	296003,00	--	6024	--	6024	--	6506	
			СП - 8%			--	--	--	--		482		
120	490	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	0,264	29681,82	1132,38	7836	299	7174	394	8888	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	363	70		658		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121	491	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3	0,431	34068,84	1132,38	14684	488	13603	643	16553	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	593	114		1226		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122	492	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	6,04	38116,00	--	230221	--	230221	--	248639	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		18418		
123	495	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,288144	44705,70	11651,07	12882	3357	1781	6029	20424	
			НР - 69%; СП - 8%			26875,75	3447,45	7744	993		1513		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124	496	С1222-509-1404 222-509-1404 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	0,288144	517584,00	--	149139	--	149139	--	161070	
			СП - 8%			--	--	--	--		11931		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	497	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т	0,288144	23698,00	--	6828	--	6828	--	7374	
			СП - 8%			--	--	--	--		546		
126	498	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	1	13532,45	6714,44	13532	6714	365	9453	24824	
			НР - 118%; СП - 8%			6452,88	1558,25	6453	1558		1839		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										Казахстан
127	499	С1221-104-0104 221-104-0104 РСНБ РК 2015	Плита, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 прим КВ18.28	м3	0,53	83680,00	--	44350	--	44350	--	47898	
			СП - 8%			--	--	--	--		3548		
128	500	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т РН-7,5-1	т	0,01517	600359,00	--	9107	--	9107	--	9836	
			СП - 8%			--	--	--	--		729		
129	501	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01207	921794,95	1417,95	11126	17	7916	2912	15161	
			НР - 91%; СП - 8%			264528,00	616,89	3193	7		1123		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130	502	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	16,8	12979,81	88,95	218061	1495	206749	12312	248803	
			НР - 118%; СП - 8%			584,32	36,76	9817	618		18430		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Вход в подвал №1 л.146-АС										
131	503	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	12	2373,20	1309,78	28478	15717	--	22178	54709	
			НР - 118%; СП - 8%			1063,42	502,84	12761	6034		4053		
132	505	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5	м3	2,4	32002,17	1340,69	76805	3218	64297	9201	92887	
			НР - 91%; СП - 8%			3870,90	342,06	9290	821		6881		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133	506	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0213	296003,00	--	6305	--	6305	--	6809	
			СП - 8%			--	--	--	--		504		
134	507	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	0,04	29681,82	1132,38	1187	46	1086	60	1346	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	55	11		100		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135	508	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3	1,5	34068,84	1132,38	51103	1698	47342	2238	57608	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	2063	395		4267		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136	509	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,24868	95989,10	21900,86	23871	5446	651	13349	40197	
			НР - 69%; СП - 8%			71472,50	6322,90	17774	1572		2978		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	510	С1222-509-1404 222-509-1404 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	0,24868	517584,00	--	128713	--	128713	--	139010	
			СП - 8%			--	--	--	--		10297		
138	511	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т	0,24868	23698,00	--	5893	--	5893	--	6364	
			СП - 8%			--	--	--	--		471		
139	512	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	7,5	12979,81	88,95	97349	667	92300	5497	111073	
			НР - 118%; СП - 8%			584,32	36,76	4382	276		8228		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140	513	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,7	113644,09	1518,81	79551	1063	60605	16493	103727	
			НР - 90%; СП - 8%			25547,60	631,43	17883	442		7683		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141	514	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,7	8926,34	62,72	6248	43	5527	627	7425	
			НР - 90%; СП - 8%			967,98	27,83	678	19		550		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142	515	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11	3418,26	14,62	37601	161	24428	12011	53581	
			НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	13012	43		3969		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Вход в подвал №3 л.148-АС										
143	516	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	12	2373,20	1309,78	28478	15717	--	22178	54709	
			НР - 118%; СП - 8%			1063,42	502,84	12761	6034		4053		
144	518	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5	м3	2,4	32002,17	1340,69	76805	3218	64297	9201	92887	
			НР - 91%; СП - 8%			3870,90	342,06	9290	821		6881		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145	519	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0213	296003,00	--	6305	--	6305	--	6809	
			СП - 8%			--	--	--	--		504		
146	520	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	0,04	29681,82	1132,38	1187	46	1086	60	1346	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	55	11		100		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147	521	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В15	м3	1,5	34068,84	1132,38	51103	1698	47342	2238	57608	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	2063	395		4267		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	522	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,24868	95989,10	21900,86	23871	5446	651	13349	40197	
			НР - 69%; СП - 8%			71472,50	6322,90	17774	1572		2978		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149	523	С1222-509-1404 222-509-1404 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	0,24868	517584,00	--	128713	--	128713	--	139010	
			СП - 8%			--	--	--	--		10297		
150	524	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т	0,24868	23698,00	--	5893	--	5893	--	6364	
			СП - 8%			--	--	--	--		471		
151	525	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	7,5	12979,81	88,95	97349	667	92300	5497	111073	
			НР - 118%; СП - 8%			584,32	36,76	4382	276		8228		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152	526	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,7	113644,09	1518,81	79551	1063	60605	16493	103727	
			НР - 90%; СП - 8%			25547,60	631,43	17883	442		7683		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153	527	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,7	8926,34	62,72	6248	43	5527	627	7425	
			НР - 90%; СП - 8%			967,98	27,83	678	19		550		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154	528	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11	3418,26	14,62	37601	161	24428	12011	53581	
			НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	13012	43		3969		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				6428528	301936	5517264	717765	7717999	
								609327	100732	--	571708		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5275023					
			Материалы	Тенге				3528637					
			Всего заработная плата	Тенге					617065				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				382936					
			Местные материалы	Тенге				565872					
			Накладные расходы	Тенге				653597					
			Сметная прибыль	Тенге				474292					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6402912					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									472
			Сметная заработная плата	Тенге					617065				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1153505					
			Материалы	Тенге				8137					
			Всего заработная плата	Тенге					92994				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1031676					
			Накладные расходы	Тенге				64168					
			Сметная прибыль	Тенге				97416					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1315089					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									69
			Сметная заработная плата	Тенге					92994				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				7718001					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541	
			Сметная заработная плата	Тенге					710059				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03.ОВ. ШКОЛА НА 420 МЕСТ										
			Отопление										
155	48	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	65	304,78	0,62	19811	40	603	18803	41703	
			НР - 98%; СП - 8%			294,89	0,29	19168	19		3089		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156	51	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	65	655,98	2,46	42639	160	4568	37193	86219	
			НР - 98%; СП - 8%			583,24	0,64	37911	42		6387		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157	53	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	31	303,22	--	9400	--	3396	5884	16507	
			НР - 98%; СП - 8%			193,68	--	6004	--		1223		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158	54	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	30	2338,64	100,55	70159	3016	8225	58167	138592	
			НР - 98%; СП - 8%			1963,92	14,54	58918	436		10266		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159	55	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	12	2369,54	131,45	28434	1577	3290	23438	56021	
			НР - 98%; СП - 8%			1963,92	29,08	23567	349		4150		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160	56	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	4248,04	300,70	8496	602	947	6934	16665	
			НР - 98%; СП - 8%			3473,60	64,39	6947	129		1234		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161	62	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	41	655,98	2,46	26895	101	2881	23460	54384	
			НР - 98%; СП - 8%			583,24	0,64	23913	26		4028		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162	65	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	39	655,98	2,46	25583	96	2741	22316	51731	
			НР - 98%; СП - 8%			583,24	0,64	22746	25		3832		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163	66	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	769,72	2,46	1539	5	221	1288	3053	
			НР - 98%; СП - 8%			656,42	0,64	1313	1		226		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
164	71	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	39	2338,64	100,55	91207	3921	10693	75617	180170	
			НР - 98%; СП - 8%			1963,92	14,54	76593	567		13346		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165	72	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2369,54	131,45	4739	263	548	3906	9337	
			НР - 98%; СП - 8%			1963,92	29,08	3928	58		692		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
166	77	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	79	1207,99	17,38	95431	1373	35328	58026	165734	
			НР - 98%; СП - 8%			743,41	6,09	58730	481		12277		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
167	80	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	77	1820,33	22,55	140165	1737	100698	37655	192046	
			НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	37730	694		14226		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168	81	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	72	2105,08	22,55	151566	1624	114662	35210	201718	
			НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	35280	649		14942		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169	82	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	55	2367,40	22,55	130207	1241	102016	26897	169672	
			НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	26950	496		12568		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170	83	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	69	2875,29	22,55	198395	1556	163029	33743	250709	
			НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	33810	622		18571		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171	84	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	64	2942,36	43,11	188311	2759	133101	52396	259964	
			НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	52451	1014		19257		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172	85	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	9	3517,09	51,63	31654	465	22439	8738	43624	
			НР - 98%; СП - 8%			972,19	18,53	8750	167		3231		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173	86	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	39	5321,91	74,97	207554	2924	162726	42073	269597	
			НР - 98%; СП - 8%			1074,45	26,36	41904	1028		19970		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174	95	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	254	109,30 21,38	3,45 0,44	27762 5431	877 112	21454	3824 2527	34113	
175	96	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	78,6	81,42 28,46	1,89 0,29	6400 2237	149 23	4014	1559 637	8596	
176	97	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	78,6	95,29 48,70	2,68 0,29	7490 3828	211 23	3451	2657 812	10959	
177	98	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	120	537,00 --	-- --	64440 --	-- --	64440	-- 5155	69595	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1578277 588109	24697 6961	965471 --	579784 172646	2330709	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				41652					
			Материалы	Тенге				28920					
			Всего заработная плата	Тенге					11654				
			Накладные расходы	Тенге				8040					
			Сметная прибыль	Тенге				3976					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				53668					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
			Сметная заработная плата	Тенге					11654				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1536625					
			Материалы	Тенге				872117					
			Всего заработная плата	Тенге					583416				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				64440					
			Сдача и испытание	Тенге				1926					
			Накладные расходы	Тенге				571744					
			Сметная прибыль	Тенге				168670					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2277039					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									403
			Сметная заработная плата	Тенге					583416				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2330707					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									411
			Сметная заработная плата	Тенге					595070				
			Вентиляция										
			П1										
178	99	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	камера	1	66046,35 57262,80	3413,73 983,60	66046 57263	3414 984	5369	57081 9850	132978	
			П2										
179	114	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	камера	1	66046,35 57262,80	3413,73 983,60	66046 57263	3414 984	5369	57081 9850	132978	
			П3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	130	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	66046,35	3413,73	66046	3414	5369	57081	132978	
			НР - 98%; СП - 8%			57262,80	983,60	57263	984		9850		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				198138	10242	16107	171243	398934	
								171789	2952	--	29550		
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				198138					
			Материалы	Тенге				16110					
			Всего заработная плата	Тенге					174741				
			Сдача и испытание	Тенге				8667					
			Накладные расходы	Тенге				171243					
			Сметная прибыль	Тенге				29550					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				398931					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									129
			Сметная заработная плата	Тенге					174741				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				398931					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									129
			Сметная заработная плата	Тенге					174741				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04.ВК. ШКОЛА НА 420 МЕСТ										
			Водоснабжение ВК.СО										
			Водопровод В1										
181	2	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	150	1548,03	16,25	232204	2437	1635	223586	492253	
			НР - 98%; СП - 8%			1520,88	0,11	228132	16		36463		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182	3	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	146,26	163,00	--	23840	--	23840	--	25747	
			СП - 8%			--	--	--	--		1907		
183	4	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	15	4390,49	52,70	65857	790	53745	11408	83446	
			НР - 98%; СП - 8%			754,80	21,27	11322	319		6181		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184	5	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	47	3252,10	39,74	152849	1868	121391	29742	197198	
			НР - 98%; СП - 8%			629,58	16,14	29590	759		14607		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185	6	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	21	2875,29	22,55	60381	473	49618	10270	76303	
			НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	10290	189		5652		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186	7	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2367,40	22,55	16572	158	12984	3423	21595	
			НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	3430	63		1600		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	8	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2105,08	22,55	18946	203	14333	4401	25215	
			НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	4410	81		1868		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188	9	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	49	1820,33	22,55	89196	1104	64082	23962	122211	
			НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	24010	441		9053		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189	10	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	22	1745,76	22,55	38407	496	27131	10759	53099	
			НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	10780	198		3933		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190	11	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4248,04	300,70	4248	300	474	3467	8332	
			НР - 98%; СП - 8%			3473,60	64,39	3474	64		617		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191	12	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	28962,00	--	28962	--	28962	--	31279	
			СП - 8%			--	--	--	--		2317		
192	13	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590,00	--	5180	--	5180	--	5594	
			СП - 8%			--	--	--	--		414		
193	14	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2369,54	131,45	14217	788	1645	11719	28011	
			НР - 98%; СП - 8%			1963,92	29,08	11784	174		2075		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194	15	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	180	2338,64	100,55	420955	18099	49350	349000	831552	
			НР - 98%; СП - 8%			1963,92	14,54	353506	2617		61596		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195	16	С1242-303-0106 242-303-0106 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	8037,00	--	16074	--	16074	--	17360	
			СП - 8%			--	--	--	--		1286		
196	17	С1242-303-0105 242-303-0105 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	6303,00	--	25212	--	25212	--	27229	
			СП - 8%			--	--	--	--		2017		
197	18	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3	2009,00	--	6027	--	6027	--	6509	
			СП - 8%			--	--	--	--		482		
198	20	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	122	28,00	--	3416	--	3416	--	3689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		273		
199	21	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	110	16,00	--	1760	--	1760	--	1901	
			СП - 8%			--	--	--	--		141		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1224303	26716	506859	681737	2058523	
								690728	4921	--	152482		
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1224303					
			Материалы	Тенге				396388					
			Всего заработная плата	Тенге					695649				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				110471					
			Накладные расходы	Тенге				681737					
			Сметная прибыль	Тенге				152482					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2058522					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									501
			Сметная заработная плата	Тенге					695649				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2058522					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									501
			Сметная заработная плата	Тенге					695649				
			Водопровод Т3, Т4										
200	48	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	187	1548,03	16,25	289482	3039	2038	278737	613676	
			НР - 98%; СП - 8%			1520,88	0,11	284405	21		45457		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201	49	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные**	м	183,26	163,00	--	29871	--	29871	--	32261	
			СП - 8%			--	--	--	--		2390		
202	52	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	24	3252,10	39,74	78050	953	61987	15187	100696	
			НР - 98%; СП - 8%			629,58	16,14	15110	387		7459		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203	53	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	61	2875,29	22,55	175393	1376	144127	29831	221642	
			НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	29890	550		16418		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204	54	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	29	2367,40	22,55	68655	654	53791	14182	89464	
			НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	14210	261		6627		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205	55	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	2105,08	22,55	25261	270	19111	5868	33620	
			НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	5880	108		2490		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206	56	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	66	1820,33	22,55	120142	1489	86313	32276	164611	
			НР - 98%; СП - 8%			490,00	9,01	32340	595		12193		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207	64	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	59	2338,64	100,55	137980	5933	16176	114395	272565	
			НР - 98%; СП - 8%			1963,92	14,54	115871	858		20190		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208	67	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	11	2009,00	--	22099	--	22099	--	23867	
			СП - 8%			--	--	--	--		1768		
209	68	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	48	1498,00	--	71904	--	71904	--	77656	
			СП - 8%			--	--	--	--		5752		
210	69	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	35	28,00	--	980	--	980	--	1058	
			СП - 8%			--	--	--	--		78		
211	70	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	100	16,00	--	1600	--	1600	--	1728	
			СП - 8%			--	--	--	--		128		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1021417	13714	509997	490476	1632844	
								497706	2780	--	120950		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1021417					
		Материалы		Тенге				383542					
		Всего заработная плата		Тенге					500486				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				126454					
			Накладные расходы	Тенге				490476					
			Сметная прибыль	Тенге				120950					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1632843					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351	
			Сметная заработная плата	Тенге					500486				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1632843					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351	
			Сметная заработная плата	Тенге					500486				
			В2										
212	86	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	4330,03	74,97	8660	150	6361	2158	11683	
			НР - 98%; СП - 8%			1074,45	26,36	2149	53		865		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213	87	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	116	2942,36	43,11	341314	5001	241245	94968	471185	
			НР - 98%; СП - 8%			819,55	15,85	95068	1839		34903		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214	88	Ц13-121101-0405 1312-1101-0405 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	23859,01	10669,40	23859	10669	831	10025	36594	
			НР - 61%; СП - 8%			12359,00	4075,09	12359	4075		2711		
215	89	519-101-0102 519-101-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	1	135575,00	--	135575	--		--	135575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--	135575	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				509408	15820	248437	107151	655037	
								109576	5967	135575	38479		
			Стоимость оборудования	Тенге				135575					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				135575					
			Стоимость монтажных работ	Тенге				23859					
			Материалы	Тенге				831					
			Всего заработная плата	Тенге					16434				
			Накладные расходы	Тенге				10025					
			Сметная прибыль	Тенге				2711					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				36595					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
			Сметная заработная плата	Тенге					16434				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				349974					
			Материалы	Тенге				247606					
			Всего заработная плата	Тенге					99109				
			Накладные расходы	Тенге				97126					
			Сметная прибыль	Тенге				35768					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				482868					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66	
			Сметная заработная плата	Тенге					99109				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				655038					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76	
			Сметная заработная плата	Тенге					115543				
			Канализация										
			К1										
216	93	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диам етр до 100 мм.Прокладка**	м трубопровода	94	855,05	3,51	80375	330	559	78002	171047	
			НР - 98%; СП - 8%			845,60	1,14	79486	107		12670		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217	94	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаме тр до 50 мм.Прокладка**	м трубопровода	134	885,65	1,44	118677	193	317	115869	253310	
			НР - 98%; СП - 8%			881,84	0,50	118167	67		18764		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218	95	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100,толщина стенки 3,2 мм**	м	93,812	700,00	--	65668	--	65668	--	70921	
			СП - 8%			--	--	--	--		5253		
219	96	С1241-203-0401 241-203-0401 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 2,2 мм**	м	133,732	232,00	--	31026	--	31026	--	33508	
			СП - 8%			--	--	--	--		2482		
220	97	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	38	642,00	--	24396	--	24396	--	26348	
			СП - 8%			--	--	--	--		1952		
221	98	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	9	209,00	--	1881	--	1881	--	2031	
			СП - 8%			--	--	--	--		150		
222	99	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	29	431,00	--	12499	--	12499	--	13499	
			СП - 8%			--	--	--	--		1000		
223	100	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	2	514,00	--	1028	--	1028	--	1110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		82		
224	101	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	6	**320,00**	--	**1920**	--	**1920**	--	2074	
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
225	102	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	13	**431,00**	--	**5603**	--	**5603**	--	6051	
			СП - 8%			--	--	--	--		448		
226	103	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	28	**130,00**	--	**3640**	--	**3640**	--	3931	
			СП - 8%			--	--	--	--		291		
227	105	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	15	**281,00**	--	**4215**	--	**4215**	--	4552	
			СП - 8%			--	--	--	--		337		
228	106	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	10	**228,00**	--	**2280**	--	**2280**	--	2462	
			СП - 8%			--	--	--	--		182		
229	107	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	52	**82,00**	--	**4264**	--	**4264**	--	4605	
			СП - 8%			--	--	--	--		341		
230	108	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	8	**69,00**	--	**552**	--	**552**	--	596	
			СП - 8%			--	--	--	--		44		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**358024**	**523**	**159848**	**193871**	**596045**	
								197653	**174**	--	**44150**		
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**358024**					
			Материалы	Тенге				**876**					
			Всего заработная плата	Тенге					**197827**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**158972**					
			Накладные расходы	Тенге				**193871**					
			Сметная прибыль	Тенге				**44150**					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**596045**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**131**
			Сметная заработная плата	Тенге					**197827**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**596045**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**131**
			Сметная заработная плата	Тенге					**197827**				
				К4н									
231	110	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	29	**2942,36**	**43,11**	**85328**	**1251**	**60310**	**23742**	**117796**	
			НР - 98%; СП - 8%			**819,55**	**15,85**	**23767**	**460**		**8726**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
232	111	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	5	**5321,91**	**74,97**	**26610**	**375**	**20863**	**5394**	**34564**	
			НР - 98%; СП - 8%			**1074,45**	**26,36**	**5372**	**132**		**2560**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
233	112	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	3	40392,92	1024,04	121179	3072	4059	69763	206217	
			НР - 61%; СП - 8%			38016,00	105,93	114048	318		15275		
234	113	511-304-0303 511-304-0303 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м3/ч, Н 6,6 м вод. ст.	шт.	3	51420,00	--	154260	--		--	154260	
						--	--	--	--	154260	--		
235	114	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2369,54	131,45	14217	788	1645	11719	28011	
			НР - 98%; СП - 8%			1963,92	29,08	11784	174		2075		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236	115	С1242-307-0205 242-307-0205 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	12089,00	--	36267	--	36267	--	39168	
			СП - 8%			--	--	--	--		2901		
237	116	С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	10389,00	--	31167	--	31167	--	33660	
			СП - 8%			--	--	--	--		2493		
238	117	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6	973,14	1,17	5839	7	836	4000	10626	
			НР - 80%; СП - 8%			832,69	0,56	4996	3		787		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
239	118	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537,00	--	5370	--	5370	--	5800	
			СП - 8%			--	--	--	--		430		
240	119	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 530 мм. Прокладка ПЕРЕЛИВНОЙ БАЧОК	м трубопровода	1,5	35761,27	467,83	53642	701	46690	6312	64751	
			НР - 98%; СП - 8%			4167,12	127,00	6251	190		4796		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
241	120	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка СИФОН СТАЛЬНОЙ	м трубопровода	1,5	5288,94	74,97	7933	113	6208	1618	10315	
			НР - 98%; СП - 8%			1074,45	26,36	1612	40		764		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				Тенге				541812	6307	213415	122548	705168	
								167830	1317	154260	40807		
Стоимость оборудования				Тенге				154260					
ВСЕГО, Стоимость оборудования				Тенге				154260					
Стоимость монтажных работ				Тенге				121179					
Материалы				Тенге				4059					
Всего заработная плата				Тенге					114366				
			Накладные расходы	Тенге				69763					
			Сметная прибыль	Тенге				15275					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				206217					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									81
			Сметная заработная плата	Тенге					114366				
Стоимость общестроительных работ				Тенге				5839					
Материалы				Тенге				836					
Всего заработная плата				Тенге					4999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	Тенге				4000					
			Сметная прибыль	Тенге				787					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10626					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4999				4
			Сметная заработная плата	Тенге									
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				260534					
		Материалы		Тенге				135716					
		Всего заработная плата		Тенге					49782				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72804					
			Накладные расходы	Тенге				48785					
			Сметная прибыль	Тенге				24745					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				334064					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
			Сметная заработная плата	Тенге					49782				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				705167					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									119
			Сметная заработная плата	Тенге					169147				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05.ЭО. ШКОЛА НА 420 МЕСТ										
			Монтажные работы ЭО.СО										
242	5	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	201	243,14	0,22	48871	44	6802	30273	85475	
			НР - 72%; СП - 8%			209,08	0,10	42025	20		6331		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
243	6	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	110	197,66	0,21	21743	23	1064	14879	39552	
			НР - 72%; СП - 8%			187,78	0,09	20656	10		2930		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Материалы и оборудование не учтенные ценником										
244	21	С1247-212-0202 247-212-0202 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	80	300,00	--	24000	--	24000	--	25920	
			СП - 8%			--	--	--	--		1920		
245	22	С1247-212-0208 247-212-0208 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	30	358,00	--	10740	--	10740	--	11599	
			СП - 8%			--	--	--	--		859		
246	23	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207**	шт.	201	39,00	--	7839	--	7839	--	8466	
			СП - 8%			--	--	--	--		627		
247	24	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	шт.	311	89,00	--	27679	--	27679	--	29893	
			СП - 8%			--	--	--	--		2214		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		**Тенге**				**140872**	**67**	**78124**	**45152**	**200905**	
								62681	**30**	--	**14881**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				70258					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70258					
			Сметная прибыль	Тенге				5620					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				75878					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				70614					
		Материалы		Тенге				7866					
		Всего заработная плата		Тенге					62711				
			Накладные расходы	Тенге				45152					
			Сметная прибыль	Тенге				9261					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				125027					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52	
			Сметная заработная плата	Тенге					62711				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				200905					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52	
			Сметная заработная плата	Тенге					62711				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06.ЭМ. ШКОЛА НА 420 МЕСТ										
			Монтажные работы ЭОМ.СО										
248	12	Е11-210101-0102 1121-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	22	516,97	5,85	11373	129	1862	6794	19620	
			НР - 72%; СП - 8%			426,46	2,44	9382	54		1453		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
249	18	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	155	210,50	0,22	32628	34	187	23344	60450	
			НР - 72%; СП - 8%			209,08	0,10	32407	15		4478		
250	19	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	79	197,66	0,21	15615	16	764	10686	28405	
			НР - 72%; СП - 8%			187,78	0,09	14835	7		2104		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Материалы и оборудование не учтенные ценником										
251	56	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	1657	90,00	--	149130	--	149130	--	161060	
			СП - 8%			--	--	--	--		11930		
252	68	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20**	шт.	89	479,00	--	42631	--	42631	--	46041	
			СП - 8%			--	--	--	--		3410		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				251377	179	194574	40824	315576	
								56624	76	--	23375		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				42631					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42631					
			Сметная прибыль	Тенге				3410					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				46041					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				59616					
		Материалы		Тенге				2813					
		Всего заработная плата		Тенге					56700				
			Накладные расходы	Тенге				40824					
			Сметная прибыль	Тенге				8035					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				108475					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46	
			Сметная заработная плата	Тенге					56700				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				149130					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				149130					
			Сметная прибыль	Тенге				11930					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				161060					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				315576					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46	
			Сметная заработная плата	Тенге					56700				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-03.АС. СПОРТЗАЛ										
			Перегородки л.6-АС										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
253	3	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	168,5	2949,13	121,03	496928	20394	108987	346581	910990	
			НР - 93%; СП - 8%			2181,29	30,39	367547	5121		67481		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				496928	20394	108987	346581	910990	
								367547	5121	--	67481		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				496928					
		Материалы		Тенге				108987					
		Всего заработная плата		Тенге					372668				
			Накладные расходы	Тенге				346581					
			Сметная прибыль	Тенге				67481					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				910990					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284	
			Сметная заработная плата	Тенге					372668				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				910990					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284	
			Сметная заработная плата	Тенге					372668				
			Проемы л.7-АС										
			Окна										
254	7	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,4	2404,99	190,84	12987	1030	6380	5457	19919	
			НР - 90%; СП - 8%			1032,87	89,88	5577	485		1475		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
255	8	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	27,69	2703,45	193,33	74859	5353	33659	34530	118140	
			НР - 90%; СП - 8%			1294,60	90,97	35847	2519		8751		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
256	9	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	5,4	27177,00	--	146756	--	146756	--	158496	
			СП - 8%			--	--	--	--		11740		
257	10	С1223-102-0309 223-102-0309 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	27,69	28339,00	--	784707	--	784707	--	847484	
			СП - 8%			--	--	--	--		62777		
258	11	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	44,42	1272,47	5,60	56523	249	44819	10416	72294	
			НР - 90%; СП - 8%			257,88	2,67	11455	119		5355		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
259	12	С1223-501-0101 223-501-0101 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	44,42	881,00	--	39134	--	39134	--	42265	
			СП - 8%			--	--	--	--		3131		
260	13	С1223-501-0205 223-501-0205 РСНБ РК 2015	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 150 мм	м	44,42	431,00	--	19145	--	19145	--	20677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1532		
261	14	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	4,4	2867,79	54,54	12618	240	1961	7259	21467	
			НР - 69%; СП - 8%			2367,57	23,29	10417	102		1590		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
262	15	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м2	4,4	53571,00	--	235712	--	235712	--	254569	
			СП - 8%			--	--	--	--		18857		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1382441	6872	1312273	57662	1555311	
								63296	3225	--	115208		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1134111					
			Материалы	Тенге				84856					
			Всего заработная плата	Тенге					56002				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				989742					
			Накладные расходы	Тенге				50403					
			Сметная прибыль	Тенге				94761					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1279275					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43	
			Сметная заработная плата	Тенге					56002				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				248330					
			Материалы	Тенге				1961					
			Всего заработная плата	Тенге					10519				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				235712					
			Накладные расходы	Тенге				7259					
			Сметная прибыль	Тенге				20447					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				276036					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8	
			Сметная заработная плата	Тенге					10519				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1555311					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51	
			Сметная заработная плата	Тенге					66521				
			Полы л.8-АС										
263	26	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	360	12356,43	25,84	4448315	9302	4181753	281289	5107972	
			НР - 108%; СП - 8%			714,61	8,87	257260	3193		378368		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4448315	9302	4181753	281289	5107972	
								257260	3193	--	378368		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4448315					
			Материалы	Тенге				4181753					
			Всего заработная плата	Тенге					260453				
			Накладные расходы	Тенге				281289					
			Сметная прибыль	Тенге				378368					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5107972					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217	
			Сметная заработная плата	Тенге					260453				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5107972					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217	
			Сметная заработная плата	Тенге					260453				
			Внутренняя отделка л.8-АС										
264	31	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	350	1537,37	86,57	538080	30299	143109	310615	916591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 80%; СП - 8%			1041,92	67,42	364672	23597		67896		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
265	32	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	100	5099,00	37,69	509900	3769	345991	129568	690625	
			НР - 80%; СП - 8%			1601,40	18,20	160140	1820		51157		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1047980	34068	489100	440183	1607216	
								524812	25417	--	119053		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1047980					
		Материалы		Тенге				489099					
		Всего заработная плата		Тенге					550229				
			Накладные расходы	Тенге				440183					
			Сметная прибыль	Тенге				119053					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1607216					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397	
			Сметная заработная плата	Тенге					550229				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1607216					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397	
			Сметная заработная плата	Тенге					550229				
			Крыльцо л13-АС										
266	37	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,366	11375,69	1775,04	4164	650	3167	598	5143	
			НР - 93%; СП - 8%			949,45	807,88	347	296		381		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
267	38	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	0,939	29681,82	1132,38	27871	1064	25515	1401	31613	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	1292	248		2342		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
268	39	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В12,5	м3	0,216	31386,24	1132,38	6779	245	6237	322	7669	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	297	57		568		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				38814	1959	34919	2321	44425	
								1936	601	--	3291		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				38814					
		Материалы		Тенге				34920					
		Всего заработная плата		Тенге					2537				
			Накладные расходы	Тенге				2321					
			Сметная прибыль	Тенге				3291					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44426					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					2537				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				44426					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					2537				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-04.ЭОМ. СПОРТЗАЛ										
			Монтажные работы ЭО.СО										
269	1	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	8	4957,68	119,23	39661	954	12634	19049	63407	
			НР - 72%; СП - 8%			3259,10	48,02	26073	384		4697		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
270	3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2803,96	26,43	28040	264	13456	10310	41418	
			НР - 72%; СП - 8%			1432,00	--	14320	--		3068		
271	4	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	11	597,93	4,11	6577	45	753	4175	11612	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			525,37	1,77	5779	19		860		
272	7	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	300	314,26	2,55	94278	765	3933	64521	171503	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			298,60	0,11	89580	33		12704		
273	8	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	300	113,33	1,25	33999	375	3351	21803	60266	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			100,91	0,03	30273	9		4464		
274	9	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	130	207,07	2,16	26919	281	1941	17788	48283	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			189,98	0,06	24697	8		3577		
275	10	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	40	517,96	23,01	20718	920	10787	6681	29591	
			НР - 72%; СП - 8%			225,28	6,71	9011	268		2192		
276	11	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	702,20	28,16	21066	845	12618	5665	28870	
			НР - 72%; СП - 8%			253,44	8,83	7603	265		2138		
277	12	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	30	389,61	16,14	11688	484	4023	5254	18297	
			НР - 72%; СП - 8%			239,36	3,88	7181	116		1355		
278	13	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3569,57	170,81	10709	512	7240	2236	13980	
			НР - 72%; СП - 8%			985,60	49,43	2957	148		1036		
			Материалы и оборудование не учтенные ценником										
279	14	С1247-201-0406 247-201-0406 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13058,00	--	13058	--	13058	--	14103	
			СП - 8%			--	--	--	--		1045		
280	16	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00	--	1815	--	1815	--	1960	
			СП - 8%			--	--	--	--		145		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
281	17	С1247-204-3105 247-204-3105 РСНБ РК 2015	Выключатели автоматические типа А63 С электромагнитным расцепителем 40А, напряжение до 110В/400В, УХЛ3	шт.	1	11224,00	--	11224	--	11224	--	12122	
			СП - 8%			--	--	--	--		898		
282	18	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277	
			СП - 8%			--	--	--	--		169		
283	19	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	4	4609,00	--	18436	--	18436	--	19911	
			СП - 8%			--	--	--	--		1475		
284	20	С1247-103-0917 247-103-0917 РСНБ РК 2015	Прожектор типа LED LS PS 50 промышленный, мощностью 50 Вт, IP66 прим.	шт.	11	76508,00	--	841588	--	841588	--	908915	
			СП - 8%			--	--	--	--		67327		
285	28	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,055	222611,00	--	12244	--	12244	--	13223	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		979		
286	29	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,375	346715,00	--	130018	--	130018	--	140419	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10401		
287	30	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	300	32,00	--	9600	--	9600	--	10368	
			СП - 8%			--	--	--	--		768		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**1333746**	**5445**	**1110827**	**157482**	**1610525**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				217474	1250	--	119298		
			Материалы	Тенге				1122712					
			Всего заработная плата	Тенге				48122					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					41869				
			Накладные расходы	Тенге				1030491					
			Сметная прибыль	Тенге				30146					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				92228					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1245086					
			Сметная заработная плата	Тенге									28
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					41869				
			Материалы	Тенге				201434					
			Всего заработная плата	Тенге				22613					
			Накладные расходы	Тенге					176855				
			Сметная прибыль	Тенге				127336					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26302					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				355072					
			Сметная заработная плата	Тенге									130
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					176855				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9600					
			Сметная прибыль	Тенге				9600					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				768					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				10368					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1610526					
			Сметная заработная плата	Тенге									158
									218724				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01.НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Трансформаторные подстанции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
288	26	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	13255,82	8098,82	13256	8098	1363	5959	20752	
			НР - 80%; СП - 8%			3795,00	3653,46	3795	3653		1537		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
289	27	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	38120,97	9501,81	38121	9502	10687	17169	59713	
			НР - 80%; СП - 8%			17932,20	3528,89	17932	3529		4423		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
290	31	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	25	513,32	18,25	12833	457	6744	4144	18335	
			НР - 72%; СП - 8%			225,28	4,94	5632	124		1358		
291	32	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	20	698,24	18,25	13965	365	9094	3315	18663	
			НР - 72%; СП - 8%			225,28	4,94	4506	99		1382		
			Ограждение КТП 1шт										
292	33	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	944,78	--	6613	--	--	4762	12285	
			НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	6613	--		910		
293	34	С1211-103-0101 211-103-0101 РСНБ РК 2015	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	7	--	--	--	--	--	--	--	
						--	--	--	--		--		
294	35	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,4911	192053,69	12298,78	94318	6040	2591	60136	166811	
			НР - 69%; СП - 8%			174480,00	2986,86	85687	1467		12356		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
295	36	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,26838	319202,00	--	85667	--	85667	--	92520	
			СП - 8%			--	--	--	--		6853		
296	37	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0238	325307,00	--	7742	--	7742	--	8361	
			СП - 8%			--	--	--	--		619		
297	38	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,19892	273545,00	--	54414	--	54414	--	58767	
			СП - 8%			--	--	--	--		4353		
298	39	С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	29,87	1189,00	--	35515	--	35515	--	38356	
			СП - 8%			--	--	--	--		2841		
299	40	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	295,00	--	590	--	590	--	637	
			СП - 8%			--	--	--	--		47		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				363034	24462	214407	95485	495200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость монтажных работ		Тенге				124165	8872	--	36679		
		Материалы		Тенге				26798					
		Всего заработная плата		Тенге				15839					
			Накладные расходы	Тенге					10361				
			Сметная прибыль	Тенге				7459					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2740					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				36997					
			Сметная заработная плата	Тенге									7
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					10361				
		Материалы		Тенге				241918					
		Всего заработная плата		Тенге				12049					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					35522				
			Накладные расходы	Тенге				183928					
			Сметная прибыль	Тенге				27890					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21583					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				291391					
			Сметная заработная плата	Тенге									26
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					35522				
		Материалы		Тенге				94318					
		Всего заработная плата		Тенге				2591					
			Накладные расходы	Тенге					87154				
			Сметная прибыль	Тенге				60136					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12356					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				166810					
			Сметная заработная плата	Тенге									60
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					87154				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				495198					
			Сметная заработная плата	Тенге									93
									133037				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ										
			КАНАЛИЗАЦИЯ НВК.СО										
			Колодцы Ф1000 5+7+3шт										
300	23	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА**	**м3**	**3,36**	**29681,82**	**1132,38**	**99731**	**3805**	**91304**	**5012**	**113123**	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	4622	886		8379		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**99731**	**3805**	**91304**	**5012**	**113123**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4622	886	--	8379		
		Материалы		Тенге				99731					
		Всего заработная плата		Тенге				91304					
			Накладные расходы	Тенге					5508				
			Сметная прибыль	Тенге				5012					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8379					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				113122					
			Сметная заработная плата	Тенге									6
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					5508				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				113122					
			Сметная заработная плата	Тенге									6
									5508				
			ВОДОПРОВОД НВК.СО										
			ВОДОПРОВОД НВК.СО										
301	25	**Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0457**	**565541,87**	**115585,77**	**25845**	**5282**	**882**	**21529**	**51164**	
			НР - 99%; СП - 8%			430650,00	45196,68	19681	2065		3790		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302	27	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,089	335222,99	85034,63	29835	7568	218	24115	58266	
			НР - 99%; СП - 8%			247736,00	25956,70	22049	2310		4316		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
303	29	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3199,02	154,50	6398	309	567	5610	12969	
			НР - 99%; СП - 8%			2760,80	72,70	5522	145		961		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
304	30	С1242-101-0403 242-101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	39366,00	--	78732	--	78732	--	85031	
			СП - 8%			--	--	--	--		6299		
305	38	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0009	1600600,51	717367,50	1441	646	72	938	2569	
			НР - 99%; СП - 8%			803880,00	248380,71	723	224		190		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
306	40	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0003	1349921,23	567856,28	405	170	24	268	727	
			НР - 99%; СП - 8%			703395,00	197960,47	211	59		54		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
307	42	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство УПОРЫ	м3	0,55	29681,82	1132,38	16325	623	14945	820	18517	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	757	145		1372		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Колодцы Ф1500 1шт										
308	45	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,519	24715,65	9744,33	37543	14802	5716	23016	65404	
			НР - 99%; СП - 8%			11207,90	4097,17	17025	6224		4845		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
309	52	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА	м3	0,21	29681,82	1132,38	6233	237	5707	313	7070	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	289	55		524		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
310	53	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,478	900,08	19,87	7631	169	4888	2417	10851	
			НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	2574	25		804		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				210388	29806	111751	79026	312568	
								68831	11252	--	23155		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				131656					
			Материалы	Тенге				33020					
			Всего заработная плата	Тенге					80083				
			Накладные расходы	Тенге				79026					
			Сметная прибыль	Тенге				16856					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				227538					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге					80083				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				78732					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78732					
			Сметная прибыль	Тенге				6299					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				85031					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				312569					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
			Сметная заработная плата	Тенге					80083				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-04.КОТЕЛЬНАЯ										
			Фм-1 2шт										
311	4	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	0,2	29681,82	1132,38	5936	227	5434	298	6733	
			НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	275	53		499		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
312	5	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	0,5	38816,10	1032,76	19408	517	16537	2322	23469	
			НР - 91%; СП - 8%			4708,30	395,58	2354	198		1738		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
313	6	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	0,04672	250492,00	--	11703	--	11703	--	12639	
			СП - 8%			--	--	--	--		936		
314	7	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	0,07064	921794,95	1417,95	65116	101	46329	17044	88733	
			НР - 91%; СП - 8%			264528,00	616,89	18686	44		6573		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
315	8	**Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	0,4	2437,02	6,75	975	3	877	89	1149	
			НР - 93%; СП - 8%			237,28	1,97	95	1		85		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
316	9	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	8,2	900,08	19,87	7381	163	4729	2337	10496	
			НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	2489	24		777		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
317	10	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	0,01794	921794,95	1417,95	16537	25	11766	4329	22535	
			НР - 91%; СП - 8%			264528,00	616,89	4746	11		1669		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				127056	1036	97375	26419	165754	
								28645	331	--	12277		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				127056					
		Материалы		Тенге				85673					
		Всего заработная плата		Тенге					28976				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11703					
			Накладные расходы	Тенге				26419					
			Сметная прибыль	Тенге				12277					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				165752					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
			Сметная заработная плата	Тенге					28976				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				165752					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22	
			Сметная заработная плата	Тенге					28976				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
			ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.5-ГП										
318	3	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	700	198,71	194,81	139097	136367	--	33682	186602	
			НР - 72%; СП - 8%			3,90	62,93	2730	44051		13822		
319	4	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА НЕДОСТАТКА ГРУНТА)**	м3 грунта	700	168,26	161,97	117782	113379	--	16798	145347	
			НР - 72%; СП - 8%			6,29	27,04	4403	18928		10766		
320	5	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (ВЫВОЗ плодородного грунта)**	т*км	204600,025	34,00	--	6956401	--		--	7512913	
			СП - 8%			--	--	--	--		556512		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				7213280	249746	--	50480	7844862	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7133	62979	--	581100		
			Всего заработная плата	Тенге				7213280					
			Транспортные расходы	Тенге					70112				
			Накладные расходы	Тенге				6956401					
			Сметная прибыль	Тенге				50480					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				581100					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7844860					
			Сметная заработная плата	Тенге								37	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					70112				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7844860					
			Сметная заработная плата	Тенге								37	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-02.ПОКРЫТИЯ						70112				
			ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ТИП2 л.6-ГП										
321	8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	30,55	4176,02	1112,91	127577	34000	88839	13751	152635	
			НР - 108%; СП - 8%			155,09	261,69	4738	7995		11306		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
322	9	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	611	1821,02	254,39	1112643	155432	934690	76097	1283840	
			НР - 108%; СП - 8%			36,86	78,46	22521	47939		95099		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
323	10	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	611	-516,35	-50,15	-315490	-30642	-284848	-10551	-352125	
			НР - 108%; СП - 8%			--	-15,99	--	-9770		-26083		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
324	11	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	61,1	3202,46	1072,37	195670	65521	120673	26802	240269	
			НР - 108%; СП - 8%			155,09	251,07	9476	15340		17798		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
325	12	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	611	1397,50	142,63	853872	87147	6201	738527	1719791	
			НР - 94%; СП - 8%			1244,72	41,15	760524	25143		127392		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
326	13	С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2015 цена региона 7.01	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	611	3040,00	--	1857440	--	1857440	--	2006035	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		148595		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3831712	311458	2722995	844626	5050445	
								797259	86647	--	374107		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3831712					
		Материалы		Тенге				865555					
		Всего заработная плата		Тенге					883906				
		Местные материалы		Тенге				1857440					
			Накладные расходы	Тенге				844626					
			Сметная прибыль	Тенге				374107					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5050445					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								665	
			Сметная заработная плата	Тенге					883906				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5050445					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								665	
			Сметная заработная плата	Тенге					883906				
			Тартановое покрытие ТИП3 л.6-ГП										
327	14	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	140	3202,46	1072,37	448344	150132	276499	61411	550536	
			НР - 108%; СП - 8%			155,09	251,07	21713	35150		40780		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
328	15	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1400	1821,02	254,39	2549428	356146	2141678	174364	2941695	
			НР - 108%; СП - 8%			36,86	78,46	51604	109844		217903		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
329	16	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1400	-516,35	-50,15	-722890	-70210	-652680	-24177	-806832	
			НР - 108%; СП - 8%			--	-15,99	--	-22386		-59765		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
330	17	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В15. Устройство	м3 подстилающего слоя	140	36159,42	7,68	5062319	1075	4488893	538010	6048355	
			НР - 94%; СП - 8%			4088,22	--	572351	--		448026		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
331	18	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,458	16483,88	1500,12	57001	5187	109	49104	114594	
			НР - 91%; СП - 8%			14952,40	652,20	51705	2255		8488		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
332	19	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,458	250492,00	--	866201	--	866201	--	935497	
			СП - 8%			--	--	--	--		69296		
333	20	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	1400	12356,43	25,84	17299002	36176	16262372	1093902	19864336	
			НР - 108%; СП - 8%			714,61	8,87	1000454	12418		1471432		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				25559405	478506	23383072	1892614	29648181	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1697827	137281	--	2196160		
			Материалы	Тенге				25559405					
			Всего заработная плата	Тенге				22516871					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1835108				
			Накладные расходы	Тенге				866201					
			Сметная прибыль	Тенге				1892614					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2196160					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29648179					
			Сметная заработная плата	Тенге								1539	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					1835108				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29648179					
			Сметная заработная плата	Тенге								1539	
									1835108				
			Искуственный газон ТИП4 л.6-ГП										
334	21	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1680	1821,02	254,39	3059314	427375	2570014	209237	3530035	
			НР - 108%; СП - 8%			36,86	78,46	61925	131813		261484		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
335	22	У86-010703-0102 8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	1680	5563,00	459,00	9345840	771120	7002240	1701840	11931360	
			НР - 1013 Тенге; СП - 526 Тенге			936,00	136,00	1572480	228480		883680		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				12405154	1198495	9572254	1911077	15461395	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1634405	360293	--	1145164		
			Материалы	Тенге				12405154					
			Всего заработная плата	Тенге				9572254					
			Накладные расходы	Тенге					1994698				
			Сметная прибыль	Тенге				1911077					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1145164					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15461395					
			Сметная заработная плата	Тенге								1652	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					1994698				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15461395					
			Сметная заработная плата	Тенге								1652	
									1994698				
			Песчано-гравийная смесь ТИП5 л.6-ГП										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
336	23	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40	4176,02	1112,91	167041	44517	116320	18005	199850	
			НР - 108%; СП - 8%			155,09	261,69	6204	10468		14804		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				167041	44517	116320	18005	199850	
								6204	10468	--	14804		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				167041					
		Материалы		Тенге				116321					
		Всего заработная плата		Тенге					16672				
			Накладные расходы	Тенге				18005					
			Сметная прибыль	Тенге				14804					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				199850					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12	
			Сметная заработная плата	Тенге					16672				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				199850					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12	
			Сметная заработная плата	Тенге					16672				
			Бортовой камень БР 100.30.15										
337	24	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	613	937,42	32,51	574638	19928	43401	560986	1226474	
			НР - 108%; СП - 8%			834,11	13,25	511309	8122		90850		
338	25	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	26,359	59773,00	--	1575557	--	1575557	--	1701602	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		126045		
339	26	С1212-101-0624 212-101-0624 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	37,37	32098,00	--	1199502	--	1199502	--	1295462	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		95960		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3349697	19928	2818460	560986	4223538	
								511309	8122	--	312855		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3349697					
		Материалы		Тенге				43400					
		Всего заработная плата		Тенге					519431				
		Местные материалы		Тенге				2775059					
			Накладные расходы	Тенге				560986					
			Сметная прибыль	Тенге				312855					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4223538					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432	
			Сметная заработная плата	Тенге					519431				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4223538					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432	
			Сметная заработная плата	Тенге					519431				
			Бортовой камень БР 100.20.8										
340	27	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	374,29	937,42	32,51	350867	12168	26500	342531	748870	
			НР - 108%; СП - 8%			834,11	13,25	312199	4959		55472		
341	28	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	6	59773,00	--	358638	--	358638	--	387329	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		28691		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
342	29	С1212-101-0624 212-101-0624 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6** *СП - 8%*	м3	11,99	32098,00 --	-- --	384855 --	-- --	384855 --	-- 30788	415643	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1094360	12168	769993	342531	1551842	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				312199	4959	--	114951		
			Материалы	Тенге				1094360					
			Всего заработная плата	Тенге				26500					
			Местные материалы	Тенге					317158				
			Накладные расходы	Тенге				743493					
			Сметная прибыль	Тенге				342531					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				114951					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1551842					
			Сметная заработная плата	Тенге									263
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					317158				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1551842					
			Сметная заработная плата	Тенге									263
									317158				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-04.МАФ										
			МАФ л.10,11,12-ГП										
			л.11-ГП										
343	11	У86-010216-0106 8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"** *НР - 8425 Тенге; СП - 19137 Тенге*	комплект	1	230789,00 10356,00	3395,00 1086,00	230789 10356	3395 1086	217038	8425 19137	258351	
344	13	У86-010216-0111 8601-0216-0111 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"** *НР - 4090 Тенге; СП - 11812 Тенге*	комплект	1	143564,00 5089,00	1419,00 454,00	143564 5089	1419 454	137056	4090 11812	159466	
345	15	У86-010216-0108 8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"** *НР - 11947 Тенге; СП - 19029 Тенге*	комплект	1	225912,00 14447,00	2723,00 817,00	225912 14447	2723 817	208742	11947 19029	256888	
346	16	У86-010216-0107 8601-0216-0107 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер"** *НР - 6399 Тенге; СП - 14061 Тенге*	комплект	1	169361,00 7786,00	1532,00 464,00	169361 7786	1532 464	160043	6399 14061	189821	
347	17	У86-010216-0101 8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"** *НР - 8225 Тенге; СП - 16642 Тенге*	комплект	1	199805,00 10123,00	2491,00 772,00	199805 10123	2491 772	187191	8225 16642	224672	
348	18	У86-010216-0109 8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"** *НР - 8526 Тенге; СП - 18932 Тенге*	комплект	1	228127,00 10466,00	2483,00 769,00	228127 10466	2483 769	215178	8526 18932	255585	
349	19	У86-010216-0105 8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"** *НР - 8643 Тенге; СП - 17759 Тенге*	комплект	1	213341,00 10662,00	2401,00 743,00	213341 10662	2401 743	200278	8643 17759	239743	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1410899	16444	1325526	56255	1584526	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				68929	5105	--	117372		
			Материалы	Тенге				1410899					
			Всего заработная плата	Тенге				1325526					
			Накладные расходы	Тенге					74034				
			Сметная прибыль	Тенге				56255					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				117372					
								1584526					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58	
			Сметная заработная плата	Тенге					74034				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1584526					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58	
			Сметная заработная плата	Тенге					74034				
Ограждение л.13-18-ГП													
350	1	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	366,4	3650,64	1132,72	1337594	415029	140785	1113289	2646954	
			НР - 118%; СП - 8%			2133,68	441,28	781780	161685		196071		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
351	2	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	2	39916,70	5176,66	79833	10353	16721	67165	158758	
			НР - 118%; СП - 8%			26379,60	2080,23	52759	4160		11760		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
352	3	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	3	13263,26	119,23	39790	357	3873	42118	88460	
			НР - 118%; СП - 8%			11853,50	44,14	35560	132		6553		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
353	4	С1212-101-0603 212-101-0603 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м3	10,1	29768,00	--	300657	--	300657	--	324710	
			СП - 8%			--	--	--	--		24053		
354	5	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм**	м	281,6	2523,00	--	710477	--	710477	--	767315	
			СП - 8%			--	--	--	--		56838		
355	6	С1261-102-0267 261-102-0267 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	3,58288	542464,00	--	1943583	--	1943583	--	2099070	
			СП - 8%			--	--	--	--		155487		
356	7	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	**Окраска металлоконструкций ПФ115**	т	11,76393	11849,00	--	139391	--	139391	--	150542	
			СП - 8%			--	--	--	--		11151		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				4551325	425739	3255487	1222572	6235809	
								870099	165977	--	461913		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3701457					
			Материалы	Тенге				161379					
			Всего заработная плата	Тенге					1036076				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1943583					
			Местные материалы	Тенге				300657					
			Накладные расходы	Тенге				1222572					
			Сметная прибыль	Тенге				393924					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5317953					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								687	
			Сметная заработная плата	Тенге					1036076				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				139391					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				139391					
			Сметная прибыль	Тенге				11151					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				150542					
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				710477					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				710477					
			Сметная прибыль	Тенге				56838					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				767315					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6235810					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге					1036076				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								133866147	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17454704					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3562434				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1130362				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						78390133			
			- Перевозка грузов	Тенге				6956401					
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						289835			
			- Накладные расходы	Тенге							17318230		
			- Сметная прибыль	Тенге							9894411		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			133 866 147,00						
			Оборудование, прочие затраты	Тенге			289 835,00						
			Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге			133 576 312,00						
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			2 003 644,68						
			Итого:	Тенге			135 579 956,68						
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,98%	Тенге			2 684 483,14						
			Итого:	Тенге			138 264 439,82						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			2 765 288,80						
			Итого:	Тенге			141 319 563,62						
			Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге			127 201 739,20						
			НДС 12%	Тенге			15 264 208,70						
			Итого к оплате:	Тенге			142 465 947,90						

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

БИН 090140009895

Директор _____ **/ Михно В.П. /**

Принял Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"

БИН 060240004327

Зам.руководителя _____ **/Молдашев Н.Е./**

Эксперт технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
БИН 120940002382

_____ **/ Гайсин Н.Р. /**

ИИН 670623300332, Аттестат № KZ89VJE00047095

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "STROYCONSALTING"
БИН 150140005479

_____ **/ Кусайнова Д.А. /**