Форма № 3

**Заказчик:** ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
**Подрядчик:** ТОО "СКФ Отделстрой"
**Наименование строительства и его адрес:** "Строительство школы на 420 мест в с. Щапово, район Байтерек, ЗКО"

**СПРАВКА**
о стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь 2022 года

| Код заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 2021/80 | 05.08.2021г. | За счет субвенций из республиканского бюджета на образование Специфика: строительство новых и реконструкция имеющихся объектов | 086-045-431 | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | НДС | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Строительство школы на 420 мест в с. Щапово, район Байтерек, ЗКО" | 1 129 382 367,07 | 101 753 617,95 | | | | | | | 12 210 434,15 | 113 964 052,10 |

МП **Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО"**
**БИН 060240004327**

**Заместитель руководителя Молдашев Н.Е.**
(должность, ФИО)

МП **Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой"**
**БИН 090140009895**

**Директор Михно В.П.**
(должность, ФИО)

МП **Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"**
**ИИН 670623300332, № KZ89VJE00047095**

**Технадзор Гайсин Н.Р.**
(должность, ФИО)

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Управление строительства ЗКО", г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116, тел. 8(7112)-50-43-24**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО"**

Объект **"Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО"**

Договор подряда **№2021/80 от 05.08.2021г.**

# А К Т №13
## о приемке выполненных строительно - монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01. КЖ. ШКОЛА НА 420 МЕСТ** | | | | | | | | | | | |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 854,71162 | | 170,09 | 78,07 | 145378 | 66727 | -- | 80118 | 243536 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 92,02 | 38,17 | 78651 | 32624 | | 18040 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | Тенге | | | | | 145378 | 66727 | -- | 80118 | 243536 | |
| | | | | | | | | | 78651 | 32624 | -- | 18040 | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 145378 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 111275 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 80118 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 18040 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 243536 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | | 114 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 111275 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | | 243536 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | | 114 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 111275 | | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02. АС. ШКОЛА НА 420 МЕСТ** | | | | | | | | | | | |
| | | | **Кровля л.85-95-АС** | | | | | | | | | | | |
| | | | **Слуховое оено (11 шт.)** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 260 | Е11-100106-0101<br>1110-0106-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Окна слуховые. Устройство** | слуховое окно | 11 | | 21365,39 | 905,95 | 235019 | 9966 | 143660 | 77099 | 337087 | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 7399,36 | 388,41 | 81393 | 4273 | | 24969 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| 3 | 261 | Е11-120101-0706<br>1112-0101-0706<br>РСНБ РК 2015 | **Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей** | м2 кровли | 46,2 | | 6092,19 | 104,11 | 281459 | 4809 | 191795 | 79348 | 389672 | |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 1836,68 | 30,16 | 84855 | 1393 | | 28865 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 262 | С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 44 | 520,00 | -- | 22880 | -- | 22880 | -- | 24710 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1830 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 539358 | 14775 | 358335 | 156447 | 751469 | |
| | | | | | | | | 166248 | 5666 | -- | 55664 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 516478 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 335456 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 171914 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 156447 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 53834 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 726759 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 138 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 171914 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 22880 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 22880 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1830 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 24710 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 751469 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 138 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 171914 | | | | |
| | | | **Лестничные клетки л.121-АС** | | | | | | | | | | |
| | | | **Лестница №1, №3** | | | | | | | | | | |
| 5 | 273 | С1232-602-0101 232-602-0101 РСНБ РК 2015 | Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 17,3 | 1915,00 | -- | 33130 | -- | 33130 | -- | 35780 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2650 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 33130 | -- | 33130 | -- | 35780 | |
| | | | | | | | | -- | -- | -- | 2650 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 33130 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 33130 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2650 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 35780 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 35780 | | | | | |
| | | | **Полы л.73-75-АС** | | | | | | | | | | |
| | | | **Тип 1** | | | | | | | | | | |
| 6 | 310 | Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 2400,95 | 3633,87 | 23,85 | 8724740 | 57263 | 7607241 | 1022643 | 10527174 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 441,59 | 11,53 | 1060236 | 27683 | | 779791 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Тип 4** | | | | | | | | | | |
| 7 | 321 | Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2015 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий | м2 пола | 287 | 984,89 | 12,40 | 282663 | 3558 | 166638 | 107329 | 421192 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 391,87 | 5,97 | 112467 | 1713 | | 31199 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 8 | 322 | Е11-110101-3303 1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из брусков. Устройство 55мм | м2 покрытия | 287 | 7002,78 | 70,25 | 2009798 | 20162 | 1772386 | 213186 | 2400822 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 756,97 | 33,25 | 217250 | 9543 | | 177839 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Тип 5** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 329 | Е11-110101-3602<br>1111-0101-3602<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 5,04 | 3633,87 | 23,85 | 18315 | 120 | 15969 | 2147 | 22099 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 441,59 | 11,53 | 2226 | 58 | | 1637 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Тип 6** | | | | | | | | | | |
| 10 | 333 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 96,04 | 5792,97 | 147,15 | 556357 | 14132 | 431007 | 110438 | 720139 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1158,04 | 65,28 | 111218 | 6269 | | 53344 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Тип 8** | | | | | | | | | | |
| 11 | 348 | Е11-110101-2704<br>1111-0101-2704<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 82,4 | 4629,86 | 84,39 | 381500 | 6954 | 298833 | 74159 | 492112 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 918,85 | 38,59 | 75713 | 3180 | | 36453 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Эстакада актового здания л.76-АС** | | | | | | | | | | |
| 12 | 349 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 2,5764 | 113672,43 | 1168,09 | 292866 | 3010 | 221742 | 62516 | 383812 | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 26437,50 | 523,44 | 68114 | 1349 | | 28431 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | 350 | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | Тенге | | | | 12266239 | 105199 | 10513816 | 1592418 | 14967350 | |
| | | | | | | | | 1647224 | 49795 | -- | 1108694 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12266239 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 10513817 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1697019 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1592418 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1108694 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 14967351 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1434 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1697019 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 14967351 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1434 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1697019 | | | | |
| | | | **Проемы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Окна л.72-АС** | | | | | | | | | | |
| 13 | 358 | С1223-501-0205<br>223-501-0205 РСНБ РК 2015 | Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 150 мм | м | 359,1 | 431,00 | -- | 154772 | -- | 154772 | -- | 167154 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12382 | | |
| 14 | 359 | Е11-100501-0501<br>1110-0501-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ | м2 | 25,368 | 2718,25 | 2,71 | 68957 | 69 | 40096 | 25913 | 102459 | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1134,97 | -- | 28792 | -- | | 7590 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 15 | 360 | С1223-203-0207<br>223-203-0207 РСНБ РК 2015 | Витраж из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, однопольный | м2 | 25,368 | 26253,00 | -- | 665986 | -- | 665986 | -- | 719265 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53279 | | |
| | | | **Двери л.72-АС** | | | | | | | | | | |
| 16 | 363 | Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | м2 | 27,93 | 1829,13 | 85,84 | 51088 | 2397 | 14232 | 31957 | 89688 | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1233,75 | 37,56 | 34459 | 1049 | | 6644 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 17 | 364 | С1223-201-0301 223-201-0301 РСНБ РК 2015 | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П** | м2 | 27,93 | 20527,00 | -- | 573319 | -- | 573319 | -- | 619185 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 45866 | | |
| 18 | 366 | Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | м2 | 30,12 | 2926,50 | 565,91 | 88146 | 17046 | 34274 | 37325 | 135509 | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1222,64 | 154,27 | 36826 | 4647 | | 10038 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19 | 367 | С1223-201-0402 223-201-0402 РСНБ РК 2015 | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П** | м2 | 30,12 | 20161,00 | -- | 607249 | -- | 607249 | -- | 655829 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48580 | | |
| | | | **Проемы КРОВЛИ** | | | | | | | | | | |
| 20 | 368 | Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | м2 | 3,33 | 2926,50 | 565,91 | 9745 | 1885 | 3789 | 4127 | 14981 | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1222,64 | 154,27 | 4071 | 514 | | 1110 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 21 | 369 | С1223-201-0402 223-201-0402 РСНБ РК 2015 | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П** | м2 | 3,33 | 20161,00 | -- | 67136 | -- | 67136 | -- | 72507 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5371 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | Тенге | | | | 2286398 | 21397 | 2160853 | 99322 | 2576577 | |
| | | | | | | | | 104148 | 6210 | -- | 190860 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2286398 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 92391 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 110358 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2068462 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 99322 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 190860 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2576580 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 85 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 110358 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 2576580 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 85 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 110358 | | | | |
| | | | **Внутренняя отделка л.64-71-АС** | | | | | | | | | | |
| 22 | 374 | Е11-150203-0202 1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 694,2 | 1296,64 | 81,29 | 900127 | 56432 | 213028 | 540487 | 1555864 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 908,48 | 64,74 | 630667 | 44943 | | 115249 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 23 | 375 | Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 707,43 | 110,00 | 0,86 | 77817 | 608 | 4513 | 58388 | 147102 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 102,76 | 0,41 | 72696 | 290 | | 10896 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 24 | 377 | Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | м2 окрашиваемой поверхности | 1439,32 | 503,17 | 3,33 | 724223 | 4793 | 228075 | 394903 | 1208656 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 341,38 | 1,58 | 491355 | 2274 | | 89530 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 25 | 378 | Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 579,96 | 1127,23 | 63,45 | 653748 | 36799 | 178395 | 375294 | 1111366 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 756,18 | 52,70 | 438554 | 30564 | | 82323 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 26 | 382 | Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | м2 окрашиваемой поверхности | 2306,58 | 451,44 | 3,33 | 1041282 | 7681 | 334015 | 562584 | 1732175 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 303,30 | 1,58 | 699586 | 3644 | | 128309 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | 3397197 | 106313 | 958026 | 1931656 | 5755163 | |
| | | | | | | | | 2332858 | 81715 | -- | 426307 | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3397197 | | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 958029 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 2414573 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1931656 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 426307 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5755160 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1839 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2414573 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 5755160 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1839 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2414573 | | | | |
| | | | **Входные группы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Вход №1 л.122-АС** | | | | | | | | | | |
| 27 | 390 | Е11-110101-2704 1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство** | м2 покрытия | 8,1 | 4629,86 | 84,39 | 37502 | 684 | 29375 | 7290 | 48375 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 918,85 | 38,59 | 7443 | 313 | | 3583 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Вход №2 л.123-АС** | | | | | | | | | | |
| 28 | 397 | Е11-110101-2704 1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство** | м2 покрытия | 9,76 | 4629,86 | 84,39 | 45187 | 824 | 35395 | 8784 | 58289 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 918,85 | 38,59 | 8968 | 377 | | 4318 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Вход №3 л.123-АС** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 404 | Е11-110101-2704<br>1111-0101-2704<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 17 | **Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство** | м2 покрытия | 6,125 | 4629,86 | 84,39 | 28358 | 517 | 22213 | 5512 | 36580 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 918,85 | 38,59 | 5628 | 236 | | 2710 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Вход №4 л.123-АС** | | | | | | | | | | |
| 30 | 410 | Е11-110101-2704<br>1111-0101-2704<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 17 | **Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство** | м2 покрытия | 3,87 | 4629,86 | 84,39 | 17918 | 326 | 14036 | 3483 | 23113 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 918,85 | 38,59 | 3556 | 149 | | 1712 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Вход №5 л.128-АС** | | | | | | | | | | |
| 31 | 417 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 17 | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | м2 покрытия | 71,2 | 5792,97 | 147,15 | 412459 | 10477 | 319530 | 81874 | 533880 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1158,04 | 65,28 | 82452 | 4648 | | 39547 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 32 | 423 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 17 | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | м2 покрытия | 23,52 | 5792,97 | 147,15 | 136251 | 3461 | 105553 | 27046 | 176361 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1158,04 | 65,28 | 27237 | 1535 | | 13064 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Вход №6 л.132-АС** | | | | | | | | | | |
| 33 | 431 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 17 | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | м2 покрытия | 8,1 | 5792,97 | 147,15 | 46923 | 1192 | 36351 | 9314 | 60736 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1158,04 | 65,28 | 9380 | 529 | | 4499 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Вход №7 л.133-АС** | | | | | | | | | | |
| 34 | 444 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 17 | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | м2 покрытия | 8,1 | 5792,97 | 147,15 | 46923 | 1192 | 36351 | 9314 | 60736 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1158,04 | 65,28 | 9380 | 529 | | 4499 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Вход в подвал №2 л.141-АС** | | | | | | | | | | |
| 35 | 460 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 17 | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | м2 покрытия | 20,5 | 5792,97 | 147,15 | 118756 | 3016 | 92000 | 23573 | 153716 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1158,04 | 65,28 | 23740 | 1338 | | 11386 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Вход №8 л.141-АС** | | | | | | | | | | |
| 36 | 471 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015 Изм.<br>и доп. вып. 17 | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | м2 покрытия | 17,5 | 5792,97 | 147,15 | 101377 | 2575 | 78536 | 20124 | 131221 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1158,04 | 65,28 | 20266 | 1142 | | 9720 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Вход №9 л.144-АС** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 494 | Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | м2 покрытия | 8,1 | 5792,97 | 147,15 | 46923 | 1192 | 36351 | 9314 | 60736 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1158,04 | 65,28 | 9380 | 529 | | 4499 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | Тенге | | | | 1038577 | 25456 | 805691 | 205628 | 1343743 | |
| | | | | | | | | 207430 | 11325 | -- | 99537 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1038577 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 805691 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 218755 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 205628 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 99537 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1343742 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 168 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 218755 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 1343742 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 168 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 218755 | | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03.ОВ. ШКОЛА НА 420 МЕСТ

### Вентиляция

П1, П2, П3, П4

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 477 | Е11-181101-0201 1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла** | 1 узел | 4 | 5916,65 | 92,22 | 23667 | 369 | 3552 | 19527 | 46650 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 4936,57 | 44,93 | 19746 | 180 | | 3456 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 39 | 478 | С1245-509-0301 245-509-0301 РСНБ РК 2015 | **Аксессуары коллекторных групп Модуль подмешивающий с насосом, DN 1", L 290 мм** | шт. | 4 | 165995,00 | -- | 663980 | -- | 663980 | -- | 717098 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53118 | | |
| 40 | 479 | Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Воздухоотводчики. Установка** | шт. | 2 | 2637,99 | 328,41 | 5276 | 657 | 135 | 4684 | 10756 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2241,94 | 147,62 | 4484 | 295 | | 797 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 41 | 480 | С1245-405-1501 245-405-1501 РСНБ РК 2015 | **Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10** | шт. | 2 | 3259,00 | -- | 6518 | -- | 6518 | -- | 7039 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 521 | | |
| 42 | 481 | Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | м трубопровода | 1,5 | 1916,39 | 43,11 | 2875 | 65 | 1581 | 1228 | 4431 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 819,55 | 15,85 | 1229 | 24 | | 328 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 43 | 482 | Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | м трубопровода | 85 | 2942,36 | 43,11 | 250101 | 3664 | 176775 | 69589 | 345265 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 819,55 | 15,85 | 69662 | 1347 | | 25575 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 483 | Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** | м трубопровода | 4,5 | 3517,09 | 51,63 | 15827 | 232 | 11220 | 4369 | 21812 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 972,19 | 18,53 | 4375 | 83 | | 1616 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 45 | 484 | Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка** | м трубопровода | 13,5 | 4330,03 | 74,97 | 58455 | 1012 | 42938 | 14564 | 78860 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1074,45 | 26,36 | 14505 | 356 | | 5842 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 46 | 485 | Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** | м2 | 20,2 | 109,30 | 3,45 | 2208 | 70 | 1706 | 304 | 2713 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 21,38 | 0,44 | 432 | 9 | | 201 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | 1028907 | 6069 | 908405 | 114265 | 1234624 | |
| | | | | | | | | 114433 | 2294 | -- | 91454 | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2208 | | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 1706 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 441 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 304 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 201 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2713 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 441 | | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 1026699 | | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 236199 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 116286 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 670498 | | | | | |
| | | | Сдача и испытание | Тенге | | | | 736 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 113961 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 91253 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 1231913 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 78 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 116286 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 1234626 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 78 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 116727 | | | | |
| | | | **Отопление ОВ.СО** | | | | | | | | | | |
| | | | **Тепловой узел** | | | | | | | | | | |
| 47 | 38 | Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** | м2 | 5,7 | 109,30 | 3,45 | 623 | 20 | 481 | 86 | 766 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 21,38 | 0,44 | 122 | 3 | | 57 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 48 | 39 | Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука** | м трубопровода | 22,6 | 2991,57 | 77,25 | 67609 | 1746 | 58662 | 6097 | 79602 | |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 318,61 | 36,35 | 7201 | 822 | | 5897 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 49 | 40 | С1234-303-0423 234-303-0423 РСНБ РК 2015 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 108 мм** | м | 4,95 | 2897,00 | -- | 14340 | -- | 14340 | -- | 15487 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1147 | | |
| 50 | 41 | С1234-303-0421<br>234-303-0421 РСНБ РК 2015 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм** | м | 8,8 | 2008,00 | -- | 17670 | -- | 17670 | -- | 19084 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1414 | | |
| 51 | 42 | С1234-303-0419<br>234-303-0419 РСНБ РК 2015 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм** | м | 5,06 | 1846,00 | -- | 9341 | -- | 9341 | -- | 10088 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 747 | | |
| 52 | 43 | С1234-303-0416<br>234-303-0416 РСНБ РК 2015 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм** | м | 1,1 | 1461,00 | -- | 1607 | -- | 1607 | -- | 1736 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 129 | | |
| 53 | 44 | С1234-303-0413<br>234-303-0413 РСНБ РК 2015 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм** | м | 2,2 | 1196,00 | -- | 2631 | -- | 2631 | -- | 2841 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 210 | | |
| 54 | 45 | С1234-303-0411<br>234-303-0411 РСНБ РК 2015 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 38 мм** | м | 2,2 | 1161,00 | -- | 2554 | -- | 2554 | -- | 2758 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 204 | | |
| 55 | 46 | С1234-303-0407<br>234-303-0407 РСНБ РК 2015 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 25 мм** | м | 0,55 | 719,00 | -- | 395 | -- | 395 | -- | 427 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32 | | |
| 56 | 47 | С1261-301-0219<br>261-301-0219 РСНБ РК 2015 | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | кг | 3 | 537,00 | -- | 1611 | -- | 1611 | -- | 1740 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 129 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | **118381** | **1766** | **109292** | **6183** | **134529** | |
| | | | | | | | | **7323** | **825** | -- | **9966** | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **116770** | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **59144** | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **8148** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **48538** | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **6183** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **9837** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **132790** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **6** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **8148** | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **1611** | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **1611** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **129** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **1740** | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | **134530** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **6** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **8148** | | | | |

## Отопление

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 87 | Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука** | м трубопровода | 1077 | 2991,57 | 77,25 | 3221921 | 83198 | 2795580 | 290542 | 3793460 | |
| | | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 318,61 | 36,35 | 343143 | 39149 | | 280997 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | Тенге | | | | 3221921 | 83198 | 2795580 | 290542 | 3793460 | |
| | | | | | | | | 343143 | 39149 | -- | 280997 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3221921 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 2795580 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 382292 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 290542 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 280997 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3793460 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 254 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 382292 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 3793460 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 254 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 382292 | | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04.ВК. ШКОЛА НА 420 МЕСТ

### Водоснабжение ВК.СО

### В2

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 90 | Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка** | кран | 12 | 25795,27 | 126,86 | 309543 | 1522 | 292318 | 15902 | 351481 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1308,60 | 43,62 | 15703 | 523 | | 26036 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 59 | 91 | Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише** | шт. | 12 | 17552,51 | 18,02 | 210630 | 216 | 198387 | 11862 | 240291 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1002,26 | 6,40 | 12027 | 77 | | 17799 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 60 | 92 | С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2015 | **Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005** | шт. | 24 | 8976,00 | -- | 215424 | -- | 215424 | -- | 232658 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17234 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | Тенге | | | | 735597 | 1738 | 706129 | 27764 | 824430 | |
| | | | | | | | | 27730 | 600 | -- | 61069 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 215424 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 215424 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17234 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 232658 | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 520173 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 490705 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 28330 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 27764 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 43835 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 591772 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 21 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 28330 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 824430 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 21 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 28330 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Канализация** | | | | | | | | | | |
| | | | **Санитарно-техническое оборудование** | | | | | | | | | | |
| 61 | 121 | Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка | комплект | 43 | 3910,70 | 197,59 | 168160 | 8496 | 22965 | 137995 | 330648 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3179,04 | 95,65 | 136699 | 4113 | | 24492 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 62 | 122 | С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015 | Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм | комплект | 43 | 8879,00 | -- | 381797 | -- | 381797 | -- | 412341 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30544 | | |
| 63 | 123 | С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015 | Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 43 | 8876,00 | -- | 381668 | -- | 381668 | -- | 412201 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30533 | | |
| 64 | 124 | С1261-301-0372 261-301-0372 РСНБ РК 2015 | Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100 | шт. | 43 | 1729,00 | -- | 74347 | -- | 74347 | -- | 80295 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5948 | | |
| 65 | 125 | Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды | компле кт | 76 | 3153,41 | 99,46 | 239659 | 7559 | 16617 | 214734 | 490744 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2835,30 | 47,81 | 215483 | 3634 | | 36351 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 66 | 126 | С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96 | шт. | 76 | 7103,00 | -- | 539828 | -- | 539828 | -- | 583014 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43186 | | |
| 67 | 127 | С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015 | Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96 | шт. | 76 | 3977,00 | -- | 302252 | -- | 302252 | -- | 326432 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24180 | | |
| 68 | 128 | С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015 | Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94 | шт. | 76 | 785,00 | -- | 59660 | -- | 59660 | -- | 64433 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4773 | | |
| 69 | 129 | Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Смесители.Установка | шт. | 76 | 1050,61 | 0,14 | 79846 | 11 | 2482 | 75806 | 168104 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1017,80 | -- | 77353 | -- | | 12452 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 70 | 130 | С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 76 | 7605,00 | -- | 577980 | -- | 577980 | -- | 624218 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46238 | | |
| 71 | 131 | Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Мойки на одно отделение. Установка | комплект | 9 | 2672,26 | 74,74 | 24050 | 673 | 2963 | 20325 | 47925 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2268,24 | 36,18 | 20414 | 326 | | 3550 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 132 | С1244-102-0602 244-102-0602 РСНБ РК 2015 | Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96 | шт. | 9 | 15633,00 | -- | 140697 | -- | 140697 | -- | 151953 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11256 | | |
| 73 | 133 | Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Смесители.Установка | шт. | 9 | 1050,61 | 0,14 | 9455 | 1 | 294 | 8977 | 19907 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1017,80 | -- | 9160 | -- | | 1475 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 74 | 134 | С1244-104-0406 244-104-0406 РСНБ РК 2015 | Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 9 | 8762,00 | -- | 78858 | -- | 78858 | -- | 85167 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6309 | | |
| 75 | 135 | Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 | Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка | комплект | 11 | 17257,23 | 246,78 | 189830 | 2715 | 171281 | 16791 | 223151 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1439,46 | 118,14 | 15834 | 1300 | | 16530 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 76 | 136 | Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Смесители.Установка | шт. | 11 | 1050,61 | 0,14 | 11557 | 2 | 359 | 10972 | 24331 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1017,80 | -- | 11196 | -- | | 1802 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 77 | 137 | С1244-104-0504 244-104-0504 РСНБ РК 2015 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96 | шт. | 11 | 9677,00 | -- | 106447 | -- | 106447 | -- | 114963 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8516 | | |
| 78 | 138 | Е11-170101-0108 1117-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Биде. Установка | комплект | 6 | 4459,20 | 133,45 | 26755 | 801 | 1963 | 23886 | 54693 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3998,50 | 63,80 | 23991 | 383 | | 4051 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 79 | 139 | С1244-101-0801 244-101-0801 РСНБ РК 2015 | Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 640 мм, В 360 мм | комплект | 6 | 14599,00 | -- | 87594 | -- | 87594 | -- | 94602 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7008 | | |
| 80 | 140 | С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ | шт. | 6 | 785,00 | -- | 4710 | -- | 4710 | -- | 5087 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 377 | | |
| 81 | 141 | Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Писсуары настенные. Установка | комплект | 8 | 1612,73 | 70,63 | 12902 | 565 | 1861 | 10532 | 25309 | |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1309,44 | 33,98 | 10476 | 272 | | 1875 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 82 | 142 | С1244-101-0901 244-101-0901 РСНБ РК 2015 | Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, В 290 мм | комплект | 8 | 12566,00 | -- | 100528 | -- | 100528 | -- | 108570 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8042 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 143 | Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015 | Трапы диаметром 50 мм. Установка | комплект | 14 | 10912,62 | 38,10 | 152777 | 534 | 142879 | 9426 | 175179 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 668,84 | 18,19 | 9364 | 255 | | 12976 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 84 | 144 | Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Краны поливочные диаметром до 15 мм. Установка | кран | 5 | 21533,74 | -- | 107669 | -- | 105488 | 2137 | 118591 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 436,20 | -- | 2181 | -- | | 8784 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 85 | 145 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство УПОРЫ | м3 | 0,75 | 29681,82 | 1132,38 | 22261 | 850 | 20379 | 1119 | 25250 | |
| | | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1375,65 | 263,61 | 1032 | 198 | | 1870 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 86 | 146 | Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка ФУТЛЯР | м трубопровода | 5 | 2934,11 | 43,11 | 14671 | 215 | 10358 | 4093 | 20266 | |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 819,55 | 15,85 | 4098 | 79 | | 1501 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 87 | 147 | С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 73 | 537,00 | -- | 39201 | -- | 39201 | -- | 42337 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3136 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 3935159 | 22422 | 3375456 | 536793 | 4829711 | |
| | | | | | | | | 537281 | 10560 | -- | 357755 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 785726 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 20380 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1230 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 763465 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1119 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 62947 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 849792 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1230 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3149433 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 479513 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 546611 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2112102 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 535674 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 294808 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3979915 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 376 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 546611 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 4829707 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 377 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 547841 | | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05.ЭО. ШКОЛА НА 420 МЕСТ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Монтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 88 | 4 | Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды | шт. | 538 | 597,93 | 4,11 | 321686 | 2211 | 36826 | 204193 | 567949 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 525,37 | 1,77 | 282649 | 952 | | 42070 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Материалы и оборудование не учтенные ценником** | | | | | | | | | | |
| 89 | 14 | С1247-102-0163<br>247-102-0163 РСНБ РК 2015 | **Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65 прим.** | шт. | 306 | 11476,00 | -- | 3511656 | -- | 3511656 | -- | 3792588 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 280932 | | |
| 90 | 15 | С1247-102-0162<br>247-102-0162 РСНБ РК 2015 | **Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65 прим.** | шт. | 165 | 8608,00 | -- | 1420320 | -- | 1420320 | -- | 1533946 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 113626 | | |
| 91 | 16 | С1247-103-0917<br>247-103-0917 РСНБ РК 2015 | **Прожектор типа LED LS PS 50 промышленный, мощностью 50 Вт, IP66 прим.** | шт. | 12 | 76508,00 | -- | 918096 | -- | 918096 | -- | 991544 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 73448 | | |
| 92 | 17 | С1247-102-0118<br>247-102-0118 РСНБ РК 2015 | **Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 прим.** | шт. | 55 | 3462,00 | -- | 190410 | -- | 190410 | -- | 205643 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15233 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | **6362168** | **2211** | **6077308** | **204193** | **7091670** | |
| | | | | | | | | **282649** | **952** | -- | **525309** | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **6040482** | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **6040482** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **483239** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **6523721** | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **321686** | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **36826** | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **283601** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **204193** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **42070** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **567949** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **209** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **283601** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | **7091670** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **209** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **283601** | | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06.ЭМ. ШКОЛА НА 420 МЕСТ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Монтажные работы ЭОМ.СО** | | | | | | | | | | |
| 93 | 2 | Ц13-080305-1002<br>1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** | шт. | 2 | 1426,51 | 85,90 | 2853 | 172 | 54 | 1943 | 5179 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1313,70 | 35,31 | 2627 | 71 | | 384 | | |
| 94 | 20 | Ц13-080208-0104<br>1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 9 | 3569,57 | 170,81 | 32126 | 1537 | 21719 | 6707 | 41940 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 985,60 | 49,43 | 8870 | 445 | | 3107 | | |
| 95 | 21 | Ц13-080208-0207<br>1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | м | 300 | 702,20 | 28,16 | 210660 | 8448 | 126180 | 56650 | 288695 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 253,44 | 8,83 | 76032 | 2649 | | 21385 | | |
| 96 | 22 | Ц13-080208-0210<br>1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | м | 200 | 608,98 | 4,37 | 121796 | 874 | 11098 | 79226 | 217104 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 549,12 | 1,06 | 109824 | 212 | | 16082 | | |
| 97 | 23 | Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | 190 | 314,26 | 2,55 | 59709 | 485 | 2490 | 40864 | 108618 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 298,60 | 0,11 | 56734 | 21 | | 8046 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 98 | 24 | Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 66 | 3569,57 | 170,81 | 235592 | 11273 | 159269 | 49185 | 307559 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 985,60 | 49,43 | 65050 | 3262 | | 22782 | | |
| 99 | 25 | Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечеиием 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям** | м | 286 | 702,20 | 28,16 | 200829 | 8053 | 120292 | 54007 | 275223 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 253,44 | 8,83 | 72484 | 2525 | | 20387 | | |
| 100 | 26 | Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям** | м | 800 | 389,61 | 16,14 | 311688 | 12912 | 107288 | 140106 | 487938 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 239,36 | 3,88 | 191488 | 3104 | | 36144 | | |
| | | | **Материалы и оборудование не учтенные ценником** | | | | | | | | | | |
| 101 | 29 | С1247-301-0304 247-301-0304 РСНБ РК 2015 | **Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0** | шт. | 2 | 21993,00 | -- | 43986 | -- | 43986 | -- | 47505 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3519 | | |
| 102 | 67 | С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2015 | **Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм** | шт. | 270 | 89,00 | -- | 24030 | -- | 24030 | -- | 25952 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1922 | | |
| 103 | 69 | С1243-142-0115 243-142-0115 РСНБ РК 2015 | **Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 25 мм2** | км | 0,2 | 984095,00 | -- | 196819 | -- | 196819 | -- | 212565 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15746 | | |
| 104 | 70 | С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм** | м | 190 | 72,00 | -- | 13680 | -- | 13680 | -- | 14774 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1094 | | |
| 105 | 71 | С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015 | **Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20** | шт. | 15 | 479,00 | -- | 7185 | -- | 7185 | -- | 7760 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 575 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | Тенге | | | | 1460953 | 43754 | 834090 | 428688 | 2040812 | |
| | | | | | | | | 583109 | 12289 | -- | 151173 | | |
| | | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 1387564 | | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 545899 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 538643 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 272020 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 387824 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 142033 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 1917421 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 380 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 538643 | | | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 59709 | | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 2491 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего заработная плата | | | | Тенге | | | | | 56755 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 40864 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8046 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | | Тенге | | | | 108619 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 42 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 56755 | | | | |
| Стоимость сантехнических работ | | | | Тенге | | | | 13680 | | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | | Тенге | | | | 13680 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1094 | | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | | | Тенге | | | | 14774 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 2040814 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 422 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 595398 | | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-07.ПС. ШКОЛА НА 420 МЕСТ

### Пожарная сигнализация ПС.СО

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 1 | Ц13-100701-0102<br>1310-0701-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 59008,94 | 2,24 | 59009 | 2 | 563 | 35651 | 102233 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 58444,00 | -- | 58444 | -- | | 7573 | |
| 107 | 2 | Ц13-080304-0203<br>1308-0304-0203<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высо та и ширина до 600х600 мм.Установка на стене** | шт. | 1 | 13198,10 | 1012,23 | 13198 | 1012 | 9166 | 2429 | 16877 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3020,00 | 353,10 | 3020 | 353 | | 1250 | |
| 108 | 3 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Прибор или аппарат. Установка** | шт. | 1 | 1522,95 | -- | 1523 | -- | 13 | 1087 | 2819 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1510,00 | -- | 1510 | -- | | 209 | |
| 109 | 4 | Ц13-100701-0201<br>1310-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** | шт. | 205 | 1494,21 | 0,84 | 306313 | 172 | 8071 | 181823 | 527187 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1454,00 | -- | 298070 | -- | | 39051 | |
| 110 | 5 | Ц13-100701-0202<br>1310-0701-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** | шт. | 147 | 2979,41 | 2,24 | 437973 | 329 | 10168 | 260760 | 754632 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2908,00 | -- | 427476 | -- | | 55899 | |
| 111 | 6 | Ц13-100701-0205<br>1310-0701-0205<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Извещатель ручной. Монтаж оборудования** | шт. | 20 | 1571,52 | -- | 31430 | -- | 2350 | 17739 | 53102 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1454,00 | -- | 29080 | -- | | 3934 | |
| 112 | 7 | Е11-210401-0401<br>1121-0401-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Указатели световые настенные. Установка** | шт. | 22 | 753,47 | 17,27 | 16576 | 380 | 144 | 11669 | 30505 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 729,65 | 7,06 | 16052 | 155 | | 2260 | |
| 113 | 8 | Ц13-100411-0207<br>1310-0411-0207<br>РСНБ РК 2015 | **Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении** | шт. | 20 | 2874,62 | -- | 57492 | -- | 4052 | 32598 | 97298 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2672,00 | -- | 53440 | -- | | 7207 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 9 | Ц13-100701-0202<br>1310-0701-0202<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 2979,41 | 2,24 | 2979 | 2 | 69 | 1774 | 5133 | |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2908,00 | -- | 2908 | -- | | 380 | | |
| 115 | 10 | Ц13-080206-2101<br>1308-0206-2101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка** | м | 500 | 777,00 | 55,36 | 388500 | 27680 | 156660 | 149792 | 581356 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 408,32 | 7,77 | 204160 | 3885 | | 43063 | | |
| 116 | 11 | Е11-210101-0201<br>1121-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | 390 | 314,26 | 2,55 | 122561 | 995 | 5112 | 83878 | 222954 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 298,60 | 0,11 | 116454 | 43 | | 16515 | | |
| 117 | 12 | Е11-210201-0101<br>1121-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | м | 540 | 100,11 | 1,21 | 54059 | 653 | 5962 | 34164 | 95281 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 87,86 | 0,01 | 47444 | 5 | | 7058 | | |
| 118 | 13 | Е11-210102-0101<br>1121-0102-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка** | м | 480 | 282,97 | 3,68 | 135826 | 1766 | 7225 | 91335 | 245334 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 264,24 | 0,04 | 126835 | 19 | | 18173 | | |
| 119 | 14 | Е11-210201-0201<br>1121-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)** | м | 480 | 82,08 | 0,86 | 39398 | 412 | 5141 | 24413 | 68916 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 70,51 | 0,13 | 33845 | 62 | | 5105 | | |
| 120 | 15 | Е11-210301-0101<br>1121-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами** | м | 765 | 397,13 | 2,64 | 303804 | 2020 | 33292 | 193463 | 537048 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 350,97 | 0,27 | 268492 | 207 | | 39781 | | |
| | | | | | **Материалы и оборудование не учтенные ценником** | | | | | | | | |
| 121 | 16 | С1248-303-0107<br>248-303-0107 РСНБ РК 2015 | **Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П** | шт. | 1 | 28020,00 | -- | 28020 | -- | 28020 | -- | 30262 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2242 | | |
| 122 | 17 | С1247-201-0901<br>247-201-0901 РСНБ РК 2015 | **Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41** | шт. | 1 | 1230,00 | -- | 1230 | -- | 1230 | -- | 1328 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 98 | | |
| 123 | 18 | С1247-204-0609<br>247-204-0609 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"** | шт. | 1 | 655,00 | -- | 655 | -- | 655 | -- | 707 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52 | | |
| 124 | 19 | С1248-306-0303<br>248-306-0303 РСНБ РК 2015 | **Аккумулятор прим.** | шт. | 1 | 8511,00 | -- | 8511 | -- | 8511 | -- | 9192 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 681 | | |
| 125 | 20 | С1248-302-0102<br>248-302-0102 РСНБ РК 2015 | **Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3** | шт. | 205 | 320,00 | -- | 65600 | -- | 65600 | -- | 70848 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5248 | | |
| 126 | 21 | С1248-302-0201<br>248-302-0201 РСНБ РК 2015 | **Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141** | шт. | 147 | 1832,00 | -- | 269304 | -- | 269304 | -- | 290848 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21544 | | |
| 127 | 22 | С1248-302-0501<br>248-302-0501 РСНБ РК 2015 | **Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10** | шт. | 20 | 1052,00 | -- | 21040 | -- | 21040 | -- | 22723 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1683 | | |
| 128 | 23 | С1248-304-0107<br>248-304-0107 РСНБ РК 2015 | **Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"** | шт. | 22 | 926,00 | -- | 20372 | -- | 20372 | -- | 22002 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1630 | | |
| 129 | 24 | С1248-304-0301<br>248-304-0301 РСНБ РК 2015 | **Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35** | шт. | 20 | 1707,00 | -- | 34140 | -- | 34140 | -- | 36871 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2731 | | |
| 130 | 25 | С1248-304-0212<br>248-304-0212 РСНБ РК 2015 | **Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К** | шт. | 1 | 1970,00 | -- | 1970 | -- | 1970 | -- | 2128 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 158 | | |
| 131 | 26 | С1248-306-0101<br>248-306-0101 РСНБ РК 2015 | **Разветвительная коробка типа УК-2П** | шт. | 10 | 154,00 | -- | 1540 | -- | 1540 | -- | 1663 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 123 | | |
| 132 | 27 | С1243-904-0101<br>243-904-0101 РСНБ РК 2015 | **Металлорукав типа РЗ-ЦХ 8** | м | 500 | 129,00 | -- | 64500 | -- | 64500 | -- | 69660 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5160 | | |
| 133 | 28 | С1243-303-0412<br>243-303-0412 РСНБ РК 2015 | **Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5** | км | 0,195 | 47871,00 | -- | 9335 | -- | 9335 | -- | 10082 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 747 | | |
| 134 | 29 | С1243-303-0411<br>243-303-0411 РСНБ РК 2015 | **Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5** | км | 1,41 | 26765,00 | -- | 37739 | -- | 37739 | -- | 40758 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3019 | | |
| 135 | 30 | С1243-802-0102<br>243-802-0102 РСНБ РК 2015 | **Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2** | км | 0,18 | 73786,00 | -- | 13281 | -- | 13281 | -- | 14344 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1063 | | |
| 136 | 31 | С1243-907-0103<br>243-907-0103 РСНБ РК 2015 | **Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм** | м | 210 | 65,00 | -- | 13650 | -- | 13650 | -- | 14742 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1092 | | |
| 137 | 32 | С1243-907-0104<br>243-907-0104 РСНБ РК 2015 | **Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм** | м | 270 | 67,00 | -- | 18090 | -- | 18090 | -- | 19537 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1447 | | |
| 138 | 33 | С1241-207-0302<br>241-207-0302 РСНБ РК 2015 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм** | м | 390 | 32,00 | -- | 12480 | -- | 12480 | -- | 13478 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 998 | | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | | | **Тенге** | | | | **2592098** | **35423** | **869445** | **1122575** | **4011848** | |
| | | | | | | | | **1687230** | **4729** | **--** | **297174** | | |
| Стоимость монтажных работ | | | | Тенге | | | | **1907394** | | | | | |
| Материалы | | | | Тенге | | | | **191112** | | | | | |
| Всего заработная плата | | | | Тенге | | | | | **1082346** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 608977 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 683653 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 207284 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 2798331 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 749 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1082346 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 672224 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 56877 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 609613 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 438922 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 88892 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1200038 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 460 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 609613 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 12480 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 12480 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 998 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 13478 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 4011847 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1209 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1691959 | | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-08.Видеонаблюдение. ШКОЛА НА 420 МЕСТ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 1 | Ц13-100410-0114<br>1310-0410-0114<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Устройство цифровой регистрации.Монтаж оборудования** | устройство | 1 | 10877,77 | -- | 10878 | -- | 190 | 6520 | 18789 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 10688,00 | -- | 10688 | -- | | 1392 | |
| 140 | 2 | Ц13-101001-0101<br>1310-1001-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | **Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж** | камера | 18 | 4563,46 | 5,77 | 82142 | 104 | -- | 50043 | 142760 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 4557,69 | -- | 82038 | -- | | 10575 | |
| 141 | 3 | Ц13-100202-0206<br>1310-0202-0206<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования** | шт. | 5 | 19252,72 | 2217,60 | 96264 | 11088 | 6966 | 49659 | 157597 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 15642,00 | 639,76 | 78210 | 3199 | | 11674 | |
| 142 | 4 | Ц13-100906-0603<br>1310-0906-0603<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | **Монтаж разъемов** | разъем | 18 | 290,78 | -- | 5234 | -- | -- | 3193 | 9101 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 290,78 | -- | 5234 | -- | | 674 | |
| 143 | 5 | Ц13-100702-0501<br>1310-0702-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Коробка ответвительная.Монтаж на стене** | шт. | 18 | 751,95 | -- | 13535 | -- | 197 | 8136 | 23405 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 741,00 | -- | 13338 | -- | | 1734 | |
| 144 | 6 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на к онструкции на стене или колонне** | шт. | 1 | 2803,96 | 26,43 | 2804 | 26 | 1346 | 1031 | 4142 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1432,00 | -- | 1432 | -- | | 307 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 7 | Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высо та и ширина до 600х600 мм.Установка на стене | шт. | 1 | 13198,10 | 1012,23 | 13198 | 1012 | 9166 | 2429 | 16877 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3020,00 | 353,10 | 3020 | 353 | | 1250 | | |
| 146 | 8 | Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами | м | 153 | 397,13 | 2,64 | 60761 | 404 | 6659 | 38693 | 107410 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 350,97 | 0,27 | 53698 | 41 | | 7956 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 147 | 9 | Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) | м | 135 | 82,08 | 0,86 | 11081 | 117 | 1445 | 6866 | 19383 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 70,51 | 0,13 | 9519 | 18 | | 1436 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 148 | 10 | Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 135 | 282,97 | 3,68 | 38201 | 496 | 2033 | 25688 | 69000 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 264,24 | 0,04 | 35672 | 5 | | 5111 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 149 | 11 | Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное с ечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в про ложенные трубы и металлические рукава | м | 162 | 100,11 | 1,21 | 16218 | 196 | 1789 | 10249 | 28585 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 87,86 | 0,01 | 14233 | 2 | | 2117 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 150 | 12 | Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка | м | 117 | 777,00 | 55,36 | 90909 | 6477 | 36659 | 35051 | 136037 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 408,32 | 7,77 | 47773 | 909 | | 10077 | | |
| 151 | 13 | Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с крепле нием | м | 45 | 314,26 | 2,55 | 14142 | 115 | 590 | 9678 | 25726 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 298,60 | 0,11 | 13437 | 5 | | 1906 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | Оборудование и материалы не учтенные ценником | | | | | | | | | | |
| 152 | 14 | С1248-102-0401 248-102-0401 РСНБ РК 2015 | Видеорегистратор прим. | шт. | 1 | 130346,00 | -- | 130346 | -- | 130346 | -- | 140774 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10428 | | |
| 153 | 15 | С1248-101-0402 248-101-0402 РСНБ РК 2015 | Монитор прим. | шт. | 1 | 45413,00 | -- | 45413 | -- | 45413 | -- | 49046 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3633 | | |
| 154 | 16 | С1248-102-0301 248-102-0301 РСНБ РК 2015 | Видеокамера прим. | шт. | 18 | 28918,00 | -- | 520524 | -- | 520524 | -- | 562166 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 41642 | | |
| 155 | 17 | С1248-306-0302 248-306-0302 РСНБ РК 2015 | Блок питания Скат 1200 А | шт. | 3 | 5742,00 | -- | 17226 | -- | 17226 | -- | 18604 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1378 | | |
| 156 | 18 | С1245-405-3101<br>245-405-3101 РСНБ РК 2015 | **Источник бесперебойного питания мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50** | шт. | 2 | 182248,00 | -- | 364496 | -- | 364496 | -- | 393656 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29160 | | |
| 157 | 19 | С1248-306-0101<br>248-306-0101 РСНБ РК 2015 | **Разветвительная коробка** | шт. | 18 | 154,00 | -- | 2772 | -- | 2772 | -- | 2994 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 222 | | |
| 158 | 20 | С1247-201-1108<br>247-201-1108 РСНБ РК 2015 | **Бокс пластиковый типа ТХМ 2Р скрытый** | шт. | 1 | 1136,00 | -- | 1136 | -- | 1136 | -- | 1227 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 91 | | |
| 159 | 21 | С1247-204-0713<br>247-204-0713 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"** | шт. | 1 | 527,00 | -- | 527 | -- | 527 | -- | 569 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | | |
| 160 | 22 | С1243-106-0502<br>243-106-0502 РСНБ РК 2015 | **Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66** | км | 0,24 | 346715,00 | -- | 83212 | -- | 83212 | -- | 89869 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6657 | | |
| 161 | 23 | С1243-302-0103<br>243-302-0103 РСНБ РК 2015 | **Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11** | км | 0,21 | 206547,00 | -- | 43375 | -- | 43375 | -- | 46845 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3470 | | |
| 162 | 24 | С1243-907-0105<br>243-907-0105 РСНБ РК 2015 | **Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм** | м | 72 | 84,00 | -- | 6048 | -- | 6048 | -- | 6532 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 484 | | |
| 163 | 25 | С1243-907-0101<br>243-907-0101 РСНБ РК 2015 | **Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм** | м | 63 | 47,00 | -- | 2961 | -- | 2961 | -- | 3198 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 237 | | |
| 164 | 26 | С1243-904-0106<br>243-904-0106 РСНБ РК 2015 | **Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25** | м | 117 | 238,00 | -- | 27846 | -- | 27846 | -- | 30074 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2228 | | |
| 165 | 27 | С1241-207-0302<br>241-207-0302 РСНБ РК 2015 | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** | м | 45 | 32,00 | -- | 1440 | -- | 1440 | -- | 1555 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 115 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | **1702689** | **20035** | **1314362** | **247236** | **2105921** | |
| | | | | | | | | **368292** | **4532** | **--** | **155996** | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **1196350** | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **54523** | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **246194** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **881386** | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **156062** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **108195** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **1460607** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **153** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **246194** | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **140403** | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **12515** | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **126630** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **91174** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **18526** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **250103** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **95** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **126630** | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **365936** | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 365936 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 29275 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 395211 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 2105921 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 248 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 372824 | | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-09.Слаботочные сети. ШКОЛА НА 420 МЕСТ

### Телефонизация

Монтажные работы ССВ.СО

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 1 | Ц13-100202-0204<br>1310-0202-0204<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 50 номеров. Монтаж оборудования** | номер | 1 | 10200,72 | 856,80 | 10201 | 857 | 2392 | 4391 | 15760 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 6952,00 | 247,18 | 6952 | 247 | | 1167 | |
| 167 | 2 | Ц13-100202-0206<br>1310-0202-0206<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования** | шт. | 3 | 19252,72 | 2217,60 | 57758 | 6653 | 4179 | 29796 | 94558 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 15642,00 | 639,76 | 46926 | 1919 | | 7004 | |
| 168 | 3 | Ц13-100906-0603<br>1310-0906-0603<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | **Монтаж разъемов** | разъем | 1 | 290,78 | -- | 291 | -- | -- | 177 | 506 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 290,78 | -- | 291 | -- | | 37 | |
| 169 | 4 | Ц13-100203-0101<br>1310-0203-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования** | шт. | 2 | 1210,83 | -- | 2422 | -- | 328 | 1277 | 3995 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1046,88 | -- | 2094 | -- | | 296 | |
| 170 | 5 | Е11-210102-0101<br>1121-0102-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка** | м | 72,6 | 282,97 | 3,68 | 20544 | 267 | 1093 | 13814 | 37107 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 264,24 | 0,04 | 19184 | 3 | | 2749 | |
| 171 | 6 | Е11-210201-0201<br>1121-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)** | м | 72,6 | 82,08 | 0,86 | 5959 | 62 | 778 | 3692 | 10424 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 70,51 | 0,13 | 5119 | 9 | | 772 | |
| 172 | 7 | Е11-210301-0101<br>1121-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами** | м | 363,9 | 397,13 | 2,64 | 144516 | 960 | 15838 | 92028 | 255467 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 350,97 | 0,27 | 127718 | 98 | | 18923 | |
| 173 | 8 | Е11-161401-0101<br>1116-1401-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Шкафы металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише** | шт. | 1 | 1039,51 | 18,02 | 1040 | 18 | 20 | 988 | 2191 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1002,26 | 6,40 | 1002 | 6 | | 162 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 9 | Ц13-080305-0112 1308-0305-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 1 | 967,64 | 6,01 | 968 | 6 | 26 | 676 | 1775 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 936,20 | 2,47 | 936 | 2 | | 131 | | |
| 175 | 10 | Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 | Розетка микрофонная. Монтаж оборудования | шт. | 18 | 1232,21 | -- | 22180 | -- | 274 | 13363 | 38386 | |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1217,00 | -- | 21906 | -- | | 2843 | | |
| 176 | 11 | Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 6мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 28 | 608,98 | 4,37 | 17051 | 123 | 1553 | 11092 | 30394 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 549,12 | 1,06 | 15375 | 30 | | 2251 | | |
| 177 | 12 | Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с крепле нием | м | 28 | 314,26 | 2,55 | 8799 | 71 | 367 | 6022 | 16007 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 298,60 | 0,11 | 8361 | 3 | | 1186 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Оборудование и материалы не учтенные ценником | | | | | | | |
| 178 | 13 | С1248-102-0401 248-102-0401 РСНБ РК 2015 | Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC | шт. | 1 | 130346,00 | -- | 130346 | -- | 130346 | -- | 140774 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10428 | | |
| 179 | 14 | С1248-102-0101 248-102-0101 РСНБ РК 2015 | Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T | шт. | 1 | 20136,00 | -- | 20136 | -- | 20136 | -- | 21747 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1611 | | |
| 180 | 15 | С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2015 | Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 | шт. | 3 | 19116,00 | -- | 57348 | -- | 57348 | -- | 61936 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4588 | | |
| 181 | 16 | С1248-201-0101 248-201-0101 РСНБ РК 2015 | Аппарат телефонный модели KX-TS2350 | шт. | 9 | 6685,00 | -- | 60165 | -- | 60165 | -- | 64978 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4813 | | |
| 182 | 17 | С1243-301-0141 243-301-0141 РСНБ РК 2015 | Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315 | км | 0,0015 | 299657,00 | -- | 449 | -- | 449 | -- | 485 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36 | | |
| 183 | 18 | С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2015 | Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный | км | 0,435 | 172302,00 | -- | 74951 | -- | 74951 | -- | 80947 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5996 | | |
| 184 | 19 | С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 16 мм | м | 60 | 84,00 | -- | 5040 | -- | 5040 | -- | 5443 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 403 | | |
| 185 | 20 | С1243-907-0115 243-907-0115 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 50 мм | м | 12,6 | 769,00 | -- | 9689 | -- | 9689 | -- | 10464 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 775 | | |
| 186 | 21 | С1248-303-0801 248-303-0801 РСНБ РК 2015 | Информатор телефонный модели С2000-ИТ прим РОУТЕР | шт. | 1 | 24259,00 | -- | 24259 | -- | 24259 | -- | 26200 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1941 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 22 | С1245-405-1709<br>245-405-1709 РСНБ РК 2015 | **Шкаф 42U ПРИМ.** | шт. | 1 | 57525,00 | -- | 57525 | -- | 57525 | - | 62127 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | - | -- | | 4602 | | |
| 188 | 23 | С1247-212-0301<br>247-212-0301 РСНБ РК 2015 | **Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ Р 51322.1-2011** | шт. | 1 | 1612,00 | -- | 1612 | -- | 1612 | - | 1741 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | - | -- | | 129 | | |
| 189 | 24 | С1247-214-0202<br>247-214-0202 РСНБ РК 2015 | **Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная** | шт. | 9 | 433,00 | -- | 3897 | -- | 3897 | - | 4209 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | - | -- | | 312 | | |
| 190 | 25 | С1247-214-0204<br>247-214-0204 РСНБ РК 2015 | **Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная** | шт. | 9 | 515,00 | -- | 4635 | -- | 4635 | - | 5006 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | - | -- | | 371 | | |
| 191 | 26 | С1243-142-0311<br>243-142-0311 РСНБ РК 2015 | **Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2** | км | 0,028 | 233811,00 | -- | 6547 | -- | 6547 | - | 7071 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | - | -- | | 524 | | |
| 192 | 27 | С1241-207-0201<br>241-207-0201 РСНБ РК 2015 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм** | м | 28 | 53,00 | -- | 1484 | -- | 1484 | - | 1603 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | - | -- | | 119 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | **749812** | **9017** | **484931** | **177316** | **1001301** | |
| | | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **255864** | **2317** | - | **74169** | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | **509945** | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **8752** | | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | **96678** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **399074** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **60772** | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | **45656** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **616373** | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **96678** | | | **63** | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **179818** | | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | **18075** | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **160495** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **115556** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **23630** | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **319004** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **121** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **160495** | | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **60049** | | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | **19** | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **1008** | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **59009** | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **988** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4883** | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **65920** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1008** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | **1001297** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **185** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **258181** | | | | |

**Часофикация и звуковая сигнализация**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 28 | Ц13-100702-0101<br>1310-0702-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 4890,90 | -- | 4891 | -- | 22 | 2970 | 8490 | |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 4869,00 | -- | 4869 | -- | | 629 | | |
| 194 | 29 | Ц13-100702-0201<br>1310-0702-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене | шт. | 10 | 2695,22 | -- | 26952 | -- | 232 | 16299 | 46711 | |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 2672,00 | -- | 26720 | -- | | 3460 | | |
| 195 | 30 | Ц13-100408-0505<br>1310-0408-0505<br>РСНБ РК 2015 | Звонок. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1356,52 | -- | 1357 | -- | 21 | 815 | 2346 | |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1336,00 | -- | 1336 | -- | | 174 | | |
| 196 | 31 | Е11-210201-0101<br>1121-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное с ечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в про ложенные трубы и металлические рукава | м | 285 | 100,11 | 1,21 | 28531 | 345 | 3146 | 18031 | 50287 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 87,86 | 0,01 | 25040 | 3 | | 3725 | | |
| 197 | 32 | Е11-210301-0101<br>1121-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами | м | 315 | 397,13 | 2,64 | 125096 | 832 | 13708 | 79661 | 221138 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 350,97 | 0,27 | 110556 | 85 | | 16381 | | |
| 198 | 33 | Е11-210101-0201<br>1121-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с крепле нием | м | 285 | 314,26 | 2,55 | 89564 | 726 | 3737 | 61295 | 162928 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 298,60 | 0,11 | 85101 | 31 | | 12069 | | |
| | | | | | Оборудование и материалы не учтенные ценником | | | | | | | | |
| 199 | 34 | С1247-210-0104<br>247-210-0104 РСНБ РК 2015 | Электрочасы первичные ПЧМЗ прн. | шт. | 1 | 81980,00 | -- | 81980 | -- | 81980 | -- | 88538 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6558 | | |
| 200 | 35 | С1247-210-0102<br>247-210-0102 РСНБ РК 2015 | Электрочасы вторичные прим. | шт. | 10 | 39936,00 | -- | 399360 | -- | 399360 | -- | 431309 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31949 | | |
| 201 | 36 | С1248-303-0603<br>248-303-0603 РСНБ РК 2015 | Звонок гроского боя МЗМ-1 прим. | шт. | 1 | 5688,00 | -- | 5688 | -- | 5688 | -- | 6143 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 455 | | |
| 202 | 37 | С1243-303-0412<br>243-303-0412 РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5 | км | 0,48 | 47871,00 | -- | 22978 | -- | 22978 | -- | 24816 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1838 | | |
| 203 | 38 | С1243-106-0501<br>243-106-0501 РСНБ РК 2015 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,24 | 222611,00 | -- | 53427 | -- | 53427 | -- | 57701 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4274 | | |
| 204 | 39 | С1248-306-0101<br>248-306-0101 РСНБ РК 2015 | Разветвительная коробка типа УК-2П | шт. | 20 | 154,00 | -- | 3080 | -- | 3080 | -- | 3326 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 246 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 40 | С1247-202-0604<br>247-202-0604 РСНБ РК 2015 | **Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм** | шт. | 20 | 49,00 | -- | 980 | -- | 980 | -- | 1058 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 78 | | |
| 206 | 41 | С1241-207-0301<br>241-207-0301 РСНБ РК 2015 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм** | м | 120 | 27,00 | -- | 3240 | -- | 3240 | -- | 3499 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 259 | | |
| 207 | 42 | С1241-207-0302<br>241-207-0302 РСНБ РК 2015 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм** | м | 165 | 32,00 | -- | 5280 | -- | 5280 | -- | 5702 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 422 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | 852404 | 1903 | 596879 | 179071 | 1113992 | |
| | | | | | | | | 253622 | 119 | -- | 82517 | | |
| | | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 600693 | | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 275 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 32925 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 567493 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 20084 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 49661 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 670438 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 24 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 32925 | | | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 243191 | | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 20591 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 220816 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 158987 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 32175 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 434353 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 165 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 220816 | | | | |
| | | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 8520 | | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 8520 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 681 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 9201 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 1113992 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 189 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 253741 | | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-01.КЖ. СПОРТЗАЛ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 208 | 3 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 119,05101 | 30,57 | 30,57 | 3639 | 3640 | -- | 1029 | 5042 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 12,01 | -- | 1430 | | 374 | | |
| 209 | 4 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 3,68199 | 944,78 | -- | 3479 | -- | -- | 2505 | 6462 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 944,78 | -- | 3479 | -- | | 479 | | |
| 210 | 5 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 119,05101 | 170,09 | 78,07 | 20249 | 9294 | -- | 11159 | 33921 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 92,02 | 38,17 | 10955 | 4544 | | 2513 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | 27367 | 12934 | -- | 14693 | 45425 | |
| | | | | | | | | 14434 | 5974 | -- | 3366 | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 27367 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 20408 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 14693 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3366 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 45426 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 21 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 20408 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 45426 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 21 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 20408 | | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-03.АС. СПОРТЗАЛ** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 30. Проемы л.7-АС** | | | | | | | | | | |
| 211 | 16 | Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | м2 | 4,2 | 1829,13 | 85,84 | 7682 | 361 | 2139 | 4806 | 13487 | |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1233,75 | 37,56 | 5182 | 158 | | 999 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 212 | 17 | С1223-201-0302 223-201-0302 РСНБ РК 2015 | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П** | м2 | 4,2 | 18101,00 | -- | 76024 | -- | 76024 | -- | 82106 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6082 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | 83706 | 361 | 78163 | 4806 | 95593 | |
| | | | | | | | | 5182 | 158 | -- | 7081 | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 83706 | | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 2140 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 5340 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 76024 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4806 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7081 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 95593 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5340 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 95593 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5340 | | | | |
| | | | **Крыльцо л13-АС** | | | | | | | | | | |
| 213 | 40 | Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** | м2 покрытия | 1,8 | 5792,97 | 147,15 | 10427 | 265 | 8078 | 2070 | 13497 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1158,04 | 65,28 | 2084 | 118 | | 1000 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 214 | 41 | Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | т | 0,004885 | 21859,23 | 1028,27 | 107 | 5 | 2 | 93 | 216 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20542,96 | 353,09 | 100 | 2 | | 16 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 215 | 42 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,025907 | 275482,00 | -- | 7137 | -- | 7137 | -- | 7708 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 571 | | |
| 216 | 43 | Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Ограждения металлические без поручня. Установка** | м ограждения | 18,49 | 12979,81 | 88,95 | 239997 | 1645 | 227548 | 13551 | 273832 | |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 584,32 | 36,76 | 10804 | 680 | | 20284 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 44 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 12,6 | 81,42 | 1,89 | 1026 | 24 | 643 | 250 | 1378 | |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 28,46 | 0,29 | 359 | 4 | | 102 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 258694 | 1939 | 243408 | 15964 | 296631 | |
| | | | | | | | | 13347 | 804 | -- | 21973 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 258694 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 236270 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 14151 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 7137 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 15964 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 21973 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 296631 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 14151 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 296631 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 14151 | | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-04.ЭОМ. СПОРТЗАЛ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Монтажные работы ЭО.СО** | | | | | | | | | | |
| 218 | 4 | Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды | шт. | 17 | 597,93 | 4,11 | 10165 | 70 | 1164 | 6452 | 17947 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 525,37 | 1,77 | 8931 | 30 | | 1329 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 219 | 5 | Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка | шт. | 10 | 197,66 | 0,21 | 1977 | 2 | 97 | 1353 | 3596 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 187,78 | 0,09 | 1878 | 1 | | 266 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 220 | 6 | Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 8 | 243,14 | 0,22 | 1945 | 2 | 270 | 1205 | 3402 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 209,08 | 0,10 | 1673 | 1 | | 252 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **Материалы и оборудование не учтенные ценником** | | | | | | | | | | |
| 221 | 21 | С1247-102-0162 247-102-0162 РСНБ РК 2015 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65 прим. | шт. | 4 | 8608,00 | -- | 34432 | -- | 34432 | -- | 37187 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2755 | | |
| 222 | 22 | С1247-102-0126 247-102-0126 РСНБ РК 2015 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 прим. | шт. | 13 | 1556,00 | -- | 20228 | -- | 20228 | -- | 21846 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1618 | | |
| 223 | 23 | С1247-212-0202 247-212-0202 РСНБ РК 2015 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 4 | 300,00 | -- | 1200 | -- | 1200 | -- | 1296 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 24 | С1247-212-0102<br>247-212-0102 РСНБ РК 2015 | **Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** | шт. | 7 | 401,00 | -- | 2807 | -- | 2807 | -- | 3032 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 225 | | |
| 225 | 25 | С1247-212-0105<br>247-212-0105 РСНБ РК 2015 | **Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** | шт. | 1 | 421,00 | -- | 421 | -- | 421 | -- | 455 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34 | | |
| 226 | 26 | С1247-214-0103<br>247-214-0103 РСНБ РК 2015 | **Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** | шт. | 6 | 358,00 | -- | 2148 | -- | 2148 | -- | 2320 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | | |
| 227 | 27 | С1247-202-0801<br>247-202-0801 РСНБ РК 2015 | **Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207** | шт. | 55 | 39,00 | -- | 2145 | -- | 2145 | -- | 2317 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | Тенге | | | | 77468 | 74 | 64912 | 9010 | 93398 | |
| | | | | | | | | 12482 | 32 | -- | 6919 | | |
| | | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 63381 | | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 63381 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5072 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 68453 | | | | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 14087 | | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 1532 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 12514 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 9010 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1847 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 24944 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12514 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 93397 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12514 | | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01.НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| | | | **ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Анкерная опора А10-1 2шт** | | | | | | | | | | |
| 228 | 1 | Е11-330202-0105<br>1133-0202-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка** | опора | 2 | 19820,48 | 9072,34 | 39641 | 18145 | 1888 | 22266 | 66860 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 9803,75 | 4112,51 | 19608 | 8225 | | 4953 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 229 | 3 | Е11-330101-0110<br>1133-0101-0110<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка** | м3 | 0,2 | 12615,86 | 7458,90 | 2523 | 1492 | -- | 1154 | 3971 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 5156,96 | 2052,54 | 1031 | 411 | | 294 | | |
| 230 | 5 | С1252-207-0531<br>252-207-0531 РСНБ РК 2015 | **Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 10 | 26907,00 | -- | 269070 | -- | 269070 | -- | 290596 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21526 | | |
| 231 | 6 | С1252-207-3941<br>252-207-3941 РСНБ РК 2015 | **Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 14 | 2526,00 | -- | 35364 | -- | 35364 | -- | 38193 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2829 | | |
| 232 | 7 | С1252-207-3942<br>252-207-3942 РСНБ РК 2015 | **Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 10 | 1120,00 | -- | 11200 | -- | 11200 | -- | 12096 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 896 | | |
| 233 | 8 | С1252-207-0201<br>252-207-0201 РСНБ РК 2015 | **Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143** | шт. | 10 | 1559,00 | -- | 15590 | -- | 15590 | -- | 16837 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1247 | | |
| 234 | 9 | С1252-207-2002<br>252-207-2002 РСНБ РК 2015 | **Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 10 | 985,00 | -- | 9850 | -- | 9850 | -- | 10638 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 788 | | |
| 235 | 10 | С1252-207-3925<br>252-207-3925 РСНБ РК 2015 | **Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 10 | 9072,00 | -- | 90720 | -- | 90720 | -- | 97978 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7258 | | |
| 236 | 11 | С1252-207-0268<br>252-207-0268 РСНБ РК 2015 | **Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143** | шт. | 14 | 7329,00 | -- | 102606 | -- | 102606 | -- | 110814 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8208 | | |
| 237 | 12 | С1252-207-3910<br>252-207-3910 РСНБ РК 2015 | **Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** | шт. | 14 | 1110,00 | -- | 15540 | -- | 15540 | -- | 16783 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1243 | | |
| 238 | 13 | С1252-102-0224<br>252-102-0224 РСНБ РК 2015 | **Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г** | шт. | 14 | 1772,00 | -- | 24808 | -- | 24808 | -- | 26793 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1985 | | |
| 239 | 14 | С1252-108-0702<br>252-108-0702 РСНБ РК 2015 | **Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)** | шт. | 14 | 49,00 | -- | 686 | -- | 686 | -- | 741 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 55 | | |
| 240 | 15 | С1252-204-0802<br>252-204-0802 РСНБ РК 2015 | **Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1** | шт. | 14 | 397,00 | -- | 5558 | -- | 5558 | -- | 6003 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 445 | | |
| 241 | 16 | С1252-204-0813<br>252-204-0813 РСНБ РК 2015 | **Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1** | шт. | 21 | 340,00 | -- | 7140 | -- | 7140 | -- | 7711 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 571 | | |
| | | | | | **Подвеска натяжная изолирующая 12 шт** | | | | | | | | |
| 242 | 17 | С1252-106-0106<br>252-106-0106 РСНБ РК 2015 | **Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W** | шт. | 24 | 3565,00 | -- | 85560 | -- | 85560 | -- | 92405 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6845 | | |
| 243 | 18 | С1252-201-0203<br>252-201-0203 РСНБ РК 2015 | **Ушко типа У1-7-16 однолапчатое** | шт. | 12 | 1253,00 | -- | 15036 | -- | 15036 | -- | 16239 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1203 | | |
| 244 | 19 | С1252-201-0661<br>252-201-0661 РСНБ РК 2015 | **Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое** | шт. | 12 | 588,00 | -- | 7056 | -- | 7056 | -- | 7620 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 564 | | |
| 245 | 20 | С1252-201-0502<br>252-201-0502 РСНБ РК 2015 | **Скоба типа СК-7-1А** | шт. | 12 | 644,00 | -- | 7728 | -- | 7728 | -- | 8346 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 618 | | |
| 246 | 21 | С1252-201-0109<br>252-201-0109 РСНБ РК 2015 | **Серьга типа СРС-7-16** | шт. | 12 | 555,00 | -- | 6660 | -- | 6660 | -- | 7193 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 533 | | |
| 247 | 22 | Е11-330208-0103<br>1133-0208-0103 РСНБ РК 2015 | **Разъединителн. Установка с помощью механизмов** | комплект | 2 | 15927,98 | 4394,37 | 31856 | 8789 | 243 | 21240 | 57344 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 11411,96 | 1863,11 | 22824 | 3726 | | 4248 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 23 | 515-201-0503<br>515-201-0503 РСНБ РК 2015 | **Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом** | шт. | 2 | 102059,00 | -- | 204118 | -- | | -- | 204118 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 204118 | -- | | |
| 249 | 24 | Е11-330204-0202<br>1133-0204-0202 РСНБ РК 2015 | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | км линии | 0,5 | 125318,60 | 62058,69 | 62659 | 31030 | 1389 | 32998 | 103309 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 60480,80 | 22013,56 | 30240 | 11007 | | 7653 | | |
| | | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ | | | | | 73703 | | | | | |
| | | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 59456 | | | | |
| | | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 23369 | | | | |
| | | | - в том числе: Зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 713694 | | | |
| | | | Материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | | | | 204118 | | | |
| | | | Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | | 77658 | | |
| | | Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | 73962 | | |
| | | Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | | 1202589 | |
| | | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ | | Тенге | | | | 1050969 | 59456 | 713692 | 77658 | 1202588 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | 73703 | 23369 | 204118 | 73962 | | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 204118 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 204118 | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 111054 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 111054 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8885 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 119939 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 735797 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 3522 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 97072 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 599118 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 77658 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 65077 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 878532 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 68 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 97072 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 1202589 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 68 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 97072 | | | | |
| | | | **КЛ 0,4кВ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Металлическая опора 9м (24шт)** | | | | | | | | | | |
| 250 | 42 | Ц13-080305-0409<br>1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Светильник. Установка на кронштейнах**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 24 | 5071,08 | 1039,38 | 121706 | 24945 | 42401 | 51300 | 186846 | |
| | | | | | | 2265,00 | 703,74 | 54360 | 16890 | | 13840 | | |
| 251 | 44 | С1247-306-0307<br>247-306-0307 РСНБ РК 2015 | **Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**<br>*СП - 8%* | шт. | 24 | 10805,00 | -- | 259320 | -- | 259320 | -- | 280066 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 20746 | | |
| 252 | 45 | С1222-509-1002<br>222-509-1002 РСНБ РК 2015 | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**<br>*СП - 8%* | т | 0,4968 | 589300,00 | -- | 292764 | -- | 292764 | -- | 316185 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 23421 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 46 | С1247-104-0125 247-104-0125 РСНБ РК 2015 | Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, IP67 | шт. | 24 | 76483,00 | -- | 1835592 | -- | 1835592 | -- | 1982439 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 146847 | | |
| 254 | 49 | С1247-202-0108 247-202-0108 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55 прим NBT-1 | шт. | 24 | 4202,00 | -- | 100848 | -- | 100848 | -- | 108916 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8068 | | |
| 255 | 50 | Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 36 | 649,75 | 25,13 | 23391 | 905 | 15390 | 5311 | 30998 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 197,12 | 7,77 | 7096 | 280 | | 2296 | | |
| 256 | 51 | Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 24 | 3569,57 | 170,81 | 85670 | 4099 | 57917 | 17885 | 111840 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 985,60 | 49,43 | 23654 | 1186 | | 8284 | | |
| 257 | 56 | С1247-104-0125 247-104-0125 РСНБ РК 2015 | Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, IP67 | шт. | 3 | 76483,00 | -- | 229449 | -- | 229449 | -- | 247805 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18356 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 2948740 | 29949 | 2833681 | 74496 | 3265095 | |
| | | | | | | | | 85110 | 18356 | -- | 241858 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 2655976 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 115707 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 103466 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2425209 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 74496 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 218437 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 2948909 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 72 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 103466 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 292764 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 292764 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 23421 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 316185 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 3265094 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 72 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 103466 | | | | |
| | | | **Комплектные изделия** | | | | | | | | | | |
| 258 | 57 | Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 1 | 4523,37 | 1405,01 | 4523 | 1405 | 98 | 2583 | 7674 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3020,00 | 567,05 | 3020 | 567 | | 568 | | |
| 259 | 59 | Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 1 | 4523,37 | 1405,01 | 4523 | 1405 | 98 | 2583 | 7674 | |
| | | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3020,00 | 567,05 | 3020 | 567 | | 568 | | |
| 260 | 60 | 515-301-0256 515-301-0256 РСНБ РК 2015 | Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9505-2874А прим. 9601 | шт. | 1 | 87982,00 | -- | 87982 | -- | | -- | 87982 | |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 87982 | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 61 | Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** | шт. | 1 | 1426,51 | 85,90 | 1427 | 86 | 27 | 971 | 2590 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1313,70 | 35,31 | 1314 | 35 | | 192 | | |
| 262 | 62 | С1247-301-0206 247-301-0206 РСНБ РК 2015 | **Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1** | шт. | 1 | 14439,00 | -- | 14439 | -- | 14439 | -- | 15594 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1155 | | |
| | | | **Кабельная линия** | | | | | | | | | | |
| 263 | 66 | Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | м кабеля | 300 | 654,92 | 345,34 | 196476 | 103602 | 14358 | 82153 | 300920 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 261,72 | 118,62 | 78516 | 35586 | | 22290 | | |
| | | | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ | | | | | | | | | | |
| | | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 78516 | | | | | |
| | | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 103602 | | | | |
| | | | - в том числе: Зарплата машинистов | Тенге | | | | | 35586 | | | | |
| | | | Материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | | | | 14358 | | | |
| | | Накладные расходы | | Тенге | | | | | | | 82153 | | |
| | | Сметная прибыль | | Тенге | | | | | | | 22290 | | |
| | | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | | | | | 300919 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | 309370 | 106498 | 29020 | 88290 | 422434 | |
| | | | | | | | | 85870 | 36755 | 87982 | 24773 | | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 87982 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 87982 | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 221388 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 14581 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 122625 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 14439 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 88290 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 24773 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 334451 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 84 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 122625 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 422433 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 84 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 122625 | | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ** | | | | | | | | | | |
| | | | **КАНАЛИЗАЦИЯ НВК.СО** | | | | | | | | | | |
| 264 | 12 | Ц13-370101-0104 1337-0101-0104 РСНБ РК 2015 | **Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке** | шт. | 1 | 52286,46 | 6231,68 | 52286 | 6231 | 16135 | 19296 | 77308 | |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 29920,00 | 1712,31 | 29920 | 1712 | | 5727 | | |
| 265 | 13 | С1244-501-0303 244-501-0303 РСНБ РК 2015 | **Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 3 л/с** | шт. | 1 | 446634,00 | -- | 446634 | -- | 446634 | -- | 482365 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35731 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | 498920 | 6231 | 462769 | 19296 | 559673 | |
| | | | | | | | | 29920 | 1712 | -- | 41458 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 52286 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 16135 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 31632 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 19296 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5727 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 77309 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 23 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 31632 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 446634 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 446634 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 35731 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 482365 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 559674 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 23 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 31632 | | | | |
| | | | **ВОДОПРОВОД НВК.СО** | | | | | | | | | | |
| 266 | 31 | Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015 | **Гидранты пожарные. Установка** | шт. | 1 | 2899,95 | 195,24 | 2900 | 195 | 490 | 2277 | 5591 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2214,94 | 85,16 | 2215 | 85 | | 414 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 267 | 32 | С1244-404-0107 244-404-0107 РСНБ РК 2015 | **Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм** | шт. | 1 | 46786,00 | -- | 46786 | -- | 46786 | -- | 50529 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3743 | | |
| 268 | 33 | С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2015 | **Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм** | шт. | 1 | 115395,00 | -- | 115395 | -- | 115395 | -- | 124627 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9232 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | Тенге | | | | 165081 | 195 | 162671 | 2277 | 180747 | |
| | | | | | | | | 2215 | 85 | -- | 13389 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2900 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 490 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2300 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2277 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 414 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5591 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2300 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 162181 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 162181 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 12975 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 175156 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 180747 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2300 | | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-02.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подземный газопровод** | | | | | | | | | | |
| 269 | 7 | Е11-240202-0103 1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления** | врезка | 1 | 13909,43 | 2008,26 | 13909 | 2008 | 2012 | 9790 | 25595 | |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9889,34 | -- | 9889 | -- | | 1896 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 270 | 16 | Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015 | **Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** | стык | 4 | 1271,56 | 36,38 | 5086 | 146 | 239 | 2868 | 8590 | |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 1175,30 | -- | 4701 | -- | | 636 | | |
| | | | **Опознавательный знак -2шт л.11-ГСН** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 58 | Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Опознавательный знак. Установка опознавательного знака** | знак | 2 | 2640,39 | -- | 5281 | -- | 1464 | 3473 | 9455 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1908,48 | -- | 3817 | -- | | 700 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 272 | 59 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная В12,5. Устройство** | м3 | 0,126 | 31386,24 | 1132,38 | 3955 | 142 | 3640 | 188 | 4474 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1375,65 | 263,61 | 173 | 33 | | 331 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 273 | 60 | С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм** | м | 4,6 | 1213,00 | -- | 5580 | -- | 5580 | -- | 6026 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 446 | | |
| 274 | 61 | С1251-101-0330 251-101-0330 РСНБ РК 2015 | **Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм** | шт. | 2 | 7892,00 | -- | 15784 | -- | 15784 | -- | 17047 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1263 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | 49595 | 2296 | 28719 | 16319 | 71187 | |
| | | | | | | | | 18580 | 33 | -- | 5272 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 5086 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 240 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4701 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2868 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 636 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 8590 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4701 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 38929 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 7115 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 13912 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 15784 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 13451 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4190 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 56570 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13912 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 5580 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5580 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 446 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 6026 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 71186 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 18613 | | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** | | | | | | | | | | |
| | | | **ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.5-ГП** | | | | | | | | | | |
| 275 | 1 | Е11-010207-1502 1101-0207-1502 РСНБ РК 2015 | **Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)** | га | 0,706874 | 30197,51 | 30197,51 | 21346 | 21346 | -- | 5953 | 29483 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11696,74 | -- | 8268 | | 2184 | | |
| 276 | 2 | Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)** | м3 грунта | 705,48 | 62,67 | 62,67 | 44212 | 44213 | -- | 10550 | 59143 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 20,77 | -- | 14653 | | 4381 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 3 | Е11-010105-0306<br>1101-0105-0306<br>РСНБ РК 2015 | Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 8439,86 | 198,71 | 194,81 | 1677085 | 1644169 | -- | 406106 | 2249846 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3,90 | 62,93 | 32915 | 531120 | | 166655 | | |
| 278 | 4 | Е11-010101-0326<br>1101-0101-0326<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА НЕДОСТАТКА ГРУНТА) | м3 грунта | 7491,43 | 168,26 | 161,97 | 1260508 | 1213387 | -- | 179776 | 1555507 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6,29 | 27,04 | 47121 | 202568 | | 115223 | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 3003151 | 2923115 | -- | 602385 | 3893979 | |
| | | | | | | | | 80036 | 756609 | -- | 288443 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3003151 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 836645 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 602385 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 288443 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3893979 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 443 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 836645 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 3893979 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 443 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 836645 | | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-02.ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Асфальтное покрытие ТИП1 л.6-ГП** | | | | | | | | | | |
| 279 | 1 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 163,946109 | 4176,02 | 1112,91 | 684642 | 182457 | 476759 | 73796 | 819113 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 155,09 | 261,69 | 25426 | 42903 | | 60675 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 280 | 2 | Е11-270403-0103<br>1127-0403-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1200 кгс/см2) | м2 основания | 1639,46109 | 1601,53 | 169,02 | 2625646 | 277102 | 2296163 | 149086 | 2996711 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 31,95 | 52,25 | 52381 | 85662 | | 221979 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 281 | 3 | Е11-270403-0102<br>1127-0403-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1200 кгс/см2) | м2 основания | 1639,46109 | 1822,32 | 255,69 | 2987623 | 419193 | 2507999 | 200115 | 3442757 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 36,86 | 76,16 | 60431 | 124861 | | 255019 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 282 | 4 | Е11-270403-0104<br>1127-0403-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7 | Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1200 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 | м2 основания | 1639,46109 | -722,90 | -70,22 | -1185166 | -115123 | -1070043 | -39626 | -1322776 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | -22,38 | -- | -36691 | | -97983 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 283 | 5 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,8197305 | 112411,30 | 2058,13 | 92147 | 1687 | 90460 | 892 | 100483 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 1008,04 | -- | 826 | | 7443 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 5204892 | 765316 | 4301338 | 384263 | 6036288 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 138238 | 217561 | -- | 447133 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5204892 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 4301338 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 355799 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 384263 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 447133 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6036288 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 253 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 355799 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | | Тенге | | | | 6036288 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 253 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 355799 | | | | |
| | | **ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ТИП2 л.6-ГП** | | | | | | | | | | | |
| 284 | 8 | Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 15,0195 | 4176,02 | 1112,91 | 62722 | 16715 | 43678 | 6761 | 75041 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 155,09 | 261,69 | 2329 | 3930 | | 5559 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 285 | 9 | Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | м2 основания | 300,39 | 1821,02 | 254,39 | 547016 | 76417 | 459527 | 37412 | 631183 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 36,86 | 78,46 | 11072 | 23569 | | 46754 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 286 | 10 | Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103** | м2 основания | 300,39 | -516,35 | -50,15 | -155106 | -15064 | -140042 | -5187 | -173117 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | -15,99 | -- | -4803 | | -12824 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 287 | 11 | Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 30,0393 | 3202,46 | 1072,37 | 96200 | 32213 | 59328 | 13177 | 118127 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 155,09 | 251,07 | 4659 | 7542 | | 8750 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 288 | 12 | Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | **Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** | м2 покрытия | 300,39 | 1397,50 | 142,63 | 419795 | 42845 | 3049 | 363087 | 845512 | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1244,72 | 41,15 | 373901 | 12361 | | 62631 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 289 | 13 | С1255-102-0606 255-102-0606 РСНБ РК 2015 цена региона 7.01 | **Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017** | м2 | 300,39 | 3040,00 | -- | 913186 | -- | 913186 | -- | 986241 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 73055 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | | **Тенге** | | | | 1883813 | 153126 | 1338726 | 415250 | 2482987 | |
| | | | | | | | | 391961 | 42599 | -- | 183925 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1883813 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 425540 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 434560 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 913186 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 415250 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 183925 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2482988 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 327 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 434560 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 2482988 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 327 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 434560 | | | | |
| | | | | **Тартановое покрытие ТИП3 л.6-ГП** | | | | | | | | | |
| **290** | **14** | **Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **72,614** | **3202,46** | **1072,37** | **232543** | **77869** | **143412** | **31852** | **285547** | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **155,09** | **251,07** | **11262** | **18231** | | **21152** | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **291** | **15** | **Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18** | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | **м2 основания** | **726,14** | **1821,02** | **254,39** | **1322315** | **184723** | **1110826** | **90438** | **1525773** | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **36,86** | **78,46** | **26766** | **56973** | | **113020** | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **292** | **16** | **Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5** | **Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103** | **м2 основания** | **726,14** | **-516,35** | **-50,15** | **-374942** | **-36416** | **-338526** | **-12540** | **-418480** | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **--** | **-15,99** | **--** | **-11611** | | **-30999** | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **293** | **17** | **Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **Слои подстилающие бетонные В15. Устройство** | **м3 подстилающего слоя** | **72,614** | **36159,42** | **7,68** | **2625680** | **558** | **2328260** | **279050** | **3137109** | |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **4088,22** | **--** | **296862** | **--** | | **232378** | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **294** | **18** | **Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | **т** | **1,7935658** | **16483,88** | **1500,12** | **29565** | **2691** | **56** | **25469** | **59437** | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **14952,40** | **652,20** | **26818** | **1170** | | **4403** | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **295** | **19** | **С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015** | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **1,7935658** | **250492,00** | **--** | **449274** | **--** | **449274** | **--** | **485216** | |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **35942** | | |
| **296** | **20** | **Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание** | **м2 покрытия** | **726,14** | **12356,43** | **25,84** | **8972498** | **18764** | **8434827** | **567376** | **10303063** | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **714,61** | **8,87** | **518907** | **6441** | | **763190** | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | **13256933** | **248189** | **12128129** | **981645** | **15377665** | |
| | | | | | | | | **880615** | **71204** | **--** | **1139086** | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **13256933** | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **11678858** | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **951819** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 449274 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 981645 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1139086 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 15377664 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 798 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 951819 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 15377664 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 798 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 951819 | | | | |
| | | | **Бортовой камень БР 100.30.15** | | | | | | | | | | |
| 297 | 24 | Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | м бортового камня | 80 | 937,42 | 32,51 | 74994 | 2601 | 5664 | 73212 | 160062 | |
| | | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 834,11 | 13,25 | 66729 | 1060 | | 11856 | | |
| 298 | 25 | С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015 | **Камень бортовой ГОСТ 6665-91** | м3 | 3,44 | 59773,00 | -- | 205619 | -- | 205619 | -- | 222069 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16450 | | |
| 299 | 26 | С1212-101-0624 212-101-0624 РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6** | м3 | 6,29 | 32098,00 | -- | 201896 | -- | 201896 | -- | 218048 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16152 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | Тенге | | | | 482509 | 2601 | 413179 | 73212 | 600179 | |
| | | | | | | 66729 | | | 1060 | -- | 44458 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 482509 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 5664 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 67789 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 407515 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 73212 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 44458 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 600179 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 57 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 67789 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 600179 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 57 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 67789 | | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-03.ОЗЕЛЕНЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Озеленение л.8-ГП** | | | | | | | | | | |
| | | | **Деревья** | | | | | | | | | | |
| 300 | 1 | Е11-470102-0208 1147-0102-0208 РСНБ РК 2015 | **Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%** | яма | 65 | 4264,64 | 363,69 | 277202 | 23640 | 73071 | 167382 | 480150 | |
| | | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 2776,78 | 149,47 | 180491 | 9716 | | 35567 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 301 | 2 | Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка** | шт. | 65 | 5710,83 | 1263,92 | 371204 | 82155 | 9583 | 269252 | 691692 | |
| | | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 4299,48 | 407,72 | 279466 | 26502 | | 51236 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 302 | 3 | С1254-103-3002 254-103-3002 РСНБ РК 2015 | **Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м** | шт. | 25 | 8195,00 | -- | 204875 | -- | 204875 | -- | 221265 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16390 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 4 | С1254-103-2702<br>254-103-2702 РСНБ РК 2015 | Клён ясенелистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м | шт. | 23 | 6948,00 | -- | 159804 | -- | 159804 | -- | 172588 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12784 | | |
| 304 | 5 | С1254-103-2002<br>254-103-2002 РСНБ РК 2015 | Каштан конский Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м | шт. | 17 | 7343,00 | -- | 124831 | -- | 124831 | -- | 134817 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9986 | | |
| | | | | | **Кустарники** | | | | | | | | |
| 305 | 6 | Е11-470108-0105<br>1147-0108-0105<br>РСНБ РК 2015 | Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% | м траншеи | 431 | 770,75 | 40,18 | 332193 | 17317 | 87817 | 207049 | 582381 | |
| | | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 526,82 | 19,08 | 227059 | 8223 | | 43139 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 306 | 7 | Е11-470109-0101<br>1147-0109-0101<br>РСНБ РК 2015 | Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка | м изгороди | 431 | 646,81 | 110,19 | 278775 | 47492 | 2659 | 210565 | 528487 | |
| | | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 530,45 | 24,72 | 228624 | 10654 | | 39147 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 307 | 8 | С1254-104-0901<br>254-104-0901 РСНБ РК 2015 | Чубушник прим. с оголённой корневой системой | шт. | 243 | 986,00 | -- | 239598 | -- | 239598 | -- | 258766 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19168 | | |
| 308 | 9 | С1254-104-0601<br>254-104-0601 РСНБ РК 2015 | Спирея прим. с оголённой корневой системой | шт. | 131 | 916,00 | -- | 119996 | -- | 119996 | -- | 129596 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9600 | | |
| 309 | 10 | С1254-104-0501<br>254-104-0501 РСНБ РК 2015 | Снежноягодник с оголённой корневой системой | шт. | 57 | 627,00 | -- | 35739 | -- | 35739 | -- | 38598 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2859 | | |
| | | | | | **Газон** | | | | | | | | |
| 310 | 11 | Е11-470112-0103<br>1147-0112-0103<br>РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см | м2 | 3643 | 416,56 | 10,98 | 1517528 | 40000 | 445357 | 917159 | 2629462 | |
| | | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 283,33 | 2,76 | 1032171 | 10055 | | 194775 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 311 | 12 | Е11-470112-0106<br>1147-0112-0106<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную | м2 | 3643 | 307,55 | 177,61 | 1120405 | 647033 | 244810 | 328855 | 1565201 | |
| | | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 62,74 | 39,84 | 228562 | 145137 | | 115941 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Цветник** | | | | | | | | |
| 312 | 13 | Е11-470113-0201<br>1147-0113-0201<br>РСНБ РК 2015 | Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см | м2 | 308 | 657,09 | -- | 202384 | -- | 50204 | 133918 | 363206 | |
| | | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 494,09 | -- | 152180 | -- | | 26904 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 313 | 14 | Е11-470113-0301<br>1147-0113-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка | м2 | 308 | 2202,31 | 532,17 | 678311 | 163908 | 25801 | 462324 | 1231886 | |
| | | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 1586,37 | 119,37 | 488602 | 36766 | | 91251 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 15 | Е11-470113-0302 1147-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=1,4 | **Вычитается позиция: Цветники многолетние. Посадка. исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301** | м2 | 308 | -118,44 | -- | -36478 | -- | -1620 | -30675 | -72526 | |
| | | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | -113,18 | -- | -34858 | -- | | -5372 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 315 | 16 | С1254-105-0103 254-105-0103 РСНБ РК 2015 | **Бегония** | шт. | 616 | 115,00 | -- | 70840 | -- | 70840 | -- | 76507 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5667 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | Тенге | | | | 5697207 | 1021545 | 1893365 | 2665829 | 9032076 | |
| | | | | | | | | 2782297 | 247053 | -- | 669042 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5697207 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 937681 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3029350 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 764847 | | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 190836 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2665829 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 669042 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9032078 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел. -ч | | | | | | | | 2626 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3029350 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 9032078 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел. -ч | | | | | | | | 2626 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3029350 | | | | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-04.МАФ

## МАФ л.10,11,12-ГП

### л.10-ГП

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 1 | У86-010109-0301 8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0 | **Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная** | комплект | 2 | 80340,00 | 212,00 | 160680 | 424 | 152580 | 7130 | 181234 | |
| | | | *НР - 3565 Тенге; СП - 6712 Тенге* | | | 3838,00 | 53,00 | 7676 | 106 | | 13424 | | |
| 317 | 2 | У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0 | **Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки** | шт. | 4 | 51058,00 | 204,00 | 204232 | 816 | 178472 | 21884 | 244204 | |
| | | | *НР - 5471 Тенге; СП - 4522 Тенге* | | | 6236,00 | 57,00 | 24944 | 228 | | 18088 | | |
| 318 | 6 | У86-010805-0101 8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0 | **Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые** | комплект | 2 | 110633,00 | 1935,00 | 221266 | 3870 | 204860 | 10520 | 250328 | |
| | | | *НР - 5260 Тенге; СП - 9271 Тенге* | | | 6268,00 | 617,00 | 12536 | 1234 | | 18542 | | |
| 319 | 7 | У86-010209-0107 8601-0209-0107 УСН РК 8.02-03-2020 0 | **Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)** | комплект | 1 | 431540,00 | 5524,00 | 431540 | 5524 | 404697 | 17297 | 484744 | |
| | | | *НР - 17297 Тенге; СП - 35907 Тенге* | | | 21319,00 | 1731,00 | 21319 | 1731 | | 35907 | | |
| 320 | 8 | У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0 | **Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки** | шт. | 18 | 51058,00 | 204,00 | 919044 | 3672 | 803124 | 98478 | 1098918 | |
| | | | *НР - 5471 Тенге; СП - 4522 Тенге* | | | 6236,00 | 57,00 | 112248 | 1026 | | 81396 | | |
| 321 | 9 | У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00 | **Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м x0,34 м x 0,51 м)** | шт. | 18 | 20019,00 | -- | 360342 | -- | 360342 | -- | 389178 | |
| | | | *СП - 1602 Тенге* | | | -- | -- | -- | -- | | 28836 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54** | Тенге | | | | 2297104 | 14306 | 2104075 | 155309 | 2648606 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 178723 | 4325 | -- | 196193 | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 2297104 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 2104075 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 183048 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 155309 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 196193 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2648606 | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 143 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54 | Тенге | | | | 2648606 | 183048 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 143 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 183048 | | | | |
| | | | **л.11-ГП** | | | | | | | | | | |
| 322 | 20 | ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ" | **Оборудование спортивное Romana 501.34.00** | шт | 2 | 755892,86 | -- | 1511786 | -- | 1511786 | -- | 1632729 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120943 | | |
| 323 | 21 | ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ" | **Коплекс спортивный Romana 501.29.00** | шт | 2 | 528214,29 | -- | 1056429 | -- | 1056429 | -- | 1140943 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 84514 | | |
| 324 | 22 | ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ" | **Коплекс спортивный Romana 501.35.00** | шт | 2 | 678482,14 | -- | 1356964 | -- | 1356964 | -- | 1465521 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 108557 | | |
| 325 | 23 | ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ" | **Коплекс спортивный Romana 501.25.00** | шт | 2 | 610178,57 | -- | 1220357 | -- | 1220357 | -- | 1317986 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 97629 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | 5145536 | -- | 5145536 | -- | 5557179 | |
| | | | | | | | | -- | -- | -- | 411643 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 5145536 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5145536 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 411643 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 5557179 | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | | Тенге | | | | 5557179 | | | | | |
| | | | **МАФы военной подготовки л.12-ГП** | | | | | | | | | | |
| 326 | 24 | ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ" | **Спортивное оборудование Romana 204.07.00** | шт | 1 | 115569,64 | -- | 115570 | -- | 115570 | -- | 124816 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9246 | | |
| 327 | 27 | ПрайсТОО"PLOSHADKI.KZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKI.KZ" | **Одиночный окоп СО-3.1.80.00** | шт | 1 | 122946,43 | -- | 122946 | -- | 122946 | -- | 132782 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9836 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 28 | ПрайсТОО"PLOS HADKLKZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKLKZ" | **Спортивное оборудование Romana 204.08.00** | шт | 1 | 135787,50 | -- | 135788 | -- | 135788 | -- | 146651 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10863 | | |
| 329 | 32 | ПрайсТОО"PLOS HADKLKZ" СТПРАЙСТОО"PLOSHADKLKZ" | **Стенка с двумя проломами СО-3.1.79.00** | шт | 1 | 336053,57 | -- | 336054 | -- | 336054 | -- | 362938 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26884 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | 710358 | -- | 710358 | -- | 767187 | |
| | | | | | | | | -- | -- | -- | 56829 | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 710358 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 710358 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 56829 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 767187 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 767187 | | | | | |
| | | | **Фундамент для воркаут 45шт л.20-ГП** | | | | | | | | | | |
| 330 | 35 | Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты песчанное. Устройство** | м3 основания | 0,585 | 3896,10 | 1040,04 | 2279 | 608 | 1161 | 716 | 3234 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 871,26 | 444,38 | 510 | 260 | | 240 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| 331 | 36 | Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015 | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 13,725 | 2853,20 | -- | 39160 | -- | -- | 28195 | 72744 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2853,20 | -- | 39160 | -- | | 5388 | | |
| 332 | 37 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство фундаментов В15** | м3 | 13,725 | 34068,84 | 1132,38 | 467595 | 15542 | 433172 | 20474 | 527114 | |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1375,65 | 263,61 | 18881 | 3618 | | 39046 | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | 509034 | 16150 | 434333 | 49385 | 603092 | |
| | | | | | | | | 58551 | 3878 | -- | 44674 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 509034 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 434333 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 62429 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 49385 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 44674 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 603093 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 59 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 62429 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | 603093 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 59 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 62429 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 107087923 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 13915228 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 5931684 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1697268 | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 65987811 | | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 292100 | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 13050302 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 7910808 | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 107 087 923,00 | | | | | | |
| | | | **Оборудование, прочие затраты** | Тенге | | | 292 100,00 | | | | | | |
| | | | **Стоимость без оборудования, прочих затрат** | Тенге | | | 106 795 823,00 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Временные здания и сооружения 1,5%** | Тенге | | | | 1 601 937,35 | | | | | | |
| | | | **Итого:** | Тенге | | | | 108 397 760,35 | | | | | | |
| | | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,98%** | Тенге | | | | 2 146 275,65 | | | | | | |
| | | | **Итого:** | Тенге | | | | 110 544 036,00 | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | Тенге | | | | 2 210 880,72 | | | | | | |
| | | | **Итого:** | Тенге | | | | 113 047 016,72 | | | | | | |
| | | | **Итого с договорной скидкой без учета НДС:** | Тенге | | | | 101 753 617,95 | | | | | | |
| | | | **НДС 12%** | Тенге | | | | 12 210 434,15 | | | | | | |
| | | | **Итого к оплате:** | Тенге | | | | 113 964 052,10 | | | | | | |

**Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"**

**БИН 090140009895**

**Директор** _____ **/ Михно В.П. /**

**Принял Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"**

**БИН 060240004327**

**Зам.руководителя** _____ **/Молдашев Н.Е./**

**Эксперт технического надзора:**
**ТОО "АДС САПА"**
**БИН 120940002382**

_____ **/ Гайсин Н.Р. /**

ИИН 670623300332, Аттестат № KZ89VJE00047095

**Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:**
**ТОО "STROYCONSALTING"**
**БИН 150140005479**

_____ **/ Кусайнова Д.А. /**