Заказчик: ТОО «Курылыс Кентау»
Подрядчик: ТОО «Beldeu»
Технадзор: ТОО «ЮгСтройЭксперт»
Договор №025 от «07» сентября 2017год
Наименования работ: Капитальный ремонт жилого дома №88 по ул.Аль-Фараби г.Кентау

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат

г .Кентау 15.12.2017 года

	Наименование объектов и работ	Стоимость выполненных работ		За отчетный период без НДС 12%	Сумма НДС 12%	Всего с НДС
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно, без НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Капитальный ремонт жилого дома №88 по ул.Аль-Фараби г.Кентау	32 802 104	29 287 592	5 012 008	601 441	5 613 450
	Всего к оплате:					

Итого к оплате:5613450 (Пять миллионов шестьсот тринадцать тысячи четыреста пятьдесят) тенге 00 тиын в том числе НДС 12%

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО «Курылыс Кентау»

А.Д.Искаков

Технадзор:

Директор ТОО «ЮгСтройЭксперт»

К.Кулажанов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО«Beldeu»

Нышанбаев Ж.Д

Заказчик:ТОО «Курылыс Кентау»
Подрядчик: ТОО «Beldeu»
Технадзор: ТОО «ЮгСтройЭксперт»
Договор № 025 от «07» сентября 2017год

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания жилого дома №88 по ул/-Фараби г.Кентау

Наименование обьекта: №88 жилой дом по ул.Аль-Фараби г.Кентау

А К Т N3

г.Кентау приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 15.12 2017 год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки ЦОКОЛЯ 30%	м2	79,80	538,57	363,12	18,84 / 2,92	42978	28977	1503 / 233
2.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен ЦОКОЛЯ КУЗБАСС ЛАКОМ	м2	266,00	170,54	90,05	2,35 / 0,90	45365	23952	625 / 239
3.	Е0111-2-9	РЕМОНТ ОТМОСТКИ	м3	13,00	5951,93	652,05	-- / --	77375	8477	-- / --
4.	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен 30%	м2	47,64	535,63	347,96	33,79 / 5,62	25517	16577	1610 / 268
5.	Е0115-79-6	ЗАТИРКА СТЕН -АЛИНЕКС	м2	1827,24	244,17	100,71	2,26 / 0,86	446157	184021	4130 / 1571
6.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	896,60	306,50	65,03	2,10 / 0,79	274808	58306	1883 / 708
7.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	930,64	173,10	78,30	1,88	161094	72869	1750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫС.1,6м					0,72			670
8.	Е0115-79-10	ЗАТИРКА ПОТОЛКА-АЛИНЕКС	м2	130,52	301,00	149,81	2,39	39287	19553	312
							0,90			117
9.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	130,52	325,41	81,23	2,33	42473	10602	304
							0,88			115
10.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ОТКОСЫ	м2	94,72	241,46	108,90	1,96	22871	10315	186
							0,45			43
11.	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	м2	94,72	25,15	22,05	0,05	2382	2089	5
							0,02			2
12.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	294,00	13,42	9,68	2,49	3945	2846	732
							0,92			270
13.	С12021-96	Ограждение кровли	т	0,98	177400,00	--	--	173855	--	--
							--			--
14.	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком решеток	м2	28,42	89,06	82,80	--	2531	2353	--
							--			--
15.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	11,98	8378,81	1368,00	316,01	100378	16389	3786
							119,39			1430
16.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,76	71100,00	--	--	53871	--	--
							--			--
17.	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,41	77000,00	--	--	31941	--	--
							--			--
18.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	1,38	9850,48	7357,50	1162,95	13618	10172	1608
							108,00			149
19.	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	1,38	180100,00	--	--	248985	--	--
							--			--
20.	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/	м2	39,60	65,24	18,45	1,84	2583	731	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		белилами с добавлением колера, количество окрасок 2					0,70			28
21.	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	м2	24,64	187,00	--	--	4608	--	--
		ИТОГО:						1816622	468229	18505
										5843

Накладные расходы :

На общестроительные работы	480263
На металломонтажные работы	9289
Всего накладных расходов:	489552
Итого с накладными	2306174

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	138370
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2444544
Итого с временными, 0,88 %	2466056
Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %	2478140
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2488004
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2512665
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	6425938
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	128519
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6554457
Налог на добавленную стоимость, 12 %	785420
Итого с НДС	7339876

Заказчик: Директор ТОО «Курылыс Кентау» **Технадзор:** Инженер эксперт ТОО «ЮгСтройЭксперт» **Подрядчик:** Директор ТОО «Beldeu»

Искаков.А.Д **Турлыбеков.Ж** **Ныпанбаев Ж.Д**

Турлыбеков Ж.Р
инженер эксперт