Заказчик: ТОО «Құрылыс Кентау»
Подрядчик: ТОО «Beldeu»
Технадзор: ТОО «ЮгСтройЭксперт»
Договор № 025 от «07» сентября 2017год
Наименования работ: Капитальный ремонт жилого дома №88 по ул.Аль-Фараби г.Кентау

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат

г .Кентау

20.11.2017 года

	Наименование объектов и работ	Стоимость выполненных работ		За отчетный период без НДС 12%	Сумма НДС 12%	Всего с НДС
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно, без НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Аль- Фараби №88 г.Кентау	**27 188 654**	24 275 584	7 212 823	865 539	**8 078 362**
	Всего к оплате:					**8 078 362**

Итого к оплате: 8 078 362 (Восемь миллионов семьдесять восемь тысячи триста шестьдесять два) тенге 00 тиын, в том числе НДС 12%

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО «Курылыс Кентау»

А.Д.Исакаов

Технадзор

Директор ТОО «ЮгСтройЭксперт»

К.Кулажанов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Beldeu»

Нышанбаев Ж.Д.

Форма N 2в

Заказчик: ТОО «Курылыс Кентау»
Подрядчик: ТОО «Beldeu»
Технадзор: ТОО «ЮгСтройЭксперт»
Договор № 025 от «07» сентября 2017год

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт жилого дома по ул. Аль Фараби, дом № 88 в г.Кентау, ЮКО

Наименование обьекта: Капитальный ремонт жилого дома по ул. Аль Фараби, дом № 88 в г.Кентау, ЮКО

А К Т N2
Стоимость выполненных работ за ноябрь

г.Кентау 20.11.2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонтные работы								
1.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным-клеевым раствором по камню и бетону стен	м2	200,00	162,79	5,08	32559	1016	0,85	170
					156,03	1,21	31206	242	0,06	13
2.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке, цоколя	м2	470,00	185,31	2,35	87098	1104	0,54	253
					90,05	0,90	42321	423	0,00	2
3.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ОТМОСТКИ	м3	17,00	5932,55	--	100853	--	4,21	72
					652,05	--	11085	--	--	--
4.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных парапет в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	40,00	10764,25	1237,69	430570	49507	11,96	478
					1891,46	467,55	75658	18702	2,28	91
5.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,88	73000,00	--	64564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,36	65900,00	--	155425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ремонтные работы								871069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА								
7.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40/32 мм	м	130,00	101,80	1,55	13233	201	0,65	85
					100,25	0,25	13032	32	0,00	0
8.	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	шт	25,00	93,38	0,23	2334	6	0,53	13
					93,15	0,02	2329	1	0,00	0
9.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	128,00	167,80	4,09	21479	523	0,98	126
					163,71	0,65	20955	83	0,01	1
10.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам.40 мм	м	130,00	451,48	8,31	58692	1081	1,61	209
					289,80	3,13	37674	406	0,02	2
11.	С130804-97	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм,толщиной стенки 4,0 мм дл я систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	130,00	237,00	--	30810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0116-32-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб,диаметр труб 25 мм	м	35,00	207,06	4,64	7247	162	1,08	38
					192,42	1,31	6735	46	0,00	0
13.	С130804-95	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	335,00	122,00	--	40870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0116-32-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб,диаметр труб 15-16 мм	м	5,00	223,36	4,56	1117	23	1,17	6
					208,79	1,27	1044	6	0,00	0
15.	С130804-2360	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм,толщиной стенки 2,0 мм дл я систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	5,00	73,00	--	365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,Ру 1,6 МПа,Dy 40 мм	шт	3,00	941,00	--	2823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С130901-6 3	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,Ру 1,6 МПа,Dy 25 мм	шт	15,00	507,00 --	-- --	7605 --	-- --	-- --	-- --
18.	С130901-6 1	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды,Ру 1,6 МПа,Dy 15 мм	шт	6,00	362,00 --	-- --	2172 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0116-29- 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжениядиам.до 50 мм	м	170,00	12,59 12,29	-- --	2141 2090	-- --	0,06 --	10 --
20.	Е0116-13- 2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	128,00	764,59 117,74	1,79 0,67	97868 15070	229 86	0,64 0,00	82 0
21.	Е0122-34- 2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	16,00	538,68 117,74	415,54 108,59	8619 1884	6649 1737	0,70 0,42	11 7
22.	С130804-6 0	Тройник прямой, d 110 мм	10шт	1,60	6190,00 --	-- --	9904 --	-- --	-- --	-- --
23.	С	РЕВИЗИЯ 100 С КРЫШКОЙ ПВХ	ШТ	6,00	186,08 --	-- --	1116 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	16,00	367,41 79,96	282,05 73,72	5879 1279	4513 1180	0,48 0,28	8 5
25.	С130804-2 786	КОЛЕНО	шт.	16,00	892,00 --	-- --	14272 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА 328546

Раздел: ОТОПЛЕНИЕ

26.	Е0165-18- 3	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм	м	10,00	148,49 146,61	1,87 0,31	1485 1466	19 3	0,95 0,00	9 0
27.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50/57 мм	м	132,00	134,62 132,35	2,26 0,36	17769 17471	299 48	0,87 0,00	114 0
28.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром	м	198,00	58,80	0,86	11642	171	0,38	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20-25 мм			57,94	0,14	11472	27	0,00	0
29.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65/76 мм	м	10,00	161,17	19,99	1612	200	0,75	8
					133,51	7,49	1335	75	0,04	0
30.	С130806-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	10,00	333,00	--	3330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	132,00	618,12	9,94	81592	1312	0,43	56
					75,30	3,71	9940	490	0,02	2
32.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	145,00	481,30	4,95	69788	718	0,34	50
					60,03	1,86	8704	270	0,01	1
33.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	130,00	431,30	4,95	56069	643	0,34	44
					60,03	1,86	7804	242	0,01	1
34.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	198,00	273,30	4,95	54113	980	0,34	68
					60,03	1,86	11886	369	0,01	2
35.	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	10,00	941,00	--	9410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	98,00	408,00	--	39984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	10,00	362,00	--	3620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4 мм	шт	98,00	495,00	--	48510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130810-10	Пробка, Dy 20 мм	шт	98,00	181,00	--	17738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	10,00	12,73	--	127	--	0,06	1
					12,29	--	123	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	605,00	12,59	--	7619	--	0,06	35
					12,29	--	7438	--	--	--
42.	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	м2	75,00	22,88	0,03	1716	2	0,02	2
					5,05	--	379	--	--	--
43.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	43,44	200,00	--	8688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	9,00	120,51	11,74	1085	106	0,40	4
					68,31	4,50	615	41	0,02	0
45.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	132,00	113,42	10,59	14971	1398	0,38	50
					63,40	3,94	8369	520	0,02	2
46.	Е0126-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	140,00	109,10	10,20	15274	1428	0,36	50
					60,29	3,94	8441	551	0,02	3
47.	Е0126-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	130,00	104,74	9,53	13616	1238	0,34	45
					57,44	3,66	7468	476	0,02	2
48.	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25/15 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	198,00	101,78	8,86	20153	1755	0,33	66
					55,64	3,37	11016	668	0,02	3
49.	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	м3	12,00	6730,00	--	80760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	553,00	145,58	10,20	80503	5641	0,28	153
					43,99	3,94	24325	2177	0,02	10
51.	С11011-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	м2	306,00	262,00	--	80172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Ц0111-350	Приборы и средства автоматизации,	шт	1,00	943,26	1,98	943	2	4,60	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм			745,20	--	745	--	--	--
53.	С131205-23	Теплосчетчик механический компактный М-СА1 COMPACT, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss	шт.	1,00	24018,00	--	24018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0118-18-1	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1,2	1узел	2,00	3651,82	327,32	7304	655	11,25	23
					2025,49	121,67	4051	243	0,59	1
55.	С131206-68	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N 1	шт	2,00	7500,00	--	15000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С131206-29	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб,Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм	шт	4,00	10600,00	--	42400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	3500,00	--	14000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	5190,00	--	20760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4 мм	шт	2,00	495,00	--	990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С130806-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	0,80	333,00	--	266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С130806-6	Трубы электросварные прямошовные	м	5,50	279,00	--	1534	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм			--	--	--	--	--	--
62.	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 65 мм	шт	8,00	268,00 --	-- --	2144 --	-- --	-- --	-- --
63.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт	20,00	202,00 --	-- --	4040 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-177 за один раз	м2	2,00	22,88 5,05	0,03 --	46 10	-- --	0,02 --	0 --
65.	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25/15 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	2,00	101,78 55,64	8,86 3,37	204 111	18 7	0,33 0,02	1 0
66.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	5,50	113,42 63,40	10,59 3,94	624 349	58 22	0,38 0,02	2 0
67.	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	0,80	120,51 68,31	11,74 4,50	96 55	9 4	0,40 0,02	0 0
68.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,40	2530,00 --	-- --	1012 --	-- --	-- --	-- --
69.	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	8,30	145,58 43,99	10,20 3,94	1208 365	85 33	0,28 0,02	2 0
70.	С11011-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	м2	6,00	262,00 --	-- --	1572 --	-- --	-- --	-- --
71.	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,04	154700,00 --	-- --	6138 --	-- --	-- --	-- --
72.	С130806-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	м	2,00	112,00 --	-- --	224 --	-- --	-- --	-- --
73.	С131205-2	Манометры общего назначения с	компл	4,00	895,00	--	3580	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160			--	--	--	--	--	--
74.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	6,00	352,00	--	2112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С130901-6 1	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4,00	362,00	--	1448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С130904-5 7	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	10,00	328,00	--	3280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С11011-69 9	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,51	166,00	--	85	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С11011-69 9	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,19	166,00	--	32	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								896408

ИТОГО:

	2096021	81747	2423
	406300	29210	151

Накладные расходы :

На монтажные работы	604
На общестроительные работы	238033
На сантехнические работы	203161
Всего накладных расходов:	441797
Итого с накладными	2537819

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	152269
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2690088
Итого с временными, 0,88 %	2713761
Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %	2727058
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2737913
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2765051
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	7071395
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	141428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7212823		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						865539		
		Итого с НДС						8078362		

Заказчик:

Директор ТОО «Курылыс Кентау»

Исаков А.Д.

Технадзор

Директор ТОО «ЮгСтройЭксперт»

Турлыбеков Ж.Р.

Турлыбеков Ж.Р
инженер эксперт

Подрядчик

Директор ТОО «Beldeu»

Ныншанбаев Ж.Д.