Заказчик: ТОО «Құрылыс Кентау»
Подрядчик: ТОО «Beldeu»
Технадзор: ТОО «ЮгСтройЭксперт»
Договор № 025 от «07» сентября 2017год
Наименования работ: Капитальный ремонт жилого дома №88 по ул.Аль-Фараби г.Кентау

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат

г .Кентау 27.10.2017 года

	Наименование объектов и работ	Стоимость выполненных работ		За отчетный период без НДС 12%	Сумма НДС 12%	Всего с НДС
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно, без НДС			
1	2	3	4	5	6	7
	Капитальный ремонт жилого дома по ул.Аль- Фараби №88 г.Кентау	**19 110 292**	**17 062 761**		2 047 531	19 110 292
	Всего к оплате:					**19 110 292**

Итого к оплате: 19 110 292 (Девятнадцать миллионов сто десять тысячи двести девяносто две) тенге 00 тиын, в том числе НДС 12%

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО «Курылыс Кентау»
А.Д.Искаков

Технадзор:
Директор ТОО «ЮгСтройЭксперт»
К.Кулажанов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Beldeu»
Нышанбаев Ж.Д.

"Заказчик" ТОО "Құрылыс Кентау"
" Инженер" ТОО "ЮгСтройЭксперт"
"Подрядчик" ТОО "Beldeu"
Договор: № 025 от 07 сентября 2017 года
Наименование работ: Капитальный ремонт жилого дома по ул. Аль-Фараби, дом №88 в г. Кентау, ЮКО

Акт № 1
Стоимости выполненных работ
за октябрь 2017 года

г. Кентау **от 26.10.2017 г**
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0146-44-2	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок**	м3	72	250,04	23,78	18003	1712	16937	1,52	109
					226,26	8,98	16291	647	100	0,04	3
2	Е0146-44-3	**Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов**	м2	23,52	158,38	23,78	3725	559	3377	0,91	21
					134,60	8,98	3166	211	100	0,04	1
3	Е0162-36-2	**СНЯТИЕ НАБЕЛА ПОТОЛКОВ**	м2	130,52	32,13	--	4194	--	3963	0,22	29
					32,13	--	4194	--	94,5	--	--
4	Е0162-36-2	**СНЯТИЕ НАБЕЛА СТЕН**	м2	1827,24	32,13	--	58709	--	55480	0,22	407
					32,13	--	58709	--	94,5	--	--
5	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	т	93,6004	33,88	33,88	3171	3171	1998	--	--
					--	23,71	--	2219	90	0,14	13

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
6	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	93,6004	129,59	--	12130	--	2438	0,61	57
					28,94	--	2709	--	90	--	--
7	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	72	537,52	23,97	38701	1726	21255	1,59	114
					265,62	7,73	19124	557	108	0,04	3
8	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	72	4472,00	--	321984	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
9	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали СЛИВ	м2	12,8	598,35	1,55	7659	20	2424	1,12	14
					176,21	0,59	2256	8	107,1	--	--
10	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	1,57824	17023,17	1416,44	26867	2235	19590	94,42	149
					14826,38	497,81	23400	786	81	2,44	4
11	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	1,51392	120300,00	--	182125	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
12	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,06432	154400,00	--	9931	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
13	Е0126-30-1 ПРИМ	Утепление дверей минплитой	м3	1,28	5837,46	472,78	7472	605	4929	23,05	29
					4101,19	177,19	5250	227	90	0,86	1
14	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	м3	1,28	6190,00	--	7923	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс Лист стр.1	Стоимость кодового замка	шт	8	1171,31	--	9370	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
16	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	100,98	175,82	19,93	17754	2013	5115	0,28	28
					39,85	7,45	4024	752	107,1	0,04	4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0112-17-2 К=20	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	100,98	107,93	3,50	10899	353	409	0,02	2
					2,53	1,25	255	126	107,1	0,01	1
18	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании А-1,А-2	1т	0,10528	8295,24	851,11	873	90	665	38,07	4
					6365,25	320,63	670	34	94,5	1,58	--
19	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,10528	52400,00	--	5517	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
20	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	264	77,20	0,50	20381	132	18245	0,46	121
					76,70	0,09	20249	24	90	--	--
21	Е0146-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	м3	0,028	53043,91	332,71	1485	9	318	75,22	2
					11245,50	126,00	315	4	100	0,61	--
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг +МНД-2	1т	0,1705	99034,93	380,30	16885	65	6152	227,70	39
					38036,25	143,44	6485	24	94,5	0,70	--
23	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,01195	32300,00	--	386	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00869	149300,00	--	1297	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-773	Скобы ходовые	шт	40	221,00	--	8840	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
26	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	20,564	23553,43	395,71	484353	8137	92383	25,88	532
					4010,63	149,06	82474	3065	108	0,73	15
27	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	20,564	1911,46	17,71	39307	364	7908	2,16	44
					349,31	6,75	7183	139	108	0,03	1
28	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	18,316	24051,00	417,85	440518	7653	80403	25,42	466
					3907,13	157,50	71563	2885	108	0,78	14
29	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	18,316	599,34	35,14	10978	644	3077	0,90	16
					142,31	13,23	2607	242	108	0,07	1
30	Е0110-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок	м3	3,858	21767,47	388,98	83979	1501	11714	15,18	59

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					2665,13	146,25	10282	564	108	0,71	3
31	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	3,858	599,34	35,14	2312	136	648	0,90	3
					142,31	13,23	549	51	108	0,07	--
32	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного КАРНИЗНЫЙ ЩИТ+КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	м2	296,76	94,41	16,25	28017	4822	18969	0,33	97
					53,05	6,14	15743	1821	108	0,03	9
33	С11021-72 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта	м3	9,5	11624,00	--	110428	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
34	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизовПОДШИВКА ИЗ ДОСОК	м2	210	263,04	9,43	55238	1980	56796	1,64	345
					246,85	3,57	51838	751	108	0,02	4
35	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	м3	5,25	16165,00	--	84866	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
36	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	м2	210	213,16	3,38	44764	710	25156	0,75	158
					125,50	1,26	26355	265	94,5	0,01	1
37	Е0112-15-3 ПРИМ	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	2020	14,57	1,24	29431	2505	29863	0,08	161
					13,33	0,47	26924	959	107,1	--	5
38	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	100м2	2,222	30400,00	--	67549	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
39	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	2020	357,85	10,25	722857	20705	687410	1,97	3972
					313,89	3,85	634063	7777	107,1	0,02	38
40	С11011-3041 Изм. и	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия	м2	2020	592,00	--	1195840	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
41	С11021-53	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	м3	15,46	6050,00	--	93533	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-2129 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х51 мм	шт	12120	1,02	--	12362	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
43	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	м2	2020	21,41	1,14	43248	2303	12669	0,03	67

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					5,38	0,42	10872	858	108	--	4
44	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок + ХОДОВОЙ МОСТИК	м	232	7,64	1,13	1772	262	1668	0,04	9
					6,23	0,43	1446	99	108	--	--
45	С11021-69 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	м3	1,74	9147,00	--	15916	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
46	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0,928	10687,00	--	9918	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
47	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	2,668	1911,46	17,71	5100	47	1026	2,16	6
					349,31	6,75	932	18	108	0,03	--
48	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	м2	105	598,35	1,55	62827	163	19882	1,12	117
					176,21	0,59	18503	62	107,1	--	--
49	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	16	1320,84	102,01	21133	1632	19817	6,99	112
					1107,45	39,37	17719	630	108	0,19	3
50	С11021-72 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта	м3	0,688	11624,00	--	7997	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
51	С11021-14 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	м3	3,552	14206,00	--	50460	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
52	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	6,62012	3960,00	--	26216	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
53	С12061-154	Блоки оконные двустворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО 12-12 для сельхозяйственных зданий	м2	4,27328	2870,00	--	12264	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
54	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	92,96	357,85	10,25	33266	953	31634	1,97	183
					313,89	3,85	29179	358	107,1	0,02	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
55	С11011-3041 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм СТ РК 2083-2011	м2	92,96	592,00	--	55032	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
56	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	3,2	387,65	2,06	1240	7	118	0,25	1
					38,30	0,79	123	3	94,5	--	--
57	С11011-819	Петля накладная	шт	32	40,00	--	1280	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-813	Задвижка накладная	шт	32	142,00	--	4544	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
59	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	16	308,00	--	4928	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
60	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	3,552	599,34	35,14	2129	125	597	0,90	3
					142,31	13,23	505	47	108	0,07	--
61	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	28,1679	179,35	2,01	5052	57	2734	0,61	17
					101,95	0,76	2872	21	94,5	--	--
62	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	74,4	598,35	1,55	44517	115	14088	1,12	83
					176,21	0,59	13110	44	107,1	--	--
63	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА	м3	0,336	23553,43	395,71	7914	133	1509	25,88	9
					4010,63	149,06	1348	50	108	0,73	--
64	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,336	1911,46	17,71	642	6	129	2,16	1
					349,31	6,75	117	2	108	0,03	--
		Итого					**4720009**				
		Накладные расходы					1283493				
		Ненормируемые и непридвиденные расходы					360210				
		Итого по смете					**6363712**				
		Временное здание и сооружения 0,88%					56001				
		Итого					**6419713**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%					31457				
		Затраты на выслугу лет 1%					64197				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %					25679				
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 г.					**6541046**				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в ценах 2015 года. К-2,5574194					**16728197**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%					334564				
		Итого					**17062761**				
		НДС 12%					2047531				
		Всего с НДС					**19110292**				

Заказчик

ТОО "Құрылыс Кентау" _____ **Искаков А.**

Инженер

ТОО "ЮгСтройЭксперт" _____ **Турлыбеков Ж.Р.**

Турлыбеков Ж.Р
инженер эксперт

Подрядчик

ТОО "Beldeu" _____ **Нышанбаев Ж.Д.**