**Заказчик:** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко,25

по Приложению 4-1 "Правил организации деятельности и осуществления функций

**Подрядчик:** ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4

**Стройка:** Реконструкция внутридворовой территории по ул.Ломова 152/3

**Объект:** Реконструкция внутридворовой территории по ул.Ломова 152/3

**СПРАВКА № 4**

**о стоимости выполненных работ и затрат**

за декабрь месяц **2022** года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №105 | 2022-05-27 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен | дополнительные затраты: на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция внутридворовой территории по ул.Ломова 152/3 | **39 149 360,50** | **12 614 111,15** | | | | | | | **1 513 693,34** | **14 127 804,49** |
| **Удержание аванса 30%** | | **3 784 233,35** | | | | | | | 454 108,00 | 4 238 341,35 |
| 5 % на сдачу объекта | | 630 705,56 | | | | | | | 75 684,67 | 706 390,22 |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | | **8 199 172,25** | | | | | | | **983 900,67** | **9 183 072,92** |

**Заказчик:**
**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко,25**
**БИН 041240000819**

**И.о Руководителя_____Найманов К.Н.**

**Подрядчик:**
**ТОО "КазЕвроСтрой"**
**БИН 050940013378**

**Директор_____Шелекбаев Д.А.**

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю:**
**Представитель технического надзора** **ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707**

**Эксперт_____Даирбаев Ж.Р.**
**аттестат № KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко,25 БИН 041240000819

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Стройка : Реконструкция внутридворовой территории по ул.Ломова 152/3

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция внутридворовой территории по ул.Ломова 152/3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 105 от 2022-05-27

**Акт № 8**

**приемки выполненных работ от 15.12.2022 года**

**(локальная смета № 2-1-3)**

на Устройство покрытия

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 1 Тип 1** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1127-0401-0101 | Слои оснований из песчано-цементной смеси толщ 5см. Устройство НР=108 % | м3 материала основания в плотном теле | 20,95 | 1231,18 | 1078,4 | 25793 | 22592 | – | 9050 | 37630 | |
| | | | | | | 152,78 | 247,23 | 3201 | 5179 | – | 2787 | | |
| 2 | 6 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 23 | 1894 | | 43562 | | 43562 | – | 47047 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 3485 | | |

**Итого** **84 677**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 201

| | |
|---|---|
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 22 592 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 5 179 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 43 562 |
| - накладные расходы, тенге | 9 050 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 815 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 6 272 |
| **Всего** | **84 677** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8 | 881 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **1 711** |
| **Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.** | **87 269** |
| Договорной коэфицент К=0,95 | 82 905,55 |
| НДС (12 %) | 9 948,67 |
| **Итого** | **92 855,30** |

**Сдал:**

**Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"**
**БИН 050940013378**

**Директор _____ Шелекбаев Д.А.**

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю:**
**Представитель технического надзора**
**ТОО "Бестау-С", БИН 061240009707**

**Эксперт _____ Даирбаев Ж.Р.**
**аттестат № KZ52VJE00041650 от 15.10.2018 г.**

**Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора**
**ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"**
**БИН: 070340003959**
**ГИП _____ Галиева М.Г.**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" _____ Кусаинов А.С.

Заведующий сектором благоустройства _____ Оразалин А.К.

Гл. специалист сектора благоустройства _____ Смаилов Г.Т.

Заведующая сектором технического сопровождения _____ Шакиева К.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко,25 БИН 041240000819

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4
БИН 050940013378

Стройка : Реконструкция внутридворовой территории по ул.Ломова 152/3

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция внутридворовой территории по ул.Ломова 152/3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 105 от 2022-05-27

**Акт № 9**

**приемки выполненных работ от 15.12. 2022 года**

**(локальная смета № 2-1-4)**

на Установка спортивного оборудования

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 8601-0216-0110 | Тренажер "Велотренажер и степ" | комплект | 1 | 209566 | 2213 | 209566 | 2213 | 197369 | 8117 | 235098 | |
| | | | | | | 9984 | 678 | 9984 | 678 | – | 17415 | | |
| 2 | 2 | 8601-0216-0101 | Тренажер "Жим ногами" | комплект | 1 | 196866 | 2440 | 196866 | 2440 | 184460 | 8091 | 221354 | |
| | | | | | | 9966 | 751 | 9966 | 751 | – | 16397 | | |
| 3 | 3 | 8601-0216-0109 | Тренажер "Жим от груди" | комплект | 1 | 225081 | 2433 | 225081 | 2433 | 212344 | 8387 | 252145 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 10304 | 748 | 10304 | 748 | – | 18677 | |
| 4 | 4 | 8601-0216-0105 | Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 1 | 210293 | 2352 | 210293 | 2352 | 197444 | 8503 | 236300 |
| | | | | | | 10497 | 723 | 10497 | 723 | – | 17504 | |
| 5 | 5 | 8601-0216-0106 | Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 1 | 229443 | 3322 | 229443 | 3322 | 215925 | 8286 | 256747 |
| | | | | | | 10196 | 1057 | 10196 | 1057 | – | 19018 | |
| 6 | 6 | 8601-0216-0108 | Тренажер "Скороход" | комплект | 1 | 220187 | 2672 | 220187 | 2672 | 203292 | 11754 | 250496 |
| | | | | | | 14223 | 795 | 14223 | 795 | – | 18555 | |
| 7 | 7 | 8601-0216-0107 | Тренажер "Шейкер" | комплект | 1 | 166484 | 1502 | 166484 | 1502 | 157317 | 6296 | 186602 |
| | | | | | | 7665 | 451 | 7665 | 451 | – | 13822 | |
| 8 | 8 | 8601-0216-0104 | Тренажер "Твистер" | комплект | 1 | 163116 | 1953 | 163116 | 1953 | 150551 | 8622 | 185477 |
| | | | | | | 10612 | 593 | 10612 | 593 | – | 13739 | |
| 9 | 9 | 8601-0216-0118 | Лавка для пресса с брусьями | комплект | 1 | 217779 | 293 | 217779 | 293 | 208568 | 7566 | 243373 |
| | | | | | | 8918 | 75 | 8918 | 75 | – | 18028 | |
| 10 | 10 | 8601-0202-0106 | Турник с кольцами | комплект | 1 | 95600 | 1775 | 95600 | 1775 | 88998 | 3850 | 107406 |
| | | | | | | 4827 | 563 | 4827 | 563 | – | 7956 | |
| 11 | 11 | 8601-0201-0117 | Спортивный комплекс (6,325 м x 1,935 м x 2,600 м) | комплект | 1 | 547196 | 8049 | 547196 | 8049 | 517961 | 16890 | 609213 |
| | | | | | | 21186 | 2556 | 21186 | 2556 | – | 45127 | |
| 12 | 12 | 8601-0805-0101 | Ворота футбольные игровые | комплект | 2 | 109734 | 1893 | 219468 | 3786 | 203342 | 10346 | 248199 |
| | | | | | | 6170 | 601 | 12340 | 1202 | – | 18385 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **3 032 410** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 130 718 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 32 790 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 10 192 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 537 571 |
| - накладные расходы, тенге | 106 708 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 9 604 |

| | |
|---|---|
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 224 623 |
| **Всего** | **3 032 410** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8 | 31 537 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **61 279** |
| **Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.** | **3 125 226** |
| Договорной коэфицент К=0,95 | 2 968 964,70 |
| НДС (12 %) | 356 275,76 |
| **Итого** | **3 325 240,46** |

**Сдал:**

**Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"**

**БИН 050940013378**

**Директор** _____ **Шелекбаев Д.А.**

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю:**

**Представитель технического надзора**

**ТОО "Бестау-С"**

**БИН 061240009707**

**Эксперт**_____**Даирбаев Ж.Р.**

**аттестат № KZ52VJE00041650 от 15.10.2018 г.**

**Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора**

**ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"**

**БИН 070340003959**

**ГИП** _____ **Галиева М.Г.**

**Заказчик:**

| | |
|---|---|
| Зам.руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" | Кусаинов А.С. |
| Заведующий сектором благоустройства | Оразалин А.К. |
| Гл. специалист сектора благоустройства | Смаилов Г.Т. |
| Заведующая сектором технического сопровождения | Шакиева К.К. |

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко,25 БИН 041240000819

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378

Стройка : Реконструкция внутридворовой территории по ул.Ломова 152/3
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция внутридворовой территории по ул.Ломова 152/3
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 105 от 2022-05-27

**Акт № 10**

**приемки выполненных работ от 15.12. 2022 года**

**(локальная смета № 2-1-5)**

на Установка игрового оборудования

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 8601-0101-0105 | Карусель "Ромашка" | комплект | 1 | 375056 | 4315 | 375056 | 4315 | 360325 | 8664 | 414418 | |
| | | | | | | 16416 | 1369 | 16416 | 1369 | – | 30698 | | |
| 2 | 5 | 8601-0104-0512 | Качалка на пружине "Самолет" | комплект | 1 | 102557 | 317 | 102557 | 317 | 96035 | 4664 | 115799 | |
| | | | | | | 6205 | 85 | 6205 | 85 | – | 8578 | | |
| 3 | 6 | 8601-0106-0101 | Домик-беседка с счетами | комплект | 1 | 466941 | 561 | 466941 | 561 | 449695 | 13374 | 518740 | |
| | | | | | | 16685 | 179 | 16685 | 179 | – | 38425 | | |
| 4 | 7 | 8601-0113-0107 | Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м) | комплект | 1 | 1849812 | 2440 | 1849812 | 2440 | 1770700 | 62366 | 2065152 | |
| | | | | | | 76672 | 779 | 76672 | 779 | – | 152974 | | |

**Итого** **3 114 109**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 109 978
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7 633
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 412

| | |
|---|---|
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 676 755 |
| - накладные расходы, тенге | 89 068 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 8 016 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 230 675 |
| **Всего** | **3 114 109** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8 | 32 387 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **62 930** |
| **Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.** | **3 209 426** |
| Договорной коэфицент К=0,95 | 3 048 954,70 |
| НДС (12 %) | 365 874,56 |
| **Итого** | **3 414 829,26** |

**Сдал:**

**Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"**

**БИН 050940013378**

**Директор _____ Шелекбаев Д.А.**

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю:**

**Представитель технического надзора**

**ТОО "Бестау-С"**

**БИН 061240009707**

**Эксперт_____Даирбаев Ж.Р.**

**аттестат № KZ52VJE00041650 от 15.10.2018 г.**

**Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора**

**ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"**

**БИН: 070340003959**

**ГИП _____ Галиева М.Г.**

**Заказчик:**

Зам.руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Кусаинов А.С.

Заведующий сектором благоустройства Оразалин А.К.

Гл. специалист сектора благоустройства Смаилов Г.Т.

Заведующая сектором технического сопровождения Шакиева К.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко,25 БИН 041240000819

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378

Стройка : Реконструкция внутридворовой территории по ул.Ломова 152/3

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция внутридворовой территории по ул.Ломова 152/3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 105 от 2022-05-27

**Акт № 11**

**приемки выполненных работ от 15.12. 2022 года**

**(локальная смета № 2-1-6)**

на Малые архитектурные формы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | 8601-0302-0307 | Скамья без спинки | шт. | 8 | 55158 | 120 | 441264 | 960 | 426208 | 15720 | 493543 | |
| | | | | | | 1762 | 29 | 14096 | 232 | – | 36559 | | |
| 2 | 3 | 8601-0302-0311 | Скамья "Аллея" со спинкой | шт. | 12 | 37151 | 270 | 445812 | 3240 | 416544 | 27792 | 511492 | |
| | | | | | | 2169 | 45 | 26028 | 540 | – | 37888 | | |
| 3 | 4 | 8601-0303-0203 | Урна на треноге (0,309 м х0,332 м х 0,71 м) | шт. | 19 | 28823 | – | 547637 | – | 547637 | – | 591448 | |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 43811 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **1 596 483** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 40 124 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 4 200 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 772 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 390 389 |
| - накладные расходы, тенге | 43 512 |

| | |
|---|---|
| в т.ч. зарплата, тенге | 3 916 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 118 258 |
| **Всего** | **1 596 483** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8 | 16 603 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **32 262** |
| **Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.** | **1 645 348** |
| Договорной коэфицент К=0,95 | 1 563 080,60 |
| НДС (12 %) | 187 569,67 |
| **Итого** | **1 750 650,27** |

**Сдал:**

**Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"**

**БИН 050940013378**

**Директор _____ Шелекбаев Д.А.**

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю:**

**Представитель технического надзора**

**ТОО "Бестау-С"**

**БИН 061240009707**

**Эксперт _____ Даирбаев Ж.Р.**

**аттестат № KZ52VJE00041650 от 15.10.2018 г.**

**Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора**

**ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"**

**БИН: 070340003959**

**ГИП _____ Галиева М.Г.**

**Заказчик:**

Зам.руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Кусаинов А.С.

Заведующий сектором благоустройства Оразалин А.К.

Гл. специалист сектора благоустройства Смаилов Г.Т.

Заведующая сектором технического сопровождения Шакиева К.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко,25 БИН 041240000819

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378

Стройка : Реконструкция внутридворовой территории по ул.Ломова 152/3

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция внутридворовой территории по ул.Ломова 152/3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 105 от 2022-05-27

**Акт № 12**

**приемки выполненных работ от 15.12. 2022 года**

**(локальная смета № 2-1-7)**

на ограждение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 1 Игровые площадки** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 8601-0602-0504 | Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом | секция | 41 | 20080 | 74 | 823280 | 3034 | 766290 | 58507 | 952330 | |
| | | | | | | 1316 | 35 | 53956 | 1435 | – | 70543 | | |
| 2 | 2 | 214-205-0102 | Столбик из трубы стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (40*40мм L-1.2м,Р-2,332кг) | т | 0,0084 | 561429 | | 4716 | | 4716 | – | 5093 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 377 | | |
| 3 | 3 | 1212-0103-0207 | Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза НР=72 % | м2 | -70,4 | 58406,59 | 0,31 | -4111824 | -22 | -4048313 | -45720 | -4490148 | |
| | | | | | | 901,84 | 0,14 | -63490 | -10 | – | -332604 | | |
| 4 | 4 | 1212-0103-0207 | Окраска стоек и каркаса металлического ограждения футбольного поля ранее окрашенного. Окраска эмалью ПФ-115 за два раза НР=72 % | м2 | -97,14 | 58406,59 | 0,31 | -5673616 | -30 | -5585981 | -63086 | -6195638 | |
| | | | | | | 901,84 | 0,14 | -87605 | -14 | – | -458936 | | |

**Раздел 2 футбольное поле**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 1218-0101-2501 | Ограждения металлические спортивных площадок. Смена отдельных частей сетки 50*50*1,6-8м2-18шт НР=72 % | м2 сетки | 64 | 1592,8 | – | 101939 | – | 44847 | 41106 | 154489 |
| | | | | | 892,06 | – | 57092 | – | – | 11444 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **-9 573 874** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | -40 047 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 2 982 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 411 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | -8 818 441 |
| - накладные расходы, тенге | -9 193 |
| в т.ч. зарплата, тенге | -827 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | -709 176 |
| **Всего** | **-9 573 874** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8 | -99 568 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **-193 469** |
| **Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.** | **-9 866 911** |
| Договорной коэфицент К=0,95 | -9 373 566,65 |
| НДС (12 %) | -1 124 828,00 |
| **Итого** | **-10 498 394,65** |

**Сдал:**

**Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"** **БИН 050940013378**

**Директор** _____ **Шелекбаев Д.А.**

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю:**

**Представитель технического надзора**

**ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707**

**Эксперт** _____ **Даирбаев Ж.Р.**

**аттестат № KZ52VJE00041650 от 15.10.2018 г.**

**Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора**

**ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"** **БИН: 070340003959**

**ГИП** _____ **Галиева М.Г.**

**Заказчик:**

Зам.руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Кусаинов А.С.

Заведующий сектором благоустройства Оразалин А.К.

Гл. специалист сектора благоустройства Смаилов Г.Т.

Заведующая сектором технического сопровождения Шакиева К.К.

Заказчик. Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко,25 БИН 041240000819

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378

Стройка : Реконструкция внутридворовой территории по ул.Ломова 152/3

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция внутридворовой территории по ул.Ломова 152/3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 105 от 2022-05-27

**Акт № 13**

**приемки выполненных работ от 15.12. 2022 года**

**(локальная смета № 2-1-8)**

на Озеленение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 1 Посадка деревьев** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1147-0102-0401 | Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР=88 % | яма | 23 | 2741,2 | – | 63048 | – | – | 55482 | 128012 | |
| | | | | | | 2741,2 | – | 63048 | – | – | 9482 | | |
| 2 | 2 | 1147-0103-0105 | Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка НР=88 % | шт. | 23 | 3787,09 | 1017,26 | 87103 | 23397 | 2709 | 60412 | 159316 | |
| | | | | | | 2652,06 | 332,75 | 60997 | 7653 | – | 11801 | | |
| 3 | 3 | 254-102-0202 | Берёза бородавчатая Н свыше 2 м до 2,5 м | шт. | 13 | 1383 | | 17979 | | 17979 | – | 19417 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 1438 | | |
| 4 | 4 | 254-102-2902 | Рябина красная Н свыше 2 м до 2,5 м | шт. | 6 | 2153 | | 12918 | | 12918 | – | 13951 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 1033 | | |
| 5 | 5 | 254-104-0403 | Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м | шт. | 4 | 9562 | | 38248 | | 38248 | – | 41308 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 3060 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 1147-0108-0111 | Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР=88 % | м траншеи | 133 | 455,36 | – | 60563 | – | – | 53295 | 122967 | |
| | | | | | 455,36 | – | 60563 | – | – | 9109 | | |
| 7 | 7 1147-0109-0101 | Кустарники-саженцы в живои изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР=88 % | м изгородиі | 133 | 635,3 | 111,44 | 84495 | 14822 | 251 | 63940 | 160310 | |
| | | | | | 521,97 | 24,34 | 69422 | 3237 | – | 11875 | | |
| 8 | 8 254-102-0501 | Вяз мелколистный Н свыше 1,5 м до 2 м | шт. | 399 | 1023 | | 408177 | | 408177 | – | 440831 | Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 32654 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** в том числе | **1 086 112** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 254 030 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 38 219 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 10 890 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 480 282 |
| - накладные расходы, тенге | 233 129 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 20 982 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 80 452 |
| **Всего** | **1 086 112** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8 | 11 296 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **21 948** |
| **Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.** | **1 119 356** |
| Договорной коэфицент К=0,95 | 1 063 388,20 |
| НДС (12 %) | 127 606,58 |
| **Итого** | **1 190 994,78** |

**Сдал:**

**Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"** **БИН 050940013378**

**Директор** _____ **Шелекбаев Д.А.**

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю:**

**Представитель технического надзора**

**ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707**

**Эксперт**_____**Даирбаев Ж.Р.**

**аттестат № KZ52VJE00041650 от 15.10.2018 г.**

**Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора**

**ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"** **БИН: 070340003959**

**ГИП** _____ **Галиева М.Г.**

**Заказчик:**

Зам.руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Кусаинов А.С. Гл. специалист сектора благоустройства Смаилов Г.Т.

Заведующий сектором благоустройства Оразалин А.К. Заведующая сектором технического сопровождения Шакиева К.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко,25 БИН 041240000819

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378

Стройка : Реконструкция внутридворовой территории по ул.Ломова 152/3

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция внутридворовой территории по ул.Ломова 152/3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 105 от 2022-05-27

**Акт № 14**

**приемки выполненных работ от 15.12. 2022 года**

на Электроосвещение

Основание: **(локальная смета № 4-1-1)**

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 1 Кабельная ЛЭП-4кВ** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1133-0210-0301 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР=80 % | шт. | 3 | 3247,84 | 2181,88 | 9744 | 6546 | – | 4855 | 15767 | |
| | | | | | | 1065,96 | 957,08 | 3198 | 2871 | – | 1168 | | |
| 2 | 2 | 1217-0101-0705 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72 % | шт. | 3 | 191,7 | 1,89 | 575 | 6 | – | 412 | 1066 | |
| | | | | | | 189,81 | 0,96 | 569 | 3 | – | 79 | | |
| 3 | 3 | 1217-0101-0601 | Кабель. Демонтаж НР=72 % | м | 100 | 96,93 | 0,24 | 9693 | 24 | – | 6970 | 17996 | |
| | | | | | | 96,69 | 0,12 | 9669 | 12 | – | 1333 | | |
| 4 | 4 | 414-103-0501 | Конструкции металлические. Погрузка | т | 0,347 | 707 | | 245 | | – | – | 265 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 20 | | |
| 5 | 5 | 412-101-0110 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 3,47 | 57 | | 198 | | – | – | 214 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 16 | | |
| 6 | 6 | 414-103-0502 | Конструкции металлические. Разгрузка | т | 0,347 | 707 | | 245 | | – | – | 265 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 20 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 1101-0203-0502 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР=72 % | яма | 8 | 1030,06 | 833,47 | 8240 | 6668 | – | 3232 | 12390 |
| | | | | | 196,59 | 364,44 | 1573 | 2916 | – | 918 | |
| 8 | 12 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % | м3 основания | 0,8 | 2726,95 | 1788,3 | 2182 | 1431 | 4 | 1286 | 3745 |
| | | | | | 934,15 | 795,6 | 747 | 636 | – | 277 | |
| 9 | 13 1106-0101-0101 | Омоноличивание опоры освещения В22,5 НР=91 % | м3 | 20 | 28268,27 | 1118,59 | 565365 | 22372 | 515913 | 29368 | 642312 |
| | | | | | 1354,05 | 259,62 | 27081 | 5192 | – | 47579 | |
| | **Раздел 2 Низковольтное оборудование** | | | | | | | | | | |
| 10 | 14 1308-0101-2601 | Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования НР=72 % | шт. | 2 | 56877,73 | 8504,18 | 113755 | 17008 | 2235 | 72552 | 201212 |
| | | | | | 47256 | 3127,04 | 94512 | 6254 | – | 14905 | |
| 11 | 15 247-201-0301 | Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 2 | 8267 | | 16534 | | 16534 | – | 17857 |
| | | | | | – | | – | | – | 1323 | |
| 12 | 16 247-204-0707 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 681 | | 681 | | 681 | – | 735 |
| | | | | | – | | – | | – | 54 | |
| 13 | 17 247-264-0704 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 681 | | 681 | | 681 | – | 735 |
| | | | | | – | | – | | – | 54 | |
| 14 | 18 1308-0305-1002 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 % | шт. | 2 | 1406,78 | 86,18 | 2814 | 172 | 54 | 1913 | 5105 |
| | | | | | 1293,69 | 34,77 | 2587 | 70 | – | 378 | |
| 15 | 19 247-301-0217 | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У Т1 RS-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 | шт. | 2 | 19275 | | 38550 | | 38550 | – | 41634 |
| | | | | | – | | – | | – | 3084 | |
| | **Раздел 3 Стандартное оборудование** | | | | | | | | | | |
| 16 | 20 1133-0301-0402 | Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12. Установка на наружных фундаментах с поля НР=80 % | опора | 8 | 35026,62 | 11685,59 | 280213 | 93485 | 28191 | 156468 | 471615 |
| | | | | | 19817,2 | 4630,83 | 158538 | 37047 | – | 34934 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22 | 291-001-0001(пл) | Закладная деталь фундамента ЗДФ 1.8 Б (цена=30 000 тнг с НДС) | шт | 8 | 26785,71 | | 214286 | | 214286 | – | 231429 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 17143 | | |
| 18 | 23 | 247-306-0301 | Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм | шт. | 5 | 5493 | | 27465 | | 27465 | – | 29662 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 2197 | | |
| 19 | 24 | 1308-0205-0302 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников НР=72 % | шт. | 13 | 15839,94 | 8406,42 | 205919 | 109283 | 10336 | 88096 | 317536 | |
| | | | | | | 6638,45 | 2773,47 | 86300 | 36055 | – | 23521 | | |
| 20 | 25 | 247-306-0326 | Кронштейн гнутый типа КРСГ 2,0/25-1,03 высотой 1030 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм | шт. | 13 | 8298 | | 107874 | | 107874 | – | 116564 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 8630 | | |
| | | **Раздел 4 Светотехническое оборудование** | | | | | | | | | | | |
| 21 | 26 | 1121-0401-0104 | Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР=72 % | шт. | 13 | 1237,25 | 49,47 | 16084 | 643 | 78 | 11256 | 29527 | |
| | | | | | | 1181,8 | 20,86 | 15363 | 271 | – | 2187 | | |
| 22 | 27 | 247-103-0812 | Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 03-60W, мощность 60 Вт, IP67 | шт. | 9 | 23176 | | 208584 | | 208584 | – | 225271 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 16687 | | |
| 23 | 28 | 247-103-1328 | Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консоль, типа Diora Light Unit 60/7000 K30 5K (с решеткой) | шт. | 4 | 61309 | | 245236 | | 245236 | – | 264855 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 19619 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **2 647 697** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 400 137 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 257 638 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 91 327 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 416 702 |
| - перевозка грузов, тенге | 688 |
| - накладные расходы, тенге | 376 408 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 33 877 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 196 126 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **2 647 697** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8 | 27 536 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **53 505** |
| **Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.** | **2 728 738** |
| Договорной коэфициент К=0,95 | 2 592 301,10 |
| НДС (12 %) | 311 076,13 |
| **Итого** | **2 903 377,23** |

**Сдал:**

**Подрядчик: ТОО "КазЕврострой"** **БИН 050940013378**

**Директор** _____ **Шелекбаев Д.А.**

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю:**
**Представитель технического надзора**
**ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707**
**Эксперт** _____ **Даирбаев Ж.Р.**
**аттестат № KZ52VJE00041650 от 15.10.2018 г.**

**Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора**
**ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"** **БИН: 070340003959**
**ГИП** _____ **Галиева М.Г.**

**Заказчик:**

Зам.руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Кусаинов А.С.

Заведующий сектором благоустройства Оразалин А.К.

Гл. специалист сектора благоустройства Смаилов Г.Т.

Заведующая сектором технического сопровождения Шакиева К.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко,25 БИН 041240000819

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378

Стройка : Реконструкция внутридворовой территории по ул.Ломова 152/3

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция внутридворовой территории по ул.Ломова 152/3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 105 от 2022-05-27

**Акт № 15**

**приемки выполненных работ от 156.12. 2022 года**

**корректирущая смета *1***

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 2 Тип 2** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 % | м бортового камня | 160 | 2156,61 | 32,62 | 345058 | 5219 | 208502 | 144096 | 528286 | |
| | | | | | | 820,85 | 13,04 | 131336 | 2086 | – | 39132 | | |
| 2 | 2 | 255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | 6,88 | 38336 | | 263752 | | 263752 | – | 284852 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 21100 | | |
| 3 | 3 | 1127-0701-0201 | Основания из щебня, толщиной 12 см (10см). Устройство НР=108 % | м2 покрытия | 214 | 442,44 | 156,07 | 94682 | 33399 | 128 | 76549 | 184929 | |
| | | | | | | 285,77 | 45,44 | 61155 | 9724 | – | 13698 | | |
| 4 | 4 | 211-201-0706 | щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 37,236 | 4192 | | 156093 | | 156093 | – | 168580 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 12487 | | |
| 5 | 5 | 1127-0701-0202 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР=108 % К=-2,000; | м2 покрытия | -428 | 67,82 | 5,07 | -29027 | -2170 | -24139 | -3596 | -35233 | |
| | | | | | | 6,35 | 1,43 | -2718 | -612 | – | -2610 | | |
| 6 | 6 | 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,5л/м2 НР=108 % | т | 0,107 | 2069,73 | 2069,73 | 221 | 221 | – | 114 | 362 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | 992,38 | – | 106 | – | 27 | |
| 7 | 7 216-201-0301 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,1133 | 179401 | | 20326 | | 20326 | – | 21952 |
| | | | | | – | | – | | – | 1626 | |
| 8 | 8 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 % | м2 покрытия | 214 | 232,88 | 208,75 | 49836 | 44673 | 6 | 11437 | 66175 |
| | | | | | 24,1 | 25,39 | 5157 | 5433 | – | 4902 | |
| 9 | 9 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 20,9 | 18400 | | 384560 | | 384560 | – | 415325 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 30765 | |
| 10 | 10 1127-0602-0401 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % | м2 покрытия | 428 | 2,39 | 0,02 | 1023 | 9 | 107 | 980 | 2163 |
| | | | | | 2,12 | – | 907 | – | – | 160 | |
| 11 | 11 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 5,2 | 18400 | | 95680 | | 95680 | – | 103334 Казахстан |
| | | | | | – | | – | | – | 7654 | |
| 12 | 12 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство основания толщ 100мм из бетона В15 НР=91 % | м3 | 21,7 | 26856,59 | 1118,59 | 582788 | 24273 | 529132 | 31865 | 663825 |
| | | | | | 1354,05 | 259,62 | 29383 | 5634 | – | 49172 | |
| 13 | 13 1127-1301-0101 | Покрытия бесшовное на основе резиновой крошки толщиной 12 мм. Устройство по готовому подстилающему слою НР=108 % | м2 покрытия | 431 | 4205,19 | 25,56 | 1812437 | 11016 | 1498320 | 331417 | 2315062 |
| | | | | | 703,25 | 8,74 | 303101 | 3767 | – | 171508 | |
| 14 | 14 290-000-0001(пл) | Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщ 12мм К=1,020; | м2 | 439,62 | 7980,01 | | 3508172 | | 3508172 | – | 3788826 |
| | | | | | – | | – | | – | 286654 | |
| | **Раздел 5 МАФ** | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 8601-0106-0364 | Беседка летняя с крышей из профнастила НР=0 | шт. | 2 | 286494 | 4200 | 572988 | 8400 | 541834 | 18782 | 639112 |
| | | | | | 11377 | 1330 | 22754 | 2660 | – | 47342 | |
| | **Раздел 7 Игровые площадки-ОГРАЖДЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 1212-0103-0207 | Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза НР=72 % | м2 | 70,4 | 1010,55 | 0,31 | 71143 | 22 | 7631 | 45720 | 126212 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 901,84 | 0,14 | 63490 | 10 | – | 9349 | |
| 17 | 17 1212-0103-0207 | Окраска стоек и каркаса металлического ограждения футбольного поля ранее окрашенного. Окраска эмалью ПФ-115 за два раза НР=72 % | м2 | 97,14 | 1010,55 | 0,31 | 98165 | 30 | 10530 | 63086 | 174151 |
| | | | | | 901,84 | 0,14 | 87605 | 14 | – | 12900 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** в том числе | **9 448 213** |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 702 170 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 125 092 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 28 822 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 7 200 634 |
| - накладные расходы, тенге | 720 450 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 64 841 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 699 866 |
| **Всего** | **9 448 213** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8 | 98 261 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **190 929** |
| **Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.** | **9 737 403** |
| Договорной коэфицент К=0,95 | 9 250 532,85 |
| НДС (12 %) | 1 110 063,94 |
| **Итого** | **10 360 596,79** |

**Сдал:**

**Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"** **БИН 050940013378**

**Директор** _____ **Шелекбаев Д.А.**

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю:**
**Представитель технического надзора**
**ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707**
**Эксперт**_____**Даирбаев Ж.Р.**
**аттестат № KZ52VJE00041650 от 15.10.2018 г.**

**Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора**
**ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"** **БИН: 070340003959**
**ГИП** _____ **Галиева М.Г.**

**Заказчик:**
Зам руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара" Кусаинов А.С.
Заведующий сектором благоустройства Оразалин А.К.

Гл. специалист сектора благоустройства Смаилов Г.Т.
Заведующая сектором технического сопровождения Шакиева К.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко,25 БИН 041240000819

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378

Стройка : Реконструкция внутридворовой территории по ул.Ломова 152/3

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция внутридворовой территории по ул.Ломова 152/3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 105 от 2022-05-27

**Акт № 16**

**приемки выполненных работ от 15.12. 2022 года**

на Электроосвещение Включить

Основание: **корректирущая смета 2**

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2 Стандартное оборудование** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % | м3 основания | 0,2 | 7547,75 | 1788,3 | 1510 | 358 | 965 | 322 | 1979 | |
| | | | | | | 934,15 | 795,6 | 187 | 159 | – | 147 | | |
| 2 | 2 | 1106-0101-0101 | Омоноличивание опоры освещения В22,5 НР=91 % | м3 | 4,784 | 28268,27 | 1118,59 | 135235 | 5351 | 123406 | 7025 | 153641 | |
| | | | | | | 1354,05 | 259,62 | 6478 | 1242 | – | 11381 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 247-306-0203 | Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А | шт. | 8 | 57050 | | 456400 | | 456400 | – | 492912 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 36512 | | |
| 4 | 4 | 1308-0201-0810 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72 % | м кабеля | 4 | 473,05 | 190,26 | 1892 | 761 | 272 | 788 | 2894 | |
| | | | | | | 214,8 | 58,77 | 859 | 235 | – | 214 | | |
| 5 | 5 | 243-110-0401 | Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-1 | км | 0,004 | 60440 | | 242 | | 242 | – | 261 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 19 | | |
| | | **Раздел 4 Провода и кабели** | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 1128-0309-0501 | Провода самонесущие изолированные марки СИП-4. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ -прим. НР=87 % | км провода | 0,21 | 331772 | 60839,6 | 69672 | 12776 | – | 53591 | 133124 | |
| | | | | | | 270932,4 | 22393,3 | 56896 | 4703 | – | 9861 | | |
| 7 | 7 | 252-207-2309 | Крюк типа SOT21.0 оквозной | шт. | 8 | 3018 | | 24144 | | 24144 | – | 26076 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 1932 | | |
| 8 | 8 | 252-207-3506 | Соединитель клеммники для сетей уличного освещения | комплект | 8 | 8133 | | 65064 | | 65064 | – | 70269 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 5205 | | |
| 9 | 9 | 243-903-1204 | Муфта концевая для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией либо из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками, наружной установки ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 8 | 30094 | | 240752 | | 240752 | – | 260012 | Казахстан |
| | | | | | | – | | – | | – | 19260 | | |
| 10 | 10 | 252-207-2320 | Крюк типа SOT29. банд (прим) | шт. | 8 | 2385 | | 19080 | | 19080 | – | 20606 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 1526 | | |
| 11 | 11 | 252-207-2613 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 32 | 2158 | | 69056 | | 69056 | – | 74580 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | 5524 | | |
| 12 | 12 252-207-1018 | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 8 | 1048 | 8384 | 8384 | – | 9055 | |
| | | | | | – | – | – | 671 | | |
| 13 | 13 252-202-0510 | Зажим поддерживающий типа SO130 | шт. | 8 | 3443 | 27514 | 27514 | – | 29748 | |
| | | | | | – | – | – | 2204 | | |
| 14 | 14 252-207-0803 | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 16 | 185 | 2960 | 2960 | – | 3197 | |
| | | | | | – | – | – | 237 | | |
| 15 | 15 252-207-1802 | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 20,8 | 574 | 11939 | 11939 | – | 12894 | |
| | | | | | – | – | – | 955 | | |
| 16 | 16 252-207-1106 | Зажим анкерный типа SO 230 (СИП) | шт. | 16 | 4816 | 77056 | 77056 | – | 83220 | |
| | | | | | – | – | – | 6154 | | |
| 17 | 17 243-701-0716 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 К=1,020; | км | 0,2142 | 317171 | 67938 | 67938 | – | 73373 | Казахстан |
| | | | | | – | – | – | 5435 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **1 447 841** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 64 420 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 19 246 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 6 339 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 195 202 |
| - накладные расходы, тенге | 61 726 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 5 555 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 107 247 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **1 447 841** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8 | 15 058 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **29 258** |
| **Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.** | **1 492 157** |
| Договорной коэфицент К=0,95 | 1 417 549,15 |
| НДС (12 %) | 170 105,90 |
| **Итого** | **1 587 655,05** |

**Сдал:**

**Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"** **БИН 050940013378**

**Директор** _____ **Шелекбаев Д.А.**

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю:**

**Представитель технического надзора**

**ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707**

**Эксперт** _____ **Даирбаев Ж.Р.**

**аттестат № KZ52VJE00041650 от 15.10.2018 г.**

**Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора**

**ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"** **БИН: 070340003959**

**ГИП** _____ **Галиева М.Г.**

**Заказчик:**

**Зам.руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара"** **Кусаинов А.С.**

**Заведующий сектором благоустройства** **Оразалин А.К.**

**Гл. специалист сектора благоустройства** **Смаилов Г.Т.**

**Заведующая сектором технического сопровождения** **Шакиева К.К.**