Форма №3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2021 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор № 101 от 06.10.2021 г.

Наименование стройки: Строительства инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с.Коксайек, с/о Коксайек, Толебийского района Туркестанской области (водоснабжение)

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	35 714 286	40 000 000	35 714 286	40 000 000	35 714 286	40 000 000
	Итого	35 714 286	40 000 000	35 714 286	40 000 000	35 714 286	40 000 000

Генподрядчик
Директор ПК "Агроспецмонтаж"
Буркитов Т.С.

Субподрядчик
Директор ТОО "Ремстрой"
Оспанова Ж.Б.

Форма №2

Наименование стройки - Строительства инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с.Коксайек, с/о Коксайек, Толебийского района Туркестанской области (водоснабжение)

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор № 101 от 06.10.2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-3 на Внутрипоселковые водопроводные сети											
РАЗДЕЛ 3. Водозаборные колодцы для абонентов											
		Водозаборный колодец для 3 абонентов /1 шт/									
96	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	542,29	26,30	1627	79	55	1500	3377
		НР - 98%; СП - 8%			497,74	12,54	1493	38		250	
97	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	3	3194,00	--	9582	--	9582	--	10349
		СП - 8%			--	--	--	--		767	
98	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка(ВЕНТИЛЬ)	задвижка или клапан	3	1502,63	78,90	4508	237	506	3839	9015
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	3765	113		668	
99	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2012,00	--	6036	--	6036	--	6519
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
100	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00058	425749,76	67819,82	247	39	6	213	497
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	202	14		37	
101	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	1149,00	--	669	--	669	--	723
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
102	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0008	1326135,99	497995,54	1061	398	288	482	1667
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	375	113		123	
103	С123-020101-1001 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 25х15мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	249,00	--	1992	--	1992	--	2151

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
104	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	536,12	35,64	536	36	21	475	1092
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	479	--		81	
105	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
106	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
107	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	778,00	--	778	--	778	--	840
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
108	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2020,26	1316,39	2020	1316	--	1044	3309
		НР - 99%; СП - 8%			703,87	350,18	704	350		245	
109	С123-020302-4715	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3514,00	--	3514	--	3514	--	3795
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
110	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1177,06	26,30	1177	26	173	980	2330
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	978	13		173	
111	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27035,00	--	27035	--	27035	--	29198
		СП - 8%			--	--	--	--		2163	
112	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	4418,08	2268,92	13254	6807	893	7554	22473
		НР - 99%; СП - 8%			1851,20	692,20	5554	2077		1665	
113	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
114	С123-020302-8710	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2869,00	--	2869	--	2869	--	3099
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
		Водозаборный колодец для 4 абонента. Тип 1 /1 шт/									
115	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	4	542,29	26,30	2169	105	73	2000	4503
		НР - 98%; СП - 8%			497,74	12,54	1991	50		334	
116	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	4	3194,00	--	12776	--	12776	--	13798
		СП - 8%			--	--	--	--		1022	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
117	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка(ВЕНТИЛЬ)	задвижка или клапан	4	1502,63	78,90	6011	316	675	5119	12020
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	5020	150		890	
118	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2012,00	--	8048	--	8048	--	8692
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
119	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00072	425749,76	67819,82	307	49	8	265	617
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	250	17		46	
120	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,72288	1149,00	--	831	--	831	--	897
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
121	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0008	1326135,99	497995,54	1061	398	288	482	1667
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	375	113		123	
122	С123-020101-1001 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 25х15мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	249,00	--	1992	--	1992	--	2151
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
123	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	536,12	35,64	536	36	21	475	1092
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	479	--		81	
124	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
125	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
126	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	778,00	--	778	--	778	--	840
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
127	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2020,26	1316,39	2020	1316	--	1044	3309
		НР - 99%; СП - 8%			703,87	350,18	704	350		245	
128	С123-020302-4715	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3514,00	--	3514	--	3514	--	3795
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
129	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1177,06	26,30	1177	26	173	980	2330
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	978	13		173	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
130	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27035,00	--	27035	--	27035	--	29198
					--	--	--	--		2163	
		СП - 8%									
131	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4	4418,08	2268,92	17672	9076	1191	10072	29964
					1851,20	692,20	7405	2769		2220	
		НР - 99%; СП - 8%									
		Водозаборный колодец для 4 абонента. Тип 2 /2 шт/									
132	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	8	542,29	26,30	4338	210	146	4001	9006
					497,74	12,54	3982	100		667	
		НР - 98%; СП - 8%									
133	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	8	3194,00	--	25552	--	25552	--	27596
					--	--	--	--		2044	
		СП - 8%									
134	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка(ВЕНТИЛЬ)	задвижка или клапан	8	1502,63	78,90	12021	631	1349	10238	24040
					1255,11	37,62	10041	301		1781	
		НР - 99%; СП - 8%									
135	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2012,00	--	16096	--	16096	--	17384
					--	--	--	--		1288	
		СП - 8%									
136	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00144	425749,76	67819,82	613	98	14	530	1234
					347875,00	23603,50	501	34		91	
		НР - 99%; СП - 8%									
137	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,44576	1149,00	--	1661	--	1661	--	1794
					--	--	--	--		133	
		СП - 8%									
138	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0016	1326135,99	497995,54	2122	797	576	965	3334
					468424,60	140727,04	749	225		247	
		НР - 99%; СП - 8%									
139	С123-020101-1001 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 25х15мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	16	249,00	--	3984	--	3984	--	4303
					--	--	--	--		319	
		СП - 8%									
140	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	536,12	35,64	1072	71	42	949	2183
					479,36	--	959	--		162	
		НР - 99%; СП - 8%									
141	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1369,00	--	5476	--	5476	--	5914
					--	--	--	--		438	
		СП - 8%									
142	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
					476,93	237,73	954	475		333	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
143	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	778,00	--	1556	--	1556	--	1680
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
144	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2020,26	1316,39	4041	2633	--	2087	6618
		НР - 99%; СП - 8%			703,87	350,18	1408	700		490	
145	С123-020302-4715	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3514,00	--	7028	--	7028	--	7590
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
146	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1177,06	26,30	2354	53	346	1961	4660
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	1955	25		345	
147	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	27035,00	--	54070	--	54070	--	58396
		СП - 8%			--	--	--	--		4326	
148	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	8	4418,08	2268,92	35345	18151	2384	20144	59927
		НР - 99%; СП - 8%			1851,20	692,20	14810	5538		4439	
		Водозаборный колодец для 4 абонента. Тип 3 /2 шт/									
149	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	8	542,29	26,30	4338	210	146	4001	9006
		НР - 98%; СП - 8%			497,74	12,54	3982	100		667	
150	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	8	3194,00	--	25552	--	25552	--	27596
		СП - 8%			--	--	--	--		2044	
151	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка(ВЕНТИЛЬ)	задвижка или клапан	8	1502,63	78,90	12021	631	1349	10238	24040
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	10041	301		1781	
152	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2012,00	--	16096	--	16096	--	17384
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
153	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00144	425749,76	67819,82	613	98	14	530	1234
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	501	34		91	
154	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,44576	1149,00	--	1661	--	1661	--	1794
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
155	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0016	1326135,99	497995,54	2122	797	576	965	3334
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	749	225		247	
156	С123-020101-1001 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 25х15мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	16	249,00	--	3984	--	3984	--	4303

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		319	
		СП - 8%									
157	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	536,12	35,64	1072	71	42	949	2183
					479,36	--	959	--		162	
		НР - 99%; СП - 8%									
158	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1369,00	--	5476	--	5476	--	5914
					--	--	--	--		438	
		СП - 8%									
159	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
					476,93	237,73	954	475		333	
		НР - 99%; СП - 8%									
160	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	778,00	--	1556	--	1556	--	1680
					--	--	--	--		124	
		СП - 8%									
161	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2020,26	1316,39	4041	2633	--	2087	6618
					703,87	350,18	1408	700		490	
		НР - 99%; СП - 8%									
162	С123-020302-4715	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3514,00	--	7028	--	7028	--	7590
					--	--	--	--		562	
		СП - 8%									
163	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1177,06	26,30	2354	53	346	1961	4660
					977,68	12,54	1955	25		345	
		НР - 99%; СП - 8%									
164	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	27035,00	--	54070	--	54070	--	58396
					--	--	--	--		4326	
		СП - 8%									
165	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	8	4418,08	2268,92	35345	18151	2384	20144	59927
					1851,20	692,20	14810	5538		4439	
		НР - 99%; СП - 8%									
		Водозаборный колодец для 5 абонентов. Тип 1 /8 шт/									
166	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	20	542,29	26,30	10846	526	365	10001	22515
					497,74	12,54	9955	251		1668	
		НР - 98%; СП - 8%									
167	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	20	3194,00	--	63880	--	63880	--	68990
					--	--	--	--		5110	
		СП - 8%									
168	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка(ВЕНТИЛЬ)	задвижка или клапан	20	1502,63	78,90	30053	1578	3373	25596	60101
					1255,11	37,62	25102	752		4452	
		НР - 99%; СП - 8%									
169	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	2012,00	--	40240	--	40240	--	43459
					--	--	--	--		3219	
		СП - 8%									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
170	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00344	425749,76	67819,82	1465	233	35	1265	2948
					347875,00	23603,50	1197	81		218	
		НР - 99%; СП - 8%									
171	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,45376	1149,00	--	3968	--	3968	--	4286
					--	--	--	--		317	
		СП - 8%									
172	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,004	1326135,99	497995,54	5305	1992	1439	2412	8334
					468424,60	140727,04	1874	563		617	
		НР - 99%; СП - 8%									
173	С123-020101-1001 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 25х15мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	40	249,00	--	9960	--	9960	--	10757
					--	--	--	--		797	
		СП - 8%									
174	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	536,12	35,64	2144	143	84	1898	4366
					479,36	--	1917	--		323	
		НР - 99%; СП - 8%									
175	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1369,00	--	10952	--	10952	--	11828
					--	--	--	--		876	
		СП - 8%									
176	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
					476,93	237,73	1908	951		665	
		НР - 99%; СП - 8%									
177	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	778,00	--	3112	--	3112	--	3361
					--	--	--	--		249	
		СП - 8%									
178	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	2020,26	1316,39	8081	5266	--	4174	13235
					703,87	350,18	2815	1401		980	
		НР - 99%; СП - 8%									
179	С123-020302-4715	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	3514,00	--	14056	--	14056	--	15180
					--	--	--	--		1124	
		СП - 8%									
180	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1177,06	26,30	4708	105	692	3921	9320
					977,68	12,54	3911	50		690	
		НР - 99%; СП - 8%									
181	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	27035,00	--	108140	--	108140	--	116791
					--	--	--	--		8651	
		СП - 8%									
182	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	20	4418,08	2268,92	88362	45378	5960	50359	149819
					1851,20	692,20	37024	13844		11098	
		НР - 99%; СП - 8%									
183	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	20	542,29	26,30	10846	526	365	10001	22515

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			497,74	12,54	9955	251		1668	
184	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	20	3194,00	--	63880	--	63880	--	68990
		СП - 8%			--	--	--	--		5110	
185	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка(ВЕНТИЛЬ)	задвижка или клапан	20	1502,63	78,90	30053	1578	3373	25596	60101
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	25102	752		4452	
186	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	2012,00	--	40240	--	40240	--	43459
		СП - 8%			--	--	--	--		3219	
187	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00344	425749,76	67819,82	1465	233	35	1265	2948
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	1197	81		218	
188	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,45376	1149,00	--	3968	--	3968	--	4286
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
189	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,004	1326135,99	497995,54	5305	1992	1439	2412	8334
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	1874	563		617	
190	С123-020101-1001 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 25х15мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	40	249,00	--	9960	--	9960	--	10757
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
191	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	536,12	35,64	2144	143	84	1898	4366
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	1917	--		323	
192	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1369,00	--	10952	--	10952	--	11828
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
193	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	1908	951		665	
194	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	778,00	--	3112	--	3112	--	3361
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
195	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	2020,26	1316,39	8081	5266	--	4174	13235
		НР - 99%; СП - 8%			703,87	350,18	2815	1401		980	
196	С123-020302-4719	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125х63х125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	4938,00	--	19752	--	19752	--	21332
		СП - 8%			--	--	--	--		1580	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
197	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1177,06	26,30	4708	105	692	3921	9320
					977,68	12,54	3911	50		690	
		НР - 99%; СП - 8%									
198	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	27035,00	--	108140	--	108140	--	116791
					--	--	--	--		8651	
		СП - 8%									
199	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	20	4418,08	2268,92	88362	45378	5960	50359	149819
					1851,20	692,20	37024	13844		11098	
		НР - 99%; СП - 8%									
		Водозаборный колодец для 5 абонентов. Тип 2 /1 шт/									
200	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5	542,29	26,30	2711	132	90	2500	5629
					497,74	12,54	2489	63		417	
		НР - 98%; СП - 8%									
201	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	5	3194,00	--	15970	--	15970	--	17248
					--	--	--	--		1278	
		СП - 8%									
202	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка(ВЕНТИЛЬ)	задвижка или клапан	5	1502,63	78,90	7513	395	842	6399	15025
					1255,11	37,62	6276	188		1113	
		НР - 99%; СП - 8%									
203	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2012,00	--	10060	--	10060	--	10865
					--	--	--	--		805	
		СП - 8%									
204	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00086	425749,76	67819,82	366	58	9	316	737
					347875,00	23603,50	299	20		55	
		НР - 99%; СП - 8%									
205	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,86344	1149,00	--	992	--	992	--	1071
					--	--	--	--		79	
		СП - 8%									
206	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1326135,99	497995,54	1326	498	360	603	2084
					468424,60	140727,04	468	141		154	
		НР - 99%; СП - 8%									
207	С123-020101-1001 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 25х15мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	10	249,00	--	2490	--	2490	--	2689
					--	--	--	--		199	
		СП - 8%									
208	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	536,12	35,64	536	36	21	475	1092
					479,36	--	479	--		81	
		НР - 99%; СП - 8%									
209	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
					--	--	--	--		219	
		СП - 8%									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
210	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
211	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	778,00	--	778	--	778	--	840
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
212	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2020,26	1316,39	2020	1316	--	1044	3309
		НР - 99%; СП - 8%			703,87	350,18	704	350		245	
213	С123-020302-4719	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125x63x125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4938,00	--	4938	--	4938	--	5333
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
214	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1177,06	26,30	1177	26	173	980	2330
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	978	13		173	
215	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27035,00	--	27035	--	27035	--	29198
		СП - 8%			--	--	--	--		2163	
216	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	5	4418,08	2268,92	22090	11345	1489	12590	37455
		НР - 99%; СП - 8%			1851,20	692,20	9256	3461		2774	
		Водозаборный колодец для 6 абонентов. Тип 1 /1 шт/									
217	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	542,29	26,30	3254	158	110	3000	6755
		НР - 98%; СП - 8%			497,74	12,54	2986	75		500	
218	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	6	3194,00	--	19164	--	19164	--	20697
		СП - 8%			--	--	--	--		1533	
219	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка(ВЕНТИЛЬ)	задвижка или клапан	6	1502,63	78,90	9016	473	1012	7679	18030
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	7531	226		1336	
220	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2012,00	--	12072	--	12072	--	13038
		СП - 8%			--	--	--	--		966	
221	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	425749,76	67819,82	426	68	10	368	857
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	348	24		63	
222	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	1149,00	--	1154	--	1154	--	1246
		СП - 8%			--	--	--	--		92	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
223	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012	1326135,99	497995,54	1591	598	431	724	2500
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	562	169		185	
224	С123-020101-1001 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 25х15мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12	249,00	--	2988	--	2988	--	3227
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
225	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	536,12	35,64	536	36	21	475	1092
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	479	--		81	
226	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
227	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
228	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	778,00	--	778	--	778	--	840
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
229	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2020,26	1316,39	2020	1316	--	1044	3309
		НР - 99%; СП - 8%			703,87	350,18	704	350		245	
230	С123-020302-4719	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125х63х125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4938,00	--	4938	--	4938	--	5333
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
231	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1177,06	26,30	1177	26	173	980	2330
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	978	13		173	
232	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27035,00	--	27035	--	27035	--	29198
		СП - 8%			--	--	--	--		2163	
233	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	6	4418,08	2268,92	26508	13614	1787	15108	44946
		НР - 99%; СП - 8%			1851,20	692,20	11107	4153		3329	
		Водозаборный колодец для 6 абонентов. Тип 2 /15 шт/									
234	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	78	542,29	26,30	42299	2051	1424	39006	87809
		НР - 98%; СП - 8%			497,74	12,54	38824	978		6504	
235	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	78	3194,00	--	249132	--	249132	--	269063
		СП - 8%			--	--	--	--		19931	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
236	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка(ВЕНТИЛЬ)	задвижка или клапан	78	1502,63	78,90	117205	6154	13152	99825	234392
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	97899	2934		17362	
237	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	78	2012,00	--	156936	--	156936	--	169491
		СП - 8%			--	--	--	--		12555	
238	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,013	425749,76	67819,82	5535	882	131	4781	11141
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	4522	307		825	
239	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,052	1149,00	--	14997	--	14997	--	16196
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
240	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0156	1326135,99	497995,54	20688	7769	5612	9408	32503
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	7307	2195		2408	
241	С123-020101-1001 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 25х15мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	156	249,00	--	38844	--	38844	--	41952
		СП - 8%			--	--	--	--		3108	
242	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	13	536,12	35,64	6970	463	275	6169	14190
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	6232	--		1051	
243	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	26	1369,00	--	35594	--	35594	--	38442
		СП - 8%			--	--	--	--		2848	
244	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	13	1370,93	894,00	17822	11622	--	9198	29181
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	6200	3090		2162	
245	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	778,00	--	10114	--	10114	--	10923
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
246	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	13	2020,26	1316,39	26263	17113	--	13566	43015
		НР - 99%; СП - 8%			703,87	350,18	9150	4552		3186	
247	С123-020302-3307	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63х63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	1193,00	--	15509	--	15509	--	16750
		СП - 8%			--	--	--	--		1241	
248	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	13	1177,06	26,30	15302	342	2250	12744	30290
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	12710	163		2244	
249	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	13	27035,00	--	351455	--	351455	--	379571

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		28116	
250	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	78	4418,08	2268,92	344610	176976	23240	196401	584292
		НР - 99%; СП - 8%			1851,20	692,20	144394	53992		43281	
251	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12	542,29	26,30	6507	316	218	6001	13509
		НР - 98%; СП - 8%			497,74	12,54	5973	150		1001	
252	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	12	3194,00	--	38328	--	38328	--	41394
		СП - 8%			--	--	--	--		3066	
253	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка(ВЕНТИЛЬ)	задвижка или клапан	12	1502,63	78,90	18032	947	2024	15358	36060
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	15061	451		2671	
254	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	2012,00	--	24144	--	24144	--	26076
		СП - 8%			--	--	--	--		1932	
255	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	425749,76	67819,82	851	136	19	736	1714
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	696	47		127	
256	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1149,00	--	2307	--	2307	--	2492
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
257	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0024	1326135,99	497995,54	3183	1195	864	1447	5000
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	1124	338		370	
258	С123-020101-1001 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 25х15мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	24	249,00	--	5976	--	5976	--	6454
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
259	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	536,12	35,64	1072	71	42	949	2183
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	959	--		162	
260	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1369,00	--	5476	--	5476	--	5914
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
261	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	954	475		333	
262	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	778,00	--	1556	--	1556	--	1680
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
263	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2020,26	1316,39	4041	2633	--	2087	6618
		НР - 99%; СП - 8%			703,87	350,18	1408	700		490	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
264	С123-020302-4719	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125x63x125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4938,00	--	9876	--	9876	--	10666
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
265	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1177,06	26,30	2354	53	346	1961	4660
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	1955	25		345	
266	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	27035,00	--	54070	--	54070	--	58396
		СП - 8%			--	--	--	--		4326	
267	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	12	4418,08	2268,92	53017	27227	3576	30216	89891
		НР - 99%; СП - 8%			1851,20	692,20	22214	8306		6659	
		Водозаборный колодец для 6 абонентов. Тип 3 /1 шт/									
268	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	542,29	26,30	3254	158	110	3000	6755
		НР - 98%; СП - 8%			497,74	12,54	2986	75		500	
269	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	6	3194,00	--	19164	--	19164	--	20697
		СП - 8%			--	--	--	--		1533	
270	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка(ВЕНТИЛЬ)	задвижка или клапан	6	1502,63	78,90	9016	473	1012	7679	18030
		НР - 99%; СП - 8%			1255,11	37,62	7531	226		1336	
271	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2012,00	--	12072	--	12072	--	13038
		СП - 8%			--	--	--	--		966	
272	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	425749,76	67819,82	426	68	10	368	857
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	348	24		63	
273	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	1149,00	--	1154	--	1154	--	1246
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
274	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012	1326135,99	497995,54	1591	598	431	724	2500
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	562	169		185	
275	С123-020101-1001 прим.	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали Ду 25x15мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12	249,00	--	2988	--	2988	--	3227
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
276	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	536,12	35,64	536	36	21	475	1092
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	479	--		81	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
277	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
278	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
279	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	778,00	--	778	--	778	--	840
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
280	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2020,26	1316,39	2020	1316	--	1044	3309
		НР - 99%; СП - 8%			703,87	350,18	704	350		245	
281	С123-020302-3307	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1193,00	--	1193	--	1193	--	1288
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
282	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1177,06	26,30	1177	26	173	980	2330
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	978	13		173	
283	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27035,00	--	27035	--	27035	--	29198
		СП - 8%			--	--	--	--		2163	
284	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	6	4418,08	2268,92	26508	13614	1787	15108	44946
		НР - 99%; СП - 8%			1851,20	692,20	11107	4153		3329	
285	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
286	С123-020302-8707	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1052,00	--	1052	--	1052	--	1136
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				**4 605 982**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге				**4 605 982**				
в том числе оборудование			Тенге								
2-4 на Комплектная блочно-модульная насосная станция											

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	Прайс-лист ТОО "TESCO" стр.5	Блочно-модульное здание БМЗ-04, габариты 3000x3000x2500(h)мм для размещения в ней насосной станции, выполненное из сендвич панелей, в комплекте с освещением, отоплением, вентиляцией. Степень огнестойкости IIIa, категория помещения по пожароопасности-Д; Металлокаркас на базе 20-футового контейнера; стены - сендвич-панели с утеплителем б 100мм, полы утепленные; Металлопластиковые окна, габариты 0,9x0,9(h)мм; Дверь наружная металлическая утепленная 1,0x2,1(h)мм; Отопление - температура внутри помещения не менее +50°С, в зимнее время-калорифер (электроконвектор 4,5кВт); Вентиляция естественная; Освещение - внутреннее рабочее, аварийное и наружное; Электроснабжение U	комплект	1	4066071,43	--	4066071	--	4066071	--	4066071
		Отпускная цена - 4017857,14			--	--	--	--		--	
11	Прайс-лист ТОО "TESCO" стр.5	Насосная установка "Wilo SiBoost Smart 2 Helix VE 2203" Q 31m3/h H	комплект	1	6340111,33	--	6340111	--	6340111	--	6340111
		Отпускная цена - 6264932,14			--	--	--	--		--	
13	Прайс-лист ТОО "Golfstrim-Astana" стр.63	Установка ультрафиолетовая "УФ ОДВ-5-4" обеззараживания питьевой воды вертикальный в корпусе из пищевой н/ж стали Производительность-4 куб.м/ч, потребляемая мощность-70 Вт, напряжение-220В, рабочие характеристики: Объем бассейна-20 куб.м, доза излучения-25 мДж/кв.см	комплект	2	287335,71	--	574671	--	574671	--	574671
		Отпускная цена - 283928,57			--	--	--	--		--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4			Тенге				**10 980 853**				
в том числе оборудование			Тенге				**10 980 853**				
2-6-1 на Строительные работы (Резервуар для воды на 2400м3 (на один резервуар))											
19	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	13793,00	--	110344	--	110344	--	119172
		СП - 8%			--	--	--	--		8828	
20	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	9094,00	--	145504	--	145504	--	157144
		СП - 8%			--	--	--	--		11640	
21	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	3392,00	--	40704	--	40704	--	43960
		СП - 8%			--	--	--	--		3256	
22	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	4437,00	--	150858	--	150858	--	162927
		СП - 8%			--	--	--	--		12069	
23	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	2169,00	--	21690	--	21690	--	23425
		СП - 8%			--	--	--	--		1735	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС ПМ-1	м3	18,6	33027,39	4707,81	614309	87565	353039	173496	850830
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	173705	16950		63024	
25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,326	221225,00	--	72119	--	72119	--	77889
		СП - 8%			--	--	--	--		5770	
26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,858	214266,00	--	183840	--	183840	--	198547
		СП - 8%			--	--	--	--		14707	
27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2448	214266,00	--	52452	--	52452	--	56649
		СП - 8%			--	--	--	--		4196	
28	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	1,68504	40663,83	2110,26	68520	3556	711	59491	138252
		НР - 91%; СП - 8%			38131,20	665,93	64253	1122		10241	
29	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,68504	18837,36	1338,48	31742	2255	486	26940	63376
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	29001	604		4695	
45	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,064	15090,00	--	242406	--	242406	--	261798
		СП - 8%			--	--	--	--		19392	
47	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3328	223137,00	--	74260	--	74260	--	80201
		СП - 8%			--	--	--	--		5941	
50	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,206	214266,00	--	44139	--	44139	--	47670
		СП - 8%			--	--	--	--		3531	
		Гидроизоляция днища									
66	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	632,79	601,31	28,05	380503	17750	157305	201044	628071
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	205448	8429		46524	
67	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Днище. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	632,79	2126,33	46,10	1345520	29172	1182925	129251	1592753
		НР - 93%; СП - 8%			210,85	8,78	133424	5556		117982	
68	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	632,79	601,31	28,05	380503	17750	157305	201044	628071
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	205448	8429		46524	
69	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НАБЕТОНКА	м3	88	18843,25	1089,24	1658206	95853	1458046	113125	1913037
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	104306	20007		141706	
70	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	2400	192,16	2,37	461184	5688	276816	165067	676351

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			74,45	1,13	178680	2712		50100	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-6-1			Тенге				**7 720 123**				
в том числе оборудование			Тенге								
3-1-1 на Строительные работы (Контрольно-пропускной пункт)											
		Земляные работы									
1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,7	1560,02	--	21372	--	--	15388	39701
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02	--	21372	--		2941	
2	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,7	741,63	--	10160	--	--	7315	18874
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	10160	--		1398	
		Фундамент ленточный									
3	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,72	16450,33	1089,24	11844	784	10207	926	13791
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	853	164		1022	
4	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	7,2	21421,46	2008,01	154235	14458	110980	28767	197641
		НР - 91%; СП - 8%			3999,60	390,94	28797	2815		14640	
5	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0222	237762,00	--	5278	--	5278	--	5701
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0088	221225,00	--	1947	--	1947	--	2103
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
7	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.20мм	м2 поверхности	4,8	779,08	10,52	3740	50	1767	1811	5995
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	1923	24		444	
		Стены									
8	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,11	20316,25	2394,80	246030	29001	162215	56627	326869
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	54814	6074		24213	
9	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов ИСКЛЮЧИТЬ	м2 стен (без вычета проемов)	45,7	-274,63	--	-12550	--	--	-11672	-26160
		НР - 93%; СП - 8%			-274,63	--	-12550	--		-1938	
10	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,32	38920,34	4353,37	12455	1393	6577	4328	18125
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	4485	271		1343	
11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00575	221225,00	--	1272	--	1272	--	1374
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
12	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0234	202102,00	--	4729	--	4729	--	5108
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
13	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0456	352114,71	2192,31	16056	100	13099	2686	20242

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	2857	31		1499	
14	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,6	34761,09	6123,29	20857	3674	10375	6893	29969
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	6808	767		2220	
15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00704	221225,00	--	1557	--	1557	--	1682
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02272	214266,00	--	4868	--	4868	--	5258
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
17	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,02	30748,72	4707,81	31364	4802	17036	9514	44148
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	9526	930		3270	
18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0478464	214266,00	--	10252	--	10252	--	11072
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016128	221225,00	--	3568	--	3568	--	3853
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
		Перекрытие и кровля									
20	Е11-100101-0103	Балки 100х200 длиной 3000мм. Установка	шт	4	10533,43	1793,91	42134	7176	10507	24361	71815
		НР - 90%; СП - 8%			6112,80	654,25	24451	2617		5320	
21	С121-070201-0106	Балка 100х200 длиной 3м	м3	0,24	64642,00	--	15514	--	15514	--	16755
		СП - 8%			--	--	--	--		1241	
22	С121-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	8,6	227,00	--	1952	--	1952	--	2108
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
23	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	--	0,02	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00432	221225,00	--	956	--	956	--	1032
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
25	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
26	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила, маузрлат,накладка, Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,262	95047,61	1372,14	24902	360	18769	5324	32645
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	5773	143		2418	
27	Е11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,05	82627,14	1276,96	4131	64	3202	803	5329

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			17305,20	531,99	865	27		395	
28	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,312	8782,00	55,65	2740	17	2463	241	3220
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	260	7		238	
29	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка СТОЙКА	м3 древесины в конструкции	0,009	93980,74	1003,38	846	9	632	188	1117
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	205	4		83	
30	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,009	8188,68	40,31	74	--	56	17	98
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	18	--		7	
31	Е11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	2	1538,30	23,87	3077	48	29	2720	6261
		НР - 90%; СП - 8%			1500,07	11,29	3000	23		464	
32	С121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	49344,00	--	2467	--	2467	--	2665
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
33	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 КОБЫЛКА	м3	0,02	54444,00	--	1089	--	1089	--	1176
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
34	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,02	8782,00	55,65	176	1	158	15	206
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	17	--		15	
35	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2	781,90	2,31	1564	5	333	982	2750
		НР - 80%; СП - 8%			612,86	1,11	1226	2		204	
36	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	14	5148,03	98,25	72072	1375	45081	23902	103652
		НР - 92%; СП - 8%			1829,70	26,01	25616	364		7678	
37	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	52851,00	--	3171	--	3171	--	3425
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
38	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	54444,00	--	4900	--	4900	--	5292
		СП - 8%			--	--	--	--		392	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	14	305,65	2,58	4279	36	3800	413	5067
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	443	16		375	
40	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	6,8	2355,92	13,79	16020	94	8126	7052	24918
		НР - 90%; СП - 8%			1147,08	5,18	7800	35		1846	
		Пояс-обьвязка									
41	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,12	30748,72	4707,81	65187	9981	35407	19775	91759
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	19799	1932		6797	
42	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05952	214266,00	--	12753	--	12753	--	13773
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	221225,00	--	5575	--	5575	--	6021
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
44	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01344	216827,00	--	2914	--	2914	--	3147
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
		Крепление керамогранита									
45	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 14	Фасады. Облицовка керамогранитными плитами	м2 поверхности облицовки	5,35	6857,17	38,27	36686	205	19178	13884	54615
		НР - 80%; СП - 8%			3234,19	9,65	17303	52		4046	
46	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0392	463125,00	--	18155	--	18155	--	19607
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
47	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00484	202102,00	--	978	--	978	--	1056
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
48	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,008	93980,74	1003,38	752	8	562	167	993
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	182	4		74	
49	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,008	8188,68	40,31	66	--	50	15	87
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	16	--		6	
		Полы									
50	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	6,76	1608,81	18,88	10876	128	7578	3029	15017
		НР - 94%; СП - 8%			468,90	7,77	3170	53		1112	
51	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	6,76	5176,58	46,24	34994	313	30419	4144	42269

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			630,45	21,77	4262	147		3131	
52	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	7,2332	386,55	2,10	2796	15	2201	552	3616
		НР - 94%; СП - 8%			80,25	1,00	580	7		268	
53	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	6,76	715,53	3,31	4837	22	1178	2918	8375
		НР - 80%; СП - 8%			537,98	1,59	3637	11		620	
		Проемы									
54	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,25	2036,63	164,65	4582	370	2208	1961	7067
		НР - 90%; СП - 8%			890,80	77,50	2004	174		523	
55	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,25	18048,00	--	40608	--	40608	--	43857
		СП - 8%			--	--	--	--		3249	
56	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1,7	1434,59	5,54	2439	9	1702	584	3264
		НР - 80%; СП - 8%			428,22	1,07	728	2		242	
57	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,89	1509,53	170,35	2853	322	779	1710	4928
		НР - 90%; СП - 8%			926,80	78,44	1752	148		365	
58	С121-090202-1102	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,89	29154,00	--	55101	--	55101	--	59509
		СП - 8%			--	--	--	--		4408	
		Внутренняя отделка									
59	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6,76	792,54	4,69	5358	32	1901	2748	8754
		НР - 80%; СП - 8%			506,67	1,44	3425	10		648	
60	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6,76	745,22	4,63	5038	31	1257	3012	8693
		НР - 80%; СП - 8%			554,68	2,22	3750	15		644	
61	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,06	1081,46	71,31	29264	1930	7071	17418	50417
		НР - 80%; СП - 8%			748,80	55,81	20263	1510		3735	
62	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	27,06	897,08	7,31	24275	198	6620	14014	41353

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			645,12	2,26	17457	61		3063	
63	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	27,06	615,74	4,36	16662	118	4598	9602	28366
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	11946	57		2101	
64	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,22	2916,48	42,99	6475	95	1639	3831	11130
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	4741	48		824	
65	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2,22	664,19	4,36	1475	10	485	788	2443
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	980	5		181	
		Наружняя отделка									
66	Е11-150201-0502 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,38	4253,61	33,52	22884	180	2072	16614	42658
		НР - 80%; СП - 8%			3834,88	25,18	20632	135		3160	
67	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	41,56	4521,57	222,13	187917	9232	49966	108958	320625
		НР - 80%; СП - 8%			3097,19	179,95	128719	7479		23750	
68	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01851	221225,00	--	4095	--	4095	--	4422
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
69	С121-050308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	47,794	1341,00	--	64092	--	64092	--	69219
		СП - 8%			--	--	--	--		5127	
70	С121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные ISOVER OL-P плотностью 90 кг/м3 толщиной 60мм	м3	2,4936	31948,00	--	79666	--	79666	--	86039
		СП - 8%			--	--	--	--		6373	
71	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	41,56	206,29	1,37	8573	57	4153	3511	13051
		НР - 80%; СП - 8%			104,98	0,63	4363	26		967	
72	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	9,6	516,24	0,77	4956	7	1097	3082	8681
		НР - 80%; СП - 8%			401,28	--	3852	--		643	
73	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1,92	206,29	1,37	396	3	191	162	603
		НР - 80%; СП - 8%			104,98	0,63	202	1		45	
		Крыльцо Кр-1									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство КРЫЛЬЦО	м3	0,84	19971,58	622,93	16776	523	12749	3355	21741
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	3504	182		1610	
75	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01365	287262,00	--	3921	--	3921	--	4235
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
76	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,07392	70999,91	25916,30	5248	1916	739	2192	8035
		НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	2593	583		595	
77	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,07392	544347,00	--	40238	--	40238	--	43457
		СП - 8%			--	--	--	--		3219	
78	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,14368	173,98	3,30	373	7	261	73	482
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	105	1		36	
79	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0019	653219,00	1275,00	1241	2	806	395	1767
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	433	1		131	
		Козырек КВ-1									
80	Е11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,06762	24323,89	11215,90	1645	758	145	653	2481
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	742	204		184	
81	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,06762	2958,20	507,39	200	34	20	101	325
		НР - 69%; СП - 8%			2165,44	1,25	146	--		24	
82	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0606	514897,00	--	31203	--	31203	--	33699
		СП - 8%			--	--	--	--		2496	
83	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0019	463501,00	--	881	--	881	--	951
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
84	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00512	214266,00	--	1097	--	1097	--	1185
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
85	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,96098	173,98	3,30	341	6	239	67	441
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	96	1		33	
86	Е11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м (Балка Б-1, шпальник)	т конструкций	0,03568	41994,09	19431,26	1498	693	207	532	2193

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			16773,90	4844,77	598	173		162	
87	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,03568	12987,19	1909,49	463	68	65	228	747
		НР - 69%; СП - 8%			9255,75	3,76	330	--		55	
88	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	--	0,04	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
89	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,03472	173,98	3,30	180	3	126	35	233
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	51	1		17	
90	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,039	93980,74	1003,38	3665	39	2737	816	4840
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	889	18		358	
91	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,039	8188,68	40,31	319	2	237	73	423
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	80	1		31	
92	Е12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	3,23	214,28	11,68	692	38	77	429	1211
		НР - 72%; СП - 8%			178,66	5,74	577	19		90	
93	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,027	21616,00	--	584	--	584	--	630
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
94	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	3,23	305,65	2,58	987	8	877	95	1169
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	102	4		87	
95	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	3,23	685,23	20,73	2213	67	75	1927	4472
		НР - 92%; СП - 8%			641,05	7,47	2071	24		331	
96	С121-100103-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,7145	2579,00	--	9580	--	9580	--	10346
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
97	С121-130201-1104	Болты М12	шт.	6	33,00	--	198	--	198	--	214
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
98	С121-130208-0219	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,0 мм х 50 мм	1000 шт.	0,006	15136,00	--	91	--	91	--	98
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
99	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,26	2942,26	13,82	3707	17	2405	1186	5285

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	1285	4		391	
100	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0102	653219,00	1275,00	6663	13	4323	2122	9488
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	2327	5		703	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-1-1			Тенге				**2 250 439**				
в том числе оборудование			Тенге								
3-1-2 на Электрооборудование и электроосвещение											
РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение											
1	Ц13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2	2344,74	852,83	4689	1706	405	2614	7888
		НР - 72%; СП - 8%			1288,98	526,38	2578	1053		584	
2	С123-070106-0101 прим.	Светильник PRS/S 2x18 с люминесцентными лампами LED CT PK 2595-2014	шт.	2	7360,00	--	14720	--	14720	--	15898
		СП - 8%			--	--	--	--		1178	
3	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	1	1787,42	594,97	1787	595	202	984	2994
		НР - 72%; СП - 8%			989,52	377,63	990	378		222	
4	С123-070101-0335 прим.	Светильники потолочные, тип НПП03-18-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1075,00	--	1075	--	1075	--	1161
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
5	С123-070104-0201 прим.	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18, ЛД18, ЛДЦ18, ЛТБ18, ЛХБ18	шт.	4	315,00	--	1260	--	1260	--	1361
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
6	С123-070104-0404 прим.	Лампы компактные люминесцентные SUNOVA-18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт, цоколь Е27	шт.	1	646,00	--	646	--	646	--	698
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
7	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	394,02	3,50	788	7	26	545	1440
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	755	2		107	
8	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки РОНДО С16-066б, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	351,00	--	702	--	702	--	758
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
9	С123-080306-0105	Коробка монтажная модели К-201	шт.	2	55,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
10	С123-070202-1401 прим.	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	шт.	1	39,00	--	39	--	39	--	42
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
11	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	403,76	15,90	4038	159	1208	1947	6463
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	2671	33		479	
12	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	45,00	--	450	--	450	--	486

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
13	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	11	317,77	147,15	3495	1619	497	1336	5218
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	1379	477		387	
14	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,011	171879,00	--	1891	--	1891	--	2042
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**46 568**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2. Силовое электрооборудование											
15	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4084,55	1369,87	4085	1370	111	2227	6816
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		505	
16	С123-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4779,00	--	4779	--	4779	--	5161
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
17	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7	2707,94	26,34	18956	184	10127	6224	27194
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	8645	--		2014	
18	С123-070204-0927	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877,00	--	6877	--	6877	--	7427
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
19	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428,00	--	856	--	856	--	924
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
20	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3793,00	--	11379	--	11379	--	12289
		СП - 8%			--	--	--	--		910	
21	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397,00	--	1397	--	1397	--	1509
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
22	Ц13-080103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,3	708,08	100,79	212	30	16	136	376
		НР - 72%; СП - 8%			551,76	78,05	166	23		28	
23	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.35	Шины алюминиевые N и PE 8х12мм 14/1	шт	1	856,07	--	856	--	856	--	925
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
24	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4084,55	1369,87	4085	1370	111	2227	6816
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		505	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	51-080401-0107	Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	71064,00	--	71064	--		--	71064
					--	--	--	--	71064	--	
26	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	469,35	3,50	939	7	47	639	1704
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	1,22	885	2		126	
27	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с 3-мя заземляющими контактами РОНДО РС16-121б, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	419,00	--	838	--	838	--	905
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
28	С123-080306-0105	Коробка монтажная модели К-201	шт.	2	55,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
29	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	403,76	15,90	4038	159	1208	1947	6463
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	2671	33		479	
30	С123-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	45,00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
31	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	317,77	147,15	3178	1472	452	1215	4744
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	1254	433		351	
32	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	2	640,86	68,36	1282	137	385	487	1910
		НР - 61%; СП - 8%			380,16	19,19	760	38		142	
33	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	269000,00	--	2690	--	2690	--	2905
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
34	С123-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	446070,00	--	892	--	892	--	964
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
35	Прайс-лист ТОО "Термал Трейд" стр.61	Масляный обогреватель "MIDEA NY2009-16M" 2000watt	шт	1	14728,21	--	14728	--		--	14728
		Отпускная цена - 14553,57			--	--	--	--	14728	--	
36	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	14	307,91	23,29	4311	326	1266	2016	6833
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	5,79	2719	81		506	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01099	283857,00	--	3120	--	3120	--	3369
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**185 634**				
в том числе оборудование			Тенге				**85 792**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-1-2			Тенге				**232 199**				
в том числе оборудование			Тенге				**85 792**				
3-2-1 на Электроосвещение											
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	102,18	199,92	189,83	20428	19396	--	4037	26422
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	1032	4575		1957	
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,82	1872,02	--	3407	--	--	2453	6329
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	3407	--		469	
3	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	51,01	445,56	444,01	22728	22649	6	5050	30000
		НР - 72%; СП - 8%			1,43	136,07	73	6941		2222	
4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,032	34,02	34,02	1328	1328	--	339	1801
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	471		133	
5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,758	741,63	--	7237	--	--	5211	13443
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	7237	--		996	
6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39,032	151,99	72,61	5932	2834	--	3156	9815
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	3098	1285		727	
7	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	39,032	79,82	67,95	3116	2652	114	682	4101
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	350	597		304	
8	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	4,2	219,23	211,44	921	888	--	190	1200
		НР - 72%; СП - 8%			7,79	55,16	33	232		89	
9	С341-020103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км /Лишний грунт/	т	7,35	409,00	--	3006	--		--	3247
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
10	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ПЛИТА П-2	м3	0,12	18612,63	1671,36	2234	201	1808	245	2677

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1877,71	366,16	225	44		198	
11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00032	221225,00	--	71	--	71	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
12	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00469	214266,00	--	1005	--	1005	--	1085
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
13	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,8	8048,48	4251,96	6439	3402	274	4711	12042
		НР - 118%; СП - 8%			3453,70	1536,83	2763	1229		892	
14	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14058,00	--	28116	--	28116	--	30365
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
15	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м ПЛИТА П-1	м3	0,37	31928,04	1816,24	11813	672	7950	3037	16038
		НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	3191	146		1188	
16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0022	221225,00	--	487	--	487	--	526
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
17	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02577	214266,00	--	5522	--	5522	--	5963
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
18	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01806	18837,36	1338,48	340	24	5	289	679
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	311	6		50	
19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, днище. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ	м2 поверхности	26,17	854,37	21,09	22359	552	14955	6433	31095
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	6852	66		2303	
20	Е11-080101-0401	Стены и днище. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	3,17	9550,57	1586,88	30275	5030	5957	20082	54386
		НР - 93%; СП - 8%			6084,54	727,32	19288	2306		4029	
21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство УКЛОН	м3	0,1	18843,25	1089,24	1884	109	1656	129	2174
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	119	23		161	
22	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,123	31903,19	1003,38	35827	1127	9104	23493	64066
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	25596	507		4746	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	С121-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,123	59544,00	--	66868	--	66868	--	72217
		СП - 8%			--	--	--	--		5349	
24	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,123	8188,68	40,31	9196	45	6848	2090	12189
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	2303	19		903	
25	Е11-100102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	11,666667	542,67	14,78	6331	172	1628	4152	11322
		НР - 90%; СП - 8%			388,41	7,02	4531	82		839	
26	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,35	52851,00	--	18498	--	18498	--	19978
		СП - 8%			--	--	--	--		1480	
27	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	11,666667	818,00	2,31	9543	27	2366	5730	16496
		НР - 80%; СП - 8%			612,86	1,11	7150	13		1222	
28	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,04	95047,61	1372,14	3802	55	2866	813	4984
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	881	22		369	
29	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,04	8782,00	55,65	351	2	316	31	413
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	33	1		31	
30	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,6	5148,03	98,25	18533	354	11592	6146	26653
		НР - 92%; СП - 8%			1829,70	26,01	6587	94		1974	
31	С121-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	52851,00	--	2643	--	2643	--	2854
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
32	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	3,6	305,65	2,58	1100	9	977	106	1303
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	114	4		97	
33	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка ДВЕРНАЯ КОРОБКА И КАРКАС ПОД КОРОБКУ	м3 древесины в конструкции	0,034	93980,74	1003,38	3195	34	2386	711	4219
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	775	15		313	
34	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,034	8188,68	40,31	278	1	207	63	369
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	70	1		27	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-100102-0601	Дверь. Обшивка досками	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,89	542,67	14,78	1026	28	264	673	1834
		НР - 90%; СП - 8%			388,41	7,02	734	13		136	
36	С121-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	49344,00	--	1974	--	1974	--	2132
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
37	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
38	С121-090404-0507	Задвижка накладная	шт.	1	486,00	--	486	--	486	--	525
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
39	С121-130814-2211	Ручка-скоба	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
40	Е11-150501-0305 Изм. и доп. вып. 4	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,12	2006,51	24,17	241	3	135	84	350
		НР - 80%; СП - 8%			862,28	7,52	103	1		26	
41	Е11-100102-0401	Установка элементов каркаса из брусьев(СТУЛЬЧАК)	м3	0,0678	93980,74	1003,38	6372	68	4759	1418	8413
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	1545	31		623	
42	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов(СТУЛЬЧАКА)	м2	2	766,83	3,31	1534	7	451	863	2589
		НР - 80%; СП - 8%			537,98	1,59	1076	3		192	
43	Е11-100106-0401	Скоба. Установка	комплект	1	1130,08	2,08	1130	2	--	1016	2318
		НР - 90%; СП - 8%			1127,99	0,63	1128	1		172	
44	С121-130814-2211	Ручка-скоба	шт.	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
45	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами УСТРОЙСТВО КРЫШКИ ВЫГРЕБА	м2	0,3364	3619,18	120,93	1217	41	1110	74	1395
		НР - 90%; СП - 8%			195,25	50,67	66	17		103	
46	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,3364	818,00	2,31	275	1	68	165	476
		НР - 80%; СП - 8%			612,86	1,11	206	--		35	
47	Е11-100106-0401	Ручки для крышек. Установка	комплект	1	1130,08	2,08	1130	2	--	1016	2318
		НР - 90%; СП - 8%			1127,99	0,63	1128	1		172	
48	С121-130814-2211	Ручка-скоба	шт.	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
49	Е11-100102-0401	Вытяжной короб. Устройство	м3 древесины в конструкции	0,4	93980,74	1003,38	37592	401	28074	8368	49637
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	9117	181		3677	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	16	818,00	2,31	13088	37	3245	7859	22623
		НР - 80%; СП - 8%			612,86	1,11	9806	18		1676	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-2-1			Тенге				**589 767**				
в том числе оборудование			Тенге								
3-2-1 на Электроосвещение											
1	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2707,94	26,34	2708	26	1447	889	3885
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	1235	--		288	
2	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект" стр.34	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ У3 Ір 6,3А U	шт	1	3715,71	--	3716	--	3716	--	4013
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
3	Ц13-080305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	1	2448,33	829,61	2448	830	928	924	3642
		НР - 72%; СП - 8%			690,06	593,63	690	594		270	
4	С123-070101-0341 прим.	Светильники потолочные, тип НПП05-60-002 ГОСТ 17677-82	шт.	1	621,00	--	621	--	621	--	671
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
5	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	1	1285,00	--	1285	--	1285	--	1388
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
6	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1005,30	17,94	1005	18	102	640	1777
		НР - 72%; СП - 8%			885,36	3,05	885	3		132	
7	С123-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки 0-I-IP54-17-6/220 брызгозащищенный, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	220,00	--	220	--	220	--	238
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
8	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	5	640,86	68,36	3204	342	961	1218	4776
		НР - 61%; СП - 8%			380,16	19,19	1901	96		354	
9	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	168498,00	--	842	--	842	--	910
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
10	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, СКОБА СО-22/	кг	5,31	537,00	--	2851	--	2851	--	3080
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
11	С123-070202-1401 прим.	Коробки ответвительные, степень защиты 1Р31, тип У994 УХЛ3	шт.	2	39,00	--	78	--	78	--	84
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-2-2			Тенге				**24 464**				
в том числе оборудование			Тенге								
4-1 на Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ и трансформаторная подстанция											

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Трансформаторная подстанция											
1	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	10820,70 3273,00	6416,70 3150,42	10821 3273	6417 3150	1131	5139 1277	17236
2	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	1,152	26432,00 --	-- --	30450 --	-- --	30450	-- 2436	32886
3	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	1,152	18857,00 --	-- --	21723 --	-- --	21723	-- 1738	23461
4	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,12	21970,98 5932,15	2155,32 451,44	2637 712	259 54	1666	712 268	3617
5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,312	16450,33 1185,30	1089,24 227,35	5133 370	340 71	4423	401 443	5976
6	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	34933,58 15463,80	8832,14 3043,11	34934 15464	8832 3043	10638	14806 3979	53718
		Фундаменты под КТПН									
9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная ИЗ БЕТОНА КЛ. В3,5 /подбетонка/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,312	16450,33 1185,30	1089,24 227,35	5133 370	340 71	4423	401 443	5976
10	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича /Кирпич и камни керамические одинарные 250x120x65 мм, М-100/. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,12	20224,81 4526,38	2394,80 501,60	2427 543	287 60	1597	561 239	3227
11	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка /фундаментные блоки для установки КТПН/ *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	3323,56 1060,68	1791,56 666,12	19941 6364	10749 3997	2828	12226 2573	34741
12	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /фундаментный блок ФБС-24.4.6/ *СП - 8%*	м3	1,086	18857,00 --	-- --	20479 --	-- --	20479	-- 1638	22117
13	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /фундаментный блок ФБС-12.4.6/ *СП - 8%*	м3	1,06	18857,00 --	-- --	19988 --	-- --	19988	-- 1599	21587
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**224 542**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование ВЛЗ-10кВ											
14	Ц13-080103-1607 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	3996,35 2508,00	1488,35 517,65	3996 2508	1488 518	--	2178 494	6669

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.32	Конденсаторная установка КРМ(УКМ58)-0,4-20-10 У3-У1	комплект	1	181673,88	--	181674	--		--	181674
		Отпускная цена - 179519,64			--	--	--	--	181674	--	
16	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,24	157802,09	91116,30	37873	21868	859	17589	59899
		НР - 80%; СП - 8%			63108,50	28503,42	15146	6841		4437	
17	С123-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,72	254566,00	--	183288	--	183288	--	197951
		СП - 8%			--	--	--	--		14663	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**446 192**				
в том числе оборудование			Тенге				**181 674**				
РАЗДЕЛ 3. Дизельная электростанция											
19	51-080103-0102 прим.	Генератор дизельный AKSA APD-16A 11кВт с панелью управления, в защитном кожухе с АВР	шт.	1	4079596,00	--	4079596	--		--	4079596
					--	--	--	--	4079596	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				**4 079 596**				
в том числе оборудование			Тенге				**4 079 596**				
РАЗДЕЛ 4. Опоры ж/б											
		Устройство ответвления на концевой опоре УОП /1 шт/									
20	Е11-330206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	1887,96	424,92	1888	425	--	1321	3466
		НР - 80%; СП - 8%			1463,04	188,10	1463	188		257	
21	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.18	Траверса ТМ-66	шт	1	4339,55	--	4340	--	4340	--	4687
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
22	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.28	Хомут Х-51	шт	1	1387,93	--	1388	--	1388	--	1499
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
23	С124-040102-0206	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	972,00	--	2916	--	2916	--	3149
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
24	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	54,00	--	162	--	162	--	175
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
25	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	165,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
26	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	513,00	--	513	--	513	--	554
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
		Опора ж/б промежуточная П10-1.1с /3 шт/									
27	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	6982,05	2974,90	20946	8925	2006	11507	35049

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			3338,46	1456,14	10015	4368		2596	
28	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	3	32637,00	--	97911	--	97911	--	105744
		СП - 8%			--	--	--	--		7833	
29	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.26	Оголовок ОГs-55	шт	3	18005,73	--	54017	--	54017	--	58339
		СП - 8%			--	--	--	--		4321	
30	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	799,00	--	2397	--	2397	--	2589
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
31	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	412,00	--	1236	--	1236	--	1335
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
32	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	9	12306,00	--	110754	--	110754	--	119614
		СП - 8%			--	--	--	--		8860	
33	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	комплект	3	20390,00	--	61170	--	61170	--	66064
		СП - 8%			--	--	--	--		4894	
		Опора ж/б угловая промежуточная УП10-1.1с /1 шт/									
34	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14068,87	6876,00	14069	6876	669	7913	23741
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	6524	3367		1759	
35	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	32637,00	--	65274	--	65274	--	70496
		СП - 8%			--	--	--	--		5222	
36	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.26	Оголовок ОГs-58	шт	1	14119,71	--	14120	--	14120	--	15249
		СП - 8%			--	--	--	--		1130	
37	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.28	Крепление подкоса У-52	шт	1	4599,11	--	4599	--	4599	--	4967
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
38	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.27	Проводник заземляющий ЗП-21	м	2	1040,95	--	2082	--	2082	--	2248
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
39	С121-130202-0106	Гайка М20	т	0,0000714	617053,00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
40	С124-040207-3127	Зажимы плашечный SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	799,00	--	2397	--	2397	--	2589
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
41	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	412,00	--	1236	--	1236	--	1335
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
42	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	12306,00	--	36918	--	36918	--	39871
		СП - 8%			--	--	--	--		2953	
43	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	20390,00	--	20390	--	20390	--	22021
		СП - 8%			--	--	--	--		1631	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Опора ж/б концевая Кр10-1.1с с установкой РЛНД /1 шт/									
44	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	14068,87 6524,18	6876,00 3367,20	14069 6524	6876 3367	669	7913 1759	23741
45	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2	32637,00 --	-- --	65274 --	-- --	65274	-- 5222	70496
46	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.18	Траверса ТМ-73 *СП - 8%*	шт	1	6379,55 --	-- --	6380 --	-- --	6380	-- 510	6890
47	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.17	Траверса TMs-60a *СП - 8%*	шт	1	3109,18 --	-- --	3109 --	-- --	3109	-- 249	3358
48	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.26	Накладка ОГ-52 *СП - 8%*	шт	1	1503,59 --	-- --	1504 --	-- --	1504	-- 120	1624
49	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.27	Хомут Х-1 *СП - 8%*	шт	2	1480,82 --	-- --	2962 --	-- --	2962	-- 237	3199
50	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.28	Крепление подкоса У-1 *СП - 8%*	шт	1	4533,54 --	-- --	4534 --	-- --	4534	-- 363	4896
51	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.27	Проводник заземляющий ЗП-21 *СП - 8%*	м	2	1040,95 --	-- --	2082 --	-- --	2082	-- 167	2248
52	С121-130202-0106	Гайка М20 *СП - 8%*	т	0,0001429	617053,00 --	-- --	88 --	-- --	88	-- 7	95
53	С124-040207-3127	Зажимы плашечный SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	799,00 --	-- --	3995 --	-- --	3995	-- 320	4315
54	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	412,00 --	-- --	2060 --	-- --	2060	-- 165	2225
55	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 *СП - 8%*	шт.	4	12306,00 --	-- --	49224 --	-- --	49224	-- 3938	53162
56	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98 /цена указана за 1 шт/ *СП - 8%*	комплект	5	3185,33 --	-- --	15927 --	-- --	15927	-- 1274	17201
57	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	702,00 --	-- --	2106 --	-- --	2106	-- 168	2274
58	С124-040109-1307	Изоляторы композитные натяжные SDI90.350 ГОСТ Р 55189-2012 *СП - 8%*	шт.	3	21213,00 --	-- --	63639 --	-- --	63639	-- 5091	68730
59	С124-040207-2310	Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	1775,00 --	-- --	5325 --	-- --	5325	-- 426	5751

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
60	Ц13-080103-0501	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3492,43 2508,00	675,38 224,66	3492 2508	675 225	309	1968 437	5897
61	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	79440,00 --	-- --	79440 --	-- --	79440	-- --	79440
62	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.26	Кронштейн КМ-1 *СП - 8%*	шт	1	1748,57 --	-- --	1749 --	-- --	1749	-- 140	1888
63	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,00088	499537,00 --	-- --	440 --	-- --	440	-- 35	475
64	С124-040206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	751,00 --	-- --	4506 --	-- --	4506	-- 360	4866
65	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.26	Кронштейн РА-1 *СП - 8%*	шт	1	8938,66 --	-- --	8939 --	-- --	8939	-- 715	9654
66	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.26	Кронштейн РА-2 *СП - 8%*	шт	1	2313,21 --	-- --	2313 --	-- --	2313	-- 185	2498
67	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.27	Вал привода РА-3 *СП - 8%*	шт	3	7772,04 --	-- --	23316 --	-- --	23316	-- 1865	25181
68	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.26	Кронштейн РА-5 *СП - 8%*	шт	1	971,73 --	-- --	972 --	-- --	972	-- 78	1049
69	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.27	Хомут Х-7 *СП - 8%*	шт	3	925,29 --	-- --	2776 --	-- --	2776	-- 222	2998
70	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.27	Хомут Х-8 *СП - 8%*	шт	1	925,29 --	-- --	925 --	-- --	925	-- 74	999
71	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.27	Проводник заземляющий ЗП-1 *СП - 8%*	м	4,5	925,29 --	-- --	4164 --	-- --	4164	-- 333	4497
		Опора ж/б угловая анкерная УА10-1.1с /1 шт/									
72	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	21555,99 9819,00	11068,30 5421,54	21556 9819	11068 5422	669	12192 2700	36448
73	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	3	32637,00 --	-- --	97911 --	-- --	97911	-- 7833	105744
74	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.18	Траверса ТМ-73 *СП - 8%*	шт	1	6379,55 --	-- --	6380 --	-- --	6380	-- 510	6890
75	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.17	Траверса TMs-60a *СП - 8%*	шт	1	3109,18 --	-- --	3109 --	-- --	3109	-- 249	3358

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
76	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.26	Накладка ОГ-52	шт	1	1503,59	--	1504	--	1504	--	1624
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
77	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.27	Хомут Х-1	шт	2	1480,82	--	2962	--	2962	--	3199
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
78	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.28	Крепление подкоса У-1	шт	2	4533,54	--	9067	--	9067	--	9792
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
79	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.31	Крепление изолятор КИs-1	шт	1	3187,50	--	3188	--	3188	--	3443
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
80	Прайс-лист ТОО "Инвольт" стр.27	Проводник заземляющий ЗП-21	м	4	1040,95	--	4164	--	4164	--	4497
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
81	С121-130202-0106	Гайка М20	т	0,0001429	617053,00	--	88	--	88	--	95
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
82	С124-040207-3127	Зажимы плашечный SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	799,00	--	4794	--	4794	--	5178
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
83	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	412,00	--	2472	--	2472	--	2670
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
84	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	12306,00	--	36918	--	36918	--	39871
		СП - 8%			--	--	--	--		2953	
85	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	20390,00	--	20390	--	20390	--	22021
		СП - 8%			--	--	--	--		1631	
86	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702,00	--	4212	--	4212	--	4549
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
87	С124-040109-1307	Изоляторы композитные натяжные SDI90.350 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	21213,00	--	127278	--	127278	--	137460
		СП - 8%			--	--	--	--		10182	
88	С124-040207-2310	Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1775,00	--	10650	--	10650	--	11502
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
89	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3787,00	--	11361	--	11361	--	12270
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
		Внешний контур заземления для опор ВЛЗ-10кВ									
90	Ц13-080208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	1252,77	120,33	7517	722	1696	3776	12196
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	24,36	5099	146		903	
91	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108	221225,00	--	23892	--	23892	--	25804
		СП - 8%			--	--	--	--		1911	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 3			Тенге				**1 444 156**				
в том числе оборудование			Тенге				**79 440**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1			Тенге				**6 194 486**				
в том числе оборудование			Тенге				**4 340 710**				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7-2 на Благоустройство территории. Пожарный резервуар											
РАЗДЕЛ 1. Генеральный план №1											
		Вертикальная планировка									
1	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Разработка выемки с перемещением до 20м/	м3 грунта	325	48,54	48,54	15776	15776	--	4031	21392
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,23	--	5599		1585	
2	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /Добавлять с 10м до 20м/	м3 грунта	325	41,53	41,53	13499	13499	--	3449	18304
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,74	--	4791		1356	
3	Е11-010104-0101	Срезка растительного слоя грунта 1-группы бульдозером мощностью 80л.с. с перемещением до 20м	м3 грунта	100	41,53	41,53	4153	4153	--	1061	5632
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,74	--	1474		417	
4	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /добавлять с 10м до 20м/	м3 грунта	100	38,45	38,45	3845	3845	--	983	5214
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,65	--	1365		386	
5	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /дорожное корыто до 20м/	м3 грунта	61	48,54	48,54	2961	2961	--	757	4015
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,23	--	1051		297	
6	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /Добавлять с 10м до 20м/	м3 грунта	61	41,53	41,53	2534	2534	--	647	3435
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,74	--	899		254	
7	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м /Плодородный грунт на уч-ках озеленения до 20м/. Группа грунтов 2	м3 грунта	100	34,02	34,02	3402	3402	--	869	4613
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	1207		342	
8	Е11-010104-0409 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 /Добавлять с 5м до 20м/	м3 грунта	100	51,67	51,67	5167	5167	--	1320	7006
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,34	--	1834		519	
9	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостающий грунт/	м3 грунта	259	267,68	258,12	69329	66854	--	14340	90362
		НР - 72%; СП - 8%			9,56	67,34	2475	17441		6693	
10	С341-020101-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	453,25	701,00	--	317728	--		--	343147

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		25418	
		Покрытие. Асфальтобетонное покрытие тип 1 S=173,5м2									
11	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	173,5	120,95 22,93	97,64 28,76	20985 3979	16940 4990	66	9686 2454	33125
12	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	173,5	123,42 35,79	87,25 24,55	21413 6210	15137 4259	66	11306 2618	35337
13	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79 *СП - 8%*	м3	55,52	1097,00 --	-- --	60905 --	-- --	60905	-- 4872	65778
14	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых /типа Б, марки II СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	173,5	1147,42 42,13	96,72 28,80	199077 7310	16781 4997	174986	13292 16990	229359
15	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /с 4см до 6см/ *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	173,5	501,52 0,45	0,08 --	87013 78	14 --	86921	85 6968	94066
16	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /типа Б, марки II СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	173,5	1322,01 42,13	96,94 28,89	229368 7310	16819 5013	205239	13309 19414	262092
17	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	63	1362,17 718,94	30,44 11,43	85817 45293	1918 720	38606	49694 10841	146352
18	С121-040508-9901	Камни бортовые *СП - 8%*	м3	2,898	37747,00 --	-- --	109391 --	-- --	109391	-- 8751	118142
		Ограждение									
19	86-010602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	28,33	50185,00 13813,00	5917,00 1954,00	1421908 391368	167648 55363	862892	406526 146275	1974709
20	86-010605-0203	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	шт.	1	127213,00 22895,00	4809,00 1747,00	127213 22895	4809 1747	99509	22424 11971	161608
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**3 623 688**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 2. Генеральный план №2											
		Вертикальная планировка									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Разработка выемки с перемещением до 20м/	м3 грунта	359	48,54	48,54	17426	17426	--	4453	23630
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,23	--	6184		1750	
22	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /Добавлять с 10м до 20м/	м3 грунта	359	41,53	41,53	14911	14911	--	3810	20219
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,74	--	5292		1498	
23	Е11-010104-0101	Срезка растительного слоя грунта 1-группы бульдозером мощностью 80л.с. с перемещением до 20м	м3 грунта	100	41,53	41,53	4153	4153	--	1061	5632
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,74	--	1474		417	
24	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /добавлять с 10м до 20м/	м3 грунта	100	38,45	38,45	3845	3845	--	983	5214
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,65	--	1365		386	
25	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /дорожное корыто до 20м/	м3 грунта	61	48,54	48,54	2961	2961	--	757	4015
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,23	--	1051		297	
26	Е11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /Добавлять с 10м до 20м/	м3 грунта	61	41,53	41,53	2534	2534	--	647	3435
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,74	--	899		254	
27	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м /Плодородный грунт на уч-ках озеленения до 20м/. Группа грунтов 2	м3 грунта	100	34,02	34,02	3402	3402	--	869	4613
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,07	--	1207		342	
28	Е11-010104-0409 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 /Добавлять с 5м до 20м/	м3 грунта	100	51,67	51,67	5167	5167	--	1320	7006
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,34	--	1834		519	
29	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостающий грунт/	м3 грунта	293	267,68	258,12	78430	75630	--	16222	102224
		НР - 72%; СП - 8%			9,56	67,34	2800	19731		7572	
30	С341-020101-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	512,75	701,00	--	359438	--		--	388193
		СП - 8%			--	--	--	--		28755	
		Покрытие. Асфальтобетонное покрытие тип 1 S=173,5м2									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	173,5	120,95	97,64	20985	16940	66	9686	33125
		НР - 108%; СП - 8%			22,93	28,76	3979	4990		2454	
32	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	173,5	123,42	87,25	21413	15137	66	11306	35337
		НР - 108%; СП - 8%			35,79	24,55	6210	4259		2618	
33	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	55,52	1097,00	--	60905	--	60905	--	65778
		СП - 8%			--	--	--	--		4872	
34	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых /типа Б, марки II СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	173,5	1147,42	96,72	199077	16781	174986	13292	229359
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,80	7310	4997		16990	
35	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /с 4см до 6см/	м2 покрытия	173,5	501,52	0,08	87013	14	86921	85	94066
		НР - 108%; СП - 8%			0,45	--	78	--		6968	
36	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ /типа Б, марки II СТ РК 1225-2013/, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	173,5	1322,01	96,94	229368	16819	205239	13309	262092
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	7310	5013		19414	
37	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	63	1362,17	30,44	85817	1918	38606	49694	146352
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	45293	720		10841	
38	С121-040508-9901	Камни бортовые	м3	2,898	37747,00	--	109391	--	109391	--	118142
		СП - 8%			--	--	--	--		8751	
		Ограждение									
39	86-010602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	0,59401	50185,00	5917,00	29810	3515	18091	8523	41400
					13813,00	1954,00	8205	1161		3067	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**1 589 832**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1			Тенге				**5 213 520**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**37 811 833**				
в том числе оборудование			Тенге				**15 407 355**				
в том числе СМР			Тенге				**22 404 478**				
Временные здания и сооружения, 2,32%			Тенге			2,32%	519 784				
Итого с временными			Тенге				**22 924 262**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,91%	208 611				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**23 132 873**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	462 657				
Итого СМР			Тенге				**23 595 530**				
Итого оборудование			Тенге				**15 407 355**				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Итого СМР+оборудование			Тенге				**39 002 885**				
Итого в текущих ценах 2019 г.			Тенге			1	19 501 442,534				
Итого в текущих ценах 2020 г.						1,0348515	20 181 097,058				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге			**0,9**	**35 714 286**				
НДС			Тенге			12%	4 285 714				
Итого к оплате			**Тенге**				**40 000 000**				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Оспанова Ж.Б.