"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Коксуского района" Алматинская область, Коксуский район, с.Балпык би, Мырзабекова, 40 БИН 690540000019 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ80070103KSN0918000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заказ 1491акт

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO" г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16

БИН/ИИН 050540006025 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478560000000114577 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87756972122

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Коксуского района" по

ул.Мырзабекова,38 в с.Балпык би Кокуского района Алматинской области

Дополнительное соглашение № 30/2 от 30.06.2021г Договор № 30 от 01.02.2021г.

Акт № 9 Д за март месяц 2022 года
приемки выполненных работ По локальной смете 2-1-11
Водоснабжение и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Водопровод горячей воды Т3								
1	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	63	1322,06	13,84	83290	872	12341	0,337	21,231
		м трубопровода		318,51	5,81	20066	366	60,4	0,0059	0,3717
2	23-040702-0501	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	5	736,66		3683				
		шт.								

3 11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,8	661,25	–	529	–	246	0,646	0,5168
	м2 окрашиваемой поверхности		561,25	–	449	–	54,8	0,0004	0,00032
4 11-180201-0301	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	5	22131,6	1405,8	110658	7029	38385	13,4	67
	водоподогреватель		12229,8	480,6	61149	2403	60,4	0,43	2,15
5 51-040106-0107(о	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	4	73416		293664				
	шт.								
6 51-040106-0115(о	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	1	96507		96507				
	шт.								
7 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	63	59,49	2	3748	126	2177	0,0501	3,1563
	м трубопровода		57,22	–	3605	–	60,4	–	–

Раздел 6 Санитарно-технические приборы

8 11-170101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	2	1799	154,5	3598	309	1862	1,55	3,1
	комплект		1465	76,5	2930	153	60,4	0,082	0,164
9 23-030102-0208	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	2	12670,53		25341				
	шт.								

10	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	11	2116,91	61,45	23286	676	12456	1,95	21,45
		комплект		1843	31,73	20273	349	60,4	0,035	0,385
11	23-030102-0945	Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм и более, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	11	8222,08		90443				
		шт.								
12	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	10	2688,7	122,2	26887	1222	12916	2,22	22,2
		комплект		2074,7	63,7	20747	637	60,4	0,071	0,71
13	23-030102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	10	15106,13		151061				
		комплект								
14	11-170201-0103	Смесители. Установка	13	689,23	0,15	8960	2	5195	0,7	9,1
		шт.		661,62	–	8601	–	60,4	–	–
15	23-030102-1233	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	11	4069,19		44761				
		шт.								
16	23-030102-1250	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	2	7196,07		14392				
		шт.								
17	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	13	803,42		10444				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**991252**				**148**
										4

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	137 820
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 236
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 908
- материалы, изделия и конструкции, тенге	453 025
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	390 171
Накладные расходы I уровня, тенге	85 578
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 076 830
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	38 766
Итого, тенге	1 115 596
Сметная прибыль (8 %), тенге	89 248
Всего	**1 204 844**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	9 219
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	10 496
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 224 559**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,060)	**1 298 033**
Итого по акту с учетом понижающего коэффициента скидки подрядчика К=0,9	**1168229**
НДС (12 %)	**140188**
Всего по акту с учетом НДС	**1308417**

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO" г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16 БИН/ИИН 050540006025 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478560000000114577 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87756972122
Генеральный директор Курманов А. Д. _____

Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью «AQZERAI» Алматинская область г. Талдыкорган ул. Толебаева д. 40, БИН 171 040 025 368 Текущий счет (IBAN счет) в KZT KZ288562203116726749 (KZT)SWIFT код KCJBKZKX КБе 17 АО «БанкЦентрКредит» филиал в г.Талдыкорган Тел:+ 7 702 633 40 14
Генеральный директор Жетписбаев Б.К. _____