Заказчик: ТОО "ALASH QURYLYS QZ"
Подрядчик: ТОО "СтройДомСервис"
Наименование стройки: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Шемонаиха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области"
Договор № 2/ш от 04.06.2020г

АКТ № 1
выполненных работ за июль 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛС № 2-1-1 Общестроительные работы										
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1079	159,15	149,94	171723	161787	–	38866	227436
					9,2	40,82	9936	44044	–	16847	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.183: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	19	2212,05	–	42029	–	–	30261	78073
					2212,05	–	42029	–	–	5783	
	Раздел 2 Фундаменты										
13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	27,21	20925,8	1114,77	569391	30333	500965	41309	659556
					1399,96	268,32	38093	7301	–	48856	
14	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	60	28111,45	1619,93	1686687	97196	1236376	343198	2192276

				5885,25	400,43	353115	24026	–	162391	
15	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 %	м3	10	25854,2	1538,62	258542	15386	201650	41229	323753
					4150,63	380,06	41506	3801	–	23982	
16	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,07045	259489		537259,0001		537259	–	580240
					–		–		–	42981	
17	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,46619	281657,77	2180,21	131306	1016	109288	19445	162811
					45049,16	786,77	21001	367	–	12060	
18	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	317,3	903,13	20,09	286563	6375	182111	92085	408941
					309,1	2,96	98077	939	–	30292	
	Раздел 5 Металлоконструкции										
37	2106-0405-2601	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	17	636752		10824784		10824784	–	11690767
					–		–		–	865983	
39	2106-0405-2601	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	13	636752		8277776		8277776	–	8939998
					–		–		–	662222	
	Итого по смете						**22 786 060**				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	603 758
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	312 093
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	80 477
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 870 209
- накладные расходы, тенге	606 394
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 871 396
	25 263 850
Временные здания и сооружения (1,5 %)	378 958
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	564 142
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**524 139**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**26 731 089**
в текущих и прогнозных ценах (Иинф=1,05)	28 067 643,15
НДС (12 %)	3 368 117,18
Итого	**31 435 760,32**

Заказчик:
Директор ТОО "ALASH QURYLYS QZ"

_____ Айтенов Я.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройДомСервис"

_____ Ибраев Ж.С.