Заказчик : ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		15	15.03.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**137 484 147,60**	**58 377 976,88**							**7 005 357,23**	**65 383 334,10**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
Руководитель _____ **Айтахов А.А.**

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ **Ахмар С.Қ.**

Технический надзор:

ТОО "Мегалиты Алматы"
_____ **Байдыханов Б.С.**

Авторский надзор:

ТОО "Жетісу саулет құрылысы"
_____ **Саятов Т.Р.**

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
18Май21
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Договор подряда (контракт) **№15 от 15.03.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №2

за **май** 2021г.
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Разработка грунта

1	1 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (подсыпка под полы) НР = 72 %	м3 грунта	373,92	36,29	36,29	13568	13568	–	3797	18754
					–	14,1	–	5274	–	1389	
2	2 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	875,022	70,79	70,79	61941	61941	–	18169	86519
					–	28,84	–	25235	–	6409	
3	3 1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 (до 50м) НР = 72 %	м3 грунта	454,15	53,39	53,39	24245	24245	–	5894	32550
					–	18,02	–	8186	–	2411	
4	4 1101-0107-1310	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=4,000	м3 грунта	1816,61	46,44	46,44	84363	84363	–	20508	113261
					–	15,68	–	28484	–	8390	

Раздел 2 Фундаменты

2.2 Стены подвала

5	5 1106-0401-0103	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	162,95	26927,28	2264,07	4387800	368930	2789888	1198481	6033183

					7542,08	540,23	1228982	88030	–	446902	
6	6 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (МН-1) 2шт НР = 91 % К=0.001:	т	0,08659	683081,19	1374,29	59148	119	56698	2170	66223
					26919,97	623,63	2331	54	–	4905	
7	7 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (МН-2) 1шт НР = 91 % К=0.001:	т	0,01294	734234,93	1391,04	9501	18	8473	926	11261
					78052,55	618,24	1010	8	–	834	
8	8 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-3) 2шт НР = 91 % К=0.001:	т	0,003	922666,67	1333,33	2768	4	1964	730	3778
					266666,67	666,67	800	2	–	280	
9	9 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Стп-1) НР = 69 %	т конструкций	0,1989	26757,16	11774,76	5322	2342	432	2243	8170
					12810,46	3529,41	2548	702	–	605	
10	10 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,1989	342775		68178		68178	–	73632
					–		–		–	5454	
11	11 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР = 118 %	т стальных элементов	0,0255	82627,45	6941,18	2107	177	212	2072	4513
					67372,55	1490,2	1718	38	–	334	
12	12 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,0255	269720		6878		6878	–	7428

					–		–		–	550	
13	13 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1) НР = 91 %	т	0,0203	922660,1	1379,31	18730	28	13292	4934	25557
					266502,46	591,13	5410	12	–	1893	
14	14 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00347	377521,61	2305,48	1310	8	–	1188	2698
					375216,14	1152,74	1302	4	–	200	
15	15 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	63,24	898,48	19,97	56820	1263	36224	18152	80970
					305,71	2,93	19333	185	–	5998	
	2.3 Выпуски										
16	16 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел "1") НР = 91 % К=37.000:	т арматуры	1,80042	35705	2881,55	64284	5188	807	54383	128160
					32375,22	818,14	58289	1473	–	9493	
17	17 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел "2") НР = 91 % К=16.000:	т арматуры	1,51312	35705,03	2882,12	54026	4361	678	45705	107709
					32374,83	818,18	48987	1238	–	7978	
18	18 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел "3") НР = 91 %	т арматуры	0,07671	35692,87	2880,98	2738	221	34	2317	5459
					32368,66	821,27	2483	63	–	404	
19	19 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1, А-2, А-3, А-4) НР = 91 %	т	1,98646	377474	2351,92	749837	4672	–	680025	1544251
					375122,08	1064,71	745165	2115	–	114389	

2.4 Основание под перегородки

20	20 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,53	21360,78	2061,44	32682	3154	22379	7141	43009
					4672,55	456,21	7149	698	–	3186	
21	21 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел "3") НР = 91 % К=28.000:	т арматуры	0,09184	35703,4	2885,45	3279	265	41	2773	6536
					32371,52	805,75	2973	74	–	484	

2.5 фундамент под стены тамбура

22	22 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=3.000:	м3	0,9	17003,33	1125,56	15303	1013	13043	1352	17987
					1385,56	265,56	1247	239	–	1332	
23	23 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 % К=3.000:	м3	10,59	21361,38	2061,38	226217	21830	154902	49430	297699
					4672,8	456,47	49485	4834	–	22052	
24	24 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 % К=3.000:	м2 поверхности	0,66	881,82	12,12	582	8	265	291	943
					468,18	6,06	309	4	–	70	
25	25 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	70,99	898,48	19,97	63783	1418	40663	20376	90892
					305,71	2,93	21702	208	–	6733	

2.6 Дефррмационные швы

26	26 2111-0204-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78 К=0,970	м3	0,86088	12249		10545		10545	–	11389
					–		–		–	844	

Раздел 3 Каркас подвала

3.1 Ригеля

27	27 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-1) НР = 91 %	м3	3,7	47199,46	6405,14	174638	23699	84339	65365	259203
					18000	1413,51	66600	5230	–	19200	
28	28 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-2) НР = 91 % К=11,000	м3	21,12	47199,67	6405,16	996857	135277	481420	373111	1479565
					18000	1413,45	380160	29852	–	109597	
29	29 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-3) НР = 91 % К=3,000	м3	6,33	47199,68	6405,21	298774	40545	144289	111827	443449
					18000	1413,43	113940	8947	–	32848	
30	30 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-4) НР = 91 %	м3	7,39	47199,59	6405,14	348805	47334	168451	130553	517707

					18000	1413,4	133020	10445	–	38349	
	3.2 Плита монолитная										
31	31 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (Пм-1) НР = 91 %	м3	169,49	45868,74	1877,41	7774293	318202	4151036	3078893	11721441
					19500	462,23	3305055	78344	–	868255	
	Раздел 4 Каркас 1-го-4-го этажей										
	4.1 Колонны										
32	32 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Км-1) НР = 91 % К=37.000:	м3	29,84	28564,6	4783,56	852276	142726	517588	204759	1141599
					6433,7	1107,67	191961	33049	–	84563	
33	33 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Км-2) НР = 91 % К=12.000:	м3	9,68	28564,54	4783,53	276413	46289	167867	66409	370248
					6433,69	1107,69	62258	10719	–	27426	
34	34 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Км-3) НР = 91 % К=2.000:	м3	1,61	28564,67	4783,59	46069	7715	27977	11068	61708
					6433,78	1107,72	10376	1787	–	4571	
35	35 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Км-4) НР = 91 %	м3	0,81	28564,86	4783,78	23035	3858	13990	5534	30854
					6433,59	1107,34	5188	893	–	2285	

36	36 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Км-5) НР = 91 % К=2.000·	м3	1,61	28564,67	4783,59	46069	7715	27977	11068	61708
					6433,78	1107,72	10376	1787	–	4571	
	4.2 Ригеля										
37	37 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-1) НР = 91 % К=4.000·	м3	3,70	47199,66	6405,14	174639	23699	84339	65366	259205
					18000	1413,58	66600	5230	–	19200	
38	38 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-2) НР = 91 % К=12.000·	м3	5,76	47199,7	6405,21	271870	36894	131296	101758	403518
					18000	1413,5	103680	8142	–	29890	
39	39 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-3) НР = 91 % К=12.000·	м3	6,33	47199,68	6405,17	298774	40545	144289	111827	443449
					18000	1413,43	113940	8947	–	32848	
40	40 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-4) НР = 91 % К=4.000·	м3	7,39	47199,63	6405,18	348805	47334	168451	130554	517708
					18000	1413,5	133020	10446	–	38349	

41	41 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-5) НР = 91 % К=4 000·	м3	3,70	47199,66	6405,14	174639	23699	84339	65366	259205
					18000	1413,58	66600	5230	–	19200	
42	42 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-6) НР = 91 % К=12 000·	м3	3,00	47199,75	6405,17	141599	19216	68383	52999	210166
					18000	1413,42	54000	4240	–	15568	
43	43 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-7) НР = 91 % К=12 000·	м3	3,00	47199,57	6405,06	141599	19215	68384	52999	210165
					18000	1413,46	54000	4240	–	15568	
44	44 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-8) НР = 91 % К=4 000·	м3	1,54	47199,51	6405,03	72687	9864	35102	27206	107885
					18000	1413,47	27720	2177	–	7991	
45	45 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-9) НР = 91 % К=4 000·	м3	7,39	47199,63	6405,18	348805	47334	168451	130554	517708
					18000	1413,5	133020	10446	–	38349	

46	46 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-10) НР = 91 %, К=4.000:	м3	3,07	47199,59	6405,13	144903	19664	69979	54236	215070
					18000	1413,6	55260	4340	–	15931	
47	47 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-11) НР = 91 %, К=28.000:	м3	13,44	47199,68	6405,17	634364	86085	306358	237435	941542
					18000	1413,49	241920	18997	–	69744	
48	48 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-12) НР = 91 %, К=12.000:	м3	6,33	47199,68	6405,17	298774	40545	144289	111827	443449
					18000	1413,43	113940	8947	–	32848	
	4.3 Плита монолитная Пм-2										
49	49 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (Пм-2) НР = 91 %, К=4.000:	м3	169,49	45868,76	1877,41	7774296	318202	4151036	3078893	11721444
					19500	462,23	3305055	78343	–	868255	
	Раздел 6 Диафрагмы жесткости										
50	50 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-1) НР = 91 %	м3	4,33	33558,77	2600,38	145421	11268	84520	47628	208493
					11453,23	624,92	49631	2708	–	15444	

51	51 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-2) НР = 91 %, К=2,000	м3	10,87	33558,74	2600,37	364896	28275	212086	119511	523159
					11453,25	624,98	124535	6796	–	38753	
52	52 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-3) НР = 91 %	м3	4,33	33558,77	2600,38	145421	11268	84520	47628	208493
					11453,23	624,92	49631	2708	–	15444	
53	53 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-4) НР = 91 %	м3	2,10	33558,89	2600,4	70474	5461	40961	23082	101040
					11453,25	625	24052	1313	–	7484	
54	54 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-5) НР = 91 %	м3	1,43	33558,76	2600,35	47877	3710	27827	15681	68643
					11453,27	625	16340	892	–	5085	
55	55 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-6) НР = 91 %	м3	0,56	33558,93	2600,3	18793	1456	10923	6155	26944
					11453,27	624,7	6414	350	–	1996	

56	56 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-7) НР = 91 %	м3	2,76	33558,76	2600,36	92622	7177	53833	30336	132794
					11453,26	624,94	31611	1725	–	9837	
57	57 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-8) НР = 91 %	м3	4,33	33558,77	2600,38	145421	11268	84520	47628	208493
					11453,23	624,92	49631	2708	–	15444	
58	58 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-9) НР = 91 %	м3	5,44	33558,8	2600,37	182448	14137	106043	59756	261580
					11453,28	625,02	62268	3398	–	19376	
59	59 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-10) НР = 91 %	м3	4,33	33558,77	2600,38	145421	11268	84520	47628	208493
					11453,23	624,92	49631	2708	–	15444	
60	60 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-11) НР = 91 %	м3	2,10	33558,89	2600,4	70474	5461	40961	23082	101040
					11453,25	625	24052	1313	–	7484	

61	61 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-12) НР = 91 %	м3	1,43	33558,76	2600,35	47877	3710	27827	15681	68643
					11453,27	625	16340	892	–	5085	
62	62 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-13) НР = 91 %	м3	0,56	33558,93	2600,3	18793	1456	10923	6155	26944
					11453,27	624,7	6414	350	–	1996	
63	63 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-14) НР = 91 %	м3	2,76	33558,76	2600,36	92622	7177	53833	30336	132794
					11453,26	624,94	31611	1725	–	9837	
64	64 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-15) НР = 91 %	м3	4,33	33558,77	2600,38	145421	11268	84520	47628	208493
					11453,23	624,92	49631	2708	–	15444	
65	65 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-16) НР = 91 %	м3	2,10	33558,89	2600,4	70474	5461	40961	23082	101040
					11453,25	625	24052	1313	–	7484	

66	66 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-17) НР = 91 %	м3	4,33	33558,77	2600,38	145421	11268	84520	47628	208493
					11453,23	624,92	49631	2708	–	15444	
67	67 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-18) НР = 91 %	м3	2,76	33558,76	2600,36	92622	7177	53833	30336	132794
					11453,26	624,94	31611	1725	–	9837	
68	68 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-19) НР = 91 %	м3	0,56	33558,93	2600,3	18793	1456	10923	6155	26944
					11453,27	624,7	6414	350	–	1996	
69	69 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-20) НР = 91 %	м3	1,43	33558,76	2600,35	47877	3710	27827	15681	68643
					11453,27	625	16340	892	–	5085	

Раздел 7 Стены и перегородки 1-го этажа

7.2 Сердечники монолитные

70	70 1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Мс-1) НР = 91 % К=78.000:	м3	7,80	25155,26	4054,49	196211	31625	115397	51732	267778
					6306,28	981,92	49189	7659	–	19835	

71	71 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-4) НР = 118 % К=78.000:	т стальных элементов	0,33	82667,89	6965,81	27082	2282	2726	26630	58009
					67380,95	1507,94	22074	494	–	4297	
72	72 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=78.000:	т	0,3276	269720		88360		88360	–	95429
					–		–		–	7069	
73	73 1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Мс-2) НР = 91 % К=8.000:	м3	0,8	25155	4053,75	20124	3243	11836	5306	27464
					6306,25	982,5	5045	786	–	2034	
74	74 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-4) НР = 118 % К=8.000:	т стальных элементов	0,0336	82678,57	6964,29	2778	234	280	2732	5951
					67380,95	1517,86	2264	51	–	441	
75	75 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=8.000:	т	0,0336	269720		9063		9063	–	9788
					–		–		–	725	
	7.3 Стойки металлические										
76	76 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-1) НР = 69 % К=156.000:	т конструкций	2,37276	26758,29	11777	63491	27944	5153	26755	97466
					12809,56	3532,17	30394	8381	–	7220	

77	77 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=156.000:	т	2,37276	342775		813323		813323	–	878389
					–		–		–	65066	
78	78 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР = 118 % К=156.000:	т стальных элементов	0,234	82666,67	6965,81	19344	1630	1947	19022	41435
					67380,34	1508,55	15767	353	–	3069	
79	79 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=156.000:	т	0,234	269720		63114		63114	–	68163
					–		–		–	5049	
80	80 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-2) НР = 69 % К=114.000:	т конструкций	1,6701	26757,68	11777,14	44688	19669	3626	18832	68602
					12809,41	3532,72	21393	5900	–	5082	
81	81 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=114.000:	т	1,46718	342775		502913		502913	–	543146
					–		–		–	40233	
82	82 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=114.000:	т	0,20292	269720		54732		54732	–	59111

					–		–		–	4379	
83	83 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР = 118 % К=114.000:	т стальных элементов	0,171	82666,67	6964,91	14136	1191	1423	13900	30279
					67380,12	1508,77	11522	258	–	2243	
84	84 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=114.000:	т	0,171	269720		46122		46122	–	49812
					–		–		–	3690	
85	85 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-3) НР = 69 % К=21.000:	т конструкций	0,56301	26757,96	11774,21	15065	6629	1224	6349	23127
					12809,72	3534,57	7212	1990	–	1713	
86	86 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=21.000:	т	0,31941	342775		109486		109486	–	118245
					–		–		–	8759	
87	87 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=21.000:	т	0,2436	269720		65704		65704	–	70960
					–		–		–	5256	
88	88 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР = 118 % К=21.000:	т стальных элементов	0,0315	82666,67	6984,13	2604	220	262	2559	5576
					67365,08	1492,06	2122	47	–	413	

89	89 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=21.000:	т	0,0315	269720		8496		8496	–	9176
					–		–		–	680	
90	90 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-4) НР = 69 % К=18.000:	т конструкций	0,4545	26752,48	11773,38	12159	5351	986	5125	18667
					12809,68	3531,35	5822	1605	–	1383	
91	91 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=18.000:	т	0,4545	342775		155791		155791	–	168254
					–		–		–	12463	
92	92 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-2) НР = 118 % К=18.000:	т стальных элементов	0,0486	82654,32	6954,73	4017	338	404	3951	8605
					67386,83	1502,06	3275	73	–	637	
93	93 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=18.000:	т	0,0486	269720		13108		13108	–	14157
					–		–		–	1049	
94	94 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-5) НР = 69 % К=12.000:	т конструкций	0,27768	26761,02	11776,15	7431	3270	604	3131	11407

					12809,71	3532,84	3557	981	–	845	
95	95 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=12.000:	т	0,25632	342775		87860		87860	–	94889
					–		–		–	7029	
96	96 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=12.000:	т	0,02136	269720		5761		5761	–	6222
					–		–		–	461	
97	97 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-2) НР = 118 % К=12.000:	т стальных элементов	0,0324	82685,19	6975,31	2679	226	270	2634	5738
					67376,54	1512,35	2183	49	–	425	
98	98 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=12.000:	т	0,0324	269720		8739		8739	–	9438
					–		–		–	699	
99	99 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-6) НР = 69 %, К=9.000:	т конструкций	0,33165	26763,15	11777,48	8876	3906	722	3740	13625
					12808,68	3533,85	4248	1172	–	1009	

100	100 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=9.000:	т	0,22725	342775		77896		77896	–	84128
					–		–		–	6232	
101	101 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=9.000:	т	0,1044	269720		28159		28159	–	30412
					–		–		–	2253	
102	102 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-2) НР = 118 % К=9.000:	т стальных элементов	0,0243	82674,9	6995,88	2009	170	202	1975	4303
					67366,26	1522,63	1637	37	–	319	
103	103 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=9.000:	т	0,0243	269720		6554		6554	–	7078
					–		–		–	524	
104	104 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-7) НР = 69 % К=72.000:	т конструкций	1,4616	26758,35	11777,5	39110	17214	3174	16481	60038
					12809,25	3532,43	18722	5163	–	4447	
105	105 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=72.000:	т	1,3032	269720		351499		351499	–	379619

										28120	
									–		
106	106 2105-0103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 К=72.000:	т	0,1944	1462655		284340		284340	–	307087
										22747	
					–		–		–		
107	107 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-3) НР = 118 % К=72.000:	т стальных элементов	0,3024	82665,34	6964,29	24998	2106	2516	24582	53546
					67380,95	1507,94	20376	456	–	3966	
108	108 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=72.000:	т	0,3024	269720		81563		81563	–	88088
										6525	
					–		–		–		
	7.4 Перемычки										
109	109 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,06409	342775		21968		21968	–	23725
										1757	
					–		–		–		
110	110 2105-0204-1002	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,47259	339907		160637		160637	–	173488
										12851	
					–		–		–		

Раздел 8 Стены и перегородки 2-го-5-го этажей

8.2 Сердечники монолитные

111	111 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=336.000:	т	1,4112	269720	380629	380629	–	411079
					–	–	–	30450	
112	112 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=32.000:	т	0,1344	269720	36250	36250	–	39150
					–	–	–	2900	

8.3 Стойки металлические

113	113 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=576.000:	т	8,76096	342775	3003038	3003038	–	3243281
					–	–	–	240243	
114	114 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=576.000:	т	0,864	269720	233038	233038	–	251681
					–	–	–	18643	
115	115 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=432.000:	т	5,55984	342775	1905774	1905774	–	2058236
					–	–	–	152462	

116	116 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=432.000:	т	0,76896	269720	207404	207404	–	223996
					–	–	–	16592	
117	117 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=432.000:	т	0,648	269720	174779	174779	–	188761
					–	–	–	13982	
118	118 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=72.000:	т	1,09512	342775	375380	375380	–	405410
					–	–	–	30030	
119	119 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=72.000:	т	0,8352	269720	225270	225270	–	243292
					–	–	–	18022	
120	120 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=72.000:	т	0,108	269720	29130	29130	–	31460
					–	–	–	2330	

121	121 2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 К=36,000;	т	0,909	342775	311582	311582	–	336509
					–	–	–	24927	
122	122 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=36,000;	т	0,4176	269720	112635	112635	–	121646
					–	–	–	9011	
123	123 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=36,000;	т	0,0972	269720	26217	26217	–	28314
					–	–	–	2097	
124	124 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=312,000;	т	5,6472	269720	1523163	1523163	–	1645016
					–	–	–	121853	
125	125 2105-0103-0203	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм ГОСТ 7350-77 К=312,000;	т	0,6864	1462655	1003966	1003966	–	1084283
					–	–	–	80317	

126	126	2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм К=312 000	т	1,3104	269720	353441	353441	–	381716
						–	–	–	28275	
8.4 Перемычки										
127	127	2105-0204-1002	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	1,12793	339907	383391	383391	–	414062
						–	–	–	30671	

Всего	**59 382 798**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 895 551
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 395 473
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	592 671
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 552 987
- накладные расходы, тенге	11 348 892
в т.ч. зарплата, тенге	1 083 669
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 398 722
Всего	**59 382 798**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	534 445
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	647 106
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 211 287**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**61 775 637**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**64 864 419**
НДС (12 %)	7 783 730

Итого	72 648 149
Итого к оплате по договору	65 383 334,10

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ Айтахов А.А.

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор:
ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ Байдыханов Б.С.

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ Саятов Т.Р.