Заказчик : ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		15	15.03.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**468 848 535,45**	**96 028 398,59**							**11 523 407,83**	**107 551 806,42**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
Руководитель _____ **Айтахов А.А.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор:
ТОО "Мегалитсі Алматы"
_____ **Байдыханов Б.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"
_____ **Саятов Т.Р.**

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

18окт

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Договор подряда (контракт) **№15 от 15.03.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №10

за октябрь 2021г.

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Фундаменты

2.6 Дефррмационные швы

1	58	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	0,8875	52422,54	2529,58	46525	2245	18242	20471	72356
						29338,59	1010,7	26038	897	–	5360	
2	60	1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	26,35	2010,13	104,78	52967	2761	712	37926	98164
						1878,33	15,52	49494	409	–	7271	

Раздел 4 Каркас 1-го-4-го этажей

4.4 Обрамление отверстий в плитах перекрытий

3	163	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	4,8522	16545,28	1457,07	80281	7070	152	69384	161638
						15056,88	656,82	73059	3187	–	11973	

Раздел 8 Стены и перегородки 2-го-5-го этажей

8.1 Устройство стен и перегородок

4	344	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=4,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	926,44	3481,83	257,64	3225703	238688	1362799	1563750	5172609
						1753,18	61,78	1624216	57236	–	383156	
5	347	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (толщ. 200мм) НР = 93 % К=4,000;	м3 кладки	71,24	21543,73	2724,48	1534775	194092	1009417	350755	2036372
						4650	644,16	331266	45890	–	150842	
6	348	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сг-2) НР = 93 %	т металлических изделий	0,65074	75518,64	2311,21	49143	1504	–	44782	101439
						73207,43	789,87	47639	514	–	7514	
8.3 Стойки металлические												
7	366	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-1) НР = 69 % К=576,000;	т конструкций	2,63232	26757,91	11776,91	70435	31001	5718	29682	108127
						12809,56	3532,38	33719	9298	–	8009	

8	368	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР = 118 % К=576,000;	т стальных элементов	0,2592	82665,51	6964,12	21427	1805	2157	21070	45897
						67380,79	1508,1	17465	391	–	3400	
9	370	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-2) НР = 69 % К=432,000;	т конструкций	1,89648	26758	11776,96	50746	22335	4116	21384	77901
						12809,54	3532,27	24293	6699	–	5770	
10	373	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР = 118 % К=432,000;	т стальных элементов	0,1944	82666,67	6964,51	16070	1354	1618	15803	34423
						67381,17	1507,72	13099	293	–	2550	
11	375	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-3) НР = 69 % К=72,000;	т конструкций	0,5796	26758,26	11777,32	15509	6826	1259	6535	23808
						12809,28	3532,06	7424	2047	–	1764	

12	378	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР = 118 % К=72,000;	т стальных элементов	0,03168	82666,67	6962,96	2619	221	264	2575	5610
						67379,63	1509,26	2135	48	–	416	
13	380	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-6) НР = 69 % К=36,000;	т конструкций	0,39816	26757,12	11776,72	10654	4689	865	4490	16355
						12809,44	3532,34	5100	1406	–	1211	
14	383	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-2) НР = 118 % К=36,000;	т стальных элементов	0,02916	82664,61	6965,02	2411	203	243	2370	5163
						67376,54	1512,35	1965	44	–	382	
15	385	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-7) НР = 69 % К=312,000;	т конструкций	1,90008	26757,45	11776,71	50841	22377	4128	21425	78048
						12809,46	3532,27	24339	6712	–	5781	

16	388 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-3) НР = 118 % К=312,000;	т стальных элементов	0,39312	82665,6	6964,29	32498	2738	3271	31956	69610
					67380,95	1507,94	26489	593	–	5156	
17	390 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	793,8402	79,99	1,74	63497	1379	39359	15864	85710
					28,67	0,29	22759	232	–	6349	
	8.4 Перемычки										
18	391 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство Мп-1 НР = 91 % К=12,000;	м3	0,216	41351,39	4469,44	8932	965	4430	3413	13332
					16375	987,5	3537	213	–	988	
19	394 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство Мп-2 НР = 91 % К=12,000;	м3	0,504	41351,19	4469,05	20841	2252	10335	7964	31109
					16375	988,69	8253	498	–	2304	
20	397 1109-0302-0101	Перемычки. Монтаж на высоте до 25 м (Пр-1, Пр-2, Пр-3) НР = 69 %	т конструкций	0,52269	60579,56	25643,23	31664	13403	2368	13811	49113
					30406,29	7887,53	15893	4123	–	3638	

21	399 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	50,52873	79,99	1,74	4042	88	2505	1009	5455
					28,68	0,28	1449	14	–	404	
	Раздел 10 Кровля										
	10.1 Парапет										
22	450 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (толщ. 400мм) (Франтон) НР = 93 % К=2,000;	м3 кладки	18,44	21543,76	2724,48	397267	50239	261281	90791	527103
					4650,02	644,17	85746	11878	–	39045	
23	451 1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (монолитный сердечник Мсп-1) НР = 91 %	м3	0,1	25150	4040	2515	404	1480	664	3433
					6310	990	631	99	–	254	

24	454	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (сейсмопояс Сп-2) НР = 91 %	м3	0,25	21356	2056	5339	514	3657	1168	7028
						4672	460	1168	115	–	521	
25	457	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (толщ. 400мм) (противопожарная перегородка) НР = 93 %	м3 кладки	22,28	21543,67	2724,46	479993	60701	315690	109697	636865
						4650	644,17	103602	14352	–	47175	
26	458	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сг-1) НР = 93 %	т металлических изделий	0,01863	75577,03	2361,78	1408	44	–	1282	2905
						73215,24	751,48	1364	14	–	215	
10.2 Устройство кровли												
27	468	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	1033,75	311,27	2,79	321773	2886	280694	35584	385946
						36,95	1,3	38193	1345	–	28589	

28	469	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	1033,75	98,25	9,83	101561	10161	–	87311	203982
						88,42	3,39	91400	3503	–	15110	
29	471	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-1,2,) НР = 118 %	т стальных элементов	0,75512	769612,78	6964,46	581150	5259	525011	61382	693935
						67380,02	1508,37	50880	1139	–	51403	
30	472	1106-0301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м (А-1,А-2) НР = 91 %	т	0,16317	504829,32	2132,74	82373	348	38184	40039	132205
						268682,97	968,32	43841	158	–	9793	
31	473	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	857,88	749,36	26,52	642858	22754	431551	177051	885502
						219,79	4,54	188553	3894	–	65593	
32	474	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	857,88	609,93	23,05	523245	19774	380607	116055	690444
						143,22	3,83	122864	3283	–	51144	

33	475 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	857,88	966,27	53,48	828947	45878	284533	469235	1402037
					581,13	13,41	498536	11502	–	103855	
34	477 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	857,88	599,72	105,17	514488	90220	210383	219190	792372
					249,32	28,4	213885	24365	–	58694	
35	478 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	12868,2	14,66	1,55	188593	20005	156706	16131	221102
					0,92	0,44	11882	5652	–	16378	
36	480 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	106,2	98,17	5,28	10426	561	5477	4165	15758
					41,32	2,26	4388	240	–	1167	

10.3 Ограждение кровли

37	481 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	183,6	107,97	24,41	19824	4482	1282	14116	36655
					76,58	6,99	14060	1283	–	2715	
38	482 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,44452	540121		240095		240095	–	259303
					–		–		–	19208	
39	483 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	25,78216	79,94	1,71	2061	44	1278	515	2782
					28,66	0,31	739	8	–	206	
40	484 2113-0211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,02232	189831		4237		4237	–	4576
					–		–		–	339	
	10.4 Слуховое окно										
41	485 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 % К=8,000;	слуховое окно	8	19397,38	885,75	155179	7086	88460	56486	228598
					7454,13	391,13	59633	3129	–	16933	
42	486 2109-0103-9901	Стоимость решеток (прим.) К=8,000;	м2	4,56	6713		30611		30611	–	33060
					–		–		–	2449	
43	487 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 % К=8,000;	м2 кровли	78,4	3990,11	102,81	312825	8060	159725	135627	484328

					1850	30,37	145040	2381	–	35876	
44	488 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=8,000;	м2 покрытия	23,2	3183,62	14,35	73860	333	45880	25520	107330
					1191,68	3,97	27647	92	–	7950	
45	489 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная К=8,000;	шт.	48	827		39696		39696	–	42872
					–		–		–	3176	
	10.5 Вентиляционные решетки ВР-2 и зонты										
46	490 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж ВР-1 НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,06408	64122,97	2668,54	4109	171	277	2550	7192
					57131,71	530,59	3661	34	–	533	
47	491 2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 К=3,000;	т	0,05853	257639		15080		15080	–	16286

					–		–		–	1206	
48	492 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,0039	226611		884		884	–	955
					–		–		–	71	
49	493 2105-0308-0206	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80 К=3,000;	м2	1,17	291		340		340	–	367
					–		–		–	27	
50	494 1120-0701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	3	4504,33	46,67	13513	140	11359	2017	16772
					671,33	14,67	2014	44	–	1242	

10.6 Вентшахты

51	495 1109-0607-0101	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж (деталей прохождения канализационныхх стояков) НР = 69 %									
			т	1,20615	76735,07	4210,92	92554	5079	26678	43122	146530
					50405,84	1407,79	60797	1698	–	10854	
52	496 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012									
			т	1,20615	643499		776156		776156	–	838248
					–		–		–	62092	
53	497 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;									
			м2	69,9567	80,01	1,74	5597	122	3469	1398	7555
					28,67	0,29	2006	20	–	560	
54	498 1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементным и, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) НР = 76 %									
			м3	3,6832	31104,75	1974,91	114565	7274	11351	75742	205532
					26048	1010,26	95940	3721	–	15225	

55	499 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=1,030;									
			м3	3,7937	31224		118454		118454	–	127930
					–		–		–	9476	
56	500 1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	48,72	987,13	14,12	48093	688	667	42378	97709
					959,32	7,16	46738	349	–	7238	
57	501 2113-0806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86									
			м2	48,72	1496		72885		72885	–	78716
					–		–		–	5831	
58	502 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,72	2167,22	36,51	105587	1779	27050	62107	181110
					1575,49	17,98	76758	876	–	13416	

59	503 2105-0308-0105	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80								
			м2	23,81	522		12429		12429	–	13423
					–		–		–	994	
60	504 1115-0212-0305	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 80 %								
			м2	48,72	868,31	4,91	42304	239	2361	31856	80093
					814,94	2,38	39704	116	–	5933	
61	505 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %								
			т	0,11268	922665,96	1375,58	103966	155	73781	27391	141866
					266506,92	621,23	30030	70	–	10509	
62	506 1112-0101-1001	Покрытия ветшахт из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %								
			м2 покрытия	45,88	3183,67	14,39	146067	660	90733	50467	212257
					1191,67	3,95	54674	181	–	15723	
	10.7 оцинкованная водосточная система										
63	507 1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР = 92 %								
			м желобов	182,5	3791,8	153,7	692004	28051	496144	163038	923445

					919,5	51,54	167809	9406	–	68403	
64	508 2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм									
			м	182,5	1609		293643		293643	–	317134
					–		–		–	23491	
65	509 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 % К=12,000;									
			м труб	186	1594,66	92,68	296607	17238	9669	252812	593373
					1450	27,4	269700	5096	–	43954	
66	510 2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=12,000;									
			м	186	2129		395994		395994	–	427674
					–		–		–	31680	

67	511 2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм							
			шт.	12	3989	47868	47868	–	51697
					–	–	–	3829	
68	512 2110-0302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм							
			шт.	304	907	275728	275728	–	297786
					–	–	–	22058	
69	513 2110-0302-0307	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм							
			шт.	16	1342	21472	21472	–	23190
					–	–	–	1718	
70	514 2110-0302-0211	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм							
			шт.	12	1502	18024	18024	–	19466
					–	–	–	1442	

71	515 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм									
			шт.	12	1839		22068		22068	–	23833
					–		–		–	1765	
72	516 2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	25	416		10400		10400	–	11232
					–		–		–	832	
73	517 1112-0101-2003	Снегодержатели из оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=64,000;									
			м планки	128	943,27	11,93	120739	1527	72694	43178	177030
					363,42	3,24	46518	415	–	13113	
74	518 2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=64,000;									
			м	128	912		116736		116736	–	126075
					–		–		–	9339	

Раздел 11 Проемы

11.2 Окна

75	534	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (Ок-2) НР = 90 %	м2 проемов	60,48	2344,46	179,54	141793	10858	68022	61548	219608
						1040,22	90,52	62913	5474	–	16267	
76	535	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (Ок-2,Ок-4) НР = 90 %	м2 проемов	20,16	3099,11	182,69	62478	3683	30232	27349	97013
						1416,82	90,53	28563	1825	–	7186	
77	537	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых (Ок-3,Ок-4*,Ок-5) НР = 90 %	м2 проемов	70,76	3700,01	181,8	261813	12864	131486	111403	403073
						1660,02	89,29	117463	6318	–	29857	

78	539	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (Бд-1,Бд-2) НР = 90 %	м2 проемов	82,8	1740,8	185,3	144138	15343	39140	87518	250188
						1082,79	91,63	89655	7587	–	18532	
79	541	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	123	1227,58	5,21	150992	641	118397	29056	194452
						259,79	2,68	31954	330	–	14404	
80	543	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	109	1516,74	5,74	165325	626	110194	43714	225762
						500,05	1,26	54505	137	–	16723	
11.3 Откосы												
81	544	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	467,15	3217,1	47,48	1502866	22182	315023	941967	2640420
						2495,26	25,26	1165661	11798	–	195587	

82	545	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	291,97	2730,77	22,12	797302	6458	159381	506906	1408545
						2162,77	7,43	631463	2169	–	104337	
83	546	1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	291,97	1126,03	6,42	328767	1873	59741	214492	586720
						915	3,29	267153	962	–	43461	

Раздел 12 Полы

12.1 Тип 1 общая комната,спальня,кухня,коридор 1-ый этаж

84	547	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	641,88	1609,95	86,28	1033393	55382	501644	455881	1608416
						742,14	13,42	476367	8613	–	119142	
85	548	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	641,88	971,99	30,78	623903	19758	290747	303988	1002122
						488,25	15,57	313398	9994	–	74231	

86	549	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	3851,28	122,98	5,21	473636	20072	435178	26604	540259
						4,77	2,57	18386	9916	–	40019	
	12.2 Тип 2 ванна,санузел 1-ый этаж											
87	559	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	50,37	1609,99	86,3	81095	4347	39366	35775	126220
						742,15	13,42	37382	676	–	9350	
88	560	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	50,37	24924,36	32,2	1255440	1622	1236638	16933	1374163
						341,08	16,56	17180	834	–	101790	
89	561	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	50,37	971,99	30,79	48959	1551	22815	23854	78638

					488,25	15,56	24593	784	–	5825	
90	562	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=6,000;								
				м2 стяжки	302,22	122,98	5,21	37168	1575	34150	2088	42396
						4,77	2,57	1443	778	–	3140	
91	569	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1,010;								
				м2	3,5653	1678		5983		5983	–	6462
						–		–		–	479	
12.3 Тип 3 балкон 1-ый этаж												
92	576	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1,010;								
				м2	2,9694	1678		4983		4983	–	5382
						–		–		–	399	

12.4 Тип 4 площадки,лестничная клетка 1-ый этаж

93	582	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1,010;								
				м2	3,9289	1678		6593		6593	–	7120
						–		–		–	527	
12.5 Тип 5 общая комната,спальня,кухня,коридор 2,3,4,5 этажи												
94	583	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	2567,52	1609,95	86,28	4133571	221528	2006573	1823528	6433667
						742,14	13,42	1905470	34453	–	476568	
95	584	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2567,52	971,99	30,78	2495616	79034	1162990	1215955	4008497
						488,25	15,57	1253592	39977	–	296926	
96	585	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	15405,12	122,98	5,21	1894541	80286	1740711	106414	2161031

					4,77	2,57	73544	39662	–	160076		
12.6 Тип 6 ванная ,санузел 2,3,4,5 этажи												
97	592	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	175,8	197,75	0,57	34765	101	27228	7038	45147
						42,3	0,29	7436	51	–	3344	
98	593	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	175,8	1609,95	86,28	283030	15168	137393	124858	440519
						742,14	13,42	130469	2359	–	32631	
99	594	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	175,8	971,99	30,78	170876	5411	79631	83257	274464
						488,25	15,57	85834	2737	–	20331	
100	595	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	1054,8	122,98	5,21	129722	5498	119188	7287	147970
						4,77	2,57	5036	2716	–	10961	

101	601	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1,010;								
				м2	31,7241	1678		53233		53233	–	57492
						–		–		–	4259	
12.7 Тип 7 балкон 2,3,4,5 этажи												
102	608	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1,010;								
				м2	11,8776	1678		19931		19931	–	21525
						–		–		–	1594	
12.8 Тип 8 площадки,лестничная клетка 2,3,4,5 этажи												
103	614	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1,010;								
				м2	15,6954	1678		26337		26337	–	28444
						–		–		–	2107	
12.9 Тип 9 тамбур,вход в подвал												
104	615	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	27,75	227,35	32,9	6309	913	3159	2439	9448

					80,61	12,9	2237	358	–	700	
105	616 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	2,22	19480,18	7,66	43246	17	34096	8585	55977
					4113,96	–	9133	–	–	4146	
106	617 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	27,75	706,05	30,7	19593	852	8220	10296	32280
					379,14	15,57	10521	432	–	2391	
107	622 2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 К=1,010;	м2	4,3026	1678		7220		7220	–	7798
					–		–		–	578	
	12.10 Тип 10 подвальные помещения										
108	623 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	768,5	227,38	32,9	174739	25287	87488	67553	261675
					80,63	12,88	61964	9901	–	19383	
109	624 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	76,85	19479,75	7,68	1497019	590	1180280	297180	1937735
					4113,85	–	316149	–	–	143536	

110	625	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	768,5	956,43	99,81	735018	76703	362854	306341	1124668
						384,46	39,6	295461	30434	–	83309	
111	626	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-1537	85,05	4,51	-130717	-6930	-106763	-19368	-162092
						11,08	2,33	-17024	-3580	–	-12007	
12.11 Тип 11 электрощитовая,												
112	627	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	7,35	227,21	32,79	1670	241	836	647	2502
						80,68	12,93	593	95	–	185	
113	628	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	0,735	19480,27	8,16	14318	6	11288	2843	18534
						4114,29	–	3024	–	–	1373	
114	629	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	7,35	956,6	100	7031	735	3470	2930	10758
						384,49	39,59	2826	291	–	797	

115	630	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-14,7	85,03	4,49	-1250	-66	-1021	-185	-1550
						11,09	2,31	-163	-34	–	-115	
	12.12 тепловой узел											
116	631	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	18,88	227,33	32,89	4292	621	2149	1659	6427
						80,61	12,87	1522	243	–	476	
117	632	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	1,888	19479,87	7,42	36778	14	28997	7301	47605
						4113,88	–	7767	–	–	3526	
118	633	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	18,88	1609,9	86,28	30395	1629	14754	13409	47308
						742,16	13,4	14012	253	–	3504	

123	640	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (вентшахты ,шкафы на лестничных клетках) НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	392,3	2017,54	14,9	791481	5847	368750	377330	1262316
						1062,67	6,04	416884	2371	–	93505	
124	643	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3466,25	700,15	6,91	2426902	23969	378296	1629909	4381356
						584,1	3,68	2024637	12749	–	324545	
125	646	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5182,36	1192,44	80,51	6179678	417252	1228379	3897646	10883510
						874,9	65,22	4534047	338010	–	806186	

126	649	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (санузлы) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	624,42	1192,44	80,51	744587	50275	148007	469625	1311349
						874,9	65,22	546305	40726	–	97137	
127	651	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором (тамур и лестничные марши) (10,89+319,5) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	330,39	700,15	6,92	231324	2285	36058	155357	417615
						584,1	3,68	192981	1215	–	30934	
128	654	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (тамбур и лестничные марши) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	163,23	1192,45	80,52	194643	13143	38690	122766	342802
						874,9	65,23	142810	10647	–	25393	

131	660 2108-0102-1501	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м									
			м2	797,44	481		383569		383569	–	414255
					–		–		–	30686	
132	661 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК) НР = 76 % К=0,070;									
			м3 изоляции	38,5525	24362,73	1466,42	939244	56534	87326	626368	1690861
					20631,19	746,64	795384	28785	–	125249	

133	665 1115-0203-0202	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	794,72	1229,89	80,51	977415	63986	186038	623380	1728859
					915,28	65,22	727391	51834	–	128064	
134	667 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (подвал) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	746,46	1192,45	80,51	890113	60101	176934	561412	1567647
					874,9	65,22	653078	48687	–	116122	
	Раздел 14 Фасад										
135	669 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1934,31	1428,23	85,59	2762633	165548	567375	1728871	4850824
					1049,32	67,92	2029710	131379	–	359320	

136	670 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1934,31	3097,11	36,51	5990771	70627	2872639	2465839	9133139
					1575,5	17,99	3047505	34794	–	676529	
137	672 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное (цоколь) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	236,76	1428,23	85,58	338147	20263	69447	211614	593742
					1049,32	67,92	248437	16081	–	43981	
138	673 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	236,76	3097,11	36,51	733272	8645	351612	301818	1117897
					1575,5	17,98	373015	4258	–	82807	
139	675 1115-0108-1808	Карниз. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	161,62	794,46	2,79	128400	451	56212	57536	200811
					443,86	1,13	71737	183	–	14875	

140	677	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	181,57	3217,09	47,48	584127	8621	122442	366120	1026267
						2495,26	25,26	453064	4586	–	76020	
141	678	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	181,57	2730,77	22,12	495826	4016	99116	315234	875945
						2162,77	7,43	392694	1349	–	64885	

Всего	**97 681 265**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	32 168 752
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 775 617
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 281 615
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 451 336
- накладные расходы, тенге	28 049 917
в т.ч. зарплата, тенге	2 524 494
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 235 651
Всего	**97 681 265**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	879 131
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	1 064 452
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 992 497**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**101 617 346**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**106 698 213**

НДС (12 %)	12 803 786
Итого	**119 501 999**
Итого к оплате по договору	**107 551 806,42**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ Айтахов А.А.

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор:

ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ Байдыханов Б.С.

Авторский надзор:

ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ Саятов Т.Р.