Заказчик : ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района

Справка №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		15	15.03.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**561 332 512,82**	**82 574 979,79**							**9 908 997,58**	**92 483 977,37**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
Руководитель _____ **Айтахов А.А.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор:
ТОО "Мегалиты Алматы"
_____ **Байдыханов Б.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу сәулет құрылысы"
_____ **Саятов Т.Р.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
18окт2
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Договор подряда (контракт) **№15 от 15.03.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №11

за **октябрь** 2021г.
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 12 Полы

12.1 Тип 1 общая комната,спальня,кухня,коридор 1-ый этаж

1	550 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	641,88	24924,35	32,2	15998443	20666	15758847	215783	17511364
					341,08	16,55	218930	10626	–	1297138	
2	551 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	641,88	197,75	0,57	126932	367	99415	25698	164840
					42,3	0,29	27150	188	–	12210	
3	552 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,79726	16545,19	1457,22	29736	2619	56	25700	59871
					15056,81	657,11	27061	1181	–	4435	
4	553 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,79726	273377		491330		491330	–	530636
					–		–		–	39306	
5	554 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	641,88	706,09	30,72	453227	19721	190144	238155	746693
					379,14	15,57	243362	9994	–	55311	

6	555 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	641,88	83,71	5,21	53732	3345	47379	4381	62762
					4,69	2,58	3008	1653	–	4649	
	12.2 Тип 2 ванна,санузел 1-ый этаж										
7	563 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,14104	16548,5	1460,58	2334	206	4	2017	4699
					15059,56	652,3	2124	92	–	348	
8	564 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14104	273377		38557		38557	–	41642
					–		–		–	3085	
9	565 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	50,37	706,09	30,73	35566	1548	14921	18688	58594
					379,13	15,56	19097	784	–	4340	

10	566	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %, К=6,000	м2 стяжки	302,22	83,71	5,21	25299	1575	22308	2062	29550
						4,69	2,57	1416	778	–	2189	
	12.3 Тип 3 балкон 1-ый этаж											
11	570	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	41,64	1609,92	86,26	67037	3592	32542	29574	104340
						742,15	13,42	30903	559	–	7729	
12	571	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	41,64	706,08	30,72	29401	1279	12335	15449	48438
						379,13	15,56	15787	648	–	3588	
13	572	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,11659	16536,58	1449,52	1928	169	4	1667	3883
						15052,75	660,43	1755	77	–	288	
14	573	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11659	273377		31873		31873	–	34423

						–		–		–	2550	
	12.4 Тип 4 площадки,лестничная клетка 1-ый этаж											
15	577 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	66,6	706,11	30,74	47027	2047	19729	24711	77477
					379,14	15,57	25251	1037	–	5739	
16	578 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,18648	16543,33	1453,24	3085	271	6	2666	6211
					15057,92	654,23	2808	122	–	460	
17	579 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18648	273377		50979		50979	–	55057
						–		–	–	4078	
	12.5 Тип 5 общая комната,спальня,кухня,коридор 2,3,4,5 этажи										
18	586 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2567,52	706,09	30,72	1812910	78886	760574	952621	2986773
					379,14	15,57	973450	39977	–	221242	
19	587 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	7,18906	16545,14	1457,08	118944	10475	225	102798	239481
					15056,77	656,69	108244	4721	–	17739	

20	588	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,18906	273377		1965324		1965324	–	2122550
						–		–		–	157226	
		12.6 Тип 6 ванная ,санузел 2,3,4,5 этажи										
21	596	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	175,8	706,09	30,72	124131	5401	52077	65227	204507
						379,14	15,57	66653	2737	–	15149	
22	597	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,49224	16544,77	1456,61	8144	717	15	7040	16399
						15057,7	658,22	7412	324	–	1215	
23	598	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,49224	273377		134567		134567	–	145332
						–		–		–	10765	
		12.7 Тип 7 балкон 2,3,4,5 этажи										
24	602	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	166,6	1609,95	86,28	268218	14375	130202	118324	417465
						742,14	13,42	123641	2236	–	30923	

25	603 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	166,6	706,1	30,73	117636	5119	49352	61813	193805
					379,14	15,57	63165	2594	–	14356	
26	604 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,46648	16547,33	1457,73	7719	680	15	6670	15540
					15057,45	655,98	7024	306	–	1151	
27	605 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,46648	273377		127525		127525	–	137727
					–		–		–	10202	
	12.8 Тип 8 площадки,лестничная клетка 2,3,4,5 этажи										
28	609 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	266,4	706,09	30,72	188103	8185	78915	98842	309901
					379,14	15,57	101003	4148	–	22956	
29	610 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,74592	16544,67	1457,26	12341	1087	23	10666	24848
					15056,57	656,91	11231	490	–	1841	

30	611 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,74592	273377		203917		203917	–	220230
					–		–		–	16313	
	12.9 Тип 9 тамбур,вход в подвал										
31	618 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0777	16537,97	1454,31	1285	113	2	1111	2588
					15057,92	656,37	1170	51	–	192	
32	619 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0777	273377		21241		21241	–	22940
					–		–		–	1699	
	Раздел 13 Внутренняя отделка										
	13.1 1-5 этажи ,подвал										
33	644 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1733,13	1290,76	7,7	2237045	13348	707453	1216650	3729991
					874,86	2,64	1516244	4569	–	276296	

34	647	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (6877,34+146,5) НР – 80 %	м2 отделываемой поверхности	2936,67	1169,42	7,7	3434204	22618	1198732	1776477	5627535
						753,53	2,64	2212854	7742	–	416854	
35	663	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР – 80 %	м2 отделываемой поверхности	550,75	645,39	3,29	355450	1812	116565	190134	589231
						430,45	1,08	237073	594	–	43647	

Всего	**36 547 323**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 047 816
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	220 221
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	98 228
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 357 153
- накладные расходы, тенге	5 214 924
в т.ч. зарплата, тенге	469 343
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 707 209
Всего	**36 547 323**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	328 926
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	398 263

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**745 490**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**38 020 002**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Инф = 1,050)	**39 921 002**
НДС (12 %)	4 790 520
Итого	**44 711 522**
Итого к оплате по договору	**40 240 370,12**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ Айтахов А.А.

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор:

ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ Байдыханов Б.С.

Авторский надзор:

ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ Саятов Т.Р.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
18окт2
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Договор подряда (контракт) **№15 от 15.03.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №12

за **октябрь** 2021г.
на Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Канализация

1.1 Канализация бытовая -К1-

1	1 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	553	1690,58	3,46	934888	1916	461949	462226	1508883
					851,76	1,15	471023	636	–	111769	
2	2 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	252	1291,15	1,42	325369	358	101168	219491	588449
					888,27	0,5	223843	127	–	43589	
3	3 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	72	553		39816		39816	–	43001
					–		–		–	3185	
4	4 2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	326	122		39772		39772	–	42954
					–		–		–	3182	
5	5 2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	230	38		8740		8740	–	9439
					–		–		–	699	

6	6 1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м трубопровода	190	14807,86	50,91	2813494	9673	2589638	213607	3269269
					1127,28	19,91	214183	3783	–	242168	
7	7 2302-0802-1002	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	3	3353		10059		10059	–	10864
					–		–		–	805	
8	8 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=3.000:	м3	0,012	21750	1083,33	261	13	176	68	355
					6000	250	72	3	–	26	
	1.2 Канализация бытовая К3Н										
9	9 5102-0106-0102 (об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	66328		132656		–	–	132656
					–		–		132656	–	

Раздел 2 Водоснабжение

2.1 Водопровод хоз-питьевой В-1

10	10 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13	2941,38	41	38238	533	26972	10722	52877
					825,62	16	10733	208	–	3917	
11	11 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	514		3084		3084	–	3331
					–		–		–	247	
12	12 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки. хомуты/	кг	1,87	537		1004		1004	–	1084
					–		–		–	80	
13	13 2304-0102-2001	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	29845		59690		59690	–	64465

					–	–	–	4775	
14	14 2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2720 –	10880 –	10880 –	– 870	11750
15	15 2305-1206-0303	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	комплект	2	7264 –	14528 –	14528 –	– 1162	15690
16	16 5800-0000-0000 (пл) (об)	Насосная станция повышения давления,тип COR-3 MHI 203/SKw-EB-R,в комплекте с насосами	комплект	1	2377183 –	2377183 –	– 2377183	– –	2377183
17	17 5104-0108-0113 (об)	Бак мембранный модели Tank GT-D-450 V, давление 10 бар, диаметром 660 мм, высотой 1505 мм, температурой до 90 °С, типа Grundfos	шт.	2	405189 –	810378 –	– 810378	– –	810378
18	18 2304-0902-3110	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5116	10232	10232	–	11051

					–			–		–	819	
19	19 2304-0902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-	шт.	2	2135 –			4270 –		4270 –	– 342	4612
20	20 2304-0902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-	шт.	2	1406 –			2812 –		2812 –	– 225	3037
21	21 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,018	21944,44 6000	1222,22 277,78		395 108	22 5	265 –	103 40	538
	2.2 Водомерный узел В1											
22	22 2303-0301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	141433 –			141433 –		141433 –	– 11315	152748
23	23 2304-1013-0106	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 50, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22189 –			22189 –		22189 –	– 1775	23964

24	24 2302-0101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	361 –	722 –	722 –	– 58	780
25	25 2304-0905-1807	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2672 –	2672 –	2672 –	– 214	2886
26	26 2305-1501-0105	Манометр GMM 63	комплект	1	4305 –	4305 –	4305 –	– 344	4649
27	27 2304-0102-2001	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	29845 –	89535 –	89535 –	– 7163	96698

28	28 2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	2720 –	16320 –	16320 –	– 1306	17626
29	29 2304-0902-3118	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 28, DN 32, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4896 –	4896 –	4896 –	– 392	5288
30	30 2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	765 –	1530 –	1530 –	– 122	1652

31	31 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-	шт.	2	514 –		1028 –		1028 –	– 82	1110
32	32 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	124	2104,46 493,37	21,55 9,08	260953 61178	2672 1126	197103 –	61058 25761	347772
33	33 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	116	1821,06 493,37	21,55 9,08	211243 57231	2500 1053	151512 –	57118 21469	289830

34	34 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	110	1747,75 493,36	21,54 9,08	192252 54270	2369 999	135613 –	54164 19713	266129
35	35 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	322,6	537 –		173236 –		173236 –	– 13859	187095
36	36 2304-0902-3120	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 28, DN 50, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12138 –		12138 –		12138 –	– 971	13109
37	37 2304-0902-3119	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 28, DN 40, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8047 –		8047 –		8047 –	– 644	8691
38	38 2304-0902-3118	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 28, DN 32, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	13	4896 –		63648 –		63648 –	– 5092	68740

39	39 2304-0902-3116	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 35, DN 20, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	12	2288 –	27456 –	27456 –	– 2196	29652
40	40 2304-0902-3115	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	24	1492 –	35808 –	35808 –	– 2865	38673
	2.3 Водомерный узел (тип 1)								
41	41 2304-0905-1229	Краны шаровые латунные полнопроходные с полусгоном, резьба В-Н 3/4", для воды Т до +120 °С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	60	2176 –	130560 –	130560 –	– 10445	141005
42	42 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	60	3194 –	191640 –	191640 –	– 15331	206971
43	43 2304-1001-1802	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20 °С до 130 °С, PN 25, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	60	1253	75180	75180	–	81194

					–		–		–	6014
44	44 2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001). К=60 000;	шт.	120	249	29880	29880	–	32270
					–	–	–	2390	
2.4 Водомерный узел (тип 2)									
45	45 2304-0905-1228	Краны шаровые латунные полнопроходные с полусгоном, резьба В-Н 1/2", для воды Т до +120 °С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	60	1360	81600	81600	–	88128
					–	–	–	6528	
46	46 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	60	3194	191640	191640	–	206971
					–	–	–	15331	
47	47 2304-1001-1801	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20 °С до 130 °С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	60	962	57720	57720	–	62338

					–		–		–	4618
2.5 Поливочный кран 25 (наружный)										
48	48 2304-0905-1242	Краны шаровые латунные полнопроходные водоразборные со штуцером 3/4", для воды Т до +80 °С, PN 10, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005 К=2 000·	шт.	2	2073 –	4146 –	4146 –	– 332	4478
49	49 2304-0902-3115	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005 К=2 000·	шт.	2	1492 –	2984 –	2984 –	– 239	3223
50	50 2304-1012-1304	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86 К=2 000·	шт.	4	8205 –	32820 –	32820 –	– 2626	35446
51	51 2304-0902-3115	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	180	1492 –	268560 –	268560 –	– 21485	290045

52	52 2301-0201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1 040	м	1,04	7179 –		7466 –		7466 –	– 597	8063
53	53 2301-0201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1 040	м	1,352	31865 –		43081 –		43081 –	– 3446	46527
	2.6 Водопровод горячего водоснабжения -Т3 ,Т4										
54	54 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	200	2104,46 493,37	21,55 9,08	420891 98674	4309 1815	317908 –	98479 41550	560920
55	55 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	450	1821,05 493,37	21,54 9,08	819474 222016	9694 4085	587764 –	221579 83284	1124337

56	56 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	110	1747,75 493,36	21,54 9,08	192252 54270	2369 999	135613 –	54164 19713	266129
57	57 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки. хомуты/	кг	495,37	537 –		266014 –		266014 –	– 21281	287295
58	58 2304-0902-3118	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 28, DN 32, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4896 –		9792 –		9792 –	– 783	10575
59	59 2304-0902-3117	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 28, DN 25, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	14	3474 –		48636 –		48636 –	– 3891	52527
60	60 2304-0902-3116	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 35, DN 20, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	36	2288 –		82368 –		82368 –	– 6589	88957

61	61 2304-0902-3115	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	36	1492 –	53712 –	53712 –	– 4297	58009
62	62 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	60	3194 –	191640 –	191640 –	– 15331	206971
63	63 2304-0902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-	шт.	60	1406 –	84360 –	84360 –	– 6749	91109
64	64 2304-1001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015	шт.	60	2275 –	136500 –	136500 –	– 10920	147420
65	65 2303-0301-0204	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт.	1	28654 –	28654 –	28654 –	– 2292	30946

66	66 2304-1013-0104	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	14556 –	14556 –	14556 –	– 1164	15720
67	67 2304-0902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-	шт.	1	1406 –	1406 –	1406 –	– 112	1518
68	68 2304-0902-3110	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5116 –	10232 –	10232 –	– 819	11051
69	69 2302-0101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	390 –	780 –	780 –	– 62	842

2.7 Водомерный узел (тип 1)

70	70 2304-0905-1229	Краны шаровые латунные полнопроходные с полусгоном, резьба В-Н 3/4", для воды Т до +120 °С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	60	2176 –	130560 –	130560 –	– 10445	141005
71	71 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	60	3194 –	191640 –	191640 –	– 15331	206971
72	72 2304-1001-1802	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20 °С до 130 °С, PN 25, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	60	1253 –	75180 –	75180 –	– 6014	81194
73	73 2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001), К=60 000-	шт.	120	249 –	29880 –	29880 –	– 2390	32270

2.8 Водомерный узел (тип 2)

74	74 2304-0905-1228	Краны шаровые латунные полнопроходные с полусгоном, резьба В-Н 1/2", для воды Т до +120 °С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	60	1360 –	81600 –	81600 –	– 6528	88128
75	75 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	60	3194 –	191640 –	191640 –	– 15331	206971
76	76 2304-1001-1801	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20 °С до 130 °С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	60	962 –	57720 –	57720 –	– 4618	62338
77	77 2304-1012-1304	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86 К=60 000	шт.	120	8205 –	984600 –	984600 –	– 78768	1063368
78	78 2304-1012-1303	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 25 ГОСТ 27036-86 К=60 000	шт.	120	6503	780360	780360	–	842789

					–	–	–	62429		
79	79 2304-0902-3115	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	120	1492 –	179040 –	179040 –	– 14323	193363
80	80 2304-0905-1229	Краны шаровые латунные полнопроходные с полусгоном, резьба В-Н 3/4", для воды Т до +120 °С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	120	2176 –	261120 –	261120 –	– 20890	282010
81	81 2304-1010-2703	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°. типа Giacomini	шт.	12	2197 –	26364 –	26364 –	– 2109	28473
82	82 2302-0902-4904	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1 1/2-1 1/4" "П"-"М", Т до +120 °С, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	120	1071 –	128520 –	128520 –	– 10282	138802

2.9 Водомерный узел Т3

83	83 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	3239,33 634	37,33 16	4859 951	56 24	3852 –	956 465	6280
84	84 2304-0902-1908	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7369 –		14738 –		14738 –	– 1179	15917
85	85 2303-0301-0405	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 6 AN, DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90 °C, типа Sensus	шт.	1	54692 –		54692 –		54692 –	– 4375	59067
86	86 2304-0905-1807	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2672 –		2672 –		2672 –	– 214	2886
87	87 2305-1501-0105	Манометр GMM 63	комплект	1	4305 –		4305 –		4305 –	– 344	4649

88	88 2304-1001-1805	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20 °С до 130 °С, PN 25, DN 40 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	1	4756 –		4756 –		4756 –	– 380	5136
89	89 2302-0101-1004	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	266 –		532 –		532 –	– 43	575
90	90 2304-0902-3117	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 28, DN 25, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3474 –		3474 –		3474 –	– 278	3752
	2.10 Водомерный узел -Т4										
91	91 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	2367,33	21,33	3551	32	2779	739	4633

					493,33	9,33	740	14	–	343	
92	92 2304-0902-1906	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5526 –		11052 –		11052 –	– 884	11936
93	93 2303-0301-0407	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели М-Т 130 QN 1,5 AN K 10, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 130 °С, типа Sensus	шт.	1	43110 –		43110 –		43110 –	– 3449	46559
94	94 2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	249 –		498 –		498 –	– 40	538

95	95 2304-0905-1807	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2672 –	2672 –	2672 –	– 214	2886
96	96 2305-1501-0105	Манометр GMM 63	комплект	1	4305 –	4305 –	4305 –	– 344	4649
97	97 2304-1001-1801	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20 °С до 130 °С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	1	962 –	962 –	962 –	– 77	1039
98	98 2304-0902-3115	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1492 –	1492 –	1492 –	– 119	1611

Всего	**18 219 738**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 469 292
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 516
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 877
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 835 573
- оборудование, тенге	3 320 217
- накладные расходы, тенге	1 454 474
в т.ч. зарплата, тенге	130 902
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 103 666

Всего	**18 219 738**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	134 096
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	162 363
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**303 920**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**18 820 117**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**19 761 123**
НДС (12 %)	2 371 335
Итого	**22 132 458**
Итого к оплате по договору	**19 919 211,83**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ **Айтахов А.А.**

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор:

ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ **Байдыханов Б.С.**

Авторский надзор:

ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ **Саятов Т.Р.**

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
18окт2
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Договор подряда (контракт) **№15 от 15.03.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №13

за **октябрь** 2021г.
на Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Отопление

1	1 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 0,8 %	м трубопровода	3734	1361,68	19,47	5084495	72693	3339522	1668081	7292782
					447,85	7,99	1672280	29843	–	540206	
2	2 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 0,8 %	м трубопровода	204	1664,28	19,47	339514	3972	244180	91133	465099
					447,85	8	91362	1631	–	34452	
3	3 2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	215	278		59770		59770	–	64552
					–		–		–	4782	
4	4 2305-1207-1912	Головка термостатическая RTRW 7080, с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8 °С до 28 °С, типа Danfoss	шт.	215	5387		1158205		1158205	–	1250861
					–		–		–	92656	

5	5 2304-1008-0403	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	215	8654 –	1860610 –	1860610 –	– 148849	2009459
6	6 2304-1008-0403	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	215	8654 –	1860610 –	1860610 –	– 148849	2009459
7	7 2304-1005-3502	Клапан регулятор температуры VGS, присоединение - наружное G 1A, Tмакс 200 °C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	15	269155 –	4037325 –	4037325 –	– 322986	4360311
8	8 2304-1006-2203	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Tмакс 120 °C, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	15	13235	198525	198525	–	214407

					–	–	–	15882		
9	9 2304-0905-3203	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0 °C до +110 °C, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	5439	163170	163170	–	176224	
					–	–	–	13054		
10	10 2304-0905-3202	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0 °C до +110 °C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	130	3774	490620	490620	–	529870	
					–	–	–	39250		
11	11 2304-0905-3201	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0 °C до +110 °C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	182	2541	462462	462462	–	499459	
					–	–	–	36997		
12	12 2304-0905-3206	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0 °C до +110 °C, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	19592	156736	156736	–	169275	
					–	–	–	12539		

13	13 2304-0905-3207	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	47960	95920	95920	–	103594
					–	–	–	7674	
14	14 2304-1013-0402	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	60	20901	1254060	1254060	–	1354385
					–	–	–	100325	
15	15 2305-1501-1001	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95 °С, PN 16, DN 15, тип Danfoss	шт.	60	41087	2465220	2465220	–	2662438
					–	–	–	197218	
16	16 2304-1009-0702	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	60	16846	1010760	1010760	–	1091621

						–		–	–	80861	
17	17	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки. хомуты/	кг	410	537		220170	220170	–	237784
						–		–	–	17614	
18	18	5104-0201-0309 (об)	Пункт блочный тепловой модели БТП 3в-120/200_От-250/400, с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа	шт.	1	3843307		3843307	–	–	3843307
						–		–	3843307	–	

Всего	**28 334 887**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 763 642
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 665
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 474
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 077 865
- оборудование, тенге	3 843 307
- накладные расходы, тенге	1 759 214
в т.ч. зарплата, тенге	158 329
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 814 194
Всего	**28 334 887**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	220 424
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	266 890
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**499 578**

Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**29 321 779**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**30 787 868**
НДС (12 %)	3 694 544
Итого	**34 482 412**
Итого к оплате по договору	**31 034 170,89**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ Айтахов А.А.

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор:

ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ Байдыханов Б.С.

Авторский надзор:

ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ Саятов Т.Р.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Договор подряда (контракт) **№15 от 15.03.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №14

за **октябрь** 2021г.
на Электромонтажные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Эл/оборудование групповой квартирной сети													
2.1 Кабельные изделия													
1	1	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	9	342,89	152,11	3086	1369	399	1277	4712	

						146,44	50,56	1318	455	–	349	
2	2 2306-0141-0830	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х70+1х25 (ок) 1 ГОСТ 16442-80 К=1,020	км	0,22338	1478584			330286		330286	–	356709
					–			–		–	26423	
	2.2 Изоляционные изделия											
3	3 1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	850	399,6	2,74		339658	2333	11485	234743	620353
					383,34	0,23		325840	192	–	45952	
4	4 1121-0101-0204	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	219	511,13	4,6		111937	1008	22173	64027	190041
					405,28	0,78		88756	171	–	14077	

Всего	**1 171 815**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	415 914
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 710
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	818
- материалы, изделия и конструкции, тенге	364 343
- накладные расходы, тенге	300 047
в т.ч. зарплата, тенге	27 004
- сметная прибыль (8 %), тенге	86 801
Всего	**1 171 815**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	10 546

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	12 769
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 903**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 219 033**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**1 279 985**
НДС (12 %)	153 598
Итого	**1 433 583**
Итого к оплате по договору	**1 290 224,53**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ Айтахов А.А.

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор:

ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ Байдыханов Б.С.

Авторский надзор:

ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ Саятов Т.Р.