Заказчик : ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района

Справка №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		15	15.03.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**662 976 680,77**	**90 753 721,38**							**10 890 446,57**	**101 644 167,95**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
Руководитель _____ Айтахов А.А.

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор:
ТОО "Мегаполис Алматы"
_____ Байдыханов Б.С.

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"
_____ Саятов Т.Р.

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
18нояб
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Договор подряда (контракт) **№15 от 15.03.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №15

за **ноябрь** 2021г.
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 9 Лестницы
9.2 Ограждение лестниц

1	1 1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (ОМ-1) НР = 118 % К=3,000;	м ограждений	68,88	4230,36	89,39	291387	6157	102936	218383	550552
					2646,54	40,3	182294	2776	–	40782	
2	2 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=3,000;	т	1,16898	553098		646561		646561	–	698286
					–		–		–	51725	
3	3 1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (ОМ-2) НР = 118 % К=3,000;	м ограждений	7,11	4230,24	89,31	30077	635	10625	22543	56830
					2646,55	40,37	18817	287	–	4210	
4	4 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=3,000;	т	0,12786	553098		70719		70719	–	76377

				–		–		–	5658		
5	5 1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (ОМП-1) НР = 118 %, К=3,000;	м ограждений	3,84	4230,47	89,32	16245	343	5739	12174	30693
					2646,61	40,1	10163	154	–	2274	
6	6 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=3,000;	т	0,13611	553098		75282		75282	–	81305
					–		–		–	6023	
7	7 1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (ОП-1) НР = 118 % К=3,000;	м ограждений	4,65	4230,11	89,46	19670	416	6948	14742	37165
					2646,45	40,22	12306	187	–	2753	

8	8 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=3,000;	т	0,08187	553098		45282		45282	–	48905
					–		–		–	3623	
9	9 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %, К=3,000;	м2	47,454	95,38	2,44	4526	116	2082	1616	6633
					49,06	0,3	2328	14	–	491	
10	10 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=3,000;	м2	94,908	79,97	1,73	7590	164	4705	1897	10246
					28,67	0,3	2721	28	–	759	

Раздел 11 Проемы

11.1 Двери

11	11 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях (Дв-4, Дв-5) НР = 90 %	м2	444,15	1868,81	80,72	830030	35851	242308	511801	1449177

					1242,53	37,82	551871	16797	–	107346	
	Раздел 12 Полы										
12	12 1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР = 94 %, К=2,500	м2 покрытия	1604,7	1420,93	159,7	2280171	256266	774165	1383747	3957031
					778,8	138,55	1249740	222331	–	293113	
	12.2 Тип 2 ванна,санузел 1-ый этаж										
13	13 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	50,37	3400,54	81,24	171285	4092	98530	66321	256614
					1363,17	37,54	68663	1891	–	19008	
14	14 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	112,17	362,74	1,72	40689	193	2323	35976	82798
					340,31	0,88	38173	99	–	6133	
	12.3 Тип 3 балкон 1-ый этаж										
15	15 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	41,64	3400,58	81,27	141600	3384	81453	54827	212141
					1363,18	37,56	56763	1564	–	15714	
16	16 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	42	362,74	1,71	15235	72	870	13470	31001
					340,31	0,88	14293	37	–	2296	

12.4 Тип 4 площадки,лестничная клетка 1-ый этаж

17	17	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	66,6	3400,57	81,26	226478	5412	130278	87693	339305
						1363,18	37,57	90788	2502	–	25134	
18	18	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	55,5	362,72	1,71	20131	95	1149	17800	40965
						340,31	0,88	18887	49	–	3034	

12.5 Тип 5 общая комната,спальня,кухня,коридор 2,3,4,5 этажи

19	19	1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР = 94 %, К=3,750	м2 покрытия	9628,2	1420,93	159,7	13681028	1537589	4644997	8302480	23742189
						778,8	138,55	7498442	1333984	–	1758681	

12.6 Тип 6 ванная ,санузел 2,3,4,5 этажи

20	20	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	175,8	3400,57	81,25	597820	14284	343889	231477	895641
						1363,18	37,57	239647	6605	–	66344	
21	21	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	448,68	362,74	1,72	162753	770	9292	143900	331185
						340,31	0,88	152691	394	–	24532	

12.7 Тип 7 балкон 2,3,4,5 этажи

22	22 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	166,6	3400,56	81,25	566534	13536	325892	219363	848769
					1363,18	37,57	227106	6259	–	62872	
23	23 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	168	362,73	1,71	60939	288	3479	53881	124006
					340,31	0,88	57172	148	–	9186	
12.8 Тип 8 площадки,лестничная клетка 2,3,4,5 этажи											
24	24 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	266,4	3400,57	81,25	905911	21644	521116	350769	1357214
					1363,18	37,57	363151	10008	–	100534	
25	25 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	222	362,73	1,72	80527	381	4597	71199	163864
					340,31	0,88	75549	195	–	12138	
12.9 Тип 9 тамбур,вход в подвал											
26	26 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	27,75	3400,54	81,23	94365	2254	54283	36538	141375
					1363,17	37,55	37828	1042	–	10472	

27	27 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	60,9	362,74	1,72	22091	105	1261	19531	44952
					340,31	0,87	20725	53	–	3330	
12.12 тепловой узел											
28	28 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	18,88	3400,53	81,25	64202	1534	36931	24859	96186
					1363,19	37,55	25737	709	–	7125	
29	29 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	17,75	362,76	1,69	6439	30	368	5694	13104
					340,34	0,9	6041	16	–	971	
Раздел 13 Внутренняя отделка											
13.1 1-5 этажи ,подвал											
30	30 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	392,3	645,39	3,29	253188	1291	83030	135432	419710
					430,45	1,08	168867	423	–	31090	

31	31 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1733,125	1290,76	7,7	2237045	13348	707453	1216650	3729991
					874,86	2,64	1516244	4569	–	276296	
32	32 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	634,86226	499,32	3,09	317002	1963	96824	175378	531770
					343,72	1,59	218215	1007	–	39390	
33	33 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (6877,34+146,5) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	5700,5916	1169,42	7,7	6666397	43907	2326951	3448454	10924039
					753,53	2,64	4295539	15028	–	809188	

34	34 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (санузлы и фарту кухни) (1060,7+18+36) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1094,7	3648,7	26,32	3994237	28812	2199482	1430637	5858864
					1613,18	20,42	1765943	22353	–	433990	
35	35 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	330,36	1290,76	7,7	426414	2545	134850	231913	710993
					874,86	2,64	289019	872	–	52666	
36	36 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе (6877,34+146,5) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	650,83	1169,42	7,7	761096	5013	265666	393706	1247186
					753,53	2,64	490417	1716	–	92384	

Раздел 14 Фасад

37	37 1115-0212-0305	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 80 %	м2	1934,31	868,3	4,91	1679563	9493	93701	1264766	3179875
					814,95	2,37	1576369	4588	–	235546	
38	38 1115-0212-0305	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм НР = 80 %	м2	233,76	868,3	4,91	202974	1147	11324	152846	384286
					814,95	2,37	190503	554	–	28466	
39	39 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	181,57	700,19	4,75	127134	863	32657	75246	218570
					515,58	2,45	93614	444	–	16190	
14.1 Отмостка											
40	40 1130-0101-0101	Основание под отмостку, щебеночное. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	20,65	6174,72	240,58	127508	4968	76351	40846	181822
					2236,76	118,01	46189	2437	–	13468	

41	41 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	279,7	1489,21	128,85	416532	36038	366735	25055	476914
					49,19	33,75	13759	9440	–	35327	
42	42 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	559,4	0,15	0,02	86	12	–	80	179
					0,13	–	74	–	–	13	

Раздел 15 Крыльцо входной группы В-1

43	43 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	9,15	24893,88	1971,58	227779	18040	138618	68692	320189
					7772,79	477,05	71121	4365	–	23718	

44	44 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Сг-1) К=3.000:	т	0,05598	273377		15304		15304	–	16528
					–		–		–	1224	
45	45 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=3.000:	т	0,07728	734226,19	1371,64	56741	106	50602	5534	67257
					78066,77	621,12	6033	48	–	4982	
46	46 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка колонн НР = 91 %	т	0,03187	81926,58	18230,31	2611	581	47	2023	5005
					62221,52	7530,59	1983	240	–	371	
47	47 2301-0201-0208	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=3.000:	м	31,8	3161		100520		100520	–	108562
					–		–		–	8042	
48	48 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1) НР = 91 % К=3.000:	т	0,06	922666,67	1383,33	55360	83	39287	14585	75541
					266500	616,67	15990	37	–	5596	

49	49 1109-0302-0401	Балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Бм-1,Бм-2) НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,40641	32742,8	10526,32	13307	4278	1728	5952	20800
					17964,62	3260,25	7301	1325	–	1541	
50	50 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=3,000;	т	0,32376	315826		102252		102252	–	110432
					–		–		–	8180	
51	51 2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=3,000;	т	0,08265	262685		21711		21711	–	23448
					–		–		–	1737	
52	52 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м (Ф-1,Ф-2) НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,47724	60581,68	25645,38	28912	12239	2162	12610	44844

					30406,08	7887,02	14511	3764	–	3322	
53	53 2105-0304-0602	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006) К=3,000	т	0,11826	218761		25871		25871	–	27941
					–		–		–	2070	
54	54 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (два слоя) НР = 69 %, К=3,000	м2	52,67328	80	1,75	4214	92	2612	1053	5688
					28,67	0,3	1510	16	–	421	
55	55 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %, К=3,000	м2 кровли	44,1	4880,25	102,79	215219	4533	116422	87956	327429
					2137,51	30,39	94264	1340	–	24254	
56	56 1106-0301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м (А-1,А-2) НР = 91 % К=3,000	т	0,00639	504851,33	2190,92	3226	14	1495	1568	5178
					268701,1	938,97	1717	6	–	384	

57	57 1115-0108-1808	Франтон и потолок. Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	47,8	794,46	2,78	37975	133	16625	17017	59391
					443,87	1,13	21217	54	–	4399	
58	58 2202-0201-0206	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 8 мм	м2	47,8	1875		89625		89625	–	96795
					–		–		–	7170	
59	59 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартука НР = 92 % К=3,000;	м2 покрытия	2,43	3183,95	14,4	7737	35	4806	2673	11243
					1191,77	3,7	2896	9	–	833	
60	60 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 % К=3,000;	м желобов	12	2020,92	12	24251	144	20017	3807	30303
					340,83	4	4090	48	–	2245	
	15.2 Крыльцо входной группы В-1										
61	61 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=3,000;	м2 площади уплотнения	31,17	227,4	32,92	7088	1026	3549	2740	10614
					80,62	12,9	2513	402	–	786	

62	62 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080:	м3 подстилающего слоя	2,4936	18989,41	7,62	47352	19	37075	9643	61555
					4113,73	–	10258	–	–	4560	
63	63 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	31,17	727,53	30,7	22677	957	9902	11565	36981
					379,15	15,56	11818	485	–	2739	
64	64 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=5,000:	м2 стяжки	155,85	89,07	5,21	13881	812	12339	1063	16140
					4,68	2,57	730	401	–	1196	
65	65 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 % К=3,000:	м2 покрытия	31,17	1689	81,23	52646	2532	7624	41041	101182
					1363,17	37,57	42490	1171	–	7495	
66	66 2104-0509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017 К=3,000:	м2	31,17	1320		41144		41144	–	44436
					–		–		–	3292	

67	67 1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 80 % К=3.000:	м2 поверхности облицовки	4,11	8866,67	97,32	36442	400	11342	19851	60796
					6009,73	27,74	24700	114	–	4503	
68	68 1115-0106-0402	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки НР = 80 % К=3.000:	м2 поверхности облицовки	4,11	251,09	5,6	1032	23	–	814	1994
					245,5	1,95	1009	8	–	148	

Раздел 16 Стремянка СМ-1

69	69 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % К=3.000:	т конструкций	0,04794	79933,25	27117,23	3832	1300	567	1661	5932
					40988,74	9219,86	1965	442	–	439	

70	70 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=3,000;	т	0,04794	581977		27900		27900	–	30132
					–		–		–	2232	
71	71 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=3,000;	м2	2,781	80,19	1,8	223	5	138	55	300
					28,77	–	80	–	–	22	
72	72 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 % К=3,000;	м2	1,92	3422,4	547,92	6571	1052	2678	2811	10133
					1479,69	146,88	2841	282	–	751	
73	73 2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	1,92	33118		63587		63587	–	68674
					–		–		–	5087	
74	74 2113-0211-0501	Петля накладная К=3,000;	шт	6	295		1770		1770	–	1912
					–		–		–	142	

Раздел 17 Балконы

17.1 Ограждение балконов

75	75 1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (Блок секция 1) НР = 118 %, К=30.000;	м ограждения	176,4	4230,35	89,39	746234	15768	263616	559274	1409949
					2646,54	40,31	466850	7111	–	104441	
76	76 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения К=30.000;	т	3,8718	540121		2091240		2091240	–	2258539
					–		–		–	167299	
77	77 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 % К=30,000;	м2	166,62	794,45	2,79	132372	465	57951	59315	207022
					443,86	1,13	73956	188	–	15335	
78	78 2113-0502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм К=30.000;	м2	166,62	2725		454040		454040	–	490363
					–		–		–	36323	
79	79 1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (Блок секция 3) НР = 118 %, К=30.000;	м ограждения	176,4	4230,35	89,39	746234	15768	263616	559274	1409949
					2646,54	40,31	466850	7111	–	104441	
80	80 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения К=30.000;	т	3,8718	540121		2091240		2091240	–	2258539

					–		–		–	167299	
81	81 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 % К=30,000;	м2	166,62	794,45	2,79	132372	465	57951	59315	207022
					443,86	1,13	73956	188	–	15335	
82	82 2113-0502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм К=30.000:	м2	166,62	2725		454040		454040	–	490363
					–		–		–	36323	
83	83 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	449,12	79,99	1,74	35925	781	22268	8976	48493
					28,67	0,29	12876	132	–	3592	
84	84 1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (Блок секция 1) НР = 118 % К=30,000;	м ограждения	252,6	4230,34	89,39	1068585	22579	377490	800864	2019005
					2646,54	40,31	668516	10182	–	149556	
85	85 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения К=30,000;	т	3,9405	540121		2128347		2128347	–	2298615
					–		–		–	170268	

86	86 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 % К=30,000;	м2	247,8	794,46	2,79	196866	692	86185	88215	307887
					443,86	1,13	109989	280	–	22806	
87	87 2113-0502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм К=30.000:	м2	67,11	2725		182875		182875	–	197505
					–		–		–	14630	

Всего	**78 999 314**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	23 900 678
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 159 933
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 711 309
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 143 262
- накладные расходы, тенге	22 943 637
в т.ч. зарплата, тенге	2 064 927
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 851 804
Всего	**78 999 314**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	710 994
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	860 871
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 611 424**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**82 182 603**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**86 291 733**

НДС (12 %)	10 355 008
Итого	**96 646 741**
Итого к оплате по договору	**86 982 067,02**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ Айтахов А.А.

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор:

ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ Байдыханов Б.С.

Авторский надзор:

ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ Саятов Т.Р.

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

18нояб

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Договор подряда (контракт) **№15 от 15.03.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №16

за ноябрь 2021г.

на Водопровод и канализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Канализация

1.1 Канализация бытовая -К1-

1	2 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	60	1028	61680	61680	–	66614
					–	–	–	4934	
2	5 2303-0102-3323	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	60	8703	522180	522180	–	563954
					–	–	–	41774	
3	7 2303-0102-3328	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	60	8702	522120	522120	–	563890
					–	–	–	41770	

4	15 2302-0802-1402	Прочистки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	43	2870		123410		123410	–	133283
					–		–		–	9873	
1.2 Канализация бытовая К3Н											
5	21 1116-0401-0302	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	2770,8	44,8	13854	224	9875	3778	19043
					751	20	3755	100	–	1411	
6	22 1116-0401-0301	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,6	1941,67	18,33	1165	11	819	332	1617
					558,33	6,67	335	4	–	120	
7	24 2304-0902-1901	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9827		19654		19654	–	21226
					–		–		–	1572	

8	25	2304-1001-1806	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20 °С до 130 °С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	2	6723	13446	13446	–	14522
						–	–	–	1076	
9	27	2304-0902-1905	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5038	10076	10076	–	10882
						–	–	–	806	
10	28	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,05	537	2175	2175	–	2349
						–	–	–	174	
11	31	2303-0101-9901	Решетки для приямков стальные К=2,000;	т	0,02	126682	2534	2534	–	2737
						–	–	–	203	

Всего	**1 400 117**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 090
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	235
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	104
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 287 969
- накладные расходы, тенге	4 110

в т.ч. зарплата, тенге	370
- сметная прибыль (8 %), тенге	103 713
Всего	**1 400 117**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	12 601
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	15 257
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 560**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 456 535**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**1 529 362**
НДС (12 %)	183 523
Итого	**1 712 885**
Итого к оплате по договору	**1 541 596,64**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ Айтахов А.А.

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор:

ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ Байдыханов Б.С.

Авторский надзор:

ТОО "Жетісу сәулет құрылысы"

_____ Саятов Т.Р.

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

18нояб

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Договор подряда (контракт) **№15 от 15.03.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №17

за **ноябрь** 2021г.
на Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление													
1	42	2113-0816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 К=1,240;	м3	5,58	7002		39071		39071	–	42197	

2	43 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В			–	–	–	3126	
			1000 м2	0,136	354088	48156	48156	–	52008
3	45 2305-1206-1408	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86			–	–	–	3852	
			шт.	2	22895	45790	45790	–	49453
					–	–	–	3663	
Раздел 2 Вентиляция									
2.1 вентиляция .									
4	55 2305-0412-0103	Вентилятор вытяжной с жалюзи марки SOLO 100S, мощностью 12 Вт							
			шт.	60	3279	196740	196740	–	212479
5	56 2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210			–	–	–	15739	
			кг	51	655	33405	33405	–	36077
					–	–	–	2672	

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 054**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**665 770**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**699 059**
НДС (12 %)	83 887
Итого	**782 946**
Итого к оплате по договору	**704 650,97**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ Айтахов А.А.

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор:

ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ Байдыханов Б.С.

Авторский надзор:

ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ Саятов Т.Р.

"SANA-2015" Версия 20.2.1 от 19.05.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

18нояб
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Договор подряда (контракт) **№15 от 15.03.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №18

за ноябрь 2021г.
на Электромонтажные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Эл/оборудование и мат-лы распределительной сети
1.1 Эл/техническое оборудование

1	2 5108-0401-0402 (об)	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	266268	266268	–	–	266268
					–	–	266268	–	
2	4 2307-0201-0602	Щиты этажные модели ЩЭ-2411,ЩЭ-2412, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	15	28391	425865	425865	–	459934
					–	–	–	34069	
3	6 2307-0204-2205	Выключатель автоматический двухполюсный AE2050-100A	шт.	3	11224	33672	33672	–	36366
					–	–	–	2694	
4	7 2307-0204-0832	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	24	1526	36624	36624	–	39554
					–	–	–	2930	

5	8 2307-0204-0829	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	96	1377	132192	132192	–	142767
					–	–	–	10575	
6	10 2307-0501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	60	24096	1445760	1445760	–	1561421
					–	–	–	115661	
7	12 2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-9 и ЩРв-П-12	шт.	60	4952	297120	297120	–	320890
					–	–	–	23770	
8	13 2307-0201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-18	шт.	1	5781	5781	5781	–	6243
					–	–	–	462	

9	15 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	61	519 / –	31659 / –	31659 / –	– / 2533	34192
10	16 2307-0204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	150	4957 / –	743550 / –	743550 / –	– / 59484	803034
11	17 2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633 / –	1633 / –	1633 / –	– / 131	1764
12	18 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1633 / –	4899 / –	4899 / –	– / 392	5291

13	20 2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	11237	22474	22474	–	24272
					–	–	–	1798	

Раздел 2 Эл/оборудование групповой квартирной сети

2.3 Светотехническое оборудование

14	35 2307-0204-2001	Выключатель автоматический АВ-С-02-2,5/220	шт.	15	1101	16515	16515	–	17836
					–	–	–	1321	
15	37 2307-0101-0818	Светильники, тип НПБ00-45	шт.	51	1358	69258	69258	–	74799
					–	–	–	5541	
16	38 2307-0101-0901	Светильники, тип НББ61-45	шт.	60	1023	61380	61380	–	66290
					–	–	–	4910	
17	40 2307-0101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	38	2194	83372	83372	–	90042
					–	–	–	6670	

18	41 2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	149	531	79119	79119	–	85449
					–	–	–	6330	
19	42 2306-1709-0202	Колодка клеммная соединительная	шт.	285	1673	476805	476805	–	514949
					–	–	–	38144	
20	44 2307-0219-0106	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	174	181	31494	31494	–	34014
					–	–	–	2520	
21	45 2404-0207-3934	Крюки для подвески светильников	шт.	135	222	29970	29970	–	32368
					–	–	–	2398	

22	47 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884- 1-2013	шт.	735	393 / –	288855 / –	288855 / –	– / 23108	311963
23	48 2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	120	525 / –	63000 / –	63000 / –	– / 5040	68040

24	50 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	228	285 / –	64980 / –	64980 / –	– / 5198	70178
25	51 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	195	303 / –	59085 / –	59085 / –	– / 4727	63812
26	53 2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18	235	4230	4230	–	4568

					–	–	–	3126	
2	43 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,136	354088	48156	48156	–	52008
					–	–	–	3852	
3	45 2305-1206-1408	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	22895	45790	45790	–	49453
					–	–	–	3663	

Раздел 2 Вентиляция

2.1 вентиляция .

4	55 2305-0412-0103	Вентилятор вытяжной с жалюзи марки SOLO 100S, мощностью 12 Вт	шт.	60	3279	196740	196740	–	212479
					–	–	–	15739	
5	56 2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	51	655	33405	33405	–	36077
					–	–	–	2672	

6	58	2111-0207-0201	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м2	33	3958	130614	130614	–	141063
						–	–	–	10449	
7	60	2113-0816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 К=1,240;	м3	2,232	7002	15628	15628	–	16878
						–	–	–	1250	
8	62	2110-0402-0403	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84 К=1,150;	м2	48,3	1722	83173	83173	–	89827
						–	–	–	6654	

Всего	**639 982**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	592 577
- сметная прибыль (8 %), тенге	47 405
Всего	**639 982**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	5 760
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	6 974

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 054**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**665 770**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**699 059**
НДС (12 %)	83 887
Итого	**782 946**
Итого к оплате по договору	**704 650,97**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ Айтахов А.А.

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор:

ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ Байдыханов Б.С.

Авторский надзор:

ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ Саятов Т.Р.

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

18нояб

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Договор подряда (контракт) **№15 от 15.03.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №18

за **ноябрь** 2021г.
на Электромонтажные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Эл/оборудование и мат-лы распределительной сети

1.1 Эл/техническое оборудование

1	2 5108-0401-0402 (об)	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	266268 / –	266268 / –	– / 266268	– / –	266268
2	4 2307-0201-0602	Щиты этажные модели ЩЭ-2411,ЩЭ-2412, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	15	28391 / –	425865 / –	425865 / –	– / 34069	459934
3	6 2307-0204-2205	Выключатель автоматический двухполюсный АЕ2050-100А	шт.	3	11224 / –	33672 / –	33672 / –	– / 2694	36366
4	7 2307-0204-0832	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	24	1526 / –	36624 / –	36624 / –	– / 2930	39554

5	8 2307-0204-0829	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	96	1377 / –	132192 / –	132192 / –	– / 10575	142767
6	10 2307-0501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	60	24096 / –	1445760 / –	1445760 / –	– / 115661	1561421
7	12 2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-9 и ЩРв-П-12	шт.	60	4952 / –	297120 / –	297120 / –	– / 23770	320890
8	13 2307-0201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-18	шт.	1	5781 / –	5781 / –	5781 / –	– / 462	6243

9	15	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	61	519 / –	31659 / –	31659 / –	– / 2533	34192
10	16	2307-0204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	150	4957 / –	743550 / –	743550 / –	– / 59484	803034
11	17	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633 / –	1633 / –	1633 / –	– / 131	1764
12	18	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1633 / –	4899 / –	4899 / –	– / 392	5291

13	20	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	11237 / –	22474 / –	22474 / –	– / 1798	24272

Раздел 2 Эл/оборудование групповой квартирной сети

2.3 Светотехническое оборудование

14	35	2307-0204-2001	Выключатель автоматический АВ-С-02-2,5/220	шт.	15	1101 / –	16515 / –	16515 / –	– / 1321	17836
15	37	2307-0101-0818	Светильники, тип НПБ00-45	шт.	51	1358 / –	69258 / –	69258 / –	– / 5541	74799
16	38	2307-0101-0901	Светильники, тип НББ61-45	шт.	60	1023 / –	61380 / –	61380 / –	– / 4910	66290
17	40	2307-0101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	38	2194 / –	83372 / –	83372 / –	– / 6670	90042

18	41 2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 5 Вт	шт.	149	531 / –	79119 / –	79119 / –	– / 6330	85449
19	42 2306-1709-0202	Колодка клеммная соединительная	шт.	285	1673 / –	476805 / –	476805 / –	– / 38144	514949
20	44 2307-0219-0106	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	174	181 / –	31494 / –	31494 / –	– / 2520	34014
21	45 2404-0207-3934	Крюки для подвески светильников	шт.	135	222 / –	29970 / –	29970 / –	– / 2398	32368

22	47	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884- 1-2013	шт.	735	393 / –	288855 / –	288855 / –	– / 23108	311963
23	48	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	120	525 / –	63000 / –	63000 / –	– / 5040	68040

24	50	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	228	285	–	64980	–	64980	–	5198	70178
25	51	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	195	303	–	59085	–	59085	–	4727	63812
26	53	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18	235		4230		4230	–		4568

					–	–	–	338	
27	55 2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87	шт.	60	971	58260	58260	–	62921
					–	–	–	4661	
28	56 2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1296	73	94608	94608	–	102177
					–	–	–	7569	
29	57 2307-0202-1401	Коробки ответвительные , степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	1070	42	44940	44940	–	48535
					–	–	–	3595	

Всего	**5 349 937**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 707 100
- оборудование, тенге	266 268
- сметная прибыль (8 %), тенге	376 569
Всего	**5 349 937**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	45 753
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	55 398

108 3669. 5592366,4
281818,8

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**103 696**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**5 554 784**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**5 832 523**
НДС (12 %)	699 903
Итого	**6 532 426**
Итого к оплате по договору	**5 879 183,39**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ Айтахов А.А.

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор:

ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ Байдыханов Б.С.

Авторский надзор:

ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ Саятов Т.Р.

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

18нояб

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Договор подряда (контракт) **№15 от 15.03.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №19

за **ноябрь** 2021г.

на Внутренние сети телефонизации

тенге

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Телефонизация

1.1 Кабели и кабельные изделия

1	1 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	772	90,32 / 70,9	0,84 / 0,36	69727 / 54735	648 / 278	14344 / –	39609 / 8747	118083
2	2 2306-0401-1323	Кабель связи ТПВнг 5х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 (прим-но КРВПМ 1х2х0,4)	км	0,481	151927 / –		73077 / –		73077 / –	– / 5846	78923
3	3 2306-0401-0524	Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,306	189949 / –		58124 / –		58124 / –	– / 4650	62774
	1.2 материалы										
4	4 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	400	317,39 / 300,83	2,48 / 0,11	126954 / 120332	993 / 45	5629 / –	86671 / 17090	230715

5	5 1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	90	399,61 / 383,34	2,74 / 0,22	35965 / 34501	247 / 20	1217 / –	24855 / 4866	65686
6	6 1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	49	428,27 / 394,1	3,47 / 0,41	20985 / 19311	170 / 20	1504 / –	13918 / 2792	37695
7	7 2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	49	132 / –		6468 / –		6468 / –	– / 517	6985
8	8 2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	90	59 / –		5310 / –		5310 / –	– / 425	5735
9	9 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	400	40 / –		16000 / –		16000 / –	– / 1280	17280

10	11 2307-0220-0704	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	60	328 / –	19680 / –	19680 / –	– / 1574	21254
11	13 2306-1707-0101	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия КРТ 10х2	шт.	9	3556 / –	32004 / –	32004 / –	– / 2560	34564

Всего	**679 694**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	228 879
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 058
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	363
- материалы, изделия и конструкции, тенге	233 357
- накладные расходы, тенге	165 053
в т.ч. зарплата, тенге	14 855
- сметная прибыль (8 %), тенге	50 347
Всего	**679 694**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	6 117
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	7 407
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 864**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**707 082**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**742 436**

НДС (12 %)	89 092
Итого	**831 528**
Итого к оплате по договору	**748 375,59**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ Айтахов А.А.

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор:

ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ Байдыханов Б.С.

Авторский надзор:

ТОО "Жетісу сәулет құрылысы"

_____ Саятов Т.Р.

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

18нояб
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Договор подряда (контракт) **№15 от 15.03.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №20

за **ноябрь** 2021г.
на Внутренние сети газоснабжения

тенге

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Внутреннее газоснабжение

1	1 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	3309,42 / 825,67	40,92 / 16	39713 / 9908	491 / 192	29314 / –	9898 / 3969	53580
2	2 1116-0301-0304	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка (20-2,72) НР = 98 %	м трубопровода	13,92	2400,72 / 411,35	22,27 / 9,05	33418 / 5726	310 / 126	27382 / –	5735 / 3132	42285
3	3 1116-0301-0303	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка (82-16) НР = 98 %	м трубопровода	67,92	1545,11 / 411,38	22,29 / 9,08	104944 / 27941	1514 / 617	75489 / –	27987 / 10634	143565
4	4 1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка (29-8) НР = 98 %	м трубопровода	31,92	1823,72	22,31	58213	712	44370	13153	77075

					411,37	9,09	13131	290	–	5709	
5	5 1116-0301-0301	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка (30-8) НР = 98 %	м трубопровода	121,92	1781,41 / 411,38	22,29 / 9,08	217190 / 50156	2718 / 1107	164316 / –	50238 / 21394	288822
6	6 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	120	818 / –		98160 / –		98160 / –	– / 7853	106013
7	9 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	33,6	537 / –		18043 / –		18043 / –	– / 1443	19486
8	11 2309-0101-0501	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительность ю от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	60	10248 / –		614880 / –		614880 / –	– / 49190	664070

9	12	1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (футляр) НР = 98 %	м трубопровода	22,32	2522,04 / 825,63	40,95 / 15,95	56292 / 18428	914 / 356	36950 / –	18408 / 5976	80676
10	13	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром до 32 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	22,32	1515,05 / 1235,62	7,75 / 2,51	33816 / 27579	173 / 56	6064 / –	27359 / 4894	66069
11	14	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (отводы, штуцеры, хомуты, резьба, сгоны, переходы) НР = 99 %	т фасонных частей	0,04668	1432647,81 / 547215,08	526520,99 / 164395,89	66876 / 25544	24578 / 7674	16754 / –	32886 / 7981	107743
12	15	2309-0103-1001	Рукав присоединительный	шт.	60	457 / –		27420 / –		27420 / –	– / 2194	29614
13	17	2900-0000-0000 (пл)	Сигнализатор загазованности д=15мм	шт	30	16393 / –		491790 / –		491790 / –	– / 39343	531133
14	19	2308-0306-0301	Блок питания	шт.	60	6465 / –		387900 / –		387900 / –	– / 31032	418932

15	24	1146-0302-0305	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 84 %	шт.	60	2071,05	870,52	124263	52231	–	81477	222199
						1200,53	416,07	72032	24964	–	16459	
16	25	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	1,8	28697,78	19,44	51656	35	22022	24863	82641
						16443,89	–	29599	–	–	6122	

Всего	**2 933 903**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	280 044
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	83 676
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 382
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 060 854
- накладные расходы, тенге	292 004
в т.ч. зарплата, тенге	26 280
- сметная прибыль (8 %), тенге	217 325
Всего	**2 933 903**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	26 405
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	31 971
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**59 846**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**3 052 125**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**3 204 731**
НДС (12 %)	384 568

Итого	3 589 299
Итого к оплате по договору	3 230 369,10

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ Айтахов А.А.

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор:

ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ Байдыханов Б.С.

Авторский надзор:

ТОО "Жетісу сәулет құрылысы"

_____ Саятов Т.Р.

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

18нояб
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Договор подряда (контракт) **№15 от 15.03.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №21

за **ноябрь** 2021г.
на Система контроля доступа

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Монтаж видеодомофона

1	2	2308-0504-0602	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	3	8674	26022	26022	–	28104
						–	–	–	2082	
2	4	2308-0505-1101	Пульт абонентский VIZIT-M402C (примин)	шт.	60	29496	1769760	1769760	–	1911341
						–	–	–	141581	
3	6	2308-0504-0801	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	3	12956	38868	38868	–	41977
						–	–	–	3109	
4	8	2308-0306-0308	Блок питания PS2-C2	шт.	9	4015	36135	36135	–	39026
						–	–	–	2891	
5	10	2308-0306-0204	Аккумулятор TP 12-7	шт.	9	3915	35235	35235	–	38054
						–	–	–	2819	

6	12 2308-0504-1107	Коммутатор этажный КМ100-7.3, совмещенный с разветвителем видеосигнала и распределителем группового питания мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	шт.	3	8711	26133	26133	–	28224
					–	–	–	2091	
7	14 2308-0504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	4748	14244	14244	–	15384
					–	–	–	1140	
8	15 2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	3	3966	11898	11898	–	12850
					–	–	–	952	
9	16 2308-0504-0902	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	180	230	41400	41400	–	44712
					–	–	–	3312	

10	18 2308-0504-1104	Разветвитель видеосигнала ВР100-3, предназначен для подключения мониторов серии 400 к линии видеосигнала многоабонентского видеодомофона и к групповому блоку питания	шт.	15	5450	81750	81750	–	88290
					–	–	–	6540	
11	20 2306-1707-0102	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20	шт.	15	4439	66585	66585	–	71912
					–	–	–	5327	
12	22 2306-1709-0502	Вводы кабельные У262	шт.	3	922	2766	2766	–	2987
					–	–	–	221	
13	36 2404-0207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	48	288	288	–	311
					–	–	–	23	

Всего	**2 323 172**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 151 084
- сметная прибыль (8 %), тенге	172 088
Всего	**2 323 172**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	20 909
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	25 316
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**47 388**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**2 416 785**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**2 537 624**
НДС (12 %)	304 515
Итого	**2 842 139**
Итого к оплате по договору	**2 557 925,24**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Руководитель _____ Айтахов А.А.

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор:

ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ Байдыханов Б.С.

Авторский надзор:

ТОО "Жетісу саулет құрылысы"

_____ Саятов Т.Р.