Заказчик : ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района

Справка №10

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		15	15.03.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**749 972 913,98**	**33 558 831,83**							**4 027 059,82**	**37 585 891,65**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»
Руководитель _____ **Алпысбаев Г.К.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор:
ТОО "Мегалиты Алматы"
_____ **Байдыханов Б.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Жетісу саулет құрылысы"
_____ **Саятов Т.Р.**

"SANA-2015" Версия 20.2.1 от 19.05.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
18нояб
Форма

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Договор подряда (контракт) **№15 от 15.03.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №29

за **июнь** 2022г.
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 12 Полы

12.1 Тип 1 общая комната,спальня,кухня,коридор 1-ый этаж

1	1 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	641,88	2941,98	22,38	1888396	14363	1588622	275292	2336783
					444,65	11,61	285411	7453	–	173095	
2	2 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	676,77	358,61	0,86	242698	581	151280	85666	354633
					134,22	0,44	90837	297	–	26269	
12.5 Тип 5 общая комната,спальня,кухня,коридор 2,3,4,5 этажи											
3	3 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	2567,52	2941,98	22,38	7553580	57454	6354483	1101167	9347127
					444,65	11,61	1141643	29811	–	692380	
4	4 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	2707,08	358,61	0,86	970790	2324	605120	342663	1418529
					134,22	0,44	363346	1189	–	105076	

Раздел 13 Внутренняя отделка

13.1 1-5 этажи ,подвал

5	5 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	392,3	447,85	3,09	175692	1213	54678	96338	293792
					305,38	1,59	119801	622	–	21762	
6	6 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6297,638	499,32	3,09	3144564	19476	960464	1739693	5274998
					343,72	1,59	2164624	9992	–	390741	
7	7 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	17274,52	299,96	2,52	5181639	43534	1986611	2539075	8338371

					182,44	1,29	3151494	22350	–	617657	
8	8 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	660,78	499,32	3,09	329943	2043	100777	182537	553478
					343,72	1,59	227123	1048	–	40998	
9	9 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1301,66	299,96	2,52	390444	3280	149694	191324	628309
					182,44	1,29	237470	1685	–	46541	

10	10 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	550,75	447,85	3,09	246655	1703	76763	135250	412457
					305,38	1,59	168189	874	–	30552	
11	11 1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	794,72	57,4	0,8	45619	638	5677	31707	83512
					49,46	0,42	39304	330	–	6186	
12	12 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	746,46	112,79	0,8	84192	599	6403	62001	157888
					103,41	0,42	77190	311	–	11695	

Всего	**29 200 711**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 066 532
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	147 308
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 962
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 040 572
- накладные расходы, тенге	6 782 713

в т.ч. зарплата, тенге	610 544
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 162 952
Всего	**29 200 711**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	262 806
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	318 206
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**595 634**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**30 377 358**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**31 896 226**
НДС (12 %)	3 827 547
Итого	**35 723 773**
Итого к оплате по договору	**32 151 396,08**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»

Руководитель _____ **Алпысбаев Г.К.**

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Акман С.Қ.**

Технический надзор:

ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ **Байдыханов Б.С.**

Авторский надзор:

ТОО "Жетісу сәулет құрылысы"

_____ **Саятов Т.Р.**

"SANA-2015" Версия 20.2.1 от 19.05.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
18нояб

Форма

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Договор подряда (контракт) **№15 от 15.03.2021г.**

Акт приемки выполненных работ № 30

за июнь 2022г.
на Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Вентиляция

2.1 вентиляция .

1	1 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	23,3626	5546,81	55,52	129588	1297	80163	47702	191473
					2060,04	23,41	48128	547	–	14183	

Всего	**191 473**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	48 128
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 297
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	547
- материалы, изделия и конструкции, тенге	80 163
- накладные расходы, тенге	47 702
в т.ч. зарплата, тенге	4 293
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 183
Всего	**191 473**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 723
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	2 087
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 906**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**199 189**
с **Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)**	**209 148**

НДС (12 %)	25 098
Итого	**234 246**
Итого к оплате по договору	**210 821,64**

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры

и градостроительства Ескельдинского района»

Руководитель _____ **Алпысбаев Г.К.**

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахмат С.Қ.**

Технический надзор:

ТОО "Мегалиты Алматы"

_____ **Байдыханов Б.С.**

Авторский надзор:

ТОО "Жетісу сәулет құрылысы"

_____ **Саятов Т.Р.**

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
18декаб

Форма

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Ескельдинского района»**

Подрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Договор подряда (контракт) **№15 от 15.03.2021г.**

Акт приемки выполненных работ № 31

за **июнь** 2022г.

на Внутренние сети газоснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Внутреннее газоснабжение													
1	1	1119-0101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка НР = 98 %	прибор	60	3825,93	252,02	229556	15121	121561	98624	354434	
						1547,9	129,38	92874	7763	–	26254		

2	2 2309-0101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	60	51702		3102120		3102120	–	3350290
					–		–		–	248170	
3	3 1116-0901-0501	Счетчики газа, диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	60	627,03	28,62	37622	1717	1022	35046	78481
					581,38	14,63	34883	878	–	5813	
4	4 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	30	1566,63	–	46999	–	–	35249	88828
					1566,63	–	46999	–	–	6580	
5	5 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	37	8047,59	1,81	297761	67	5764	178077	513905
					7890	–	291930	–	–	38067	
6	6 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	270	606,21	–	163676	–	3277	157191	346536
					594,07	–	160399	–	–	25669	

7	7 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	23,62574	95,4	2,45	2254	58	1037	804	3303
					49,06	0,25	1159	6	–	245	
8	8 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000	м2	78,7	79,99	1,74	6295	137	3902	1573	8497
					28,67	0,3	2256	24	–	629	

Всего	**4 744 274**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	630 500
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 100
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 671
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 238 683
- накладные расходы, тенге	506 564
в т.ч. зарплата, тенге	45 591
- сметная прибыль (8 %), тенге	351 427
Всего	**4 744 274**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	42 698
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	51 699
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**96 773**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**4 935 444**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**5 182 216**
НДС (12 %)	621 866

Итого	5 804 082
Итого к оплате по договору	5 223 673,93

Заказчик:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Ескельдинского района»
Руководитель _____ Алпысбаев Г.К.

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор:

ТОО "Мегалиты Алматы"
_____ Байдыханов Б.С.

Авторский надзор:

ТОО "Жетісу сәулет құрылысы"
_____ Саятов Т.Р.