Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. №170

ик: ТОО "Мегастрой ЛТД"
чик: ТОО «Казахстанские Трубопроводные Технологии»

оквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, Жилой комплекс «GreenLine. Aura», очередь 1 , расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, район ления улиц ЕК27 и ЕК15

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Август 2022 г.

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		MGS/Под/GL-Aura/1692	от 12.04.2022						

вание пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
обьекту:	31 750 213,19									
сле за отчетный период:		84 864,00							10 183,68	**95 047,68**

Заказчик:

Подрядчик:

ник Мегастрой ЛТД ТОО
Казахстанские трубопроводные технологии
дчик ТОО
т Green Line. Aura - 1
ор подряда № от

Акт о приемке выполненных работ от 12.08.2022

ная стоимость
зание

	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы: Сметная прибыль	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ые комплексы												
1												
ренние сети отопления, вентиляции и кондиционирования												
пление												
роенные и встроенно-пристроенные помещения												
	75-020101-0128-00	**Установка радиаторов**	**шт**	**1**		**6 300,000000**	**6 300**	**6 300**				**6 300**
		Затраты труда										
	07-020101-0128-00	*Затраты труда рабочих по установке радиаторов*	*чел.-ч*	*1*	*1*	*6 300,000000*		*6 300*				
	75-020102-0117-00	**Прокладка стальных водогазопроводных оцинкованных трубопроводов водоснабжения, диаметром 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм**	**м**	**20**		**807,000000**	**16 140**	**16 140**				**16 140**
		Материалы собственные										
	23-020101-5108-00	*Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали с оцинкованным покрытием, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)*	*шт*	*2*	*0,1*							
	23-020101-4314-00	*Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали с оцинкованным покрытием, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)*	*шт*	*14*	*0,7*							
	23-021104-4979-00	*Хомут металлический с резиновым профилем и шурупом, DN 25 мм*	*шт*	*16*	*0,8*							
	23-010103-0223-00	*Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75*	*м*	*20*	*1*							
	23-040902-9306-00	*Кран шаровый муфтовый DN 15 "Standart" М-М 601/602, типа Bugatti*	*шт*	*1*	*0,05*							
	23-040902-1708-00	*Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005*	*шт*	*2*	*0,1*							
		Затраты труда										
	07-020101-0121-00	*Затраты труда рабочих по прокладке стальных водогазопроводных оцинкованных трубопроводов диаметром 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм*	*чел.-ч*	*20*	*1*	*807,000000*		*16 140*				
	75-020101-0115-00	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 20, 25, 32, 40, 50 мм**	**м**	**34**		**1 836,000000**	**62 424**	**62 424**				**62 424**
		Материалы собственные										

	21-130211-1612-00	Набор крепежа М8 - болт, шайба, гайка	комплект	25	0,735294117647							
	23-020401-4903-00	Врезной хомут (седелка) полипропиленовый для напорных труб DN 32 x ½"	шт	25	0,735294117647							
	23-020401-5918-00	Адаптер полипропиленовый с внутренней резьбой 32x1/2" СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	0,088235294118							
	21-130206-1765-00	Шпилька резьбовая размерами 8 мм x 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	шт	10	0,294117647059							
	21-130812-1002-00	Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У ГОСТ 9466-75	кг	1	0,029411764706							
	23-010601-0104-00	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34	1							
	23-020401-1203-00	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	20	0,588235294118							
	23-020601-0602-00	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт	3	0,088235294118							
	23-040902-1907-00	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	3	0,088235294118							
		Затраты труда										
	07-020101-0115-00	Затраты труда рабочих по прокладке трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 20, 25, 32, 40 50 мм	чел.-ч	34	1	1 836,000000		62 424				

ты труда рабочих (ЗП)	84 864,00
риалы	
прямые расходы:	**84 864,00**
дные расходы (НР)	
с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**84 864,00**
ная прибыль (СП)	
по смете, в т.ч. НР и СП	**84 864,00**
(от всего по смете с материалами), 12%	**10 183,68**
по смете	**95 047,68**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____