Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. №170

к: ТОО "Мегастрой ЛТД"
чик: ТОО «Казахстанские Трубопроводные Технологии»

квартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, Жилой комплекс «GreenLine. Aura», очередь 1 , расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, район ения улиц ЕК27 и ЕК15

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Июль 2022 г.

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		MGS/Под/GL-Aura/1695	от 12.04.2022						

зание пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
обьекту:	18 302 836,27									
ле за отчетный период:		85 019,61							10 202,35	**95 221,96**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик Магастрой ЛТД ТОО
Казахстанские трубопроводные технологии
Подрядчик ТОО
Проект Green Line, Aura - 1
Договор подряда № от

Акт о приемке выполненных работ от 07.07.2022

Сметная стоимость
Сметная прибыль

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы: Сметная прибыль	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих на занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Жилые комплексы													
Блок 1													
Внутренние сети водопровода и канализации													
Жилая часть													
Водопровод хозяйственно питьевой (вертикальная разводка)													
	71-161101-0102-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое [+]	м	33,9		51,861652	1 758,11	1 674,62		83,49			1 758,11
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кас/см2) до 10 МПа (100 кас/см2)	маш.-ч	0,5085	0,015	164,188791				83,49			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,69839	0,0501	986,004392		1 674,62					
	71-161101-0101-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое [+]	м	76,5		51,861307	3 967,39	3 778,98		188,41			3 967,39
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кас/см2) до 10 МПа (100 кас/см2)	маш.-ч	1,1475	0,015	164,191721				188,41			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,83265	0,0501	985,996634		3 778,98					
Горячее водоснабжение (вертикальная разводка)													
	71-161101-0101-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое [+]	м	73,425		51,862036	3 807,97	3 627,11		180,86			3 807,97
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кас/см2) до 10 МПа (100 кас/см2)	маш.-ч	1,101375	0,015	164,212916				180,86			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3,678596	0,050100047668	986,003899		3 627,11					
Циркуляционный трубопровод													
	71-161101-0101-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое [+]	м	40,64		51,861959	2 107,67	2 007,56		100,11			2 107,67
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кас/см2) до 10 МПа (100 кас/см2)	маш.-ч	0,6096	0,015	164,222441				100,11			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,036064	0,0501	986,000440		2 007,56					
Канализация ливневая													
	71-161101-0102-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	48,83		51,861765	2 532,41	2 412,13		120,28			2 532,41
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кас/см2) до 10 МПа (100 кас/см2)	маш.-ч	0,73245	0,015	164,215987				120,28			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,446383	0,0501	985,998513		2 412,13					
Производственная канализация от технических помещений и подвалов													
	71-161101-0101-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	25,6		51,861328	1 327,65	1 264,6		63,05			1 327,65
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кас/см2) до 10 МПа (100 кас/см2)	маш.-ч	0,384	0,015	164,192708				63,05			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,28256	0,0501	985,996756		1 264,6					
	71-161101-0102-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	0,6		49,416667	29,65	29,65					29,65
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,03006	0,0501	986,360012		29,65					
Насосная станция, водомерный узел													
	71-161101-0102-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	24,21		51,861627	1 255,57	1 195,93		59,64			1 255,57
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кас/см2) до 10 МПа (100 кас/см2)	маш.-ч	0,36315	0,015	164,229657				59,64			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,212921	0,0501	985,991668		1 195,93					
	75-020106-0201-00	Испытание гидравлическое трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м	0,8		98,600000	78,88	78,88					78,88
		Затраты труда											
	01-020106-0201-00	Затраты труда рабочих по испытанию гидравлическому трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	чел.-ч	0,8	1	98,600000		78,88					
Встроенные и встроенно-пристроенные помещения													
Горячее водоснабжение													
	71-161101-0101-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	40,932		51,861868	2 122,81	2 021,98		100,83			2 122,81
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кас/см2) до 10 МПа (100 кас/см2)	маш.-ч	0,61398	0,015	164,223590				100,83			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,050692	0,050099970683	985,998873		2 021,98					
Канализация ливневая													
	71-161101-0102-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	56,3		51,862167	2 919,84	2 781,15		138,69			2 919,84
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кас/см2) до 10 МПа (100 кас/см2)	маш.-ч	0,8445	0,015	164,227353				138,69			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,82063	0,0501	986,003127		2 781,15					
Блок 2													
Внутренние сети водопровода и канализации													
Жилая часть													
Водопровод хозяйственно питьевой (вертикальная разводка)													
	71-161101-0102-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое [+]	м	33,01		51,862163	1 711,97	1 630,64		81,33			1 711,97
		Материалы собственные											
	21-130803-0901-00	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,006602	0,0002								
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кас/см2) до 10 МПа (100 кас/см2)	маш.-ч	0,49515	0,015	164,253257				81,33			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,653801	0,0501	985,995292		1 630,64					
	71-161101-0101-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое [+]	м	140,255		51,862037	7 273,91	6 928,4		345,51			7 273,91
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кас/см2) до 10 МПа (100 кас/см2)	маш.-ч	2,103825	0,015	164,229139				345,51			
		Затраты труда											

		диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое											
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	*Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)*	*маш.-ч*	*0,73749*	*0,015*	*164,219176*				*121,11*			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*2,463216*	*0,050099987796*	*986,007723*		*2 428,75*					
Циркуляционный трубопровод													
	71-161101-0101-00	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое [+]**	**м**	**67**		**51,860896**	**3 474,68**	**3 309,64**		**165,04**			**3 474,68**
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	*Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)*	*маш.-ч*	*1,005*	*0,015*	*164,218905*				*165,04*			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*3,356633*	*0,050099*	*985,999959*		*3 309,64*					
Канализация ливневая													
	71-161101-0102-00	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**56,3**		**51,862167**	**2 919,84**	**2 781,15**		**138,69**			**2 919,84**
		Материалы собственные											
	[illegible]	*Счет льняной ГОСТ Г 53486-2009*	*кг*	*0,01126*	*0,0002*								
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	*Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)*	*маш.-ч*	*0,8445*	*0,015*	*164,227353*				*138,69*			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*2,82063*	*0,0501*	*986,003127*		*2 781,15*					
Производственная канализация от технических помещений и подвалов													
	71-161101-0101-00	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**20,8**		**51,862981**	**1 078,75**	**1 027,51**		**51,24**			**1 078,75**
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	*Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)*	*маш.-ч*	*0,312*	*0,015*	*164,230769*				*51,24*			
		Затраты труда											
	[illegible]	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*1,04208*	*0,0501*	*986,018348*		*1 027,51*					
	71-161101-0102-00	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**0,5**		**51,860000**	**25,93**	**24,71**		**1,22**			**25,93**
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	*Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)*	*маш.-ч*	*0,0075*	*0,015*	*162,666667*				*1,22*			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*0,02505*	*0,0501*	*986,427146*		*24,71*					
Встроенные и встроенно-пристроенные помещения													
Водопровод хозяйственно питьевой													
	71-161101-0101-00	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**43,616**		**51,862203**	**2 261,97**	**2 154,53**		**107,44**			**2 261,97**
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	*Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)*	*маш.-ч*	*0,654225*	*0,015*	*164,224846*				*107,44*			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*2,185114*	*0,05010005732*	*986,003476*		*2 154,53*					
Горячее водоснабжение													
	71-161101-0101-00	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**39,472**		**51,861826**	**2 047,09**	**1 949,87**		**97,22**			**2 047,09**
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	*Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)*	*маш.-ч*	*0,59208*	*0,015*	*164,200784*				*97,22*			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*1,977546*	*0,050099969599*	*986,004877*		*1 949,87*					
Циркуляционный трубопровод													
	71-161101-0101-00	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**34,37**		**51,861507**	**1 782,48**	**1 697,82**		**84,66**			**1 782,48**
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	*Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)*	*маш.-ч*	*0,51555*	*0,015*	*164,212976*				*84,66*			
		Затраты труда											
	[illegible]	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*1,721937*	*0,0501*	*985,994261*		*1 697,82*					
Блок 3													
Внутренние сети водопровода и канализации													
Жилая часть													
Водопровод хозяйственно питьевой (вертикальная разводка)													
	71-161101-0101-00	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое [+]**	**м**	**152,92**		**51,861758**	**7 930,7**	**7 554,01**		**376,69**			**7 930,7**
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	*Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)*	*маш.-ч*	*2,2938*	*0,015*	*164,220943*				*376,69*			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*7,661292*	*0,0501*	*985,996879*		*7 554,01*					
	71-161101-0102-00	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое [+]**	**м**	**63,09**		**51,861943**	**3 271,97**	**3 116,56**		**155,41**			**3 271,97**
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	*Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)*	*маш.-ч*	*0,94635*	*0,015*	*164,220426*				*155,41*			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*3,160809*	*0,0501*	*986,000736*		*3 116,56*					
Циркуляционный трубопровод													
	71-161101-0101-00	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**90**		**51,861889**	**4 667,57**	**4 445,87**		**221,7**			**4 667,57**
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	*Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)*	*маш.-ч*	*1,35*	*0,015*	*164,222222*				*221,7*			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*4,509*	*0,0501*	*985,999113*		*4 445,87*					
Горячее водоснабжение (вертикальная разводка)													
	71-161101-0101-00	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**98,83**		**51,861985**	**5 125,52**	**4 882,08**		**243,44**			**5 125,52**
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	*Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)*	*маш.-ч*	*1,48245*	*0,015*	*164,214645*				*243,44*			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*4,951383*	*0,0501*	*986,003305*		*4 882,08*					
Канализация бытовая													
	71-161101-0102-00	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**64,5**		**51,861550**	**3 345,07**	**3 186,19**		**158,88**			**3 345,07**
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	*Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)*	*маш.-ч*	*0,9675*	*0,015*	*164,217054*				*158,88*			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*3,23145*	*0,0501*	*985,993904*		*3 186,19*					
Канализация ливневая													
	71-161101-0102-00	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**56,3**		**51,862167**	**2 919,84**	**2 781,15**		**138,69**			**2 919,84**
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	*Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)*	*маш.-ч*	*0,8445*	*0,015*	*164,227353*				*138,69*			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*2,82063*	*0,0501*	*986,003127*		*2 781,15*					
Производственная канализация от технических помещений и подвалов													
	71-161101-0101-00	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**20,8**		**51,862981**	**1 078,75**	**1 027,51**		**51,24**			**1 078,75**
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	*Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)*	*маш.-ч*	*0,312*	*0,015*	*164,230769*				*51,24*			
		Затраты труда											
	[illegible]	*Затраты труда рабочих-строителей*	*чел.-ч*	*1,04208*	*0,0501*	*986,018348*		*1 027,51*					

		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	*Установка для гидравлических испытаний трубопроводов давлением напитания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)*	маш.ч	0,0075	0,015	162,566667				1,22			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	чел.ч	0,02505	0,0501	986,427146		24,71					
Встроенные и встроенно-пристроенные помещения													
Водопровод хозяйственно питьевой													
	71-161101-0101-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 60 мм. Испытание гидравлическое	м	66,46		61,861672	2 928,11	2 789,03		139,08			2 928,11
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	*Установка для гидравлических испытаний трубопроводов давлением напитания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)*	маш.ч	0,8459	0,015	164,222458				138,08			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	чел.ч	2,828646	0,0501	985,994713		2 789,03					
Горячее водоснабжение													
	71-161101-0101-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 60 мм. Испытание гидравлическое	м	36,2		61,861878	1 877,4	1 788,23		89,17			1 877,4
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	*Установка для гидравлических испытаний трубопроводов давлением напитания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)*	маш.ч	0,543	0,015	164,217311				89,17			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	чел.ч	1,81362	0,0501	986,000375		1 788,23					
Циркуляционный трубопровод													
	71-161101-0101-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 60 мм. Испытание гидравлическое	м	64,83		61,861947	3 362,21	3 202,51		159,7			3 362,21
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	*Установка для гидравлических испытаний трубопроводов давлением напитания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)*	маш.ч	0,97245	0,015	164,224382				159,7			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	чел.ч	3,247983	0,0501	985,999619		3 202,51					
Канализация бытовая													
	71-161101-0102-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	28		61,861071	1 452,11	1 383,14		68,97			1 452,11
		Машины и механизмы											
	32-040105-0501-00	*Установка для гидравлических испытаний трубопроводов давлением напитания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)*	маш.ч	0,42	0,015	164,214286				68,97			
		Затраты труда											
	01-010101-0501-00	*Затраты труда рабочих-строителей*	чел.ч	1,4028	0,0501	985,985173		1 383,14					

Затраты труда рабочих (ЗП): 80 986,60 4 033,01
Затраты на машины и механизмы, в т.ч. ЗТМ: 85 019,61
Материалы: 85 019,61
Итого прямые расходы: 85 019,61
Накладные расходы (НР): 10 202,35
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР): 95 221,96
Сметная прибыль (СП):
Всего по смете, в т.ч. НР и СП:
*НДС (от всего по смете с материалами), 12%:
Всего по смете:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЖШС «Мегастрой лтд» ТОО БИН 070240003251 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

«КАЗАХСТАНСКИЕ ТРУБОПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»