Генеральный подрядчик: ТОО "Гил-Сер"
Субподрядчик: ТОО "Тез ВодЭлектроМонтаж"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт жилых домов расположенного по адресу: ул. А.Кунанбаева, 15А
по Программе "Модернизаций жилищно- коммунального хояйства РК на 2011-2020 г.г.""

А К Т
приемки выполненных работ

за июль 2014 года

на 2-1-1 "Капитальный ремонт жилых домов расположенного по адресу: ул. А.Кунанбаева, 15А
по Программе "Модернизаций жилищно- коммунального хояйства РК на 2011-2020 г.г.""

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КРОВЛЯ								
1	E0110-5-1	Установка деревянных конструкций	13,97	22541,72	316,57	314908	4422	60464	22,5	314
		м3		3487,5	119,25	48720	1666	120	0,58	8
2	E0110-14-1	Установка стропил	10,92	21304,82	334,28	232649	3650	46172	22,1	241
		м3		3397,5	126	37101	1376	120	0,62	7
3	E0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	887,48	164,33	2,55	145840	2263	27745	0,2	174
		м2		28,78	0,41	25542	364	107,1	0,01	5
		Итого по разделу: КРОВЛЯ				693396				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
4	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	210	623,7	14,12	130977	2965	28396	0,55	116
		м		100,35	5,29	21074	1111	128	0,03	5
5	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до80 мм	6	891,93	90,13	5352	541	3698	2,6	16
		1шт		447,75	33,75	2687	202	128	0,16	1
6	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	12	377		4524				
		шт								
7	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	10400		62400				
		шт								
8	E0116-14-6	Прокладка армированных ПЭ труб диам. 63 мм	210	465,38	9,63	97729	2022	58969	1,22	256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		215,78	3,6	45314	756	128	0,02	4
9	8-4-97	Стоимость ПЭ армировынных труб , d-63 мм	210	1050		220500				
		м								
10	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	12	891,93	90,13	10703	1082	7396	2,6	31
		1шт		447,75	33,75	5373	405	128	0,16	2
11	9-1-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	12	945		11340				
		шт								
12	E0116-14-2	Прокладка стояков отопления из ПЭ труб диам. 25 мм	600	409,13	7,9	245479	4740	180250	1,29	774
		м		231,75	2,95	139050	1770	128	0,01	9
13	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Ь9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	160	463		74080				
		шт								
14	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	210	11,13	0	2337,3	0	2873	0,05	11
		м		10,69	0	2245	0	128	0	0
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				865421				
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
15	E0101-173-2	Откачка фекалий из подвала	432	343,74	343,74	148496	148496	92964	0	0
		м3		0	221,85	0	95839	97	1,02	441
16	E0169-18-1	Очистка подвала от мусора	1150	6,08	0	6992	0	6293	0,05	53
		м2		6,08	0	6992	0	90	0	0
17	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	19,8	27,1	27,1	537	537	376	0	0
		т		0	18,97	0	376	100	0,4	8
18	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	19,8	129,84	129,84	2571	2571	514	0	0
		т		0	25,97	0	514	100	0,55	11
19	E0116-14-11	Прокладка трубопроводов канализации диам. 160 мм	200	291,04	14,31	58208	2862	52406	1,14	228
		м		199,35	5,36	39870	1072	128	0,03	5
20	8-4-18	Трубы канализации, Dн 160 мм	20	12100		242000				
		10м								
21	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	21,5	200		4300				
		кг								
22	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	18	218,93	0	3941	0	4453	1,54	28
		м3		218,93	0	3941	0	113	0	0
23	E0165-2-3	Разборка старой трубы канализации диаметром 150 мм	220	189,48	5,18	41686	1140	46914	1,12	245
		м		184,3	0,81	40546	178	115,2	0,01	2
24	E0122-11-5	Укладка трубопроводов канализации диам. 150 мм	0,22	78245	36133,62	17214	7949	14718	247	54
		км		41850	9612,9	9207	2115	130	37,3	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	8-4-18	Трубы канализации, Dн 160 мм	22,22	12100		268862				
		10м								
26	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18	134,1	0	2414	0	2728	0,97	17
		м3		134,1	0	2414	0	113	0	0
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ				797219				
		Раздел: ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
27	E0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	110	603,52	9,63	66387	1059	30889	1,22	134
		м		215,78	3,6	23736	396	128	0,02	2
28	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	200	404,02	5,28	80805	1056	48776	1,05	210
		м		188,55	1,98	37710	396	128	0,01	2
29	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	20	473,47	39,24	9469	785	6912	1,47	29
		1шт		254,25	15,75	5085	315	128	0,07	1
30	9-1-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	20	403		8060				
		шт								
31	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200		2000				
		кг								
		Итого по разделу: ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ				166722				
		Раздел: ГОРЯЧИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
32	E0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	110	710,39	9,63	78143	1059	30889	1,22	134
		м		215,78	3,6	23736	396	128	0,02	2
33	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	100	409,13	7,9	40913	790	30042	1,29	129
		м		231,75	2,95	23175	295	128	0,01	1
34	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов стояка диам. 25 мм	45	409,13	7,9	18411	356	13519	1,29	58
		м		231,75	2,95	10429	133	128	0,01	1
35	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	45	473,47	39,24	21306	1766	15552	1,47	66
		1шт		254,25	15,75	11441	709	128	0,07	3
36	9-4-10	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм	45	343		15435				
		шт								
37	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200		2000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
		Итого по разделу: ГОРЯЧИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ				**176208**				
		ИТОГО:				**2698966**	**191724**			**3320**
						565388	**110307**			**525**
		Накладные расходы :				**813908**				
		Итого с накладными				**3512874**				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**210772**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3723647**				
		ИТОГО:				**3723647**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**8316951**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**166339**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**8483290**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1017995**				
		Итого с НДС				**9501285**				
		Всего:				**9501285**				

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Гил-Сер"

_____ **Айтжанов С.М.**
(подпись)

Субподрядчик:
Директор ТОО "Тез ВодЭлектроМонтаж"

_____ **Донбаев С.К.**
(подпись)