Счет-фактура № 00000000037 от 30 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гил- Сер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020740005049, 060000, Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, мкр. Толкын, дом № 21,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0003441, от 16.07.2012

ИИК поставщика: KZ57319C010000367022, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №55 от 08.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020740005049, Товарищество с ограниченной ответственностью "Гил- Сер",060000, Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, мкр. Толкын, дом № 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080440019960, Товарищество с ограниченной ответственностью "Коммунальное обслуживание жилых домов города"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Коммунальное обслуживание жилых домов города"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080440019960,

ИИК получателя: KZ8284910KZ000256892, в банке АО "НурБанк", БИК NURSKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Капитальный ремонт жилых домов расположенного по адресу: ул. А.Кунанбаева, 15А по Программе "Модернизаций жилищно- коммунального хояйства РК на 2011-2020 г.г.""	усл,	1	7 348 656,25	7 348 656,25	12%	881 838,75	8 230 495,00	0	
Всего по счету:					**7 348 656,25**		**881 838,75**	**8 230 495,00**		

Руководитель: Айтжанов С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Аскарова Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 00000000037 от 30 сентября 2014 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гил- Сер"**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Коммунальное обслуживание жилых домов города"**

Основание: **Договор №55 от 08.07.2014г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	"Капитальный ремонт жилых домов расположенного по адресу: ул. А.Кунанбаева, 15А по Программе "Модернизаций жилищно-коммунального хояйства РК на 2011-2020 г.г.""	1	усл,	8 230 495,00	8 230 495,00

Итого: 8 230 495,00
В том числе НДС 881 838,75

Всего оказано услуг 1, на сумму 8 230 495,00 KZT
Восемь миллионов двести тридцать тысяч четыреста девяносто пять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гил- Сер"

БИН: 020740005049
Адрес: 060000, Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, мкр. Толкын, дом № 21
Расчетный счет: KZ57319C010000367022 в АО "БТА Банк" ,

БИК: ABKZKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Коммунальное обслуживание жилых домов города"

БИН: 080440019960
Адрес:

Расчетный счет: KZ8284910KZ000256892 в АО "НурБанк"
,
БИК: NURSKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Коммунальное обслуживание жилых домов города"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Гил -Сер"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт жилых домов расположенного по адресу: ул. А.Кунанбаева, 15А по Программе "Модернизаций жилищно- коммунального хояйства РК на 2011-2020 г.г.""

СПРАВКА Ф№3

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2014г

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационо правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		55	08.07.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов комплекса работ	стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
			из гр №1							
				из них		прочих затрат не входящих в состав СМР(сметных базисных	доп. Затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц без НДС	СМР в базисных ценах 2001г	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт жилых домов расположенного по адресу: ул. А.Кунанбаева, 15А по Программе "Модернизаций жилищно- коммунального хояйства РК на 2011-2020 г.г.""	15 831 946	7 348 656							881 839	8 230 495
Всего к оплате:	**8 230 495 (восемь миллионов двести тридцать тысяч четыреста девяносто пять) тенге**									

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Коммунальное обслуживание жилых домов города"

Директор _____ Мулюков А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Гил -Сер"

Директор _____ Айтжанов С. М.

Заказчик: ТОО "Коммунальное обслуживание жилых домов города"
Подрядчик: ТОО "Гил- Сер"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт жилых домов расположенного по адресу: ул. А.Кунанбаева, 15А

по Программе "Модернизаций жилищно- коммунального хояйства РК на 2011-2020 г.г.""

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2014 года

на 2-1-1 Капитальный ремонт с элементами термомодернизация жилого дома расположенного по адресу: ул. А.Кунанбаева, 15А
по Программе "Модернизации жилищно-коммунального хозяйства РК на 2011-2020 г.г

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КРОВЛЯ								
1	E0108-6-1	**Кладка столбиков из кирпича**	6,2941	8363,44	335,84	52640	2114	6133	4,54	29
		м3		699,75	126	4404	793	118	0,61	4
2	E0109-42-1	**Монтаж кровельного из профилированного листа со снегозадержанием**	890,48	112,45	34,24	100138	30494	47709	0,32	282
		м2		51,08	8,45	45486	7525	90	0,03	27
3	1-1-435	**Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7**	896,71	896		803452				
		м2								
4	E0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0076	93997,62	304,24	714	2	265	198	2
		1т		33075	114,75	251	1	105	0,56	0
5	4-1-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	0,0076	40200		306				
		т								
6	E0110-15-1	**Устройство слуховых окон**	6	3081,19	81,61	18487	490	7160	6,08	36
		шт		963	31,5	5778	189	120	0,15	1
7	1-1-796	**Скобяные изделия**	12	763		9156				
		комплект								
8	E0109-42-1	**Монтаж кровельного покрытия слузовых окон из профилированного листа**	4,3	112,45	34,24	484	147	230	0,32	1
		м2		51,08	8,45	220	36	90	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	4,515	896		4045				
		м2								
10	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий зонтоав из листовой оцинкованной стали	20,65	715,87	1,24	14783	26	3777	0,97	20
		м2		153,23	0,47	3164	10	119	0	0
11	Е0110-3-5	устройство карнизов	238,54	767,86	7,54	183165	1799	62262	1,43	341
		м2		214,65	2,86	51203	682	120	0,01	3
12	8-10-45	Анкерные болты, шайбы, гайки	102,815	200		20563				
		кг								
13	Е0108-6-9	Устройство вентиляциононного канала из кирпича	1,23	11862,05	296,6	14590	365	1489	5,95	7
		м3		915,75	110,25	1126	136	118	0,54	1
14	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	24,89	573,75	28,11	14281	700	4012	0,78	19
		м3		123,75	10,58	3080	263	120	0,05	1
15	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	887,48	131,98	0,55	117130	488	7114	0,04	36
		м2		6,48	0,2	5751	177	120	0	1
16	Е0106-1-20	Заливка бетоном вентиляционных каналов из бетона В 7,5	0,74	11160,36	311,32	8259	230	434	2,82	2
		м3		441	117,61	326	87	105	0,57	0
17	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	162	1497,59	15,48	242610	2508	23806	0,75	122
		м		117,68	5,81	19064	941	119	0,03	5
18	1-1-889	Профиль угловой	0,86	65100		55986				
		т								
19	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	150	545,62	2,49	81843	374	1892	0,06	9
		м		9,68	0,92	1452	138	119	0	1
20	Е0109-62-8	Изготовление ограждений	1,55	25987,18	4444,95	40280	6890	28594	110	171
		т		19800	697,37	30690	1081	90	2,55	4
21	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,2	50600		60720				
		т								
		Итого по разделу: КРОВЛЯ				1843632				
		Раздел: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
22	Ц0108-401-1	Монтаж силового кабеля	38	175,2	75,7	6658	2877	3368	0,44	17
		м		72,7	20,6	2763	783	95	0,12	5
23	16-1-348	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,038	534800		20322				
		1000м								
24	Е0121-11-1	Монтаж кабеля в подьезде	270	94,79	10,91	25593	2945	24847	0,48	130
		м кабеля		78,3	6,91	21141	1866	108	0,03	8
25	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,27	60500		16335				
		1000м								
26	Ц0108-401-1	Прокладка кабеля по ВРУ	110	175,2	75,7	19272	8327	9750	0,44	48
		м		72,7	20,6	7997	2266	95	0,12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,11	79100		8701				
		1000м								
28	Ц0108-599-9	Установка поэтажных щитков	30	1094	43	32820	1290	14116	3	90
		шт		493	2,3	14790	69	95	0,01	0
29	18-3-156	Щиток осветительный	30	11000		330000				
		шт								
30	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070	0	4140	0	2624	6,98	14
		шкаф		1215	0	2430	0	108	0	0
31	75-6-53	Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	2	91100		182200				
		шт								
		Отпускная цена		91100		182200				
		Сметная стоимость оборудования				*182200*				
32	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	30	501,2	13,2	15036	396	6535	1	30
		шт		227	2,3	6810	69	95	0,01	0
33	18-3-162	Стоимость автоматов на 15А	30	2880		86400				
		шт								
34	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	30	48,5	0,2	1455	6	1342	0,29	9
		шт		47	0,1	1410	3	95	0	0
35	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	30	182		5460				
		шт								
36	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	30	119,6	2,58	3588	78	3299	0,61	18
		шт		100,8	1,02	3024	31	108	0,01	0
37	17-1-9	Светильники для местного освещения, тип НКПО3-100-001-УХЛ4	30	532		15960				
		шт								
38	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	30	24		720				
		шт								
39	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	270	26,92	0	7268	0	7217	0,15	41
		м		24,75	0	6683	0	108	0	0
40	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,27	60500		16335				
		1000м								
41	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	230	26,92	0	6192	0	6148	0,15	35
		м		24,75	0	5693	0	108	0	0
42	16-1-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,23	109800		25254				
		1000м								
43	Ц0108-596-2	Монтаж детектор движения	6	741,6	23,6	4450	142	1717	1,78	11
		шт		297	4,2	1782	25	95	0,02	0
44	18-2-26	Стоимость детектор	6	14900		89400				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				**923558**				
		Итого				***2767190***		***275839,8279***		
		Накладные расходы :				**275839,8279**				
		Итого с накладными				**3043030**				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				**182582**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3225612**				
		ИТОГО:				**3225612**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**7204565**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**144091**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**7348656**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**881839**				
		Итого с НДС				**8230495**				

Заказчик:
Директор ТОО "Коммунальное обслуживание жилых домов города"

_____ Мулюков А.

Технадзор: _____ Ли В. Г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гил- Сер"

_____ Айтжанов С. М.

Председатель КСК "Асланбек" _____ Сиражев М. С.