АВС 2019/50230

Форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Субподрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"

Наименование стройки - Строительство 9-ти этажного двухсекционного крупнопанельного жилого дома №35 в мкр.№3 жилого массива "Нур-Актобе" г. Актобе (инженерные сети)

Основание: Договор №2 от 20.01.2020 г

АКТ №2

выполненных работ за август 2020 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Наружный водопровод 6-1											
1	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0.018699	449321.74	147141.86	8402	2751	256	6098	15659
					288496.00	40887.50	5395	765		1160	
2	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.01	67935.18	--	679	--	141	533	1309
					53817.50	--	538	--		97	
3	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.0261	97021.62	--	2532	--	846	1669	4537
					64581.00	--	1686	--		336	
4	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1954.68	78.96	1955	79	328	1570	3807

					1548.40	37.44	1548	37		282	
5	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.1384	1327400.27	501131.66	183712	69357	49785	83129	288188
					466548.40	140161.24	64570	19398		21347	
6	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2632.11	175.70	5264	351	1109	3911	9909
					1901.90	73.10	3804	146		734	
7	2303-0103-0908 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	45571.00	--	91142	--	91142	--	98433
					--	--	--	--		7291	
8	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0012	216450.51	48618.19	260	58	93	126	417
					90660.30	15798.59	109	19		31	
9	1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.001	264159.09	52956.40	264	53	114	114	408
					97404.70	17608.24	97	18		30	
10	1122-0601-0608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0025	412486.94	62590.51	1031	156	586	338	1478
					115692.40	20747.98	289	52		110	
11	1122-0601-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0006	814368.89	100287.24	489	60	318	128	666
					184174.00	31693.44	111	19		49	

12	1122-0601-0613 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.001	1086941.63	136650.18	1087	137	694	294	1492
					255509.00	41710.08	256	42		110	
13	1122-1101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	43934.81	27892.18	87870	55784	6196	40987	139165
					12944.78	7755.60	25890	15511		10309	
14	СТ3205-0812-1035	Откачка воды при врезки	маш/час	8	345.00	345.00	2760	2760	2760	--	2981
					--	262.00	--	2096		221	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	61.52	853.43	19.95	52503	1227	35247	15050	72957
					260.55	2.50	16029	154		5404	
16	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2.16	8429.50	1665.69	18208	3598	7899	7702	27983
					3107.16	686.40	6711	1483		2073	
17	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1.08	21037.42	7.20	22720	8	18921	3563	28386
					3509.94	--	3791	--		2103	
РАЗДЕЛ 2.Теплосеть 6-3											
18	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	129.75	34.20	34.20	4437	4437	--	1123	6006
					--	12.03	--	1560		445	
19	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	43.25	1160.39	--	50187	--	--	36135	93227
					1160.39	--	50187	--		6906	

20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	129.75	152.14	73.08	19740	9482	--	10446	32600
					79.06	32.76	10258	4251		2415	
21	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	131	219.89	212.06	28805	27780	9	5912	37494
					7.76	54.92	1016	7194		2777	
22	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	216.15	337.00	--	72843	--		--	78670
					--	--	--	--		5827	
23	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	131	16.58	14.16	2173	1855	7	730	3135
					2.38	5.37	311	703		232	
				ТРуботроводы и арматура							
24	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	34	2998.83	155.05	101960	5272	63430	34396	147265
					978.18	43.68	33258	1485		10908	
25	1124-0108-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0.005	1779069.07	741160.46	8895	3706	202	5890	15968
					997409.45	192404.97	4987	962		1183	
26	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0.005	1128387.99	439006.23	5642	2195	85	3913	10319

					672373.53	118108.71	3362	591		764	
27	2301-0402-0109 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	5	18806.00	--	94030	--	94030	--	101552
					--	--	--	--		7522	
28	1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0.035	868973.11	318326.36	30414	11141	335	21787	56377
					541083.97	87681.25	18938	3069		4176	
29	1122-0701-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	трубопровода	0.035	29507.60	--	1033	--	280	746	1921
					21527.00	--	753	--		142	
30	1122-0701-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0.005	44149.90	--	221	--	92	128	376
					25811.50	--	129	--		28	
31	1122-0701-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0.005	80470.00	--	402	--	252	149	595
					30096.00	--	150	--		44	
32	1125-0127-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0.045	603160.54	546884.48	27142	24610	492	5603	35365
					45337.50	91496.16	2040	4117		2620	
33	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.01	424350.90	68058.32	4244	681	99	3662	8538
					346357.00	23502.32	3464	235		632	
34	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5.02	278.00	--	1396	--	1396	--	1507
					--	--	--	--		112	

35	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.01	495333.00	108232.48	4953	1082	175	4043	9716
					369630.00	38797.18	3696	388		720	
36	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10.04	2536.00	--	25461	--	25461	--	27498
					--	--	--	--		2037	
37	1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.01	671494.47	29500.32	6715	295	4466	1940	9347
					195411.00	520.26	1954	5		692	
38	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.01	1061992.01	29944.47	10620	299	8375	1933	13557
					194649.00	597.84	1946	6		1004	
39	2302-0201-6103 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	3	7293.00	--	21879	--	21879	--	23629
					--	--	--	--		1750	
40	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	9079.86	4829.28	18160	9659	589	10300	30737
					3955.85	1246.30	7912	2493		2277	
41	2304-0912-0111 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали фланцевый надземной и подземной установки, управление: под редуктор, пневмопривод, электропривод, для нефти и нефтепродуктов, PN 100, DN 100 типа Boehmer ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1582385.00	--	3164770	--	3164770	--	3417952
					--	--	--	--		253182	

42	1124-0106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	2	14024.89	6877.87	28050	13756	688	16831	48471
					6803.15	1697.39	13606	3395		3590	
43	2304-0912-0112 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали фланцевый надземной и подземной установки, управление: под редуктор, пневмопривод, электропривод, для нефти и нефтепродуктов, PN 100, DN 150 типа Boehmer ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2391968.00	--	4783936	--	4783936	--	5166651
					--	--	--	--		382715	
44	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	6	5248.59	2859.59	31492	17158	871	17776	53209
					2243.81	748.85	13463	4493		3941	
45	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	32071.00	--	128284	--	128284	--	138547
					--	--	--	--		10263	
46	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	4	9079.86	4829.28	36319	19317	1179	20601	61474
					3955.85	1246.30	15823	4985		4554	
47	2302-0103-0407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2249.00	--	17992	--	17992	--	19431
					--	--	--	--		1439	
48	1122-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0.01	399096.74	7989.99	3991	80	243	3669	8273
					366752.00	3883.13	3668	39		613	

49	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2491.16	--	4982	--	4394	576	6003
					293.90	--	588	--		445	
50	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	451.12	--	902	--	130	757	1792
					386.03	--	772	--		133	
51	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1682.00	--	3364	--	3364	--	3633
					--	--	--	--		269	
52	1312-1001-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2	14524.74	176.78	29049	354	835	16995	49728
					13930.00	--	27860	--		3684	
53	1312-1001-0506 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2	22417.35	301.83	44835	604	971	26389	76921
					21630.00	--	43260	--		5698	
54	1125-0128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	6	10555.31	9594.14	63332	57565	--	15665	85316
					961.17	1907.81	5767	11447		6320	
55	СТПРАЙС	Полиэтиленовый мат 1000х2000х40	шт	4	13392.86	--	53571	--	53571	--	57857
					--	--	--	--		4286	
56	СТПРАЙС	Сигнальная лента "Осторожно теплосеть"	м	35	84.82	--	2969	--	2969	--	3206
					--	--	--	--		237	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10641638
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				399992				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					347706			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					91156			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8602286		

		- Перевозка грузов	Тенге				72843				
		- Накладные расходы	Тенге							433307	
		- Сметная прибыль	Тенге							788269	
		Временные здания и сооружения	0.90%								95774.74
		Итого									10737413
		Зимнее удорожание	1.323%								142056
		Итого									10879469
		Непредвиденные работы и затраты	2%								217589.4
		Итого									11097058
		С понижающим коэффициентом	0.9								9987352

Подрядчик : ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Директор _____ Есбосынов Н.

Субподрядчик : ТОО "Курылыс-2015"

Директор _____ Абильдаев С.