Генеральный подрядчик ТОО "Гил-Сер"

Субподрядчик ТОО "Тез ВодЭлектроМонтаж"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт с элементами термомодернизации жилого дома расположенного по адресу: ул.Байжигитова дом № 84

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Кровля										
1	E0108-6-1	Кладка столбиков из кирпича	11,44	8363,44	335,84	95678	3842	11147	4,54	52		
		м3		699,75	126	8005	1441	118	0,61	7		
2	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	28,43	22541,72	316,57	640861	9000	123048	22,5	640		
		м3		3487,5	119,25	99150	3390	120	0,58	16		
3	E0110-14-1	Установка стропил	25,15	21304,82	334,28	535816	8407	106339	22,1	556		
		м3		3397,5	126	85447	3169	120	0,62	16		
4	E0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	1984,58	164,33	2,55	326126	5061	62043	0,2	389		
		м2		28,78	0,41	57116	814	107,1	0,01	10		
5	E0112-9-1	Устройство настенных желобов	299	1497,59	15,48	447779	4629	43939	0,75	224		
		м		117,68	5,81	35186	1737	119	0,03	8		
6	8-6-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	78	749		58422						
		м										
7	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	40,41	715,87	1,24	28928	50	7391	0,97	39		
		м2		153,23	0,47	6192	19	119	0	0		
8	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	444,84	715,87	1,24	318448	552	81363	0,97	432		
		м2		153,23	0,47	68163	209	119	0	1		
9	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	250,8	200		50160						
		кг										
10	E0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	2,42	11862,05	296,6	28706	718	2930	5,95	14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		915,75	110,25	2216	267	118	0,54	1
11	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	53,58	573,75	28,11	30741	1506	8637	0,78	42
		м3		123,75	10,58	6631	567	120	0,05	3
14	E0109-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	3,1	25987,18	4444,95	80560	13779	57188	110	341
		т		19800	697,37	61380	2162	90	2,55	8
15	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	2,06	42500		87550				
		т								
16	1-1-888	Профиль угловой	1,04	59000		61360				
		т								
17	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,45	11160,36	311,32	16183	451	850	2,82	4
		м3		441	117,61	639	171	105	0,57	1
		Итого по разделу: Кровля				2807318		504875		
		Раздел: Канализация								
18	E0101-173-2	Откачка фекалий из подвала	98	343,74	343,74	33687	33687	21089	0	0
		м3		0	221,85	0	21741	97	1,02	100
19	E0169-18-1	Очистка подвала от мусора	290	6,08	0	1763	0	1587	0,05	13
		м2		6,08	0	1763	0	90	0	0
20	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4,42	27,1	27,1	120	120	84	0	0
		т		0	18,97	0	84	100	0,4	2
21	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	4,42	129,84	129,84	574	574	115	0	0
		т		0	25,97	0	115	100	0,55	2
22	E0116-14-11	Прокладка трубопроводов водоснабженияиз напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 150 мм	250	1491,36	14,31	372840	3578	65507	1,14	285
		м		199,35	5,36	49838	1340	128	0,03	7
23	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	23	200		4600				
		кг								
		Итого по разделу: Канализация				413584		88382		
		Раздел: **Подъезд**								
24	E0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен	300	565,55	33,79	169665	10137	100240	2,06	618
		м2		347,96	5,62	104388	1686	94,5	0,03	9
25	E0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей изсухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	300	358,58	3,43	107574	1029	23638	0,46	138
		м2		73,73	1,31	22119	393	105	0,01	3
26	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен	24,4	251,66	1,88	6141	46	1016	0,23	6
		м2		38,93	0,72	950	18	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0115-166-7	Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен	24,4	204,01	1,88	4978	46	2024	0,47	11
		м2		78,3	0,72	1911	18	105	0	0
28	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей изсухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	46	434,19	3,94	19973	181	5004	0,55	25
		м2		102,11	1,49	4697	69	105	0,01	0
29	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами потолков	46	257,14	2,33	11828	107	2151	0,26	12
		м2		43,65	0,88	2008	40	105	0	0
		Итого по разделу: Подъезд				320159		134073		
		Раздел: Электромонтажные работы								
30	Ц0108-401-1	Монтаж силового кабеля	10,4	175,2	75,7	1822	787	922	0,44	5
		м		72,7	20,6	756	214	95	0,12	1
31	16-1-348	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х35 мм2	0,0104	534800		5562				
		1000м								
32	Е0121-11-1	Монтаж кабеля в подъезде	66	94,79	10,91	6256	720	6074	0,48	32
		м кабеля		78,3	6,91	5168	456	108	0,03	2
33	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,066	60500		3993				
		1000м								
34	Ц0108-401-1	Прокладка кабеля до ВРУ	26	175,2	75,7	4555	1968	2305	0,44	11
		м		72,7	20,6	1890	536	95	0,12	3
35	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,026	79100		2057				
		1000м								
36	Ц0108-599-9	Установка поэтажных щитков	7	1094	43	7658	301	3294	3	21
		шт		493	2,3	3451	16	95	0,01	0
37	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	7	11000		77000				
		шт								
38	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
		шт		227	2,3	1589	16	95	0,01	0
39	18-3-162	Стоимость автоматов на 15А	7	2880		20160				
		шт								
40	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	7	182		1274				
		шт								
41	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	7	119,6	2,58	837	18	770	0,61	4
		шт		100,8	1,02	706	7	108	0,01	0
42	17-1-9	Светильники для местного освещения, типНКПО3-100-001-УХЛ4	7	532		3724				
		шт								
43	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	7	24		168				
		шт								
44	Е0121-12-1	Прокладка кабельного канала	58	72,88	2,03	4227	118	4051	0,4	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м короба		63,9	0,78	3706	45	108	0,21	12
45	16-8-1	Стоимость кабельного канала	0,058	37500		2175				
		1000м								
46	Е0121-9-1	Прокладка кабеля от ВРУ	50	26,92	0	1346	0	1337	0,15	8
		м		24,75	0	1238	0	108	0	0
47	16-1-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,05	109800		5490				
		1000м								
48	Ц0108-596-2	Монтаж детектор движения	2	741,6	23,6	1483	47	572	1,78	4
		шт		297	4,2	594	8	95	0,02	0
49	18-2-26	Стоимость детектор	2	14900		29800				
		шт								
		Итого по разделу: Электромонтажные работы				183095		20850		
		ИТОГО:				3724156				
		Всего накладных расходов:				748180				
		Итого с накладными				4472335				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				268340				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4740675				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				10588535				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				211771				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10800306				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1296037				
		Итого с НДС				12096343				
		Всего:				12096343				

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Гил-Сер"

_____ **Айтжанов С.М.**
(подпись)

Субподрядчик:
Директор ТОО "Тез ВодЭлектроМонтаж"

_____ **Донбаев С.К.**
(подпись)

Генеральный Подрядчик — ТОО "Гил-Сер"

Субподрядчик — ТОО "Тез ВодЭлектроМонтаж"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт с элементами термомодернизации жилого дома расположенного по адресу: ул.Байжигитова дом № 84

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация								
1	E0101-173-2	**Откачка фекалий из подвала** м3	392	343,74	343,74	134746	134746	84356	0	0
				0	221,85	0	86965	97	1,02	400
2	E0169-18-1	**Очистка подвала от мусора** м2	1160	6,08	0	7053	0	6348	0,05	53
				6,08	0	7053	0	90	0	0
3	E01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках** т	17,68	27,1	27,1	479	479	335	0	0
				0	18,97	0	335	100	0,4	7
4	E010333-A15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1** т	17,68	129,84	129,84	2296	2296	459	0	0
				0	25,97	0	459	100	0,55	10
		Итого по разделу: Канализация				144574				
		Раздел: Электромонтажные работы								
5	Ц0108-401-1	**Монтаж силового кабеля** м	41,6	175,2	75,7	7288	3149	3687	0,44	18
				72,7	20,6	3024	857	95	0,12	5
6	16-1-348	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х35 мм2** 1000м	0,0416	534800		22248				
7	E0121-11-1	**Монтаж кабеля в подъезде** м кабеля	264	94,79	10,91	25024	2880	24295	0,48	128
				78,3	6,91	20671	1824	108	0,03	8
8	16-1-342	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2** 1000м	0,264	60500		15972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0108-401-1	Прокладка кабеля до ВРУ	104	175,2	75,7	18221	7873	9218	0,44	46
		м		72,7	20,6	7561	2142	95	0,12	12
10	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,104	79100		8226				
		1000м								
11	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070	0	4140	0	2624	6,98	14
		шкаф		1215	0	2430	0	108	0	0
12	75-6-53	Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	2	91100		182200				
		шт								
		Отпускная цена		91100		182200				
		Сметная стоимость оборудования				*182200*				
13	Ц0108-599-9	Установка поэтажных щитков	28	1094	43	30632	1204	13175	3	84
		шт		493	2,3	13804	64	95	0,01	0
14	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	28	11000		308000				
		шт								
15	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	28	501,2	13,2	14034	370	6099	1	28
		шт		227	2,3	6356	64	95	0,01	0
16	18-3-162	Стоимость автоматов на 15А	28	2880		80640				
		шт								
17	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	28	48,5	0,2	1358	6	1253	0,29	8
		шт		47	0,1	1316	3	95	0	0
18	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	28	182		5096				
		шт								
19	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	28	119,6	2,58	3349	72	3079	0,61	17
		шт		100,8	1,02	2822	29	108	0,01	0
20	17-1-9	Светильники для местного освещения, типНКПО3-100-001-УХЛ4	28	532		14896				
		шт								
21	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	28	24		672				
		шт								
22	Е0121-12-1	Прокладка кабельного канала	232	72,88	2,03	16908	471	16205	0,4	92
		м короба		63,9	0,78	14825	180	108	0,21	48
23	16-8-1	Стоимость кабельного канала	0,232	37500		8700				
		1000м								
24	Е0121-9-1	Прокладка кабеля от ВРУ	200	26,92	0	5384	0	5346	0,15	30
		м		24,75	0	4950	0	108	0	0
25	16-1-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,2	109800		21960				
		1000м								
26	Ц0108-596-2	Монтаж детектор движения	5	741,6	23,6	3708	118	1431	1,78	9
		шт		297	4,2	1485	21	95	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	18-2-26	Стоимость детектор	5	14900		74500				
		шт								
		Итого по разделу: Электромонтажные работы				873156				
		ИТОГО:				1017730	153661			527
						86297	92943			491
		Всего прямые затраты:				1017730				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				595572				
		- оборудования				182200				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				86413				
		На общестроительные работы				91498				
		Всего накладных расходов:				177911				
		Итого с накладными				1195641				
		- заработная плата				26687				
		- трудоемкость				90				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				60806				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1256447				
		ИТОГО:				1256447				
		Сметная заработная плата				205927				
		Нормативная трудоемкость				1108				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				2806337				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				56127				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2862464				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				343496				
		Итого с НДС				3205960				
		Всего:				3205960				

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Гил-Сер"

_____ **Айтжанов С.М.**
(подпись)

Субподрядчик:
Директор ТОО "Тез ВодЭлектроМонтаж"

_____ **Донбаев С.К.**
(подпись)