Счет-фактура № 00000000012 от 8 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гил- Сер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020740005049, 060000, Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, мкр. Толкын, дом № 21,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0003441, от 16.07.2012

ИИК поставщика: KZ57319C010000367022, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №5 от 02.06.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Атырау, пр.Азаттык, 101а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020740005049, Товарищество с ограниченной ответственностью "Гил- Сер",060000, Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, мкр. Толкын, дом № 21

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080440019960, Товарищество с ограниченной ответственностью "Коммунальное обслуживание жилых домов города",Республика Казахстан, г.Атырау, пр.Азаттык, 101а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Коммунальное обслуживание жилых домов города"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080440019960, Республика Казахстан, г.Атырау, пр.Азаттык, 101а

ИИК получателя: KZ5584910KZ000185210, в банке АО "НурБанк", БИК NURSKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт с элементами термомодернизации жилого дома расположенного по адресу: ул.Байжигитова дом № 84	усл,	1	15 336 908,93	15 336 908,93	12%	1 840 429,07	17 177 338,00		
Всего по счету:					**15 336 908,93**		**1 840 429,07**	**17 177 338,00**		

Руководитель: Айтжанов С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Аскарова Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Гил-Сер»

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 00000000012 от 8 июля 2015 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гил- Сер"**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Коммунальное обслуживание жилых домов города"**

Основание: **Договор №5 от 02.06.2015г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт с элементами термомодернизации жилого дома расположенного по адресу: ул.Байжигитова дом № 84	1	усл,	17 177 338,00	17 177 338,00

Итого: 17 177 338,00

В том числе НДС 1 840 429,07

Всего оказано услуг 1, на сумму 17 177 338,00 KZT

Семнадцать миллионов сто семьдесят семь тысяч триста тридцать восемь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гил- Сер"

БИН: 020740005049
Адрес: 060000, Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, мкр. Толкын, дом № 21
Расчетный счет: KZ57319C010000367022 в АО "БТА Банк" ,
БИК: ABKZKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Коммунальное обслуживание жилых домов города"

БИН: 080440019960
Адрес: Республика Казахстан, г.Атырау, пр.Азаттык, 101а

Расчетный счет: KZ5584910KZ000185210 в АО "НурБанк" ,
БИК: NURSKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Коммунальное обслуживание жилых домов города "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Гил -Сер"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт с элементами термомодернизации жилого дома расположенного по адресу: ул.Байжигитова дом № 84

СПРАВКА Ф№3

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2015г

КОД заказчика	КОД подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационо правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		5	02.06.2015				

Наименование пусковых комплексов, обьектов комплекса работ	стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего безНДС
			из гр №1							
	с начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный месяц без НДС	СМР в базисных ценах 2001г	из них		прочих затрат не входящих в состав	доп. Затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт с элементами термомодернизации жилого дома расположенного по адресу: ул.Байжигитова дом № 84	28 999 679	15 336 909							1 840 429	17 177 338
Всего к оплате:	**17 177 338 (Семнадцать миллионов сто семьдесят семь тысяч триста тридцать восемь) тенге 00 тиын**									

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Коммунальное обслуживание жилых домов города"

И.о.директор Наубеков З. Н.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Гил -Сер"

Директор Айтжанов С. М.

Заказчик ТОО "Коммунальное обслуживание жилых домов города"

Подрядчик ТОО "Гил-Сер"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт с элементами термомодернизации жилого дома расположенного по адресу: ул.Байжигитова дом № 84

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	* Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Кровля										
1	E0109-42-1	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа** м2	1990,18	112,45 / 51,08	34,24 / 8,45	223803 / 101658	68152 / 16817	106628 / 90	0,32 / 0,03	631 / 60		
2	1-1-435	**Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7** м2	2004,11	896		1795683						
3	E0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг** 1т	0,0076	93997,62 / 33075	304,24 / 114,75	714 / 251	2 / 1	265 / 105	198 / 0,56	2 / 0		
4	4-1-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** т	0,0076	40200		306						
5	E0110-15-1	**Устройство слуховых окон** шт	6	3081,19 / 963	81,61 / 31,5	18487 / 5778	490 / 189	7160 / 120	6,08 / 0,15	36 / 1		
6	1-1-796	**Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий** комплект	12	763		9156						
7	E0109-42-1	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа** м2	4,3	112,45 / 51,08	34,24 / 8,45	484 / 220	147 / 36	230 / 90	0,32 / 0,03	1 / 0		
8	1-1-435	**Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7** м2	4,515	896		4045						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	1984,58	131,98	0,55	261925	1092	15908	0,04	80
		м2		6,48	0,2	12860	397	120	0	2
10	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	280	13,42	2,49	3758	697	3532	0,06	17
		м		9,68	0,92	2710	258	119	0	1
		Итого по разделу: Кровля				2318361				
		Раздел: Отопление								
11	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.50 мм	250	623,7	14,12	155925	3530	33805	0,55	138
		м		100,35	5,29	25088	1323	128	0,03	6
12	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	8	891,93	90,13	7135	721	4931	2,6	21
		1шт		447,75	33,75	3582	270	128	0,16	1
13	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	10400		83200				
		шт								
14	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	14	458		6412				
		шт								
15	Е0116-14-6	Прокладка армированного п/э трубдиам. 63 мм	250	465,38	9,63	116345	2408	70202	1,22	305
		м		215,78	3,6	53945	900	128	0,02	4
16	8-4-97	Стоимость ПЭ армированных труб d-63мм	250	1050		262500				
		м								
17	Е0116-14-2	Прокладка отопления из ПЭ труб диам.25 мм	900	409,13	7,9	368218	7110	270374	1,29	1161
		м		231,75	2,95	208575	2655	128	0,01	13
18	9-1-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 63 мм	12	945		11340				
		шт								
19	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	100	463		46300				
		шт								
20	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	460	10,94	0	5032	0	6294	0,05	23
		м		10,69	0	4917	0	128	0	0
		Итого по разделу: Отопление				1062408				
		Раздел: Холодное водоснабжение								
21	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	150	603,52	9,63	90528	1445	42121	1,22	183
		м		215,78	3,6	32367	540	128	0,02	3
22	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	200	404,02	5,28	80805	1056	48776	1,05	210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		188,55	1,98	37710	396	128	0,01	2
23	9-1-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	40	403		16120				
		шт								
24	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200		2000				
		кг								
		Итого по разделу: Холодное водоснабжение				189453				
		Раздел: Горячее водоснабжение								
25	Е0116-14-6	Прокладка армированного п/э труб диам. 63 мм	150	465,38	9,63	69807	1445	42121	1,22	183
		м		215,78	3,6	32367	540	128	0,02	3
26	8-4-97	Стоимость ПЭ армированных труб d-63мм	150	1050		157500				
		м								
27	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов армированного п/э диам. 25 мм	150	336,95	7,9	50542	1185	45062	1,29	194
		м		231,75	2,95	34763	443	128	0,01	2
28	8-4-95	Стоимость ПЭ армированных труб диам 25мм	150	426		63900				
		м								
29	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм стояк	55	409,13	7,9	22502	435	16523	1,29	71
		м		231,75	2,95	12746	162	128	0,01	1
30	9-1-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм	55	403		22165				
		шт								
31	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200		2000				
		кг								
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение				388416				
		Раздел: Подъезд								
32	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен	620	386,25	33,79	239475	20950	207163	2,06	1275
		м2		347,96	5,62	215735	3484	94,5	0,03	19
33	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей изсухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	620	77,28	3,43	47914	2127	48851	0,46	282
		м2		73,73	1,31	45713	812	105	0,01	4
34	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен	895,6	251,66	1,88	225387	1684	37286	0,23	207
		м2		38,93	0,72	34866	645	105	0	3
35	Е0115-166-7	Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен	97,6	204,01	1,88	19911	183	8098	0,47	46
		м2		78,3	0,72	7642	70	105	0	0
36	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей изсухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	184	106,2	3,94	19541	725	20016	0,55	102
		м2		102,11	1,49	18788	274	105	0,01	1
37	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами потолков	184	257,14	2,33	47314	429	8603	0,26	48
		м2		43,65	0,88	8032	162	105	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0108-6-9	Кладка стен из кирпича отдельных участков(вход в подвал)	5,6	10875,65	296,6	60904	1661	6780	5,95	33
		м3		915,75	110,25	5128	617	118	0,54	3
39	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	10,29	330,85	32,08	3404	330	3512	1,49	15
		м2		272,25	12,13	2801	125	120	0,06	1
40	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные в подвале	7	25100		175700				
		шт								
41	Е0159-12-1	Ремонт металлических лестничных решеток	87	93,34	0,69	8121	60	1573	0,13	11
		м		22,21	0,11	1932	10	81	0	0
42	Е0159-6-2	Разборка деревянных поручней деревянных	180	25,44	0,1	4579	18	4930	0,18	32
		м		25,34	0,02	4561	4	108	0	0
43	Е0110-75-1	Ограждение лестничных площадок перилами	180	56,86	10,03	10235	1805	10148	0,26	48
		м		43,2	3,78	7776	680	120	0,02	3
44	6-9-54	Поручни, тип П-1, размер 26х75 мм	180	156		28080				
		м								
45	Е0115-165-1	Улучшенная окраска решеток и перил	55,6	165,65	1,61	9210	90	5211	0,53	30
		м2		88,65	0,61	4929	34	105	0	0
46	Е0159-7-2	Ремонт бетонных ступеней лестниц	97	264,81	3,39	25687	329	19095	1,03	100
		ступень		184,82	0,54	17928	52	106,2	0	0
47	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной20 мм	48,3	333,48	9,95	16107	481	3323	0,36	17
		м2		52,2	3,74	2521	181	123	0,02	1
48	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	203,1	1514,27	11,72	307549	2380	43985	1,06	215
		м2		171,68	4,39	34868	892	123	0,02	4
		Итого по разделу: Подъезд				1249116				
		Раздел: Электромонтажные работы								
49	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	7	48,5	0,2	340	1	313	0,29	2
		шт		47	0,1	329	1	95	0	0
		Итого по разделу: Электромонтажные работы				340				
		ИТОГО:				5208095	123163			5717
						983085	32970			141
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				313				
		На общестроительные работы				455437				
		На металломонтажные работы				106858				
		На сантехнические работы				580209				
		Всего накладных расходов:				1142817				
		Итого с накладными				6350912				
		- заработная плата				171423				
		- трудоемкость				571				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**381055**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6731967**				
		ИТОГО:				**6731967**				
		Сметная заработная плата				**1187478**				
		Нормативная трудоемкость				**6429**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**15036185**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**300724**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**15336909**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1840429**				
		Итого с НДС				**17177338**				
		Всего:				**17177338**				

Заказчик:
И.о. директора ТОО "Коммунальное обслуживание жилых домов города"
_____Наубеков З. Н.

Технадзор
ТОО "Урал Спец Строй- Н"_____Ли В. Г.

Председатель КСК "Асланбек"_____Сиражев М. С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гил-Сер"
_____Айтжанов С. М.
(подпись)