Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: ТОО "Comfort House City"
Подрядчик: ТОО "СДС-2012"
Наименование объекта: Строительство малосемейного общежития на 70 квартир в г.Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ~~сентябрь~~ октябрь месяц 2016г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		22	06.05.2016г				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавлен-ную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	101 107 500		90 274 554						10 832 946	101 107 500
В том числе за сентябрь месяц		101 107 500	90 274 554						10 832 946	101 107 500
Итого к оплате										**101 107 500**

Заказчик:
Директор ТОО "Comfort House City"

Есенов Б.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "СДС-2012"

Жумагалиев М.Ж.

Заказчик: ТОО "Comfort House City"
Подрядчик: ТОО "СДС-2012"
Наименование стройки - Строительство малосемейного общежития на 70 квартир в г.Актобе
Наименование объекта - Малосемейное общежитие на 70 квартир в г.Актобе

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц 2016 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Подготовка территории					
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
1	Е11-010207-1503 11-010207-1503	Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,0015		14804,84	22,21
2	Е11-010207-0501 11-010207-0501 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	70,0000		141,10	9877,16
3	С341-310104-0601 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	19,4000		414,00	8031,60
4	С341-310104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	19,4000		284,00	5509,60
5	С341-010101-1010 41-010101-1010 РСНБ РК 2015 в	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	19,4000		648,73	12585,36
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	Е11-010102-0315 11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1658,0000		155,11	257179,30
2	Е11-010205-0303 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с	м3	116,0000		2130,13	247095,26
3	С341-020101-1010 41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2967,8200		378,18	1122370,17
4	Е11-010102-0314 11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки и	м3	793,1000		121,27	96178,89
5	С341-020101-1010 41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	652,7050		378,18	246839,98
6	С341-020101-1010 41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	665,8800		378,18	251822,50
7	Е11-010104-0402 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	279,0000		19,62	5472,83
8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	93,0000		632,48	58820,68
9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	279,0000		111,19	31020,74
10	Е11-010101-0314 11-010101-0314	Подсыпка грунта под полы экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5м3	м3	421,1000		120,62	50794,53
11	Е11-010107-1802 11-010107-1802	Разравнивание грунта	м2 спланирова	763,4000		93,92	71697,34

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	1196,0000		13,21	15797,41
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты и стены подвала					
13	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	2,7200		4671,11	12705,42
14	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3	59,6300		2664,69	158895,37
15	Е11-070101-0101 11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.	16,0000		1017,39	16278,23
16	Е11-070101-0102 11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.	46,0000		1349,69	62085,76
17	Е11-070101-0103 11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.	150,0000		1954,15	293122,74
18	С121-041201-1722 21-041201-	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 20.12 СТ РК 956-93	шт.	96,0000		28023,30	2690236,80
19	С121-041201-1719 21-041201-	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 16.24 СТ РК 956-93	шт.	46,0000		30021,26	1380978,00
20	С121-041201-1718 21-041201-	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 16.12 СТ РК 956-93	шт.	6,0000		16094,97	96569,82
21	С121-041201-1714 21-041201-	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 14.12 СТ РК 956-93	шт.	4,0000		13282,29	53129,16
22	С121-041201-1711 21-041201-	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.24 СТ РК 956-93	шт.	8,0000		21444,09	171552,72
23	С121-041201-1710 21-041201-	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.12 СТ РК 956-93	шт.	12,0000		10583,80	127005,60
24	С121-041201-1709 21-041201-	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.8 СТ РК 956-93	шт.	12,0000		7147,68	85772,16
25	С121-041201-1707 21-041201-	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.24 СТ РК 956-93	шт.	4,0000		15386,07	61544,28
26	С121-041201-1706 21-041201-	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.12 СТ РК 956-93	шт.	4,0000		8008,79	32035,16
27	С121-041201-1705 21-041201-	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.8 СТ РК 956-93	шт.	4,0000		5370,47	21481,88
28	С121-041201-1704 21-041201-	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 8.24 СТ РК 956-93	шт.	8,0000		11665,77	93326,16
29	С121-041201-1703 21-041201-	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 8.12 СТ РК 956-93	шт.	8,0000		6229,73	49837,84
30	С121-020199-9917 21-020199-	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	139,0200		831,00	115525,62
31	С121-020199-9925 21-020199-	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	139,0200		110,00	15292,20
32	Е11-060101-0101 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7000		15592,86	10915,00
35	Е11-060101-0115 11-060101-0115	Устройство монолитных участков из бетона В15 сульфатостойкого,W4	м3	1,8000		19147,11	34464,81
36	С121-050301-0302 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0576		99119,29	5706,30

1	2	3	4	5	6	7	8
37	Е11-060301-0701 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0576		12700,40	731,16
38	Е11-060101-0119 11-060101-0119	Устройство набетонки из бетона В15 сульфатостойкого,W4	м3	2,0000		20438,28	40876,57
39	Е11-060101-0119 11-060101-0119	Устройство фундаментов под перегородки из бетона В15 сульфатостойкого,W4	м3	1,0000		20438,28	20438,28
40	С121-050301-0302 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0344		99119,29	3409,70
41	Е11-060301-0701 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0344		12700,40	436,89
42	Е11-160401-0208	Гильза вводп водопровода из стальной электросварной трубы д-219х8мм	м	2,0000		7613,75	15227,50
43	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт.	92,0000		1003,66	92336,46
44	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт.	321,0000		1426,23	457818,87
45	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт.	236,0000		2120,85	500520,90
46	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт.	156,0000		2992,65	466853,16
47	С121-041201-0338 21-041201-	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	44,0000		15827,21	696397,24
48	С121-041201-0328 21-041201-	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	16,0000		8122,68	129962,88
49	С121-041201-0318 21-041201-	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	16,0000		6138,95	98223,20
50	С121-041201-0336 21-041201-	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	112,0000		13595,46	1522691,52
51	С121-041201-0326 21-041201-	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	43,0000		6980,67	300168,81
52	С121-041201-0316 21-041201-	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	46,0000		5303,09	243942,14
53	С121-041201-0334 21-041201-	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	236,0000		10515,05	2481551,80
54	С121-041201-0324 21-041201-	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	100,0000		5643,10	564310,00
55	С121-041201-0314 21-041201-	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	92,0000		4162,95	382991,40
56	С121-020199-9917 21-020199-	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	328,0600		831,00	272617,86
57	С121-020199-9925 21-020199-	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	328,0600		110,00	36086,60
58	Е11-060101-0119	Устройство монолитных участков из бетона В7,5	м3	8,3000		17624,41	146282,59
61	Е11-080201-0101	Устройство заделок из керамического кирпича М100 на растворе М75	м3	71,4000		21680,14	1547961,74
62	Е11-080201-0701 11-080201-0701	Устройство связевых сеток из арматуры диаметром 4ВрI	т	0,1404		179770,32	25239,75
63	Е11-080201-0701	Устройство армопояса	т	1,1958		43916,53	52517,15
64	С121-050301-0303 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1265		99346,97	111918,34

1	2	3	4	5	6	7	8
65	С121-050301-9911 21-050301-	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,0693		134409,47	9314,58
66	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	м3	20,8000		22178,94	461321,94
69	С121-050301-0303 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1265		99346,97	111918,34
70	С121-050301-9911 21-050301-	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,0693		134409,47	9314,58
71	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт.	192,0000		271,33	52094,93
72	С121-040105-	Перемычка 8ПБ13-1	шт	2,0000		1294,00	2588,00
73	С121-040105-	Перемычка 8ПБ16-1	шт	22,0000		1571,00	34562,00
74	С121-040105-	Перемычка 8ПБ17-2	шт	4,0000		1664,00	6656,00
75	С121-040105-	Перемычка 9ПБ13-37	шт	124,0000		1588,00	196912,00
76	С121-040105-	Перемычка 9ПБ16-37	шт	40,0000		1961,00	78440,00
79	Е11-070107-0101	Анкеровка перегородок из арматуры диаметром 6АIII	т	0,0015		174551,59	261,83
80	С121-050301-0301 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0015		99119,51	148,68
81	Е11-080101-0303 11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола	м2	74,2000		1873,71	139029,40
82	Е11-080101-0302 11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой гидроизола	м2	118,0000		1091,49	128795,76
83	Е11-080101-0307 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	575,4000		723,65	416387,84
		РАЗДЕЛ 3.Вход в подвал(2шт)					
84	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт.	16,0000		1003,66	16058,51
85	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт.	12,0000		1426,23	17114,72
86	С121-041201-0312 21-041201-	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	16,0000		3083,57	49337,12
87	С121-041201-0332 21-041201-	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	12,0000		8291,51	99498,12
90	Е11-060101-0119	Устройство монолитных заделок из бетона В7,5	м3	0,2800		17624,41	4934,83
93	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	7,2000		201,34	1449,61
94	Е11-060101-0115	Устройство лестницы и площадки входа из бетона В15	м3	2,6000		18699,64	48619,07
97	С121-050301-0301 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0902		99119,51	8936,61
98	Е11-060301-0601 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0902		13186,22	1188,87
99	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт.	4,0000		271,33	1085,31
100	С121-040105-	Перемычка 2ПБ13-1	шт	4,0000		1588,00	6352,00
103	Е11-080201-0103 11-080201-0103	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из цветного кирпича М125 на растворе М75	м3	5,0000		24542,81	122714,06
		РАЗДЕЛ 5.Световой приямок(4шт)					
115	Е11-060401-0102	Устройство светового приямка из сульфатостойкого бетона В15,W4	м3	4,8000		26841,61	128839,74
116	Е11-080101-0307 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	22,0000		723,65	15920,29

1	2	3	4	5	6	7	8
117	С121-050301-0301 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1196		99119,51	11854,69
118	Е11-060301-0601 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1196		13186,22	1577,07
		РАЗДЕЛ 7.Крыльцо с пандусом(2шт)					
127	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3	3,0000		2664,69	7994,07
128	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт.	12,0000		1003,66	12043,89
129	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт.	16,0000		1426,23	22819,63
130	С121-041201-0312 21-041201-	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	12,0000		3083,57	37002,84
131	С121-041201-0332 21-041201-	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	16,0000		8291,51	132664,16
134	Е11-060101-0119	Устройство монолитных заделок из бетона В7,5	м3	1,8000		17624,41	31723,94
137	Е11-080201-0103 11-080201-0103	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича М100 на растворе М75	м3	1,6000		22478,70	35965,92
138	Е11-080101-0302 11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой гидроизола	м2	8,8000		1091,49	9605,11
139	Е11-060101-0115	Устройство лестницы и площадки крыльца из бетона В15	м3	1,6000		18699,64	29919,43
142	С121-050301-0301 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0552		99119,51	5471,40
143	Е11-060301-0601 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0552		13186,22	727,88
144	Е11-080101-0201 11-080101-0201	Устройство основания изпесчано-гравийной смеси толщиной 160мм(по уклону от 0 до 320мм)	м3	1,9680		2683,84	5281,80
145	Е11-060101-0115	Устройство пандуса из бетона В15	м3	1,2000		18699,64	22439,57
148	С121-050301-0301 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0524		99119,51	5197,83
149	Е11-060301-0601 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0524		13186,22	691,49
150	Е11-090304-0101	Устройство ограждения пандуса	т	0,1026		46162,92	4736,32
151	С121-060208-	Стоимость ограждения пандуса	т	0,1026		299890,42	30768,76
152	Е11-340101-1502	Окраска металлоконструкций за два раза	т	0,1026		15787,37	1619,78
153	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона В25	м2	13,0000		1340,95	17432,31
154	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2	13,0000		95,65	1243,40
155	Е11-110101-2703 11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2	13,0000		2447,47	31817,06
		РАЗДЕЛ 9.Входная группа в осях 3-4;7-8					
175	Е11-080201-0101 11-080201-0101	Кладка стенок из керамического кирпича	м3 кладки	0,6		21680,14	13008,08
176	Е11-090304-0101 11-090304-0101	Монтаж косоуров	т	0,0844		46162,92	3896,15
177	С121-050204-0205 21-050204-0205 РСНБ РК	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,0844		123480,89	10421,79

1	2	3	4	5	6	7	8
178	Е11-070505-0104 11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт.	4		3604,34	14417,35
179	С121-049999-0807 21-049999-	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см СТ РК 937-92	м2	6,76		3666,49	24785,47
180	Е11-070518-0101 11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м	18		889,82	16016,73
181	С121-040110-9903 21-040110-	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	18		2547,06	45847,08
182	Е11-070107-0104 11-070107-0104	Устройство обрамлении из уголка	т	0,0453		38043,83	1723,39
183	С121-050201-0147 21-050201-0147 РСНБ РК	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0453		123481,19	5593,70
184	Е11-070107-0103 11-070107-0103	Установка монтажных изделий	т	0,0267		50020,79	1334,05
185	С121-050106-9905 21-050106-	Сталь полосовая 10х200х400	т	0,0251		154519,79	3881,54
186	С121-130201-	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8		31,70	253,60
		РАЗДЕЛ 11.Перекрытие над подвалом					
196	Е11-070505-0104 11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт.	58,0000		3604,34	209051,56
197	Е11-070505-0105 11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт.	75,0000		4720,84	354062,72
198	С121-040108-2354 21-040108-	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.15-8 СТ РК 949-92	шт.	51,0000		42530,00	2169030,00
199	С121-040108-2053 21-040108-	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 62.12-8 СТ РК 949-92	шт.	22,0000		34191,60	752215,20
200	С121-040108-2050 21-040108-	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 59.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2,0000		33128,35	66256,70
201	С121-040108-2014 21-040108-	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 23.12-8 СТ РК 949-92	шт.	48,0000		12248,17	587912,16
202	С121-040108-2022 21-040108-	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 31.12-8 СТ РК 949-92	шт.	10,0000		16634,34	166343,40
203	Е11-070512-0106 11-070512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт.	12,0000		7507,12	90085,48
204	С143021-1	Стоимость балконных плит	м2	60,2400		4195,20	252718,85
205	Е11-060801-0103	Устройство монолитных участков из бетона В15	м3	0,4500		24740,43	11133,19
206	С121-050301-0102 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0082		98892,05	809,93
207	С121-050301-0304 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1828		98208,58	17954,49
208	С121-050301-0306 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0416		98208,58	4083,51
209	Е11-070107-0101	Установка анкеров	т	0,1123		174551,59	19598,65

1	2	3	4	5	6	7	8
210	С121-050301-0104 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0592		98891,61	5858,34
211	С121-050301-0305 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0230		98208,58	2262,73
212	Е11-070107-0103	Установка закладных деталей	т	0,0509		414844,59	21107,29
213	С121-050301-	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1632		103342,31	16861,33
		РАЗДЕЛ 12.Стены					
214	Е11-080201-0103 11-080201-0103	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М125 на растворе М75	м3	243,384		17739,91	4317610,26
215	Е11-080201-0103	Облицовка стен лицевым цветным кирпичом М125 на растворе М75	м3	81,72		24542,81	2005638,43
216	Е11-260201-0505	Утепление стен экструзионным пенополистиролом	м3	58,98		8150,90	480740,08
217	С121-110401-0302 21-110401-	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	60,160		19161,91	1152772,84
218	Е11-080201-0701	Установка гибких связей из сетки диаметром 4ВрI	т	1,218		179770,32	218960,25
219	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом из силикатного рядового кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой лицевым цветным кирпичом М125 на растворе М75	м3	198,60		19107,21	3794691,91
220	Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом из силикатного рядового кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой лицевым цветным кирпичом М125 на растворе М75	м3	79,02		21771,60	1720391,83
226	Е11-080201-0108 11-080201-0108	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа свыше 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М125 на растворе М75	м3	763,46		16812,12	12835448,38
227	Е11-070104-0301 11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт.	8,0		1328,02	10624,12
228	Е11-070503-0110 11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт.	709		271,33	192372,97
229	С121-040105-0220 Т121-	Перемычка 8ПБ10-1	шт	83		1017,00	84411,00
230	С121-040105-0221 Т121-	Перемычка 8ПБ13-1	шт	155		1294,00	200570
231	С121-040105-0222 Т121-	Перемычка 8ПБ16-1	шт	3,0		1571,00	4713,00
232	С121-040105-0223 Т121-	Перемычка 8ПБ17-2	шт	48		1664,00	79872,00
233	С121-040105-0224 Т121-	Перемычка 8ПБ19-3	шт	66		1941,00	128106
234	С121-040105-0226 Т121-	Перемычка 9ПБ13-37	шт	136		1588,00	215968
235	С121-040105-0229 Т121-	Перемычка 9ПБ16-37	шт	2,0		1961,00	3922,00
236	С121-040105-0231 Т121-	Перемычка 9ПБ18-37	шт	24,0		2331,00	55944,00
237	С121-040105-0235 Т121-	Перемычка 9ПБ22-3	шт	66,0		2799,00	184734,00

1	2	3	4	5	6	7	8
239	С121-040105-0247 Т121-	Перемычка 10ПБ21-27	шт	80		6237,00	498960
240	С121-040105-0250 Т121-	Перемычка 10ПБ25-37	шт	46		9982,00	459172
242	Е11-070104-0301 11-070104-0301	Укладка прогонов массой до 0,7тн	шт.	6		1328,02	7968,09
243	С121-040106-0110 21-040106-	Прогоны железобетонные марки ПРГ 32.1.4-4т СТ РК 937-92	шт.	6		11707,79	70246,74
244	Е11-070503-0110 11-070503-0110	Укладка опорных подушек	шт.	4		271,33	1085,31
245	С121-040102-0105 21-040102-	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	4		3469,97	13879,88
247	Е11-090302-0401 11-090302-0401	Монтаж металлических перемычек	т	1,1957		20249,25	24212,03
248	С121-050201-0152 21-050201-0152 РСНБ РК	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 110 мм х 110 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,1254		124163,57	15570,11
249	С121-050201-0154 21-050201-0154 РСНБ РК	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1,006		124163,93	124908,91
250	С121-050106-9908 21-050106-	Сталь полосовая 4х100х200мм	т	0,0643		154519,79	9929,44
251	Е11-070107-0103 11-070107-0103	Установка монтажных элементов	т	0,00274		414844,59	1136,67
252	Е11-340101-1502	Окраска металлоконструкций за два раза	т	1,1957		15787,37	18876,96
253	Е11-260201-0505 11-260201-0505	Утепление пространства между перемычками пенополистиролом	м3	1,08		8150,90	8802,97
254	С121-110401-0302 21-110401-	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,1016		19161,91	21108,76
255	Е11-080201-0701 11-080201-0701	Армирование наружных и внутренних простенков сеткой диаметром 4ВрI	т	1,4984		179770,32	269364,25
		РАЗДЕЛ 13.Перегородки					
256	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из силикатного рядового кирпича М75 на растворе М25	м2	655,36		2369,57	1552921,40
257	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка из керамического кирпича рядового кирпича М75 на растворе М25	м2	235,1		2943,52	692080,42
		РАЗДЕЛ 14.Перекрытие и покрытие					
260	Е11-070505-0104 11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт.	112		3604,34	403686,08
261	Е11-070505-0105 11-070505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт.	150		4720,84	708126,00

1	2	3	4	5	6	7	8
262	С121-040108-2354 21-040108-	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.15-8 СТ РК 949-92	шт.	102		42530,00	4338060,00
263	С121-040108-2053 21-040108-	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 62.12-8 СТ РК 949-92	шт.	44		34191,60	1504430,40
264	С121-040108-2050 21-040108-	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 59.12-8 СТ РК 949-92	шт.	4		33128,35	132513,40
265	С121-040108-2014 21-040108-	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 23.12-8 СТ РК 949-92	шт.	96		12248,17	1175824,32
267	С121-040108-2022 21-040108-	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 31.12-8 СТ РК 949-92	шт.	16		16634,34	266149,44
269	Е11-070512-0106 11-070512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт.	12		7507,12	90085,44
270	С143021-1	Стоимость балконных плит	м2	62,89		4195,20	263836,13
286	Е11-060801-0103 11-060801-0103	Устройство монолитных участков из бетона В15	м3	0,45		24740,43	11133,19
287	С121-050301-0102 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00982		98892,05	971,12
288	С121-050301-0304 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2193		98208,58	21541,07
289	С121-050301-0306 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0499		98208,58	4900,61
290	Е11-070107-0101 11-070107-0101	Установка анкеров	т	0,135		174551,59	23564,46
291	С121-050301-0104 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,107		98891,61	10581,40
292	С121-050301-0305 21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028		98208,58	2749,84
293	Е11-070107-0103 11-070107-0103	Установка закладных деталей	т	0,061		414844,59	25305,52
294	С121-050301-9918 21-050301-	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1960		103342,31	20255,09
		РАЗДЕЛ 18.Лестница(2шт)					
340	Е11-070505-0104 11-070505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт.	16		3604,34	57669,44
341	С121-040108-2322 21-040108-	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 31.15-8 СТ РК 949-92	шт.	4		21587,80	86351,20
342	С121-040108-2022 21-040108-	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 31.12-8 СТ РК 949-92	шт.	12		16634,34	199612,08
343	Е11-090304-0101 11-090304-0101	Монтаж косоуров	т	0,6731		46162,92	31072,26
344	С121-050204-0209 21-050204-0209 РСНБ РК	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,654		169017,05	110537,15

1	2	3	4	5	6	7	8
345	С121-050201-0319 21-050201-0319 РСНБ РК	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)	т	0,0191		120020,33	2289,99
346	Е11-090302-0401 11-090302-0401	Монтаж металлических лобовых балок	т	0,72130		20249,25	14605,78
347	С121-050204-0214 21-050204-0214 РСНБ РК	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,662		169017,05	111889,29
348	С121-050101-0119 21-050101-0119 РСНБ РК	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,05930		123480,89	7322,42
349	Е11-070107-0103 11-070107-0103	Установка монтажных элементов из уголка	т	0,03256		50020,79	1628,68
350	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,03256		119473,75	3890,07
351	Е11-070503-0110 11-070503-0110	Установка опорных подушек	шт.	14		271,33	3798,62
352	С121-040102-0105 21-040102-	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	14		3469,97	48579,58
353	Е11-070518-0101 11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м	77,76		889,82	69192,40
354	С121-040110-9903 21-040110-	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	77,76		2547,06	198059,39
355	С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1358		364823,80	49543,07
356	С121-050301-9918 21-050301-	Металлизация закладных деталей	т	0,0038		103342,31	392,70
357	Е11-070107-0103 11-070107-0103	Установка подкладок	т	0,01134		50020,79	567,24
358	С121-050101-0118 21-050101-	Подкладка 10х36 длиной 70мм	т	0,01134		123480,89	1400,27
		РАЗДЕЛ 22.Полы					
403	Е11-110101-0102 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	763,4		201,34	153699,20
404	Е11-110101-0209 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	61,072		21835,50	1333537,91
405	Е11-110101-1103 11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бетона В15	м2	763,4		587,83	448748,92
406	Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до толщины 40мм	м2	3053,6		87,41	266907,99
407	Е11-110101-1501 11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2	763,4		839,16	640613,18

1	2	3	4	5	6	7	8
408	Е11-110101-1502 11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до толщины 20мм	м2	1526,8		-91,10	-139096,09
		Наружный водопровод					
1	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	390		155,11	60494,53
2	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	12		2130,13	25561,58
3	Е11-010205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб	м3	8		1775,11	14200,88
4	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	698,1		378,18	264007,46
5	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	377		121,27	45718,62
6	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	674,83		378,18	255207,21
7	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	297,75		19,62	5840,62
8	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	99,25		843,79	83746,50
9	Е11-010201-0502	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	297,75		132,63	39489,61
10	Е11-010201-0502	Грунт 3,4 группы. Уплотнение грунта под сети, трамбование на глубину 0,3 м	м3	20,2		132,63	2679,06
11	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	13		13,21	171,71
12	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	6,73		2346,09	15789,16
13	Е11-220301-0109	Футляр из водопроводных труб диаметром 325х4мм.Укладка	футляр	0,01		1049353,44	10493,53
14	С123-010201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325мм, м толщина стенки 4,0мм	м	10,04		5496,38	55183,66
15	Е11-221401-0301	Полиэтиленовые трубы диаметром 100мм, Протаскиванием трубы уложенной в футляр	м	10		843,08	8430,81
16	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 21-110х5,3 питьевая	м	10		1053,21	10532,10
17	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100мм.Промывка с дезинфекцией	км	0,01		48782,53	487,83
18	Е11-221401-0401	Заделка концов футляра битумом и прядью	футляр	1		22295,04	22295,04
19	Е11-220601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой трубопровода или битумно-полимерной изоляции	км	0,01		2283535,96	22835,36
20	Е11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диам.100мм.Укладка трубопровода	км	0,0512		263302,64	13481,10

1	2	3	4	5	6	7	8
21	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 21-110x5,3 питьевая	м	51,712		1053,21	54463,60
22	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100мм.Промывка с дезинфекцией	км	0,0512		48782,53	2497,67
23	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диамметром 100 мм.	шт	1,0000		1419,28	1419,28
24	С123-040102-0105	Задвижки фланцывые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN10, DN100, типа FAF	шт	1,0000		24783,82	24783,82
25	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт	1,0000		46711,45	46711,45
26	Е11-220801-0105	Пожарная подставка. Установка	т	0,0330		877610,48	28961,15
27	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводов диам.100 мм. Приварка	фланец	2,0000		680,21	1360,41
28	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN10, DN100	шт	2,0000		1641,64	3283,28
29	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диам.200 мм. Приварка	фланец	4,0000		1627,88	6511,53
30	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN10, DN200	шт	4,0000		3319,99	14079,96
31	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	5,0000		1237,44	6187,18
32	С123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90 град. ПЭ 100 SDR17, DN110, PN 10	шт	2,0000		2983,60	5967,20
33	С123-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт	1,0000		1460,03	1460,03
34	С123-020303-7311	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10	шт	2,0000		4816,50	9633,00
35	Е11-220301-0107	Гильзя из трубы водопроводной стальной диаметром 250мм.Укладка с гидравлическими испытанием	км	0,0005		733712,59	366,86
36	С123-010201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273мм, м толщина стенки 4,0мм	м	0,502		5181,50	2601,11
37	Е11-220301-0110	Гильзы из трубы водопроводной стальной диаметром 400мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,0010		1162551,24	1162,55
38	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426мм, м толщина стенки 6.0мм	м	1,0040		11692,84	11739,61
39	Е11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3	1,5700		20843,14	32723,73
40	С123-030101-0308	Люк чугунный, тип С	комплект	1,0000		14335,20	14335,20
41	Е11-080201-0109	Горловина колодца из керамического кирпича.Кладка	м3	0,0300		23297,57	698,93
42	С121-060208-0501 21	Стоимость металлической стремянки	тн	0,01708		299890,42	5122,13
43	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные под отмостку. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,5400		4262,75	2301,89

1	2	3	4	5	6	7	8
44	Е11-110101-0209	Отмостка бетонная.Устройство	м3	0,2700		17600,11	4752,03
45	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15	шт	1		14466,69	14466,69
46	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт	1		14024,15	14024,15
47	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9	шт	2,0000		14927,27	29854,54
48	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3	шт	2,0000		3162,26	6324,52
49	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО 6	шт	1		1402,82	1402,82
50	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты, колодцы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в два слоя	м2	12,72		723,65	9204,82
51	Е11-060101-0113	Упор бетонный для труб из бетона М150.Устройство	м3	0,3360		20854,76	7007,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге				87091725,81
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				783825,53
		Итого с времен.зд. и сооруж.	**Тенге**				**87875551,34**
		Доп. затраты в зимнее время 2,73%	Тенге				2399002,552
		Итого с доп.затратами в зимнее время	**Тенге**				**90 274 554**
	Приложение 1 к Прогнозу социально-	в текущих ценах на 2016 год К=1	Тенге				90 274 554
		НДС 12%	Тенге				10 832 946
		Всего с НДС 12%	Тенге				**101 107 500**

Заказчик:
Директор ТОО "Comfort House City"

Есенов Б.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "СДС-2012"

Жумагалиев М.Ж.

Технадзор
инженер ТОО "Век + К "

Панченко В.Н.

Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: ТОО "Comfort House City"
Подрядчик: ТОО "СДС-2012"
Наименование объекта: Строительство малосемейного общежития на 70 квартир в г.Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль (2) месяц 2017г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		22	06.05.2016г				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавлен-ную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	434 654 088		388 084 007						46 570 081	434 654 088
В том числе за февраль (2) месяц		22 276 263	19 889 521						2 386 742	22 276 263
Итого к оплате										**22 276 263**

Заказчик:
Директор ТОО "Comfort House City"

Мухамбетов Е.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СДС-2012"

Жумагалиев М.Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)
Заказчик: ТОО "Comfort House City"
Подрядчик: ТОО "СДС-2012"
Наименование стройки - Строительство малосемейного общежития на 70 квартир в г.Актобе
Наименование объекта - Малосемейное общежитие на 70 квартир в г.Актобе

АКТ

выполненных работ за февраль (2) месяц 2017 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Вертикальная планировка					
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1389963,79**
		Покрытие					
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие-1911м2					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2170046,10**
		Озеленение					
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**445330,10**
		Малые архитектурные формы					
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2439533,86**
		РАЗДЕЛ 2.Ограда					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1312684,88**
		РАЗДЕЛ 4.Площадка для мусоросборников 1шт					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**195261,65**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге				20365649,21
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				183290,84
		Итого с времен.зд. и сооруж.	**Тенге**				**20548940,05**
		Доп. затраты в зимнее время 2,73%	Тенге				560986,0634
		Итого с доп.затратами в зимнее время	**Тенге**				**21 109 926**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

1	2	3	4	5	6	7	8
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2015-2019 г.с учетом изм.от 17 ноября, протокол №47	в текущих ценах	Тенге				19 889 520
		НДС 12%	Тенге				2 386 742
		Всего с НДС 12%	Тенге				**22 276 263**

Заказчик:
Директор ТОО "Comfort House City"

Мухамбетов Е.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СДС-2012"

Жумагалиев М.Ж.

Технадзор:
инженер ТОО "Век+К"

Панченко В.Н.

Типовая форма №КС-3
Утверждена поставлениям
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Заказчик: ТОО "Comfort House City"
Подрядчик: ТОО "СДС-2012"
Наименование объекта: Строительство малосемейного общежития на 70 квартир в г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2017г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		22	06.05.2016г				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавлен-ную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	412 377 825		368 194 487						44 183 338	412 377 825
В том числе за февраль месяц		111 119 285	99 213 647						11 905 638	111 119 285
Итого к оплате										**111 119 285**

Заказчик:
Директор ТОО "Comfort House City"

Мухамбетов Е.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СДС-2012"

Жумагалиев М.Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.5)

Заказчик: ТОО "Comfort House City"

Подрядчик: ТОО "СДС-2012"

Наименование стройки - Строительство малосемейного общежития на 70 квартир в г.Актобе

Наименование объекта - Малосемейное общежитие на 70 квартир в г.Актобе

АКТ

выполненных работ за февраль месяц 2017 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 6.Козырек приямка(4шт)					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**60429,72**
		РАЗДЕЛ 9.Входная группа в осях 3-4;7-8					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**23296,02**
		РАЗДЕЛ 10.Пандус внутренний(2шт)					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**14955,44**
		РАЗДЕЛ 13.Перегородки					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**89554,83**
		РАЗДЕЛ 17.Завершение балконов					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**538932,79**
		РАЗДЕЛ 19.Двери					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**10361591,19**
		РАЗДЕЛ 22.Полы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**7812141,01**
		РАЗДЕЛ 23.Внутренняя отделка					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**5602633,86**
		РАЗДЕЛ 24.Будка выхода на крышу(2шт)					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**944752,96**
		РАЗДЕЛ 25.Ограждение лоджий и балконов					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**3961216,15**
		РАЗДЕЛ 26.Наружняя отделка					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				**941059,29**
		РАЗДЕЛ 27.Отмостка					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				**639183,80**
		ОТДЕЛ 1.Тепловой пункт					
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**10683333,13**
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
			2				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				211727,47
		ОТДЕЛ 2.Отопление ниже 0,000					
		РАЗДЕЛ 4.Строительные работы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				549829,11
		ОТДЕЛ 4.Узел управления					
		РАЗДЕЛ 7.Строительные работы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				29232,61
		Вентиляция					
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				257135,44
		ОТДЕЛ 1.Холодное водоснабжение ниже 0.000					
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1406858,37
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				227658,60
		ОТДЕЛ 2.Холодное водоснабжение выше 0.000					
		РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4327816,15
		РАЗДЕЛ 4.Строительные работы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				54619,92
		ОТДЕЛ 1.Горячее водоснабжение ниже 0.000					
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1332095,58
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				877646,43
		ОТДЕЛ 2.Горячее водоснабжение выше 0.000					
		РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6575840,45
		РАЗДЕЛ 4.Строительные работы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				142675,85
		ОТДЕЛ 1.Канализация ниже 0.000					
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				200591,08
		ОТДЕЛ 2.Канализация выше отметки 0.000					
		РАЗДЕЛ 2.Сантехнические работы					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				204010,95
		РАЗДЕЛ 4.Сантехническое оборудование					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5669316,90