Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2022г.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

Договор: №58 от 08.06.2021г., доп.соглашение №58/3 от 19.05.2022г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №5 в мкрн. «Батыс» а.Кордай Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №5 в мкрн. «Батыс» а.Кордай Кордайского района Жамбылской области»	439 880 000,00	148 623 595,66	132 699 639	15 923 956		55 838 004,66	49 855 361	5 982 643	
2	В том числе НДС 12%	47 130 000,00	15 923 956,68				5 982 643,36			
3	Удержание аванса 30%	123 364 720,40	39 112 718,30				11 277 041,00			
4	Удержание 5% гарантии качества	21 724 500,00	21 724 500,00				21 994 000,00			
5	Всего к оплате	294 790 779,60	87 786 377,36				22 566 963,66			
6	В том числе НДС 12%	33 006 679,15	16 835 125,69				13 049 930,73			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: _____ Мендекеев Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____ Кунибеков Э.Ж.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Сырым Блеке»

Наименование строительства: "Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного жилого дома №5 в мкрн. «Батыс» ауыл Кордай Кордайского района Жамбылской области"

Договор: №58 от 08.06.2021г., доп.соглашение №58/3 от 19.05.2022г.

А К Т
приемки выполненных работ за май месяц 2022г.

Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость , тенге			сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства,тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
		СМР	Оборуд. мебели и инвентаря	Прочих затрат		в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-и	СМР	Оборудов. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№2-1-1.	**Раздел 1. Земляные работы**	1 060 722			1 060 722	100%	1 060 721	0	0	1 060 721	0%				0
№2-1-2.	**Общестроительные работы**														
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ														
	РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	17 692 243			17 692 243	100%	17 692 243	0	0	17 692 243	0%				0
	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ	1 339 854			1 339 854	100%	1 339 854	0	0	1 339 854	0%				0
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				0										
	РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ (8 баллов)	38 545 360			38 545 360	100%	38 545 360	0	0	38 545 360	0%				0
	РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ из пеноблоков	22 279 202			22 279 202	100%	22 279 202	0	0	22 279 202	0%				0
	РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (АС-33-35)	33 802 975			33 802 975	100%	33 802 976	0	0	33 802 976	0%				0
	РАЗДЕЛ 6. АНТИСЕЙСМОПОЯС (АС-33-35)	16 338 953			16 338 953	100%	16 338 953	0	0	16 338 953	0%				0
	РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ (АС-50-53,59-60)	24 775 276			24 775 276	100%	24 775 276	0	0	24 775 276	0%				0
	РАЗДЕЛ 8. ВЕНТШАХТЫ (АС-61-70)	4 118 256			4 118 256	100%	4 118 256	0	0	4 118 256	0%				0
	РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ	30 151 645			30 151 645	100%	30 111 672	0	0	30 111 672	34%	10 251 559			10 251 559
	РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ серии 2.144-1/88 60-кв жил.дом (АС-32)	23 297 525			23 297 525	65%	15 143 391	0	0	15 143 391	0%				0
	РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦА Л-1 3шт (АС-47-54)	14 211 210			14 211 210	100%	14 281 243	0	0	14 281 243	0%				0
	РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-21)	70 274 201			70 274 201	90%	63 246 781	0	0	63 246 781	20%	14 054 840			14 054 840
	РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-7)	27 593 463			27 593 463	70%	19 315 424	0	0	19 315 424	0%				0
	РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	3 061 566			3 061 566	12%	361 986	0	0	361 986	0%				0
	Итого	**327 481 731**	**-**	**-**	**327 481 731**		**301 352 618**	**-**	**-**	**301 352 618**		**24 306 400**	**-**	**-**	**24 306 400**
№2-1-3.	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	30 819 776			30 819 776	49%	15 123 365	0	0	15 123 365	10%	3 081 978			3 081 978
№2-1-4.	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	24 983 987	9193116		34 177 103	64%	16 093 859	0	0	16 093 859	34%	8 584 676			8 584 676
№2-1-5.	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	23 070 360	266268		23 336 628	85%	19 647 305	0	0	19 647 305	10%	2 307 036			2 307 036
№2-1-6.	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ	3 454 188			3 454 188	0%	0	0	0	0	0%				0
№2-1-7.	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	8 354 658	1355162		9 709 820	90%	7 519 192	0	0	7 519 192	90%	7 519 192			7 519 192

	Глава 8. Временные здания и сооружения.														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания 1%	4 197 379			4 197 379		3 607 971			3 607 971		457 993			457 993
	Итого по главам 1-8	**423 935 241**	**15 312 047**		**439 247 288**		**364 405 030**	**0**		**364 405 030**		**46 257 274**	**0**		**46 257 274**
	Глава 9. Прочие работы и затраты.														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,63%	2 670 792			2 670 792		2 295 752			2 295 752		291 421			291 421
	Итого по главам 1-9	**426 606 033**	**15 312 047**		**441 918 080**		**366 700 781**	**0**		**366 700 781**		**46 548 695**	**0**		**46 548 695**
ГН ОССС	Непредвиденные работ и затраты 2%	8 532 121			8 532 121		7 334 016			7 334 016		930 974			930 974
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**435 138 153**	**15 312 047**		**450 450 200**		**374 034 797**	**0**		**374 034 797**		**47 479 669**	**0**		**47 479 669**
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,050036	456 910 726	16 078 200	0	472 988 926		392 750 002	0	0	392 750 002		49 855 361	0	0	49 855 361
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			56 758 671					47 130 000					5 982 643	
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**456 910 726**	**16 078 200**	**56 758 671**	**529 747 597**		**392 750 001**	**0**	**47 129 999**	**439 880 000**		**49 855 361,30**	**0,00**	**5 982 643,36**	**55 838 004,66**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района"

Руководитель_____**Мендекеев Е.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Тараз-Технопроект"

_____**Майлыбаев Д.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Сырым Блеке"

Директор_____**Кунибеков Э.Ж.**