Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «___» _____ 2012г.
№ _____

Заказчик: **КГКП «Шаокыма» , Махамбетского района, Атырауской области**
Подрядчик: **ТОО «КАЗ ОКК»**
Наименование строительства и его адрес: **Здание дома культуры КГКП «Шалкыма» в с.Жалгансай, Махамбетского района, Атырауской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за __ноябрь___ 2013___ года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наиме-нован.	код	наименование	код
		1	24.09.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания дома культуры КГКП «Шалкыма» в с.ЖалгансайМахамбетского района	17811000	9464285,7	6056766	3599501	-	-			1135714,3	10600000

Заказчик Директор КГКП «Шалкыма» Есенгалиев А_____20___ года
(должность ф., и., о., подпись)

Подрядчик Директор ТОО «КАЗ ОКК» Джолымбетов С.А_____20___

Заказчик: **КГКП «Шалкыма» Махамбетского района**

Подрядчик: **ТОО «КАЗ ОКК»**

Субподрядчик:

Найменование объекта: **Капитальный ремонт здания дома культуры КГКП «Шалкыма» в с.Жалгансай, Махамбетского района**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за **ноябрь** месяц 2013 года

№	Наименование работ	Общая стоимость	Выполнено с начала строительства	Выполнено в 2013 году					
				Октябрь	Ноябрь				
1	Капитальный ремонт здания дома культуры ГККП «Шалкыма» в с. Жалгансай Махамбетского района	34257001	17811000	7211000	10600000				

ЗАКАЗЧИК:

Директор КГКП «Шалкыма»

_____Есенгалиев А. К

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «КАЗ ОКК»

_____Джолымбетов С. А

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО «БКА-Групп»

_____Едилбаев А.У

Заказчик: КГКП «Шалкыма» Махамбетского района
Подрядчик: ТОО «КАЗ ОКК»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания КГКП "Шалкыма" в с.Жалгансай, Махамбетского района, Атырауской области
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание КГКП "Шалкыма"

ФОРМА 2В

АКТ № 2
выполненных работ за ноябрь 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы														
1	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	26,5	573,75	28,11	15204	745	4272	0,78	21						
				123,75	10,58	3279	280	120	0,05	1						
2	Е0112-7-5)	м3 -Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	711	1267,99	8,2	901541	5830	233546	1,71	1216						
				272,95	3,08	194067	2190	119	0,02	11						
3	Е0110-52-1	м2 -Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	711	20,48	0,91	14563	647	4283	0,03	21						
				4,68	0,34	3327	242	120	-	1						
4	Е0158-19-2	м2 -Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек	141,1	410,46	0,69	57916	97	11833	0,44	63						
				78,19	0,11	11033	16	107,1	-	-						
5	Е0163-12-4	м -Ремонт поверхностей потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадь	238,6	480,42	2,44	114628	582	15495	0,42	100						
				67,95	0,77	16213	184	94,5	-	1						

		ремонтируемых мест до 1 м2							
		м2							
6	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	440	24,84	-	10930	-	10624	0,15	66
				24,84	-	10930	-	97,2	-	-
		м								
7	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	41,6	427,5	19,32	17784	804	9596	1,11	46
				185,83	6,39	7731	266	120	0,03	1
		м2								
8	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	28	346,04	18,87	9689	528	4799	0,82	23
				136,44	6,39	3820	179	120	0,03	1
		м2								
9	С12061-187 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откиднными створками	41,6	14400	-	599040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
10	С12061-186 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	28	10600	-	296800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
11	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	636	264,98	14,01	168527	8910	61957	0,58	371
				85,79	2,21	54562	1406	110,7	0,01	8
		1м2								
12	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в	50,8	319,42	1,7	16226	86	6306	0,73	37

		каменных стенах		---	---	---	---	---	---
				114,66	0,27	5825	14	108	-	-
		м2							
13	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	22	243,23	15,06	5351	331	5392	1,2	26
				---	---	---	---	---	---	---
				224,53	2,41	4940	53	108	0,03	1
		полотно								
14	Е0156-26-1	-Установка наличников	97	99,63	0,41	9664	40	1261	0,08	8
		Изм. и доп.вып.10		---	---	---	---	---	---	---
		м		11,97	0,07	1161	7	108	-	-
15	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	22	77,9	-	1714	-	1817	0,39	9
				---	---	---	---	---	---	---
				76,46	-	1682	-	108	-	-
		шт								
16	Е0109-53-1	-Монтаж металлических дверей	0,5	14806,01	1133,15	7403	567	5981	82,1	41
				---	---	---	---	---	---	---
		т		12892,5	398,25	6446	199	90	1,95	1
17	С12022-2	-Двери металлические	4	37400	-	149600	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0162-25-10	-Подготовка поверхностей фасадов подокраску перхлорвиниловыми красками - шпатлевка фасадов сложных с лесов и земли	880	153,58	0,1	135150	88	31659	0,24	213
				---	---	---	---	---	---	---
				38,05	0,02	33484	18	94,5	-	-
		м2								
19	Е0162-26-10	-Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лесов и иземли	880	86,58	10,52	76193	9261	23368	0,15	130
				---	---	---	---	---	---	---
				26,15	1,95	23012	1716	94,5	0,01	9
		м2								
20	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	40,2	715,87	1,24	28778	50	7353	0,97	39
				---	---	---	---	---	---	---
				153,23	0,47	6160	19	119	-	-
		м2								
21	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	117	27,84	26,18	3257	3062	1006	0,01	1
				---	---	---	---	---	---	---
				1,66	7,2	194	842	97	0,03	3
		м3								
22	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы	4	262,72	-	1051	-	1187	1,85	7

	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	1051	-	113	-	-
23	Е0166-8-4	-Укладка трубопроводов канализации с устройством замка из цементного раствора диаметром керамических труб 150 мм	м3 50	783,98 172,15	0,18 0,07	39199 8608	9 4	10075 117	0,93 -	46 -
24	Е0123-17-4	-Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев площадью более 3 м2 в сухих грунтах	м 27	16083,42 886,5	326,23 122,18	434252 23936	8808 3299	35405 130	5,54 0,6	149 16
25	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 117	6,48 -	6,48 2,1	758 -	758 246	239 97	- 0,01	- 1
26	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3 117	3,2 -	3,2 1,04	374 -	374 122	118 97	- -	- -
27	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м3 50	499,47 292,5	12,19 4,57	24974 14625	610 228	19012 128	1,64 0,02	82 1
28	Е0117-5-4	-Установка раковин	м 2	2909,71 144	12,33 4,5	5819 288	25 9	336 113,28	0,81 0,02	2 -
29	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект 1	9126,62 387	39,24 15,75	9127 387	39 16	516 128	2,22 0,07	2 -

30	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	комплект	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13	13
					2218,5	45	2219	45	128	0,22	-
31	С131003-1	-Стоимость насоса	1насос	1	19100	-	19100	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	шт	150	10,99	-	1649	-	2052	0,05	8
					10,69	-	1604	-	128	-	-
33	Е0151-4-1	-Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м	м	166	384,75	-	63869	-	64954	2,6	432
					384,75	-	63869	-	101,7	-	-
34	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	яма	30	2205	-	66150	-	17518	3,1	93
					474,75	-	14243	-	123	-	-
35	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м3	200	187,79	21,26	37558	4252	40374	0,95	190
					156,15	7,97	31230	1594	123	0,04	8
36	С143003-40	-Плитка тротуарная	м2	200	1050	-	210000	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	3557062	46625			3454
	Тенге	549923	13191			65
Стоимость монтажных работ -	Тенге	10930	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10930	-		-
Накладные расходы -	Тенге	10624	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1594	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1293	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	22846	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	71
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12523	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3286039	-	-	-
Материалы -	Тенге	1178638	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	517509	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	895840	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	661487	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	583735	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	292
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	87560	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	232186	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4101960	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3549
Сметная заработная плата -	Тенге	-	605069	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	157003	-	-	-
Материалы -	Тенге	390	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6645	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	149600	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5981	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	897	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9779	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	172763	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	45
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7543	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	103091	-	-	-
Материалы -	Тенге	55345	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	28031	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	19100	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	114	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	34889	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5233	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8279	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	146259	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	172
Сметная заработная плата -	Тенге	-	33265	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	4443828	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3837
Сметная заработная плата -	Тенге	-	658399	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3557062	46625		3454

	Тенге	549923	13191		65
Стоимость монтажных работ -	Тенге	10930	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10930	-	-
Накладные расходы -	Тенге	10624	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1594	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1293	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	22846	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	71
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12523	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3286039	-	-	-
Материалы -	Тенге	1178638	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	517509	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	895840	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	661487	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	583735	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	292
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	87560	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	232186	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4101960	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3549
Сметная заработная плата -	Тенге	-	605069	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	157003	-	-	-
Материалы -	Тенге	390	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6645	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	149600	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5981	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	897	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9779	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	172763	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	45
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7543	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	103091	-	-	-
Материалы -	Тенге	55345	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	28031	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	19100	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	114	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	34889	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5233	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8279	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	146259	-	-	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	172
Сметная заработная плата -	Тенге	-	33265	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4443828	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3837
Сметная заработная плата -	Тенге	-	658399	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат			3557061,267
Накладные расходы			635228,72
Ненормируемые и непредвиденные затраты			251537,45
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			4443827,4
Итого в текущих ценах на 1.01.2012	4443827,437 X 2,08774		9278711,7
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	9278711,688 X 2 %	185574,234	9464285,7
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1135714,3
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			10600000

Заказчик:

Директор КГКП «Шалкыма:

_____Есенгалиев А.К

Технадзор:

Инженер по качеству и приемке работ
ТОО «БКА-Групп»

Технадзор_____Жанабаев С
(подпись)
(Ф.И.О.)

Подрядчик:

Директор ТОО «КАЗ ОКК»

_____Джолымбетов С.А