Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяиства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: КГКП «Шалкыма» в с.Жалгансай МАхамбетского района

Подрядчик: ТОО «КАЗ ОКК»

Найменование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания дома культуры КГКП «Шалкыма» в с.Жалгансай МАхамбетсеого района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за__ноябрь_____20____года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	24.09.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_ноябрь_) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дома культуры КГКП «Шалкыма» в с.Жалгансай Махамбетского района	30707093	11514369	13191583	4397197	-	-	-	-	1381724	12896093

М.П. Заказчик Директор ДК КГКП «Шалкыма» Есенгалиев А.К _____ 2013года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор ТОО «КАЗ ОКК» Джолымбетов С.А _____ 2013года
(должность, ф., и., о., подпись)

Заказчик: **КГКП «Шалкыма» Махамбетского района**

Подрядчик: **ТОО «КАЗ ОКК»**

Субподрядчик:

Найменование объекта: **Капитальный ремонт здания дома культуры КГКП «Шалкыма» в с.Жалгансай, Махамбетского района**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за **ноябрь** месяц 2013 года

№	Наименование работ	Общая стоимость	Выполнено с начала строительства	Выполнено в 2013 году					
				Октябрь	Ноябрь	Ноябрь	Декабрь		
1	Капитальный ремонт здания дома культуры ГККП «Шалкыма» в с. Жалгансай Махамбетского района	34257001	30707093	7211000	10600000	12896093			

ЗАКАЗЧИК:

Директор КГКП «Шалкыма»

_____Есенгалиев А. К

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «КАЗ ОКК»

_____Джолымбетов С. А

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «БКА-Групп»

Инженер по качеству и приемке работ_____Жанабаев С. А

Заказчик: КГКП "Шалкыма" в с.Жалгансай Махамбетского района
Подрядчик: ТОО "КАЗ ОКК"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания КГКП "Шалкыма" в с.Жалгансай, Махамбетского района, Атырауской области

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание дома культуры КГКП "Шалкыма"

АКТ №3
выполненных работ за ноябрь 2013г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы								
1	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	71,1	5634,02	245,72	400579	17471	40168	2,71	193
				382,5	92,25	27196	6559	119	0,45	32
		м3								
1.1	9433 М (С143009-11)	Гравий керамзитовый М-400, фракция 10-20 мм	73,23	-	(-)				Кол.на Ед: 1,03	- - -
		м3								
2	Е0167-16-8	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт	25	435,14	7,64	10879	191	10417	2,47	62
				427,5	1,19	10688	30	97,2	0,01	-
		шт								
3	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	25	37,55	-	939	-	912	0,24	6
				37,55	-	939	-	97,2	-	-

4	Е0167-17-2	-Монтаж электроприборов и аппаратов - блок выключателей	шт	5	66,91	0,08	335	-	325	0,48	2
					66,83	-	334	-	97,2	-	-
5	С151701-18	-Светильник подвесной, тип НСП11Х100-234-У3	шт	25	665	-	16625	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
6	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков с витражом из ПХВ профилей	шт	17	328,76	20,41	5589	347	2680	0,74	13
			м2		124,24	7,13	2112	121	120	0,03	1
7	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Тамбур витражный из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	15,5	13000	-	201500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однпоольные	м2	1,5	13000	-	19500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

9	Е0115-64-3	-Отделка внутренних стен ветонитом	1200	358,58	3,43	430296	4116	94550	0,46	546
		м2		73,73	1,31	88476	1572	105	0,01	8
9.1	12007 М (С143002-54)	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе кг	11640	-	(-)				:Кол.на Ед: 9,7	
10	Е0115-64-4	-Отделка потолков ветонитом	636	434,19	3,94	276145	2506	69184	0,55	352
		м2		102,11	1,49	64942	948	105	0,01	5
10.1	12007 М (С143002-54)	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе кг	7193,16	-	(-)				:Кол.на Ед: 11,31	
11	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1200	306,5	2,1	367800	2520	82933	0,39	468
		м2		65,03	0,79	78036	948	105	-	5
12	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	636	325,41	2,33	206961	1482	54833	0,49	312
		м2		81,23	0,88	51662	560	105	-	3
13	Е0157-18-4	-Устройство покрытий из паркетных досок ламината на мастике	302,9	3052,15	4,11	924496	1245	24216	0,42	128
		1м2		71,57	0,65	21679	197	110,7	0,01	2
14	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	69,8	925,06	4,9	64569	342	5181	0,38	27
		м2		58,5	1,85	4083	129	123	0,01	1
15	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	199	123,31	0,16	24539	32	3978	0,09	18
				16,18	0,07	3220	14	123	-	-

		м							
16	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	114	257,51	0,32	29356	36	5853	0,24	27
				41,63	0,11	4746	13	123	-	-
		м								
16.1	12104 М (С143002-7)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,1824	-	(-)				:Кол.на Ед: 0,0016	- - -
		м3								
17	Е0115-52-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	435,512	398,8	2,19	173682	953	85645	1,01	440
				186,75	0,54	81332	235	105	0,03	12
		гладких								
		м2								
17.1	12138 М (С143002-29)	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	11,11	-	(-)				:Кол.на Ед: 0,0255	- - -
		м3								
18	Е0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	100	113,12	0,6	11312	60	6049	0,32	32
				57,38	0,23	5738	23	105	-	-
		м								
18.1	12138 М (С143002-29)	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,67	-	(-)				:Кол.на Ед: 0,0067	- - -
		м3								
19	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций впостроечных условиях и на производственных базах	0,5	27935,09	9375,11	13968	4688	8319	91	46
				16380	2107,33	8190	1054	90	7,36	4
		т								
20	Е0115-172-1	-Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 1	420	52,09	1,22	21878	512	6549	0,09	37
				14,4	0,45	6048	189	105	-	1

	м2							
21 E0115-172-4- Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	37	148,4	0,07	5491	3	4197	0,65	24
		108	0,02	3996	1	105	-	-
	м2							
22 C12021-268 - Сварная решетка ограждения	9,9	134000	-	1326600	-	-	-	-
	т	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4533037	36504			2732
	Тенге			463416	12591			72
Стоимость монтажных работ -	Тенге			28777	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	11990	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16625	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			11654	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1748	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2426	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			42857	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
Сметная заработная плата -	Тенге			-	13738	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3163692	-	-		-
Материалы -	Тенге			2467802	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	454773	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			221000	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			486016	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		243
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	72902	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			218983	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3868691	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2926
Сметная заработная плата -	Тенге			-	527676	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1340568	-	-		-
Материалы -	Тенге			1090	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	9244	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1326600	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			8319	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1248	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		80933	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		1429820	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		53
Сметная заработная плата -	Тенге		-	10492	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		5341368	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		3056
Сметная заработная плата -	Тенге		-	551906	-		-

РАЗДЕЛ 2. Надворный туалет на 2 очка

23	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	16	39,69	37,82	635	605	200	0,01	-
				1,87	11	30	176	97	0,04	1
		м3								
23.1	12616 М (С143008-32)	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция свыше 40 мм	0,0006	-		(-)			:Кол.на Ед: 0	
		м3								
24	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,7	1679,26	100,89	2855	172	325	0,85	1
				123,75	38,25	210	65	118	0,18	-
		м3								
24.1	12615 М (С143008-31)	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	1,96	-		(-)			:Кол.на Ед: 1,15	
		м3								
25	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,9	5318,77	66,01	20743	257	904	1,35	5
				195,75	24,93	763	97	105	0,12	-
		м3								
25.1	6303 М (С143001-2)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	3,98	-		(-)			:Кол.на Ед: 1,02	
		м3								
26	E0110-39-1	Устройство туалета	3,8	8007,05	181,17	30427	688	5278	6,84	26

доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	м2		1089	68,45	4138	260	120	0,33	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			54660	1722			33
		---- Тенге			5142	598			3
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54660	-	-		-
Материалы -		Тенге			47795	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	5740	-		-
Накладные расходы -		Тенге			6706	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1006	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3682	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65048	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		39
Сметная заработная плата -		Тенге			-	6746	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			65048	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		39
Сметная заработная плата -		Тенге			-	6746	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			4587696	38226			2764
		---- Тенге			468558	13190			74
Стоимость монтажных работ -		Тенге			28777	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	11990	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16625	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			11654	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1748	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2426	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			42857	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		76
Сметная заработная плата -		Тенге			-	13738	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3218352	-	-		-
Материалы -		Тенге			2515597	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	460514	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			221000	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	492723	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	246
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	73908	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	222664	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3933739	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2965
Сметная заработная плата -	Тенге	-	534422	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1340568	-	-	-
Материалы -	Тенге	1090	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9244	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1326600	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	8319	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1248	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	80933	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1429820	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	53
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10492	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	5406416	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3095
Сметная заработная плата -	Тенге	-	558652	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

Итого прямых затрат			4587696,17
Накладные расходы			512696,43
Ненормируемые и непредвиденные затраты			306023,57
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			5406416,2
Итого в текущих ценах на 1.01.2012	5406416,174 X 2,08774		11288597
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	11288596,971 X 2 %	225771,939	11514369
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1381724
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			12896093

ЗАКАЗЧИК:
Директор ДК ГККП «Шалкыма»

_____Есенгалиев А.К

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «КАЗ ОКК»

_____Джолымбетов С.А

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «БКА Групп»
Инженер по качеству и приемке работ

_____Жанабаев С.А

Технадзор _____
(подпись)
_____
(Ф.И.О.)