Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяиства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: КГКП «Шалкыма» в с.Жалгансай Махамбетского района
Подрядчик: ТОО «КАЗ ОКК»
Найменование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания дома культуры
КГКП «Шалкыма» в с.Жалгансай Махамбетсеого района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за__декабрь_____2013____года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	24.09.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_декабрь_) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дома культуры КГКП «Шалкыма» в с.Жалгансай Махамбетского района	34257001	3169560,44	15051338	2567344	-	-	-	-	380347,56	3549908

М.П. Заказчик Директор ДК КГКП «Шалкыма» Есенгалиев А.К _____ 2013года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор ТОО «КАЗ ОКК» Джолымбетов С.А _____ 2013года
(должность, ф., и., о., подпись)

Заказчик: **КГКП «Шалкыма» Махамбетского района**

Подрядчик: **ТОО «КАЗ ОКК»**

Субподрядчик:

Найменование объекта: **Капитальный ремонт здания дома культуры КГКП «Шалкыма» в с.Жалгансай, Махамбетского района**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за **октябрь -- декабрь** месяцы 2013 года

№	Наименование работ	Общая стоимость	Выполнено с начала строительства	Выполнено в 2013 году					
				Октябрь	Ноябрь	Ноябрь	Декабрь		
1	Капитальный ремонт здания дома культуры ГККП «Шалкыма» в с. Жалгансай Махамбетского района	34257001	34257001	7211000	10600000	12896093	3549908		

ЗАКАЗЧИК:

Директор КГКП «Шалкыма»

_____Есенгалиев А. К

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «КАЗ ОКК»

_____Джолымбетов С. А

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО «БКА-Групп»

_____Едилбаев А.У

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания КГКП "Шалкыма" в с.Жалгансай, Махамбетского района, Атырауской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание КГКП "Шалкыма"

ФОРМА 2В

АКТ № 4 выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы										
1	Е0163-12-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Ремонт поверхностей потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадь ремонтируемых мест до 1 м2 м2	397,4	480,42	2,44	190919	970	258	0,42	167		
				67,95	0,77	27003	306	0,95	-	2		
1.1	12147 М (С143002-34)	Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5 м3	0,2384	-		(-)					Кол.на Ед: 0,0006	
2	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя	400	1127,5	1,2	451000	480	2	0,27	107		

бетонного

					39,4	0,23	15760	92	0,01	-	1
		1м2									
2.1	6323 М (С143001-7)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	40,8	-	(-)					:Кол.на Ед: 0,102	
		м3									
3	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	211,3	1600,55	14,85	338196	3138	5760	1,54	325	
				243,95	2,32	51547	490	11,07	0,02	5	
		1м2									
3.1	12106 М (С143002-9)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	4,65	-	(-)					:Кол.на Ед: 0,022	
		м3									
4	Е0111-36-3	-Устройство ковровых покрытий на клее "Бустилат"	52	78,11	4,65	4062	242	-	0,47	25	
				72,23	1,73	3756	90	-	0,01	-	
		м2									
5	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	4,8	10377,97	66,01	49814	317	56	1,35	6	
				195,75	24,93	940	120	5,24	0,12	1	
		м3									
5.1	6303 М (С143001-2)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	4,9	-	(-)					:Кол.на Ед: 1,02	
		м3									
6	Е0111-31-4	-Устройство покрытий из мраморных плит при количестве до 10 шт на м2	10	835,57	16,45	8356	165	1	3,5	35	
				549	6,17	5490	62	0,01	0,03	-	
		м2									
6.1	11000 М (С143008-92)	Песок природный	0,306	-	(-)					:Кол.на Ед: 0,0306	
		м3									
6.2	12105 М (С143002-8)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ	0,28	-	(-)					0,028	

28013-98

		м3							
7	Е0107-24-5	-Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей, из сетчатых панелей высотой до 1,6 м	416	1207,01	27,78	502116	11557	23	2,26	940
				391,5	10,35	162864	4306	0,01	0,44	184
		м								
7.1	6313 М (С143001-4)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	14,39	-		(-)			:Кол.на Ед: 0,0346	
		м3								
8	Е0107-25-1	-Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	7571,84	213,89	7572	214	-	17,8	18
				3217,5	80,46	3218	80	-	1,28	1
		шт								
8.1	6313 М (С143001-4)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,291	-		(-)			:Кол.на Ед: 0,291	
		м3								
9	Е0107-25-8	-Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1986,35	33,47	1986	33	-	7,85	8
				1435,5	12,65	1436	13	-	0,06	-
		шт								
9.1	6313 М (С143001-4)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,05	-		(-)			:Кол.на Ед: 0,05	
		м3								
10	Е0109-53-2	-Монтаж металлических решеток на окна здания	0,5	8378,24	297,36	4189	149	-	46,6	23
				7357,5	108	3679	54	-	0,53	-
		т								
11	С11041-88	-Стоимость металлопроката	0,5	1	-	1	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1408211	17264		1653
	----	---	---		---
	Тенге	275691	5612		194
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1401208	-	-	-
Материалы -	Тенге	1264894	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	277571	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4101	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	915	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	73607	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1479166	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1826
Сметная заработная плата -	Тенге	-	278486	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4189	-	-	-
Материалы -	Тенге	362	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3733	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	251	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4441	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	24
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3733	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1488409	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1850
Сметная заработная плата -	Тенге	-	282219	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1408211	17264		1653
	----	---	---		---
	Тенге	275691	5612		194
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1401208	-	-	-
Материалы -	Тенге	1264894	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	277571	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4101	-	-	-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	915	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	73607	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1479167	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1826
Сметная заработная плата -	Тенге	-	278486	-	-
Стоимость металломонтажных работ -					
Материалы -	Тенге	4189	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	362	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	3733	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	251	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	4441	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	24
ИТОГО ПО СМЕТЕ		-	3733	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	1488410	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	1850
Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.	Тенге	-	282219	-	-

Итого прямых затрат			1410448,87
Накладные расходы			4101,37
Ненормируемые и непредвиденные затраты			73858,76
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1658170,9
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	1488409,487 X 2,08774		3107412,2
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	3107412,242 X 2 %	62148,2	3169560,44
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		380347,56
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			3549908

ЗАКАЗЧИК:
Директор ДК КГКП «Шалкыма»

_____Есенгалиев А.К

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «КАЗ ОКК»

_____Джолымбетов С.А

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «БКА Групп»
Инженер по качеству и приемке работ

Технадзор _____Жанабаев С.А
(подпись)
(Ф.И.О)