Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Ісмер"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ай-Дин Тараз құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Сарыбулак, Кордайского района, Жамбылской области**

(наименование, адрес)
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2 от 2 марта 2022г.**

Акт выполненных работ
за март 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Фундаменты									
1	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,135	20585,8	7,2	2779	1	2286	462	3500
		м3 подстилающего слоя			3641,7	0	492	0		259	
2	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,24362	14741,4	1381,64	3591	337	8	3084	7209
			т		13328,4	581,44	3247	142		534	
3	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,12414	225938		28048		28048		30292
			т							2244	
4	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,11948	234691		28041		28041		30284
			т							2243	
		Итого по разделу: 1. Фундаменты									71285
		Раздел: 2. Стены /АС-22/									
5	Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями		1089,506	11409,96	941,53	12431220	1025803	11021443	437682	13898414
			м2		352,43	229,78	383975	250347		1029512	
6	Е11-090402-0108 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов		41	1968,23	847,32	80697	34740	23139	25413	114599
		м фасонных (доборных) элементов			556,55	341,76	22819	14012		8489	
7	С121-130815-0306	Профиль монтажный		386	427		164822		164822		178008
			м							13186	
8	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		33,6	8617,63	2641,32	289552	88748	62563	146383	470810
			м3 кладки		4114,32	570,24	138241	19160		34875	
9	С121-030301-0503	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89		33,6	16266		546538		546538		590261
			м3							43723	
10	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		250,8	3910,64	115,87	980789	29060	464243	459680	1555706
		м2 перегородок (за вычетом проемов)			1943,72	27,09	487485	6794		115237	
11	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		0,38376	31685,3	4677,35	12160	1795	6660	3700	17129
			м3		9652,5	941,81	3704	361		1269	
12	Е11-080201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками		0,32666	553574,05	4133,85	180830	1350	165102	13796	210196
		т металлических изделий			44014,2	1399,68	14378	457		15570	
13	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство=ПОДШИВКА ПАРАПЕТА		47,6	2443,09	21,12	116291	1005	83747	29353	157296
			м2 кровли		662,57	7,72	31538	367		11652	
14	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство		0,8478	40877,74	4319,15	34656	3662	18711	11853	50230
			м3		14488,6	874,86	12283	742		3721	
15	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		5,177	29653,93	5107,01	153518	26439	87078	41372	210481
			м3		7726,8	1055,12	40002	5462		15591	
		Итого по разделу: 2. Стены /АС-22/									17453130
		Раздел: 3. Рамы монолитные /АС-11/									
16	Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		11,5	32870,47	5107,01	378010	58731	230422	91903	507506

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3		7726,8	1055,12	88858	12134		37593	
17	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		27,4	47408,93	6190,03	1299005	169607	693014	428308	1865498
			м3		15926,4	1251,28	436383	34285		138185	
18	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		4,44024	214611		952924		952924		1029158
			т							76234	
19	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0462	225938		10438		10438		11273
			т							835	
20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,72237	234691		404225		404225		436563
			т							32338	
21	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,1728	266090		45980		45980		49658
			т							3678	
22	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,1612	73842,67	17284,43	11903	2786	238	9055	22635
			т		55080	6649,48	8879	1072		1677	
23	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,1612	497833		80251		80251		86671
			т							6420	
24	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0624	891873,39	1305,39	55653	81	40856	13422	74601
			т		235818	549,96	14715	34		5526	
		Итого по разделу: 3. Рамы монолитные /АС-11/									4083563
		Раздел: 4. Стойки Ст-1,2,3,4,5 и Перемычки Мпр-1,2,3,4									
25	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж		0,60444	41237,49	11258,42	24926	6805	3638	11275	39097
			т конструкций		23960,7	3072,77	14483	1857		2896	
26	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,04681	74527,42	6557,32	3489	306	389	3369	7407
			т стальных элементов		59651,9	1334,88	2792	62		549	
27	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,65125	497833		324214		324214		350151
			т							25937	
		Итого по разделу: 4. Стойки Ст-1,2,3,4,5 и Перемычки Мпр-1,2,3,4									396655
		Раздел: 5. Перекрытие									
28	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		34	7176,92	1264,3	244015	42986	90076	142682	417633
			шт. сборных конструкций		3263,34	293,03	110954	9963		30936	
29	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		261,0916	5811		1517203		1517203		1638579
			м2							121376	
30	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,00938	725133,39	1305,39	6802	12	6142	594	7988
			т		69078	549,96	648	5		592	
31	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		2,0513	31685,3	4677,35	64996	9595	35601	19776	91554
			м3		9652,5	941,81	19800	1932		6782	
32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1083452	225938		24479		24479		26437
			т							1958	
33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04185	234691		9822		9822		10608
			т							786	
34	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		15,2	29790,48	2631,36	452815	39997	274799	133166	632860
			м3		9080,26	547,16	138020	8317		46879	
35	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		1,17216	246529		288971		288971		312089
			т							23118	
36	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,13932	214611		29900		29900		32292
			т							2392	
37	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,06408	234691		15039		15039		16242
			т							1203	
38	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		15,25	30474,59	2631,36	464737	40128	286135	133605	646209

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3		9080,26	547,16	138474	8344		47867	
39	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,0127328	225938		228815		228815		247120
			т							18305	
40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1773864	234691		41631		41631		44961
			т							3330	
41	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании Ан-3,4,7		0,02204	41964,28	2119,83	925	47	9	804	1867
			т		39422,1	688,61	869	15		138	
42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02204	234691		5173		5173		5587
			т							414	
		Итого по разделу: 5. Перекрытие									4132026
		Раздел: 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ /КМ-2.1-2.2/									
43	С121-050203-1102	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014		17,9	344649		6169217		6169217		6662754
			т							493537	
44	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		15,95	320028		5104447		5104447		5512803
			т							408356	
45	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		28,1	265075		7448608		7448608		8044497
			т							595889	
46	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		3,2	502226		1607123		1607123		1735693
			т							128570	
47	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		4,658	497833		2318932		2318932		2504436
			т							185515	
		Итого по разделу: 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ /КМ-2.1-2.2/									24460183
		Раздел: 7. ПРОЕМЫ /АС-14/									
48	С121-090402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		9,75	44253		431467		431467		465984
			м2							34517	
		Итого по разделу: 7. ПРОЕМЫ /АС-14/									465984
		ИТОГО:					45119667	1584021	41422607	2160737	51 062 826
							2113039	375864		3782433	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,9 %		1 480 822				
		Итого с временными									52 543 648
		Зимние удорожания			0,9 %		472 893				
		Итого с зимними удорожаниями									53 016 541
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 060 331				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									54 076 871
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			1,050036						56 782 662
		НДС			12 %		6 813 919				
		Итого с НДС									63 596 581
		Итого с понижающим коэффициентом			0,899999999						57 236 923

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО «Ай-Дин-Тараз құрылыс»
Директор
Есдаулетов Г.Б.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Тараз-Ісмер»
Директор
Мусабеков Г.К.