Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан от
"19"сентября 2018 года
№ 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Сарканский районный отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Golden City DS"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан Сарканского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл №1	от 11.08.2021 г.				
		к дог.№33	от 29.06.2021 г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из шрафы 1						НДС(по графе 1)	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан Сарканского района	41 683 848,00	37 217 721,43							4 466 126,57	41 683 848,00
Аванс 30%										12 505 154,16
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**29 178 693,84**	**26 052 405,21**							**3 126 288,63**	**29 178 693,84**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Сарканский районный отдел строительства"

Рымбаев М.М. _____
(должность,Ф.И.О.подпись)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis"

Бестюбаев Ж.А. _____
(должность,Ф.И.О.,подпись)

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Golden City DS"

Куанбаев Т.С. _____
(должность,Ф.И.О.подпись)

исправл

Форма по приложению 3-1
Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : **ГУ "Сарканский районный отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Golden City DS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан, Сарканского района, Алматинской области. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Доп.соглашение **№ 1** от **11.08.2021г.** к договору подряда (контракт) **№ 33** от **29.06.2021г.**

Акт выполненных работ №1 за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 02-01-01 Общестроительные работы										
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (АС-86)										
1	1	**Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**		**789,117**	**54,11**	**54,11**	**42699**	**42699**	**0**	**9096**	**55939**	
				м3 грунта		**0**	**16,01**	**0**	**12634**		**4144**		
2	2	**Е11-010104-0113 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		**789,117**	**46,83**	**46,83**	**36954**	**36954**	**0**	**7875**	**48415**	
				м3 грунта		**0**	**13,86**	**0**	**10937**		**3586**		
3	3	**Е11-010102-0343 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		**789,117**	**242,34**	**242,34**	**191235**	**191235**	**0**	**34243**	**243516**	
				м3 грунта		**0**	**60,27**	**0**	**47560**		**18038**		
4	4	**С3412-102-0215**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**		**20122,487**	**29**		**583552**				**630236**	
				т*км							**46684**		
5	5	**Е11-010101-0344 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		**930,245**	**218,92**	**218,92**	**203649**	**203649**	**0**	**36469**	**259327**	
				м3 грунта		**0**	**54,45**	**0**	**50652**		**19209**		
6	6	**Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		**16,238**	**3043,66**	**0**	**49423**	**0**	**0**	**35584**	**91808**	
				м3 грунта		**3043,66**	**0**	**49423**	**0**		**6801**		
7	7	**Е11-010101-0346 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунты 4 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		**572,798**	**395,7**	**395,7**	**226656**	**226656**	**0**	**40586**	**288621**	
				м3 грунта		**0**	**98,41**	**0**	**56369**		**21379**		
8	8	**Е11-010205-0304 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		**10,203**	**7289,74**	**0**	**74377**	**0**	**0**	**53552**	**138163**	
				м3 грунта		**7289,74**	**0**	**74377**	**0**		**10234**		
9	9	**Е11-010201-1001 Кзтр и Кзм=1,08**	**Подушки грунтовые из просадочных грунтов. Устройство методом послойной укатки**		**583**	**714,38**	**711,94**	**416485**	**415061**	**70**	**93855**	**551167**	
				м3 грунтовой подушки		**2,32**	**221,27**	**1354**	**129000**		**40827**		
	9.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,332	31				72,29			
10	10	**Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**1040,397**	**37,38**	**37,38**	**38890**	**38890**	**0**	**8285**	**50949**	
				м3 грунта		**0**	**11,06**	**0**	**11507**		**3774**		
11	11	**Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		**113,533**	**1205,26**	**0**	**136837**	**0**	**0**	**98522**	**254188**	
				м3 грунта		**1205,26**	**0**	**136837**	**0**		**18829**		
12	12	**Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**1021,797**	**246,46**	**117,45**	**251828**	**120010**	**0**	**134269**	**416985**	
				м3 уплотненного грунта		**129,01**	**53,5**	**131818**	**54666**		**30888**		
13	13	**Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		**1021,797**	**115,51**	**97,84**	**118027**	**99973**	**3168**	**29008**	**158798**	
				м3 уплотненного грунта		**14,57**	**24,86**	**14887**	**25402**		**11763**		
	13.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	102,1797	31				3167,57			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	**Е11-010102-0326 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	207,447	258,42 11,05	246,69 63,77	53608 2292	51175 13229	141	11175 5183	69966	
	14.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0749	5636				140,3			
15	15	**С3412-102-0320**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	5445,487	29		157919			12634	170553	
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (АС-86)									3428631	
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ (АС-94)										
16	16	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	35	38940,49 1927,48	1651,33 369,48	1362917 67462	57797 12932	1237659	73158 114886	1550961	
	16.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	35,7	32431				1157786,7			Казахстан 100%
17	17	**Е11-060101-0120 Кзтр и Кзм=1,08**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	183,5	48485,66 6504,62	2983,17 635,35	8897119 1193599	547412 116587	7156109	1192269 807151	10896539	
	17.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	186,2525	35132				6543422,83			Казахстан 100%
18	18	**Е11-060401-0103 Кзтр и Кзм=1,08**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	270	54253,49 10498,29	3291,1 752,01	14648443 2834539	888597 203043	10925307	2764199 1393011	18805653	
	18.1	212-101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	274,05	34309				9402381,45			Казахстан 100%
19	19	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,386	331233		459089		459089	36727	495816	
20	20	**С1261-102-0251**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,522	354275		184932		184932	14795	199727	
21	21	**Е11-080101-0301 Кзтр и Кзм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	140,64	1114,9 651,84	17,44 8,15	156800 91675	2453 1146	62672	86324 19450	262574	
	21.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	2,9066	21559				62662,53			Казахстан 100%
22	22	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	1,2	44451,42 5515,47	11,48 0	53342 6619	14 0	46709	6221 4765	64328	
	22.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,224	33094				40507,06			Казахстан 100%
23	23	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,032	23076,3 20959,34	2074,96 914,22	738 671	66 29	1	637 110	1485	
	23.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,009	150				1,34			
24	24	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,029	331233		9606		9606	768	10374	
25	25	**С1261-102-0251**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,003	354275		1063		1063	85	1148	
26	26	**Е11-080101-0301 Кзтр и Кзм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	1,848	1114,9 651,84	17,44 8,15	2060 1205	32 15	824	1134 256	3450	
	26.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0382	21559				823,38			Казахстан 100%
27	27	**Е11-061301-0103 Кзтр и Кзм=1,08**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	0,5	72928,75 24644,77	7538,2 3026,37	36464 12322	3769 1513	20373	12590 3924	52978	
	27.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5075	34805				17663,54			Казахстан 100%
28	28	**Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,08**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,006	925132,03 108680,4	1961,63 864,72	5551 652	12 5	4887	598 492	6641	
	28.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,006	814490				4886,94			Казахстан 100%
29	29	**Е11-080201-0703 Кзтр и Кзм=1,08**	**Решетки приемов металлические. Установка**	т металлических изделий	0,014	1102714,85 76429,33	14110,59 5074,52	15438 1070	198 71	14170	1061 1320	17819	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	29.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,014	973588				13630,23			Казахстан 100%
30	30	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,265	331233		87777		87777	7022	94799	
31	31	C1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,039	354275		13817		13817	1105	14922	
32	32	E11-060301-0701 Kтр и Kзм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,209	30087,77 27994,57	1709,2 582,34	6288 5851	358 122	80	5435 938	12661	
	32.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой вязкой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,627	128				80,26			
33	33	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,165	389901		64334		64334	5147	69481	Казахстан
34	34	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,044	408502		17974		17974	1438	19412	Казахстан
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ (АС-94)									32580768	
			Раздел: 3. ПОДВАЛ (АС-12)										
35	45	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,229	331233		75852		75852	6068	81920	
36	46	C1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	354275		18777		18777	1502	20279	
37	47	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,044	331233		14574		14574	1166	15740	
			Итого по разделу: 3. ПОДВАЛ (АС-12)									117939	
			Раздел: 4. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ										
38	61	C1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,348	456152		158741		158741	12699	171440	Казахстан
39	62	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,337	389901		131397		131397	10512	141909	Казахстан
40	64	C1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,107	456152		48808		48808	3905	52713	Казахстан
41	67	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,779	331233		258031		258031	20642	278673	
42	68	C1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,122	354275		43222		43222	3458	46680	
43	70	C1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,574	968090		555684		555684	44455	600139	Казахстан
44	71	C1214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,022	652165		14348		14348	1148	15496	
45	72	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,024	389901		9358		9358	749	10107	Казахстан
46	76	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,412	408502		168303		168303	13464	181767	Казахстан
47	77	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,562	389901		609025		609025	48722	657747	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	78	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,772	408502		315364		315364	25229	340593	Казахстан
49	80	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,464	408502		189545		189545	15164	204709	Казахстан
50	81	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,937	391464		758266		758266	60661	818927	Казахстан
51	82	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,589	389901		229652		229652	18372	248024	Казахстан
52	83	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,263483	408502		107633		107633	8611	116244	Казахстан
			Итого по разделу: 4. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ									3885168	
			Раздел: 5. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,080 (АС-103)										
			Раздел: 6. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+2,720 (АС-106)										
			Раздел: 7. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+5,520 (АС-109)										
			Раздел: 8. ЧЕРДАК (АС-66)										
			Раздел: 9. КРОВЛЯ (АС-79)										
			Раздел: 10. ЛЕСТНИЦА Л-1=3ШТ (АС-119)										
			Раздел: 11. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ (АС-29)										
			Раздел: 12. ПОЛЫ (АС-30)										
			Раздел: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-31)										
			Раздел: 14. ФАСАД (АС-27, АС-3)										
			Раздел: 15. КРЫЛЬЦА (АС-132)										
			ИТОГО:					32312471	2927010	24017342	4736145	40012503	
								4626653	747419		2963890		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		360113					
			Итого с временными									40372616	
			Зимние удорожания			0,42 %		169565					
			Итого с зимними удорожаниями									40542181	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		810844					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									41353024	
			НДС			12 %		4962363					
			Итого с НДС									46315387	
			Итого с учетом скидки									41 683 848	
			Итого с учетом аванса									29 178 693,84	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Сарыозекский районный отдел строительства"

Бымбаев М.М.

Технический надзор:
ТОО "Saulet Trans Servis"

Бестюбаев Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Golden City DS"

Куанбаев Т.С.