Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА САРКАНСКОГО РАЙОНА»,АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРКАНДСКИЙ РАЙОН, САРКАНДСКАЯ Г.А., Г.САРКАНД, УЛИЦА М¥ХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, ДОМ 8А, тел.: 87283921876** — **111240018629**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Golden City DS",Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Чкалова, 1В** — **050540004554**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№5 от 11.10.2022г к договору №33 от 29.06.2022г

Номер документа	Дата составления
98	01.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 2-х этажного 20 -ти квартирного жилого дома в г.Саркан Сарканского района			услуга	1	42 857 143,00	42 857 143,00	4 591 836,75
				Итого	1	x	42 857 143,00	4 591 836,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сейсебай .М. Б

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 01.11.2022

М.П.

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района»

Утверждена приказом Министра по индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

Подрядчик: ТОО "Golden City DS"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан, Сарканского района.

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

				Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
						доп.согл.№5	11.10.2022 г.				
						№33	от 29.06.2021 г.				
Наименование пусковых комплексов объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан, Сарканского района.	236 178 900,87	194 495 052,87	38 265 306,25							4 591 836,75	42 857 143,00
аванс 30 %											12 857 143,00
Итого к оплате	165 325 230,35	136 146 536,51	26 785 714,29							3 214 285,71	**30 000 000.00**

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района»

Рымбаев М.М.

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis"

Кубентаев С.

Подрядчик:

ТОО"Golden City DS"

Сейсебай М.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Golden City DS"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан, Сарканского района.**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома**
(наименование)

Доп.соглашение **№ 5** от **11.10.2022г.** к договору подряда (контракт) **№ 33** от **29.06.2021г.**

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2022** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 02-01-01 Общестроительные работы										
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (АС-86)										
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ (АС-94)										
			Раздел: 3. ПОДВАЛ (АС-12)										
			Раздел: 4. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ										
			Раздел: 5. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,080 (АС-103)										
			Раздел: 6. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+2,720 (АС-106)										
			Раздел: 7. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+5,520 (АС-109)										
			Раздел: 8. ЧЕРДАК (АС-66)										
			Раздел: 9. КРОВЛЯ (АС-79)										
1	217	С1222-509-1005	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,118	1036166		122268		122268	9781	132049	Казахстан
2	218	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,408	96,58	2,21	329	7	191	91	454	
						38,44	0,39	131	1		34		Казахстан 100%
	218.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	539649				165,52			
3	219	С1214-210-0601	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,009	425973		3834		3834	307	4141	Казахстан
4	220	Е11-120101-0716 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	870	1155,04	30,28	1004883	26344	71845	843876	1996660	
						1042,18	12,14	906695	10562	20549,4	147901		Казахстан 100%
	220.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	17,4	1181				41472,38			Казахстан 100%
	220.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	37,062	1119							
5	222	Е11-260301-0802 Кзтр и Кзм=1,08	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка**	м2 поверхности покрытия изоляции	870	793,81	10,9	690917	9483	459586	171742	931348	
						254,65	5,09	221548	4428	351638,64	68989		
	222.1	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	64,5801	5445				107946,95			
	222.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,0005	107893							
6	223	Е11-100102-0603 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	84	1384,51	21,49	116299	1805	2325	101707	235447	
						1335,34	9,99	112169	839		17441		
7	224	С1224-104-0309 прим	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**	м2	86,1	4515		388742		388742	31099	419841	
8	225	Е11-120101-2003 Кзтр и Кзм=1,08	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	84	1171,14	13,09	98375	1100	54778	39446	148847	
						505,93	4,51	42498	379	45682,56	11026		
	225.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	173,04	264							
9	226	С1224-105-0111	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	80	1989		159120		159120	12730	171850	Казахстан
10	227	С1224-105-0106	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	4	1144		4576		4576	366	4942	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	228	E11-120101-2002 Кзтр и Кэм=1,08	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м	124	2418,65	1685,51	299912	209004	37980	90461	421603	
	228.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м планки	127,72	426,85	366,11	52929	45398		31230		
12	229	С1224-105-0114	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	124	1331		165044		33718,08			
13	230	E11-120101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	135	150,7	34,89	20344	4710	1056,51	13204	178248	Казахстан
	230.1	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,702	106,61	9,72	14392	1312	1242	14448	37575	
14	231	С1222-509-0801	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118 2012 сварные массой до 0,1 т**	т	0,917	985799		903978		903978	2783	976296	Казахстан
15	232	E11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	26,583	96,58	2,21	2567	58	1487	72318	3541	
	232.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0024	38,44	0,39	1022	10	1291,09	712		Казахстан 100%
16	233	E11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,062	108950,84	36227,6	6755	2247	973	262	10522	
	233.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0008	57024,32	12831,86	3536	796	675,61	2988		Казахстан 100%
	233.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	289955				71,91	779		Казахстан 100%
	233.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	504496				60,68			Казахстан 100%
17	234	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,062	1004968		62308		62308	4985	67293	Казахстан
18	235	E11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,807	193,15	4,41	349	8	202	97	482	
	235.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	76,88	0,78	139	1	175,53	36		Казахстан 100%
19	236	E11-100104-0301 Кзтр и Кэм=1,08	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	33,6	69,15	7,32	2323	246	146	1833	4489	
20	237	С1215-203-0404	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	м3	0,302	104858		31667		31667	2533	34200	
21	238	С1215-202-0504	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	м3	0,06	138824		8329		8329	666	8995	
22	239	E11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,363	10215,92	62,77	3708	23	2175	1898	5191	
	239.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от 10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	3,5574	3333,92	27,95	1210	10	2426,15	385		
23	240	E11-100106-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	6	12546,96	1249,45	75282	7497	5536	58965	144987	
24	241	С1215-204-0302	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,39	10374,91	544,46	62249	3267	56495	10740	61015	
25	242	С1215-204-0402	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,924	144859		133850		133850	4520	144558	
26	243	С1215-202-0502	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,486	141521		68779		68779	10708	74281	
27	244	E11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,08	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,066	200149,87	1632,47	13210	107	10656	5502	16691	
	244.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0614	37057,5 141521	733,67	2446	48	8686,56	2245 1236		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	245	**Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**		**1,866**	**10215,92**	**62,77**	**19063**	**117**	**12725**	**5646**	**26686**	
			м3 древесины в конструкции			**3333,92**	**27,95**	**6221**	**52**		**1977**		
	245.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	18,2868	682				12471,6			
29	246	**С1223-101-0204**	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**м2**	**2,622**	**55262**		**144897**		**144897**	**11592**	**156489**	
30	247	**С1223-502-0201**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**12**	**527**		**6324**		**6324**	**506**	**6830**	
31	248	**С1223-502-0501 прим**	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	**шт.**	**12**	**538**		**6456**		**6456**	**516**	**6972**	
32	249	**С1223-502-0903**	**Ручка на планке**	**пара**	**6**	**1609**		**9654**		**9654**	**772**	**10426**	
33	250	**Е11-150403-0305 Кзтр и Кэм=1,04**	**Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**		**7,998**	**2595,64**	**4,04**	**20760**	**32**	**2544**	**14559**	**38145**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**2273,54**	**1,93**	**18184**	**15**		**2826**		
	250.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,0347	474				964,44			Казахстан 100%
	250.2	236-103-0102	Шпатлевка для деревянных поверхностей	кг	3,1192	469				1462,91			
34	251	**Е11-150403-0301 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**		**14,4**	**1319,16**	**3,62**	**18996**	**52**	**5121**	**11078**	**32480**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**959,94**	**1,73**	**13823**	**25**		**2406**		
	251.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,3104	579				758,72			Казахстан 100%
	251.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,7152	474				1761			
	251.3	236-103-0102	Шпатлевка для деревянных поверхностей	кг	5,473	469				2566,37			Казахстан 100%
35	252	**Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,08**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**		**26,4**	**9135,22**	**32,41**	**241170**	**856**	**195103**	**41753**	**305557**	
			м2 кровли			**1712,55**	**6,55**	**45211**	**173**		**22634**		
	252.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1426	141521				20175,23			
	252.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,132	144859				19121,39			
	252.3	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2082-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	29,1084	5136				149962,98			
36	253	**Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		**35,64**	**5657,7**	**21,2**	**201640**	**756**	**141772**	**54565**	**276701**	
			м2 покрытия			**1658,62**	**5,5**	**59113**	**196**		**20496**		
	253.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,2031	691811				140540,02			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 9. КРОВЛЯ (АС-79)									**7095832**	
			Раздел: 10. ЛЕСТНИЦА Л-1=3ШТ (АС-119)										
37	266	**Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**		**0,33**	**108950,84**	**36227,6**	**35954**	**11956**	**5181**	**15906**	**56009**	
			т конструкций			**57024,32**	**12831,86**	**18818**	**4235**		**4149**		
	266.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0044	813201				3595,97			Казахстан 100%
	266.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	289955				382,74			
	266.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0006	504496				322,98			Казахстан 100%
38	267	**С1222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,33**	**1004968**		**331639**		**331639**	**26531**	**358170**	**Казахстан**
39	268	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**9,594**	**193,15**	**4,41**	**1853**	**42**	**1073**	**514**	**2556**	
				м2		**76,88**	**0,78**	**738**	**7**		**189**		
	268.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0017	539649				931,93			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 10. ЛЕСТНИЦА Л-1=3ШТ (АС-119)									**416735**	
			Раздел: 11. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ (АС-29)										
40	275	**Е11-100501-0107 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**		**64,373**	**4804,69**	**252,37**	**309292**	**16245**	**125978**	**157750**	**504405**	
				м2		**2595,32**	**127,53**	**167068**	**8209**		**57565**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	275.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	64,373	1957				125977,96			Казахстан 100%
41	276	**Е11-100501-0105 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	**3,37**	**4022,7** **1972,16**	**250,1** **125,99**	**13556** **6646**	**843** **425**	**6067**	**6364** **1594**	**21514**	
	276.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,1004	1957				6067,48			Казахстан 100%
42	279	**Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,08**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	**58,95**	**1532,87** **361,58**	**7,63** **3,74**	**90363** **21315**	**449** **220**	**68598**	**19382** **8780**	**118525**	
	279.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	33,3657	1957				65296,67			Казахстан 100%
43	284	**Е11-100501-0301 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	**32,956**	**4957,53** **2283,38**	**257,26** **130,09**	**163380** **75251**	**8478** **4287**	**79651**	**71584** **18797**	**253761**	
	284.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	40,7007	1957				79651,19			Казахстан 100%
44	285	**С1223-204-0101**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7**	м2	**32,956**	**40551**		**1336399**		**1336399**	**106912**	**1443311**	
45	286	**Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,08**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	**17**	**1532,87** **361,58**	**7,63** **3,74**	**26059** **6147**	**130** **64**	**19782**	**5589** **2532**	**34180**	
	286.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,622	1957				18830,25			Казахстан 100%
46	287	**С1223-501-0104**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	м	**5,2**	**1486**		**7678**		**7678**	**614**	**8292**	**Казахстан**
47	289	**Е11-090403-0403 Кзтр и Кэм=1,08**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	**8,19**	**3924,21** **3319,02**	**71,7** **32,65**	**32139** **27183**	**587** **267**	**4369**	**18941** **4086**	**55166**	
	289.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,4742	1957				2885,01			Казахстан 100%
	289.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,1949	308				984,04			
48	290	**Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,08**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	**5,67**	**4294,45** **3567,65**	**67,85** **30,65**	**24350** **20229**	**385** **174**	**3736**	**14078** **3074**	**41502**	
	290.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,3608	1957				2663,09			Казахстан 100%
	290.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,3854	308				734,69			
49	291	**С1223-207-0102**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м2	**8,19**	**72945**		**597420**		**597420**	**47794**	**645214**	
50	292	**С1223-207-0103**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	м2	**5,67**	**27378**		**155233**		**155233**	**12419**	**167652**	
51	294	**С1223-201-0105**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	м2	**7,89**	**10242**		**80809**		**80809**	**6465**	**87274**	**Казахстан**
52	295	**С1223-201-0115**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П**	м2	**52,6**	**16706**		**878736**		**878736**	**70299**	**949035**	**Казахстан**
53	296	**С1223-201-0103**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	**39,6**	**7373**		**291971**		**291971**	**23358**	**315329**	**Казахстан**
54	297	**С1223-201-0112**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П**	м2	**36**	**11025**		**396900**		**396900**	**31752**	**428652**	**Казахстан**
55	298	**С1223-201-0102**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	**54,06**	**9366**		**506326**		**506326**	**40506**	**546832**	**Казахстан**
56	299	**С1223-502-0201**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	**244**	**527**		**128588**		**128588**	**10287**	**138875**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оооборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	300	С1223-502-0903	**Ручка на планке**	пара	99	3218		318582		318582	25487	344069	
58	302	С1223-207-0103	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	м2	37,8	27378		1034888		1034888	82791	1117679	
59	303	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,08	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	2,36	88840,07 79518,24	3637,05 736,61	209663 187663	8583 1738	13416	130687 27228	367578	
	303.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0078	813201				6333,21			Казахстан 100%
	303.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,54	428				1515,12			
	303.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0014	623062				882,26			Казахстан 100%
	303.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0046	504496				2309,78			Казахстан 100%
60	304	С1222-509-0801	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	т	2,36	985799		2326486		2326486	186119	2512605	Казахстан
61	305	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	68,434	193,15 76,88	4,41 0,78	13218 5261	301 53	7655	3667 1351	18236	
	305.1	236-203-0100	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0123	539649				6647,46			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 11. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ (АС-29)									10119686	
			Раздел: 12. ПОЛЫ (АС-30)										
			Раздел: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-31)										
62	338	Е11-150203-0601 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм(2 мм)**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1136,030013	342,75 190,75	4,62 1,67	389370 216693	5248 1897	167428	174872 45139	609381	
	338.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	2544,2528	63				160287,93		-	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-31)									609381	
			Раздел: 14. ФАСАД (АС-27, АС-3)										
63	347	Е11-150213-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	760,8	4549,97 3591,73	32,84 9,53	3461620 2732591	24984 7250	704044	2191873 452279	6105772	
	347.1	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	8064,48	81				653222,88			Казахстан 100%
64	352	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	760,8	1837,09 1199,08	45,49 39,44	1397657 912259	34609 30006	450789	753812 172117	2323586	
	352.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	22,824	19747				450705,53			Казахстан 100%
65	356	С1231-302-0103	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм (прим. 500х500х10мм)**	м2	151,1	3370		509207		509207	40737	549944	
			Итого по разделу: 14. ФАСАД (АС-27, АС-3)									8979302	
			Раздел: 15. КРЫЛЬЦА (АС-132)										
66	361	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,065	108950,84 57024,32	36227,6 12831,86	7082 3707	2355 834	1020	3133 817	11032	
	361.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0009	813201				708,3			Казахстан 100%
	361.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	289955				75,39			
	361.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	504496				63,62			Казахстан 100%
67	362	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,065	1004968		65323		65323	5226	70549	Казахстан
68	366	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,111	108950,84 57024,32	36227,6 12831,86	12094 6330	4021 1424	1743	5350 1396	18840	
	366.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0015	813201				1209,56			Казахстан 100%
	366.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	289955				128,71			
	366.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	504496				108,64			Казахстан 100%
69	367	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**		0,111	1004968		111551		111551		120475	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							8924		
70	371	E11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,153	108950,84	36227,6	16669	5543	2402	7375	25968	
						57024,32	12831,86	8725	1963		1924		
	371.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0021	813201				1667,22			Казахстан 100%
	371.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	289955				177,15			
	371.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	504496				149,74			Казахстан 100%
71	372	C1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,153	1004968		153760		153760		166061	Казахстан
											12301		
			Итого по разделу: 15. КРЫЛЬЦА (АС-132)									412925	
			Раздел: 16. ПОКРЫТИЕ ТАМБУРА (АС-133)										
72	380	E11-120101-0212 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	3,848	1755,54	21,43	6755	82	5829	804	8164	
						219,37	7,8	844	30		605		
	380.1	235-103-0109	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,4 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	4,4252	411				1818,76			
	380.2	235-103-0114	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	4,4252	661				2925,06			Казахстан 100%
	380.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,9235	592				546,72			Казахстан 100%
	380.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,4242	222				538,18			
73	381	E11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	12,5	5657,7	21,2	70721	265	49724	19137	97047	
						1658,62	5,5	20733	69		7189		
	381.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0713	691811				49291,53			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 16. ПОКРЫТИЕ ТАМБУРА (АС-133)									105211	
			ИТОГО:					20626194	389558	14232989	5058128	27739074	
								6003648	130770		2054750		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		249652					
			Итого с временными									27988725	
			Зимние удорожания			0,42 %		117553					
			Итого с зимними удорожаниями									28106278	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		562126					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28668404	
			НДС			12 %		3440208					
			Итого с НДС									32108612	
			Локальная смета № 02-01-02 Отопление и вентиляцию										
			Раздел: 1. #Отопление#										
1	2	C1245-103-0109	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	секция	726	3839		2787114		2787114	222969	3010083	
2	3	C1261-301-0216	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	100 шт.	2,92	7391		21582		21582	1727	23309	
3	35	E11-160501-0702 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	1125	716,01	2,3	805506	2587	4230	782825	1715398	
						709,95	0,1	798689	112		127067		
	35.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,75	626				4225,5			Казахстан 100%
4	36	C1241-205-1102	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	1113,75	261		290689		290689	23255	313944	Казахстан
5	37	E11-160501-0703 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**	м трубопровода	39	715,16	1,72	27891	67	98	27178	59475	
						710,94	0,14	27727	5		1406		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	37.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,156	626				97,66			Казахстан 100%
6	38	С1241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	38,61	443		17104		17104	1368	18472	Казахстан
7	58	С1234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С , Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	1334,3	237		316229		316229	25298	341527	Казахстан
8	59	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	103,4	291		30089		30089	2407	32496	Казахстан
9	60	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	83,6	343		28675		28675	2294	30969	Казахстан
10	61	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	147	34		4998		4998	400	5398	Казахстан
11	62	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	289	19		5491		5491	439	5930	Казахстан
12	63	С1241-210-0601	Переход PP-R-сталь, DN 20х2,8-20х3,4 мм(прим.)	шт.	40	2138		85520		85520	6842	92362	
13	64	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	189,42	708		134109		134109	10729	144838	
14	65	С1261-301-0220	Хомутики для крепления труб	100 шт.	11,64	5399		62844		62844	5028	67872	
15	66	Е11-160401-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Гильзы из обрезков стальных электросварных труб, диаметр 45х2,5 мм. Прокладка	м	44,56	2559,8	66,87	114065	2980	61778	49255	176386	
	66.1	261-305-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м трубопровода м	44,56	1106,53 1353	21,39	49307	953	60289,68	13066		
16	104	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм(57х3,0). Прокладка	м	14	3022,02	66,87	42308	936	25881	15475	62406	
	104.1	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м трубопровода м	14	1106,53 1810	21,39	15491	299	25340	4623		Казахстан 100%
17	105	Е11-160401-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45х2,5 мм. Прокладка	м	3	2563,14	66,87	7689	200	4169	3316	11885	
	105.1	261-305-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м трубопровода м	3	1106,53 1353	21,39	3320	64	4059	886		
18	106	Е11-160401-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.(25х2,0) Прокладка	м	10	1794,14	66,87	17941	669	6207	11054	31315	
	106.1	261-305-0101	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм	м трубопровода м	10	1106,53 584	21,39	11065	214	5840	2320		
19	117	Е11-160401-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Гильзы Д 108 мм из стальных электросварных труб. Прокладка	м	1,62	7033,15	117,78	11394	191	8853	2360	14854	
	117.1	261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м трубопровода м	1,62	1450,7 5398	35,58	2350	58	8744,76	1100		
20	118	Е11-260101-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	м3 изоляции	0,0016	227770,62	3777,57	364	6	4	272	687	
	118.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,0004	6088	1732,27	355	3	2,34	51		
	118.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0	628340				0,61			Казахстан 100%
21	119	С1217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00128	1643262		2103		2103	168	2271	
22	120	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1633,78	90,98	3268	182	162	2895	6656	
						1461,89	0	2924	0		493		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	120.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	278998				161.82			
23	121	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895		5790		5790	463	6253	
24	122	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	853,06	45,49	1706	91	56	1544	3510	
	122.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	779,67	0	1559	0		260		
25	123	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	278998				55.8			
26	124	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части (Грундбукса,упоры сальника и монолитного участка). Установка	т фасонных частей	0,006588	1484		2968		2968	237	3205	
	124.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0066	1930183,41	693862,98	12716	4571	3126	6462	20712	
27	125	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002112	761887,3	228887,31	5019	1508		1534		
			Итого по разделу: 1. #Отопление#			449705				2962.66			
						813201		1717		1717		1854	
			ИТОГО:								137		
								4041879	12480	3911586	902636	6204067	
			В том числе :					917806	3216		459561		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		55837					
			Итого с временными									6259907	
			Зимние удорожания			0,42 %		26292					
			Итого с зимними удорожаниями									6286199	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		125724					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6411923	
			НДС			12 %		769431					
			Итого с НДС									7181354	
			Локальная смета № 02-01-03 Водопровод и канализация										
			Раздел: 1. #Водопровод В1(техподполье и стояки)#										
1	8	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	60	938,24	109	56295	6540	22956	22690	85304	
	8.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,858	446,64	50,95	26799	3057		6319		
	8.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	9	5983				5133,41			
2	9	С1234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	11	1938				17442			
3	10	С1234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	16,5	455		5005		5005	400	5405	Казахстан
4	11	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	38,5	237		3910		3910	313	4223	Казахстан
5	16	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	291		11204		11204	896	12100	Казахстан
6	45	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	110	708		2124		2124	170	2294	
	45.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,573	938,24	109	103207	11990	42086	41599	156390	
	45.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	16,5	446,64	50,95	49131	5604		11584		
						5983				9411,26			
						1938				31977			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	46	С1234-303-0208	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм**	м	121	237		28677		28677	2294	30971	Казахстан
8	47	С1261-301-1727	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м**	шт.	80	494		39520		39520	3162	42682	
9	48	Е11-160401-0201 Кзтр и Кэм=1,04	**Гильзы из обрезков стальных электросварных труб, диаметр 45х2,5 мм. Прокладка**	м	22,5	2559,8	66,87	57595	1504	31194	24871	89063	
						1106,53	21,39	24897	481		6597		
	48.1	261-305-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	22,5	1353				30442,5			
10	49	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	16	708		11328		11328	906	12234	
11	50	С1241-211-1601	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 15х1/2"**	шт.	20	323		6460		6460	517	6977	
			Итого по разделу: 1. #Водопровод В1(техподполье и стояки)#									447643	
			Раздел: 2. #Горячее водоснабжение Т3#										
12	55	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	330	938,24	109	309621	35969	126258	124797	469171	
						446,64	50,95	147393	16813		34753		
	55.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	4,719	5983				28233,78			
	55.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	49,5	1938				95931			
13	56	С1234-303-0306	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм**	м	363	307		111441		111441	8915	120356	Казахстан
			Итого по разделу: 2. #Горячее водоснабжение Т3#									589527	
			Раздел: 3. #Водомерный шкаф на 3 водомера(4 шт)#										
14	78	Е11-160301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	2315,42	31,31	11577	157	8114	3300	16067	
						661,36	12,17	3307	61		1190		
	78.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	5	1610				8050			
			Итого по разделу: 3. #Водомерный шкаф на 3 водомера(4 шт)#									16067	
			Раздел: 4. #Водомерный шкаф на 4 водомера(2 шт)#										
15	95	Е11-160301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	2315,42	31,31	18523	250	12982	5280	25707	
						661,36	12,17	5291	97		1904		
	95.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	8	1610				12880			
			Итого по разделу: 4. #Водомерный шкаф на 4 водомера(2 шт)#									25707	
			Раздел: 5. #Канализация К1#										
16	109	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	80	938,24	109	75060	8720	30608	30254	113739	
						446,64	50,95	35732	4076		8425		
	109.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,144	5983				6844,55			
	109.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	12	1938				23256			
17	110	С1234-303-0621	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 114 мм**		83,6	6347		532666		532666		575279	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							42613		
18	111	С1234-303-0612	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 57 мм		21,2	4031		97550		97550		105554	Казахстан
				м							7804		
			Итого по разделу: 5. #Канализация К1#									794372	
			ИТОГО:					1481763	65131	1124083	252791	1873316	
								292550	30190		138762		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		16860				1890176	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,42 %		7939				1898115	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		37962				1936077	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		232329				2168406	
			Итого с НДС										
			Локальная смета № 02-01-04 Электрооборудование и электроосвещение										
			Раздел: 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ТЕХ.ПОДПОЛЬЕ										
1	38	Ц13-080208-0209 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям		45	788,74	29,92	35493	1346	18460	11593	50853	
				м		348,59	9,23	15687	415		3767		
2	39	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		3	5156,26	222,03	15469	666	10736	3075	20028	
				шт.		1355,63	68,01	4067	204		1484		
3	40	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		5	774,68	29,92	3873	149	2174	1149	5424	
				м		309,86	9,23	1549	46		402		
4	41	Ц13-080208-0210 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям		25	834,04	5,44	20851	136	1833	13621	37230	
				м		755,28	1,46	18882	36		2758		
5	42	С1243-142-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012		0,025	233619		5840		5840		6307	
				км							467		
			Итого по разделу: 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ТЕХ.ПОДПОЛЬЕ									119842	
			Раздел: 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. 1 ЭТАЖ										
6	75	Ц13-080303-2505 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне		48	7070,69	62,65	339393	3007	150470	133859	511112	
				шт.		3873,24	0	185916	0		37860		
7	76	С1247-202-0701	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов на 4 контакта		25	642		16050		16050		17334	
				шт.							1284		
8	77	С1247-202-0701	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов на 3 контакта		23	642		14766		14766		15947	
				шт.							1181		
9	90	Ц13-080303-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне		10	8981,79	62,65	89818	626	31093	41831	142181	
				шт.		5800,82	0	58008	0		10532		
10	91	С1247-202-0701	Коробки монтажные с клеммными колодками на 8 контактов		10	642		6420		6420		6934	
				шт.							514		
11	92	Е11-210202-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		1682	292,47	2,3	491931	3868	39880	322800	879909	
				м		266,46	0,09	448182	151		65178		
	92.1	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	2018,4	8				16147,2			Казахстан 100%
	92.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	6,728	2063				13879,86			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	93	С1243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,04	210781		8431		8431		9105	Казахстан
											674		
13	94	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,323	303475		98022		98022		105864	Казахстан
											7842		
14	95	С1243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,215	416327		89510		89510		96671	Казахстан
											7161		
15	96	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,814	472179		384354		384354		415102	Казахстан
											30748		
16	97	С1243-106-0605	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-1	км	0,07	1868157		130771		130771		141233	Казахстан
											10462		
17	98	С1243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,12	772498		92700		92700		100116	Казахстан
											7416		
18	99	С1243-142-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,1	233619		23362		23362		25231	
											1869		
19	100	С1241-207-0201	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	1277	65		83005		83005		89645	
											6640		
20	101	С1241-207-0202	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	335	88		29480		29480		31838	
											2358		
21	102	С1241-207-0204	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	70	172		12040		12040		13003	
											963		
			Итого по разделу: 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. 1 ЭТАЖ									2601225	
			Раздел: 3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. 2 ЭТАЖ										
22	132	Ц13-080303-2505 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	48	7070,69	62,65	339393	3007	150470	133859	511112	
						3873,24	0	185916	0		37860		
23	133	С1247-202-0701	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов на 4 контакта	шт.	25	642		16050		16050		17334	
											1284		
24	134	С1247-202-0701	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов на 3 контакта	шт.	23	642		14766		14766		15947	
											1181		
25	147	Ц13-080303-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	8981,79	62,65	89818	626	31093	41831	142181	
						5809,86	0	58099	0		10532		
26	148	С1247-202-0701	Коробки монтажные с клеммными колодками на 8 контактов	шт.	10	642		6420		6420		6934	
											514		
27	149	Е11-210202-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1682	292,47	2,3	491931	3868	39880	322800	879909	
						266,46	0,09	448182	151		65178		
	149.1	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	2018,4	8				16147,2			Казахстан 100%
	149.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	6,728	2063				13879,86			
28	150	С1243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,04	210781		8431		8431		9105	Казахстан
											674		
29	151	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,323	303475		98022		98022		105864	Казахстан
											7842		
30	152	С1243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,215	416327		89510		89510		96671	Казахстан
											7161		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	153	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,814	472179		384354		384354		415102	Казахстан
											30748		
32	154	С1243-106-0605	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х10 (ок)-1	км	0,07	1868157		130771		130771		141233	Казахстан
											10462		
33	155	С1243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,12	772498		92700		92700		100116	Казахстан
											7416		
34	156	С1243-142-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,1	233619		23362		23362		25231	
											1869		
35	157	С1241-207-0201	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	1277	65		83005		83005		89645	
											6640		
36	158	С1241-207-0202	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	335	88		29480		29480		31838	
											2358		
37	159	С1241-207-0204	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	70	172		12040		12040		13003	
											963		
			Итого по разделу: 3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. 2 ЭТАЖ									2601225	
			ИТОГО:					3901632	17299	2459751	1026418	5322292	
								1424579	1003		394242		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		47901					
			Итого с временными									5370194	
			Зимние удорожания			0,42 %		22555					
			Итого с зимними удорожаниями									5392749	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		107855					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5500604	
			НДС			12 %		660072					
			Итого с НДС									6160676	
			Итого по Локальной смете № 02-01-01									32 108 612	
			Итого по Локальной смете № 02-01-02									7 181 354	
			Итого по Локальной смете № 02-01-03									2 168 406	
			Итого по Локальной смете № 02-01-04									6 160 676	
												47 619 048	
			Итого с учетом скидки									42 857 143	
			Итого с учетом аванса									30 000 000	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района"

Рымбаев М.М.

Технический надзор:
ТОО "Saulet Trans Servis"

Кудентаев С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Golden City DS"

Сейсебай М.Б.