Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

111240018629

050540004554

Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА САРКАНСКОГО РАЙОНА»,АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРКАНДСКИЙ РАЙОН, САРКАНДСКАЯ Г.А., Г.САРКАНД, УЛИЦА МҰХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, ДОМ 8, тел.: 87283921876
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Golden City DS",Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Чкалова, 1В
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№4 от 27.07.2022 к договору №33 от 29.06.2021г

Номер документа	Дата составления
74	24.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 2-х этажного 20 -ти квартирного жилого дома в г.Саркан Сарканского района			услуга	1	78 000 000,00	78 000 000,00	8 357 142,86
				Итого	1	x	78 000 000,00	8 357 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Сейсебай М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / Рыгебаев М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания принятия работ (услуг) 24.08.2022

М.П.

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района»

Утверждена приказом Министра по индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г № 420

Подрядчик: **ТОО "Golden City DS"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан, Сарканского района.

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

				Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
						номер	дата	наименование	код	наименование	код
						доп.согл.№4	27.07.2022 г.				
						№33	от 29.06.2021 г.				
Наименование пусковых комплексов объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан, Сарканского района.	193 321 757,87	151 637 909,87	99 489 796,43							11 938 775,57	111 428 572,00
аванс 30 %											33 428 572,00
Итого к оплате	135 325 230,35	106 146 536,51	69 642 857,14							8 357 142,86	**78 000 000,00**

Заказчик:

Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района»

Рымбаев М.М.

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis"

Кубентаев С.

Подрядчик:

ТОО "Golden City DS"

Сейсебай М.Б.

исправл

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Golden City DS"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома в г.Саркан, Сарканского района.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 2-х этажного 20-ти квартирного жилого дома**

(наименование)

Доп.соглашение **№ 4** от **27.07.2022г.** к договору подряда (контракт) **№ 33** от **29.06.2021г.**

Акт выполненных работ №3

за **август 2022** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 02-01-01 Общестроительные работы										
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (АС-86)										
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ (АС-94)										
			Раздел: 3. ПОДВАЛ (АС-12)										
			Раздел: 4. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ										
1	60	**Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		253,1369969	7212,43	403,86	1825733	102232	949578	742920	2774145	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			3057,33	98,43	773923	24916		205492		
	60.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	5,8222	31979				186186,57			Казахстан 100%
	60.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	12,7581	59834				763368,44			Казахстан 100%
2	63	**Е11-060701-0202 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пояса без опалубки. Устройство**		1,2	44751,94	6048,32	53702	7258	37280	9715	68490	
				м3		7637,33	1259,64	9165	1512		5073		
	63.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,218	29920				36442,56			Казахстан 100%
3	65	**Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,056	1144235,17	9861,06	64077	553	58275	6334	76044	
			т стальных элементов			93753,83	2099,1	5250	118		5633		
	65.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,056	1029630				57659,28			Казахстан 100%
4	66	**Е11-060501-0109 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**		3,3	58702,57	7680,85	193718	25347	128285	41461	253993	
				м3		12147,52	1659,17	40087	5475		18814		
	66.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,3495	34805				116579,35			Казахстан 100%
5	69	**Е11-090102-0104 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны со связями. Монтаж**		0,619	62256,11	15196,99	38537	9407	5812	18153	61225	
				т конструкций		37669,86	4832,82	23318	2992		4535		
	69.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0028	965674				2689,88			Казахстан 100%
	69.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0014	813201				1107,42			Казахстан 100%
	69.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2071	428				516,62			
	69.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0012	504496				605,83			Казахстан 100%
6	73	**Е11-080301-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м**		55,8	12350,98	3449	689185	192455	214590	302579	1071105	
				м3 кладки		5056,29	774,42	282141	43213		79341		
	73.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	6,138	31979				196287,1			Казахстан 100%
7	75	**Е11-060501-0109 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**		43,91	58702,57	7680,85	2577630	337266	1706966	551689	3379664	
				м3		12147,52	1659,17	533397	72854		250345		
	75.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	44,5686	34805				1551211,86			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	79	E11-060701-0109 Ктр и Кзм=1,08	**Перемычки. Устройство**	м3	22,4	88994,82	6491,54	1993484	145411	1337523	492643	2685017	
						22792,43	1375,71	510550	30816		198890		
	79.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,736	34805				791326,48			Казахстан 100%
	79.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,9264	138824				267430,55			
	79.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,5622	125068				70318,23			
9	83	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,131517	408502		53725		53725	4298	58023	Казахстан
10	84	E11-080201-0701 Ктр и Кзм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,052	105344,92	3439,14	5478	179	0	4981	11296	
						101905,78	1100,5	5299	57		837		
11	85	C1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,052	389901		20275		20275	1622	21897	Казахстан
			Итого по разделу: 4. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ									10460899	
			Раздел: 5. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,080 (АС-103)										
12	90	E11-070505-0105 Ктр и Кзм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	74	12306,54	1919,63	910684	142053	388700	488555	1511178	
						5134,21	460,78	379932	34098		111939		
	90.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,81	36285				174530,85			Казахстан 100%
	90.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2442	125068				30541,61			
	90.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3182	391464				124563,84			Казахстан 100%
13	91	C1222-203-0303	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м2	511,65	12234		6259526		6259526	500762	6760288	
14	92	E11-060801-0106 Ктр и Кзм=1,08	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	7,2	98585,37	4269,4	709815	30740	453587	210889	994360	
						31317,84	869,05	225488	6257		73656		
	92.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,308	35510				259507,08			Казахстан 100%
	92.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0533	973588				51872,77			Казахстан 100%
	92.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2952	138824				40980,84			
	92.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2542	125068				31787,28			
15	93	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,798	391464		312388		312388	24991	337379	Казахстан
16	94	C1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,024	389901		9358		9358	749	10107	Казахстан
17	95	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,102	408502		41667		41667	3333	45000	Казахстан
18	96	C1214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,276	456152		125898		125898	10072	135970	Казахстан
19	97	E11-060301-0407 Ктр и Кзм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,048	1187464,03	1961,63	56998	95	39096	16244	79101	
						371012,4	864,72	17809	42		5859		
	97.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,048	814490				39095,52			Казахстан 100%
20	98	E11-120101-1401 Ктр и Кзм=1,08	**Покрытия. Утепление легким (вяжущим) бетоном**	м3 утеплителя	4,2	52464,76	2092,46	220352	8788	189796	22310	262075	
						5182,77	591,01	21768	2482		19413		
	98.1	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	4,368	40743				177965,42			Казахстан 100%
21	99	E11-060801-0107 Ктр и Кзм=1,08	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	5	81195,61	4707,79	405978	23539	258908	116838	564641	
						24706,3	972,46	123531	4862		41825		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	99.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,075	37023				187891,73			Казахстан 100%
	99.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,224	125068				28015,23			
22	100	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,03	391464		403208		403208	32257	435465	Казахстан
23	101	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06	408502		24510		24510	1961	26471	Казахстан
24	102	С1214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,12	456152		54738		54738	4379	59117	Казахстан
25	103	Е11-060301-0407 Ктр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,07	1187464,03	1961,63	83122	138	57014	23689	115356	
						371012,4	864,72	25971	61		8545		
	103.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,07	814490				57014,3			Казахстан 100%
26	104	Е11-060701-0201 Ктр и Кэм=1,08	**Поиск и опалубке. Устройство**	м3	30,1	61479,53	7032,54	1850534	211680	1181857	456433	2491524	
						15182,64	1480,99	456997	44578		184557		
	104.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,5515	33998				1038689,9			Казахстан 100%
27	105	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,018	408502		7353		7353	588	7941	Казахстан
28	106	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,947	389901		369236		369236	29539	398775	Казахстан
29	107	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,751	408502		306785		306785	24543	331328	Казахстан
30	108	Е11-060801-0108 Ктр и Кэм=1,08	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м3	3,52	72691,89	4311,34	255875	15176	169657	67560	349310	
						20182,61	908,7	71043	3199		25875		
	108.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,5728	37023				132235,77			Казахстан 100%
	108.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1183	125068				14792,04			
31	112	Е11-060301-0407 Ктр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,021	1187464,03	1961,63	24937	41	17104	7107	34607	
						371012,4	864,72	7791	18		2563		
	112.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,021	814490				17104,29			Казахстан 100%
32	113	Е11-070102-0201 Ктр и Кэм=1,08	**Перекрытия. Укладка бетона при толщине слоя 60 мм**	м2 площади перекрытия	24	4186,16	101,56	100468	2438	92184	8092	117245	
						243,58	42,15	5846	1012		8685		
	113.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4616	33094				48370,19			Казахстан 100%
	113.2	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	4,8	9128				43814,4			
33	114	Е11-070102-0202 Ктр и Кэм=1,08	**Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины к норме 1107-0102-0201**	м2 площади перекрытия	24	393,21	15,11	-9437	-362	-8101	-1321	-11619	
						40,54	6,09	-973	-146		-861		
	114.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2448	33094				8101,41			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,080 (АС-103)									15055619	
			Раздел: 6. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+2,720 (АС-106)										
34	116	Е11-070505-0105 Ктр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	64	12306,54	1919,63	787619	122856	336173	422534	1306965	
						5134,21	460,78	328590	29490		96812		
	116.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,16	36285				150945,6			Казахстан 100%
	116.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2112	125068				26414,36			
	116.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2752	391464				107730,89			Казахстан 100%
35	117	С1222-203-0303	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м2	450,666	12234		5513448		5513448	441076	5954524	
36	118	Е11-060801-0106 Ктр и Кэм=1,08	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	7,2	98585,37	4269,4	709815	30740	453587	210889	994360	
						31317,84	869,05	225488	6257		73656		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге:	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	118.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,308	35510				259507,08			Казахстан 100%
	118.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0533	973588				51872,77			Казахстан 100%
	118.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2953	138824				40980,84			
	118.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2542	125068				31787,28			
37	120	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,024	389901		9358		9358	749	10107	Казахстан
38	123	Е11-060301-0407 Ктр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,048	1187464,03 371012,4	1961,63 864,72	56998 17809	95 42	39096	16244 5859	79101	
	123.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,048	814490				39095,52			Казахстан 100%
39	124	Е11-120101-1401 Ктр и Кэм=1,08	**Покрытия. Утепление легким (вяченым) бетоном**	м3 утеплителя	4,2	37640,61 5182,77	2092,46 591,01	158091 21768	8788 2482	127535	22310 14432	194833	
	124.1	212-202-0101	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D160	м3	4,368	26489				115703,95			
40	125	Е11-060801-0107 Ктр и Кэм=1,08	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	5	81195,61 24706,3	4707,79 972,46	405978 123531	23539 4862	258908	116838 41825	564641	
	125.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,075	37023				187891,73			Казахстан 100%
	125.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,224	125068				28015,23			
41	129	Е11-060301-0407 Ктр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,08	1187464,03 371012,4	1961,63 864,72	94997 29681	157 69	65159	27073 9766	131836	
	129.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,08	814490				65159,2			Казахстан 100%
42	130	Е11-060701-0201 Ктр и Кэм=1,08	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	29,3	61479,53 15182,64	7032,54 1480,99	1801350 444851	206053 43393	1150445	444302 179652	2425304	
	130.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	29,7395	33998				1011083,52			Казахстан 100%
43	134	Е11-060801-0108 Ктр и Кэм=1,08	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м3	6,32	72691,89 20182,61	4311,34 908,7	459413 127554	27248 5743	304611	121300 46457	627170	
	134.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,4148	37023				237495,14			Казахстан 100%
	134.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2124	125068				26558,44			
44	138	Е11-060301-0407 Ктр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,041	1187464,03 371012,4	1961,63 864,72	48686 15212	80 35	33394	13875 5005	67566	
	138.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,041	814490				33394,09			Казахстан 100%
45	139	Е11-070102-0201 Ктр и Кэм=1,08	**Перекрытия. Укладка бетона при толщине слоя 60 мм**	м2 площади перекрытия	24	4186,16 243,58	101,56 42,15	100468 5846	2438 1012	92184	8092 8685	117245	
	139.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4616	33094				48370,19			Казахстан 100%
	139.2	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	4,8	9128				43814,4			
46	140	Е11-070102-0202 Ктр и Кэм=1,08	**Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины к норме 1107-0102-0201**	м2 площади перекрытия	24	393,21 40,54	15,11 6,09	-9437 -973	-362 -146	-8101	-1321 -861	-11619	
	140.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2448	33094				8101,41			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+2,720 (АС-106)									12462033	
			Раздел: 7. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+5,520 (АС-109)										
47	142	Е11-070505-0105 Ктр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	81	12306,54 5134,21	1919,63 460,78	996830 415871	155490 37323	425469	534769 122528	1654127	
	142.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,265	36285				191040,52			Казахстан 100%
	142.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 32 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2673	125068				33430,68			
	142.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3483	391464				136346,91			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	143	С1222-203-0303	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м2	561,73	12234		6872205		6872205	549776	7421981	
49	144	Е11-060801-0106 Кзтр и Кзм=1,08	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	8,5	98585,37	4269,4	837976	36290	535484	248966	1173897	
						31317,84	869,05	266202	7387		86955		
	144.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,6275	35510				306362,52			Казахстан 100%
	144.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0629	973588				61238,69			Казахстан 100%
	144.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3485	138824				48380,16			
	144.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3001	125068				37526,65			
50	149	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	2,518	1187464,03	1961,63	2990034	4939	2050886	852112	4149518	
						371012,4	864,72	934209	2177		307372		
	149.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	2,518	814490				2050885,82			Казахстан 100%
51	150	Е11-120101-1401 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	м3 утеплителя	5	37640,61	2092,46	188203	10462	151827	26559	231943	
						5182,77	591,01	25914	2955		17181		
	150.1	212-202-0101	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 марки D160	м3	5,2	26489				137742,8			
52	151	Е11-060801-0107 Кзтр и Кзм=1,08	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	5	81195,61	4707,79	405978	23539	258908	116838	564641	
						24706,3	972,46	123531	4862		41825		
	151.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,075	37023				187891,73			Казахстан 100%
	151.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,224	125068				28015,23			
53	155	Е11-060701-0201 Кзтр и Кзм=1,08	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	29,3	61479,53	7032,54	1801350	206053	1150445	444302	2425304	
						15182,64	1480,99	444851	43393		179652		
	155.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	29,7395	33998				1011083,52			Казахстан 100%
54	156	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,018	408502		7353		7353	588	7941	Казахстан
			Итого по разделу: 7. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+5,520 (АС-109)									17629352	
			Раздел: 8. ЧЕРДАК (АС-66)										
55	163	Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	22,621	44631,48	4387,77	1009609	99256	687978	229789	1338550	
						9830,47	1092,35	222375	24710		99152		
	163.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	5,429	31979				173615,27			Казахстан 100%
	163.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8,596	59834				514331,87			Казахстан 100%
56	164	Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,114	561496,92	3439,14	64011	392	52001	10921	80927	
						101905,78	1100,5	11617	125		5995		
	164.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,114	456152				52001,33			Казахстан 100%
57	165	Е11-060501-0109 Кзтр и Кзм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	3,28	58702,57	7680,85	192544	25193	127507	41210	252454	
						12147,52	1659,17	39844	5442		18700		
	165.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,3292	34805				115872,81			Казахстан 100%
58	168	Е11-060701-0201 Кзтр и Кзм=1,08	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	10,3	61479,53	7032,54	633239	72435	404423	156188	852581	
						15182,64	1480,99	156381	15254		63154		
	168.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,4545	33998				355432,09			Казахстан 100%
59	176	Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,08	561496,92	3439,14	44920	275	36492	7664	56791	
						101905,78	1100,5	8152	88		4207		
	176.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,08	456152				36492,16			Казахстан 100%
60	177	Е11-060501-0109 Кзтр и Кзм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	1,66	58702,57	7680,85	97446	12750	64531	20856	127766	
						12147,52	1659,17	20165	2754		9464		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	177.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,6849	34805				58642,94			Казахстан 100%
61	178	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,081	389901		31582		31582	2527	34109	Казахстан
62	179	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	408502		7762		7762	621	8383	Казахстан
63	180	Е11-060301-0408 Ктр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,238	925132,03 108680,4	1961,63 864,72	220181 25866	467 206	193849	23725 19513	263419	
	180.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,238	814450				193848,62			Казахстан 100%
64	181	Е11-090601-0102 Ктр и Кзм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,19	88840,07 79518,24	3637,05 736,61	16880 15108	691 140	1080	10521 2192	29593	
	181.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0006	813201				509,88			Казахстан 100%
	181.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,285	428				121,98			
	181.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	623062				71,03			Казахстан 100%
	181.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0004	504496				185,96			Казахстан 100%
65	182	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,107	498437		53333		53333	4267	57600	Казахстан
66	183	С1214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,082	477225		39132		39132	3131	42263	Казахстан
67	186	Е11-100114-0402 Ктр и Кзм=1,08	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,27	32032,35 28123,85	1964,04 864,72	8649 7593	530 233	525	7044 1255	16948	
68	187	С1215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,284	141521		40192		40192	3215	43407	
69	193	Е11-090304-0101 Ктр и Кзм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,089	108950,84 57024,32	36227,6 12831,86	9697 5075	3224 1142	1397	4290 1119	15106	
	193.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0012	813201				969,82			Казахстан 100%
	193.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	289955				103,22			
	193.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	504496				87,11			Казахстан 100%
70	194	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,089	1004968		89442		89442	7155	96597	Казахстан
71	196	Е11-100104-0301 Ктр и Кзм=1,08	Доски ходовые. Укладка	м ходов	92	69,15 57,48	7,32 3,14	6362 5288	674 289	400	5019 910	12291	
72	197	С1215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	8,28	104858		868224		868224	69458	937682	
73	198	С1215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,656	138824		229893		229893	18391	248284	
			Итого по разделу: 8. ЧЕРДАК (АС-66)									4514751	
			Раздел: 9. КРОВЛЯ (АС-79)										
74	200	Е11-120101-1501 Ктр и Кзм=1,08	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	170	1162,75 305,83	37,33 6,32	197668 51992	6346 1074	139330	48821 19719	266208	
	200.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	187	267				49929			
	200.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	333,2	221				73637,2			Казахстан 100%
75	201	Е11-120101-1501 Ктр и Кзм=1,08	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	460	869,05 305,83	37,33 6,32	399765 140684	17172 2907	241909	132104 42550	574419	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	201.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	901,6	221				199253,6			Казахстан 100%
76	202	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,506	107893		54594		54594	4368	58962	
77	203	Е11-120101-1303 Ктр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	460	1420,47 808,67	76,32 18,66	653417 371989	35108 8584	246321	350127 80283	1083827	
	203.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	924,6	221				204336,6			Казахстан 100%
78	204	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	71,07	58760		4176073		4176073	334086	4510159	Казахстан
79	205	Е11-120101-1501 Ктр и Кэм=1,08	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	460	869,05 305,83	37,33 6,32	399765 140684	17172 2907	241909	132104 42550	574419	
	205.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	901,6	221				199253,6			Казахстан 100%
80	206	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,506	107893		54594		54594	4368	58962	
81	207	Е11-120101-1701 Ктр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	460	1277,18 346,95	145,54 39,54	587503 159597	66948 18188	360957	163563 60085	811151	
	207.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	14,076	9048				127359,65			Казахстан 100%
	207.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	7,038	32345				227644,11			Казахстан 100%
82	208	Е11-120101-1702 Ктр и Кэм=1,08 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	460	182,16 6,43	10,77 3,06	83792 2956	4955 1408	75882	4014 7024	94830	
	208.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,346	32345				75881,37			Казахстан 100%
83	209	Е11-100105-0101 Ктр и Кэм=1,08	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	8,072	196712,05 36500,98	1150,8 446,53	1587860 294636	9289 3604	1283934	268416 148502	2004778	
	209.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,2915	141521				182777,2			
	209.2	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	6,6998	144859				970520,53			
84	210	Е11-100102-0401 Ктр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	13,175	199680,99 37057,5	1632,47 733,67	2630797 488233	21508 9666	2121057	448109 246312	3325218	
	210.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	12,2528	141521				1734021,43			
85	211	Е11-100114-0402 Ктр и Кэм=1,08	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	2,31	179849,38 28123,85	1964,04 864,72	415452 64966	4537 1998	345949	60267 38058	513777	
	211.1	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2,3562	141521				333451,78			
86	213	Е11-100114-0401 Ктр и Кэм=1,08	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	6,112	186234,57 26487,65	1963,87 864,72	1138266 161893	12003 5285	964370	150460 103098	1391824	
	213.1	215-204-0401	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	6,1731	144859				894231,99			
87	214	Е11-100114-0505 Ктр и Кэм=1,08	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	95,7	7054,86 505,41	88,66 38,35	675150 48368	8485 3670	618298	46834 57759	779743	
	214.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,4213	125068				552968,15			
88	215	Е11-100104-0202 Ктр и Кэм=1,08	Потолки. Подшивка под штукатурку	м2 потолков	84,138	4121,88 605,94	45,93 20,5	346807 50983	3865 1725	291960	47437 31540	425784	
	215.1	215-204-0304	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,5571	111313				284640,93			
89	221	С1224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1000,5	6272		6275136		6275136	502011	6777147	
			Итого по разделу: 9. КРОВЛЯ (АС-79)									23251208	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. ЛЕСТНИЦА Л-1-3ШТ (АС-119)										
90	254	**Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**		5,6	47081,93	1376,63	169495	4955	140780	23458	208368	
				м3		6599,82	554,55	23759	1996		15435		
	254.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,672	34805				127803,96			Казахстан 100%
91	255	**Е11-060801-0106 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		7,8	97869,79	4269,4	763384	33302	485804	228463	1071195	
				м3		31317,84	869,05	244279	6779		79348		
	255.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,917	34805				275551,18			Казахстан 100%
	255.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0577	973588				56195,5			Казахстан 100%
	255.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3198	138824				44395,92			
	255.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2753	125068				34436,22			
92	256	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		2,406	391464		941862		941862		1017211	Казахстан
				т							75349		
93	257	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,135	389901		52637		52637		56848	Казахстан
				т							4211		
94	258	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,159	408502		64952		64952		70148	Казахстан
				т							5196		
95	259	**С1214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,177	456152		80739		80739		87198	Казахстан
				т							6459		
96	261	**Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		9	89390,05	2747,54	804510	24728	535503	227564	1114640	
				м3		27142,13	643,45	244279	5791		82566		
	261.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,135	34805				317943,67			Казахстан 100%
	261.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,054	973588				52573,75			Казахстан 100%
	261.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,5598	138824				77713,68			
	261.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2475	125068				30954,33			
97	262	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		0,489	391464		191426		191426		206740	Казахстан
				т							15314		
98	263	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,147	389901		57315		57315		61900	Казахстан
				т							4585		
99	264	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,003	408502		1226		1226		1324	Казахстан
				т							98		
100	269	**Е11-110101-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение гравием**		13,5	544,35	44,14	7349	596	5295	1590	9654	
				м2 площади уплотнения		108	17,27	1458	233		715		
	269.1	211-301-0405	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,6885	7689				5293,88			Казахстан 100%
101	270	**Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**		4,8	46646	879,08	223901	4219	187118	31174	275481	
				м3		6784,07	352,76	32564	1693		20406		
	270.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,872	34805				169569,96			Казахстан 100%
102	271	**С1214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,039	456152		17790		17790		19213	Казахстан
				т							1423		
103	272	**Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**		9	43214,76	2014,69	388933	18132	326642	43986	467552	
				м3		4906,46	464,19	44158	4178		34633		
	272.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,135	33094				302313,69			Казахстан 100%
104	273	**Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**		2,052	1337,81	17,44	2745	36	1372	1260	4325	
				м2 поверхности		651,84	8,15	1338	17		320		
	273.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0424	32345				1371,69			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	274	Е11-080401-0305 Ктр и Кэм=1,08	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		24,999	6825,03	403,86	170619	10096	93777	64362	253779	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2669,93	98,43	66746	2461		18798		
	274.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	11,575	31979				18387,19			Казахстан 100%
	274.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,2599	59834				75387,82			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 10. ЛЕСТНИЦА Л-1=3ШТ (АС-119)									4925576	
			Раздел: 11. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ (АС-29)										
106	277	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	64,373	32457		2089354		2089354	167148	2256502	
107	278	С1223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	3,37	38449		129573		129573	10366	139939	
108	280	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	58,95	1486		87600		87600	7008	94608	Казахстан
109	283	С1223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	20,436	38449		785744		785744	62860	848604	
110	287	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	11,8000001	1486		17535		17535	1403	18938	Казахстан
			Итого по разделу: 11. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ (АС-29)									3358591	
			Раздел: 12. ПОЛЫ (АС-30)										
			Раздел: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-31)										
111	337	Е11-150203-0203 Ктр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		185,7	1986,65	110,48	368889	20514	87292	222388	638580	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1406,06	91,03	261083	16903		47302		
	337.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,4723	19747				68567,33			Казахстан 100%
	337.2	261-102-0248	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	10,2869	1777				18279,81			
112	340	Е11-150203-0201 Ктр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		115,6	1627,04	104,71	188086	12105	40399	116551	329008	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1172,86	87,42	135583	10106		24371		
	340.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,7456	19747				34469,57			Казахстан 100%
	340.2	261-102-0248	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	3,2021	1777				5690,17			
113	345	Е11-150204-0101 Ктр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		186,47	4253,24	54,1	793102	10088	159564	503810	1400665	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			3343,43	33,85	623450	6312		103753		
	345.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	8,0182	19441				155882,02			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-31)									2368253	
			Раздел: 14. ФАСАД (АС-27, АС-3)										
114	348	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	68,5	58760		4025060		4025060	322005	4347065	Казахстан
115	349	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	874,92	1212		1060403		1060403	84832	1145235	
116	350	С1217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3244	40		129760		129760	10381	140141	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	351	С1217-109-0105	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 140 мм	шт.	32,44	39		1265		1265		1366	
											101		
			Итого по разделу: 14. ФАСАД (АС-27, АС-3)									5633807	
			Раздел: 15. КРЫЛЬЦА (АС-132)										
118	359	Е11-060201-0104 Ктр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,9	46977,9	879,08	136236	2549	114013	18834	167476	
						6784,07	352,76	19674	1023		12406		
	359.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	2,9435	35132				103411,04			Казахстан 100%
119	360	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,027	456152		12316		12316		13301	Казахстан
											985		
120	364	Е11-060201-0104 Ктр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,5	46977,9	879,08	211401	3955	176916	29225	259876	
						6784,07	352,76	30528	1587		19250		
	364.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	4,5675	35132				160465,43			Казахстан 100%
121	365	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,042	456152		19158		19158		20691	Казахстан
											1533		
122	369	Е11-060201-0104 Ктр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	6	46977,9	879,08	281867	5275	235888	38967	346501	
						6784,07	352,76	40704	2117		25667		
	369.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	6,09	35132				213953,88			Казахстан 100%
123	370	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,045	456152		20527		20527		22169	Казахстан
											1642		
			Итого по разделу: 15. КРЫЛЬЦА (АС-132)									830014	
			Раздел: 16. ПОКРЫТИЕ ТАМБУРА (АС-133)										
124	374	Е11-060801-0102 Ктр и Кзм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,65	89390,05	2747,54	58104	1786	38675	16435	80502	
						27142,13	643,45	17642	418		5963		
	374.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6598	34805				22962,6			Казахстан 100%
	374.2	222-525-0101	Отдельные конструкционные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0039	973588				3796,99			Казахстан 100%
	374.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0404	138834				5612,65			
	374.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0179	125068				2238,59			
125	375	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,085	331233		28155		28155		30407	
											2252		
126	376	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	408502		817		817		882	Казахстан
											65		
127	377	Е11-120101-1401 Ктр и Кзм=1,08	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	0,25	52464,76	2092,46	13116	523	11297	1328	15600	
						5182,77	591,01	1296	148		1156		
	377.1	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	0,26	40743				10593,18			Казахстан 100%
128	378	Е11-120101-1701 Ктр и Кзм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	3,848	1277,18	145,54	4915	560	3019	1368	6786	
						346,95	39,54	1335	152		503		
	378.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,1177	9048				1065,39			Казахстан 100%
	378.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0589	32345				1904,29			Казахстан 100%
129	379	Е11-120101-1702 Ктр и Кзм=1,08 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	3,848	546,48	32,32	2103	124	1904	101	2380	
						19,28	9,17	74	35		176		
	379.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0589	32345				1904,29			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 16. ПОКРЫТИЕ ТАМБУРА (АС-133)									136557	
			ИТОГО:					82019956	2689658	67977640	11152880	100626655	
								11352663	643100		7453823		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		905640					
			Итого с временными									101532295	
			Зимние удорожания			0,42 %		426436					
			Итого с зимними удорожаниями									101958731	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2039175					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									103997905	
			НДС			12 %		12479749					
			Итого с НДС									116477654	
			Локальная смета № 02-01-02 Отопление и вентиляция										
			Раздел: 1. #Отопление#										
1	39	Е11-160301-0101 Ктр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		88	619,98	27,33	54558	2405	862	51163	114179	
				м трубопровода		582,86	10,4	51291	915		8458		
2	40	С1241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм		88	562		49456		49456		53412	Казахстан
				м							3956		
3	41	Е11-160301-0102 Ктр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		55	620,34	27,33	34119	1503	558	31977	71384	
				м трубопровода		582,86	10,4	32057	572		5288		
4	42	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм		55	740		40700		40700		43956	Казахстан
				м							3256		
5	43	Е11-160401-0202 Ктр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,0 мм. Прокладка		12	3022,02	66,87	36264	803	22183	13264	53490	
				м трубопровода		1106,53	21,39	13278	257		3962		
	43.1	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	12	1810				21720			Казахстан 100%
6	44	Е11-160401-0201 Ктр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45 мм. Прокладка		6	2563,14	66,87	15379	401	8338	6632	23772	
				м трубопровода		1106,53	21,39	6639	128		1761		
	44.1	261-305-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	6	1353				8118			
7	45	Е11-160401-0201 Ктр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		220	1210,14	66,87	266231	14712	8083	243179	550163	
				м трубопровода		1106,53	21,39	243436	4706		40753		
8	46	С1241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм/ ДИАМ.38Х2,5ММ		23	1035		23805		23805		25709	
				м							1904		
9	47	С1241-102-0114	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм		67	696		46632		46632		50363	
				м							3731		
10	48	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм		56	519		29064		29064		31389	Казахстан
				м							2325		
11	49	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм		14	380		5320		5320		5746	
				м							426		
12	50	С1241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм/ ДИАМ.38Х2,5ММ		60	1035		62100		62100		67068	
				м							4968		
			Итого по разделу: 1. #Отопление#									1090631	
			ИТОГО:					663628	19824	297101	346215	1090631	
								346701	6578		80788		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		9816					
			Итого с временными									1100446	
			Зимние удорожания			0,42 %		4622					
			Итого с зимними удорожаниями									1105068	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		22101					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1127169	
			НДС			12 %		135260					
			Итого с НДС									1262429	
			Локальная смета № 02-01-03 Водопровод и канализация										
			Раздел: 1. #Водопровод В1(техподполье и стояки)#										
1	1	Е11-160301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	3800,29 661,36	31,31 12,17	38003 6614	313 122	31076	6601 3568	48172	
	1.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	10	3092				30920			
2	2	Е11-160301-0201 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	15	2315,42 661,36	31,31 12,17	34731 9920	470 183	24341	9901 3571	48203	
	2.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	15	1610				24150			
3	3	Е11-160301-0202 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	35	2412,79 661,36	31,31 12,17	84448 23147	1096 426	60204	23102 8604	116154	
	3.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	35	1707				59745			
4	18	Е11-160301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Патрубок из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм. Прокладка**	м	0,2	3796,95 661,36	31,31 12,17	759 132	6 2	621	132 71	962	
	18.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	0,2	3092				618,4			
5	19	С1241-211-1601	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 15х1/2"**	шт.	20	323		6460		6460	517	6977	
6	20	Е11-221401-0301 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	1	1945,24 1720,04	11,64 3,46	1945 1720	11 3	214	1706 292	3943	
	20.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	819				185,09			
7	21	Е11-160401-0207 Кзтр и Кзм=1,04	**Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 159х4,5 мм. Прокладка**	м	1	11015,25 2009,61	159,87 44,63	11015 2010	160 45	8846	2013 1042	14070	
	21.1	261-305-0110	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	1	8720				8720			
8	30	Е11-160401-0201 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,5	2563,14 1106,53	66,87 21,39	6408 2766	167 53	3474	2763 734	9905	
	30.1	261-305-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	2,5	1353				3382,5			
9	32	Е11-160301-0201 Кзтр и Кзм=1,04	**Патрубок из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм. Прокладка**	м	0,4	2314,95 661,36	31,31 12,17	926 265	13 5	649	264 95	1285	
	32.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	0,4	1610				644			
10	33	Е11-160301-0203 Кзтр и Кзм=1,04	**Патрубок из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка**	м	0,56	2786,95 661,36	31,31 12,17	1561 370	18 7	1173	370 154	2085	
	33.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	0,56	2082				1165,92			
11	38	Е11-160301-0201 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	110	2315,42 661,36	31,31 12,17	254696 72749	3444 1339	178502	72606 26184	353486	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	38.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	110	1610				177100			
12	39	Е11-160501-0502 Ктр и Ксм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	285	840,06 834	2,3 0,1	239416 237689	655 28	1072	232963 37790	510169	
	39.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,71	626				1090,46			Казахстан 100%
13	40	С1241-201-0302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	282,15	105		29626		29626	2370	31996	Казахстан
			Итого по разделу: 1. #Водопровод В1(техподполье и стояки)#									1147407	
			Раздел: 2. #Горячее водоснабжение ТЗ#										
14	51	Е11-160501-0502 Ктр и Ксм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	330	840,06 834	2,3 0,1	277219 275219	759 33	1241	269747 43757	590723	
	51.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,98	626				1239,48			Казахстан 100%
15	52	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	326,7	157		51292		51292	4103	55395	Казахстан
			Итого по разделу: 2. #Горячее водоснабжение ТЗ#									646118	
			Раздел: 3. #Водомерный шкаф на 3 водомера(4 шт)#										
			Раздел: 4. #Водомерный шкаф на 4 водомера(2 шт)#										
			Раздел: 5. #Канализация К1#										
16	104	Е11-160501-0101 Ктр и Ксм=1,04	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	155	1194,51 1190,43	1,97 0,67	185148 184516	305 104	327	180927 29286	395361	
	104.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,6045	31				18,74			
	104.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0019	165506				307,84			
17	105	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	154,69	354		54760		54760	4381	59141	Казахстан
18	106	Е11-160501-0102 Ктр и Ксм=1,04	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	305	1151,19 1141,5	4,8 1,54	351114 348159	1464 470	1491	341656 55422	748192	
	106.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	4,7885	31				148,44			
	106.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0081	165506				1342,75			
19	107	С1241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	304,39	1145		348527		348527	27882	376409	Казахстан
20	108	Е11-160201-0202 Ктр и Ксм=1,04	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	15	19525,64 1511,11	73,45 26,69	292885 22667	1101 400	269116	22606 25239	340730	
	108.1	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	14,97	17773				266061,81			
	108.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,2355	31				7,3			
21	122	С1241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	23	583		13409		13409	1073	14482	Казахстан
22	123	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	50	488		24400		24400	1952	26352	Казахстан
23	124	С1241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	362		10860		10860	869	11729	Казахстан
24	125	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой		50	147		7350		7350		7938	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							588		
25	126	С1241-220-0204	Прочистка диаметром 100 мм(прим.)	шт.	14	846		11844		11844		12792	
											948		
26	127	С1241-220-0201	Прочистка диаметром 50 мм(прим.)	шт.	21	236		4956		4956		5352	
											396		
27	128	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	26	846		21996		21996		23756	Казахстан
											1760		
28	129	С1241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	10	236		2360		2360		2549	Казахстан
											189		
29	130	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	708		7080		7080		7646	
											566		
30	131	С1241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	40	260		10400		10400		11232	Казахстан
											832		
31	132	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	319		7975		7975		8613	Казахстан
											638		
32	133	С1241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	79		790		790		853	Казахстан
											63		
33	134	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	94		1692		1692		1827	Казахстан
											135		
34	135	С1241-506-0101	Переходы чугун-пластик (прим.) DN 100 мм	шт.	4	2402		9608		9608		10377	
											769		
			Итого по разделу: 5. #Канализация К1#									2065331	
			ИТОГО:					2405659	9983	1207732	1167357	3858856	
								1187943	3220		285840		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		34730				3893585	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,42 %		16353				3909938	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		78199				3988137	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		478576				4466713	
			Итого с НДС										
			Локальная смета № 02-01-04 Электрооборудование и электроосвещение										
			Раздел: 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ТЕХ.ПОДПОЛЬЕ										
1	26	Е11-210302-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Вводы кабельные гибкие наружным диаметром до 27 мм. Монтаж	ввод	3	1805,4	13,54	5416	41	2184	2298	8331	
						1064,02	0	3192	0		617		
	26.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	657				1971			
2	27	С1243-906-2201 прим	Вводы кабельные К1080	шт.	3	1787		5361		5361		5790	
											429		
3	28	С1261-404-0211	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	700	65		45500		45500		49140	
											3640		
4	29	Е11-210202-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	815	292,47	2,3	238361	1874	19324	156410	426353	
						266,46	0,09	217163	73		31582		
	29.1	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	978	8				7824			Казахстан 100%
	29.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт	3,26	2063				6725,38			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	30	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,728	303475		220019		220019		237621	Казахстан
											17602		
6	31	С1243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,012	1214055		14569		14569		15734	Казахстан
											1165		
7	32	С1243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,064	4991057		319428		319428		344982	Казахстан
											25554		
8	33	С1243-111-1007	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ нг 5х35 (ок)-0,66	км	0,014	1541675		21583		21583		23310	Казахстан
											1727		
9	34	С1241-207-0201	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	369	65		23985		23985		25904	
											1919		
10	35	С1241-201-0903	Труба полиэтиленовая диам.40 мм ГОСТ 18599-2001	м	64	213		13632		13632		14723	
											1091		
11	36	С1241-201-0907	Труба полиэтиленовая диам.63 мм ГОСТ 18599-2001	м	14	395		5530		5530		5972	
											442		
12	37	С1241-102-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	62	380		23560		23560		25445	
											1885		
			Итого по разделу: 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ТЕХ.ПОДПОЛЬЕ									1183305	
			Раздел: 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. 1 ЭТАЖ										
			ИТОГО:					936944	1915	714675	158708	1183305	
								220355	73		87653		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		10650					
			Итого с временными									1193955	
			Зимние удорожания			0,42 %		5015					
			Итого с зимними удорожаниями									1198970	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23979					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1222949	
			НДС			12 %		146754					
			Итого с НДС									1369703	
			Локальная смета № 02-01-05 Слаботочные системы										
			Раздел: 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
1	8	Е11-210202-0101 Ктр и Кэм=1,08	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	199	292,47	2,3	58201	458	4718	38191	104103	
						266,46	0,09	53025	18		7711		
	8.1	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	238,8	8				1910.4			Казахстан 100%
	8.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.796	2063				1642.15			
2	9	С1243-301-0141	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315	км	0,065	398566		25907		25907		27980	Казахстан
											2073		
3	10	С1243-301-0701	Кабель телефонный одиночный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки КРВПМ 2х0,5	км	0,134	68677		9203		9203		9939	
											736		
4	11	С1241-201-0103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм	м	65	427		27755		27755		29975	Казахстан
											2220		
5	12	С1241-201-0102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	104	261		27144		27144		29316	Казахстан
											2172		
			Итого по разделу: 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									201313	
			Раздел: 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					148210	458	94727	38191	201313	
								53025	18		14912		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		1812					
			Итого с временными									203125	
			Зимние удорожания			0,42 %		853					
			Итого с зимними удорожаниями									203978	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4080					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									208058	
			НДС			12 %		24967					
			Итого с НДС									233025	
			Итого по Локальной смете № 02-01-01									116 477 654	
			Итого по Локальной смете № 02-01-02									1 262 429	
			Итого по Локальной смете № 02-01-03									4 466 713	
			Итого по Локальной смете № 02-01-04									1 369 703	
			Итого по Локальной смете № 02-01-05									233 025	
												123 809 524	
			Итого с учетом скидки									111 428 572	
			Итого с учетом аванса									78 000 000	

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарканского района"

Рыбалев М.М.

Технический надзор:
ТОО "Saulet Trans Servis"

Кубентаев С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Golden City DS"

Сейсенай М.Б.