Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №2

стоимости выполненных работ и затрат за март 2021 г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Районная больница Катон-Карагайского района» управления здравоохранения , ВКО

Подрядчик: ТОО «НКО»

Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий КГП на ПВХ "Центральна районная больница Катон- Карагайского района" по ул. Татаева, 31 в с. Улкен Нарын Катон-Карагайского района ВКО."

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
431	G000072	141	26.06.2020	бюджет	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начала строительства	303 258 790,03									
Акт выполненных работ №2		155 970 856,59							18 716 502,79	174 687 359,38
Погашение аванса										52 406 207,81
Всего к оплате										122 281 151,57

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Районная больница Катон-Карагайского района» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Главный врач

Байгереева С. И.

Подрядчик:
ТОО "НКО"

Директор

Абдулдин А.А.

Технадзор:
ТОО "КВК Строй Групп "

Директор

Тауфикова Л.Т.

Авторский надзор
Директор Трохотов А.Н

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Районная больница Катон-Карагайского района» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
Республика Казахстан, ВКО, Катон-Карагайский район, с.Улкен Нарын, К.ТАТАЕВА, 31
БИН 080640011417, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ086010151000069544 АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: ТОО «НКО»
Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок: 141
БИН/ИИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий КГП на ПВХ "Центральна районная больница Катон- Карагайского района" по ул. Татаева, 31 в с. Улкен Нарын Катон-Карагайского района ВКО."
Договор №141 от 26.06.2020г.

Акт №2 от 17.03.2021 года.

приемки выполненных работ за март 2021 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ										
			Раздел 2 Перекрытие										
1	3	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	-11,4	39063,16	5897,11	-445320	-67227	-233595	-130896	-622313	
						12675,26	1344,39	-144498	-15326	–	-46097		
2	4	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,3579	240026		-85905		-85905	–	-92777	
						–		–		–	-6872		
3	5	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,0282	240026		-6769		-6769	–	-7311	
						–		–		–	-542		
4	6	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,0198	243102		-4813		-4813	–	-5198	
						–		–		–	-385		
5	7	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,0317	243102		-7706		-7706	–	-8322	

Локальная смета 2-1-1
на Общестроительные работы.

					–		–		–	-616	
6	8	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,2435	243102		-59195		-59195	–	-63931
						–		–		–	-4736	
		Раздел 3 Кровля										
7	9	1113-0601-0101	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой НР = 69 %	м2	-404,64	4851,62	1305,29	-1963161	-528172	-362548	-824042	-3010179
						2650,36	629	-1072441	-254519	–	-222976	
8	10	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	-60,696	19351,87	2208,56	-1174581	-134051	–	-757806	-2086978
						17143,3	1110,01	-1040530	-67373	–	-154591	
9	11	2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 К=1,020;	м3	-61,90992	37267		-2307197		-2307197	–	-2491773
						–		–		–	-184576	
10	12	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	-404,64	771,19	130,85	-312055	-52949	-141846	-109115	-454864
						289,79	35,89	-117260	-14522	–	-33694	
11	13	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	-6069,6	21,96	1,94	-133300	-11775	-114979	-8210	-152831
						1,08	0,56	-6546	-3369	–	-11321	
12	14	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	-87	363,93	16,03	-31662	-1395	-21324	-7714	-42526
						102,79	4,29	-8943	-373	–	-3150	
13	17	1219-0101-0701	Ходы на чердаке. Устройство НР = 72 %	м2 настила	-36	724,17	6,78	-26070	-244	-17612	-5406	-33994
						228,17	3,58	-8214	-129	–	-2518	
14	19	1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры НР = 91 %	т арматуры	-0,00288	41319,44	3472,22	-119	-10	-1	-92	-228

						37500	1000,00					
15	22 1114-0202-0401	Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц НР = 99 %	м2 покрытия	-580	305,58	0,36	-177238	-209	-83748	-83209	-281283
					160,83	0,18	-93281	-107	–	-20836	
16	23 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	-580	6705,82	127,83	-3889377	-74143	-2374694	-1211198	-5508621
					2483,69	38,38	-1440540	-22259	–	-408046	
17	25 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	-90,6	88,71	2,16	-8037	-196	-4820	-1897	-10729
					33,34	0,38	-3021	-34	–	-795	
18	26 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	-1	17188,5	1113	-17189	-1113	-7413	-7418	-26576
					8663	494,5	-8663	-495	–	-1969	
19	27 2109-0105-0100	Переплеты оконные деревянные	м2	-0,931	5400		-5027		-5027	–	-5429
					–		–		–	-402	
20	28 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	-2	463		-926		-926	–	-1000
					–		–		–	-74	
21	29 1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	-0,12	1250	20,83	-150	-3	-110	-27	-191
					308,33	8,33	-37	-1	–	-14	
22	30 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	-165,1	2035,84	29,58	-336117	-4884	-316536	-13376	-377452
					89,02	8,83	-14697	-1458	–	-27959	
23	31 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	-165,38068	88,71	2,16	-14671	-357	-8799	-3463	-19585
					33,35	0,37	-5515	-62	–	-1451	
24	32 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	-0,3381	781328,01	7740,31	-264167	-2617	-235069	-28807	-316412

					78322,98	1904,76	-26481	-644	–	-23438		
25	33	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	-17,5812	88,62	2,1	-1558	-37	-935	-368	-2080
						33,33	0,34	-586	-6	–	-154	
26	34	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	-0,27	33059,26	1685,19	-8926	-455	-6651	-1280	-11022
						6740,74	577,78	-1820	-156	–	-816	
27	35	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	-31,25	106,34	6,66	-3323	-208	-1614	-1288	-4980
						48,03	2,85	-1501	-89	–	-369	
		Раздел 4 Двери										
28	36	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	-14,41329	3200,93	696,09	-46136	-10033	-15465	-19008	-70356
						1431,87	196,28	-20638	-2829	–	-5212	
29	37	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	-66,93457	4405,91	140,21	-294908	-9385	-167259	-99705	-426182
						1766,86	72,15	-118264	-4829	–	-31569	
30	38	1110-0107-0104	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	-7,1155	3482,12	138,01	-24777	-982	-12609	-9470	-36987
						1572,06	70,97	-11186	-505	–	-2740	
31	39	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	-63,06195	4461		-281319		-281319	–	-303825
						–		–		–	-22506	
32	40	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	-12,75736	5645		-72015		-72015	–	-77776
						–		–		–	-5761	

33	41 2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2								
				-5,52942	33112		-183090		-183090	–	-197737
					–		–		–	-14647	
34	42 1115-0501-0201	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке НР = 80 %	м2 площади остекления								
				-3,04	2857,89	41,78	-8688	-127	-4935	-2643	-12237
					1192,76	14,8	-3626	-45	–	-906	
35	43 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2								
				-13,2096	1962,51	231,2	-25924	-3054	-6244	-14706	-43880
					1258,63	115,75	-16626	-1529	–	-3250	
36	44 2109-0202-0102	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2								
				-13,2096	30977		-409194		-409194	–	-441930
					–		–		–	-32736	
	Раздел 5 Окна										
37	45 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2								
				-7,5604	2558,36	224,24	-19342	-1695	-8503	-8106	-29644
					1209,41	114,36	-9144	-864	–	-2196	
38	46 2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2								
				-7,56	13925		-105273		-105273	–	-113695
					–		–		–	-8422	
39	47 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2								
				-18,128	2900,43	227,22	-52579	-4119	-20980	-23958	-82660
					1515,89	115,73	-27480	-2098	–	-6123	

40	48 2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2								
				-18,128	14633		-265267		-265267	–	-286488
					–		–		–	-21221	
42	51 1110-0106-0802	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м НР = 90 %	м2 проемов								
				-57,9744	1283,7	34,24	-74422	-1985	-23093	-40378	-123984
					851,13	8,71	-49344	-505	–	-9184	
43	52 2109-0205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м								
				-13,9	2997		-41658		-41658	–	-44991
					–		–		–	-3333	
44	53 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия								
				-3,753	3435,38	17,81	-12893	-67	-7628	-4320	-18590
					1384,9	5,03	-5198	-19	–	-1377	
45	54 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2								
				-2,66	4015,04	226,69	-10680	-603	-4943	-4402	-16289
					1930,08	112,78	-5134	-300	–	-1207	
46	55 2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2								
				-2,66	13925		-37041		-37041	–	-40004
					–		–		–	-2963	
	Раздел 6 Полы										
	6.1 Тип 1.По серии 2.244-1.										
47	56 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия								
				-112,34	2040,64	172,69	-229245	-19400	-57567	-136722	-395244
					1355,51	83,07	-152278	-9332	–	-29277	
	6.2 Тип 2.По серии 2.244-1.										

48	57 1111-0101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности									
				-103,88	3889,73	110,44	-404065	-11473	-129644	-229543	-684297	
					2531,27	80,66	-262948	-8379	–	-50689		
49	58 1111-0101-0502	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности									
				-103,88	2202,01	99,14	-228745	-10299	-34383	-162326	-422357	
					1771,88	75,2	-184063	-7812	–	-31286		
50	59 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия									
				-130,88	4376,25	97,01	-572764	-12697	-354576	-179101	-812014	
					1570,07	47,46	-205491	-6212	–	-60149		
	6.4 Тип 4.Инд.											
53	62 1111-0101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности									
				-7,17	3889,68	110,46	-27889	-792	-8948	-15843	-47231	
					2531,24	80,61	-18149	-578	–	-3499		
54	63 1111-0101-0502	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности									
				-7,17	2201,81	99,16	-15787	-711	-2372	-11204	-29150	
					1771,83	75,17	-12704	-539	–	-2159		
55	64 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия									
				-7,17	1188,56	124,97	-8522	-896	-4420	-3015	-12460	
					447,14	49,93	-3206	-358	–	-923		
56	65 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия									
				-14,34	111,37	5,58	-1597	-80	-1332	-192	-1932	
					12,9	2,93	-185	-42	–	-143		
	6.5 плинтуса											
57	66 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м									
				-119,1	1595,88	16,82	-190069	-2003	-145979	-36236	-244409	
					353,38	6,26	-42087	-745	–	-18104		
58	67 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов									
				-149,9	1615,06	2,15	-242097	-323	-182458	-50322	-315813	

					395,7	1,11	-59316	-166	–	-23394	

Раздел 7 Внутренняя отделка

59	68	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	-7,71	140,86	1,04	-1086	-8	-151	-670	-1896
						120,23	0,52	-927	-4	–	-140	
60	70	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	-350,8	5381,37	26,12	-1887784	-9163	-761148	-807983	-2911428
						3185,5	13,47	-1117473	-4725	–	-215661	
62	72	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	-426,6	983,37	4,24	-419505	-1809	-105216	-225658	-696776
						732,49	2,19	-312480	-934	–	-51613	
63	73	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	-42,8	129,65	1	-5549	-43	-357	-3724	-10015
						120,3	0,54	-5149	-23	–	-742	
64	74	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	-81,19	1876,29	187,14	-152336	-15194	–	-104383	-277257
						1689,15	96,5	-137142	-7835	–	-20538	
65	75	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой	-301,8	4026,77	58,97	-1215279	-17796	-322134	-637184	-2000660
						2900,43	31,91	-875349	-9629	–	-148197	
66	76	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	-301,8	938,49	4,24	-283235	-1279	-60890	-159643	-478308
						732,49	2,19	-221066	-661	–	-35430	
67	77	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	-33,12	5381,34	26,12	-178230	-865	-71861	-76284	-274875

					3185,51	13,47	-105504	-446	–	-20361	
	Раздел 8 Наружная отделка										
68	78 1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	-299,8	4525,24	4,26	-1356668	-1277	-1252755	-74206	-1545344
					342,35	1,43	-102636	-428	–	-114470	
69	79 1115-0108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	-327	2892,29	22,06	-945778	-7215	-334876	-435663	-1491956
					1846,14	4,28	-603687	-1401	–	-110515	
70	80 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	-327	867,36	3,51	-283628	-1149	-113731	-121835	-437900
					516,05	1,43	-168748	-467	–	-32437	
71	81 2900-0001-0005(пл)	Фиброцементные плиты	м2	-327	3187		-1042149		-1042149	–	-1125521
					–		–		–	-83372	
72	83 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	-38	4751,87	41,08	-180571	-1561	-19324	-115542	-319802
					4202,26	20,76	-159686	-789	–	-23689	
	Раздел 9 Разные работы										
	9.1 Отмостка										
73	85 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	-100	246,67	3,78	-24667	-378	-956	-22822	-51288
					233,33	1,46	-23333	-146	–	-3799	
	9.2 Обрамление проемов АС-23										
74	86 1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 84 %	т	-0,9911	671971,55	36171,93	-665991	-35850	-361716	-212518	-948790
					270835,44	12796,89	-268425	-12683	–	-70281	
75	87 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	-51,5372	105,98	3,05	-5462	-157	-2366	-1838	-7884

					57,03	0,39	-2939	-20	–	-584	
76	88	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	-103,0744	131,32	3,91	-13536	-403	-10552	-1638	-16388
						25,04	0,55	-2581	-57	–	-1214	
		9.3 Диафрагмы жесткости АС-24										
77	89	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР = 84 % К=2,000;	т	-1,4992	595519,61	4640,47	-892803	-6957	-533335	-268656	-1254376
						235132,74	1903,68	-352511	-2854	–	-92917	
78	90	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	-59,61838	105,96	3,02	-6317	-180	-2737	-2125	-9117
						57,03	0,37	-3400	-22	–	-675	
79	91	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=4,000;	м2	-119,23676	131,34	3,92	-15661	-467	-12208	-1895	-18960
						25,04	0,55	-2986	-66	–	-1404	
		9.4 Усиление подоконных участков АС-25										
80	92	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 % К=3,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	-10,5	2709,05	45,43	-28445	-477	-8736	-14018	-45860
						1831,62	22,67	-19232	-238	–	-3397	
81	93	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 % К=3,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	-10,5	619,71	8,38	-6507	-88	-2690	-2712	-9957
						355,14	3,52	-3729	-37	–	-738	
		9.5 Крыльцо Кр-1										
82	94	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	-9,6	656,25	49,38	-6300	-474	-77	-5785	-13052
						598,85	21,15	-5749	-203	–	-967	
83	96	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	-2,38302	131,35	3,78	-313	-9	-244	-38	-379
						25,18	0,42	-60	-1	–	-28	

		9.6 Крыльцо Кр-2									
84	98	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 % К=3,000;	м2 тротуара							
					-18,6	656,18	49,35	-12205	-918	-148	-11211	-25289
						598,87	21,24	-11139	-395	–	-1873	
85	100	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=6,000;	м2							
					-7,14906	131,35	3,92	-939	-28	-732	-114	-1137
						25,04	0,56	-179	-4	–	-84	
		9.7 Крыльцо Кр-3									
86	102	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара							
					-5,7	656,14	49,47	-3740	-282	-45	-3435	-7749
						598,77	21,23	-3413	-121	–	-574	
87	104	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2							
					-1,7712	131,55	3,95	-233	-7	-182	-28	-282
						24,84	0,56	-44	-1	–	-21	
		9.8 Пандус									
88	106	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3							
					-1,24	23689,52	1704,84	-29375	-2114	-22182	-4588	-36680
						4095,97	421,77	-5079	-523	–	-2717	
89	107	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3							
					-0,75	23476	2144	-17607	-1608	-14086	-1898	-21065
						2550,67	540	-1913	-405	–	-1560	
90	108	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара							
					-6,4	656,41	49,53	-4201	-317	-51	-3857	-8703
						598,91	21,09	-3833	-135	–	-645	
91	109	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	-0,0985	781340,1	7746,19	-76962	-763	-68484	-8393	-92183
						78324,87	1908,63	-7715	-188	–	-6828	
92	110	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2							
					-5,319	131,42	3,95	-699	-21	-545	-84	-846
						25	0,56	-133	-3	–	-63	

93	111	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	-0,09	73288,89	1355,56	-6596	-122	-3686	-2307	-9615
						30977,78	666,67	-2788	-60	–	-712	
		9.9 Усиление простенков АС-28										
94	112	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 84 %	т	-1,65308	671971,11	36171,87	-1110822	-59795	-603315	-354463	-1582508
						270835,05	12797,32	-447712	-21155	–	-117223	
95	113	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	-44,63316	106	3,02	-4731	-135	-2050	-1591	-6828
						57,04	0,36	-2546	-16	–	-506	
96	114	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	-89,26632	131,33	3,91	-11723	-349	-9139	-1419	-14193
						25,04	0,56	-2235	-50	–	-1051	
		9.10 Вентшахты										
97	115	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	-9,2	33060,76	1686,74	-304159	-15518	-226641	-43617	-375598
						6739,13	577,17	-62000	-5310	–	-27822	
98	116	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	-16	3997,56	55,69	-63961	-891	-50583	-11275	-81255
						780,44	18,5	-12487	-296	–	-6019	
99	117	2910-1000-0000	Расшивка К=-1,000;	шт	1	1561300		1561300		1561300	–	1686204
						–		–		–	124904	
100	118	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	-16	3435,56	17,81	-54969	-285	-32525	-18414	-79254
						1384,94	5	-22159	-80	–	-5871	
101	119	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	-2,65	53175,09	3172,83	-140914	-8408	-42120	-64138	-221456
						34107,92	1276,6	-90386	-3383	–	-16404	

102	120	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-53	2709,02	45,42	-143578	-2407	-44093	-70763	-231488
						1831,66	22,72	-97078	-1204	–	-17147	
103	121	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-53	619,77	8,42	-32848	-446	-13577	-13687	-50258
						355,19	3,49	-18825	-185	–	-3723	
		9.11 Канализационные стояки										
104	122	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	-2	3998	56	-7996	-112	-6323	-1409	-10157
						780,5	18,5	-1561	-37	–	-752	
105	123	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	-1,8	3436,11	18,33	-6185	-33	-3659	-2072	-8918
						1385	5	-2493	-9	–	-661	
106	124	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	-0,06	53166,67	3183,33	-3190	-191	-953	-1452	-5013
						34100	1283,33	-2046	-77	–	-371	

Итого	**-36 102 807**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-10 494 305
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-1 168 318
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-505 918
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-13 602 055
- накладные расходы, тенге	-8 163 847
в т.ч. зарплата, тенге	-734 746
- сметная прибыль (8 %), тенге	-2 674 282
Всего	**-36 102 807**

Локальная смета 2-1-2

на Водопровод хозяйственно-питьевой В1

1	12 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода								
				-23	2401,57	21,61	-55236	-497	-43268	-10304	-70783
					498,74	9,17	-11471	-211	–	-5243	
2	13 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода								
				-32	2140,84	21,59	-68507	-691	-51856	-14335	-89469
					498,75	9,16	-15960	-293	–	-6627	
3	14 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода								
				-49	1849,35	21,55	-90618	-1056	-65123	-21952	-121576
					498,76	9,18	-24439	-450	–	-9006	
4	15 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода								
				-58	1746,07	21,59	-101272	-1252	-71092	-25985	-137438
					498,76	9,19	-28928	-533	–	-10181	
5	19 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта								
				-6	1843,33	–	-11060	–	–	-7167	-19685
					1843,33	–	-11060	–	–	-1458	
6	20 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта								
				-4,6	961,3	–	-4422	–	–	-2865	-7870
					961,3	–	-4422	–	–	-583	
7	21 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода								
				-6	1916	41	-11496	-246	-6243	-4502	-17278
					834,5	16,17	-5007	-97	–	-1280	
8	22 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции								
				-1,4	21954,29	1679,29	-30736	-2351	-22418	-5785	-39443
					4262,14	622,14	-5967	-871	–	-2922	
9	23 1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	-0,21	10833,33	1742,86	-2275	-366	-400	-1414	-3984

					870,07	11,02	2370332	30032	–	1039235	
		Раздел 11 Наружная отделка									
2	24	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1228,4	6052,93	11,11	7435422	13643	5366487	1481797	9630597
						1673,15	2,25	2055292	2760	–	713378	
3	25	1115-0109-0502	Цоколь. Устройство с облицовкой металлопрофилем с покрытием без теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	81,24	6052,92	11,1	491739	902	354911	97998	636916
						1673,14	2,24	135926	182	–	47179	
4	26	1115-0111-0103	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (угловой элемент) НР = 80 %	м	60	492,62	3,98	29557	239	7903	15491	48652
						356,92	1,67	21415	100	–	3604	
5	27	2900-0000-0004(пл)	Гнутый элемент RAL-8017 (угол наружный) коричневый	п/м	60	615		36900		36900	–	39852
						–		–		–	2952	
6	28	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР = 80 %	м	443,5	3888,78	13,6	1724673	6032	886779	599658	2510277
						1875,68	2,25	831862	996	–	185946	

Итого	**26 895 970**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 414 827
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 485
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 070
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 209 919
- накладные расходы, тенге	4 182 445
в т.ч. зарплата, тенге	376 420
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 992 294
Всего	**26 895 970**

Главный инженер проекта Прокопов А.И.

Итого по Акту	148 220 885
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	27 183 254
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-145 514
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-64 178
- материалы, изделия и конструкции, тенге	86 727 117
- оборудование, тенге	2 764 757
- накладные расходы, тенге	20 916 717
в т.ч. зарплата, тенге	1 882 505
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 774 554
Всего	**148 220 885**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	1 745 474
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	3 238 435
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 008 801**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**156 213 595**
2020 г. - 100 % (Иинф = 1,00)	
Понижающий коэффициент К-0,9984461153	**155 970 856,59**
НДС (12 %)	18 716 502,79
Всего по акту с учетом НДС	**174 687 359,38**
Погашение аванса 30%	52 406 207,81
Всего к оплате:	**122 281 151,57**

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве
Главный врач

_____ **Байтереева С. И.**

Подрядчик:
ТОО "НКО"
Директор

_____ **Абдулдин А.А.**

Технадзор:
ТОО "КВК Строй Групп "
Директор

_____ **Тауфикова Л.Т.**

Авторский надзор
ТОО "ГРАДОПРОЕКТ"
Директор

_____ **Грохотов А.Н.**

			кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;		5	429,8	21,4	2149	107	–	1850	4319
						408,4	11	2042	55	–	320	
30	30	1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж. НР = 72 %	комплект	3	3690,67	60,33	11072	181	–	7121	19648
						3630,33	32,67	10891	98	–	1455	
		Раздел 4 Электроснабжение										
31	31	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	шт	3	949,33	26,67	2848	80	–	1814	5035
						922,67	10,67	2768	32	–	373	
32	32	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	3055	26,34	–	80468	–	–	52143	143220
						26,34	–	80468	–	–	10609	
33	33	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж. НР = 72 %	шт	284	198,08	1,83	56256	520	–	36300	99960
						196,25	0,99	55736	282	–	7404	
34	34	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж. НР = 72 %	шт	290	60,56	–	17563	–	–	11381	31260
						60,56	–	17563	–	–	2316	

Итого	**7 504 702**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 008 642
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	115 341
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 339
- материалы, изделия и конструкции, тенге	49 076
- накладные расходы, тенге	2 775 740
в т.ч. зарплата, тенге	249 817
- сметная прибыль (8 %), тенге	555 903
Всего	**7 504 702**

ХИРУРГИЯ

Локальная смета 2-6-1

на Общестроительные работы.

Раздел 2 Кровля

Авторский надзор

Директор Прокопов А.И.

					407,95	1,24	422634	1284	–	58937	
20	20 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт	335	1214	51,3	406689	17184	–	258424	718322
					1162,7	27,75	389505	9297	–	53209	
21	21 1120-0101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	м2 поверхности воздуховодов	567,6	742,22	19,4	421285	11009	–	364886	849065
					722,83	6,04	410276	3427	–	62894	
22	22 1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	зонт	39	334,49	22,31	13045	870	–	10993	25961
					312,18	7,41	12175	289	–	1923	
	Раздел 3 Водоснабжение и канализация										
23	23 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	комплект	40	641,55	5,95	25662	238	–	16558	45598
					635,6	3,23	25424	129	–	3378	
24	24 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	комплект	8	797,63	6,63	6381	53	–	4119	11340
					791	3,63	6328	29	–	840	
25	25 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м	373	445,96	3,18	166342	1186	12991	98902	286464
					407,95	1,24	152165	462	–	21220	
26	26 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м	272	840,27	3,67	228554	997	–	147806	406469
					836,61	1,98	227557	539	–	30109	
27	27 1215-0101-0306	Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР = 72 %	шт	44	716,05	2,75	31506	121	–	20380	56037
					713,3	1,48	31385	65	–	4151	
28	28 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	комплект	1	642	6	642	6	–	414	1140
					636	3	636	3	–	84	

10	10 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м								
				987,3	148,08	–	146203	–	–	94740	260218
					148,08	–	146203	–	–	19275	
11	11 1213-0102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие НР = 72 %	м2								
				163,1	121,33	–	19789	–	–	12823	35221
					121,33	–	19789	–	–	2609	
12	12 1146-0401-0606	Потолки деревянные подвесные из плит Акмигран. Разборка НР = 84 %	м2								
				507,1	791,26	50,38	401246	25548	–	294478	751382
					740,88	27,26	375698	13823	–	55658	
13	13 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли								
				359,7	183,17	19,89	65885	7156	–	39643	113970
					163,27	6,81	58729	2449	–	8442	
14	14 1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР = 72 %	м2 кровли								
				19,14	320,69	18,18	6138	348	–	3829	10764
					302,51	6,22	5790	119	–	797	
15	15 1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72 %	м2 кровли								
				1,7	84,12	11,76	143	20	–	84	245
					72,35	4,12	123	7	–	18	
16	16 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли								
				1099,8	299,72	1,58	329631	1739	–	212474	585473
					298,14	–	327892	–	–	43368	
17	17 1208-0101-0301	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка НР = 72 %	окно								
				8	3677,38	1,63	29419	13	–	19055	52352
					3675,75	–	29406	–	–	3878	
18	18 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли								
				17,7	352,99	172,43	6248	3052	–	3018	10007
					180,56	82,6	3196	1462	–	741	
	Раздел 2 Отопление, вентиляция										
19	19 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м								
				1036	445,96	3,18	462014	3295	36085	274699	795650

- материалы, изделия и конструкции, тенге	[illegible]
- накладные расходы, тенге	420 349
в т.ч. зарплата, тенге	37 831
- сметная прибыль (8 %), тенге	131 661
Всего	**1 777 431**

Локальная смета 2-6-11

на Демонтажные работы

Раздел 1 Общестроительные работы

1	1 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт	106	2272,96	122,51	240934	12986	–	151746	424094
					2150,45	58,75	227948	6228	–	31414	
2	2 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	249,6	390,74	–	97528	–	–	63198	173584
					390,74	–	97528	–	–	12858	
3	3 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт	83	1524,43	60,77	126528	5044	–	80342	223420
					1463,66	30,13	121484	2501	–	16550	
4	4 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	234,7	527,12	21,3	123716	4998	–	78681	218589
					505,83	11,52	118718	2704	–	16192	
5	5 1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	72,3	1041,83	–	75324	–	–	48810	134065
					1041,83	–	75324	–	–	9931	
6	6 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	195,2	94,4	0,03	18426	6	–	11936	32791
					94,36	–	18420	–	–	2429	
7	7 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	501,1	898,66	32,98	450321	16524	–	286894	796192
					865,69	17,84	433797	8940	–	58977	
8	8 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	692,1	121,09	2,98	83807	2060	–	53695	148502
					118,11	1,61	81747	1115	–	11000	
9	9 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	493,6	39,09	–	19297	–	–	12504	34345