Карагайского района» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области на праве хозяйственного ведения «Районная больница Катон-
Республика Казахстан, ВКО, Катон-Карагайский район, с.Улкен Нарын, К.ТАТАЕВА, 31
БИН 080640011417, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ086010151000069544 АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: ТОО «НКО»
Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок: 141
БИН/ИИН 980140004365, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт зданий КГП на ПВХ "Центральна районная больница Катон- Карагайского района" по ул. Татаева, 31 в с. Улкен Нарын Катон- Карагайского района ВКО."

Договор №141 от 26.06.2020г.

Акт №3 от 17.03.2021 года.

приемки выполненных работ за март 2021 года

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

тенге

Инфекционное отделение

Локальная смета 2-1-1

на Общестроительные работы.

Раздел 9 Разные работы

Корректировка к акту№ 2 (согласно технического решения)

9.1 Отмостка

1	85	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство. НР = 108 %	м2 покрытия	100	246.67 / 233.33	3.78 / 1.46	24667 / 23333	378 / 146	956 / –	22822 / 3799	51288

9.2 Обрамление проемов АС-23

2	86	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами. НР = 84 %	т	0,9911	671971.55 / 270835.44	36171.93 / 12796.89	665991 / 268425	35850 / 12683	361716 / –	212518 / 70281	948790
3	87	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. НР = 69 %	м2	51.5372	105.98 / 57.03	3.05 / 0.39	5462 / 2939	157 / 20	2366 / –	1838 / 584	7884
4	88	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой. НР = 69 %. К=2.000.	м2	103.0744	131.32 / 25.04	3.91 / 0.55	13536 / 2581	403 / 57	10552 / –	1638 / 1214	16388

9.3 Диафрагмы жесткости АС-24

5	89	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами. НР = 84 %. К=2.000.	т	1.4992	595519.61 / 235132.74	4640.47 / 1903.68	892803 / 352511	6957 / 2854	533335 / –	268656 / 92917	1254376

			Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	59,61838	105,96	3,02	6317	180	2737	2125	9117
						57,03	0,37	3400	22	–	675	
7	91	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=4,000;	м2	119,23676	131,34	3,92	15661	467	12208	1895	18960
						25,04	0,55	2986	66	–	1404	
		9.4 Усиление подоконных участков АС-25										
8	92	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 % К=3,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,5	2709,05	45,43	28445	477	8736	14018	45860
						1831,62	22,67	19232	238	–	3397	
9	93	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 % К=3,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,5	619,71	8,38	6507	88	2690	2712	9957
						355,14	3,52	3729	37	–	738	
		9.5 Крыльцо Кр-1										
10	94	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	9,6	656,25	49,38	6300	474	77	5785	13052
						598,85	21,15	5749	203	–	967	
11	96	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	2,38302	131,35	3,78	313	9	244	38	379
						25,04	0,42	60	1	–	28	
		9.6 Крыльцо Кр-2										
12	98	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 % К=3,000;	м2 тротуара	18,6	656,18	49,35	12205	918	148	11211	25289
						598,87	21,24	11139	395	–	1873	
13	100	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=6,000;	м2	7,14906	131,35	3,92	939	28	732	114	1137
						25,04	0,56	179	4	–	84	
		9.7 Крыльцо Кр-3										
14	102	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	5,7	656,14	49,47	3740	282	45	3435	7749
						598,77	21,23	3413	121	–	574	
15	104	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 % К=2,000;	м2	1,7712	131,55	3,95	233	7	182	28	282
						24,84	0,56	44	1	–	21	
		9.8 Пандус										
16	106	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,24	2689,52	1704,84	29375	2114	22182	4588	36680

					4095,97	421,77	5079	523	–	2717	
17	107	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство. НР = 91 %	м3	0,75	23476	2144	17607	1608	14086	1898	21065
						2550,67	540	1913	405	–	1560	
18	108	1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	6,4	656,41	49,53	4201	317	51	3857	8703
						598,91	21,09	3833	135	–	645	
19	109	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка. НР = 118 %	т стальных элементов	0,0985	781340,1	7746,19	76962	763	68484	8393	92183
						78324,87	1908,63	7715	188	–	6828	
20	110	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой. НР = 69 %. К=2,000;	м2	5,319	131,42	3,95	699	21	545	84	846
						25	0,56	133	3	–	63	
21	111	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,09	73288,89	1355,56	6596	122	3686	2307	9615
						30977,78	666,67	2788	60	–	712	
		9.9 Усиление простенков АС-28										
22	112	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами. НР = 84 %	т	1,65308	671971,11	36171,87	1110822	59795	603315	354463	1582508
						270835,05	12797,32	447712	21155	–	117223	
23	113	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. НР = 69 %	м2	44,63316	106	3,02	4731	135	2050	1591	6828
						57,04	0,36	2546	16	–	506	
24	114	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой. НР = 69 %. К=2,000;	м2	89,26632	131,33	3,91	11723	349	9139	1419	14193
						25,04	0,56	2235	50	–	1051	
		9.10 Вентшахты										
25	115	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом. НР = 72 %	м3 кладки	9,2	33060,76	1686,74	304159	15518	226641	43617	375598
						6739,13	577,17	62000	5310	–	27822	
26	116	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами. НР = 98 %	зонт	16	3997,56	55,69	63961	891	50583	11275	81255
						780,44	18,5	12487	296	–	6019	
27	117	2910-1000-0000	Расшивка. К=-1,000;	шт	-1	1561300		-1561300		-1561300	–	-1686204
						–		–		–	-124904	

			свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %								
				м2 покрытия	16	3435,56	17,81	54969	285	32525	18414	79254
						1384,94	5	22159	80	–	5871	
29	119	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %									
				м3 изоляции	2,65	53175,09	3172,83	140914	8408	42120	64138	221456
						34107,92	1276,6	90386	3383	–	16404	
30	120	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	53	2709,02	45,42	143578	2407	44093	70763	231488
						1831,66	22,72	97078	1204	–	17147	
31	121	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	53	619,77	8,42	32848	446	13577	13687	50258
						355,19	3,49	18825	185	–	3723	
		9.11 Канализационные стояки										
32	122	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %									
				зонт	2	3998	56	7996	112	6323	1409	10157
						780,5	18,5	1561	37	–	752	
33	123	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %									
				м2 покрытия	1,8	3436,11	18,33	6185	33	3659	2072	8918
						1385	5	2493	9	–	661	
34	124	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %									
				м3 изоляции	0,06	53166,67	3183,33	3190	191	953	1452	5013
						34100	1283,33	2046	77	–	371	

Итого	
в том числе	**3 560 322**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 482 709
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	140 190
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 964
- материалы, изделия и конструкции, тенге	519 436
- накладные расходы, тенге	1 154 260
в т.ч. зарплата, тенге	103 883
- сметная прибыль (8 %), тенге	263 727
Всего	3 560 322

Локальная смета 2-1-3

на Водопровод горячей воды Т3

корректировка к акту №1(по техническому решению)

1	1 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	-5	11815,14	481,14	-59076	-2406	-281	-50756	-118619
					11277,71	231,71	-56389	-1158	–	-8787	
2	8 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	-51	1746,04	21,57	-89048	-1100	-62511	-22848	-120848
					498,76	9,18	-25437	-468	–	-8952	
3	10 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2. НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	-5,61	976,83	1,07	-5480	-6	-719	-3426	-9618
					847,59	0,53	-4755	-3	–	-712	

Итого	
в том числе	-249 085
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-86 581
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-3 512
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-1 629
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-63 511
- накладные расходы, тенге	-77 030
в т.ч. зарплата, тенге	-6 933
- сметная прибыль (8 %), тенге	-18 451
Всего	-249 085

Поликлиника

Локальная смета 2-2-1

на Общестроительные работы

Раздел 4 Полы.

4.3 Тип 3.По серии 2.244-1,в.6

1	71 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство. НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	501,073	341,65	31,9	171192	15985	111404	44068	232481
					87,42	16,54	43803	8287	–	17221	
2	72 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2. НР = 94 %	м2 покрытия	501,073	833	27,99	417393	14027	144283	225403	694220
					517,06	14,67	259083	7351	–	51424	

4.4 Тип 4.По серии 2.244-1,в.6

3	73 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство. НР = 94 %	м2 покрытия	332,886	2040,64	172,69	679299	57465	170585	405133	1171187
					1355,51	83,07	451229	27652	–	86755	

4.5 Тип 5.Инд.

4	74 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство. НР = 94 %	м2 покрытия	15,696	2040,65	172,72	32030	2711	8043	19103	55224

						21276	1304	–	4091		

Раздел 5 Внутренняя отделка.

корректировка к акту №2

3	41 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство. НР = 80 %	м2	-241	1876,29	187,14	-452186	-45101	–	-309846	-822995
					1689,15	96,5	-407085	-23257	–	-60963	
5	87 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону. НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	106,5	5381,36	26,11	573115	2781	231078	245298	883886
					3185,5	13,47	339256	1435	–	65473	
6	89 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям. НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	823,161	498,16	3,88	410069	3195	114727	211534	671331
					354,91	2	292147	1650	–	49728	
7	97 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону. НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	14.42707	5381,34	26,13	77637	377	31303	33229	119735
					3185,47	13,45	45957	194	–	8869	

корректировка Акт№2

Раздел 6 Наружная отделка

8	64 1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм. НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	-670,35	4525,24	4,26	-3033497	-2855	-2801148	-165925	-3455376
					342,35	1,43	-229494	-957	–	-255954	
9	65 1115-0108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля. НР = 80 %	м2	-670,35	2892,29	22,06	-1938848	-14791	-686498	-893110	-3058515
					1846,14	4,28	-1237559	-2871	–	-226557	
10	66 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями. НР = 80 %	м2	-670,35	867,36	3,51	-581437	-2355	-233148	-249762	-897695
					516,05	1,43	-345934	-957	–	-66496	
11	67 2900-0001-0005(пп)	Фиброцементные плиты	м2	-670,35	3187		-2136405		-2136405	–	-2307317
12	68 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка. НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	-844,75	850,05	2,52	-718081	-2126	-183456	-446617	-1257874
					630,36	1,3	-532499	-1094	–	-93176	

Итого	
в том числе	**-9 523 063**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-1 555 183
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	72 690
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 682
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-4 768 553
- накладные расходы, тенге	-985 682
в т.ч. зарплата, тенге	-88 712
- сметная прибыль (8 %), тенге	-578 938
Всего	**-9 523 063**

на Общестроительные работы

Терапевтическое отделение

Раздел 2 Кровля

1	2 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением. НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,23	99701,66	1857,4	720843	13429	491140	179888	972789
					29913,42	803,6	216274	5810	–	72058	
2	3 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,54	73311,11	1366,67	39588	738	22125	13839	57701
					30972,22	666,67	16725	360	–	4274	
3	4 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, маузрлатов. Огнезащита. НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,77	9101,67	75,68	70720	588	61329	7353	84319
					1132,95	35,39	8803	275	–	6246	
4	5 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита. НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	3126	317,94	3,51	993870	10970	848623	112928	1195342
					42,95	1,64	134277	5140	–	88544	
5	8 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, паралеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство. НР = 92 %	м2 покрытия	227,1	3435,55	17,85	780214	4054	461637	261364	1124904
					1384,95	4,99	314523	1134	–	83326	
6	13 1108-0701-0103	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка. НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	2284,2	1224,34	2,88	2796636	6569	626936	1813371	4978808
					947	1,48	2163131	3381	–	368801	

Раздел 3 Двери

7	17 1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен. НР = 90 %	м2 проемов	15,40998	2929,88	175,36	45150	2703	1836	33891	85364
					2635,16	79,83	40611	1230	–	6323	

		Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	13,71	1693,08	233,21	23213	3198	4916	13562	39717
					1101,26	119,94	15099	1644	–	2942	
9	21 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	234,36	2072,89	100,37	485802	23523	123718	283306	830637
					1444,62	47,79	338561	11200	–	61529	
10	22 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	24,19341	1757,13	140,29	42511	3394	9350	25462	73411
					1230,38	68,94	29767	1668	–	5438	
	Техническое решение										
11	2 2109-0102-0304	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП СТ РК 943-92	м2	12,84	39011		500901		500901	–	540973
					–		–		–	40072	
12	3 2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 24-10ГТП СТ РК 943-92	м2	2,57	33112		85098		85098	–	91906
					–		–		–	6808	
13	4 2109-0102-0108	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	140,91	6087		857719		857719	–	926337
					–		–		–	68618	
14	5 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	70,77	5645		399497		399497	–	431457
					–		–		–	31960	
15	6 2109-0204-9901	Витражи из ПВХ	м2	4,208	13925		58596		58596	–	63284
					–		–		–	4688	
16	7 2109-0202-1607	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-20, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	4,2	27351		114874		114874	–	124064
					–		–		–	9190	

Раздел 8 Окна

			трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %									
18	24	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2	256,08	2900,35 / 1515,86	227,19 / 115,76	742722 / 388181	58180 / 29644	296361 / –	338438 / 86493	1167653
19	25	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	5,496	3766,81 / 2047,29	219,93 / 112,85	20703 / 11252	1209 / 620	8242 / –	9616 / 2426	32745
20	32	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2	5,775	3374,79 / 1647,25	227,96 / 114,38	19490 / 9513	1317 / 660	8660 / –	8240 / 2218	29948
21	34	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2 покрытия	48,17502	3435,56 / 1384,95	17,85 / 5	165508 / 66720	860 / 240	97928 / –	55443 / 17676	238627
22	35	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	17,4312	88,63 / 33,33	2,12 / 0,34	1545 / 581	37 / 6	927 / –	365 / 153	2063
		Техническое решение										
23	8	2109-0201-0505	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	230,01375	1693,09 / 1101,28	233,22 / 119,94	389435 / 253309	53643 / 27588	82483 / –	227527 / 49357	666319
24	9	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	256,08	19216 / –		4920833 / –		4920833 / –	– / 393667	5314500
25	10	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,496	13925 / –		76532 / –		76532 / –	– / 6123	82655
				м2	5,775	24592		142019		142019	–	153381

26	11 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %			–		–		–	11362	
			п/м	100,146	4832,84	12,79	483990	1281	452201	25250	549979
					304,64	6,64	30508	665	–	40739	
27	12 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство. НР = 80 %									
			м	18,5165	1637,24	6,86	30316	127	19424	7772	41135
					581,37	1,57	10765	29	–	3047	
28	13 1110-0405-0102	Откосы оконных проемов. Обшивка на клею листами сайдинга. НР = 90 %									
			м откоса	427,15	728,41	6,93	311142	2959	105611	165140	514385
					474,24	3,06	202572	1305	–	38103	
29	14 2900-0000-0010(пп)	Сендвич панель из ПВХ									
			м2	213,575	1093		233437		233437	–	252112
					–		–		–	18675	
	Раздел 9 Полы										
	9.1 Тип 1.По серии 2.244-1.										
30	36 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство. НР = 94 %									
			м2 покрытия	119,73	2040,64	172,69	244327	20677	61355	145716	421246
					1355,51	83,07	162295	9946	–	31203	
	9.3 Тип 3.По серии 2.244-1										
31	37 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство. НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	456,42	341,65	31,9	155936	14560	101476	40141	211763
					87,42	16,54	39900	7548	–	15686	
32	38 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2. НР = 94 %	м2 покрытия	456,42	833	27,99	380198	12777	131426	205317	632356
					517,06	14,67	235995	6696	–	46841	
	9.5 Тип 5.Инд.										
33	39 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство. НР = 94 %	м2 стяжки	904,47	1243,51	38	1124716	34374	576877	449442	1700091
					567,7	19,67	513465	17790	–	125933	
34	40 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105. НР = 94 %. К=3,000	м2 стяжки	13,41	171,24	6,42	2296	86	2136	100	2588
					5,55	3,25	74	44	–	192	
35	41 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2. НР = 94 %	м2 покрытия	904,47	833	27,99	753424	25320	260442	406868	1253115
					517,06	14,67	467662	13269	–	92823	
	9.6 Тип 6.Инд.										
36	42 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство. НР = 94 %	м2 стяжки	41,29998	1243,5	38	51356	1569	26341	20522	77628
					567,7	19,67	23446	812	–	5750	

			добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	123,89994	171,23	6,42	21216	795	19733	923	23910
						5,55	3,25	688	403	–	1771	
38	44	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	41,29998	2040,64	172,7	84279	7133	21164	50263	145305
						1355,5	83,07	55982	3431	–	10763	
		9.7 Тип 7.Инд.										
39	45	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	108,39999	2040,64	172,69	221204	18719	55548	131926	381380
						1355,51	83,07	146937	9004	–	28250	
		Техническое решение										
		9.5 Тип 5.Инд.										
40	15	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	186,74	833	28	155555	5228	53772	84003	258723
						517,06	14,67	96555	2739	–	19165	
41	16	2206-0101-0102	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77 К=1,020;	м2	1578,5826	2079		3281873		3281873	–	3544423
						–		–		–	262550	
		9.6 Тип 6.Инд.										
42	17	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 К=1,020;	м2	306,2754	3115		954048		954048	–	1030372 Казахстан
						–		–		–	76324	
43	18	2206-0301-0125	Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010 К=1,020;	м2	232,968	1784		415615		415615	–	448864 Казахстан
						–		–		–	33249	
		9.9 Плинтуса										
44	19	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	1540,84	312,6	2,88	481670	4440	308117	144640	676415
						109,75	1,2	169113	1856	–	50105	
45	20	1111-0101-1101	Наливной пол. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	394	1101,72	37,94	434076	14948	245404	153527	634611
						440,92	19,67	173724	7750	–	47008	
		Раздел 10 Внутренняя отделка										
46	52	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1183,15998	555,85	3,88	657661	4592	180439	342001	1079635
						399,46	2,01	472630	2372	–	79973	
47	53	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	961,99998	5381,37	26,12	5176879	25126	2087302	2215734	7984022

48	54	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям. НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3606,63999	3185,5 / 498,16	13,47 / 3,88	3064451 / 1796696	12958 / 13998	– / 502671	591409 / 926826	2941404
49	55	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке. НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	926,89998	354,91 / 938,49	2 / 4,24	1280027 / 869885	7231 / 3930	– / 187010	217882 / 490302	1469002
50	57	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню. НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	145,8	732,49 / 4026,77	2,19 / 58,97	678945 / 587103	2030 / 8597	– / 155624	108815 / 307824	966521
51	58	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке. НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	145,8	2900,43 / 938,49	31,9 / 4,24	422882 / 136832	4652 / 619	– / 29416	71594 / 77124	231072
		Техническое решение				732,49	2,19	106797	320	–	17116	
52	21	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе. НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1629,16	902,87 / 688,17	6,01 / 2,12	1470922 / 1121139	9787 / 3458	339996 / –	809710 / 182451	2463083
53	22	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям. НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	446	366,2 / 236,61	3,52 / 1,82	163326 / 105526	1571 / 812	56229 / –	76563 / 19191	259080
54	23	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе. НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3606,64	1246,9 / 875,72	9,38 / 3,33	4497109 / 3158409	33835 / 12014	1304865 / –	2282705 / 542385	7322199
		Раздел 11 Наружная отделка										
55	67	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка. НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	2975,4	850,05 / 630,36	2,52 / 1,29	2529244 / 1875583	7488 / 3853	646173 / –	1573088 / 328187	4430519
		Техническое решение										
		Раздел 12 Разные работы										
		12.1 Отмостка										
56	29	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки. НР = 91 %	м3	21,76	19869,16	1393,47	432353	30322	366999	34668	504383

57	68	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя		1609,93	335,39	35032	7298	–	37362	
					97,92	10346,7	2257,65	1013149	221069	377246	435240	1564260
		12.4 Крыльцо Кр-1										
58	80	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов		4236,46	1017,5	414834	99634	–	115871	
		Техническое решение			0,13749	781329,55	7738,74	107425	1064	95592	11715	128671
59	30	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %			78325,7	1905,59	10769	262	–	9531	
				м2	2,47482	88,49	2,02	219	5	131	52	293
60	82	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %			33,54	–	83	–	–	22	
				м3 древесины в конструкции	0,15	73306,67	1360	10996	204	6146	3844	16027
		12.5 Крыльцо Кр-2										
61	84	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов		30973,33	666,67	4646	100	–	1187	
		Техническое решение			0,13749	781329,55	7738,74	107425	1064	95592	11715	128671
62	31	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %			78325,7	1905,59	10769	262	–	9531	
				м2	2,47482	88,49	2,02	219	5	131	52	293
		12.8 Крыльцо Кр-5				33,54	–	83	–	–	22	
63	89	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,13749	781329,55	7738,74	107425	1064	95592	11715	128671
		Техническое решение				78325,7	1905,59	10769	262	–	9531	
64	32	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %									
				м2	2,47482	88,49	2,02	219	5	131	52	293
		12.9 Световой приямок				33,54	–	83	–	–	22	
65	91	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %. К=5,000.	т	0,072	966402,78	1722,22	69581	124	47144	18321	94934
66	92	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %. К=5,000.	т стальных элементов		309902,78	791,67	22313	57	–	7032	
67	93	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %. К=5,000.		0,15045	781329,35	7736,79	117551	1164	104603	12819	140800
						78325,02	1907,61	11784	287	–	10430	
		Техническое решение		м2 кровли	39	979,85	27,79	38214	1084	3197	28453	72000
68	33	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %			870,08	11,03	33933	430	–	5333	
				м2	2,7081	88,62	2,22	240	6	144	57	321

		12.10 Вход в подвал									
69	95 1208-0101-1404	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство. НР = 72 %			33,23	0,74	90	2	–	24	
			м2	38,7	521,73	4,13	20191	160	12991	4616	26792
70	96 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита. НР = 90 %			181,91	2,17	7040	84	–	1985	
			м2 обработанной поверхности	23,364	317,97	3,51	7429	82	6343	844	8935
71	98 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство. НР = 92 %			42,97	1,63	1004	38	–	662	
			м2 покрытия	12,99	3435,64	17,86	44629	232	26406	14950	64345
					1384,99	5	17991	65	–	4766	

Итого	
в том числе	**64 135 531**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 204 620
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	716 602
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	332 368
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 356 393
- накладные расходы, тенге	15 107 133
в т.ч. зарплата, тенге	1 359 642
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 750 783
Всего	**64 135 531**

Локальная смета 2-3-2
на Водопровод хозяйственно-питьевой В1.

1	1 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка. НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	635	29	635	29	18	532	1260
					588	15	588	15	–	93	
2	2 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка. НР = 98 %	шт	1	2381	82	2381	82	298	1778	4492
					2001	15	2001	15	–	333	
3	3 2900-0003-0002(пп)ТОО "Сантехоптторг"	Кран трехходовой муфтовый под манометр d=15мм 11б386к	шт	1	1275		1275		1275	–	1377
					–		–		–	102	
4	4 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях. НР = 75 %	шт	1	1584	–	1584	–	–	1069	2865

5	5	2900-0003-0003(пл)ТОО "Сантехоптторг"	Манометр			1584	–	1584	–	–	212		
6	6	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	1	2732 –		2732 –		2732 –	– 219	2951	
7	7	2900-0003-0031(пл)ТОО "Сантехоптторг"	Фильтр латунный сетчатый d=25мм	шт	1	2381 2001	82 15	2381 2001	82 15	298 –	1778 333	4492	
8	8	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	1	924 –		924 –		924 –	– 74	998	
9	9	2900-0001-0010(пл)ТОО "Sigmetex"	Задвижка чугунная фланцевая d=50мм	шт	2	2409 2000,5	110,5 29,5	4818 4001	221 59	596 –	3581 672	9071	
10	10	2900-0001-0011(пл)ТОО "Sigmetex"	Штурвал к задвижкечугунной фланцевой d=50мм	шт	2	17531 –		35062 –		35062 –	– 2805	37867	
11	11	1312-1201-1502	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	2	892 –		1784 –		1784 –	– 143	1927	
12	12	2900-0001-0011(пл)АЗТ ШевронМунаиГаз	Задвижка чугунная фланцевая d=50мм с электроприводом	шт	1	32035 24780	3208 539	32035 24780	3208 539	4047 –	13900 3675	49610	
13	13	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	1	508086 –		508086 –		508086 –	– 40647	548733	
14	14	2900-0003-0012(пл)ТОО "Jakko"	Компенсатор антивибрационный фланцевый d=50мм	шт	1	2410 2001	111 30	2410 2001	111 30	298 –	1791 336	4537	
				шт	1	6394		6394		6394	–	6906	

15	15 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	21520 / –	– / –	43040 / –	– / –	42152 / –	512 / –		
16	16 1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка НР = 90 %	изделие	9	1272,11 / 742,67	110,67 / 58	11449 / 6684	996 / 522	3769 / –	783 / 3506	47329	
17	17 2900-0003-0013(пл)ТОО "ПТВ-Сервис"	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК	шт	9	29780 / –		268020 / –		268020 / –	– / 21442	289462	
18	18 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	9	18540,44 / 1332	121,11 / 44,33	166864 / 11988	1090 / 399	153786 / –	10925 / 14223	192012	
19	19 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	85	3265,95 / 640,84	37,79 / 16,42	277606 / 54471	3212 / 1396	219923 / –	49275 / 26150	353031	
20	20 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	80	2140,81 / 498,76	21,58 / 9,18	171265 / 39901	1726 / 734	129638 / –	35840 / 16568	223673	
21	21 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	54	1849,37 / 498,76	21,57 / 9,19	99866 / 26933	1165 / 496	71768 / –	24192 / 9925	133983	
22	22 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	119	1746,07 / 498,76	21,58 / 9,18	207782 / 59352	2568 / 1092	145862 / –	53312 / 20888	281982	
23	23 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	338	95,25 / 93,84	1,01 / –	32194 / 31717	340 / –	137 / –	27974 / 4813	64981	
24	24 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	55,01	976,62 / 847,55	1,09 / 0,56	53724 / 46624	60 / 31	7040 / –	33592 / 6985	94301	
25	25 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	18	780,17 / 383,17	– / –	14043 / 6897	– / –	7146 / –	6083 / 1610	21736	

Итого	
в том числе	**2 398 245**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	322 411
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 890
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 343
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 611 053
- накладные расходы, тенге	272 242
в т.ч. зарплата, тенге	24 502
- сметная прибыль (8 %), тенге	177 649
Всего	**2 398 245**

Локальная смета 2-3-3

на Водопровод горячей воды Т3

1	1 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка. НР = 98 %	комплект	31	11815,06	481,1	366267	14914	1744	314692	735436
					11277,71	231,77	349609	7185	–	54477	
2	4 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка. НР = 98 %	кран	4	21520	–	86080	–	84304	1566	94658
					444	–	1776	–	–	7012	
3	5 1117-0201-0103	Смесители. Установка. НР = 98 %	шт	42	1069,71	0,12	44928	5	1411	38378	89970
					1036	–	43512	–	–	6664	
4	6 1117-0201-0103	Смесители. Установка. НР = 98 %	шт	3	1069,33	–	3208	–	100	2741	6425
					1036	–	3108	–	–	476	
5	7 1117-0201-0103	Смесители. Установка. НР = 98 %	шт	4	1069,5	–	4278	–	134	3655	8568
					1036	–	4144	–	–	635	
6	8 1117-0201-0103	Смесители. Установка. НР = 98 %	шт	2	1069,5	–	2139	–	67	1828	4284
					1036	–	2072	–	–	317	
7	9 1308-0305-1201	Электрополотенце. Монтаж оборудования. НР = 72 %	шт	5	1643,8	87,4	8219	437	92	5100	14385
					1538	36	7690	180	–	1066	
8	10 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка. НР = 98 %	м трубопровода	14	1849,43	21,57	25892	302	18607	6273	34738
					498,79	9,21	6983	129	–	2573	
9	11 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка. НР = 98 %	м трубопровода	84	1746,06	21,58	146669	1813	102960	37631	199044
					498,76	9,17	41896	770	–	14744	

		трубопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	98	95,23 / 93,84	1 / –	9333 / 9196	98 / –	39 / –	8111 / 1396	18840	
11	13 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	11,06	976,67 / 847,56	1,18 / 0,54	10802 / 9374	13 / 6	1415 / –	6754 / 1404	18960	
	Техническое решение											
12	1 5104-0106-0106(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	31871 / –		31871 / –		– / 31871	– / –	31871	Казахстан
13	2 5104-0106-0110(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	4	31221 / –		124884 / –		– / 124884	– / –	124884	Казахстан
14	3 5104-0106-0103(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	26	28260 / –		734760 / –		– / 734760	– / –	734760	Казахстан
15	4 2303-0102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	42	4599 / –		193158 / –		193158 / –	– / 15453	208611	
16	5 2303-0102-3326	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт	3	8776 / –		26328 / –		26328 / –	– / 2106	28434	
17	6 2303-0102-3323	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт	4	8703 / –		34812 / –		34812 / –	– / 2785	37597	
18	7 2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт	2	9372 / –		18744 / –		18744 / –	– / 1500	20244	

		водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	5	7176 / –	35880 / –	35880 / –	– / 2870	38750		
		Итого									
		в том числе				**2 450 459**					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				479 360					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				17 582					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 270					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				519 795					
		- оборудование, тенге				891 515					
		- накладные расходы, тенге				426 729					
		в т.ч. зарплата, тенге				38 406					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				115 478					
		Всего				**2 450 459**					

на Канализация бытовая К1

Локальная смета 2-3-4

1	1 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды. НР = 98 %	комплект	42	3200,81 / 2886	93,24 / 48,67	134434 / 121212	3916 / 2044	9306 / –	108712 / 19452	262598
2	2 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды. НР = 98 %	комплект	9	3200,78 / 2886	93,22 / 48,67	28807 / 25974	839 / 438	1994 / –	23295 / 4168	56270
3	3 1117-0501-0102	Мойки на два отделения. Установка. НР = 98 %	комплект	2	3967,5 / 3345	258,5 / 137	7935 / 6690	517 / 274	728 / –	6142 / 1126	15203
4	4 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка. НР = 98 %	комплект	18	3959,39 / 3236,78	185,67 / 97,39	71269 / 58262	3342 / 1753	9665 / –	52933 / 9936	134138
5	5 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка. НР = 98 %	комплект	3	3480,67 / 2886	367,67 / 185,33	10442 / 8658	1103 / 556	681 / –	8127 / 1486	20055
6	6 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка. НР = 98 %	комплект	4	1957,75 / 1465,25	231 / 120,25	7831 / 5861	924 / 481	1046 / –	5594 / 1074	14499
7	7 1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка. НР = 98 %	комплект	4	17615,25 / 1169,25	77,75 / 40,5	70461 / 4677	311 / 162	65473 / –	4268 / 5978	80707

8	8 2900-0103-0008(пл)ТОО "Сантехоптторг"	Ревизия, прочистка d=100мм										
			шт	27	637		17199		17199	–	18575	
					–		–		–	1376		
9	9 2900-0103-0009(пл)ТОО "Сантехоптторг"	Ревизия, прочистка d=50мм										
			шт	10	273		2730		2730	–	2948	
					–		–		–	218		
10	10 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка. НР = 98 %	м трубопровода	114	901,88	1,42	102814	162	258	90363	208631	
					898,19	0,51	102394	58	–	15454		
11	11 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка. НР = 98 %	м трубопровода	195	869,75	3,46	169602	674	978	148332	343369	
					861,28	1,16	167950	227	–	25435		
12	12 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка. НР = 98 %	м трубопровода	15	869,8	3,53	13047	53	75	11410	26414	
					861,27	1,13	12919	17	–	1957		
	Техническое решение											
13	1 2303-0102-3208	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	42	8795		369390		369390	–	398941	Казахстан
					–		–		–	29551		
14	2 2303-0102-3210	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	9	10289		92601		92601	–	100009	Казахстан
					–		–		–	7408		
15	3 2303-0102-1118	Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм x 600 мм	шт.	4	4186		16744		16744	–	18084	
					–		–		–	1340		
16	4 2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	18	20732		373176		373176	–	403030	Казахстан
					–		–		–	29854		
17	5 2303-0102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3	25034		75102		75102	–	81110	Казахстан
					–		–		–	6008		
18	6 2303-0102-0207	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм x 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	4	11834		47336		47336	–	51123	Казахстан
					–		–		–	3787		

19	7 2301-0801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	114	400		45600		45600	–	49248
					–		–		–	3648	
20	8 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	210	832		174720		174720	–	188698
					–		–		–	13978	

Итого	**2 473 650**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	514 597
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 841
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 010
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 304 802
- накладные расходы, тенге	459 176
в т.ч. зарплата, тенге	41 326
- сметная прибыль (8 %), тенге	183 234
Всего	**2 473 650**

Локальная смета 2-3-5

на Вентиляция

Раздел 1 Система П1

1	1 1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка. НР = 98 %	камера	1	63935	3055	63935	3055	5341	49826	122862
					55539	953	55539	953	–	9101	
2	2 5800-0002-0010(пл)(об)ТОО "Совплим"	Оции	шт	1	383509		383509		–	–	383509
					–		–		383509	–	
3	3 5810-1000-0000(об)	Приточная камера VS-10-R-H/S-T	шт	1	4594942		4594942		–	–	4594942
					–		–		4594942	–	
4	4 5810-1000-0000(об)	Вентилятор	шт	1	955812		955812		–	–	955812
					–		–		955812	–	
5	5 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка. НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	10	5289.9	41.5	52899	415	34323	16174	74599
					1816.1	17.7	18161	177	–	5526	
6	6 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка. НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1.2	5289.17	41.67	6347	50	4118	1940	8950

					1815,83	17,5	2179	21	–	663	
7	7 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8,1	5468,4	52,47	44294	425	27802	14333	63317
					1983,58	22,59	16067	183	–	4690	
8	8 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8,5	5468,35	52,47	46481	446	29175	15039	66442
					1983,53	22,47	16860	191	–	4922	
9	9 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,12	5468,4	52,36	11593	111	7277	3750	16570
					1983,49	22,17	4205	47	–	1227	
10	10 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	6	1612,83	50	9677	300	800	7643	18706
					1429,5	14,83	8577	89	–	1386	
11	11 2900-0008-0001(пл)ТОО "Совплим"	Решетка вентиляционная РВ1-1 150х150мм	шт	6	1912		11472		11472	–	12390
					–		–		–	918	
12	12 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	1686	52	3372	104	266	2675	6531
					1501	15,5	3002	31	–	484	
13	13 2900-0010-0015(пл)ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная Рв-2 250х250мм	шт	2	4371		8742		8742	–	9441
					–		–		–	699	
14	14 1120-0301-0103	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	2925	132	5850	264	1150	4002	10640
					2218	50,5	4436	101	–	788	
15	15 1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	2348	103	2348	103	388	1670	4339
					1857	36	1857	36	–	321	
16	16 2900-0050-0010(пл)ТОО "Летекс"	Решетка воздухозаборная наружная РН 400х700мм	шт	1	9198		9198		9198	–	9934
					–		–		–	736	
17	17 2900-0008-0002(пл)ТОО "Совплим"	Лючок пьезометрический	шт	1	865		865		865	–	934
					–		–		–	69	

Раздел 2 Система П2

18	18 1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	63935	3055	63935	3055	5341	49826	122862
					55539	953	55539	953	–	9101	
19	19 5800-0005-0001(пл)(об)ТОО "Совплим"	Приточная установка VS-30-R-H/S	шт	1	959689		959689		–	–	959689
					–		–		959689	–	
20	20 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	28	5192,79	38,75	145398	1085	111206	29607	189005
					1182,39	16,46	33107	461	–	14000	
21	21 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,4	5192,57	38,65	38425	286	29389	7824	49949
					1182,43	16,35	8750	121	–	3700	
22	22 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	17,1	5192,69	38,71	88795	662	67914	18081	115426
					1182,4	16,43	20219	281	–	8550	
23	23 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8	5595,13	41,63	44761	333	31857	11212	60451
					1571,38	17,63	12571	141	–	4478	
24	24 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6,3	5595,08	41,59	35249	262	25087	8831	47606
					1571,43	17,78	9900	112	–	3526	
25	25 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6	5595	41,5	33570	249	23893	8409	45337
					1571,33	17,67	9428	106	–	3358	
26	26 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	21,59	5290	41,59	114211	898	74104	34919	161060
					1816,07	17,69	39209	382	–	11930	
27	27 1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	2	8840,5	214,5	17681	429	3187	12521	32618
					7032,5	65,5	14065	131	–	2416	
28	28 2900-0050-0001(пл)ТОО "Летекс"	Клапан огнезадерживающий КОЗП 600х300мм	шт	2	35700		71400		71400	–	77112

29	29 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	18	1686,83 / 1501	52,5 / 15,56	30363 / 27018	945 / 280	2400 / –	5712 / 24077 / 4355	58795
30	30 2900-0008-0001(пл)ТОО "Совплим"	Решетка вентиляционная РВ1-1 150х150мм	шт	18	1912 / –		34416 / –		34416 / –	– / 2753	37169
31	31 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	7	1686,86 / 1501	52,43 / 15,57	11808 / 10507	367 / 109	934 / –	9363 / 1694	22865
32	32 2900-0010-0015(пл)ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная Рв-2 250х250мм	шт	7	4371 / –		30597 / –		30597 / –	– / 2448	33045
33	33 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,7	5192,47 / 1182,34	38,7 / 16,49	39982 / 9104	298 / 127	30580 / –	8142 / 3850	51974
34	34 2900-0008-0002(пл)ТОО "Совплим"	Лючок пьезометрический	шт	1	865 / –		865 / –		865 / –	– / 69	934
	Раздел 3 Система П3										
35	35 1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	63935 / 55539	3055 / 953	63935 / 55539	3055 / 953	5341 / –	49826 / 9101	122862
36	36 5800-0005-0001(пл)(об)ТОО "Совплим"	Приточная установка VS-30-R-H/S	шт	1	959689 / –		959689 / –		– / 959689	– / –	959689
37	37 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	28	5192,79 / 1182,39	38,75 / 16,46	145398 / 33107	1085 / 461	111206 / –	29607 / 14000	189005
38	38 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,4	5192,57 / 1182,43	38,65 / 16,35	38425 / 8750	286 / 121	29389 / –	7824 / 3700	49949
39	39 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	17,1	5192,69	38,71	88795	662	67914	18081	115426

					1182,4	16,43	20219	281	–	8550	
40	40 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8	5595,13	41,63	44761	333	31857	11212	60451
					1571,38	17,63	12571	141	–	4478	
41	41 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6,3	5595,08	41,59	35249	262	25087	8831	47606
					1571,43	17,78	9900	112	–	3526	
42	42 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6	5595	41,5	33570	249	23893	8409	45337
					1571,33	17,67	9428	106	–	3358	
43	43 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800. 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	21,59	5290	41,59	114211	898	74104	34919	161060
					1816,07	17,69	39209	382	–	11930	
44	44 1120-0401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 %	клапан	3	8839,67	214,33	26519	643	4779	18780	48923
					7032,33	65,33	21097	196	–	3624	
45	45 2900-0050-0001(пп)ТОО "Летекс"	Клапан огнезадерживающий КОЗП 600х300мм	шт	3	35700		107100		107100	–	115668
					–		–		–	8568	
46	46 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	18	1686,83	52,5	30363	945	2400	24077	58795
					1501	15,56	27018	280	–	4355	
47	47 2900-0008-0001(пп)ТОО "Совплим"	Решетка вентиляционная РВ1-1 150х150мм	шт	18	1912		34416		34416	–	37169
					–		–		–	2753	
48	48 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	7	1686,86	52,43	11808	367	934	9363	22865
					1501	15,57	10507	109	–	1694	
49	49 2900-0010-0015(пп)ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная Рв-2 250х250мм	шт	7	4371		30597		30597	–	33045
					–		–		–	2448	
50	50 2900-0008-0002(пп)ТОО "Совплим"	Лючок пьезометрический	шт	1	865		865		865	–	934
					–		–		–	69	

Раздел 4 Система В1

51	51	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	8336	165	8336	165	737	6589	16119
						7434	36	7434	36	–	1194	
52	52	2900-0010-0002(пл)ТОО "Совплим"	Вентилятор канальный TD-500/150	шт	1	39584		39584		39584	–	42751
						–		–		–	3167	
53	53	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6,55	5290,08	41,53	34650	272	22483	10594	48864
						1816,03	17,71	11895	116	–	3620	
54	54	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	6	1686,83	52,5	10121	315	800	8025	19598
						1501	15,5	9006	93	–	1452	
55	55	2900-0008-0001(пл)ТОО "Совплим"	Решетка вентиляционная РВ1-1 150х150мм	шт	6	1912		11472		11472	–	12390
						–		–		–	918	
56	56	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3885	45	3885	45	3161	612	4857
						679	15	679	15	–	360	
57	57	2900-0008-0002(пл)ТОО "Совплим"	Лючок пьезометрический	шт	1	865		865		865	–	934
						–		–		–	69	
58	58	1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	3405	8	3405	8	200	2822	6725
						3197	3	3197	3	–	498	
59	59	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	2	6220,5	85,5	12441	171	1328	9677	23887
						5471	15	10942	30	–	1769	
60	60	2900-0010-0003(пл)ТОО "Совплим"	Огнезадерживающий клапан 200х200мм	шт	2	26957		53914		53914	–	58227
						–		–		–	4313	
		Раздел 5 Система В2										
61	61	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	8336	165	8336	165	737	6589	16119
						7434	36	7434	36	–	1194	
62	62	2900-0010-0002(пл)ТОО "Совплим"	Вентилятор канальный TD-500/150	шт	1	39584		39584		39584	–	42751

								–		–	3167	
			м2 поверхности воздуховодов	3,96	5468,69	52,53	21656	208	13593	7007	30956	
					1983,59	22,73	7855	90	–	2293		
64	64 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	4	1686,75	52,5	6747	210	533	5350	13065	
					1501	15,5	6004	62	–	968		
65	65 2900-0008-0001(пл)ТОО "Совплим"	Решетка вентиляционная РВ1-1 150х150мм	шт	4	1912		7648		7648	–	8260	
					–		–		–	612		
66	66 1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3885	45	3885	45	3161	612	4857	
					679	15	679	15	–	360		
67	67 2900-0008-0002(пл)ТОО "Совплим"	Лючок пьезометрический	шт	1	865		865		865	–	934	
					–		–		–	69		
68	68 1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	2	6220,5	85,5	12441	171	1328	9677	23887	
					5471	15	10942	30	–	1769		
69	69 2900-0010-0003(пл)ТОО "Совплим"	Огнезадерживающий клапан 200х200мм	шт	2	26957		53914		53914	–	58227	
					–		–		–	4313		
	Раздел 6 Система В3											
70	70 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	45,61	5192,72	38,74	236840	1767	181144	48229	307875	
					1182,39	16,49	53929	752	–	22806		
71	71 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8,5	5595,18	41,53	47559	353	33849	11914	64231	
					1571,41	17,76	13357	151	–	4758		
72	72 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	38,35	5289,93	41,54	202869	1593	131629	62028	286089	
					1816,09	17,71	69647	679	–	21192		
73	73 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	20	1686,75	52,45	33735	1049	2666	26752	65326	

74	74	2900-0008-0001(пл)ТОО "Совплим"	Решетка вентиляционная РВ1-1 150х150мм			1501	15,55	30020	311	–	4839	
				шт	20	1912 / –		38240 / –		38240 / –	– / 3059	41299
75	75	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	12	1686,67 / 1501	52,42 / 15,5	20240 / 18012	629 / 186	1599 / –	16051 / 2903	39194
76	76	2900-0010-0015(пл)ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная Рв-2 250х250мм	шт	12	4371 / –		52452 / –		52452 / –	– / 4196	56648
77	77	1120-0701-0204	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	6602 / 1207	60 / 15	6602 / 1207	60 / 15	5335 / –	1078 / 614	8294
78	78	2900-0008-0002(пл)ТОО "Совплим"	Лючок пьезометрический	шт	1	865 / –		865 / –		865 / –	– / 69	934
		Раздел 7 Система В4										
79	79	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	8336 / 7434	165 / 36	8336 / 7434	165 / 36	737 / –	6589 / 1194	16119
80	80	2900-0010-0002(пл)ТОО "Совплим"	Вентилятор канальный TD-500/150	шт	1	39584 / –		39584 / –		39584 / –	– / 3167	42751
81	81	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	9,33	5468,17 / 1983,49	52,3 / 22,62	51018 / 18506	488 / 211	32024 / –	16508 / 5402	72928
82	82	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	6	1686,83 / 1501	52,5 / 15,5	10121 / 9006	315 / 93	800 / –	8025 / 1452	19598
83	83	2900-0008-0001(пл)ТОО "Совплим"	Решетка вентиляционная РВ1-1 150х150мм	шт	6	1912 / –		11472 / –		11472 / –	– / 918	12390
84	84	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3885 / 679	45 / 15	3885 / 679	45 / 15	3161 / –	612 / 360	4857

85	85	2900-0008-0002(пл)ТОО "Совплим"	Лючок пьезометрический	шт	1	865 / –		865 / –		865 / –	– / 69	934
86	86	1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка. НР = 98 %	узел	1	3405 / 3197	8 / 3	3405 / 3197	8 / 3	200 / –	2822 / 498	6725
87	87	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка. НР = 98 %	клапан	3	6220,33 / 5471,33	85,33 / 14,67	18661 / 16414	256 / 44	1991 / –	14516 / 2654	35831
88	88	2900-0010-0003(пл)ТОО "Совплим"	Огнезадерживающий клапан 200х200мм	шт	3	26957 / –		80871 / –		80871 / –	– / 6470	87341
		Раздел 8 Система В5										
89	89	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка. НР = 98 %	вентилятор	1	8716 / 7806	173 / 38	8716 / 7806	173 / 38	737 / –	6918 / 1251	16885
90	90	2900-0008-0008(пл)ТОО "Совплим"	Вентилятор канальный TD-800/200	шт	1	42565 / –		42565 / –		42565 / –	– / 3405	45970
91	91	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка. НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5595,21 / 1571,46	41,46 / 17,71	26857 / 7543	199 / 85	19115 / –	6728 / 2687	36272
92	92	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800...1000 мм. Прокладка. НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,83	5289,82 / 1816,19	41,51 / 17,75	20260 / 6956	159 / 68	13145 / –	6195 / 2116	28571
93	93	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка. НР = 98 %	решетка	1	1687 / 1501	52 / 16	1687 / 1501	52 / 16	134 / –	1338 / 242	3267
94	94	2900-0008-0001(пл)ТОО "Совплим"	Решетка вентиляционная РВ1-1 150х150мм	шт	1	1912 / –		1912 / –		1912 / –	– / 153	2065
95	95	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка. НР = 98 %	решетка	3	1686,67 / 1501	52,33 / 15,67	5060 / 4503	157 / 47	400 / –	4013 / 726	9799
96	96	2900-0010-0015(пл)ТОО "Летекс"	Решетка вентиляционная Ра-2 250х250мм	шт	3	4371		13113		13113	–	14162

		01-1120-0701-0204	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами. НР = 98 %			–		–			–	1049	
				зонт	1	6602 / 1207	60 / 15	6602 / 1207	60 / 15	5335 / –	1078 / 614	8294
98	98	2900-0008-0002(пл)ТОО "Совплим"	Лючок пьезометрический									
				шт	1	865 / –		865 / –		865 / –	– / 69	934
99	99	1120-0901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка. НР = 98 %									
				узел	1	3729 / 3494	9 / 3	3729 / 3494	9 / 3	226 / –	3084 / 545	7358
100	100	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка. НР = 98 %									
				клапан	1	6220 / 5471	86 / 15	6220 / 5471	86 / 15	663 / –	4839 / 885	11944
101	101	2900-0032-0001(пл)ТОО "Летекс"	Противопожарный клапан КОЗП(EI60)-1									
				шт	1	28232 / –		28232 / –		28232 / –	– / 2259	30491
		Раздел 9 Система В6										
102	102	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка. НР = 98 %									
				вентилятор	1	8336 / 7434	165 / 36	8336 / 7434	165 / 36	737 / –	6589 / 1194	16119
103	103	2900-0010-0002(пл)ТОО "Совплим"	Вентилятор канальный TD-500/150									
				шт	1	39584 / –		39584 / –		39584 / –	– / 3167	42751
104	104	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка. НР = 98 %									
				м2 поверхности воздуховодов	4,36	5468,58 / 1983,49	52,52 / 22,48	23843 / 8648	229 / 98	14966 / –	7714 / 2525	34082
105	105	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка. НР = 98 %									
				решетка	1	1687 / 1501	52 / 16	1687 / 1501	52 / 16	134 / –	1338 / 242	3267
106	106	2900-0008-0001(пл)ТОО "Совплим"	Решетка вентиляционная РВ1-1 150х150мм									
				шт	1	1912 / –		1912 / –		1912 / –	– / 153	2065
107	107	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами. НР = 98 %									
				зонт	1	3885 / 679	45 / 15	3885 / 679	45 / 15	3161 / –	612 / 360	4857

		"Совплим"										
			шт	1	865 / –		865 / –		865 / –	– / 69	934
109	109	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %									
			клапан	4	6220 / 5471,25	85,25 / 14,75	24880 / 21885	341 / 59	2654 / –	19355 / 3539	47774
110	110	2900-0010-0003(пл)ТОО "Совплим"	Огнезадерживающий клапан 200х200мм									
			шт	4	26957 / –		107828 / –		107828 / –	– / 8626	116454
		Раздел 10 Система В7										
111	111	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %									
			вентилятор	1	8336 / 7434	165 / 36	8336 / 7434	165 / 36	737 / –	6589 / 1194	16119
112	112	2900-0010-0002(пл)ТОО "Совплим"	Вентилятор канальный TD-500/150									
			шт	1	39584 / –		39584 / –		39584 / –	– / 3167	42751
113	113	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %									
			м2 поверхности воздуховодов	19,85	5468,26 / 1983,53	52,39 / 22,52	108545 / 39373	1040 / 447	68132 / –	35121 / 11493	155159
114	114	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %									
			решетка	7	1686,86 / 1501	52,43 / 15,57	11808 / 10507	367 / 109	934 / –	9363 / 1694	22865
115	115	2900-0008-0001(пл)ТОО "Совплим"	Решетка вентиляционная РВ1-1 150х150мм									
			шт	7	1912 / –		13384 / –		13384 / –	– / 1071	14455
116	116	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %									
			зонт	1	3885 / 679	45 / 15	3885 / 679	45 / 15	3161 / –	612 / 360	4857
117	117	2900-0008-0002(пл)ТОО "Совплим"	Лючок пьезометрический									
			шт	1	865 / –		865 / –		865 / –	– / 69	934
118	118	1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР = 98 %									
			узел	1	3405 / 3197	8 / 3	3405 / 3197	8 / 3	200 / –	2822 / 498	6725
119	119	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %									
			клапан	1	6220	86	6220	86	663	4839	11944

120	120	2900-0010-0003(пл)ТОО "Совплим"	Огнезадерживающий клапан 200x200мм			5471	15	5471	15	–	885	
				шт	1	26957		26957		26957	–	29114
						–		–		–	2157	
		Раздел 11 Система В8										
121	121	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка. НР = 98 %	вентилятор	1	8336	165	8336	165	737	6589	16119
122	122	2900-0010-0002(пл)ТОО "Совплим"	Вентилятор канальный TD-500/150			7434	36	7434	36	–	1194	
				шт	1	39584		39584		39584	–	42751
						–		–		–	3167	
123	123	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка. НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,5	5468,44	52,44	24608	236	15446	7962	35176
						1983,56	22,44	8926	101	–	2606	
124	124	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка. НР = 98 %	решетка	4	1686,75	52,5	6747	210	533	5350	13065
						1501	15,5	6004	62	–	968	
125	125	2900-0008-0001(пл)ТОО "Совплим"	Решетка вентиляционная РВ1-1 150x150мм	шт	4	1912		7648		7648	–	8260
						–		–		–	612	
126	126	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами. НР = 98 %	зонт	1	3885	45	3885	45	3161	612	4857
						679	15	679	15	–	360	
127	127	2900-0008-0002(пл)ТОО "Совплим"	Лючок пьезометрический	шт	1	865		865		865	–	934
						–		–		–	69	
128	128	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка. НР = 98 %	клапан	2	6220,5	85,5	12441	171	1328	9677	23887
						5471	15	10942	30	–	1769	
129	129	2900-0010-0003(пл)ТОО "Совплим"	Огнезадерживающий клапан 200x200мм	шт	2	26957		53914		53914	–	58227
						–		–		–	4313	
		Раздел 12 Система ВЕ1,ВЕ4,ВЕ13,ВЕ9,ВЕ20										
130	130	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка. НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	28,77	5289,99	41,57	152193	1196	98748	46533	214624

					1816,09	17,69	52249	509	–	15898	
131	131 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка: НР = 98 %	решетка	8	1686,75	52,5	13494	420	1066	10700	26130
					1501	15,5	12008	124	–	1936	
132	132 2900-0008-0001(пл)ТОО "Совплим"	Решетка вентиляционная РВ1-1 150х150мм	шт	8	1912		15296		15296	–	16520
					–		–		–	1224	
133	133 1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами: НР = 98 %	зонт	5	3885	44,8	19425	224	15808	3058	24282
					678,6	14,8	3393	74	–	1799	
134	134 1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка: НР = 98 %	узел	1	3405	8	3405	8	200	2822	6725
					3197	3	3197	3	–	498	
	Раздел 13 Система ВЕ2,ВЕ11										
135	135 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка: НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	17,78	5289,93	41,56	94055	739	61026	28758	132638
					1816,09	17,72	32290	315	–	9825	
136	136 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка: НР = 98 %	решетка	5	1686,8	52,6	8434	263	666	6688	16332
					1501	15,6	7505	78	–	1210	
137	137 2900-0008-0001(пл)ТОО "Совплим"	Решетка вентиляционная РВ1-1 150х150мм	шт	5	1912		9560		9560	–	10325
					–		–		–	765	
138	138 1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами: НР = 98 %	зонт	2	3884,5	44,5	7769	89	6323	1223	9711
					678,5	15	1357	30	–	719	
139	139 1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка: НР = 98 %	узел	1	3405	8	3405	8	200	2822	6725
					3197	3	3197	3	–	498	
	Раздел 14 Система ВЕ3,ВЕ16,ВЕ19										
140	140 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка: НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	16	5468,31	52,44	87493	839	54918	28310	125067
					1983,5	22,56	31736	361	–	9264	
141	141 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка: НР = 98 %	решетка	6	1686,83	52,5	10121	315	800	8025	19598

					1501	15,5	9006	93	–	1452	
142	142	2900-0008-0001(пл)ТОО "Совплим"	Решетка вентиляционная РВ1-1 150х150мм	шт	6	1912		11472		11472	–	12390
						–		–		–	918	
143	143	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами. НР = 98 %	зонт	3	3884,33	44,33	11653	133	9484	1835	14567
						678,67	14,67	2036	44	–	1079	

Раздел 15 Система ВЕ5,ВЕ6,ВЕ7,ВЕ10,ВЕ12,ВЕ14,ВЕ15,ВЕ17,ВЕ23

144	144	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка. НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	58,4	5468,37	52,43	319353	3062	200453	103330	456498
						1983,53	22,53	115838	1316	–	33815	
145	145	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка. НР = 98 %	решетка	13	1686,85	52,54	21929	683	1733	17389	42463
						1501	15,54	19513	202	–	3145	
146	146	2900-0008-0001(пл)ТОО "Совплим"	Решетка вентиляционная РВ1-1 150х150мм	шт	13	1912		24856		24856	–	26844
						–		–		–	1988	
147	147	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами. НР = 98 %	зонт	9	3884,67	44,56	34962	401	28453	5505	43704
						678,67	14,78	6108	133	–	3237	

Раздел 16 ВЕ8

148	148	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка. НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,8	5290	41,58	20102	158	13043	6146	28348
						1816,05	17,63	6901	67	–	2100	
149	149	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка. НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6	5468,5	52,33	32811	314	20596	10616	46901
						1983,5	22,5	11901	135	–	3474	
150	150	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка. НР = 98 %	решетка	4	1686,75	52,5	6747	210	533	5350	13065
						1501	15,5	6004	62	–	968	
151	151	2900-0008-0001(пл)ТОО "Совплим"	Решетка вентиляционная РВ1-1 150х150мм	шт	4	1912		7648		7648	–	8260
						–		–		–	612	

			шахтами НР = 98 %	зонт	1	3885	45	3885	45	3161	612	4857
						679	15	679	15	–	360	
		Раздел 17 ВЕ18,ВЕ21,ВЕ22										
153	153	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	20,9	5468,37	52,44	114289	1096	71737	36980	163371
						1983,54	22,54	41456	471	–	12102	
154	154	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	7	1686,86	52,43	11808	367	934	9363	22865
						1501	15,57	10507	109	–	1694	
155	155	2900-0008-0001(пл)ТОО "Совплим"	Решетка вентиляционная РВ1-1 150х150мм	шт	7	1912		13384		13384	–	14455
						–		–		–	1071	
156	156	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	3	3884,33	44,33	11653	133	9484	1835	14567
						678,67	14,67	2036	44	–	1079	

Итого	**14 611 717**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 503 311
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 398
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 765
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 367 058
- оборудование, тенге	7 853 641
- накладные расходы, тенге	1 340 708
в т.ч. зарплата, тенге	120 663
- сметная прибыль (8 %), тенге	500 601
Всего	**14 611 717**

Локальная смета 2-3-7

на Отопление

1	1	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	3501,55	50,62	210093	3037	145880	54986	286285
						1019,6	19,43	61176	1166	–	21206	
2	2	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	2957,91	42,24	133106	1901	92527	34774	181310

3	3 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	94	2864,27	22,22	269241	2089	218862	43375	337625
					513,72	9,45	48290	888	–	25009	
4	4 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	76	2417,2	22,22	183707	1689	142975	35070	236279
					513,72	9,46	39043	719	–	17502	
5	5 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	63	2156,44	22,21	135856	1399	102092	29072	178122
					513,73	9,46	32365	596	–	13194	
6	6 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	640	1865	22,23	1193600	14225	850592	295322	1608036
					513,72	9,45	328783	6049	–	119114	
7	7 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	1761,72	22,24	88086	1112	61288	23071	120050
					513,72	9,44	25686	472	–	8893	
8	8 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое. НР = 98 %	м трубопровода	968	98,09	1,04	94947	1002	391	82515	191659
					96,65	–	93554	–	–	14197	
9	9 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое. НР = 98 %	м трубопровода	60	98,1	1,03	5886	62	25	5115	11881
					96,65	–	5799	–	–	880	
10	10 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2. НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	75,7	976,62	1,08	73930	82	9688	46226	129768
					847,56	0,57	64160	43	–	9612	
11	11 1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях. НР = 75 %	шт	4	1344,5	–	5378	–	226	3478	9564
					1288	–	5152	–	–	708	
12	12 2900-0070-0011(пл)ТОО "Danfos"	Клапан ручной балансировочный USV-I резьбовой d=40мм	шт	4	53625		214500		214500	–	231660

13	13 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %			–		–		–	17160	
			шт	4	2472,75	114	9891	456	1192	7378	18651
					2060,75	30,5	8243	122	–	1382	
14	14 1311-0203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %									
			шт	165	1288	–	212520	–	–	143451	384449
					1288	–	212520	–	–	28478	
15	15 2900-0007-0002(пл)ТОО "Jakko"	Воздухоотводчик автоматический									
			шт	8	1389		11112		11112	–	12001
					–		–		–	889	
16	16 1311-0203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 %									
			шт	93	1288	–	119784	–	–	80854	216689
					1288	–	119784	–	–	16051	
17	17 2900-0007-0003(пл)	Терморегулятор прямой RA2990 d=20мм									
			шт	93	2172		201996		201996	–	218156
					–		–		–	16160	
18	18 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %									
			шт	37	306,22	–	11330	–	4036	6433	19184
					197,14	–	7294	–	–	1421	
19	19 2900-0007-0004(пл)АО "Келет"	Насос ручной РШ 25-5									
			шт	1	12618		12618		12618	–	13627
					–		–		–	1009	
20	20 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %									
			м2	89.98	97,92	2.42	8811	218	4131	2787	12526
					49,59	0.29	4462	26	–	928	
	Техническое решение										
21	1 1215-0102-1001	Секции радиаторов. Добавление одной или двух крайних НР = 72 %									
			радиатор	58	3092,48	45.47	179364	2637	15366	105461	307611
					2782.09	23.91	161361	1387	–	22786	
22	2 2305-1001-9901	Секции радиаторные ГОСТ 31311-2005 (чугунные)									
			шт	58	2443		141694		141694	–	153030
					–		–		–	11336	
23	3 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %									
			м2	11.6	83.88	1.64	973	19	618	211	1279
					28.97	0.34	336	4	–	95	
24	4 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	13.95	1209,82	16.63	16877	232	6093	9384	28362

25	5 2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005			756,42	6,24	10552	87	–	2101	
			секция	90	2287		205830		205830	–	222296
					–		–		–	16466	

Итого	**5 130 100**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 267 238
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 160
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 307
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 443 732
- накладные расходы, тенге	1 008 963
в т.ч. зарплата, тенге	90 807
- сметная прибыль (8 %), тенге	380 007
Всего	**5 130 100**

Локальная смета 2-3-8

на Электроосвещение

1	1 1308-0303-0503	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне. НР = 72 %									
			шт	1	9217	503	9217	503	4187	3058	13257
					4527	192	4527	192	–	982	
2	2 5800-0001-0015(пл)(об)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб"	Рубильник ВР-32 400А (перекидной) (вр32-37в71250)									
			шт	1	7680		7680		–	–	7680
					–		–		7680	–	
3	4 2900-0001-0001(пл)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб"	Щит ЩРн-36з IP31 ИЭК									
			шт	1	5715		5715		5715	–	6172
					–		–		–	457	
4	5 1308-0303-0604	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне. НР = 72 %									
			шт	1	7926	113	7926	113	2944	3178	11992
					4869	36	4869	36	–	888	
5	6 5800-0001-0016(пл)(об)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб"	Автомат ВА 88-37 3р 400А 35кА									
			шт	1	26384		26384		–	–	26384

			до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	2	6173,5 / 3246	111 / 36	12347 / 6492	222 / 72	5633 / –	4253 / 1328	17928
7	8	5800-0001-0018(пл)(об)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб"	Автомат ВА 88-35 3р 250А 35кА	шт	2	11728 / –		23456 / –		– / 23456	– / –	23456
8	9	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	6	5206,33 / 2916	109.83 / 36	31238 / 17496	659 / 216	13083 / –	11477 / 3417	46132
9	10	5800-0001-0012(пл)(об)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб"	Автомат ВА 47-29 3р 40А гост Р 50345-99	шт	6	542 / –		3252 / –		– / 3252	– / –	3252
10	11	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	3	2822 / 1458	20 / –	8466 / 4374	60 / –	4032 / –	2834 / 904	12204
11	12	5800-0001-0023(пл)(об)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб"	Автомат ВА 47-29 3р 25А	шт	3	542 / –		1626 / –		– / 1626	– / –	1626
12	13	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	1	2821 / 1458	20 / –	2821 / 1458	20 / –	1343 / –	945 / 301	4067
13	14	5800-0001-0004(пл)(об)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб"	Автомат ВА 47-29 1р 10А	шт	1	181 / –		181 / –		– / 181	– / –	181
14	16	2900-0001-0012(пл)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб"	Щит ЩРв-72з-1 36 IP31	шт	1	12449 / –		12449 / –		12449 / –	– / 996	13445
15	17	1308-0303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	1	6172	111	6172	111	2815	2127	8963

						3246	36	3246	36	–	664	
16	18	5800-0001-0005(пл)(об)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб"	Автомат ВА 88-33 3р 160А 35кА	шт	1	11914		11914		–	–	11914
						–		–		11914	–	
17	19	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	5	5206,2	109,8	26031	549	10902	9564	38443
						2916	36	14580	180	–	2848	
18	20	5800-0001-0006(пл)(об)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб"	Автомат ВА 47-29 1р 50А	шт	5	226		1130		–	–	1130
						–		–		1130	–	
19	21	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	26	5206,08	109,65	135358	2851	56691	49735	199900
						2916	35,96	75816	935	–	14807	
20	22	5800-0001-0007(пл)(об)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб"	Автомат ВА 47-29 1р 32А	шт	26	181		4706		–	–	4706
						–		–		4706	–	
21	23	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	1	2821	20	2821	20	1343	945	4067
						1458	–	1458	–	–	301	
22	24	5800-0001-0008(пл)(об)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб"	Автомат ВА 47-29 1р 16А гост Р 503 45-99	шт	1	181		181		–	–	181
						–		–		181	–	
23	25	1308-0303-0101	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт	31	1914,81	3,16	59359	98	7150	33768	100577
						1681	–	52111	–	–	7450	
24	26	5800-0001-0009(пл)(об)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб"	УЗО (ВД-1 63) 63А/100мА 2п	шт	5	3524		17620		–	–	17620
						–		–		17620	–	

		"ПКФ Бакоэлектроснаб"	шт	26	2548		66248		–	–	66248
					–		–		66248	–	
26	29	2900-0001-0013(пл)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб"	Щит ЩРв-24з								
			шт	1	3420		3420		3420	–	3694
					–		–		–	274	
27	30	1308-0303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне. НР = 72 %								
			шт	1	6172	111	6172	111	2815	2127	8963
					3246	36	3246	36	–	664	
28	31	5800-0001-0005(пл)(об)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб"	Автомат ВА 88-33 3р 160А 35кА								
			шт	1	11914		11914		–	–	11914
					–		–		11914	–	
29	32	1308-0303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне. НР = 72 %								
			шт	3	6172,67	110	18518	330	8450	6380	26890
					3246	35.67	9738	107	–	1992	
30	33	5800-0001-0011(пл)(об)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб"	Автомат ВА 88-32 3р 25кА 125А								
			шт	3	6804		20412		–	–	20412
					–		–		20412	–	
31	34	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне. НР = 72 %								
			шт	1	2821	20	2821	20	1343	945	4067
					1458	–	1458	–	–	301	
32	35	5800-0001-0014(пл)(об)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб"	Автомат ВА 47-29 3р 16А								
			шт	1	542		542		–	–	542
					–		–		542	–	
33	36	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне. НР = 72 %								
			шт	7	2822.43	20.14	19757	141	9410	6613	28480
					1458	–	10206	–	–	2110	
34	37	5800-0001-0004(пл)(об)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб"	Автомат ВА 47-29 1р 10А								
			шт	7	181		1267		–	–	1267

		0002(пл)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб "							–		1267	–	
36	40	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=6,000;	шт	6	5136 / –		30816 / –		30816 / –	– / 2465	33281
37	41	5800-0001-0021(пл)(об)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб "	Автомат ВА 47-29 3р 29А К=6,000;	шт	6	5206,33 / 2916	109,83 / 36	31238 / 17496	659 / 216	13083 / –	11477 / 3417	46132
38	42	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=6,000;	шт	6	542 / –		3252 / –		– / 3252	– / –	3252
39	43	5800-0001-0008(пл)(об)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб "	Автомат ВА 47-29 1р 16А гост Р 503 45-99 К=6,000;	шт	18	2822,39 / 1458	20,22 / –	50803 / 26244	364 / –	24195 / –	17006 / 5425	73234
40	44	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=6,000;	шт	18	181 / –		3258 / –		– / 3258	– / –	3258
41	45	5800-0001-0013(пл)(об)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб "	Автомат дифференц АД-12 25 А 30 мА К=6,000;	шт	18	2822,39 / 1458	20,22 / –	50803 / 26244	364 / –	24195 / –	17006 / 5425	73234
42	47	2900-0001-0004(пл)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб "	Щит ЩРн-9з 36 IP31 ИЭК К=2,000;	шт	18	1446 / –		26028 / –		– / 26028	– / –	26028
43	48	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=2,000;	шт	2	3242 / –		6484 / –		6484 / –	– / 519	7003
				шт	2	2824 / 1458	20,5 / –	5648 / 2916	41 / –	2691 / –	1890 / 603	8141

		Бакоэлектроснаб "	шт	2	542		1084		–	–	1084
					–		–		1084	–	
45	50	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=2,000;	шт	6	2822,67	20,33	16936	122	8066	5669	24413
						1458	–	8748	–	–	1808	
46	51	5800-0001-0004(пл)(об)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб "	Автомат ВА 47-29 1р 10А К=2,000;	шт	6	181		1086		–	–	1086
						–		–		1086	–	
47	55	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	13	1465,31	133,54	19049	1736	918	10963	32413
						1261,15	40,23	16395	523	–	2401	
48	56	1334-0106-0207	Облучатель ультрафиолетовый длинноволновый для общих индивидуальных облучений. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	14	27573,86	–	386034	–	306	211765	645623
						27552	–	385728	–	–	47824	
49	58	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	1	1728	172	1728	172	18	1043	2993
						1538	72	1538	72	–	222	
50	60	2900-0001-0011(пл)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб "	Труба гофрир. 63 с зондом	м	5	260		1300		1300	–	1404
						–		–		–	104	
51	61	2900-0001-0010(пл)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб "	Труба гофрир. 32 с зондом	м	358	59		21122		21122	–	22812
						–		–		–	1690	
52	62	2900-0001-0009(пл)ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб "	Труба гофрир. 20 с зондом	м	3478	25		86950		86950	–	93906
						–		–		–	6956	
53	63	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. НР = 72 %	м	1862	107,23	1,69	199669	3145	36429	104609	328620

			общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									24342	
55	65	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1716	126,29 / 100,31	3,38 / 1,44	216713 / 172132	5797 / 2468	38784 / –	113141 / 26388	356242	
56	66	1308-0206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	240	177,79 / 143,3	6,76 / 2,88	42669 / 34392	1621 / 690	6656 / –	22733 / 5232	70634	
57	1	1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка НР = 72 %	м	117	630,79 / 501,55	33,79 / 14,38	73803 / 58681	3953 / 1683	11169 / –	39116 / 9034	121953	
58	2	1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка НР = 72 %	шт	1	5737 / 3076	2530 / 1071	5737 / 3076	2530 / 1071	131 / –	2687 / 674	9098	
59	3	1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка НР = 72 %	шт	1	5737 / 3076	2530 / 1071	5737 / 3076	2530 / 1071	131 / –	2687 / 674	9098	
60	4	1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка НР = 72 %	шт	1	5737 / 3076	2530 / 1071	5737 / 3076	2530 / 1071	131 / –	2687 / 674	9098	
61	5	1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка НР = 72 %	шт	1	5737 / 3076	2530 / 1071	5737 / 3076	2530 / 1071	131 / –	2687 / 674	9098	
62	6	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт	58	2435,05 / 1261,16	1038,64 / 727,34	141233 / 73147	60241 / 42186	7845 / –	74736 / 17278	233247	
63	7	2307-0106-0873	Светильник офисный типа LED мощностью 60Вт IP65	шт	42	13664		573888		573888	–	619799	Казахстан

		001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	16	2194 / –		35104 / –		35104 / –	– / 2808	37912
65	9	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 5 Вт	шт.	116	531 / –		61596 / –		61596 / –	– / 4928	66524
66	10	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях. НР = 72 %	шт.	186	2655,76 / 1522,62	930,19 / 621,68	493972 / 283207	173015 / 115633	37750 / –	258448 / 60194	812614
67	11	2307-0106-0112	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x18 LED СТ РК 2595-2014	шт.	186	6536 / –		1215696 / –		1215696 / –	– / 97256	1312952
68	12	2308-0304-0301	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	11	1951 / –		21461 / –		21461 / –	– / 1717	23178
69	13	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке. НР = 72 %	шт.	199	517,72 / 507,54	3,24 / 1,08	103027 / 101000	645 / 214	1382 / –	65587 / 13489	182103
70	14	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	199	235 / –		46765 / –		46765 / –	– / 3741	50506
71	15	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке. НР = 72 %	шт.	8	462,38 / 446	3,38 / 1,5	3699 / 3568	27 / 12	104 / –	2320 / 482	6501
72	16	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	303 / –		2424 / –		2424 / –	– / 194	2618
73	17	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке. НР = 72 %	шт.	131	551,52 / 522,92	3,38 / 1,44	72249 / 68503	443 / 189	3303 / –	44512 / 9341	126102
74	18	2307-0202-1116	Коробка распределительная встраиваемая диаметром 80 мм, глубиной 45 мм	шт.	282	45 / –		12690 / –		12690 / –	– / 1015	13705

			розетки установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013								
76	20 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	131	393 / –	–	51483 / –	–	51483 / –	– / 4119	55602
77	21 2307-0202-1115	Коробка распределительная встраиваемая диаметром 80 мм, глубиной 37 мм	шт.	314	759,49 / 754,5	– / –	238479 / 236913	– / –	1566 / –	130065 / 29484	398028
78	22 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	шт.	314	21 / –		6594 / –		6594 / –	– / 528	7122
79	23 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	1,862	180029 / –		335214 / –		335214 / –	– / 26817	362031
80	24 2306-0128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4.0 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,68	272093 / –		185023 / –		185023 / –	– / 14802	199825
81	25 2306-0128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	1,076	430082 / –		462768 / –		462768 / –	– / 37021	499789
82	26 2306-0128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6.0 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,078	453790 / –		35396 / –		35396 / –	– / 2832	38228
83	27 2306-0128-0509	Кабели силовые ВВГ 5х50 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,24	1027793 / –		246670 / –		246670 / –	– / 19734	266404
84	28 2306-0128-0514	Кабели силовые ВВГ 5х16 (мк)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.01	7775262 / –		77753 / –		77753 / –	– / 6220	83973
			км	0,112	2725446 / –		305250 / –		305250 / –	– / 24420	329670

Итого 8 498 423

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 903 402
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	270 803
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	172 390
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 195 287
- оборудование, тенге	233 221
- накладные расходы, тенге	1 283 470
в т.ч. зарплата, тенге	115 512
- сметная прибыль (8 %), тенге	612 240

Локальная смета 2-3-9

на Пожарная сигнализация

Раздел 1 Пожарная сигнализация

1	1 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. НР = 61 %	шт	142	1524,49	0,66	216477	94	6223	115378	358403
					1480	–	210160	–	–	26548	
2	2 2900-0001-0014(пп)ТОО "Спецавтоматика"	ИП 114-5-А2 (ИП 103) Извещатель пожарный тепловой максимальный, температура срабатывания от 54 до 70°С	шт	142	161		22862		22862	–	24691
					–		–		–	1829	
3	3 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. НР = 61 %	шт	69	3042,1	1,75	209905	121	5544	112128	347796
					2960	–	204240	–	–	25763	
4	4 2900-0001-0015(пп)ТОО "Спецавтоматика"	ИП 212-41М извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	шт	69	760		52440		52440	–	56635
					–		–		–	4195	
5	5 1310-0701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования. НР = 61 %	шт	2	1553,5	–	3107	–	147	1625	5111
					1480	–	2960	–	–	379	
6	6 2900-0001-0016(пп)ТОО "Спецавтоматика"	ИПР 3-СУ Извещатель пожарный ручной, сухие контакты	шт	2	756		1512		1512	–	1633
					–		–		–	121	
7	7 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. НР = 72 %	м кабеля	1184	343,86	150,72	407135	178452	53451	152825	604757
					148	51,19	175232	60609	–	44797	
8	8 2900-0001-0017(пп)ТОО "Спецавтоматика"	Кабель КСВВ 2х0,5	м	1184	13		15392		15392	–	16623

9	9	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %			–		–		–	1231
				шт	20	1524,5	0,65	30490	13	877	16250	50479
						1480	–	29600	–	–	3739	
10	10	2900-0001-0018(пл)ТОО "Спецавтоматика "	УО Атлас 6/3 (с бл. фил.) Устройство оконечное с бл.подключен.									
				шт	20	5894		117880		117880	–	127310
						–		–		–	9430	
11	11	2900-0002-0006(пл)ТОО "Спецавтоматика "	Кабель-канал 20х10									
				м	1184	75		88800		88800	–	95904
						–		–		–	7104	
12	12	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %									
				шт	1	36450	2	36450	2	430	19774	60722
						36018	–	36018	–	–	4498	
13	13	2900-0002-0001(пл)ТОО "Спецавтоматика "	ВЭРС-ПК 24 П 24 шлейфа охр. или пож.сигн., резервное питание,бокс п/ак 7 А/ч Пл. корпус									
				шт	1	15550		15550		15550	–	16794
						–		–		–	1244	
		Раздел 2 Система оповещения о пожаре										
14	14	2900-0002-0006(пл)ТОО "Спецавтоматика "	Кабель-канал 20х10									
				м	320	75		24000		24000	–	25920
						–		–		–	1920	
15	15	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. НР = 72 %	м кабеля	320	343,87	150,72	110037	48230	14447	41304	163448
						148	51,19	47360	16381	–	12107	
16	16	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %									
				шт	8	2924,63	–	23397	–	1621	11955	38180
						2722	–	21776	–	–	2828	
17	17	2900-0002-0008(пл)ТОО "Спецавтоматика "	Маяк 12 КП. Сирена+световой оповещатель 12В. 125 мА. -35С+55 С									
				шт	8	1166		9328		9328	–	10074
						–		–		–	746	
18	18	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	8	1465,25	133,5	11722	1068	565	6747	19947

					1261,13	40,38	10089	323	–	1478	
19	19 1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	14	334,5	–	4683	–	458	2320	7563
					301,79	–	4225	–	–	560	

Итого	**2 031 990**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	741 660
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	227 980
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 313
- материалы, изделия и конструкции, тенге	431 527
- накладные расходы, тенге	480 306
в т.ч. зарплата, тенге	43 227
- сметная прибыль (8 %), тенге	150 517
Всего	**2 031 990**

Локальная смета 2-3-10

на Демонтажные работы

Раздел 1 Общестроительные работы

1	1 1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкции: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен. НР = 72 %	м2 кровли	2763	106,88	6,06	295317	16730	–	184234	517915
					100,83	2,07	278587	5725	–	38364	
2	2 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкции: обрешетка из брусков с прозорами. НР = 72 %	м2 кровли	2763	61,06	6,63	168698	18323	–	101506	291820
					54,42	2,27	150375	6270	–	21616	
3	3 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий. НР = 72 %	м2 кровли	2763	99,91	0,53	276041	1456	–	177931	490290
					99,38	–	274585	–	–	36318	
4	4 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт	393	757,65	40,83	297757	16048	–	187535	524115
					716,82	19,59	281709	7697	–	38823	
5	5 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие. НР = 72 %	м2	790,5	130,25	–	102959	–	–	66717	183250
					130,25	–	102959	–	–	13574	
6	6 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт	270	508,14	20,26	137199	5470	–	87118	242262
					487,89	10,04	131729	2712	–	17945	
7	7 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	768,3	175,71	7,1	134996	5454	–	85855	238519
					168,61	3,84	129542	2951	–	17668	

		Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;									
			т конструкций	0,6456	28517,66	460,04	18411	297	1262	10528	31254
					26102,85	156,44	16852	101	–	2315	
9	9	1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;								
			т конструкций	0,8499	28516,3	460,05	24236	391	1661	13859	41143
					26101,89	156,49	22184	133	–	3048	
10	10	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %								
			м2	685,5	299,56	10,99	205345	7535	–	130823	363061
					288,56	5,95	197810	4077	–	26893	
11	11	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %								
			м2	2944,5	281,33	19,54	828363	57541	–	517688	1453735
					261,78	9,54	770822	28079	–	107684	
		Раздел 2 Отопление, вентиляция									
12	12	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %								
			м	3078	148,65	1,06	457555	3264	35736	272047	787970
					135,98	0,41	418555	1271	–	58368	
13	13	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;								
			зонт	93	111,49	7,43	10369	691	–	8738	20636
					104,06	2,46	9678	229	–	1529	
		Раздел 3 Водоснабжение, канализация									
14	14	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %								
			комплект	135	213,85	1,99	28870	268	–	18628	51298
					211,87	1,07	28602	145	–	3800	
15	15	1215-0101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие НР = 72 %								
			шт	9	395,44	1,89	3559	17	–	2301	6329
					393,56	1	3542	9	–	469	
16	16	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %								
			комплект	54	265,89	2,22	14358	120	–	9268	25516
					263,67	1,2	14238	65	–	1890	
17	17	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %								
			м	1308	148,65	1,06	194437	1386	15186	115606	334846
					135,98	0,41	177865	540	–	24803	
18	18	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %								
			м	852	280,09	1,22	238638	1041	–	154328	424403
					278,87	0,66	237597	563	–	31437	
19	19	1215-0101-0306	Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР = 72 %								
			шт	150	238,68	0,91	35802	137	–	21359	63678

20	20 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж. НР = 72 %			237,77	0,49	35665	74	–	4717	
			комплект	6	213,83	2	1283	12	–	827	2279
21	21 1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж. НР = 72 %			211,83	1	1271	6	–	169	
			комплект	9	1230,22	20,11	11072	181	–	7121	19648
					1210,11	10,89	10891	98	–	1455	
	Раздел 4 Электроснабжение										
22	22 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями. НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;									
			шт	33	316,45	8,85	10443	292	–	6655	18466
					307,61	3,61	10151	119	–	1368	
23	23 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж. НР = 72 %	м	12159	8,78	–	106755	–	–	69177	190007
					8,78	–	106755	–	–	14075	
24	24 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж. НР = 72 %	шт	873	66,03	0,61	57643	533	–	37194	102424
					65,42	0,33	57110	288	–	7587	
25	25 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж. НР = 72 %	шт	846	20,19	–	17078	–	–	11067	30397
					20,19	–	17078	–	–	2252	

Итого	**6 455 261**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 486 152
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	137 187
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 152
- материалы, изделия и конструкции, тенге	53 845
- накладные расходы, тенге	2 298 110
в т.ч. зарплата, тенге	206 830
- сметная прибыль (8 %), тенге	479 967
Всего	**6 455 261**

Хирургия

Локальная смета 2-6-8

Отопление

1	1 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка. НР = 98 %	м трубопровода	76	2957,88	42,24	224799	3210	156266	58729	306210
					859,51	16,62	65323	1263	–	22682	

		из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка. НР = 98 %	м трубопровода	788	1942,19	42,23	1530449	33281	819873	608923	2310522	
					859,51	16,62	677295	13094	–	171150		
3	3 2301-1306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	60	1051		63060		63060	–	68105	Казахстан
					–		–		–	5045		
4	4 2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	405	1173		475065		475065	–	513070	Казахстан
					–		–		–	38005		
5	5 2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	104	879		91416		91416	–	98729	Казахстан
					–		–		–	7313		
6	6 2301-1306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	192	1466		281472		281472	–	303990	Казахстан
					–		–		–	22518		
7	7 2301-1306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	27	1604		43308		43308	–	46773	Казахстан
					–		–		–	3465		
8	8 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое. НР = 98 %	м трубопровода	864	98,09	1,03	84746	894	349	73650	171068	
					96,65	–	83503	–	–	12672		
9	9 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2. НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	50,15	976,63	1,08	48978	54	6419	30624	85970	
					847,56	0,56	42505	28	–	6368		
10	10 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка. НР = 98 %	шт	2	2472,5	114	4945	228	596	3689	9325	
					2060,5	30,5	4121	61	–	691		

		стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	2	6917		13834		13834	–	14941
					–		–		–	1107	
12	12 1311-0203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях. НР = 75 %									
			шт	85	1288	–	109480	–	–	73899	198049
					1288	–	109480	–	–	14670	
13	13 2304-0905-2402	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	85	4288		364480		364480	–	393638
					–		–		–	29158	
14	14 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка. НР = 98 %									
			шт.	85	306,21	–	26028	–	9271	14780	44073
					197,14	–	16757	–	–	3265	
15	15 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка. НР = 98 %									
			кВт	58,2	19850,09	167,32	1155275	9738	1090917	52635	1304543
					938,49	86,89	54620	5057	–	96633	
16	16 1215-0102-1001	Секции радиаторов. Добавление одной или двух крайних. НР = 72 %	радиатор	35	3092,49	45,46	108237	1591	9273	63641	185628
					2782,09	23,94	97373	838	–	13750	
17	17 2305-1001-9901	Секции радиаторные ГОСТ 31311-2005 (чугунные)									
			шт.	70	2443		171010		171010	–	184691
					–		–		–	13681	
18	18 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка. НР = 98 %									
			кВт	67,27	1209,86	16,62	81387	1118	29384	45248	136766
					756,43	6,2	50885	417	–	10131	
19	19 2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм; теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005									
			секция	434	2287		992558		992558	–	1071963
					–		–		–	79405	

Итого	
в том числе:	7 448 054
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 201 862
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 114
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 758
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 618 551
- накладные расходы, тенге	1 025 818
в т.ч. зарплата, тенге	92 324
- сметная прибыль (8 %), тенге	551 709

	7 448 054
Итого по акту	**109 421 604**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 465 558
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 732 925
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	803 693
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 589 415
- оборудование, тенге	8 978 377
- накладные расходы, тенге	23 794 203
в т.ч. зарплата, тенге	2 141 478
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 568 523
Всего	**109 421 604**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	1 205 319
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	2 236 268
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 077 696**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**114 940 887**
2020 г. - 100 % (Иинф = 1,00)	
Понижающий коэффициент К-0,9984461153	114 762 282,19
НДС (12 %)	13 771 473,86
Всего по акту с учетом НДС	**128 533 756,05**
Погашение аванса 30%	38 560 126,81
Всего к оплате	**89 973 629,24**

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве
Главный врач

Байтерсева С. И.

Подрядчик:
ТОО "НКО"
Директор

Абдулдин А.А.

Генподрядчик:
ТОО "КВК Строй Групп"
Директор

Гаффисова Л.Р.

Авторский надзор
ТОО "ГРАДОПРОЕКТ"
Директор

Грохотов А.Н.