Заказчик: **ТОО «Gas Trade Line » Республика казахстан 030000,Актюбинская обл.,Г. Актобе, разьезд 41, строение 195 А БИН:090940002897**

Подрядчик: **ТОО "СДС-2012",Тел54-22-63(бухалтерия) 90-72-99(отдел снабжения) 41-05-11(приемная) БИН060240017795,г.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17А**

Наименование стройки: **Строительство автомобильной газозаправочной станции, расположенной в Актюбинскй области, г.Актобе,р-н Алматы,пр. К.Нокина, 22Л**

Основание: Договор №6 от 20.05.2021г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма			
		№	дата						
		6	от 20.05.2021 г	Наименование	Код	наименов.	код		
	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								
			из графы 1						
				из них			дополнительные затраты		
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат,не входящих в СМР по смете 2019 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС 12%	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	**38 867 882,00**									
Акт №1		38 867 882,00							**4 164 416,00**	**38 867 882,00**
ИТОГО за месяц:				**38 867 882,00**						**38 867 882,00**

Итого к оплате: 38 867 882 (Тридцать восемь миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят два) тенге , с НДС

Принал(Заказчик) Директор:
ТОО «Gas Trade Line » Республика казахстан 030000,Актюбинская обл.,Г. Актобе, разьезд 41, строение 195 А БИН:090940002897

_____**Казиев С.М.**

Сдал (Подрядчик) Директор:

ТОО "СДС-2012",Тел54-22-63(бухалтерия) 90-72-99(отдел снабжения) 41-05-11(приемная) БИН060240017795,г.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17А

_____**Итегулов Н.А.**

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «САС 2012» Товарищество с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2-В

Заказчик: ТОО «Gas Trade Line » Республика казахстан 030000,Актюбинская обл.,Г. Актобе, разьезд 41, строение 195 А БИН:090940002897

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "СДС-2012", 030000, Республика казахстанг.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17Ат тел+8(7132)54-22-63 ,БИН060240017795,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство автомобильной газозаправочной станции, расположенной в Актюбинскй области, г.Актобе,р-н Алматы,пр. К.Нокина, 22Л

(наименование, адрес)

Объект : Строительство автомобильной газозаправочной станции, расположенной в Актюбинскй области, г.Актобе,р-н Алматы,пр. К.Нокина, 22Л

(наименование)

Договор подряда (контракт) №6 от 20.05.2021г.

Акт приемки выполненных работ №1

за август 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											34 703 466	
		Фундамент ФЛ-1,ФЛ-2,ФЛ-3										
1		**Операторная**										
2		**Фундамент**										
3		Устройство фундамент	м3	74,7904	13000		972 275					
4		Подбетонка В7,5	м3	4,8804	15000		73 206					

5	Бетон В15	м3	2,67	20000	53 400
6	Щебеночная подготовка фракция 10-20мм	м3	2,864	4700	13 461
7	Битум БН(гидроизоляция)	кг	80,3	440	20 240
8	Арматура А-III 12мм	т	0,5909	355000	209 770
9	Арматура А-III 8мм	т	0,10479	365000	38 248
10	Арматура А-I 6мм	т	0,01477	365000	5 391
11	Бетон В25 W4 F100	м3	64,99	25000	1 624 750
12	**Фундамент ФМ-1(5шт)**				
13	Арматура А-III 12мм	т	0,01344	355000	4 771
14	Арматура А-I 6мм	т	0,00185	365000	675
15	Бетон В25 W4 F100	м3	2,25	25000	56 250
16	**Стоимость работ:**				**972 275**
17	**Стоимость матриалов:**				**2 100 162**
18	**Итого:**				**3 072 437**
19					
20	**Стены**				
21	**Кладка стен из экотона**	м3	107,5	10000	1 075 000
22	**Экотон**	м3	107,5	22700	2 440 250
23	Мин вата ППЖ 140	м2	188,16	1000	188 160
24	**Стоимость работ:**				**1 075 000**
25	**Стоимость матриалов:**				**2 628 410**
26	**Итого:**				**3 703 410**
27					
28	**Перемычки**				
29	Перемычки АР Устройство	шт	63	1 200	75600
30	2ПБ 10-1п	шт	12	1 500	18000
31	2ПБ 13-1п	шт	24	1 900	45600
32	3ПБ 13-37п	шт	15	3 100	46500
33	2ПБ 16-2п	шт	3	2 200	6600
34	3ПБ 16-37п	шт	3	3 900	11700
35	2ПБ 19-3п	шт	3	2 700	8100
36	3ПБ 21-8п	шт	3	4 450	13350
37	**Стоимость работ:**				**75 600**
38	**Стоимость матриалов:**				**149 850**
39	**Итого:**				**225 450**
40					
41	**Навес**				
42	**Фундамент**				
43	Устройство монолитных фундаментов	м3	20,4	13 000	265 200
44	Арматура д. 12 AIII	т	0,391	355 000	138 805
45	Арматура д. 6 AI	т	0,294	365 000	107 310
46	Болт Ст3пс2	шт	32,000	2 000	64 000
47	Бетон В20	м3	20,400	20 000	408 000
48	Гидроизоляция битум БН	кг	66,080	440	**29 075**
49	**Стоимость работ:**				**265 200**
50	**Стоимость матриалов:**				**718 115**

51	**Итого:**				**983 315**
52					
53	**Металлоконструкции**				
54	Изготовление и установка металлоконструкций	т	15,9051	120 000	1 908 612
55	Прокат листовой горячекатанный 10	т	0,344	420 000	144 480
56	Прокат листовой горячекатанный 12	т	0,161	420 000	67 620
57	Прокат листовой горячекатанный 20	т	0,539	420 000	226 380
58	Двутавр стальной горячекатанный30 Б1	т	3,839	425 000	1 631 575
59	Двутавр стальной горячекатанный60 Б2	т	2,998	450 000	1 349 100
60	Уголок 100×10	т	0,167	455 000	75 985
61	Уголок 100×8	т	0,058	455 000	26 390
62	Трубы электросарные прямошовные д. 273×4	т	1,269	469 000	595 161
63	Профиль гнутый замкнутый сварной квадратный Гн□50×5	т	0,255	442 000	112 710
64	Профиль гнутый замкнутый сварной квадратный Гн□60×2	т	0,142	442 000	62 764
65	Швеллер 10	т	1,957	395 000	773 015
66	Швеллер 20	т	1,482	440 000	652 080
67	Уголок 50×50×5	т	1,1493	395 000	453 974
68	тяж из арматуры д. 12 AI	т	0,0352	355 000	12 496
69	Профлист 0,7	М2	563,17	6000	3 379 020
70	Фартук оцинкованный 0,7	М2	38,11	5000	190 550
71	Уголок 45×45×5	т	1,51	345 000	520 950
72	Обшивка				
73	Устройство фасада из алюминиевых панелей (АКП)	М2	277,65	6000	1 665 900
74	АКП с комплектующими	М2	277,65	42813	11 887 029
75	**Стоимость работ:**				**3 574 512**
76	**Стоимость матриалов:**				**22 161 027**
77	**Итого:**				**25 735 791**
78					
79	**ИТОГО ПО НАВЕСУ**				
80	**Стоимость работ:**				**3 839 712**
81	**Стоимость матриалов:**				**22 879 712**
82	**Итого:**				**26 718 854**

Итого **34 703 466**

Итого с НДС **38 867 882**

Итого	**38 867 882,00**

Заказчик:
Директор

ТОО «Gas Trade Line » Республика казахстан 030000,Актюбинская обл.,Г. Актобе, разьезд 41, строение 195 А БИН:090940002897

_____ **Казиев С.М.**

Подрядчик:
Директор

ТОО "СДС-2012",Тел54-22-63(бухалтерия) 90-72-99(отдел снабжения) 41-05-11(приемная) БИН060240017795,г.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17А

_____ **Итегулов Н.А.**

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СДС 2012» Товарищество с ограниченной ответственностью. город Актобе Республика Казахстан

Заказчик: **ТОО «Gas Trade Line » Республика казахстан 030000,Актюбинская обл.,Г. Актобе, разьезд 41, строение 195 А БИН:090940002897**

Подрядчик: **ТОО "СДС-2012",Тел54-22-63(бухалтерия) 90-72-99(отдел снабжения) 41-05-11(приемная) БИН060240017795,г.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17А**

Наименование стройки: **Строительство автомобильной газозаправочной станции, расположенной в Актюбинскй области, г.Актобе,р-н Алматы,пр. К.Нокина, 22Л**

Основание: Договор №6 от 20.05.2021г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код
		6	от 20.05.2021 г				

	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат,не входящих в СМР по смете 2019 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС 12%	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	**124 324 266,00**									
Акт №2		85 456 384,00							9 156 041,14	85 456 384,00
ИТОГО за месяц:				**85 456 384,00**						**85 456 384,00**

Итого к оплате: 38 867 882 (Тридцать восемь миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят два) тенге , с НДС

Принал(Заказчик) Директор:
ТОО «Gas Trade Line » Республика казахстан 030000,Актюбинская обл.,Г. Актобе, разьезд 41, строение 195 А БИН:090940002897

Казиев С.М.

Сдал (Подрядчик) Директор:

ТОО "СДС-2012",Тел54-22-63(бухалтерия) 90-72-99(отдел снабжения) 41-05-11(приемная) БИН060240017795,г.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17А

Итегулов Н.А.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СДС 2012» Товарищество с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2-В

Заказчик: ТОО «Gas Trade Line » Республика казахстан 030000,Актюбинская обл.,Г. Актобе, разьезд 41, строение 195 А БИН:090940002897

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "СДС-2012", 030000, Республика казахстанг.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17Ат тел+8(7132)54-22-63 ,БИН060240017795,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство автомобильной газозаправочной станции, расположенной в Актюбинскй области, г.Актобе,р-н Алматы,пр. К.Нокина, 22Л

(наименование, адрес)

Объект : Строительство автомобильной газозаправочной станции, расположенной в Актюбинскй области, г.Актобе,р-н Алматы,пр. К.Нокина, 22Л

(наименование)

Договор подряда (контракт) №6 от 20.05.2021г.

Акт приемки выполненных работ №2

за октябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											76 300 343	
1		**Балка БМ-1**	м3	3,952	15 000		59 280					
2		Арматура А-III 20-мм	т	0,4	332 000		332 000					
3		Арматура А-I 8-мм	т	0,0725	365 000		26 463					
4		Арматура А-III 6-мм	т	0,0177	365 000		6 461					

5	Бетон В25	м3	3,952	25 000	98 800
6	Закладные детали	т	0,0136	365 000	4 964
7	**Стоимость работ:**				**59 280**
8	**Стоимость матриалов:**				**468 687**
9	**Итого:**				**527 967**
10					
11	**Кровля**				
12	Устройство плит покрытия	шт	41	300	12 300
13	Ж/Б плита ПБ 42.15-8	шт	19	35 200	668 800
14	Ж/Б плита ПБ 42.12-8	шт	4	29 500	118 000
15	Ж/Б плита ПБ 60.15-8	шт	14	52 000	728 000
16	Ж/Б плита ПБ 60.12-8	шт	4	41 200	164 800
17	Устройство кровли	м2	302	7000	2 114 000
18	Анкер из арматуры д.12 AIII F400 L=1000	шт	50	4500	225 000
19	Анкер из арматуры д.12 AI F240 L=750	шт	18	3000	54 000
20	Выравнивающая стяжка из п/ц раствора М-150 толщ. 20мм	м2	293	1 200	351 600
21	Песчананно- цементный раствор М-150	м3	58,6	1 900	111 340
22	Пароизоляция Изоспан Д	м2	293	150	43 950
23	Утеплитель ТехноРуф Н35 Вент, толщ. 150мм	м3	43,95	55 000	2 417 250
24	Разделительный слой- полиэтиленовая	м2	293	700	205 100
25	Пескобетон М-150 с арм. сеткой 4Вр-1-100/4Вр-1-100толщ. 50	м3	29,3	17 000	498 100
26	Металлическая конструкция кровли	т	6,42304	180 000	1 156 147
27	Швеллер 14	т	4,305	425 000	1 829 625
28	Швеллер 16	т	0,5	440 000	220 000
29	Уголок 50×50×5	т	0,6902	395 000	272 629
30	Двутавр 16	т	0,0897	430 000	38 571
31	Лист 200×200×10	т	0,08164	420 000	34 289
32	Болты самоантерующиеся М6×65У3	шт	104	40	4 160
33	Труба 80×80×5	т	0,565	410 000	310 165
34	Проф.лист стальной гнутый толщ.0,6	м2	320	6 000	1 920 000
35	**Стоимость работ:**				**3 744 747**
36	**Стоимость матриалов:**				**9 863 779**
37	**Итого:**				**13 608 526**
38					
39	**Асфальтобетонное покрытие устройство**	м2	5388	3 000	16 164 000
40	ПГС толщ 150мм	м3	311,4	3 500	1 089 900
41	Битум МГО 70/130	т	0,87	128 000	110 720

42	Битум60/90	т	0,9	128 000	110 720
43	Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20 Н=50мм	т	224,9	18 500	4 160 650
44	Камень бортовой БК100.30.15	п.м.	85	6500	552 500
45	**Стоимость работ:**				**11 314 800**
46	**Стоимость матриалов:**				**22 188 490**
47	**Итого:**				**33 503 290**
48					
49	**Оборудование для АГЗС**				
50	Резервар наземный 20куб.(в комплекте с	шт	1	4 800 000	4 800 000
51	TRK LPG Djeneral Pamps	ед	3	4 410 000	13 230 000
52	Насос Corken Z2000	шт	1	2 115 000	2 115 000
53	Hydro Vacuum SKD	шт	1	2 016 000	2 016 000
54	Кран шаровой полу оборотный д25	шт	4	9 840	39 360
55	Фильтр грубой очистки	шт	1	87 600	87 600
56	Программное обеспечение Т опаз	компл	1	1 260 000	1 260 000
57	Блок сопряжения Т опаз 119-5м	шт	1	144 000	144 000
58	Кран шаровой полу оборотный д50	шт	4	25 000	100 800
59	Клапан байпас Corken	шт	1	180 000	180 000
60	Фланцы д50	шт	14	4 800	67 200
61	Клапан обратный	шт	2	22 800	45 600
62	Дифференциальный байпасы клапан Gaslin G. S. L. -620-1	шт	1	132 000	132 000
63	Металлическая бесшовная труба толщиной 5мм д. 50мм	тн	6	180 000	1 080 000
64	Металлическая бесшовная труба толщиной 5мм д. 32мм	тн	0,5	156 000	74 880
65	Металлическая бесшовная труба толщиной 5мм д. 25мм	тн	0,3	156 000	46 800
66	Обсадная труба д 100мм	тн	1,5	600 000	900 000
67	Кабель ВВГ нг 5×1,5 ГОСТ 31996-2012	м	90	780	70 200
68	Кабель МКЭШ нг 2×0,75 ГОСТ 10348-80	м	120	444	53 280
69	Кабель КГ нг 3×4+1×2,5 ТУ 16.К73.05-93 (ГОСТ 24334-80)	м	60	964	57 840
70	Монтаж газового трубопровода (не включая	услуги			
71	Электромонтажные и пуск-наладочные работы	услуги	1	2 160 000	2 160 000
72	Инсталляция ПО «Топаз- АЗС» Топаз-расчетный центр,	услуги			
73	**Стоимость материалов с установкой**				**28 660 560**

Итого:	**76 300 343**
Итого	**76 300 343**
Итого с НДС	**85 456 384**
Итого	**85 456 384,16**

Заказчик:
Директор

ТОО «Gas Trade Line» Республика казахстан 030000,Актюбинская обл.,Г. Актобе, разьезд 41, строение 195 А БИН:090940002897

Казиев С.М.

Подрядчик:
Директор

ТОО "СДС-2012",Тел54-22-63(бухалтерия) 90-72-99(отдел снабжения) 41-05-11(приемная БИН060240017795,г.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17А

Итегулов Н.А.

«СДС 2012» Товарищество с ограниченной ответствен. город Актобе Республика Казахстан

Заказчик: **ТОО «Gas Trade Line » Республика казахстан 030000,Актюбинская обл.,Г. Актобе, разъезд 41, строение 195 А БИН:090940002897**

Подрядчик: **ТОО "СДС-2012",Тел54-22-63(бухалтерия) 90-72-99(отдел снабжения) 41-05-11(приемная) БИН060240017795,г.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17А**

Наименование стройки: **Строительство автомобильной газозаправочной станции, расположенной в Актюбинскй области, г.Актобе,р-н Алматы,пр. К.Нокина, 22Л**

Основание: Договор №6 от 20.05.2021г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата				
		6	от 20.05.2021 г	Наименование	Код	наименов.	код

	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат,не входящих в СМР по смете 2019 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС 12%	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	**187 876 348**									
Акт №3		56 742 930,00							6 809 151,60	63 552 081,60
ИТОГО за месяц:				**63 552 081,60**						**63 552 081,60**

Итого к оплате: 63 552 081,60 (шестьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи восемьдесят один тенге шестьдесят тиын) с учетом НДС

Принал(Заказчик) Директор:
ТОО «Gas Trade Line » Республика казахстан 030000,Актюбинская обл.,Г. Актобе, разъезд 41, строение 195 А БИН:090940002897

_____**Казиев С.М.**

Сдал (Подрядчик) Директор:

ТОО "СДС-2012",Тел54-22-63(бухалтерия) 90-72-99(отдел снабжения) 41-05-11(приемная) БИН060240017795,г.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17А

_____**Итегулов Н.А.**

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2-В

Заказчик: ТОО «Gas Trade Line » Республика казахстан 030000,Актюбинская обл.,Г. Актобе, разьезд 41, строение 195 А БИН:090940002897

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "СДС-2012", 030000, Республика казахстанг.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17Ат тел+8(7132)54-22-63 ,БИН060240017795,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство автомобильной газозаправочной станции, расположенной в Актюбинскй области, г.Актобе,р-н Алматы,пр. К.Нокина, 22Л

(наименование, адрес)

Объект : Строительство автомобильной газозаправочной станции, расположенной в Актюбинскй области, г.Актобе,р-н Алматы,пр. К.Нокина, 22Л

(наименование)

Договор подряда (контракт) №6 от 20.05.2021г.

Акт приемки выполненных работ №3

за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Фундамент ФЛ-1,ФЛ-2,ФЛ-3										
1		**Операторная**										
2		**Фундамент**										
3		**Устройство фундаментов**	м3	74,7904	13000		972275,2					
4		Подбетонка В7,5	м3	4,8804	15000		73206					

5	Бетон В15	м3	2,67	20000	53400
6	Щебеночная подготовка фракция10-20мм	м3	2,864	4700	13460,8
7	Битум БН(гидроизоляция)	кг	80,3	440	35332
8	АрматураА-III 12мм	т	0,5909	355000	209769,5
9	АрматураА-III 8мм	т	0,10479	365000	38248,35
10	АрматураА-I 6мм	т	0,01477	365000	5391,05
11	Бетон В25 W4 F100	м3	64,99	25000	1624750
12	**Фундамент ФМ-1(5шт)**				
13	АрматураА-III 12мм	т	0,01344	355000	4771,2
14	АрматураА-I 6мм	т	0,00185	365000	675,25
15	Бетон В25 W4 F100	м3	2,25	25000	56250
16	Стоимость работ:				972275
17	Стоимость материалов:				2100162
18	**ИТОГО**				**3072437**
19					
20	**Стойка СТ-1 (2шт)**				0
21	Установка стоек	т	0,26504	18000	4770,72
22	Труба 219х8	т	0,1556	340000	52904
23	Пластина 360х360 толщ. 20мм.	т	0,1056	420000	44352
24	Косынка 70х70 толщ. 10мм.	т	0,00384	385000	1478,4
25	Грунтовка ГФ-021	кг	0,3	360	108
26	Краска эмаль ПФ	кг	1,1	550	605
27	Стоимость работ:				4771
28	Стоимость материалов:				99447
29	**ИТОГО**				**104218**
30					
31	**Полы**				
32	Устройство стяжки	м2	276	1200	331200
33	Керамзитовый гравий, толщ.200мм	м3	55,2	1500	82800
34	Пленка полиэтиленовая	м2	276	700	193200
35	Подстиляющий слой, бетонное основание В15, толщ.100мм	м2	27,6	16000	441600
36	Раствор В7,5	м2	27,6	15000	414000
37	Гидроизолирующий слой BASF	м2	24,5	20000	490000
38	Устройство керамической плитки	м2	276	4000	1104000
39	Керамическая плитка	м2	276	6000	1656000
40	**Стоимость работ:**				1435200
41	**Стоимость материалов:**				3277600
42	**Итого:**				**4712800**
43					
44	**Потолок**				
45	Устройство потолка из гипсокартона	м2	169,47	1300	220311
46	Простая штуатурка	м2	5,2	120	624
47	Финиш	м2	5,2	669	3479
48	Водоэмульсия	м2	5,2	110	572

49	Устройство короба	м2	18,72	800	14976
50	Ригель Lобщ.	м	43,2	300	12960
51	Гипсокартон	м2	19	160	3040
52	Рейки декоратовные	м3	2,3	2000	4600
53	Устройство подвесного потолка Грильято	м2	48,4	2000	96800
54	Стоимость потолка	м2	48,4	6500	314600
55	Устройство подвесного потолка Армстронг	м2	4,7	1500	7050
56	Стоимость потолка	м2	4,7	4000	18800
57	Покраса потолка	м2	110,65	500	55325
58	Краска	м2	110,65	110	12172
59	**Стоимость работ:**				394462
60	**Стоимость материалов:**				370846
61	**Итого:**				**765308**
62					
63	**Стены**				
64	Сплошное выравнивание стен	м2	394,78	1100	434258
65	Простая штукатурка	м2	394,78	120	47374
66	Финиш	м2	394,78	669	264108
67	Водоэмульсия	м2	394,78	110	43426
68	Облицовка стен керамической плиткой	м2	64,6	2500	161500
69	Керамическая плитка	м2	64,6	3500	226100
70	Плинтус керамический	п.м.	168,14	500	84070
71	**Стоимость работ:**				595758
72	**Стоимость материалов:**				665077
73	**Итого:**				**1260835**
74					
75	**Окна и витражи**				
76	Витраж алюминиевый 26х2,7	м2	70,2	80000	5616000
77	Окна алюминиевые 1х0,5, 0,8х0,5, 0,6х0,5	м2	4,9	50000	245000
78	**Стоимость материалов с установкой:**				5861000
79	**Итого:**				**5861000**
80					
81	**Двери**				
82	Дверь нар 2,1х0,9	шт.	3	75000	225000
83	Дверь внутр 2,1х0,9 стальн	шт.	2	50000	100000
84	ДГ 2,1х0,9	шт.	5	45000	225000
85	ДГ 2,1х0,8	шт.	3	40000	120000
86	ДГ 2,1х1	шт.	1	50000	50000
87	**Стоимость материалов с установкой:**				670000
88	**Итого:**				**670000**
89					
90	**Водосточная система**				

91	Лоток водосборный из листовой стали толщ.3мм	т	0,2772	395000	109494
92	Элемент стенового примыкания ЭСП-1	шт	12	2500	30000
93	Фартук Ф-1 1145х2000х0,8мм	м2	22,9	5000	114500
94	ПВХ мембрана	м2	10	700	7000
95	Гидроизоляционная мембрана	м2	12,3	360	4428
96	Устройство водостачной воронки ВВ1	шт	2	37000	74000
97	Труба д.95х2,5	м	0,0404	450	18
98	Сталь листовая 190х190х3	т	0,001888	395000	746
99	Сталь листовая толщ.3мм д.100	т	0,0004	395000	158
100	Арматура д.10 А-I	т	0,000124	395000	44
101	Сталь листовая толщ.3мм д.50	т	0,0002	395000	79
102	Труба д.108х2,8	м	0,2	750	150
103	Сталь листовая толщ.3мм 215х215	т	0,00218	395000	861
104	Хомут для крепления водостачных труб д.104мм	шт	16	500	8000
105	Водосточная труба д.100	п.м.	16	3650	58400
106	Колено с патрубком д.100	шт	2	4200	8400
107	**Стоимость работ:**				200000
108	**Стоимость материалов:**				416278
109	**Итого:**				**616278**
110					
111	**Доборные элементы**				500000
112	**Итого:**				**500000**
113					
114	**Отопление и вентиляция**				
115	Установка отопления	услуга	1	80000	80000
116	Трубы полипропиленовые со стекловолокном PN20 д32х4,4	м	80	450	36000
117	Трубы полипропиленовые со стекловолокном PN20 д25х3,5	м	9,5	250	2375
118	Вентиль шаровый д 25 мм	шт	2	1000	2000
119	Вентиль шаровый д 20 мм	шт	21	950	19950
120	Клапан обратный д25 мм	шт	1	2200	2200
121	Регулирующий клапан д 20 мм	шт	21	2100	44100
122	Кран Маевского	шт	21	350	7350
123	Радиатор чугунный М-90	секц	138	2900	400200
124	Котел отопительный электрический	шт	1	350000	350000
125	Расширительный бак V-10 л	шт	1	10500	10500
126	Воздушно-тепловая завеса	шт	1	35000	35000
127	**Стоимость работ:**				80000
128	**Стоимость материалов:**				909675
129	**Итого:**				**989675**
130					

131	**Силовое электрооборудование**				
132	**Устройство электроснабжения**	услуга	1	150000	150000
133	ВРУ -1-17	шт	1	220000	220000
134	Счетчик Меркурий	шт	1	18000	18000
135	Выключатель автоматический 380В 160А	шт	1	2500	2500
136	Выключатель автоматический 380В 63А	шт	2	1950	3900
137	Выключатель автоматический 380В 20А	шт	1	1850	1850
138	Выключатель автоматический 380В 10А	шт	2	1590	3180
139	Выключатель автоматический 220В 10А	шт	8	530	4240
140	Щит силовой ЩС1	шт	1	12000	12000
141	Выключатель автоматический 380В 16А	шт	1	1690	1690
142	Кабель медный бронированный ВБбШв 3х35+1х25	м	100	1300	130000
143	Кабель медный бронированный ВБбШв 5х2,5	м	235	2900	681500
144	Кабел медный ВВГнг-4х16мм2	м	10	200	2000
145	Кабел медный ВВГнг-5х4мм2	м	60	600	36000
146	Кабел медный ВВГнг-5х2,5мм2	м	35	200	7000
147	Кабел медный ВВГнг-3х2,5мм2	м	50	500	25000
148	Труба ПВХ 25 мм	м	20	150	3000
149	Труба ПВХ 32 мм	м	20	200	4000
150	Труба ПВХ 40 мм	м	20	300	6000
151	МКЭШ 6х1 мм2	м	165	210	34650
152	ЯТП 0,25	шт	1	65000	65000
153	**Стоимость работ:**				150000
154	**Стоимость материалов:**				1261510
155	**Итого:**				**1411510**
156					
157	**Молниезащита и заземление**	услуга	1	150000	150000
158	Молниеотвод 12м	шт	1	800000	800000
159	Стальная труба д.76	м	8	920	7360
160	Стальная труба д.50	м	4	750	3000
161	Сталь круглая д.12	м	2	325	650
162	Сталь круглая д.16 Н=2,5м	м	75	730	54750
163	Сталь оцинкованная полосовая 40х4	м	170		
164	Бетон В15	м3	1	16000	9600
165	Устройство для заземления автоцистерн УЗА-3В	шт	1	400000	400000
166	Провод гибкий медный неизоированный МГ 16	м	1	500	500
167	Труба стальная д.32	м	2	650	1300

168	**Стоимость работ:**				150000
169	**Стоимость материалов:**				1277160
170	**Итого:**				**1427160**
171					
172	**Электротехническое освещение**				
173	**Установка электротехнического оборудования**	услуга	1	150000	150000
174	Щиток осветительный ЩО-ЩРН-12	шт	1	4880	4880
175	Выключатель автоматический 220В 10А	шт	3	530	1590
176	Выключатель автоматический 220В 16А	шт	11	510	5610
177	УЗО выключателя автоматического 220В 16А	шт	8	4600	36800
178	Выключатель автоматический 380В 10А	шт	2	1590	3180
179	Щиток осветительный ЩО-ЩРН-8	шт	1	5100	5100
180	Кабель ВВГнг 3х1,5 мм	м	220	275	60500
181	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм	м	315	425	133875
182	Светильник светодиодный 8Вт 4500К IP54 ДПО 3010	шт	4	8000	32000
183	Светильник светодиодный Армстронг 36Вт 220В	шт	20	18000	360000
184	Светильник светодиодный Eglo 16Вт 220В IP32	шт	14	20000	280000
185	Светильник светодиодный ЭРА SPB-10 220D IP32	шт	10	9000	90000
186	Светильник IP65 100Вт 220В	шт	14	10000	140000
187	Выключатель одноклавишный 220В для скрытой проводки	шт	15	1590	23850
188	Выключатель двухклавишный 220В для скрытой проводки	шт	2	510	1020
189	Розетка штепсильная с третьим контактором 220В 10А 2 полюса	шт	31	830	25730
190	Коробка монтажная для выключателей и розеток	шт	45	150	6750
191	Коробка отвервительная для открытой проводки 100х100х50	шт	40	220	8800
192	**Стоимость работ:**				150000
193	**Стоимость материалов:**				1219685
194	**Итого:**				**1369685**
195					
196	**Площадка под ТБО**				
197	**Устройство площадки**	шт	1	17000	17000
198	Бетон В25 W8F100	м3	1,2	22000	26400
199	Труба 80х80х6	т	0,04416	315000	13910

200	Уголок 50х50х3	т	0,0244	385000	9394
201	Профлист С8-1150	м2	9,66	4500	43470
202	**Стоимость работ:**				17000
203	**Стоимость материалов:**				93174
204	**Итого:**				**110174**
205					
206	**Септик V-15м3**				
207	**Устройство септика**	шт	1	25000	25000
208	Кольцо опорное КО6	шт	1	3500	3500
209	КС7,3	шт	1	4500	4500
210	КС 7,9	шт	1	10500	10500
211	КС 20,9	шт	3	16000	48000
212	КС 20,6	шт	1	15000	15000
213	2ПП20-1	шт	1	42000	42000
214	ПН20	шт	1	29000	29000
215	Сальник д 200	шт	2	2300	4600
216	Люк чугунный, тип Л	шт	1	25000	25000
217	Соединительные изделия МС1,МС2,МС3	т	0,00555	380000	2109
218	Труба а/ц д 100 мм	м	2,65	15000	39750
219	Зонт круглый	шт	1	25000	25000
220	Бетон В15	м3	3,5	2000	70000
221	**Стоимость работ:**				25000
222	**Стоимость материалов:**				318959
223	**Итого:**				**343959**
224					
225	**Благоустройство**				
226	**1) Бетонное покрытие устройство**	м2	38,04	13000	494520
227	Щебень фр 40-70 толщ.200мм	м3	7,61	4700	35758
228	Песок строительный толщ.60мм	м3	22,824	2500	57060
229	Полиэтиленовая пленка толщ.1мм	м2	38	700	26628
230	Бетон В15 W6 F100 арм.сетка д.4 Вр-1 200х200 толщ.150мм	м3	5,71	20000	114120
231	**Стоимость работ:**				494520
232	**Стоимость материалов:**				233566
233	**Итого:**				**728086**
234					
235	**2) Безискровая плитка устройство**	м2	52	2000	104000
236	ПГС толщ.150мм	м3	7,8	3500	27300
237	ЩПС С4 толщ.100мм	м3	5,2	5000	26000
238	Бетон В15 арм.сетка д.10 AI 150х150мм толщ.150мм	м3	7,8	22000	171600
239	Песчанное основание с добавлением цемента толщ.40мм	м3	20,8	3500	72800

240	Плитка бетонная безискровая Н=100мм	м2	52	10000	520000
241	Камень бортовой БК.100.20.10	п.м.	21	3500	73500
242	**Стоимость работ:**				104000
243	**Стоимость материалов:**				891200
244	**Итого:**				**995200**
245					
246	**3)Покрытие под ТРК**	м2	248,7	2000	497400
247	ПГС толщ.150мм	м3	37,3	3500	75938
248	ЩПС С4 толщ.100мм	м3	24,9	5000	124350
249	Бетон В15 арм.сетка д.10 AI 150х150мм толщ.150мм	м3	37,31	22000	820710
250	Песчанное основание с добавлением цемента толщ.40мм	м3	99,48	3500	348180
251	Плитка бетонная тротуарная Н=65мм	м2	248,7	3500	870450
252	**Стоимость работ:**				497400
253	**Стоимость материалов:**				2239628
254	**Итого:**				**2737028**
255					
256	**Водопровод и канализация**				
257	Хозяйственно бытовая вода В1	усл	1	40000	40000
258	Труба полипропиленовая д.32х3	м	7,2	450	3240
259	Труба полипропиленовая д.25х2,3	м	2,3	290	667
260	Труба полипропиленовая д.20х2	м	8,4	200	1680
261	Вентиль шаровый д.32	шт	1	1100	1100
262	Вентиль шаровый д.25	шт	1	1000	1000
263	Вентиль шаровый д.20	шт	1	950	950
264	Водонагреватель 100л	шт	1	120000	120000
265	Водомерный узел в сборе д.32	шт	1	93000	93000
266	**Канализация К1**	усл	1	40000	40000
267	Труба пластмассовая канализационная безнапорная д.50	м	5,5	350	1925
268	Труба пластмассовая канализационная безнапорная д.100	м	15,2	950	14440
269	Прочистка д.100	шт	1	750	750
270	Душевая кабина	шт	1	70000	70000
271	Унитаз керамический	шт	3	20000	60000
272	Умывальник керамический в комплекте	шт	3	18500	55500
273	Стоимость работ:				80000
274	Стоимость материалов:				424252
275	**ИТОГО**				**504252**
276					

277	**Наружный водопровод и канализация (резерв)**				
278	Устройство НВК	усл	1	300000	300000
279	**Канализация**				
280	Труба канализационная безнапорная д.100мм.	м	30,8	950	29260
281	Днище ПН-10	шт	1	15000	15000
282	Кольцо стеновое КС-10.9	шт	1	19000	19000
283	Перекрытие 1ПП 10-1	шт	1	14000	14000
284	Люк, тип Т	шт	1	28000	28000
285	**Водопровод В1**				
286	Колодец железобетонный д.1500	шт	1	21000	21000
287	Стоимость работ:				300000
288	Стоимость материалов:				426260
289	**ИТОГО**				**726260**
290					
291	**Наружное электроснабжение**				
292	Устройство наружного электроснабжение	услуга	1	300000	300000
293	опора металлическая ОНО 2-8,0-2,0	шт	7	55000	385000
294	Металлический фундаментный блок ФБ-0,159-2,0	шт	7	12000	84000
295	Кронштейн однорожковый К1К 1-1-108 042	шт	7	7000	49000
296	Уличный светодиодный светильник светильник 60Вт 230В IP65	шт	7	20000	140000
297	Силовой бронированный кабель ВБбШВ-4х4мм2	м	230	1200	276000
298	Труба стальная д.80 (гильза)	м	1	980	980
299	Труба поливинилхлоридная д.32	м	7	450	3150
300	Сигнальная лента "Осторожно кабель"	м	140	300	42000
301	Клемные короба ТВ-350-б (25А, 6П)	шт	7	1200	8400
302	Кабельный наконечник М-10	шт	4	300	1200
303	Кабельный наконечник М-6	шт	7	250	1750
304	Щит наружнего освещения ЯОУ-9602	шт	1	16000	16000
305	Бетон В7,5	м3	0,7	15000	10500
306	Стоимость работ:				300000
307	Стоимость материалов:				1017980
308	**ИТОГО**				**1317980**
309					
310	**Пожарная сигнализация**				

311	Установка пожарной сигнализации	услуга	1	180000	180000
312	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-114	шт	30	2300	69000
313	Кабель пожарные дымовые UTP2x4x0,5	м	155	100	15500
314	Световой указатель Выход	шт	3	740	2220
315	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	шт	3	1800	5400
316	Гранит-8	шт	1	24000	24000
317	Оповещатель светозвуковой Маяк	шт	1	1700	1700
318	Блок резервного питания	шт	1	5000	5000
319	Аккумулятор	шт	1	6200	6200
320	Провод с медной жилой ВВГ 3x1,5	м	40	270	10800
321	Провод с медной жилой ВВГ 3x2,5	м	10	350	3500
322	**Газовая сигнализация**	услуга	1	200000	200000
323	Блок управления Варта 1-03	шт	1	95000	95000
324	Датчик сигнализатор метана ДЗ-1-СН-4	шт	4	50000	200000
325	Датчик сигнализатор пропана ДП-4	шт	4	65000	260000
326	Аккумулятор	шт	1	10000	10000
327	Сирена свето-звуковая МАЯК-12К	шт	1	1800	1800
328	Табло информационное ИТ-3	шт	1	1750	1750
329	Кабель МКЭШ 6x1	м	310	350	108500
330	Труба ПВХ 25 мм	м	310	65	20150
331	Гофра труба	м	10	125	1250
332	Стоимость работ:				380000
333	Стоимость материалов:				841770
334	**ИТОГО**				**1221770**
335					
336	**Система связи**				
337	Устройство системы связи и телефонизации	услуга	1	20000	20000
338	Система громкой связи Гром	шт	1	125000	125000
339	Кабель RG 213	м	20	100	2000
340	Кабель канал ПВХ 10x15	м	18	75	1350
341	**Телефонизация**				0
342	CDMA-терминал ETS-1000 Huawei	шт	1	135000	135000
343	Телефонный аппарат Panasonic KX-ts 2350	шт	1	8000	8000
344	Стоимость работ:				20000
345	Стоимость материалов:				271350
346	**ИТОГО**				**291350**

347					
348	**Противопожарный щит**	шт	1	25000	25000
349	Ящик для песка	шт	1	15000	15000
350	Стоимость материалов:				40000
351	**Итого:**				**40000**
352					
353	**Накладные расходы**				**22 263 921**
354	**5% прибыль**				**2 702 044**
	Итого				**56 742 930**
	Итого с НДС				**63552081,6**
	В том числе НДС				**6809151,6**

Заказчик:
Директор

ТОО «Gas Trade Line » Республика казахстан 030000,Актюбинская обл.,Г. Актобе, разьезд 41, строение 195 А БИН:090940002897

Казиев С.М.

Подрядчик:
Директор

ТОО "СДС-2012",Тел54-22-63(бухалтерия) 90-72-99(отдел снабжения) 41-05-11(приемная) БИН060240017795,г.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17А

Итегулов Н.А.