Богенбай

Заказчик: ТОО «Gas Trade Line» 030000, Актюбинская обл., Г. Актобе, 41 разъезд, строение 195А БИН:090940002897

Подрядчик: ТОО "СДС-2012",Тел54-22-63(бухалтерия) 90-72-99(отдел снабжения) 41-05-11(приемная) БИН060240017795,г.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17А

Наименование стройки: Строительство автомобильной газозаправочной станции, расположенной в Актюбинскй области, г.Актобе,район Астана ул. Бокенбай батыра, участок 34В

Основание: Договор №17 от 25.06.2021г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код
		17	от 25.06.2021 г				

	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат,не входящих в СМР по смете 2019 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС 12%	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	58 208 074,00									
Акт №1		51 971 495,00							6 236 579,00	58 208 074,00
ИТОГО за месяц:				58 208 074,00						**58 208 074,00**

Итого к оплате: 58 208 074 (пять десят восемь миллионов двесте восемь тысяч семьдесят четыре) тенге, с учетом НДС

Принал(Заказчик) Директор:
ТОО «Gas Trade Line» 030000, Актюбинская обл., Г. Актобе, 41 разъезд, строение 195А
БИН:090940002897

Казиев С.М.

Сдал (Подрядчик) Директор:

ТОО "СДС-2012",Тел54-22-63(бухалтерия) 90-72-99(отдел снабжения) 41-05-11(приемная)
БИН060240017795,г.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17А

Итегулов Н.А.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СДС 2012» Товарищество с ограниченной ответствен. город Актобе Республика Казахстан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ТОО «Gas Trade Line» 030000, Актюбинская обл., Г. Актобе, 41 разьезд, строение 195А БИН:090940002897

Форма 2-В

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "СДС-2012", 030000, Республика казахстанг.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17Ат тел+8(7132)54-22-63 ,БИН060240017795,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство автомобильной газозаправочной станции, расположенной в Актюбинскй области, г.Актобе,район Астана ул. Бокенбай батыра, участок 34В

(наименование, адрес)

Объект : Строительство автомобильной газозаправочной станции, расположенной в Актюбинскй области, г.Актобе,район Астана ул. Бокенбай батыра, участок 34В

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 25.06.2021г.

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Фундамент ФЛ-1,ФЛ-2,ФЛ-3										
1		Операторная										
2		Фундамент										
3		Устройство фундаментов	м3	74,7904	13000		972275,2					
4		Подбетонка В7,5	м3	4,8804	15000		73206					
5		Бетон В15	м3	2,67	20000		53400					
6		Щебеночная подготовка фракция10-20мм	м3	2,864	4700		13460,8					
7		Битум БН(гидроизоляция)	кг	80,3	440		35332					
8		АрматураА-III 12мм	т	0,5909	355000		209769,5					

58208074

9	АрматураА-III 8мм	т	0,10479	365000	38248,35
10	АрматураА-I 6мм	т	0,01477	365000	5391,05
11	Бетон В25 W4 F100	м3	64,99	25000	1624750
12	**Фундамент ФМ-1(5шт)**				
13	АрматураА-III 12мм	т	0,01344	355000	4771,2
14	АрматураА-I 6мм	т	0,00185	365000	675,25
15	Бетон В25 W4 F100	м3	2,25	25000	56250
16	Стоимость работ:				972275
17	Стоимость материалов:				2100162
18	ИТОГО				**3072437**
19	Стены				
20	Кладка стен из экотона	м3	107,5	10000	1075000
21	Экотон	м3	107,5	22700	2440250
22	Мин вата ППЖ 140	м2	188,16	1000	188160
23	Стоимость работ:				1075000
24	Стоимость материалов:				2628410
25	ИТОГО				**3703410**
26	Балка БМ-1	м3	3,952	15000	59280
27	Арматура А-III 20мм.	т	0,4	332000	132800
28	Арматура А-I 8мм.	т	0,0725	365000	26462,5
29	Арматура А-I 6мм.	т	0,0177	365000	6460,5
30	Бетон В25	м3	3,952	25000	98800
31	Закладные детали	т	0,0136	365000	4964
32	Стоимость работ:				59280
33	Стоимость материалов:				468687
34	ИТОГО				**527967**
35	Перемычки				
36	Перемычки АР устройство	шт	63	1200	75600
37	2ПБ 10-1п	шт	12	1500	18000
38	2ПБ 13-1п	шт	24	1900	45600
39	3ПБ 13-37п	шт	15	3100	46500
40	2ПБ 16-2п	шт	3	2200	6600
41	3ПБ 16-37п	шт	3	3900	11700
42	2ПБ 19-3п	шт	3	2700	8100
43	3ПБ 21-8п	шт	3	4450	13350
44	Стоимость работ:				75600
45	Стоимость материалов:				149850
46	ИТОГО				**225450**
47	**Стойка СТ-1 (2шт)**				0
48	Установка стоек	т	0,26504	18000	4770,72
49	Труба 219х8	т	0,1556	340000	52904
50	Пластина 360х360 толщ. 20мм.	т	0,1056	420000	44352
51	Косынка 70х70 толщ. 10мм.	т	0,00384	385000	1478,4
52	Грунтовка ГФ-021	кг	0,3	360	108
53	Краска эмаль ПФ	кг	1,1	550	605
54	Стоимость работ:				4771
55	Стоимость материалов:				99447
56	ИТОГО				**104218**
57	**Кровля**				
58	Устройство плит покрытия	шт	41	3000	123000

59	Ж/б плита ПБ 42.15-8	шт	19	35200	668800
60	Ж/б плита ПБ 42.12-8	шт	4	29500	118000
61	Ж/б плита ПБ 60.15-8	шт	14	52000	728000
62	Ж/б плита ПБ 60.12-8	шт	4	41200	164800
63	Устройство кровли	м2	302	7000	2114000
64	Анкер из арматуры д.12 AIII F400 L=1000	шт	50	4500	225000
65	Анкер из арматуры д.12 AI F240 L=750	шт	18	3000	54000
66	Выравнивающая стяжка из п/ц раствора М-150 толщ.20мм.	м2	293	1200	351600
67	Песчано-цементный раствор М-150	м3	58,6	1900	111340
68	Пароизоляция Изоспан Д	м2	293	150	43950
69	Утеплитель ТехноРуф Н 35 Вент. Толщ. 150мм.	м3	43,95	55000	2417250
70	Разделительный слой-полиэтиленовая пленка	м2	293	700	205100
71	Пескобетон М-150 с арм. Сеткой 4Вр-1-100 толщ.50-200	м3	29,3	17000	498100
72	Металлическая конструкция кровли	т	6,42304	180000	1156147,2
73	Швеллер 14	т	4,305	425000	1829625
74	Швеллер 16	т	0,5	440000	220000
75	Уголок 50х50х5	т	0,6902	395000	272629
76	Двутавр 16	т	0,0897	430000	38571
77	Лист 200х200х10	т	0,08164	420000	34288,8
78	Болты самоанкерующие М6х65Уз	шт	104	40	4160
79	Труба 80х60х5	т	0,7565	410000	310165
80	Проф. Лист стальной гнутый толщ. 0,6мм.	м2	320	6000	1920000
81	Стоимость работ:				3744747
82	Стоимость материалов:				9863779
83	**ИТОГО**				**13608526**
84	**Водопровод и канализация**				
	Хозяйственно бытовая вода В1	усл	1	40000	40000
85	Труба полипропиленовая д.32х3	м	7,2	450	3240
86	Труба полипропиленовая д.25х2,3	м	2,3	290	667
87	Труба полипропиленовая д.20х2	м	8,4	200	1680
88	Вентиль шаровый д.32	шт	1	1100	1100
89	Вентиль шаровый д.25	шт	1	1000	1000
90	Вентиль шаровый д.20	шт	1	950	950
91	Водонагреватель 100л	шт	1	120000	120000
92	Водомерный узел в сборе д.32	шт	1	93000	93000
93	**Канализация К1**				
94	Труба пластмассовая канализационная безнапорная д.50	м	5,5	350	1925

95	Труба пластмассовая канализационная безнапорная д.100	м	15,2	950	14440
96	Прочистка д.100	шт	1	750	750
97	Стоимость работ:				80000
98	Стоимость материалов:				278752
99	ИТОГО				**358752**
100	**Фундамент навеса**				
101	Устройство монолитных фундаментов	м3	20,4	13000	265200
102	Арматура д.12 AIII	т	0,391	355000	138805
103	Арматура д.6 AI	т	0,294	365000	107310
104	Болт Ст3 пс2	шт	32	2000	64000
105	Бетон В20	м3	20,4	20000	408000
106	Гидроизоляция битум БН	кг	66,08	440	29075,2
107	Стоимость работ:				265200
108	Стоимость материалов:				718115
109	ИТОГО				**983315**
110	**Наружный водопровод и канализация (резерв)**				
111	Устройство НВК	усл	1	300000	300000
112	**Канализация**				
113	Труба канализационная безнапорная д.100мм.	м	30,8	950	29260
114	Днище ПН-10	шт	1	15000	15000
115	Кольцо стеновое КС-10.9	шт	1	19000	19000
116	Перекрытие 1ПП 10-1	шт	1	14000	14000
117	Люк, тип Т	шт	1	28000	28000
118	**Водопровод В1**				
119	Колодец железобетонный д.1500	шт	1	21000	21000
120	Стоимость работ:				300000
121	Стоимость материалов:				426260
122	ИТОГО				**726260**
123	**Оборудование для АГЗС**				
124	Резервуар наземный 20 куб. (в комплекте с предохранительным клапаном, механическим уровнемером)	шт	1	4800000	4800000
125	ТРК LPG Djeneral Pamps	ед	3	4410000	13230000
126	Насос Corken Z 2000	шт	1	2115600	2115600
127	Hydro Vacuum SKD	шт	1	2016000	2016000
128	Кран шаровой полу оборотный д25	шт	4	9840	39360
129	Фильтр грубой очистки	шт	1	87600	87600
130	Программное обеспечение Топаз	компл	1	1260000	1260000
131	Блок сопряжения Топаз 119 – 5 м	шт	1	144000	144000
132	Кран шаровой полу оборотный фланцевый д50	шт	4	25200	100800
133	Клапан байпас Corken	шт	1	180000	180000
134	Фланцы д50	шт	14	4800	67200

135	Клапан обратный	шт	2	22800	45600
136	Дифференциальный байпасы клапан Gaslin G.S.L. – 620-1	шт	1	132000	132000
137	Металлическая бесшовная труба толщиной 5мм д. 50 мм	тн	6	180000	1080000
138	Металлическая бесшовная труба толщиной 5мм д. 32 мм	тн	0,5	156000	78000
139	Металлическая бесшовная труба толщиной 5мм д. 25 мм	тн	0,3	156000	46800
140	Обсадная труба д 100 мм	тн	1,5	600000	900000
141	Кабель ВВГ нг 5х1,5 ГОСТ 31996-2012	м	90	780	70200
142	Кабель МКЭШ 2х0,75 ГОСТ 10348-80	м	120	444	53280
143	Кабель КГ 3х4+1х2,5 ТУ 16.К73.05-93 (ГОСТ 24334-80)	м	60	964	57840
144	Монтаж газового трубопровода (не включая общестроительные работы)	услуги			
145	Электромонтажные и пуско-наладочные работы	услуги	1	2160000	2160000
146	Инсталляция ПО «Топаз-АЗС» (Топаз-расчетный центр, Топаз-отчетный центр)	услуги			
	Стоимость материалов с установкой:			28661160	
	Итого			51 971 495	

Итого с НДС	58 208 074,00
В том числе НДС	6 236 579,00

Заказчик:
Директор

ТОО «Gas Trade Line» 030000, Актюбинская обл., Г. Актобе, 41 разъезд, строение 195А, БИН:090940002897

_____Казиев С.М.

Подрядчик:
Директор

ТОО "СДС-2012",Тел54-22-63(бухалтерия), 41-05-11(приемная)
БИН060240017795,г.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17А

_____Итегулов Н.А.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СДС 2012» Товарищество с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан

Заказчик: **ТОО «Gas Trade Line» 030000, Актюбинская обл., Г. Актобе, 41 разъезд, строение 195А БИН:090940002897**

Подрядчик: **ТОО "СДС-2012",Тел54-22-63(бухалтерия) 90-72-99(отдел снабжения) 41-05-11(приемная) БИН060240017795,г.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17А**

Наименование стройки: **Строительство автомобильной газозаправочной станции, расположенной в Актюбинскй области, г.Актобе,район Астана ул. Бокенбай батыра, участок 34В**

Основание: Договор №17 от 25.06.2021г.

Бокенбай

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата				
		17	от 25.06.2021 г	Наименование	Код	наименов.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в СМР по смете 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	**142 979 804,40**									
Акт №2		75 689 045,00							9 082 685,40	84 771 730,40
ИТОГО за месяц:				**84 771 730,40**						**84 771 730,40**

Итого к оплате: 84 771 730,40 (восемьдесят четыре миллиона семьсот семьдесят одна тысяча семьсот тридцать тенге сорок тиын) с учетом НДС

Принял(Заказчик) Директор:

ТОО «Gas Trade Line» 030000, Актюбинская обл., Г. Актобе, 41 разъезд, строение 195А
БИН:090940002897

Казиев С.М.

Сдал (Подрядчик) Директор:

ТОО "СДС-2012",Тел54-22-63(бухалтерия) 90-72-99(отдел снабжения) 41-05-11(приемная)
БИН060240017795,г.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17А

Итегулов Н.А.

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ТОО «Gas Trade Line» 030000, Актюбинская обл., Г. Актобе, 41 разьезд, строение 195А БИН:090940002897

Форма 2-В

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "СДС-2012", 030000, Республика казахстанг.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17Ат тел+8(7132)54-22-63 ,БИН060240017795,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство автомобильной газозаправочной станции, расположенной в Актюбинскй области, г.Актобе,район Астана ул. Бокенбай батыра, участок 34В

(наименование, адрес)

Объект : Строительство автомобильной газозаправочной станции, расположенной в Актюбинскй области, г.Актобе,район Астана ул. Бокенбай батыра, участок 34В

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 25.06.2021г.

Акт приемки выполненных работ №2

за декабрь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		**Полы**										
2		Устройство стяжки	м2	276	1200		331200					
3		Керамзитовый гравий, толщ.200мм	м3	55,2	1500		82800					
4		Пленка полиэтиленовая	м2	276	700		193200					
5		основание В15, толщ.100мм	м2	27,6	16000		441600					
6		Раствор В7,5	м2	27,6	15000		414000					
7		Гидроизолирующий слой BASF	м2	24,5	20000		490000					
8		Устройство керамической плитки	м2	276	4000		1104000					
9		Керамическая плитка	м2	276	6000		1656000					

10	**Стоимость работ:**				1435200
11	**Стоимость материалов:**				3277600
12	**Итого:**				**4712800**
13					
14	**Потолок**				
15	Устройство потолка из гипсокартона	м2	169,47	1300	220311
16	Простая штуатурка	м2	5,2	120	624
17	Финиш	м2	5,2	669	3479
18	Водоэмульсия	м2	5,2	110	572
19	Устройство короба	м2	18,72	800	14976
20	Ригель Lобщ.	м	43,2	300	12960
21	Гипсокартон	м2	19	160	3040
22	Рейки декоратовные	м3	2,3	2000	4600
23	Устройство подвесного потолка Грильято	м2	48,4	2000	96800
24	Стоимость потолка	м2	48,4	6500	314600
25	Устройство подвесного потолка Армстронг	м2	4,7	1500	7050
26	Стоимость потолка	м2	4,7	4000	18800
27	Покраса потолка	м2	110,65	500	55325
28	Краска	м2	110,65	110	12172
29	**Стоимость работ:**				394462
30	**Стоимость материалов:**				370846
31	**Итого:**				**765308**
32					
33	**Стены**				
34	Сплошное выравнивание стен	м2	394,78	1100	434258
35	Простая штукатурка	м2	394,78	120	47374
36	Финиш	м2	394,78	669	264108
37	Водоэмульсия	м2	394,78	110	43426
38	Облицовка стен керамической плиткой	м2	64,6	2500	161500
39	Керамическая плитка	м2	64,6	3500	226100
40	Плинтус керамический	п.м.	168,14	500	84070
41	**Стоимость работ:**				595758
42	**Стоимость материалов:**				665077
43	**Итого:**				**1260835**
44					
45	**Окна и витражи**				
46	Витраж алюминиевый 26х2,7	м2	70,2	80000	5616000
47	Окна алюминиевые 1х0,5, 0,8х0,5, 0,6х0,5	м2	4,9	50000	245000
48	**Стоимость материалов с установкой:**				5861000
49	**Итого:**				**5861000**
50					
51	**Двери**				
52	Дверь нар 2,1х0,9	шт.	3	75000	225000
53	Дверь внутр 2,1х0,9 стальн	шт.	2	50000	100000

54	ДГ 2,1х0,9	шт.	5	45000	225000
55	ДГ 2,1х0,8	шт.	3	40000	120000
56	ДГ 2,1х1	шт.	1	50000	50000
57	**Стоимость материалов с установкой:**				670000
58	**Итого:**				**670000** √
59					
60	**Водосточная система**				
61	Лоток водосборный из листовой стали толщ.3мм	т	0,2772	395000	109494
62	Элемент стенового примыкания ЭСП-1	шт	12	2500	30000
63	Фартук Ф-1 1145х2000х0,8мм	м2	22,9	5000	114500
64	ПВХ мембрана	м2	10	700	7000
65	Гидроизоляционная мембрана	м2	12,3	360	4428
66	Устройство водостачной воронки ВВ1	шт	2	37000	74000
67	Труба д.95х2,5	м	0,0404	450	18
68	Сталь листовая 190х190х3	т	0,001888	395000	746
69	Сталь листовая толщ.3мм д.100	т	0,0004	395000	158
70	Арматура д.10 А-I	т	0,000124	395000	44
71	Сталь листовая толщ.3мм д.50	т	0,0002	395000	79
72	Труба д.108х2,8	м	0,2	750	150
73	Сталь листовая толщ.3мм 215х215	т	0,00218	395000	861
74	Хомут для крепления водостачных труб д.104мм	шт	16	500	8000
75	Водосточная труба д.100	п.м.	16	3650	58400
76	Колено с патрубком д.100	шт	2	4200	8400
77	**Стоимость работ:**				200000
78	**Стоимость материалов:**				416278
79	**Итого:**				**616278** √
80					
81	**Доборные элементы**				500000
82	**Итого:**				**500000** √
83					
84	**Отопление и вентиляция**				
85	Установка отопления	услуга	1	80000	80000
86	Трубы полипропиленовые со стекловолокном PN20 д32х4,4	м	80	450	36000
87	стекловолокном PN20 д25х3,5	м	9,5	250	2375
88	Вентиль шаровый д 25 мм	шт	2	1000	2000
89	Вентиль шаровый д 20 мм	шт	21	950	19950
90	Клапан обратный д25 мм	шт	1	2200	2200
91	Регулирующий клапан д 20 мм	шт	21	2100	44100
92	Кран Маевского	шт	21	350	7350
93	Радиатор чугунный М-90	секц	138	2900	400200
94	Котел отопительный электрический	шт	1	350000	350000
95	Расширительный бак V-10 л	шт	1	10500	10500

96	Воздушно-тепловая завеса	шт	1	35000	35000
97	**Стоимость работ:**				80000
98	**Стоимость материалов:**				909675
99	**Итого:**				**989675**
100					
101	**Силовое электрооборудование**				
102	**Устройство электроснабжения**	услуга	1	150000	150000
103	ВРУ -1-17	шт	1	220000	220000
104	Счетчик Меркурий	шт	1	18000	18000
105	Выключатель автоматический 380В 160А	шт	1	2500	2500
106	Выключатель автоматический 380В 63А	шт	2	1950	3900
107	Выключатель автоматический 380В 20А	шт	1	1850	1850
108	Выключатель автоматический 380В 10А	шт	2	1590	3180
109	Выключатель автоматический 220В 10А	шт	8	530	4240
110	Щит силовой ЩС1	шт	1	12000	12000
111	Выключатель автоматический 380В 16А	шт	1	1690	1690
112	Кабель медный бронированный ВБбШв 3х35+1х25	м	100	1300	130000
113	Кабель медный бронированный ВБбШв 5х2,5	м	235	2900	681500
114	Кабел медный ВВГнг-4х16мм2	м	10	200	2000
115	Кабел медный ВВГнг-5х4мм2	м	60	600	36000
116	Кабел медный ВВГнг-5х2,5мм2	м	35	200	7000
117	Кабел медный ВВГнг-3х2,5мм2	м	50	500	25000
118	Труба ПВХ 25 мм	м	20	150	3000
119	Труба ПВХ 32 мм	м	20	200	4000
120	Труба ПВХ 40 мм	м	20	300	6000
121	МКЭШ 6х1 мм2	м	165	210	34650
122	ЯТП 0,25	шт	1	65000	65000
123	**Стоимость работ:**				150000
124	**Стоимость материалов:**				1261510
125	**Итого:**				**1411510**
126					
127	**Молниезащита и заземление**	услуга	1	150000	150000
128	Молниеотвод 12м	шт	1	800000	800000
129	Стальная труба д.76	м	8	920	7360
130	Стальная труба д.50	м	4	750	3000
131	Сталь круглая д.12	м	2	325	650
132	Сталь круглая д.16 Н=2,5м	м	75	730	54750
133	Сталь оцинкованная полосовая 40х4	м	170		
134	Бетон В15	м3	1	16000	9600
135	Устройство для заземления автоцистерн УЗА-3В	шт	1	400000	400000

136	Провод гибкий медный неизоированный МГ 16	м	1	500	500
137	Труба стальная д.32	м	2	650	1300
138	**Стоимость работ:**				150000
139	**Стоимость материалов:**				1277160
140	**Итого:**				**1427160**
141					
142	**Электротехническое освещение**				
143	**Установка электротехнического оборудования**	услуга	1	150000	150000
144	Щиток осветительный ЩО-ЩРН-12	шт	1	4880	4880
145	Выключатель автоматический 220В 10А	шт	3	530	1590
146	Выключатель автоматический 220В 16А	шт	11	510	5610
147	УЗО выключателя автоматического 220В 16А	шт	8	4600	36800
148	Выключатель автоматический 380В 10А	шт	2	1590	3180
149	Щиток осветительный ЩО-ЩРН-8	шт	1	5100	5100
150	Кабель ВВГнг 3х1,5 мм	м	220	275	60500
151	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм	м	315	425	133875
152	Светильник светодиодный 8Вт 4500К IP54 ДПО 3010	шт	4	8000	32000
153	Светильник светодиодный Армстронг 36Вт 220В	шт	20	18000	360000
154	Светильник светодиодный Eglo 16Вт 220В IP32	шт	14	20000	280000
155	Светильник светодиодный ЭРА SPB-10 220D IP32	шт	10	9000	90000
156	Светильник IP65 100Вт 220В	шт	14	10000	140000
157	Выключатель одноклавишный 220В для скрытой проводки	шт	15	1590	23850
158	Выключатель двухклавишный 220В для скрытой проводки	шт	2	510	1020
159	Розетка штепсильная с третьим контактором 220В 10А 2 полюса	шт	31	830	25730
160	Коробка монтажная для выключателей и розеток	шт	45	150	6750
161	Коробка отвервительная для открытой проводки 100х100х50	шт	40	220	8800
162	**Стоимость работ:**				150000
163	**Стоимость материалов:**				1219685
164	**Итого:**				**1369685**
165					
166	**Фундамент под резервуар**				
167	**Укладка фундаментов**	м3	15,79	17000	268430
168	ФБС 24.6.3-Т	шт	2	17000	34000

169	Бетон В15 W6 F100	м3	9,9	20000	198000
170	Щебеночная подготовка фракция 10-20 мм	м3	3,58	4700	16826
171	Арматура А-III 12 мм	т	0,2815	365000	102748
172	**Стоимость работ:**				268430
173	**Стоимость материалов:**				351574
174	**Итого:**				**620004**
175					
176	**Площадка под ТБО**				
177	**Устройство площадки**	шт	1	17000	17000
178	Бетон В25 W8F100	м3	1,2	22000	26400
179	Труба 80х80х6	т	0,04416	315000	13910
180	Уголок 50х50х3	т	0,0244	385000	9394
181	Профлист С8-1150	м2	9,66	4500	43470
182	**Стоимость работ:**				17000
183	**Стоимость материалов:**				93174
184	**Итого:**				**110174**
185					
186	**Септик V-15м3**				
187	**Устройство септика**	шт	1	25000	25000
188	Кольцо опорное КО6	шт	1	3500	3500
189	КС7,3	шт	1	4500	4500
190	КС 7,9	шт	1	10500	10500
191	КС 20,9	шт	3	16000	48000
192	КС 20,6	шт	1	15000	15000
193	2ПП20-1	шт	1	42000	42000
194	ПН20	шт	1	29000	29000
195	Сальник д 200	шт	2	2300	4600
196	Люк чугунный, тип Л	шт	1	25000	25000
197	Соединительные изделия МС1,МС2,МС3	т	0,00555	380000	2109
198	Труба а/ц д 100 мм	м	2,65	15000	39750
199	Зонт круглый	шт	1	25000	25000
200	Бетон В15	м3	3,5	2000	70000
201	**Стоимость работ:**				25000
202	**Стоимость материалов:**				318959
203	**Итого:**				**343959**
204					
205	**Благоустройство**				
206	**1) Бетонное покрытие устройство**	м2	38,04	13000	494520
207	Щебень фр 40-70 толщ.200мм	м3	7,61	4700	35758
208	Песок строительный толщ.60мм	м3	22,824	2500	57060
209	Полиэтиленовая пленка толщ.1мм	м2	38	700	26628
210	Бетон В15 W6 F100 арм.сетка д.4 Вр-1 200х200 толщ.150мм	м3	5,71	20000	114120
211	**Стоимость работ:**				494520
212	**Стоимость материалов:**				233566
213	**Итого:**				**728086**

214					
215	**2) Безискровая плитка устройство**	м2	52	2000	104000
216	ПГС толщ.150мм	м3	7,8	3500	27300
217	ЩПС С4 толщ.100мм	м3	5,2	5000	26000
218	Бетон В15 арм.сетка д.10 AI 150х150мм толщ.150мм	м3	7,8	22000	171600
219	Песчанное основание с добавлением цемента толщ.40мм	м3	20,8	3500	72800
220	Плитка бетонная безискровая Н=100мм	м2	52	10000	520000
221	Камень бортовой БК.100.20.10	п.м.	21	3500	73500
222	**Стоимость работ:**				104000
223	**Стоимость материалов:**				891200
224	**Итого:**				**995200**
225					
226	**3)Покрытие под ТРК**	м2	248,7	2000	497400
227	ПГС толщ.150мм	м3	37,3	3500	75938
228	ЩПС С4 толщ.100мм	м3	24,9	5000	124350
229	Бетон В15 арм.сетка д.10 AI 150х150мм толщ.150мм	м3	37,31	22000	820710
230	Песчанное основание с добавлением цемента толщ.40мм	м3	99,48	3500	348180
231	Плитка бетонная тротуарная Н=65мм	м2	248,7	3500	870450
232	**Стоимость работ:**				497400
233	**Стоимость материалов:**				2239628
234	**Итого:**				**2737028**
235					
236	**Металлоконструкции**				
237	Изготовление и установка металлоконструкций	т	15,9051	120000	1908612
238	Прокат листовой горячекатанный 10	т	0,344	420000	144312
239	Прокат листовой горячекатанный 12	т	0,161	420000	67620
240	Прокат листовой горячекатанный 20	т	0,539	420000	226380
241	Двутавр стальной горячекатанный ʃ30Б1	т	3,839	425000	1631575
242	Двутавр стальной горячекатанный ʃ60Б2	т	2,998	450000	1349100
243	Уголок 100х10	т	0,167	455000	75985
244	Уголок 100х8	т	0,058	455000	26390
245	Трубы электросарные прямошовные д.273х4	т	1,269	469000	595161
246	Профиль гнутый замкнутый сварной квадратный Гн□50х5	т	0,255	442000	112710

247	Профиль гнутый замкнутый сварной квадратный Гн□60х2	т	0,142	442000	62764
248	Швеллер 10	т	1,957	395000	773015
249	Швеллер 20	т	1,482	440000	652080
250	Уголок 50х50х5	т	1,1493	395000	453974
251	Тяж из арматуры д.12 AI	т	0,0352	355000	12496
252	Профлист 0,7	м2	563,17	6000	3379020
253	Фартук оцинкованный 0,7	м2	38,11	5000	190550
254	Уголок 45х45х5	т	1,51	345000	520950
255	**Обшивка**				
256	**Устройство фасада из алюминиевых панелей (АКП)**	м2	277,65	6000	1665900
257	АКП с комплектующими	м2	277,65	42813	11886945
258	**Стоимость работ:**				3574512
259	**Стоимость материалов:**				22161027
260	**Итого:**				**25735539**
261					
262	**Водопровод и канализация**				
263	Хозяйственно бытовая вода В1	усл	1	40000	40000
264	Труба полипропиленовая д.32х3	м	7,2	450	3240
265	Труба полипропиленовая д.25х2,3	м	2,3	290	667
266	Труба полипропиленовая д.20х2	м	8,4	200	1680
267	Вентиль шаровый д.32	шт	1	1100	1100
268	Вентиль шаровый д.25	шт	1	1000	1000
269	Вентиль шаровый д.20	шт	1	950	950
270	Водонагреватель 100л	шт	1	120000	120000
271	Водомерный узел в сборе д.32	шт	1	93000	93000
272	**Канализация К1**	усл	1	40000	40000
273	Труба пластмассовая канализационная безнапорная д.50	м	5,5	350	1925
274	Труба пластмассовая канализационная безнапорная д.100	м	15,2	950	14440
275	Прочистка д.100	шт	1	750	750
276	Душевая кабина	шт	1	70000	70000
277	Унитаз керамический	шт	3	20000	60000
278	Умывальник керамический в комплекте	шт	3	18500	55500
279	**Стоимость работ:**				80000
280	**Стоимость материалов:**				424252
281	**ИТОГО**				**504252**
282					
283	**Пожарная сигнализация**				
284	Установка пожарной сигнализации	услуга	1	180000	180000
285	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-114	шт	30	2300	69000

286	Кабель пожарные дымовые UTP2x4x0,5	м	155	100	15500
287	Световой указатель Выход	шт	3	740	2220
288	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	шт	3	1800	5400
289	Гранит-8	шт	1	24000	24000
290	Оповещатель светозвуковой Маяк	шт	1	1700	1700
291	Блок резервного питания	шт	1	5000	5000
292	Аккумулятор	шт	1	6200	6200
293	Провод с медной жилой ВВГ 3x1,5	м	40	270	10800
294	Провод с медной жилой ВВГ 3x2,5	м	10	350	3500
295	**Газовая сигнализация**	услуга	1	200000	200000
296	Блок управления Варта 1-03	шт	1	95000	95000
297	Датчик сигнализатор метана ДЗ-1-СН-4	шт	4	50000	200000
298	Датчик сигнализатор пропана ДП-4	шт	4	65000	260000
299	Аккумулятор	шт	1	10000	10000
300	Сирена свето-звуковая МАЯК-12К	шт	1	1800	1800
301	Табло информационное ИТ-3	шт	1	1750	1750
302	Кабель МКЭШ 6x1	м	310	350	108500
303	Труба ПВХ 25 мм	м	310	65	20150
304	Гофра труба	м	10	125	1250
305	Стоимость работ:				380000
306	Стоимость материалов:				841770
307	**ИТОГО**				**1221770**
308					
309	**Система связи**				
310	Устройство системы связи и телефонизации	услуга	1	20000	20000
311	Система громкой связи Гром	шт	1	125000	125000
312	Кабель RG 213	м	20	100	2000
313	Кабель канал ПВХ 10x15	м	18	75	1350
314	**Телефонизация**				0
315	CDMA-терминал ETS-1000 Huawei	шт	1	135000	135000
316	Телефонный аппарат Panasonic KX-ts 2350	шт	1	8000	8000
317	Стоимость работ:				20000
318	Стоимость материалов:				271350
319	**ИТОГО**				**291350**
320					
321	**Наружное электроснабжение**				
322	Устройство наружного электроснабжение	услуга	1	300000	300000

323	опора металлическая ОНО 2-8,0-2,0	шт	7	55000	385000
324	Металлический фундаментный блок ФБ-0,159-2,0	шт	7	12000	84000
325	Кронштейн однорожковый К1К 1-1-108 042	шт	7	7000	49000
326	Уличный светодиодный светильник светильник 60Вт 230В IP65	шт	7	20000	140000
327	Силовой бронированный кабель ВБбШВ-4х4мм2	м	230	1200	276000
328	Труба стальная д.80 (гильза)	м	1	980	980
329	Труба поливинилхлоридная д.32	м	7	450	3150
330	Сигнальная лента "Осторожно кабель"	м	140	300	42000
331	Клемные короба ТВ-350-б (25А, 6П)	шт	7	1200	8400
332	Кабельный наконечник М-10	шт	4	300	1200
333	Кабельный наконечник М-6	шт	7	250	1750
334	Щит наружнего освещения ЯОУ-9602	шт	1	16000	16000
335	Бетон В7,5	м3	0,7	15000	10500
336	Стоимость работ:				300000
337	Стоимость материалов:				1017980
338	**ИТОГО**				**1317980**
339					
340	**Наружный водопровод и канализация (резерв)**				
341	Устройство НВК	усл	1	300000	300000
342	**Канализация**				
343	Труба канализационная безнапорная д.100мм.	м	30,8	950	29260
344	Днище ПН-10	шт	1	15000	15000
345	Кольцо стеновое КС-10.9	шт	1	19000	19000
346	Перекрытие 1ПП 10-1	шт	1	14000	14000
347	Люк, тип Т	шт	1	28000	28000
348	**Водопровод В1**				
349	Колодец железобетонный д.1500	шт	1	21000	21000
350	Стоимость работ:				300000
351	Стоимость материалов:				426260
352	**ИТОГО**				**726260**
353					
354	**Противопожарный щит**	шт	1	25000	25000
355	Ящик для песка	шт	1	15000	15000
356	Стоимость материалов:				40000
357	**Итого:**				**40000**
358					
359	**Накладные расходы**				**17 128 952**
360	**5% прибыль**				**3 604 240**

697

694

210

нак 10%

приб 5%

54 955 853

182 701 271,16

нак 18 % 270 127,12

5% 10 048 569,91

Итого	**75 689 045**
Итого с НДС	**84 771 730,40**
В том числе НДС	**9 082 685,40**

Заказчик:
Директор

ТОО «Gas Trade Line» 030000, Актюбинская обл., Г. Актобе, 41 разъезд, строение 195А, БИН:090940002897

Казиев С.М.

Подрядчик:
Директор

ТОО "СДС-2012",Тел54-22-63(бухалтерия), 41-05-11(приемная)
БИН060240017795,г.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17А

Итегулов Н.А.

Заказчик: **ТОО «Gas Trade Line» 030000, Актюбинская обл., Г. Актобе, 41 разьезд, строение 195А БИН:090940002897**

Подрядчик: **ТОО "СДС-2012",Тел54-22-63(бухалтерия) 90-72-99(отдел снабжения) 41-05-11(приемная) БИН060240017795,г.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17А**

Наименование стройки: **Строительство автомобильной газозаправочной станции, расположенной в Актюбинскй области, г.Актобе,район Астана ул. Бокенбай батыра, участок 34В**

Основание: Договор №17 от 25.06.2021г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за юнь месяц 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код
		17	от 25.06.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за декабрь без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге, из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат,не входящих в СМР по смете 2019 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС 12%	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	**179 624 948,00**									
Акт №3		32 718 878,00							3 926 265,00	36 645 143,60
ИТОГО за месяц:				**36 645 143,60**						**36 645 143,60**

Итого к оплате: 36 645 143,6 (Тридцать шесть миллионов шестьсот сорок пять тысяч сто сорок три тенге Шестьдесят тиын) с учетом НДС

Принал(Заказчик) Директор:

ТОО «Gas Trade Line» 030000, Актюбинская обл., Г. Актобе, 41 разьезд, строение 195А
БИН:090940002897

Казиев С.М.

Сдал (Подрядчик) Директор:

ТОО "СДС-2012",Тел54-22-63(бухалтерия) 90-72-99(отдел снабжения) 41-05-11(приемная)
БИН060240017795,г.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17А

Шангирбаев К.Ю.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО «Gas Trade Line» 030000, Актюбинская обл., Г. Актобе, 41 разьезд, строение 195А БИН:090940002897

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "СДС-2012", 030000, Республика казахстанг.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17Ат тел+8(7132)54-22-63 ,БИН060240017795,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство автомобильной газозаправочной станции, расположенной в Актюбинскй области, г.Актобе,район Астана ул. Бокенбай батыра, участок 34В

(наименование, адрес)

Объект : Строительство автомобильной газозаправочной станции, расположенной в Актюбинскй области, г.Актобе,район Астана ул. Бокенбай батыра, участок 34В

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 25.06.2021г.

Акт приемки выполненных работ №3

за юнь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		**Отмостка**								
2		Устройство отмостки	м	83,76	1200		100 512			
3		Бетон В7,5 W4 F100	м3	10,05	18000		180 900			
4		Щебеночная подготовка фракция 10-20 мм	м3	9,21	4700		43 287			
5		**Стоимость работ:**					100 512			
6		**Стоимость материалов:**					224 187			
7		**Итого:**					**324 699**			
8										

9	**Фасад**				
10	Устройство фасада из алюминиевых панелей (АКП)	м2	301,9	6000	1 811 400
11	АКП с комплектующими	м2	301,9	13350	4 030 365
12	**Стоимость работ:**				1 811 400
13	**Стоимость материалов:**				4 030 365
14	**Итого:**				**5 841 765**
15					
16	**Рекламный щит**				
17	**Фундамент ФМ-2**				
18	**Устройство фундамента**	м3	1,07	13000	13 910
19	Пространственный каркас ПК-1	т	0,0206	389000	8 013
20	Плоский каркас К-1	т	0,0204		
21	Арматура А-III 8 мм	т	0,002	365000	730
22	Закладная деталь	т	0,0166	345000	5 727
23	Бетон В15 W4 F100	м3	1,07	20000	21 400
24	Изготовление и монтаж металлоконструкции	т	0,84451	180000	152 012
25	Плоский каркас К-1	т	0,0068		
26	Арматура А-III 8 мм	т	0,001	365000	365
27	Арматура А-III 14 мм	т	0,0058	365000	2 117
28	Пространственный каркас ПК-1	т	0,0206		
29	Арматура А-III 8 мм	т	0,0055	365000	2 008
30	Арматура А-III 14 мм	т	0,0155	332000	5 146
31	ЗД-1	т	0,0083		
32	Лист 8х250х400	т	0,0063	422000	2 659
33	Арматура А-III 14 мм	т	0,002	365000	730
34	Швеллер №18	т	0,5544	425000	235 620
35	Уголок 100х7	т	0,0088	395000	3 476
36	Арматура А-III 18 мм	т	0,0394	332000	13 081
37	Уголок 50х5	т	0,1408	385000	54 208
38	Труба квадратн 20х1,5	т	0,0288	515000	14 832
39	Полоса 50х5	т	0,00731	430000	3 143
40	Алюминиевые профиля	м2	13,1	15000	196 500
41					
42					
43	**Отмостка**				
44	Устройство отмостки	м	5	1500	7 500
45	Асфальтобетонная смесь	м2	1,38	8000	11 040
46	Щебеночная подготовка фракция 10-20 мм	м3	1,38	4700	6 486
47	**Стоимость работ:**				**173 422**
48	**Стоимость материалов:**				**587 281**
49	**Итого:**				**760 702**
50					
51	**4) Асфальтобетонное покрытие**	м2	3311,00	3 000,00	9 933 000
52	ПГС толщ.150мм	м3	311,00	3500,00	1 088 500
53	Битум МГО 70/130	т	0,87	128000,00	111 341,9
54	Асфальтобетонная смесь крупнозернистая толщ.100мм	т	562	17 500,00	9 835 000

55	Битум 60/90	т	0,9	128 000,00	110 720
56	Щебеночно - мастичный асфальтобетон ЩМА-20 Н=50мм	т	224,9	18 500,00	4 160 650
57	Камень бортовой БК100.30.15	п.м.	85,0	6 500,00	552 500
58	Стоимость работ:				**9 933 000**
59	Стоимость материалов:				**15 858 712**
60	Итого:				**25 791 712**

Итого	***32 718 878***
НДС	***3 926 265***
Итого с НДС	***36 645 143,6***

Заказчик:
Директор

Подрядчик:
Директор

ТОО «Gas Trade Line» 030000, Актюбинская обл., Г. Актобе, 41 разъезд, строение 195А, БИН:090940002897

Казиев С.М.

ТОО "СДС-2012",Тел54-22-63(бухалтерия), 41-05-11(приемная)
БИН060240017795,г.Актобе,индекс 030000 пр-т А.Молдагуловой30Б, н.п.17А

Шангирбаев К.Ю.