Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование строительства и его адрес:

Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		73/22	05.01.2022г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области	2 870 008,24	2 562 507,36							307 500,88	
Акт №1	2 870 008,24	2 562 507,36							65 379,10	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	2 870 008,24	2 562 507,36							307 500,88	2 870 008,24
К оплате	***(Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч восемь тенге) 24 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940012376
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019289
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

"SANA-2015", Версия 21.1 от 01.02.21 г

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство объектов водоснабжения в с.Кокбулак, Байганинского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 73/22 от 05.01. 2022 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 25.07.2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,875144	872,86	0,00	1636,74	0	1178,45	3040,40	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			872,86	0,00	1636,74	0	225,22		
2	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6,804456	35,22	35,22	239,65	240	63,40	327,29	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	12,94	0,00	88	24,24		
3	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	6,804456	161,41	76,31	1098,31	519	589,77	1823,12	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	579,06	240	135,05		
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
4	14	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	4	1390,25	833,81	5561,00	3335	2516,03	8723,19	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			556,44	317,18	2225,76	1269	646,16		

5	15	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1951,27	1170,38	3902,54	2341	1767,76	6123,92	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			780,89	446,72	1561,78	893	453,62		
6	16	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	2989,82	1853,24	2989,82	1853	1332,48	4668,09	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			1136,58	714,09	1136,58	714	345,78		
7	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	426,38	253,37	852,76	507	332,35	1279,92	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			173,01	57,79	346,02	116	94,81		
8	22	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,9	4574,98	1340,44	4117,48	1206	2294,35	6924,78	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			3234,54	306,12	2911,09	276	512,95		
9	23	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	3,5	270,42	44,29	946,47	155	593,56	1663,23	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			226,13	9,41	791,46	33	123,20		
10	24	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,1	7260,72	2412,00	15247,51	5065	8144,12	25262,96	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			4848,72	537,60	10182,31	1129	1871,33		
11	25	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	9,2	661,06	41,43	6081,75	381	4153,38	11053,94	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			619,63	7,39	5700,60	68	818,81		
12	26	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	9,2	317,17	17,95	2917,96	165	1995,41	5306,45	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			299,22	2,02	2752,82	19	393,07		
13	27	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,2	876,66	73,91	8065,27	680	5713,86	14881,47	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			802,75	59,85	7385,30	551	1102,33		
14	28	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	1,67	8195,56	1667,50	13686,59	2785	8786,63	24271,08	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			6528,06	779,52	10901,86	1302	1797,86		

15	29	1111-0101-0205 РСНБ РК 2016	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2	10416,69	3051,89	2083,34	606	1305,33	3659,76	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			7384,80	1680,00	1476,66	336	271,09		
РАЗДЕЛ 3.Стены												
16	30	1108-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,71	7611,24	2751,96	5403,98	1954	2827,59	8890,10	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			4859,28	672,00	3450,09	477	658,53		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	32	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,44	1609,08	247,83	2317,08	357	1468,62	4088,55	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			1361,25	55,24	1960,20	80	302,86		
РАЗДЕЛ 4.Перемычки												
18	33	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	426,38	253,37	852,76	507	332,35	1279,92	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			173,01	57,79	346,02	116	94,81		
19	35	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,02975	26728,06	10245,16	795,16	305	417,14	1309,29	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			16482,90	2991,63	490,37	89	96,98		
20	37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,1	47,43	2,41	99,60	5	68,48	181,53	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	94,54	1	13,45		
21	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтоваввые. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,1	28,02	1,71	58,84	4	40,19	106,95	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			26,31	0,27	55,25	1	7,92		
РАЗДЕЛ 5.Покрытие												
22	39	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1	4823,89	1302,05	4823,89	1302	2748,81	8178,51	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			3521,84	295,95	3521,84	296	605,82		
23	42	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,24	12050,43	2633,56	2892,10	632	1725,29	4986,78	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			9416,87	567,42	2260,05	136	369,39		
РАЗДЕЛ 6.Проемы												
Наружная дверь												

24	45	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,1	2400,05	48,26	2640,06	53	1878,62	4880,17	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			2351,79	20,21	2586,97	22	361,49		
Внутренние двери												
25	47	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,36	1217,26	77,13	1655,47	105	1150,41	3030,36	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%			1140,13	34,72	1550,58	47	224,47		
26	48	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	1,6	81,80	1,10	130,88	2	93,59	242,42	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%			80,70	0,54	129,12	1	17,96		
Окна												
27	54	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,8	1474,78	174,74	4129,38	489	2788,37	7471,17	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%			1300,04	83,08	3640,11	233	553,42		
28	56	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	2	464,33	5,50	928,66	11	662,37	1718,31	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			458,83	1,15	917,66	2	127,28		
РАЗДЕЛ 7.Кровля												
29	57	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1,6	90,65	9,52	145,04	15	97,04	261,45	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			81,13	3,11	129,81	5	19,37		
30	58	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1,6	585,92	52,35	937,47	84	628,85	1691,63	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			533,57	12,31	853,71	20	125,31		
31	60	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,21	4278,96	1726,14	898,58	362	455,08	1461,95	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			2552,82	456,96	536,09	96	108,29		
32	61	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1,6	331,30	102,39	530,08	164	293,74	889,72	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			228,91	26,07	366,26	42	65,91		
33	62	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	2,3	59,06	37,86	135,84	87	51,80	202,65	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			21,20	10,08	48,76	23	15,01		
34	63	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0334	15220,60	1405,00	508,37	47	346,74	923,51	Казахстан

			НР - 91%; СП - 8%			13815,60	602,88	461,44	20	68,41		
35	65	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	9,51	159,30	14,69	1514,94	140	1025,37	2743,54	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			144,61	5,14	1375,24	49	203,22		
36	66	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	2	333,19	16,16	666,38	32	463,59	1220,37	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			317,03	4,91	634,06	10	90,40		
37	67	1107-0106-0207 РСНБ РК 2015	Панели карнизные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	3979,18	1635,70	3979,18	1636	1950,52	6404,07	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			2343,48	365,57	2343,48	366	474,38		
38	72	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,8	1107,48	13,98	4208,42	53	3001,75	7786,99	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			1093,50	3,63	4155,30	14	576,81		
39	73	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,2	1107,48	13,98	1328,98	17	947,92	2459,05	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			1093,50	3,63	1312,20	4	182,15		
РАЗДЕЛ 8.Фундамент под оборудование												
Фм-1												
40	74	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,02	2367,86	1096,16	47,36	22	21,82	74,71	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	25,43	5	5,53		
41	75	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,1	5361,35	1007,65	536,14	101	339,79	945,99	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			4353,70	365,55	435,37	37	70,07		
Фм-2												
42	76	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,9	2367,86	1096,16	2131,07	987	981,96	3362,08	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	1144,53	219	249,04		
43	77	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,2	5361,35	1007,65	1072,27	202	679,57	1891,99	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			4353,70	365,55	870,74	73	140,15		
Приямок												
44	78	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	0,21	11625,95	3149,93	2441,45	661	1449,95	4202,71	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			8476,02	1113,58	1779,96	234	311,31		

45	79	1108-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	[illegible]	245857,47	1327,47	157,35	1	112,94	291,91	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			244530,00	570,24	156,50	0	21,62		
46	82	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0157	59475,60	9096,30	933,77	143	607,32	1664,37	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			50379,30	3346,56	790,96	53	123,29		
47	87	1113-0301-0405 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	1,38	47,86	2,69	66,05	4	45,28	120,23	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			45,17	0,40	62,33	1	8,91		
48	88	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	1,38	56,71	5,95	78,26	8	51,64	140,29	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			50,76	1,21	70,05	2	10,39		
РАЗДЕЛ 9.Полы												
тип I												
49	89	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,14	5076,65	1732,79	710,73	243	411,60	1212,12	Казахстан
						3343,86	739,47	468,14	104	89,79		
50	90	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,14	3784,32	7,20	529,80	1	380,73	983,38	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			3777,12	0,00	528,80	0	72,84		
51	91	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,4	377,32	29,15	528,25	41	365,36	965,10	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	487,44	20	71,49		
52	92	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1,4	55,48	29,66	77,67	42	40,32	127,43	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			25,82	14,18	36,15	20	9,44		
53	93	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,4	1400,46	77,62	1960,64	109	1368,18	3595,13	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			1322,84	34,48	1851,98	48	266,31		
54	94	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,17	5076,47	1732,79	863,00	295	499,74	1471,76	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			3343,68	739,20	568,43	126	109,02		
55	95	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,17	3784,32	7,20	643,33	1	462,32	1194,11	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			3777,12	0,00	642,11	0	88,45		

56	96	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1,7	766,93	85,52	1303,78	145	849,13	1325,16	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			681,41	12,32	1158,40	21	172,23		
57	97	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,7	377,32	29,15	641,44	50	443,65	1171,90	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	591,89	24	86,81		
58	98	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1,7	55,48	29,66	94,32	50	48,96	154,74	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			25,82	14,18	43,89	24	11,46		
59	99	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,7	1400,46	77,62	2380,78	132	1661,36	4365,51	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			1322,84	34,48	2248,83	59	323,37		
60	100	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,12	3784,32	7,20	454,12	1	326,34	842,90	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			3777,12	0,00	453,25	0	62,44		
61	101	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,2	377,32	29,15	452,78	35	313,17	827,23	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	417,80	17	61,28		
62	102	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1,2	766,93	85,52	920,32	103	599,38	1641,27	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			681,41	12,32	817,69	15	121,58		
63	103	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	1,2	906,95	84,67	1088,34	102	722,59	1955,80	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			822,28	14,05	986,74	17	144,87		
64	104	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,2	377,32	29,15	452,78	35	313,17	827,23	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	417,80	17	61,28		
65	105	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1,2	18,50	9,89	22,20	12	11,52	36,41	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			8,61	4,72	10,33	6	2,70		
66	106	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,12	3784,32	7,20	4238,44	8	3045,87	7867,05	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			3777,12	0,00	4230,37	0	582,74		

			РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка								
67	107	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1,3	548,34	4,72	712,84	6	510,27	1320,96	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			543,62	1,54	706,71	2	97,85		
68	108	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1,3	548,34	4,72	712,84	6	510,27	1320,96	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			543,62	1,54	706,71	2	97,85		
69	109	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1,3	292,98	0,77	380,87	1	273,87	707,11	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			292,21	0,38	379,87	0	52,38		
70	110	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	1,3	160,79	0,32	209,02	0	150,35	388,12	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			160,47	0,16	208,61	0	28,75		
71	111	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,8	1042,21	78,73	1875,98	142	1329,45	3461,86	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			963,48	62,33	1734,26	112	256,43		
72	112	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1,8	750,10	11,87	1350,18	21	961,74	2496,87	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			738,23	3,85	1328,81	7	184,95		
73	113	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1,8	245,68	0,77	442,22	1	317,90	820,93	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			244,91	0,38	440,84	1	60,81		
74	114	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1,8	128,96	0,32	232,12	1	166,92	430,97	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			128,64	0,16	231,55	0	31,92		
75	115	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,6	876,66	73,91	1402,66	118	993,72	2588,08	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			802,75	59,85	1284,40	96	191,71		
76	116	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	0,6	1514,46	34,34	908,68	21	646,68	1679,79	Казахстан

			НР - 80%; СП - 8%			1480,12	16,83	888,07	10	124,43		
			РАЗДЕЛ 11.Лестница									
77	117	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные сопряжением. Монтаж**	т конструкций	0,0107	63574,49	25946,69	680,25	278	355,05	1118,12	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			37627,80	8458,38	402,62	91	82,82		
78	118	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,0102	206207,30	18047,30	2103,31	184	1421,89	3807,22	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			188160,00	5452,80	1919,23	56	282,02		
79	124	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,52	47,43	2,41	72,09	4	49,56	131,39	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	68,43	0	9,73		
80	125	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,52	28,02	1,71	42,59	3	29,09	77,41	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			26,31	0,27	39,99	0	5,73		
			РАЗДЕЛ 12.Наружные стены									
81	126	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	м2 поверхности облицовки	1,048	3351,59	31,49	3512,47	33	2516,60	6511,39	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			3320,10	15,09	3479,46	16	482,33		
			РАЗДЕЛ 13.Крыльцо									
82	127	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	м3	0,75	6734,52	2075,32	5050,89	1556	2768,05	8444,45	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			4659,20	466,81	3494,40	350	625,51		
83	129	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте зданий до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,01536	87681,45	21632,95	1346,79	332	795,06	2313,20	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			66048,50	5842,89	1014,50	90	171,35		
84	130	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	1,2	708,37	21,45	850,04	26	600,42	1566,50	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			686,92	8,01	824,30	10	116,04		
85	134	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,79	47,43	2,41	37,47	2	25,76	68,29	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	35,57	0	5,06		

86	135	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,79	56,03	3,42	44,26	3	30,23	80,45	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			52,61	0,54	41,56	0	5,96		
			РАЗДЕЛ 14.Монолитный участок/лист 23/									
87	136	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,134	9974,15	2598,94	1336,54	348	765,39	2270,08	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			7375,21	557,93	988,28	75	168,15		
88	137	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01292	19809,72	1358,82	255,94	18	175,21	465,64	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			18450,90	384,00	238,39	5	34,49		
			РАЗДЕЛ 15.Стакан СБ-1									
89	142	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стакан. Устройство	м3	0,01	4618,75	1952,50	46,19	20	22,61	74,30	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			2666,25	474,22	26,66	5	5,50		
90	143	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00148	245857,47	1327,47	363,87	2	261,18	675,05	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			244530,00	570,24	361,90	1	50,00		
			РАЗДЕЛ 16.Отмостка									
91	150	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,016	5076,47	1732,79	5157,69	1761	2986,71	8795,95	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			3343,68	739,20	3397,18	751	651,55		
92	151	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,27	3784,32	7,20	4806,09	9	3453,80	8920,68	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			3777,12	0,00	4796,94	0	660,79		
			РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение В1									
93	1	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	473,70	20,77	568,44	24,92	398,53	1044,33	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			452,93	8,33	543,52	10,00	77,36		

94	4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,2	86,31 85,22	1,09 0,00	103,57 102,26	1,31 0,00	73,63 14,18	191,38	Казахстан
95	6	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	бак	1	17567,38 15959,40	1607,98 585,22	17567,38 15959,40	1607,98 585,22	11912,13 2358,36	31837,87	Казахстан
96	8	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1,61	770,43 769,39	1,04 0,52	1240,39 1238,72	1,67 0,83	892,47 170,63	2303,50	Казахстан
РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-бытовая канализация К1												
97	9	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	2	816,64 815,26	1,38 0,46	1633,28 1630,52	2,76 0,92	1174,64 224,63	3032,55	Казахстан
98	10	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2,1	785,12 781,76	3,36 1,06	1648,75 1641,70	7,06 2,23	1183,62 226,59	3058,97	Казахстан
99	13	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	2083,34 2002,56	80,78 40,16	2083,34 2002,56	80,78 40,16	1470,76 284,33	3838,43	Казахстан
100	15	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	3116,47 2939,28	177,19 88,42	3116,47 2939,28	177,19 88,42	2179,94 423,71	5720,13	Казахстан
РАЗДЕЛ 1.Отопление												
101	1	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	0,54	1162,93 1086,97	75,96 37,25	627,98 586,96	41,02 20,12	437,10 85,21	1150,29	Казахстан
РАЗДЕЛ 2.Вентиляция												
102	5	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, периметр до 600 мм. Прокладка+поддон *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,72	1943,48 1890,27	53,21 21,49	1399,31 1360,99	38,31 15,47	991,06 191,23	2581,59	Казахстан
103	7	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7	417,41 399,17	18,24 7,12	2921,87 2794,19	127,68 49,84	2047,70 397,57	5367,14	Казахстан

104	8	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	1877,35 1770,37	106,98 34,27	1877,35 1770,37	106,98 34,27	1299,34 254,14	3430,83	Казахстан
105	9	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 200, размер 200x200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	1395,00 1362,81	32,19 14,11	1395,00 1362,81	32,19 14,11	991,38 190,91	2577,29	Казахстан
106	10	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	2	1416,17 1362,81	53,36 14,11	2832,34 2725,62	106,72 28,22	1982,76 385,21	5200,31	Казахстан
107	13	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200x200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	1416,17 1362,81	53,36 14,11	1416,17 1362,81	53,36 14,11	991,38 192,60	2600,16	Казахстан
108	14	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	дефлектор	1	3197,91 3130,31	67,60 14,11	3197,91 3130,31	67,60 14,11	2263,98 436,95	5898,84	Казахстан
109	15	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	3339,64 3331,13	8,51 2,82	3339,64 3331,13	8,51 2,82	2400,44 459,21	6199,29	Казахстан
110	1	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1,4	524,21 161,28	362,93 121,50	733,89 225,79	508,10 170,10	285,04 81,51	1100,45	Казахстан
111	2	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям *НР - 72%; СП - 8%*	м трассы	120	448,06 416,64	31,42 8,16	53767,20 49996,80	3770,40 979,20	36702,72 7237,59	97707,51	Казахстан
112	4	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	1668,80 1344,00	324,80 130,56	8344,00 6720,00	1624,00 652,80	5308,42 1092,19	14744,61	Казахстан
113	8	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	2250,00 2250,00	0,00 0,00	4500,00 4500,00	0,00 0,00	3240,00 619,20	8359,20	Казахстан
114	10	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1396,00 1396,00	0,00 0,00	2792,00 2792,00	0,00 0,00	2010,24 384,18	5186,42	Казахстан

115	17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,36	1672,44	0,00	2274,52	0,00	1637,65	4225,15	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1672,44	0,00	2274,52	0,00	312,97		
116	18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,36	872,86	0,00	1187,09	0,00	854,70	2205,14	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			872,86	0,00	1187,09	0,00	163,34		
117	19	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2	485,83	405,19	971,66	810,38	350,65	1428,10	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			80,64	162,87	161,28	325,74	105,79		
118	21	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2	303,19	155,35	606,38	310,70	283,38	960,94	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			147,84	48,95	295,68	97,90	71,18		
119	22	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2	281,30	146,90	562,60	293,80	260,47	888,91	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			134,40	46,48	268,80	92,96	65,85		
120	27	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2,5	300,78	14,34	751,95	35,85	522,05	1375,92	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			286,44	3,59	716,10	8,98	101,92		
121	28	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	6,13	219,88	11,56	1347,86	70,86	939,61	2470,47	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			208,32	4,57	1277,00	28,01	183,00		
122	1	1310-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	16217,48	3,48	16217,48	3,48	11674,08	30122,88	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			16214,00	0,00	16214,00	0,00	2231,32		
123	3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	2689,92	1,92	5379,84	3,84	3870,72	9990,60	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			2688,00	0,00	5376,00	0,00	740,04		
124	5	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1668,80	324,80	1668,80	324,80	1061,68	2948,92	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1344,00	130,56	1344,00	130,56	218,44		

125	8	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	1	690,51	16,23	690,51	16,23	490,18	1275,15	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			674,28	6,53	674,28	6,53	94,46		
126	10	1308-0206-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	6,4	13,83	0,81	88,52	5,20	61,50	162,03	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			13,02	0,33	83,33	2,09	12,00		
127	11	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2	524,21	362,93	1048,42	725,86	407,20	1572,07	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			161,28	121,50	322,56	243,00	116,45		
128	15	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	4,6	217,91	2,23	1002,39	10,26	714,70	1854,46	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			215,68	0,11	992,13	0,52	137,37		
129	1	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	1	13500,98	348,60	13500,98	348,60	9529,23	24872,63	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			13152,38	82,66	13152,38	82,66	1842,42		
130	3	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	2337,41	139,57	2804,89	167,48	1926,34	5109,73	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2197,84	31,72	2637,41	38,06	378,50		
131	4	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	4276,37	423,53	5131,64	508,24	3430,28	9246,88	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			3852,84	117,39	4623,41	140,87	684,95		
132	7	1109-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бункеры металлические. Защита листовой сталью на сварке	т конструкций	0,00658	36609,15	7509,15	240,89	49,41	146,09	417,93	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			29100,00	1735,68	191,48	11,42	30,96		
133	10	1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	1	1213,99	63,48	1213,99	63,48	838,53	2216,72	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1150,51	14,11	1150,51	14,11	164,20		
134	11	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	417,41	18,24	417,41	18,24	292,53	766,73	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			399,17	7,12	399,17	7,12	56,80		
135	13	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	1	2481,92	185,34	2481,92	185,34	1663,21	4476,75	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			2296,58	13,44	2296,58	13,44	331,61		

136	16	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХО-811	м2	0,0461	18,38	1,71	0,85	0,08	0,56	1,52	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			16,67	1,25	0,77	0,01	0,11		
137	17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2,2	363,11	68,55	798,84	150,81	519,81	1424,14	Казахстан
			НР - 76%; СП - 8%			294,56	33,60	648,03	73,92	105,49		
138	19	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	1,2	2199,32	164,60	2639,18	197,52	1770,54	4762,51	Казахстан
			НР - 76%; СП - 8%			2034,72	14,52	2441,66	17,42	352,78		
139	20	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	1901,67	86,22	1901,67	86,22	1316,80	3475,95	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1815,45	13,44	1815,45	13,44	257,48		
РАЗДЕЛ 1.Подводящий трубопровод												
140	1	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0035	770452,51	239812,51	2696,58	839,34	1544,01	4579,84	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			530640,00	82062,66	1857,24	287,22	339,25		
141	2	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0035	545936,28	212624,28	1910,78	744,18	936,59	3075,16	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			333312,00	38352,00	1166,59	134,23	227,79		
142	4	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0169	1016740,49	514544,29	17182,91	8695,80	7946,53	27139,80	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			502196,20	150872,02	8487,12	2549,74	2010,36		
РАЗДЕЛ 2.Спускной трубопровод												
143	7	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0017	509637,96	111657,96	866,38	189,82	538,25	1517,01	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			397980,00	41769,74	676,57	71,01	112,37		
144	8	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0017	306040,84	39130,84	520,27	66,52	326,99	915,04	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			266910,00	241,92	453,75	0,41	67,78		
РАЗДЕЛ 3.Переливной трубопровод												

145	10	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	770452,51	239812,51	1155,68	359,72	661,72	1962,79	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			530640,00	82062,66	795,96	123,09	145,39		
146	11	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	545936,28	212624,28	818,90	318,94	401,40	1317,93	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			333312,00	38352,00	499,97	57,53	97,62		
147	13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0179	1016740,49	514544,29	18199,65	9210,34	8416,74	28745,71	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			502196,20	150872,02	8989,31	2700,61	2129,31		
РАЗДЕЛ 4.Поплавковый запорный клапан												
148	16	1311-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поплавок. Монтаж оборудования	шт.	1	2852,08	1542,80	2852,08	1542,80	1389,20	4580,58	Казахстан
			НР - 75%; СП - 8%			1309,28	620,16	1309,28	620,16	339,30		
149	17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0007	355123,91	106803,91	248,59	74,76	140,65	420,38	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			248320,00	30755,96	173,82	21,53	31,14		
150	20	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	296042,49	74602,49	2960,42	746,02	1747,45	5084,51	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			221440,00	21261,92	2214,40	212,62	376,63		
РАЗДЕЛ 5.Испытание резервуара												
151	31	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	1,5	82,27	2,47	123,41	3,71	87,49	227,77	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			79,80	1,21	119,70	1,82	16,87		
152	32	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	1,5	168,13	0,82	252,20	1,23	181,13	468,00	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			167,31	0,40	250,97	0,60	34,67		
153	1	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	1	2337,41	348,60	2337,41	348,60	9529,23	12815,97	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			13152,38	82,66	13152,38	82,66	949,33		
154	3	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2		139,57	0,00	167,48	1926,34	2080,45	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			2197,84	31,72	2637,41	38,06	154,11		

155	4	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	1,1	4276,37	423,53	4704,01	465,88	3144,42	8476,30	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			3852,84	117,39	4238,12	129,13	627,87		
156	7	1209-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бункеры металлические. Защита листовой сталью на сварке	т конструкций	0,00658	36609,15	7509,15	240,89	49,41	146,09	417,93	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			29100,00	1735,68	191,48	11,42	30,96		
157	10	1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	1	1213,99	63,48	1213,99	63,48	838,53	2216,72	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1150,51	14,11	1150,51	14,11	164,20		
158	11	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	417,41	18,24	417,41	18,24	292,53	766,73	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			399,17	7,12	399,17	7,12	56,80		
159	13	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	1	2481,92	185,34	2481,92	185,34	1663,21	4476,75	Казахстан
162			*НР - 99%; СП - 8%*			2296,58	13,44	2296,58	13,44	331,61		
160	16	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	0,0461	18,38	1,71	0,85	0,08	0,56	1,52	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			16,67	0,27	0,77	0,01	0,11		
161	17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4	363,11	68,55	1452,44	274,20	945,10	2589,34	Казахстан
			НР - 76%; СП - 8%			294,56	33,60	1178,24	134,40	191,80		
162	19	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	1,28	2199,32	164,60	2815,13	210,69	1888,58	5080,01	Казахстан
			НР - 76%; СП - 8%			2034,72	14,52	2604,44	18,59	376,30		
163	20	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	1901,67	86,22	1901,67	86,22	1316,80	3475,95	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1815,45	13,44	1815,45	13,44	257,48		
РАЗДЕЛ 1.Подводящий трубопровод												
164	1	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0035	770452,51	239812,51	2696,58	839,34	1544,01	4579,84	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			530640,00	82062,66	1857,24	287,22	339,25		

165	4	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0069	1016740,49	514544,29	7015,51	3550,36	3244,44	11080,75	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			502196,20	150872,02	3465,15	1041,02	820,80		
РАЗДЕЛ 2.Спускной трубопровод												
166	7	1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0017	509637,96	111657,96	866,38	189,82	538,25	1517,01	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			397980,00	41769,74	676,57	71,01	112,37		
167	8	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0017	306040,84	39130,84	520,27	66,52	326,99	915,04	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			266910,00	241,92	453,75	0,41	67,78		
РАЗДЕЛ 3.Переливной трубопровод												
168	10	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005	770452,51	239812,51	385,23	119,91	220,57	654,26	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			530640,00	82062,66	265,32	41,03	48,46		
169	11	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	545936,28	212624,28	272,97	106,31	133,80	439,31	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			333312,00	38352,00	166,66	19,18	32,54		
170	13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0179	1016740,49	514544,29	18199,65	9210,34	8416,74	28745,71	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			502196,20	150872,02	8989,31	2700,61	2129,31		
РАЗДЕЛ 4.Поплавковый запорный клапан												
171	16	1311-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поплавок. Монтаж оборудования	шт.	1	2852,08	1542,80	2852,08	1542,80	1389,20	4580,58	Казахстан
			НР - 75%; СП - 8%			1309,28	620,16	1309,28	620,16	339,30		
172	17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0017	355123,91	106803,91	603,71	181,57	341,59	1020,92	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			248320,00	30755,96	422,14	52,29	75,62		
173	20	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	296042,49	74602,49	2960,42	746,02	1747,45	5084,51	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			221440,00	21261,92	2214,40	212,62	376,63		

174	24	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2688,81	137,10	2688,81	137,10	1885,62	4940,38	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			2551,71	67,20	2551,71	67,20	365,95		
175	26	1124-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	1	5530,58	955,58	5530,58	955,58	3506,89	9760,47	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			4575,00	295,68	4575,00	295,68	723,00		
РАЗДЕЛ 5.Испытание резервуара												
176	31	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	1,5	82,27	2,47	123,41	3,71	87,49	227,77	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			79,80	1,21	119,70	1,82	16,87		
177	32	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекции	м3 емкости	1,5	168,13	0,82	252,20	1,23	181,13	468,00	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			167,31	0,40	250,97	0,60	34,67		
178	8	1311-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа	шт.	1	4927,40	1786,40	4927,40	1786,40	2778,54	8322,41	Казахстан
			НР - 75%; СП - 8%			3141,00	718,08	3141,00	718,08	616,48		
179	9	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	1	1100,66	0,00	1100,66	0,00	792,48	2044,59	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1100,66	0,00	1100,66	0,00	151,45		
180	10	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1437,88	0,00	1437,88	0,00	1035,27	2671,01	Казахстан
			НР - 75%; СП - 8%			1437,88	0,00	1437,88	0,00	197,85		
181	11	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1563,72	438,72	1563,72	438,72	964,83	2730,83	Казахстан
			НР - 75%; СП - 8%			1125,00	215,04	1125,00	215,04	202,28		
182	12	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	2	235,92	14,58	471,84	29,16	323,90	859,40	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			221,34	3,59	442,68	7,18	63,66		
183	13	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2	229,39	21,07	458,78	42,14	308,91	829,10	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			208,32	6,20	416,64	12,40	61,42		
РАЗДЕЛ 3.Кабели												
184	14	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2,2	524,21	362,93	1153,26	798,45	447,92	1729,28	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			161,28	121,50	354,82	267,30	128,09		
РАЗДЕЛ 4.Изделия ГМА												

185	18	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	1	4500,00	0,00	4500,00	0,00	3240,00	8359,20	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			4500,00	0,00	4500,00	0,00	619,20		
РАЗДЕЛ 5.Монтажные материалы												
186	20	1312-0501-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2	871,77	92,25	1743,54	184,50	1122,70	3095,54	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			779,52	0,13	1559,04	0,27	229,30		
187	5	1312-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	2,2	2928,27	240,27	6442,19	528,59	4466,52	11781,41	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			2688,00	131,77	5913,60	289,89	872,70		
188	7	1312-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	2,2	3014,10	326,10	6631,02	717,42	4534,15	12058,39	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			2688,00	174,47	5913,60	383,83	893,21		
189	15	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	1327,14	117,54	1327,14	117,54	899,94	2405,25	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1209,60	40,32	1209,60	40,32	178,17		
190		1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	509637,96	111657,96	1019,28	223,32	633,24	1784,72	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			397980,00	41769,74	795,96	83,54	132,20		
191		1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	176621,16	21713,16	353,24	43,43	223,26	622,62	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			154908,00	134,40	309,82	0,27	46,12		
192	7	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2,4	388,58	50,06	932,59	120,14	611,47	1667,59	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			338,52	15,34	812,45	36,82	123,52		
193	8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2,4	281,30	146,90	675,12	352,56	312,56	1066,70	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			134,40	46,48	322,56	111,55	79,01		
РАЗДЕЛ 1.Утепление башни												
194	1	1109-0606-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы. Монтаж	т конструкций	0,188	69438,08	11511,68	13054,36	2164,20	8212,04	22967,71	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			57926,40	2741,76	10890,16	515,45	1701,31		

195	4	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканей или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,2	20349,22	1405,22	24419,06	1686,26	16959,84	44689,21	Казахстан
			НР - 76%; СП - 8%			18944,00	685,44	22732,80	822,53	3310,31		
196	6	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здании до 30 м. Монтаж	м2	1,1	2096,80	935,90	2306,48	1029,49	1130,94	3712,41	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			1160,90	267,05	1276,99	293,76	274,99		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
197	8	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	1,9	300,06	285,93	570,11	543,27	170,48	799,84	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			14,13	110,49	26,85	209,93	59,25		
198	9	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1	3231,94	0,00	3231,94	0,00	2327,00	6003,65	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			3231,94	0,00	3231,94	0,00	444,71		
199	10	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,36	59,43	59,43	80,82	80,82	21,39	110,39	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	21,84	0,00	29,70	8,18		
200	11	1101-0104-0111 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1,36	45,01	45,01	61,21	61,21	16,20	83,60	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	16,54	0,00	22,49	6,19		
201	12	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Обратное перемещение	м3 грунта	1,25	50,26	50,26	62,83	62,83	16,62	85,80	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	18,47	0,00	23,09	6,36		
202	13	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1,87	43,00	43,00	80,41	80,41	21,27	109,82	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	15,80	0,00	29,55	8,13		

203	14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,54	872,86 872,86	0,00 0,00	471,34 471,34	0,00 0,00	339,37 64,86	875,57	Казахстан
204	15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1,54	161,41 85,10	76,31 35,28	248,57 131,05	117,52 54,33	133,48 30,56	412,61	Казахстан
205	16	1101-0102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,58	496,59 43,95	452,64 173,13	784,61 69,44	715,17 273,55	246,95 82,52	1114,09	Казахстан
			РАЗДЕЛ 3.Подземная часть									
206	18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,75	2621,46 877,20	1744,26 746,72	1966,10 657,90	1308,20 560,04	876,92 227,44	3070,45	Казахстан
207	19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,5	2367,86 1271,70	1096,16 243,67	1183,93 635,85	548,08 121,84	545,53 138,36	1867,82	Казахстан
208	20	1106-0201-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,9	3208,35 2704,14	504,21 134,30	6095,87 5137,87	958,00 255,17	3882,99 798,31	10777,16	Казахстан
209	23	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,17856	72957,47 71630,00	1327,47 570,24	13027,29 12790,25	237,03 101,82	9282,29 1784,77	24094,35	Казахстан
210	26	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3	0,1	19650,78 10357,34	9293,44 3787,39	1965,08 1035,73	929,34 378,74	1018,42 238,68	3222,18	Казахстан
211	32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,8	300,53 280,69	19,84 2,69	1142,01 1066,62	75,39 10,22	775,33 153,39	2070,73	Казахстан
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
212	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,941535	205,30 10,83	194,47 48,00	398,60 21,03	377,57 93,19	82,24 38,47	519,30	Казахстан

213	2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,1761406	3036,46	0,00	534,84	0,00	385,09	993,53	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			3036,46	0,00	534,84	0,00	73,59	
214	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,1761406	872,86	0,00	153,75	0,00	110,70	285,60	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			872,86	0,00	153,75	0,00	21,16	
215	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,403515	35,22	35,22	49,43	49,43	13,08	67,51	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	12,94	0,00	18,16	5,00	
216	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ОБВАЛОВАНИЕ	м3 грунта	1,53802	35,22	35,22	54,17	54,17	14,33	73,98	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	12,94	0,00	19,90	5,48	
217	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,941535	161,41	76,31	313,38	148,16	168,28	520,20	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	165,22	68,50	38,53	
			РАЗДЕЛ 2.Устройство скважины								
218	7	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,145	105,86	31,90	227,07	68,43	132,49	388,33	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			73,96	11,83	158,64	25,38	28,77	
219	8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,145	377,32	29,15	809,35	62,53	559,78	1478,67	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	746,82	30,65	109,53	
220	10	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2,145	426,80	43,35	915,49	92,99	600,51	1637,27	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			383,45	5,38	822,50	11,54	121,28	
221	11	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	2,14	151,83	22,43	324,92	48,00	204,02	571,25	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			129,40	3,01	276,92	6,44	42,31	
222	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,24	2367,86	1096,16	568,29	263,08	261,86	896,55	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	305,21	58,48	66,41	

223	13	1106-1301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство	м3	0,45	5835,90	1130,55	2626,16	508,75	1652,12	4620,53	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			4705,35	393,78	2117,41	177,20	342,26		
224	14	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,603	19650,78	9293,44	11849,42	5603,94	6141,08	19429,74	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			10357,34	3787,39	6245,48	2283,80	1439,24		
225	19	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,142	8525,40	2170,80	1210,61	308,25	699,16	2062,55	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			6354,60	483,84	902,35	68,71	152,78		
226	20	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,45	19720,36	1827,16	8874,16	822,22	5934,88	15993,77	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			17893,20	424,34	8051,94	190,95	1184,72		
227	23	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,028	96927,82	6031,82	2713,98	168,89	1841,06	4919,44	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			90896,00	426,24	2545,09	11,93	364,40		
228	24	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,028	172329,82	11049,82	4825,23	309,39	3307,07	8782,88	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			161280,00	2760,96	4515,84	77,31	650,58		
229	28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,8	47,43	2,41	37,94	1,93	26,09	69,15	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	36,02	0,22	5,12		
230	29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ	м2	0,8	56,03	3,42	44,82	2,74	30,61	81,47	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			52,61	0,54	42,09	0,43	6,03		
231	33	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,23	6664,46	1151,96	1532,83	264,95	957,42	2689,47	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			5512,50	269,03	1267,88	61,88	199,22		
	Крышка люка КД-1											
232	40	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,062984	1892,43	533,28	119,19	33,59	67,74	201,89	Казахстан
			НР - 90%; СП - 8%			1359,15	134,63	85,60	8,48	14,95		

233	12	1110-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1929,09	113,64	1929,09	113,64	1326,48	3516,01	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1815,45	26,88	1815,45	26,88	260,45		
234	20	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01782	1016740,49	514544,29	18118,32	9169,18	8379,13	28617,24	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			502196,20	150872,02	8949,14	2688,54	2119,80		
235	1	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1	3197,91	67,60	3197,91	67,60	2263,98	5898,84	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			3130,31	14,11	3130,31	14,11	436,95		
236	2	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	1394,74	44,67	1394,74	44,67	982,21	2567,11	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1350,07	14,11	1350,07	14,11	190,16		
237	3	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,07	1943,48	53,21	136,04	3,72	96,35	250,99	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1890,27	21,49	132,32	1,50	18,59		
238	4	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,001	467100,26	93771,26	467,10	93,77	289,25	816,86	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			373329,00	28410,24	373,33	28,41	60,51		
239	5	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0001	467100,26	93771,26	46,71	9,38	28,93	81,69	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			373329,00	28410,24	37,33	2,84	6,05		
РАЗДЕЛ 1.Покрытие песчанно-гравийной смеси проездов												
240	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,13	1222,33	1078,91	7492,88	6613,72	1700,65	9929,01	Казахстан
			НР - 108%; СП - 8%			143,42	241,90	879,16	1482,85	735,48		
241	2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6,13	50,26	50,26	308,09	308,09	81,52	420,78	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	18,47	0,00	113,22	31,17		
242	3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	6,13	76,85	76,85	471,09	471,09	130,91	650,16	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	29,66	0,00	181,82	48,16		

243	7	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	6,13	36,56 0,00	36,56 11,00	224,11 0,00	224,11 67,43	48,55 21,81	294,48	Казахстан
РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка												
244	8	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,8	50,26 –	50,26 18,47	6221,57 –	6221,57 2286,46	1646,25 629,43	8497,25	Казахстан
245	9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3,8	76,85 –	76,85 29,66	9514,35 –	9514,35 3671,44	2643,44 972,62	13130,41	Казахстан
246	10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3,8	36,56 –	36,56 11,00	4525,94 –	4525,94 1361,94	980,59 440,52	5947,05	Казахстан
247	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,1	205,30 10,83	194,47 48,00	431,13 22,74	408,39 100,80	88,95 41,61	561,69	Казахстан
248	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,1	2006,93 2006,93	0,00 0,00	4214,55 4214,55	0,00 0,00	3034,48 579,92	7828,95	Казахстан
249	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,3	872,86 872,86	0,00 0,00	2007,58 2007,58	0,00 0,00	1445,46 276,24	3729,28	Казахстан
250	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,99	35,22 0,00	35,22 12,94	70,09 0,00	70,09 25,75	18,54 7,09	95,72	Казахстан
251	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1,99	161,41 85,10	76,31 35,28	321,21 169,35	151,86 70,21	172,48 39,49	533,18	Казахстан

252	6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	355123,91	106803,91	14204,96	4272,16	8037,39	24021,73	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			248320,00	30755,96	9932,80	1230,24	1779,39		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,24	1212,14	159,50	290,91	38,28	190,02	519,41	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			1052,64	47,04	252,63	11,29	38,48		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254	9	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,09415	57937,50	0,00	5454,82	0,00	3927,47	10132,87	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			57937,50	0,00	5454,82	0,00	750,58		
255	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,146	1212,14	159,50	176,97	23,29	115,60	315,98	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			1052,64	47,04	153,69	6,87	23,41		
256	15	1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,086	69525,00	0,00	5979,15	0,00	4304,99	11106,87	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			69525,00	0,00	5979,15	0,00	822,73		
257	16	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,133	57937,50	0,00	7705,69	0,00	5548,10	14314,09	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			57937,50	0,00	7705,69	0,00	1060,30		
258	17	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,4743	57937,50	0,00	27479,76	0,00	19785,42	51046,40	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			57937,50	0,00	27479,76	0,00	3781,21		
259	18	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	561,24	27,42	1122,48	54,84	788,05	2063,38	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			533,82	13,44	1067,64	26,88	152,84		
260	19	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	4	415,05	4,45	1660,20	17,80	1183,69	3071,40	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			410,60	0,40	1642,40	1,61	227,51		
261	23	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	4	662,46	0,00	2649,84	0,00	1907,88	4922,34	Казахстан
			НР - 76%; СП - 8%			662,46	0,00	2649,84	0,00	364,62		
263	71	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/ОТМОСТКА	м3	0,27	2367,86	1096,16	639,32	295,96	294,59	1008,62	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	343,36	65,79	74,71		

264	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2,5	205,30	194,47	513,25	486,18	105,89	668,68	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			10,83	48,00	27,08	120,00	49,53		
265	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,575	2006,93	0,00	1153,98	0,00	830,87	2143,64	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			2006,93	0,00	1153,98	0,00	158,79		
266	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,575	872,86	0,00	501,89	0,00	361,36	932,32	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			872,86	0,00	501,89	0,00	69,06		
267	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,5	35,22	35,22	88,05	88,05	23,29	120,25	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	12,94	0,00	32,35	8,91		
268	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,5	161,41	76,31	403,53	190,78	216,68	669,83	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	212,75	88,20	49,62		
РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы												
269	6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	360101,35	106803,91	7202,03	2136,08	5525,70	13745,95	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			248320,00	30755,96	4966,40	615,12	1018,22		
270	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,2	3109,64	159,50	621,93	31,90	217,74	906,84	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			1052,64	47,04	210,53	9,41	67,17		
271	9	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	71523,26	–	1430,47	0	1147,16	2783,84	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			57937,50	–	1158,75	–	206,21		
Колодец диаметром 2000мм - 1шт.												
272	10	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1,5107	205,31	194,47	1131,39	1071,69	233,43	1474,01	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			10,83	48,00	59,70	264,51	109,19		
273	11	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1,478	275,62	265,08	2336,71	2247,35	503,20	3067,11	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			10,24	72,19	86,85	612,04	227,19		

274	13	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна в стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,05434	3036,46	–	772,29	0	556,05	1434,61	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			3036,46	–	772,29	–	106,27		
275	14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,05434	872,86	–	222,00	0	159,84	412,39	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			872,86	–	222,00	–	30,55		
276	15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,5107	35,22	35,22	194,10	194,10	51,36	265,10	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			–	12,94	–	71,33	19,64		
277	16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,5107	161,41	76,31	889,50	420,51	477,65	1476,52	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	468,98	194,42	109,37		
278	17	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. , Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,725	23925,04	9293,44	65195,74	25324,63	38158,95	111623,06	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			10357,34	3787,39	28223,75	10320,64	8268,38		
278	24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,3472	876,16	19,84	17827,40	403,61	5362,29	25044,87	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	5711,21	54,69	1855,18		
279	25	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/гильзы	км трубопровода	0,0006	814817,07	238352,51	488,89	143,01	363,95	921,06	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			530640,00	82062,66	318,38	49,24	68,23		
280	5	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,019	114392,74	58456,74	2173,46	1110,68	1043,57	3474,39	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			55936,00	20348,16	1062,78	386,62	257,36		
281	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,2	1672,44	0,00	334,49	0,00	240,83	621,34	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1672,44	0,00	334,49	0,00	46,03		

282	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2	872,86	0,00	174,57	0,00	125,69	324,28	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			872,86	0,00	174,57	0,00	24,02		
283	7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1,58	485,83	405,19	767,61	640,20	277,02	1128,20	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			80,64	162,87	127,41	257,33	83,57		
284	9	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1,58	330,43	169,15	522,08	267,26	245,47	828,95	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			161,28	54,50	254,82	86,11	61,40		
285	10	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	2,1	257,08	122,68	539,87	257,63	260,35	864,24	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			134,40	37,79	282,24	79,36	64,02		
286	12	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,067	114392,74	58456,74	7664,31	3916,60	3679,95	12251,80	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			55936,00	20348,16	3747,71	1363,33	907,54		
287	15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,38	1672,44	–	57498,49	0	41398,91	106809,19	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1672,44	–	57498,49	–	7911,79		
288	16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,92	872,86	–	20005,86	0	14404,22	37162,88	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			872,86	–	20005,86	–	2752,81		
289	17	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели из песка	м кабеля	1,68	485,83	405,19	81619,10	68071,58	29455,41	119960,47	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			80,64	162,87	13547,52	27362,76	8885,96		
290	19	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2,54	348,88	155,35	88614,86	39458,44	35989,80	134573,03	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			147,84	48,95	37551,36	12434,47	9968,37		
291	20	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	5,5	301,22	122,68	16567,05	6747,37	6818,80	25256,72	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			134,40	37,79	7392,00	2078,55	1870,87		

292	24	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,01	28433,62	19475,02	568,67	389,50	163,04	790,25	Казахстан
			НР - 61%; СП - 8%			8958,60	4405,25	179,17	88,11	58,54		
293	26	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	1509,19	81,20	9055,13	487,20	5947,08	16202,40	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1344,00	32,64	8064,00	195,84	1200,18		
294	27	1308-0201-4305 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6- 10 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж	шт.	2	6019,33	7,74	12038,65	15,47	8192,44	21849,58	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			5686,10	3,09	11372,20	6,18	1618,49		
РАЗДЕЛ 3.Строительные конструкции												
295	30	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,04	1672,44	--	8429,10	0	6068,95	15657,89	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1672,44	--	8429,10	--	1159,84		
296	31	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,04	872,86	--	4399,19	0	3167,42	8171,94	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			872,86	--	4399,19	--	605,33		
297	32	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4630,89	183,68	37047,08	1469,44	7106,78	47686,17	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1171,80	62,02	9374,40	496,13	3532,31		
298	33	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	2,4	624,44	23,12	14986,59	554,94	3273,88	19721,31	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			182,28	7,18	4374,72	172,34	1460,84		
Установка ДГУ												
299	37	1308-0103-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования	м2	1,75	3266,28	416,06	51443,93	6552,94	32114,88	90243,52	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			2688,00	144,00	42336,00	2268,00	6684,70		
300	38	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	2	670,09	546,69	12061,64	9840,40	5157,59	18596,76	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			123,40	274,56	2221,24	4942,08	1377,54		

301	39	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,56	27363,59	1151,96	70050,80	2949,02	13468,65	90201,01	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			5512,50	269,03	14112,00	688,72	6681,56		
302	48	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя на стене	шт.	1	662,46	–	662,46	0	503,47	1259,20	Казахстан
			НР - 76%; СП - 8%			662,46	–	662,46	–	93,27		
303	51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,75	100,60	2,41	1584,48	38,00	492,14	2242,75	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			45,02	0,27	709,02	4,23	166,13		
304	52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,75	158,99	3,42	2504,14	53,79	577,59	3328,27	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			52,61	0,54	828,62	8,47	246,54		
305	53	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3462,88	1853,24	6925,75	3706,48	4367,59	12196,82	Казахстан
			НР - 118%; СП - 8%			1136,58	714,09	2273,16	1428,19	903,47		
306	55	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,16	3740,27	1025,51	598,44	164,08	180,89	841,68	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			804,96	410,72	128,79	65,72	62,35		
Прожекторная мачта												
307	56	1133-0108-0120 РСНБ РК 2015	Мачты прожекторные сборные железобетонные высотой стоек до 20 м. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,47	54858,98	28004,04	25783,72	13161,90	11893,70	40691,62	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			24347,40	7284,79	11443,28	3423,85	3014,19		
308	57	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожекторная мачта. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,05508	228383,41	54966,10	12579,36	3027,53	6535,65	20644,21	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			169260,00	2707,20	9322,84	149,11	1529,20		
309	62	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	6,5	124,80	2,41	811,18	15,68	209,99	1102,87	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			46,55	0,27	302,58	1,75	81,69		
310	63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,5	158,99	3,42	1033,46	22,20	238,37	1373,57	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			52,61	0,54	341,97	3,49	101,75		
311	64	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2,5	487,18	50,06	1217,96	125,16	636,95	2003,30	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			338,52	15,34	846,30	38,35	148,39		

312	67	1308-0305-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампами мощностью до 1000 Вт. Установка блоками из 2-х прожекторов на стальной мачте	блок	1	19335,47	9523,23	19335,47	9523,23	7765,08	29268,60	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			7398,80	3386,04	7398,80	3386,04	2168,04		
313	69	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	1	3163,72	442,54	3163,72	442,54	2087,33	5671,13	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			2721,18	177,89	2721,18	177,89	420,08		
314	71	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1,5	326,52	146,90	3265,19	1468,98	1302,33	4932,93	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			134,40	46,48	1344,00	464,80	365,40		
315	74	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,00419	162118,16	108189,10	2300,46	1535,20	863,82	3417,41	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			50338,80	25754,88	714,31	365,46	253,14		
316	77	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	1	6595,15	5199,15	6595,15	5199,15	2334,89	9644,44	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1396,00	1846,90	1396,00	1846,90	714,40		
317	79	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1706,83	324,80	1706,83	324,80	1061,68	2990,00	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1344,00	130,56	1344,00	130,56	221,48		
РАЗДЕЛ 4.Установка КРМ-1												
318	81	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0036	709915,73	16665,60	38051,48	893,28	2916,30	44245,20	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			69888,00	5679,36	3746,00	304,41	3277,42		
319	82	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,017	110548,73	16665,60	1879,33	283,32	924,94	3028,61	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			69888,00	5679,36	1188,10	96,55	224,34		
320	84	1308-0204-0601 РСНБ РК 2015	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре	шт.	1	6595,15	5199,15	6595,15	5199,15	2334,89	9644,44	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1396,00	1846,90	1396,00	1846,90	714,40		
321	87	1308-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2	шт.	2	750,15	81,20	1500,30	162,40	937,27	2632,57	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			618,24	32,64	1236,48	65,28	195,01		
322	94	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	14875,74	4180,93	14875,74	4180,93	9818,78	26670,09	Казахстан

			НР - 80%; СП - 8%			10551,24	1722,24	10551,24	1722,24	1975,56		
323	96	1308-0201-4305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6- 10 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж	шт.	1	6019,33	7,74	6019,33	7,74	4096,22	10924,79	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			5686,10	3,09	5686,10	3,09	809,24		
324	98	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	5802,07	893,20	5802,07	893,20	3161,55	9680,70	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			4032,00	359,04	4032,00	359,04	717,09		
325	101	1308-0201-1819 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	2874,43	81,20	5748,86	162,40	3917,72	10439,90	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			2688,00	32,64	5376,00	65,28	773,33		
326	103	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,009	117210,22	58456,74	1054,89	526,11	549,25	1732,47	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			55936,00	20348,16	503,42	183,13	128,33		
327	105	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1,25	567,24	3,97	567,24	3,97	366,31	1008,23	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			507,78	0,98	507,78	0,98	74,68		
РАЗДЕЛ 5.Опора П10-1 - 97шт												
328	108	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6697,76	3120,62	13395,52	6241,24	7398,86	22457,93	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			3577,14	1560,96	7154,28	3121,92	1663,55		
329	117	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,2	300,53	19,84	2764,88	182,53	1877,11	5013,34	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	2582,35	24,75	371,36		
330	20	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00782	1016740,49	514544,29	7950,91	4023,74	3677,04	12558,18	Казахстан
			НР - 99%; СП - 8%			502196,20	150872,02	3927,17	1179,82	930,24		
331	3	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	1943,48	53,21	388,70	10,64	275,29	717,11	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			1890,27	21,49	378,05	4,30	53,12		
332	4	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,001	467100,26	93771,26	467,10	93,77	289,25	816,86	Казахстан

			НР - 99%; СП - 8%			373329,00	28410,24	373,33	28,41	60,51		
333	5	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровода**	0,0001	467100,26	53771,26	46,71	9,38	28,93	81,69	**Казахстан**
			НР - 99%; СП - 8%			373329,00	28410,24	37,33	2,84	6,05		

Итого **2 537 639**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 117 277
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 422070,45
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0
- оборудование, тенге 0
- накладные расходы, тенге 818 697
- сметная прибыль (8 %), тенге 185 433

Всего **2 537 639**

Непредвиденные работы и затраты (2 %) **50 753**

в текущих ценах на 2021 год **2 588 391**

понижающий коэф.к=0,9 2329552,14

Генподрядные 10% 232 955,21

Итого **2562507,36**

НДС (12 %) 307500,88

Итого **2 870 008,24**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)