Заказчик: ГККП на ПХВ "Областной перинатальный центр" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Типовая межведомственная форма №КС-5
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: "Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"

С П Р А В К А №13 от 11 мая 2016 года
О стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
		59	4.03.2016г						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
"Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"	**125 000 000**		**71 428 571**					**8 571 429**	**80 000 000**

Заказчик: **Тех надзор:** **Подрядчик:**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГККП на ПХВ "Областной перинатальный центр"

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Наименование объекта: "Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"

Договор № 59 от 4.03.2016г.

Акт
приемки выполненных работ за май 2016г.

"Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы (Блоки здания роддома)								
		Раздел 1 Кровля								
1	Е58-2-3	Разборка покрытий кровли из черепицы	3261,3	109,99	3,54	358710	11545	371711	0,6719	2191
		м2 кровли		106,45	0,07	347165	228	107	0,0014	5
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	3261,12	24,15	2,64	78756	8609	76628	0,1516	494
		м2 кровли		21,51	0,45	70147	1468	107	0,0046	15
		Раздел 3 Входная группа Кр-1 / Блок А.Б								
14	Е58-2-2	Разборка покрытий кровли приямков из листовой стали	34,04	16,24	1,07	553	36	557	0,1049	4

		м2 кровли		15,17	0,16	516	5	107	0,0028	–
15	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	34,04	24,15	2,64	822	90	799	0,1516	5
		м2 кровли		21,51	0,45	732	15	107	0,0046	–
16	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок	34,04	36,77	1,67	1252	57	1289	0,2268	8
		м2 кровли		35,1	0,29	1195	10	107	0,0029	–
17	Е34-60-3 (ДМ	Разборка облицовки каркасов стен неперфорированными плитами, бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	88,6	100,68	0,96	8920	85	8069	0,5952	53
		м2 поверхности		99,72	0,36	8835	32	91	0,00176	–
		Раздел 4 Входная группа Кр-2 /Блок В/								
18	Е7-3-6 (ДМ)	Демонтаж плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	6	603,79	331,99	3623	1992	2834	1,608	10
		шт сборных конструкций		271,8	102,95	1631	618	126	0,43008	3
		Раздел 5 Входная группа Кр-3 /Блок В/								
19	Е7-3-6 (ДМ)	Демонтаж плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	4	603,79	331,99	2415	1328	1889	1,608	6
		шт сборных конструкций		271,8	102,95	1087	412	126	0,43008	2
		Раздел 6 Входная группа Кр-4 /Блок Д/								

20	Е10-14-1 (ДМ Установка стропилК=4,000; ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 древесины в конструкции*	0,68	2985,42 2718	267,42 100,8	2030 1848	182 69	2070 108	17,68 0,496	12 –
21	Е6-1-19 (ДМ) Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверхК=4,000; ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	8,8	783,17 500,4	282,77 106,82	6892 4404	2488 940	5077 95	2,912 0,52168	26 5
	Раздел 7 Входная группа Кр-5 /Блок Ж/								
22	Е10-14-1 (ДМ Демонтаж штучных материалов их деревяК=2,000; ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 древесины в конструкции*	0,34	2985,42 2718	267,42 100,8	1015 924	91 34	1035 108	17,68 0,496	6 –
23	Е6-1-19 (ДМ) Демонтаж бетонного крыльцаК=2,000; ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	8,4	783,17 500,4	282,77 106,82	6579 4203	2375 897	4845 95	2,912 0,52168	24 4
	Раздел 8 Входная группа Кр-6 /Блоки А, Ж/								
24	Е10-14-1 (ДМ Демонтаж штучных материалов из деревяК=7,000; ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 древесины в конструкции*	1,19	2985,42 2718	267,42 100,8	3553 3234	318 120	3622 108	17,68 0,496	21 1
25	Е6-1-19 (ДМ) Демонтаж бетонного крыльцаК=7,000; ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	61,6	783,17 500,4	282,77 106,82	48243 30825	17419 6580	35535 95	2,912 0,52168	179 32
	Раздел 9 Входная группа Кр-7 /Блок Д, Е/								

26	Е10-14-1 (ДМ	Демонтаж штучных материалов из дерева ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 древесины в конструкции*	0,19	2985,42 2718	267,42 100,8	567 516	51 19	578 108	17,68 0,496	3 –
27	Е9-2-4 (ДМ)	Демонтаж металлических стоек ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5; *т конструкций*	0,10368	4141,38 1834,97	1772,98 347,42	429 190	184 36	183 81	10,11 1,19	1 –
	Раздел 10 Кровля (Административное здание)									
28	Е58-2-3	Разборка покрытий кровли из черепицы *м2 кровли*	340	109,99 106,45	3,54 0,07	37397 36193	1204 24	38752 107	0,6719 0,0014	228 –
29	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок *м2 кровли*	340	36,77 35,1	1,67 0,29	12502 11934	568 99	12875 107	0,2268 0,0029	77 1
30	Е58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - мауэрлаты *м2 кровли*	340	11,24 9,65	1,59 0,27	3822 3281	541 92	3609 107	0,0673 0,0027	23 1
	Раздел 11 Прочие									
31	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	133,953	27,1 –	27,1 18,97	3630 –	3630 2541	2287 90	– 0,03984	– 5
32	П8-17-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 4 класс груза *т*	133,953	241,7 –	241,7 48,34	32376 –	32376 6475	5828 90	– 0,10151	– 14
	Демонтажные работы (Благоустройство)									
1	Е27-8-1 (ДМ)	Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м лотка*	152	473,54	280,94	71978	42703	53346	1,248	190

2 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	32,68	192,6 27,1 – –	71,28 27,1 18,97 –	29275 886 – –	10835 886 620 620	133 620 100 100	0,288 – 0,03984 0,03984	44 – 1 1
3 П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс груза *т*	32,68	120,8 – –	120,8 24,16 –	3948 – –	3948 790 790	790 100 100	– 0,05074 0,05074	– 2 2
9 Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см *м2*	2748,06	202,84 6,04	196,64 8,35	557416 16598	540379 22946	52594 133	0,0349 0,0336	96 92
10 Е27-101-7	Добавлять к расценке 27-101-1 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слояК=-1,000; *м2*	-2748,06	26,75 0,8	25,93 1,1	-73511 -2198	-71257 -3023	-6944 133	0,0046 0,0044	-13 -12
11 Е7-24-12 (ДМ	Демонтаж металлических оград высотой до 2,2 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя ОПс п. 2.8д: ktpp1=0,6; ktpм1=0,7; kзпр1=0,6; kэкс1=0,7; kзпм1=0,7; kмат1=0,5; *м оград*	516	364 156,6	170,29 46,57	187824 80806	87870 24030	146770 140	0,894 0,16849	461 87
12 Е46-59-5	Разборка надземной части 1-2-х этажных кирпичных зданий без сохранения годных материалов *м3 строительного объема*	109,9	263,03 169,88	93,15 34,79	28907 18670	10237 3823	22493 100	1,069 0,167	117 18
13 Е46-34-2	Разборка бетонных фундаментов *м3*	4,9	2430,59 1347,75	1082,84 481,5	11910 6604	5306 2359	8963 100	8,27 1,95	41 10
14 Е46-34-3	Разборка железобетонной стенки *м3*	22,3	4330,04 2234,25	2095,79 789,75	96560 49824	46736 17611	67435 100	13,32 3,86	297 86

15 Е46-59-5	Разборка надземной конструкции навеса *м3 строительного объема*	196,9	263,03 169,88	93,15 34,79	51791 33449	18341 6850	40299 100	1,069 0,167	210 33
16 Е1-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания *дерево*	6	68,08 12,17	55,91 20,56	408 73	335 123	137 70	0,082 0,0672	– –
17 Е1-193-6	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см *дерево*	6	81,12 76,05	5,07 1,89	487 456	30 11	327 70	0,485 0,0109	3 –
18 Е1-205-6	Корчевка редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.) в грунтах естественного залегания *га*	0,0748	7792,59 –	7792,59 1551,42	583 –	583 116	81 70	– 5,07	– –
19 П9-9-1	Дрова - погрузкаК=1,100; *т*	3,102	164,3 –	164,3 115,01	510 –	510 357	357 100	– 0,24152	– 1
20 П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс груза *т*	3,102	120,8 –	120,8 24,16	375 –	375 75	75 100	– 0,05074	– –
	Ремонт здания перинатального центра/Блоки А,Б,В,Г,Д,Е,Ж/								
	Раздел 1 Отделка фасада								
1 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1028,95	214,35 125,24	2,45 0,56	220555 128866	2521 576	122970 95	0,70265 0,03275	723 34
	Раздел 10 Кровля								
226 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	3261,3	875,21	10,25	2854322	33428	1108782	1,9665	6413

			313,89	3,85	1023689	12556	107	0,01875	61
227 1-2-15	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 *м3*	21	10687		224427				
228 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	5435,5	21,42	1,14	116428	6196	34106	0,03335	181
			5,38	0,43	29243	2337	108	0,0021	11
		640	486,72	9,43	311501	6035	173097	1,6445	1052
229 Е10-3-5	Устройство карнизов *м2 развернутой поверхности карнизов*		246,85	3,58	157984	2291	108	0,01738	11
		640	424		271360				
230 99-1-1(пл)	Металосайдинг *м2*	412,8	15,49	3,11	6394	1284	5424	0,06785	28
231 Е12-12-1	Ограждение кровель перилами *м ограждения*		11,13	1,15	4594	475	107	0,00563	2
232 4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 *т*	3,2612	49131		160226				
233 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000; *м2*	94,57248	20,98	0,03	1984	3	366	0,0245	2
			4,78	–	452	–	81	–	–
234 Е12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей *м трубы*	326	652,78	9,24	212806	3012	75220	1,334	435
			212,18	3,46	69171	1128	107	0,01875	6
		35	3447,64	102,01	120667	3570	43350	6,992	245
235 Е10-15-1	Устройство слуховых окон *слуховое окно*		1107,45	39,38	38761	1378	108	0,1875	7
236 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной сталиК=35,000; *м2 покрытия*	118,16	598,34	1,55	70700	183	22353	1,1178	132

				176,21	0,59	20821	70	107	0,00288	–
237	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицейК=35,000;	119	817,44	10,25	97275	1220	35084	1,702	203
		м2 кровли		271,69	3,85	32331	458	107	0,01875	2
238	6-1-151	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-12 для сельскохозяйственных зданий	24,5	1630		39935				
		м2								
239	1-1-800	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий	35	360		12600				
		комплект								
240	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00048	99034,93	380,3	48	–	17	227,7	–
		т		38036,25	143,44	18	–	95	0,7	–

Ремонт здания кухни/ здания прачечной

Раздел 1 Кровля

1.1 Административное здание кухни

1	Е10-14-1	Установка каркаса кровли	11,085	24334,92	417,85	269753	4632	48662	25,415	282
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	43311	1746	108	0,775	9
2	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из в один слой	356	14,57	1,24	5187	441	5260	0,07981	28
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	4745	171	107	0,00225	1
3	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	356	38,09		13560				
		м2								
4	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	354	977,07	10,25	345883	3629	120354	1,9665	696
		м2 кровли		313,89	3,85	111117	1363	107	0,01875	7
			31,8	867,44	10,84	27585	345	4272	0,782	25
5	Е10-3-4	Устройство фронтонов								
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		120,32	4,08	3826	130	108	0,02	1

6 Е10-3-5	Устройство карнизов *м2 развернутой поверхности карнизов*	32	486,72 246,85 424	9,43 3,58	15575 7899 13568	302 115	8655 108	1,6445 0,01738	53 1
7 99-1-1(пл)	Металосайдинг *м2*	2	3447,64 1107,45 99034,93 38036,25	102,01 39,38 380,3 143,44	6895 2215 11062 4249	204 79 42 16	2478 108 4052 95	6,992 0,1875 227,7 0,7	14 – 25 –
8 Е10-15-1	Устройство слуховых окон *слуховое окно*	0,1117							
9 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*								
10 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами *болт*	312	23,19 22,9	0,29 0,11	7235 7145	90 34	5815 81	0,13685 0,0005	43 –
11 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,03234	149300		4828				
12 Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) *отверстие*	36	132,03 63,23	66,18 38,95	4753 2276	2382 1402	3310 90	0,337 0,0608	12 2
13 Е46-25-17	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=30,000; *отверстие*	1080	1,61 0,72	0,76 0,45	1739 778	821 486	1138 90	0,0038 0,0007	4 1
14 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой *т*	0,0208	179612,58 54596,25	670,08 253,13	3736 1136	14 5	1084 95	332,35 1,2375	7 –

15	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмаузров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	11,2	598,34 176,21	1,55 0,59	6701 1974	17 7	2120 107	1,1178 0,00288	13 –
16	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке *м3*	7,145	8321,98 1573,2	395,01 149,24	59461 11241	2822 1066	11692 95	9,4875 0,72875	68 5
17	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на сухо *м2 утепляемого покрытия*	276,2	201,26 81,51	5,9 2,23	55588 22513	1630 616	24748 107	0,46345 0,01075	128 3
18	1-3-603	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96К=1,030; *м3*	42,6729	6632		283007				
	1.2 Переходная									
19	Е10-14-1	Установка каркаса кровли *м3 древесины в конструкции*	0,693	24334,92 3907,13	417,85 157,5	16864 2708	290 109	3042 108	25,415 0,775	18 1
20	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	21	14,57 13,33	1,24 0,48	306 280	26 10	310 107	0,07981 0,00225	2 –
21	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) *м2*	21	38,09		800				
22	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	22	977,07 313,89	10,25 3,85	21496 6906	226 85	7480 107	1,9665 0,01875	43 –
23	Е10-3-5	Устройство карнизов *м2 развернутой поверхности карнизов*	4	486,72 246,85	9,43 3,58	1947 987	38 14	1081 108	1,6445 0,01738	7 –
24	99-1-1(пл)	Металосайдинг	8	424		3392				

		м2								
25	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	2,4	598,34	1,55	1436	4	454	1,1178	3
		м2 покрытия		176,21	0,59	423	1	107	0,00288	–
26	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на сухо	17,4	97,04	5,9	1688	103	1559	0,46345	8
		м2 утепляемого покрытия		81,51	2,23	1418	39	107	0,01075	–
27	1-3-603	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96К=1,030;	2,6883	6632		17829				
		м3								
		Раздел 2 Отделка фасада								
28	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	776,34	214,35	2,45	166408	1902	92781	0,70265	545
		м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	97229	435	95	0,03275	25
		<u>Подпорная стена</u>								
		Раздел 1 Фундамент								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	7,2	251,77	–	1813	–	1849	1,771	13
		м3 грунта		251,77	–	1813	–	102	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,4	154,22	–	370	–	377	1,1178	3
		м3 грунта		154,22	–	370	–	102	–	–
3	Е1-166-2	Разравнивание вручную лишнего грунта 2 группы	4,8	154,22	–	740	–	755	1,1178	5
		м3 грунта		154,22	–	740	–	102	–	–
4	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,26	4204,89	82,51	5298	104	307	1,5525	2
		м3		225,11	31,16	284	39	95	0,15225	–

5	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм *м3*	5,04	6712,08 672,75	441,83 166,9	33829 3391	2227 841	4020 95	4,14 0,81513	21 4
6	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,0124	52400		650				
7	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,0153	55620		851				
8	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	25,6	252 42,95	4,78 1,8	6451 1100	122 46	1215 106	0,2438 0,00875	6 –
Раздел 2 Кладка армированой стены										
2.1 МС-1										
9	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке *м3*	0,22	10118,71 1891,46	1237,69 467,55	2226 416	272 103	493 95	11,96 2,2835	3 1
10	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,00496	52400		260				
11	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,00256	55620		142				
2.2 МС-2										
12	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубкеК=2,000; *м3*	0,56	10118,71 1891,46	1237,69 467,55	5666 1059	693 262	1255 95	11,96 2,2835	7 1
13	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,03512	52400		1840				

		т							
14	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82К=2,000; *т*	0,00784	55620		436			
	2.3 Кладка стены								
15	Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	4,9	5909,89 900,45	419,8 157,5	28958 4412	2057 772	5495 106	5,8305 0,7625	29 4
16	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,0171	41200		705			
	2.4 Железобетонная обвязка								
17	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке *м3*	0,72	8321,98 1573,2	395,01 149,24	5992 1133	284 107	1178 95	9,4875 0,72875	7 1
18	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,04476	52400		2345			
19	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,01536	55620		854			
	Раздел 3 Отделочные работы								
20	Е15-4-1	Облицовка стен гранитными полированными плитами толщиной 40 мм при расходе до 2 шт на м2 *м2 поверхности облицовки*	63,2	16161,58 2406,38	14,93 5,63	1021412 152083	944 356	144817 95	11,96 0,0275	756 2
	Наружнее освещение									
	Раздел 5 КЛ									
47	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	343,08	218,93	–	75111	–	84875	1,54	528

		м3 грунта		218,93	–	75111	–	113	–	–
48 Е8-3-1	Устройство песчаного основания		38,1	1047,9	97,07	39925	3698	6676	0,78	30
		м3 основания		112,5	36	4286	1372	118	0,18	7
49 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		343,08	134,1	–	46007	–	51988	0,972	333
		м3 грунта		134,1	–	46007	–	113	–	–
50 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее		920,5	36,7	27,8	33782	25590	13728	0,06	55
		м кабеля		8,8	6,9	8100	6351	95	0,04	37
51 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1		392	11,2	7,9	4390	3097	1974	0,02	8
		м кабеля		3,3	2	1294	784	95	0,011	4
52 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг		920,5	26,4	3,1	24301	2854	17140	0,11	101
		м кабеля		19,1	0,5	17582	460	95	0,003	3
53 16-1-491	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		1,3125	90197		118384				
		км								
54 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее		920,5	32,4	23,7	29824	21816	12680	0,06	55
		м кабеля		8,6	5,9	7916	5431	95	0,034	31
55 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1		392	18,8	14,2	7370	5566	2979	0,03	12
		м кабеля		4,5	3,5	1764	1372	95	0,021	8
56 30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		6,62	9720		64346				
		1000шт								

57	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,153	229507,58 27450	– –	35115 4200	– –	4620 110	175 –	27 –
58	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	153	27,7 19,7	2,1 0,5	4238 3014	321 77	2936 95	0,1 0,003	15 –
59	Ц8-158-14	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 10 *шт*	93	174,2 108	– –	16201 10044	– –	9542 95	– –	– –
60	16-10-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3 *комплект*	93	3160		293880				

Сети канализации

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	3898,618	35,29 2,1	33,19 9,13	137582 8187	129395 35594	42468 97	0,0146 0,0317	57 124
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	120,33	467,1 467,1	– –	56206 56206	– –	63513 113	2,976 –	358 –
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	1604,295	39,74 1,87	37,82 11	63755 3000	60674 17647	20028 97	0,013 0,0376	21 60

4 П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс груза (привозной грунт)К=1,700; *т*	2727,3015	120,8 –	120,8 24,16	329458 –	329458 65892	65892 100	– 0,05074	– 138
5 Е1-12-14	Обратная засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (привозной грунт) *м3 грунта*	1596,411	27,84 1,66	26,18 7,2	44444 2650	41794 11494	13720 97	0,0115 0,025	18 40
6 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	1596,411	21,55 17,03	4,52 –	34403 27187	7216 –	26371 97	0,108 –	172 –
7 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	1604,295	50,83 2,39	48,38 14,07	81546 3834	77616 22572	25614 97	0,0166 0,0481	27 77
8 П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс груза (увоз грунта)К=1,800; *т*	2887,731	120,8 –	120,8 24,16	348838 –	348838 69768	69768 100	– 0,05074	– 147
9 Е1-166-2	Подбивка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	7,884	134,1 134,1	– –	1057 1057	– –	1194 113	0,972 –	8 –
10 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы *м3 грунта*	120,322	167,18 167,18	– –	20115 20115	– –	22730 113	1,21 –	146 –
11 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	2294,323	7,57 –	7,57 2,46	17368 –	17368 5644	5475 97	– 0,00942	– 22

12	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	2294,323	14 –	14 4,8	32121 –	32121 11013	10683 97	– 0,01567	– 36
13	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	39,05	1138,9 153,68	152,52 57,15	44474 6001	5956 2232	10703 130	1,02 0,279	40 11
	Раздел 2 Трубопровод									
14	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,179	96708,9 48375	47796,27 12572,33	17311 8659	8556 2250	14182 130	286 49,07	51 9
15	8-4-6130	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011К=1,010; *м*	180,79	515		93107				
16	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,177	78245 41850	36133,62 9612,9	13849 7407	6396 1701	11840 130	247 37,3	44 7
17	8-4-6129	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011К=1,010; *м*	178,77	395		70614				
18	Е22-6-5	Укладка чугунных напорных раструбных труб диаметром 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом *км трубопровода*	0,192	1020076,08 66600	1969,36 744,75	195855 12787	378 143	16809 130	397 3,63	76 1
19	Е23-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах *врезка*	1	3602,53 2835	83,18 31,5	3603 2835	83 32	3727 130	16,84 0,15	17 –

Раздел 3 Колодцы канализационные Дк=1500 мм

20	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	101,08	35,29 2,1	33,19 9,13	3567 212	3355 923	1101 97	0,0146 0,0317	1 3
21	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; *м3 грунта*	3,03	467,1 467,1	– –	1415 1415	– –	1599 113	2,976 –	9 –
22	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы *м3 грунта*	3,03	167,18 167,18	– –	507 507	– –	573 113	1,21 –	4 –
23	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	61,48	7,57 –	7,57 2,46	465 –	465 151	146 97	– 0,00942	– 1
24	Е1-85-3	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	39,6	14,46 –	14,46 4,1	573 –	573 162	157 97	– 0,0157	– 1
25	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	12,505	7427,56 1435,5	1879,87 538,43	92882 17951	23508 6733	32089 130	8,86 2,061	111 26
26	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	2,35	4174		9809				
27	30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 *шт*	4	6393		25572				
28	30-18-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 *шт*	4	3845		15380				

29	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 *шт*	10	6100		61000				
30	30-18-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2 *шт*	4	6149		24596				
32	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *шт*	7	773		5411				
33	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	4	13400		53600				
34	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей *т*	0,2317	151200		35033				
35	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно *т*	0,22444	60300		13534				
36	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	2,2	4649,65 195,75	66,01 24,93	10229 431	145 55	510 105	1,35 0,1218	3 –
37	Е1-173-2	Прочистка существующих канализационных колодцев Дк=1500 мм *м3 мокрого грунта*	25	343,74 –	343,74 221,85	8594 –	8594 5546	5380 97	– 1,02	– 26
		Раздел 4 Колодцы канализационные Дк=1000 мм								
38	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	13,56	35,29 2,1	33,19 9,13	479 28	450 124	147 97	0,0146 0,0317	– –
39	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	0,4	467,1 467,1	– –	187 187	– –	211 113	2,976 –	1 –

40	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы *м3 грунта*	0,4	167,18 167,18	– –	67 67	– –	76 113	1,21 –	– –
41	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	7,56	7,57 –	7,57 2,46	57 –	57 19	18 97	– 0,00942	– –
42	Е1-85-3	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	5,6	14,46 –	14,46 4,1	81 –	81 23	22 97	– 0,0157	– –
43	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,06	7427,56 1435,5	1879,87 538,43	15301 2957	3873 1109	5286 130	8,86 2,061	18 4
44	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *м3*	0,9	4174		3757				
45	30-18-341	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 *шт*	2	3355		6710				
46	30-18-324	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6 *шт*	2	2401		4802				
47	30-18-325	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 *шт*	1	3996		3996				
48	30-18-345	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2 *шт*	2	3043		6086				
49	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *шт*	2	773		1546				
50	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	13400		26800				

51 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,03416	151200		5165				
	т									
52 4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,06276	60300		3784				
	т									
53 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,1	4649,65	66,01	5115	73	254	1,35	1
	м3		195,75	24,93	215	27	105	0,1218	–

Благоустройство

Раздел 6 Ограждение

6.1 ОГ-1

87 Е7-24-12	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	493	520,89	243,27	256799	119932	226061	1,49	735
	м оград		261	66,53	128673	32799	140	0,2407	119
88 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	8,86	4174		36982				
	м3								
89 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	246,25	245,44	3,82	60440	941	11271	0,212	52
	м2 поверхности		37,35	1,44	9197	355	118	0,007	2
90 2-1-41	Стоимость стоек	2,7974	147100		411498				
	т								
91 2-1-268	Стоимость ограждения	11,68761	134000		1566140				
	т								
92 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	1315,2	20,35	0,02	26764	26	4924	0,0213	28
	м2		4,16	–	5471	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**13967809**	**2147130**			**20225**
					3276078	**449816**			**1597**

В том числе стоимость: материалов, тенге	8544598
прочие затраты, тенге	414280
Накладные расходы, тенге	4023972
- заработная плата, тенге	603596
- трудоемкость, чел-ч	2012
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	568470
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1113615
Всего	**19105396**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	275118
- сметная заработная плата, тенге	38792
- нормативная трудоемкость, чел-ч	220
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	261637
- сметная заработная плата, тенге	120353
- нормативная трудоемкость, чел-ч	733
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	193805
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	77522
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**19913478**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**50918764**
- материалы, тенге	21848537
- сметная заработная плата, тенге	12171223
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24787
Налог (2 %)	1018375
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**51937139**
НДС (12 %)	6232457
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**58169596**

Сдал:

Тех. надзор:

Принял:

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГККП на ПХВ "Областной перинатальный центр"

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Наименование объекта: "Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"

Договор № 59 от 4.03.2016г.

Акт
приемки выполненных работ за май 2016г.

"Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт здания перинатального центра/Блоки А,Б,В,Г,Д,Е,Ж/								
		Раздел 1 Отделка фасада								
1	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	1768,927	214,35	2,45	379170	4334	211404	0,70265	1243
		м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	221540	991	95	0,03275	58
2	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	932,141	45,6	1,49	42506	1389	38990	0,25645	239
		м2 оштукатуриваемой поверхности		43,47	0,56	40520	522	95	0,00275	3
3	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм (6779,18м2*1,83кг)	3,14646	64100		201688				
		т								

4	E15-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	932,141	860,61	54,76	802210	51044	438516	2,59038	2415
		м2								
				456,45	38,75	425476	36120	95	0,18	168
5	1-3-603	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	93,21411	6632		618196				
		м3								
		Раздел 2 Входная группа Кр-1. /Блок А,Б/								
19	E69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	48	8,62	0,02	414	1	372	0,0549	3
		отверстие								
				8,6	–	413	–	90	–	–
20	E69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором	48	8,17	0,02	392	1	352	0,0528	3
		отверстие								
				8,15	–	391	–	90	–	–
21	E6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,01	179612,58	670,08	1796	7	522	332,35	3
		т								
				54596,25	253,13	546	3	95	1,2375	–
22	E6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0926	71965,18	380,3	6664	35	991	66,7	6
		т								
				11126,25	143,44	1030	13	95	0,7	–
23	E9-17-1	Монтаж стоек Ст-1	0,71132	5455,18	2856,97	3880	2032	1491	10,7525	8
		т конструкций								
				1816,43	771,42	1292	549	81	2,925	2
24	2-1-41	Стоимость стоек Ст-1	0,71132	147100		104635				
		т								

Металлическая арка

Раздел 1 Фундамент

1 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	45,884	41,94	40,13	1924	1841	687	0,01254	1
	м3 грунта		1,81	15,41	83	707	87	0,06225	3
2 Е1-165-6	Доработка вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,5	302,12	–	755	–	770	2,1252	5
	м3 грунта		302,12	–	755	–	102	–	–
3 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	26,34	8,1	8,1	213	213	60	–	–
	м3 грунта		–	2,63	–	69	87	0,01008	–
4 Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	28,84	69,93	65,46	2017	1888	719	0,03105	1
	м3 грунта		4,47	24,21	129	698	87	0,09675	3
5 П8-1-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 4 класс грузаК=1,700;	49,028	39,3	39,3	1927	1927	347	–	–
	т		–	7,86	–	385	90	0,01651	1
6 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,04	4204,89	82,51	16988	333	983	1,5525	6
	м3		225,11	31,16	909	126	95	0,15225	1
7 Е6-1-4	Устройство бетонных фундаментов объемом более 5 м3 под колонны	24,8	6578,28	356,98	163141	8853	14456	3,0475	76
	м3		478,69	134,86	11872	3345	95	0,65863	16
8 Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1,26104	64668,43	380,3	81549	480	4760	23	29
	т		3829,5	143,44	4829	181	95	0,7	1

9	Е8-4-7								
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	48,08	252	4,78	12116	230	2281	0,2438	12
		м2 поверхности								
				42,95	1,8	2065	87	106	0,00875	–
	Раздел 2 Металоконструкции арки /арка									
10	Е9-2-2	Монтаж каркасов арочных	2,31511	15489,97	7656,01	35861	17725	10203	22,08	51
		т конструкций								
				4269,38	1171,29	9884	2712	81	4,0125	9
11	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	2,31511	147100		340553				
		т								
12	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000;	67,13819	20,98	0,03	1409	2	260	0,0245	2
		м2								
				4,78	–	321	–	81	–	–
	Благоустройство									
	Раздел 1 Планировка									
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (выемка)	22	9,24	9,24	203	203	64	–	–
		м3 грунта								
				–	3	–	66	97	0,0115	–
2	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	290,08	56,25	52,36	16317	15189	6545	0,027	8
		м3 грунта								
				3,89	19,37	1128	5619	97	0,0774	22
3	Е1-18-4	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	74,78	44,26	41,2	3310	3081	1327	0,0212	2
		м3 грунта								
				3,06	15,23	229	1139	97	0,0609	5
4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,650;	602,019	76,6	76,6	46115	46115	9223	–	–
		т								
				–	15,32	–	9223	100	0,03217	19

5	Е1-24-2	Раравнивание излишнего грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	290,08	9,24	9,24	2680	2680	844	–	–
		м3 грунта		–	3	–	870	97	0,0115	3
6	Е1-24-1	Разравнивание излишнего грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	74,78	7,91	7,91	592	592	186	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	192	97	0,00984	1
7	Е1-24-2	Раравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	823	9,24	9,24	7605	7605	2395	–	–
		м3 грунта		–	3	–	2469	97	0,0115	9
	2.2 Тип-2 /сеч. б-б/									
12	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	561,825	19,95	15,58	11208	8753	4880	0,0093	5
		м2 корыта		1,03	5,5	579	3090	133	0,02686	15
13	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	132,39	366,67	6,63	48543	878	19446	0,698	92
		м бортового камня		108,68	1,76	14388	233	133	0,0061	1
14	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	5,95755	17951		106944				
		м3								
15	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	561,825	237,66	34,3	133523	19271	11067	0,0398	22
		м2 основания		6,01	8,8	3377	4944	133	0,03015	17
16	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при измененииии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=3,000	1685,475	17,63	1,37	29715	2309	1144	0,00062	1

		м2 основания							
				0,1	0,41	169	691	133	0,00133	2
17	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	561,825	386,64	15,35	217224	8624	8219	0,0336	19
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	3337	2843	133	0,01766	10
18	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	1123,65	45,38	–	50991	–	15	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	11	–	133	–	–
19	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	561,825	483,37	15,35	271569	8624	8219	0,0336	19
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	3337	2843	133	0,01766	10
	2.3 Тип-3 /сеч. в-в/									
20	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	202,92	19,95	15,58	4048	3161	1762	0,0093	2
		м2 корыта								
				1,03	5,5	209	1116	133	0,02686	5
21	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	134,2	366,67	6,63	49207	890	19712	0,698	94
		м бортового камня								
				108,68	1,76	14585	236	133	0,0061	1
22	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	2,1472	17702		38010				
		м3								
23	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	202,92	237,66	34,3	48226	6960	3998	0,0398	8
		м2 основания								
				6,01	8,8	1220	1786	133	0,03015	6

24	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	202,92	390,85	–	79311	–	6679	0,144	29
		м2 покрытия		24,75	–	5022	–	133	–	–
25	Е27-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=2,000;	405,84	61,46	–	24943	–	2148	0,0232	9
		м2 покрытия		3,98	–	1615	–	133	–	–
	Раздел 3 Арычная сеть									
37	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	52,8	389,25	–	20552	–	23224	2,48	131
		м3 грунта		389,25	–	20552	–	113	–	–
38	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	34,32	167,18	–	5738	–	6484	1,21	42
		м3 грунта		167,18	–	5738	–	113	–	–
39	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	18,48	56,25	52,36	1040	968	417	0,027	–
		м3 грунта		3,89	19,37	72	358	97	0,0774	1
40	П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс грузаК=1,700;	31,416	120,8	120,8	3795	3795	759	–	–
		т		–	24,16	–	759	100	0,05074	2
41	Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	132	704,26	351,18	92962	46356	57908	1,56	206
		м лотка		240,75	89,1	31779	11761	133	0,36	48
42	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм	132	1410		186120				
		м								

43 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	153,12	315,53	13,7	48314	2098	18004	0,605	93
	м2		102,83	5,04	15745	772	109	0,0246	4

Раздел 5 МАФы

5.3 Летняя беседка 8шт.

70 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=8,000;	42,4	218,93	–	9283	–	10490	1,54	65
	м3 грунта		218,93	–	9283	–	113	–	–
71 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=8,000;	20,4	134,1	–	2736	–	3092	0,972	20
	м3 грунта		134,1	–	2736	–	113	–	–
72 Е1-166-2	Разравнивание избыточного грунта 2 группыК=8,000;	22	134,1	–	2950	–	3334	0,972	21
	м3 грунта		134,1	–	2950	–	113	–	–
73 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=8,000;	5,6	4159,03	66,01	23291	370	1298	1,35	8
	м3		195,75	24,93	1096	140	105	0,1218	1
74 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонныхК=8,000;	17,68	5609,7	311,32	99179	5504	10370	2,82	50
	м3		441	117,61	7797	2079	105	0,5744	10
75 Е6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонированииК=8,000;	0,116	126994,77	680,89	14731	79	706	33,1	4
	т		5535	256,5	642	30	105	1,26	–
76 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгК=8,000;	0,15864	70437,87	304,24	11174	48	1631	58	9
	т		9675	114,75	1535	18	105	0,56	–

77 Е10-5-1									
	Установка элементов каркаса из брусьевК=8,000;	2,416	22951,16	316,57	55450	765	10457	22,5	54
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	8426	288	120	0,58	1
78 Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикамК=8,000;	122,08	468,22	6,38	57160	779	10799	0,447	55
	м2 пола								
			69,53	2,39	8488	292	123	0,0117	1
79 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 ммК=8,000;	122,08	1536,74	8,54	187605	1043	13489	0,547	67
	м2 покрытия								
			86,63	3,2	10576	391	123	0,0156	2
80 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусовК=8,000;	197,6	109,84	0,46	21704	91	2970	0,0765	15
	м плинтусов								
			12,04	0,18	2379	36	123	0,0008	–
81 Е10-7-1									
	Обшивка каркасных стен досками обшивкиК=8,000;	183,6	627,37	4,64	115185	852	13177	0,363	67
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
			58,05	1,76	10658	323	120	0,0085	2
82 Е10-14-1	Установка каркаса кровлиК=8,000;	2,248	23741,72	334,28	53371	751	9505	22,1	50
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	7638	283	120	0,62	1
83 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройствомК=8,000;	161,6	934,08	8,2	150947	1325	53082	1,71	276
	м2 кровли								
			272,95	3,08	44109	498	119	0,015	2
84 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (Стол,скамейки)К=8,000;	0,84	22951,16	316,57	19279	266	3636	22,5	19
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	2930	100	120	0,58	–
85 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаментыК=8,000;	5,64	1886,27	100,89	10639	569	1079	0,85	5
	м3 основания								
			123,75	38,25	698	216	118	0,18	1

86 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (отмостка)К=8,000;	56,4	390,85	–	22044	–	1857	0,144	8
	м2 покрытия		24,75	–	1396	–	133	–	–
	Всего прямые затраты				**5225537**	**292929**			**5678**
					968484	**102212**			**467**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3964129				
	прочие затраты, тенге				414280				
	Накладные расходы, тенге				1093805				
	- заработная плата, тенге				164071				
	- трудоемкость, чел-ч				547				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				379161				
	Всего				**6698503**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				96458				
	- сметная заработная плата, тенге				13601				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				77				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				91732				
	- сметная заработная плата, тенге				42197				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				257				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				67950				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				27180				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6981823**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**19109247**				
	- материалы, тенге				10849821				
	- сметная заработная плата, тенге				3792647				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7026				

Налог (2 %)	382185
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**19491432**
НДС (12 %)	2338972
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21830404**

Сдал:

Тех. надзор:

Принял: