Заказчик: ГККП на ПХВ "Областной перинатальный центр" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Типовая межведомственная форма №КС-5
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: "Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"

С П Р А В К А № 17 от 6 июня 2016 года
О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименован	код	наименовани	код		
		59	4.03.2016г						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
"Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"	**169 826 360**		**44 826 360**					**5 379 163**	**50 205 523**

Заказчик: **Тех надзор:** **Подрядчик:**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГККП на ПХВ "Областной перинатальный центр"
Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"
Наименование объекта: "Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"
Договор № 59 от 4.03.2016г.

Акт
приемки выполненных работ за июнь 2016г.

"Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт здания перинатального центра/Блоки А,Б,В,Г,Д,Е,Ж/								
		Раздел 1 Отделка фасада								
1	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	2608,055	214,35	2,45	559037	6390	311689	0,70265	1833
		м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	326633	1461	95	0,03275	85
7	Е34-60-1	Облицовка фронтона сайдингом	57,58	145,95	0,95	8404	55	7530	0,8556	49
		м2 поверхности		143,35	0,36	8254	21	91	0,00175	–
8	99-1-1(пл)	Металосайдинг	57,58	424		24414				
		м2								
14	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	486,12	225,66	7,65	109698	3719	76430	0,92644	450
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	79043	1410	95	0,01415	7
15	Е15-61-1	Оштукатуривание прямков	124,22	475,97	7,36	59125	914	16122	0,7475	93
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

			134,55	2,07	16714	257	95	0,06313	8
16	Е12-7-8								
	Замена кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа /приямки/	106,32	185,77	7,65	19751	813	12652	0,65125	69
	м2 кровли								
			108,31	2,9	11516	308	107	0,006	1
17	Е15-61-1								
	Оштукатуривание подпорных стен	406,6	208,17	4,23	84642	1720	52320	0,7475	304
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			134,55	0,9	54708	366	95	0,06313	26
	Раздел 2 Входная группа Кр-1. /Блок А,Б/								
25	Е9-17-12								
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	1,47	9821,22	6348,08	14437	9332	5297	18,7335	28
	т конструкций								
			3400,14	1048,89	4998	1542	81	3,075	5
26	2-1-41								
	Стоимость балок	1,47	147100		216237				
	т								
27	Е9-23-1								
	Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1,94288	13278,44	3303,08	25798	6417	15942	57,615	112
	т конструкций								
			9237,38	892,92	17947	1735	81	3,225	6
28	2-1-41								
	Стоимость связей	0,86976	147100		127942				
	т								
29	Е13-26-6								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000;	86,13464	20,98	0,03	1807	3	334	0,0245	2
	м2								
			4,78	–	412	–	81	–	–
	Раздел 3 Входная группа Кр-2 /Блок В/								
47	Е1-164-2								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	12,72	251,77	–	3203	–	3267	1,771	23
	м3 грунта								
			251,77	–	3203	–	102	–	–
48	Е1-166-2								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,77	154,22	–	736	–	751	1,1178	5
	м3 грунта								
			154,22	–	736	–	102	–	–
49	Е1-166-2								
	Разравнивание лишнего грунта 2 группы	7,95	154,22	–	1226	–	1251	1,1178	9
	м3 грунта								
			154,22	–	1226	–	102	–	–
50	Е6-1-1								
	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	2,226	4695,51	82,51	10452	184	542	1,5525	3
	м3								
			225,11	31,16	501	69	95	0,15225	–

51 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	34,185	6422,8	441,83	219563	15104	27268	4,14	142
	м3		672,75	166,9	22998	5705	95	0,81513	28
52 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,14756	65900		9724				
	т								
55 Е9-17-1	Монтаж стоек Ст-1К=10,000;	1,8238	5455,18	2856,97	9949	5211	3823	10,7525	20
	т конструкций		1816,43	771,42	3313	1407	81	2,925	5
56 2-1-41	Стоимость стоек Ст-1К=10,000;	1,362	147100		200350				
	т								
57 1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кпК=10,000;	0,4618	63600		29370				
	т								
58 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкойК=10,000;	0,0573	179612,58	670,08	10292	38	2986	332,35	19
	т		54596,25	253,13	3128	15	95	1,2375	–
59 Е9-17-12	Монтаж балок Б-1;Б-2;Б-3	1,6492	9821,22	6348,08	16197	10469	5944	18,7335	31
	т конструкций		3400,14	1048,89	5608	1730	81	3,075	5
60 2-1-41	Стоимость балок	1,6492	147100		242597				
	т								
61 Е9-22-2	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 5 т на высоте до 25 м	3,90808	7806,43	4039,05	30508	15785	12796	17,94	70
	т конструкций		2898	1144,19	11326	4472	81	4,3625	17
62 2-1-41	Стоимость фермы	3,90808	147100		574879				
	т								
63 Е9-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м высотой до 15 м без кранов	0,45214	9884,43	4187,55	4469	1893	1935	23	10
	т конструкций		4243,5	1038,55	1919	470	81	3,65	2
64 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,45214	147100		66510				
	т								

65 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000; *м2*	227,157	20,98 4,78	0,03 –	4766 1086	7 –	880 81	0,0245 –	6 –
	Ремонт здания кухни/ здания прачечной								
	Раздел 2 Отделка фасада								
29 Е15-82-1	Отделка фасада декоративной штукатуркой по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов *м2*	776,34	769,67 456,45	54,76 38,75	597526 354360	42512 30083	365221 95	2,59038 0,18	2011 140
30 Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе *м2 поверхности облицовки*	130,4	638,17 538,2	3,2 1,21	83217 70181	417 158	66822 95	3,105 0,00588	405 1
31 1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная *м2*	130,4	1350		176040				
32 Е34-60-1	Облицовка фронтона сайдингом *м2 поверхности*	28,62	145,95 143,35	0,95 0,36	4177 4103	27 10	3743 91	0,8556 0,00175	24 –
33 99-1-1(пл)	Металосайдинг *м2*	28,62	424		12135				
34 Е15-165-1	Улучшенная окраска дверей колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	23,4	155,79 101,95	2,01 0,76	3645 2386	47 18	2284 95	0,6118 0,00375	14 –
35 Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	173	20,66 1,18	19,48 6,88	3574 204	3370 1190	1673 120	0,0107 0,03358	2 6
36 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	25,95	78,43 24,59	2,01 0,76	2035 638	52 20	790 120	0,1656 0,05125	4 1
37 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15 *м3*	8,65	247,93 225,11	19,48 6,88	2145 1947	169 60	1907 95	1,5525 0,15225	13 1

38 Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	173	645,95	92,19	111749	15949	4704	0,05187	9
	м2 покрытия		8,07	14,59	1396	2524	120	0,00773	1
Проходная									
Раздел 1 Земляные работы									
1 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	14,7	218,93	–	3218	–	3636	1,54	23
	м3 грунта		218,93	–	3218	–	113	–	–
2 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,5	134,1	–	469	–	530	0,972	3
	м3 грунта		134,1	–	469	–	113	–	–
3 Е1-166-2	Разравнивание вручную избыточного грунта 2 группы	11,2	134,1	–	1502	–	1697	0,972	11
	м3 грунта		134,1	–	1502	–	113	–	–
Раздел 2 Фундамент									
4 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,68	4159,03	66,01	6987	111	390	1,35	2
	м3		195,75	24,93	329	42	105	0,1218	–
5 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,68	223		375				
	м3								
6 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	11,2	6535,96	353,46	73203	3959	8449	3,6	40
	м3		585	133,52	6552	1495	105	0,6521	7
7 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,2	223		2498				
	м3								
8 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,96	1886,27	100,89	3697	198	375	0,85	2
	м3 основания		123,75	38,25	243	75	118	0,18	–
9 Е6-1-22	Устройство крыльца Кр-1	1,52	6536,13	353,63	9935	538	1147	3,6	5
	м3		585	133,52	889	203	105	0,6521	1

10 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0146	41200		602				
	т								
Раздел 3 Выпуски арматуры									
3.1 Кс-1									
11 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04176	52400		2188				
	т								
12 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0084	55620		467				
	т								
3.2 Кс-2									
13 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04176	52400		2188				
	т								
14 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00384	55620		214				
	т								
Раздел 4 Монолитные сердечники									
4.1 МС-1									
15 Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	3,12	9624,46	990,15	30028	3089	6614	10,4	32
	м3		1644,75	374,04	5132	1167	105	1,8268	6
16 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0768	52400		4024				
	т								
17 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,05248	55620		2919				
	т								
4.2 МС-2									
18 Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	2,24	9624,46	990,15	21559	2218	4748	10,4	23
	м3		1644,75	374,04	3684	838	105	1,8268	4
19 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0768	52400		4024				
	т								

20	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,3456	55620		19222				
		т								
	Раздел 5 Монолитные перемычки									
	5.1 МП-1									
21	Е6-18-9	Устройство перемычек	0,32	12430,62	367,51	3978	118	786	13,1	4
		м3								
				2202,75	138,83	705	44	105	0,678	–
22	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01504	52400		788				
		т								
23	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00576	55620		320				
		т								
	5.2 МП-2									
24	Е6-18-9	Устройство перемычек	0,22	12430,62	367,51	2735	81	542	13,1	3
		м3								
				2202,75	138,83	485	31	105	0,678	–
25	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00968	52400		507				
		т								
26	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00384	55620		214				
		т								
	5.3 МП-3									
27	Е6-18-9	Устройство перемычек	0,26	12430,62	367,51	3232	96	639	13,1	3
		м3								
				2202,75	138,83	573	36	105	0,678	–
28	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01176	52400		616				
		т								
29	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00432	55620		240				
		т								
	Раздел 6 Стены									
30	Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	7,168	6044,1	335,84	43324	2407	7689	5,07	36
		м3 кладки								

				783	126	5613	903	118	0,61	4
31	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,10816	41200		4456				
		т								
	Раздел 7 Перекрытие									
32	Е6-22-1									
		Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	4,68	10008,63	241,1	46840	1128	6749	8,06	38
		м3								
				1282,5	91,08	6002	426	105	0,4448	2
33	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,61288	52400		32115				
		т								
	Раздел 8 Кровля									
34	Е10-14-1	Установка стропил	1,077	23741,72	334,28	25570	360	4554	22,1	24
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	3659	136	120	0,62	1
35	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,077	573,75	28,11	618	30	173	0,78	1
		м3 древесины в конструкции								
				123,75	10,58	133	11	120	0,052	–
36	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	5,8	103,08	0,99	598	6	82	0,0694	–
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	67	2	119	0,0018	–
37	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00656	52657,31	536,06	345	4	328	289	2
		т								
				47475	202,5	311	1	105	0,99	–
38	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,00656	69800		458				
		т								
39	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0021	93997,62	304,24	197	1	72	198	–
		т								
				33075	114,75	69	–	105	0,56	–
40	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	42,44	934,08	8,2	39642	348	13941	1,71	73
		м2 кровли								
				272,95	3,08	11584	131	119	0,015	1

41 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	42,44	20,49	0,91	870	39	256	0,029	1
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	199	14	120	0,00168	–
42 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из в один слой	42,44	12,58	0,99	534	42	605	0,0694	3
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	492	16	119	0,0018	–
43 1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	42,44	38,09		1617				
	м2								
44 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	18,34	189,45	4,72	3475	87	1586	0,403	7
	м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	1300	33	119	0,0086	–
45 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=1,030;	1,88902	14600		27580				
	м3								
46 Е10-3-4	Устройство фронтонов и карнизов	34,96	120,6	8,67	4216	303	4526	0,68	24
	м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	3658	114	120	0,016	1
47 99-1-1(пл)	Металлосайдинг	34,96	424		14823				
	м2								
48 Е12-20-1	Устройство планок кровель из профилированного оцинкованного листа торцевых (ветровых)	21,48	424,37	351,59	9115	7552	2854	0,3366	7
	м планки		56,37	55,27	1211	1187	119	0,1782	4
49 1-1-3052	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	21,48	243		5220				
	м								
50 Е12-20-2	Устройство планок кровель из профилированного оцинкованного листа карнизных	17,52	451,28	247,51	7906	4336	1610	0,2278	4
	м планки		38,16	39,02	669	684	119	0,1258	2
51 1-1-3051	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	17,52	163		2856				
	м								

Раздел 9 Отделка помещений

52	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	65,12	197,52	1,96	12863	128	7477	0,611	40
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	7092	29	105	0,0262	2
53	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	65,12	146,88	3,43	9565	223	5130	0,4552	30
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	4801	85	105	0,0063	–
54	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	65,12	274,88	2,1	17900	137	4500	0,39	25
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	4235	51	105	0,0039	–
55	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	18,34	104,85	1,42	1923	26	1384	0,45	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	1308	10	105	0,0026	–
56	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	18,34	175,8	3,94	3224	72	1995	0,5535	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	1873	27	105	0,00729	–
57	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	18,34	325,41	2,33	5968	43	1581	0,49	9
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	1490	16	105	0,0043	–
	Раздел 10 Проемы									
58	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	7,2	498,08	19,17	3586	138	2048	1,3822	10
		м2 проемов		230,97	6,18	1663	44	120	0,0302	–
59	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	7,2	5206		37483				
		м2								
60	Е10-22-1	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м	7,2	410,09	10,41	2953	75	1566	1,11	8

	м2 проемов		177,3	3,94	1277	28	120	0,0192	–
61 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	4,8	3680		17664				
	м								
62 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	3,78	330,85	32,08	1251	121	1290	1,49	6
	м2 проемов		272,25	12,13	1029	46	120	0,0592	–
63 6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	3,78	11200		42336				
	м2								
Раздел 11 Полы									
64 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	18,34	76,94	2,62	1411	48	260	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	193	18	123	0,0048	–
65 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	1,834	4699,36	261,86	8619	480	1351	3,44	6
	м3 изоляции		499,5	99	916	182	123	0,48	1
66 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,34	174,53	9,95	3201	182	1262	0,356	7
	м2 стяжки		52,2	3,74	957	69	123	0,0182	–
67 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	18,34	925,06	4,9	16966	90	1362	0,382	7
	м2 покрытия		58,5	1,85	1073	34	123	0,009	–
Раздел 12 Фасад									
68 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	82,5	197,52	1,96	16295	162	9472	0,611	50
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	8984	37	105	0,0262	2
69 Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 80 мм	82,5	132,99	1,02	10972	84	3296	0,2357	19
	м2		37,89	0,16	3126	13	105	0,00054	–
70 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=1,030;	6,798	14600		99251				
	м3								

71 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	82,5	146,88	3,43	12118	283	6501	0,4552	38
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	6083	108	105	0,0063	1
72 Е15-156-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	82,5	136,4	1,65	11253	136	2180	0,132	11
	м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	2024	52	105	0,003	–
73 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	3,8	517	6,33	1965	24	1257	1,79	7
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	1188	9	105	0,0117	–
74 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	3,8	146,88	3,43	558	13	299	0,4552	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	280	5	105	0,0063	–
75 Е15-156-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	3,8	136,4	1,65	518	6	100	0,132	1
	м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	93	2	105	0,003	–
76 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	4,62	197,52	1,96	913	9	530	0,611	3
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	503	2	105	0,0262	–
77 Е15-179-4	Двухслойная окраска стен кузбасским лаком	4,62	35,96	–	166	–	144	0,177	1
	м2 окрашиваемой поверхности		29,7	–	137	–	105	–	–
78 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,056	1886,27	100,89	5764	308	584	0,85	3
	м3 основания		123,75	38,25	378	117	118	0,18	1
79 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,428	4159,03	66,01	5939	94	332	1,35	2
	м3		195,75	24,93	280	36	105	0,1218	–
80 Е12-10-1	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали	1,08	575,05	1,24	621	1	198	0,972	1
	м2 покрытия		153,23	0,47	165	1	119	0,0023	–

Раздел 13 Козырек

81 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,01856	172357,31	536,06	3199	10	929	289	5
	т		47475	202,5	881	4	105	0,99	–
82 Е9-1-1	Монтаж каркаса козырька	0,1667	8493,42	3350,04	1416	558	679	20	3
	т конструкций		3690	830,84	615	139	90	2,92	–
83 2-1-41	Стоимость караса	0,1667	147100		24522				
	т								
84 1-1-928	Полигаль (прим.)	6,2	836		5183				
	м2								
4-1-1 КЛ-0,4 кВт									
1 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	60,48	218,93	–	13241	–	14962	1,54	93
	м3 грунта		218,93	–	13241	–	113	–	–
2 Е8-3-1	Устройство песчаного основания	6,8	1047,9	97,07	7126	660	1192	0,78	5
	м3 основания		112,5	36	765	245	118	0,18	1
3 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	60,48	134,1	–	8110	–	9164	0,972	59
	м3 грунта		134,1	–	8110	–	113	–	–
4 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	168	36,7	27,8	6166	4670	2505	0,06	10
	м кабеля		8,8	6,9	1478	1159	95	0,04	7
5 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	189	11,2	7,9	2117	1493	952	0,02	4
	м кабеля		3,3	2	624	378	95	0,011	2
6 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	168	26,4	3,1	4435	521	3128	0,11	18
	м кабеля		19,1	0,5	3209	84	95	0,003	1
7 16-1-491	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,125	90197		11275				
	км								
8 16-1-518	Кабели силовые АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,225	110179		24790				
	км								

9 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	168	32,4	23,7	5443	3982	2314	0,06	10
	м кабеля		8,6	5,9	1445	991	95	0,034	6
10 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	189	18,8	14,2	3553	2684	1437	0,03	6
	м кабеля		4,5	3,5	851	662	95	0,021	4
11 30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,195	9720		11615				
	1000шт								
12 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,035	229507,58	–	8033	–	1057	175	6
	канало-километр трубопровода		27450	–	961	–	110	–	–
13 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	35	27,7	2,1	970	74	673	0,1	4
	м кабеля		19,7	0,5	690	18	95	0,003	–
14 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862	28	3448	112	1309	2	8
	шт		340	4,5	1360	18	95	0,026	–
15 18-1-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80), тип АП-50Б-3МТ 2,5А, пластмасса	1	377		377				
	шт								
16 18-1-48	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80), тип АП-50Б-3МТ 40А, пластмасса	2	461		922				
	шт								
17 18-1-49	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80), тип АП-50Б-3МТ 16А, пластмасса	1	418		418				
	шт								

Наружнее освещение

Раздел 2 Опора наружного освещения торшерного типа

5 Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбовК=56,000;	19,6	402,75	–	7894	–	8920	2,8	55
	м3 грунта		402,75	–	7894	–	113	–	–
6 Е1-166-2	Разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=56,000;	19,6	134,1	–	2628	–	2970	0,972	19
	м3 грунта		134,1	–	2628	–	113	–	–
7 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=56,000;	19,6	6452,46	95,97	126468	1881	16629	4,9	96
	м3		771,75	36,25	15126	711	105	0,1771	3
8 Е9-17-1	Монтаж опорК=56,000;	1,736	4646,85	2285,57	8067	3968	3432	9,35	16
	т конструкций		1579,5	617,13	2742	1071	90	2,34	4
9 8-6-72	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 ммК=56,000;	201,6	479		96566				
	м								
10 8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 ммК=56,000;	44,8	131		5869				
	м								
11 8-6-67	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 ммК=56,000;	5,6	320		1792				
	м								
12 Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10К=56,000;	56	843,5	19,5	47236	1092	25605	3	168
	шт		479	2,3	26824	129	95	0,013	1
13 18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2К=56,000;	56	505		28280				
	шт								
14 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=56,000;	50,4	19,64	0,02	990	1	142	0,016	1
	м2		3,13	–	158	–	90	–	–
15 Ц8-593-4	Светильник с навинчиванием на трубуК=56,000;	56	451,5	248	25284	13888	12933	0,87	49

		шт							
				172	71,1	9632	3982	95	0,416	23
16	17-3-51	Светильники, тип РТУ 06-125-004 ГОСТ 8045-82К=56,000;	56	4377		245112				
		шт								
17	17-6-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(10)К=56,000;	56	619		34664				
		шт								
18	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2К=56,000;	168	8,5	0,1	1428	17	1165	0,05	8
		м								
				7,3	–	1226	–	95	–	–
19	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=56,000;	0,168	32123		5397				
		км								
		Раздел 5 КЛ								
47	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	343,08	218,93	–	75111	–	84875	1,54	528
		м3 грунта								
				218,93	–	75111	–	113	–	–
48	Е8-3-1	Устройство песчаного основания	38,1	1047,9	97,07	39925	3698	6676	0,78	30
		м3 основания								
				112,5	36	4286	1372	118	0,18	7
49	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	343,08	134,1	–	46007	–	51988	0,972	333
		м3 грунта								
				134,1	–	46007	–	113	–	–
50	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	920,5	36,7	27,8	33782	25590	13728	0,06	55
		м кабеля								
				8,8	6,9	8100	6351	95	0,04	37
51	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	392	11,2	7,9	4390	3097	1974	0,02	8
		м кабеля								
				3,3	2	1294	784	95	0,011	4
52	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	920,5	26,4	3,1	24301	2854	17140	0,11	101
		м кабеля								
				19,1	0,5	17582	460	95	0,003	3

53 16-1-491	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,3125	90197		118384				
	км								
54 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	920,5	32,4	23,7	29824	21816	12680	0,06	55
	м кабеля		8,6	5,9	7916	5431	95	0,034	31
55 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	392	18,8	14,2	7370	5566	2979	0,03	12
	м кабеля		4,5	3,5	1764	1372	95	0,021	8
56 30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	6,62	9720		64346				
	1000шт								
57 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,153	229507,58	–	35115	–	4620	175	27
	канало-километр трубопровода		27450	–	4200	–	110	–	–
58 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	153	27,7	2,1	4238	321	2936	0,1	15
	м кабеля		19,7	0,5	3014	77	95	0,003	–
59 Ц8-158-14	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 10	93	174,2	–	16201	–	9542	–	–
	шт		108	–	10044	–	95	–	–
60 16-10-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3	93	3160		293880				
	комплект								
Благоустройство									
Раздел 2 Покрытие									
2.1 Тип-1 /сеч. а-а/									
9 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1578,2	366,67	6,63	578679	10463	231815	0,698	1102
	м бортового камня		108,68	1,76	171519	2778	133	0,0061	10

10 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	71,019	17951		1274862				
	м3								
Декоративный фонтан									
Раздел 1 Земляные работы									
1 Е1-13-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	28,7	38,62	37,22	1108	1068	352	0,00968	–
	м3 грунта		1,4	11,27	40	323	97	0,0421	1
2 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	0,88	389,25	–	343	–	388	2,48	2
	м3 грунта		389,25	–	343	–	113	–	–
3 Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	7,58	10,93	10,93	83	83	26	–	–
	м3 грунта		–	3,55	–	27	97	0,0136	–
4 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	7,58	25,65	5,38	194	41	149	0,129	1
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	154	–	97	–	–
5 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	1,9	167,18	–	318	–	359	1,21	2
	м3 грунта		167,18	–	318	–	113	–	–
6 Е1-18-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	20,1	63,86	60,39	1284	1214	431	0,0241	–
	м3 грунта		3,47	18,6	70	374	97	0,0699	1
7 П7-20-1	Перевозка грузов на 20 км, 1 класс грузаК=1,950;	39,195	133,5	133,5	5233	5233	1047	–	–
	т		–	26,7	–	1047	100	0,05607	2
Раздел 2 Конструкции железобетонные /фонтан									
8 Е6-33-2	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений толщиной более 150 мм из бетона В22,5	17,2	9622,93	936,14	165514	16102	38908	10,45	180
	м3		1827	327,38	31424	5631	105	1,3006	22

9 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=12 мм	0,9835	68800		67665				
	т								
10 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	0,0376	71100		2673				
	т								
11 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	0,01113	69000		768				
	т								
Раздел 3 Облицовка /фонтан									
12 Е15-17-5									
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (прим.)	13	332,05	4,62	4317	60	3524	1,52	20
	м2 облицовки		254,97	3,14	3315	41	105	0,0162	–
13 30-11-20	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм	13	11200		145600				
	м2								
14 Е12-3-1	Устройство армирования	92	380,54	6,24	35010	574	5478	0,288	26
	м2 кровли		47,7	2,34	4388	215	119	0,0114	1
15 Е13-44-7	Очистка щетками	92	60,75	–	5589	–	5030	0,34	31
	м2		60,75	–	5589	–	90	–	–
16 Е13-44-9	Обеспыливание	92	59	47,75	5428	4393	2422	0,07	6
	м2		11,25	18	1035	1656	90	0,09	8
17 Е13-45-2	Обезжиривание поверхностей (прим.)	92	24,95	0,11	2295	10	1218	0,0908	8
	м2		14,65	0,05	1348	5	90	0,0002	–
18 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	92	245,44	3,82	22580	351	4210	0,212	20
	м2 поверхности		37,35	1,44	3436	132	118	0,007	1
19 Е15-33-5									
	Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных гранитных плит при расходе до 4 шт на м2 в зданиях с повышенными требованиями к отделке	92	3006,93	680,13	276638	62572	227636	9,3	856
	м2 полов								

				1957,5	398,98	180090	36706	105	1,9481	179
20	30-11-20	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм	92	11200		1030400				
		м2								
		Технологическое помещение								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-13-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	327,24	38,62	37,22	12638	12180	4022	0,00968	3
		м3 грунта		1,4	11,27	458	3688	97	0,0421	14
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	10,12	389,25	–	3939	–	4451	2,48	25
		м3 грунта		389,25	–	3939	–	113	–	–
3	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	237,75	10,93	10,93	2599	2599	819	–	–
		м3 грунта		–	3,55	–	844	97	0,0136	3
4	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	237,75	25,65	5,38	6098	1279	4674	0,129	31
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	4819	–	97	–	–
5	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	59,44	167,18	–	9937	–	11229	1,21	72
		м3 грунта		167,18	–	9937	–	113	–	–
6	Е1-18-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	40,17	63,86	60,39	2565	2426	859	0,0241	1
		м3 грунта		3,47	18,6	139	747	97	0,0699	3
7	П7-20-1	Перевозка грузов на 20 км, 1 класс грузаК=1,950;	78,3315	133,5	133,5	10457	10457	2091	–	–
		т		–	26,7	–	2091	100	0,05607	4
		Раздел 2 Конструкции железобетонные								
8	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,198	4159,03	66,01	9142	145	509	1,35	3
		м3		195,75	24,93	430	55	105	0,1218	–

9	Е6-24-4	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм из бетона В22,5	24,5	1914,34	535,86	46901	13129	29675	5,68	139
		м3		965,25	188,29	23649	4613	105	0,7953	19
10	30-1-9	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	24,5	5404		132398				
		м3								
11	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,5846	68800		109020				
		т								
12	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	80,7	245,44	3,82	19807	308	3693	0,212	17
		м2 поверхности		37,35	1,44	3014	116	118	0,007	1
		Раздел 3 Электроснабжение								
13	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	55	23,2	2,1	1276	116	879	0,1	6
		м кабеля		16,5	0,3	908	17	95	0,002	–
14	16-7-248	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,02	17400		348				
		1000м								
15	16-7-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,015	25100		377				
		1000м								
16	16-7-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 4х1,5 мм2 (прим.)	0,02	35800		716				
		1000м								
		Оборудование								
		Раздел 1 Оборудование								
1	Ц12-901-7	Арматура для воды и пара на Ру 6,3 МПа с ручным приводом, Dy 200 мм	1	8308	1446	8308	1446	5237	30	30
		шт		5693	126	5693	126	90	0,736	1

2 80-1-1(пл)	Арматура долива с датчиками уровня	1	106174		106174				
	компл								
3 18-4-1415	Держатель (прим.)	9	301		2709				
	шт								
4 Е16-15-6									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм	13	2466,8	234,95	32068	3054	23325	7,76	101
	шт								
			1314	87,75	17082	1141	128	0,43	6
5 99-1-1(пл)	Задвижка латунная SR-2825	10	3297		32970				
	шт								
6 99-1-2(пл)	Задвижка латунная SR-2820	2	2390		4780				
	шт								
7 99-1-3(пл)	Задвижка латунная SR-2830	1	5704		5704				
	шт								
8 Ц12-594-6									
	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, Dy до 50 мм	11	139,3	–	1532	–	1297	0,8	9
	шт								
			131	–	1441	–	90	–	–
9 99-1-4(пл)	Кольцо фонтанное RSV-6-020	1	194040		194040				
	шт								
10 99-1-5(пл)	Кольцо фонтанное RSV-6-025	1	246810		246810				
	шт								
11 99-1-6(пл)	Насадка фонтанная Cascade 1_12	8	37153		297224				
	шт								
12 99-1-7(пл)	Насадка фонтанная Cascade jet_2	1	58641		58641				
	шт								
13 Е18-13-1	Установка насосов центробежных, дренажных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	5	3080,67	120,17	15403	601	14487	13	65
	насос								
			2218,5	45	11093	225	128	0,22	1
14 10-1-71	Насос дренажный погружной, модель ECM 100-VS, Q 15,0 м3/ч, Н 5,0 м вод. ст., типа Speroni	1	27421		27421				
	шт								
15 10-3-81	Насос центробежный моноблочный, модель 40 - 200В	1	64039		64039				
	шт								
16 10-3-84	Насос центробежный моноблочный, 50 - 160В	2	91928		183856				
	шт								
17 10-3-87	Насос центробежный моноблочный, 80 - 160А	1	141790		141790				

		шт							
18	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	2	789,15	16,15	1578	32	474	1,07	2
		решетка								
				177,75	6,75	356	14	128	0,03	–
19	99-1-8(пл)	Решетка заборная OU_480	2	126262		252524				
		шт								
20	Е18-21-7									
		Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1	10747,46	144,83	10747	145	429	1,63	2
		фильтр								
				281,25	54	281	54	128	0,26	–
21	Е18-13-1	Установка насосов циркуляционный, массой агрегата до 0,1 т	1	3080,67	120,17	3081	120	2898	13	13
		насос								
				2218,5	45	2219	45	128	0,22	–
22	10-5-12									
		Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/80-180, Q 5,0 м3/ч, H 4,0 м вод. ст., типа IMP Pumps	1	14960		14960				
		шт								
23	Е18-21-4	Установка скиммера	2	235,1	70,85	470	142	467	0,91	2
		фильтр								
				155,25	27	311	54	128	0,13	–
24	99-1-9(пл)	Скиммер	2	121413		242826				
		шт								
25	Е16-21-2	Форсунка донная	2	125,32	1,57	251	3	253	0,61	1
		воронка								
				99	–	198	–	128	–	–
26	99-1-10(пл)	Форсунка донная	2	11763		23526				
		шт								
27	Ц17-14-8	Дозатор хлора	1	11286,28	2057,96	11286	2058	8317	51	51
		шт								
				8662,5	578,25	8663	578	90	3,377	3
28	Ц17-14-9	Дозатор реагентный для трех жидкостей	1	14053,96	3480,7	14054	3481	9404	56	56
		шт								
				9405	1044	9405	1044	90	6,097	6
29	Ц8-572-3	Блок упраления фильтрацией (прим.)	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт								
				317	13,5	317	14	95	0,079	–
30	9-5-1831	Блок управления фильтрацией	1	76674		76674				
		шт								

31 Ц11-350-5	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 120 мм	1	1162,49	5,43	1162	5	862	6	6
	шт		956,25	2,25	956	2	90	0,01314	–
32 11-2-2	Расходомер (прим.)	1	13300		13300				
	шт								
Раздел 2 Материалы									
33 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (ниппель, разъемное соединение)	0,00061	247994,13	49389,75	151	30	64	312,7	–
	т фасонных частей		62775	18657	38	11	130	91,12	–
34 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,56	225,63	1503	1128	836	0,414	2
	шт		69,53	58,98	348	295	130	0,226	1
35 8-4-2111	Кольцо переходное 110х75	3	369		1107				
	шт								
36 8-4-2107	Кольцо переходное 75х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	158		316				
	шт								
37 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
	шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
38 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	6	891,93	90,13	5352	541	3699	2,6	16
	шт		447,75	33,75	2687	203	128	0,16	1
39 Е16-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм	1	2004,94	155,59	2005	156	1375	6,05	6
	шт								

			1014,75	58,5	1015	59	128	0,28	–
40 9-4-1022	Кран шаровый ПВХ (прим.)	15	460		6900				
	шт								
41 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков (переходы, муфты)	26	300,56	225,63	7815	5866	4343	0,414	11
	шт								
			69,53	58,98	1808	1533	130	0,226	6
42 8-4-1378	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 110x4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1687		6748				
	шт								
43 8-4-1363	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 50x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	230		230				
	шт								
44 8-4-1418	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 63x1 1/2x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	891		7128				
	шт								
45 8-4-1366	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 63x2 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	334		1670				
	шт								
46 8-4-1454	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 75x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	593		593				
	шт								
47 8-4-1416	Муфта полиэтиленовая компрессионная прямая с наружной резьбой DN 50x1 1/4x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	478		956				
	шт								
48 8-4-2107	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	158		474				
	шт								
49 8-4-2109	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 90x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	268		536				
	шт								
50 Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	11	440,21	332,43	4842	3657	2707	0,611	7
	шт								
			102,38	86,87	1126	956	130	0,333	4
51 8-4-58	Тройник прямой, d=75 мм	0,1	1810		181				
	10шт								
52 8-4-57	Тройник прямой, d=63 мм	0,1	1240		124				

		10шт							
53	8-4-59	Тройник прямой, d=90 мм	0,3	3500		1050			
		10шт							
54	8-4-3290	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	474		3792			
		шт							
55	8-4-3284	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	357		357			
		шт							
56	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов (углов)	107	300,56	225,63	32160	24142	17876	0,414	44
		шт		69,53	58,98	7440	6311	130	0,226	24
57	8-4-2128	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	686		3430			
		шт							
58	8-4-2127	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	21	412		8652			
		шт							
59	8-4-2126	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	29	214		6206			
		шт							
60	8-4-2125	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	109		3815			
		шт							
61	8-4-2124	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	56		952			
		шт							
62	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	–
		фланец		63	–	63	–	130	–	–
63	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	5	118,85	16,47	594	82	629	0,46	2
		фланец		96,75	–	484	–	130	–	–
64	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,6	1
		фланец		126	–	126	–	130	–	–
65	Е22-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 125 мм	1	181,14	23,64	181	24	190	0,71	1
		фланец								

			146,25	–	146	–	130	–	–
66 8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	202		202				
	шт								
67 8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 63 ГОСТ 12816-80	2	268		536				
	шт								
68 8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 75 ГОСТ 12816-80	3	272		816				
	шт								
69 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 90 ГОСТ 12816-80	1	384		384				
	шт								
70 8-9-13	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 110 ГОСТ 12816-80	1	656		656				
	шт								
71 Ц12-121-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, Dн 40-90 мм	206,49	185,1	4,7	38221	971	33080	1	206
	м		178	–	36755	–	90	–	–
72 Ц12-121-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, Dн 110-140 мм	11,38	218,3	7,8	2484	89	2120	1	11
	м		207	–	2356	–	90	–	–
73 8-4-854	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	30,1	76		2288				
	м								
74 8-4-855	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	85,8	113		9695				
	м								
75 8-4-856	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-75x2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	67,1	157		10535				
	м								

76	8-4-857	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-90x3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	23,49	212	4980	
		м				
77	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	11,38	302	3437	
		м				
		Всего прямые затраты			**12360882**	**462073**	**11453**
					1964961	**162976**	**850**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			9827681		
		оборудования, тенге			106174		
		Накладные расходы, тенге			2182403		
		- заработная плата, тенге			327360		
		- трудоемкость, чел-ч			1091		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			866227		
		Всего			**15409512**		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			220368		
		- сметная заработная плата, тенге			31072		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			176		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)			209570		
		- сметная заработная плата, тенге			96402		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			587		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			155237		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			62095		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**16056782**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			**43947412**		
		- материалы, тенге			26898363		
		- оборудование, тенге			290598		
		- сметная заработная плата, тенге			7663882		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			14157		
		Налог (2 %)			878948		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**44826360**		

НДС (12 %)	5379163
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**50205523**

Сдал:

Тех. надзор:

Принял: