Заказчик: ГККП на ПХВ "Областной перинатальный центр" ГУ "Управление

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Типовая межведомственная форма №КС-5
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: "Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"

С П Р А В К А № 26 от 1 июля 2016 года
О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименован	код	наименовани	код		
		59	4.03.2016г						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
"Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"	**202 862 074**		**33 035 714**					**3 964 286**	**37 000 000**

Заказчик:

Тех надзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГККП на ПХВ "Областной перинатальный центр"
Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"
Наименование объекта: "Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"
Договор № 59 от 4.03.2016г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2016

"Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт здания перинатального центра/Блоки А,Б,В,Г,Д,Е,Ж/								
		Раздел 1 Отделка фасада								
6	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	250	3213,98	4,99	803495	1248	127954	3,105	776
		м2 поверхности облицовки		537,22	1,53	134305	383	95	0,00575	1
10	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	327	20,66	19,48	6756	6370	3163	0,0107	3
		м2 корыта								

			1,18	6,88	386	2250	120	0,03358	11
11	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	49,05	78,43	2,01	3847	99	1492	0,1656	8
		м3 материала основания в плотном теле		24,59	0,76	1206	37	120	0,05125	3
12	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	16,35	247,93	19,48	4054	318	3603	1,5525	25
		м3		225,11	6,88	3681	112	95	0,15225	2
13	E27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	327	645,95	92,19	211226	30146	8892	0,05187	17
		м2 покрытия		8,07	14,59	2639	4771	120	0,00773	3
		Раздел 2 Входная группа Кр-1. /Блок А,Б/								
30	E10-14-1	Установка каркаса кровли	0,9	24334,92	417,85	21901	376	3951	25,415	23
		м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	3516	142	108	0,775	1
31	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,9	599,34	35,14	539	32	151	0,897	1
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	128	12	108	0,065	–
32	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профилированным настилом по деревянной обрешетке с ее устройством	97,68	802,32	10,25	78371	1001	33210	1,9665	192
		м2 кровли		313,89	3,85	30661	376	107	0,01875	2
33	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	97,68	21,42	1,14	2092	111	613	0,03335	3
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	526	42	108	0,0021	–
34	E34-60-11	Облицовка сайдингом	29,6	166,91	0,95	4941	28	4436	0,98325	29
		м2 поверхности		164,31	0,36	4864	11	91	0,00175	–
35	99-1-1(пл)	Металосайдинг	29,6	424		12550				
		м2								

36	Е15-38-1								
	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	72,04	775,54	4,99	55870	359	36870	3,105	224
	м2 поверхности облицовки		537,22	1,53	38701	110	95	0,00575	–
37	1-1-621	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 16 мм	72,04	449		32346			
		м2							
38	Е15-14-2								
	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе	108,52	638,17	3,2	69254	347	55609	3,105	337
	м2 поверхности облицовки		538,2	1,21	58405	131	95	0,00588	1
39	1-1-2442	Керамогранит глазурованный напольный размер 300х300х8 мм СТ РК 1954-2010	78,12	2253		176004			
		м2							
40	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	30,4	1350		41040			
		м2							
41	Е15-82-1	Отделка фасада декоративной штукатуркой по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	73,76	769,67	54,76	56771	4039	34700	2,59038	191
		м2		456,45	38,75	33668	2858	95	0,18	13
42	Е15-158-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	137,8	104,31	2,06	14374	284	2681	0,10626	15
		м2 окрашиваемой поверхности		19,69	0,79	2713	109	95	0,00375	1
43	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	30,8	598,34	1,55	18429	48	5826	1,1178	34
		м2 покрытия		176,21	0,59	5427	18	107	0,00288	–
44	Е6-1-19								
	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх из бетона В7,5	11,24	5820,26	441,83	65420	4966	9463	4,186	47
	м3		719,33	166,9	8085	1876	95	0,81513	9

45	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,07596	41200		3130				
		т								
46	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	36	3808,94	7,36	137122	265	3871	0,47725	17
		м ограждений		82,55	2,79	2972	100	126	0,01363	–
		Навес для сушки белья								
		Раздел 1 Фундамент								
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,588	4159,03	66,01	2446	39	137	1,35	1
		м3		195,75	24,93	115	15	105	0,1218	–
2	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,4	6743,16	95,97	16184	230	2036	4,9	12
		м3		771,75	36,25	1852	87	105	0,1771	–
3	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,17736	70437,87	304,24	12493	54	1823	58	10
		т		9675	114,75	1716	20	105	0,56	–
4	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	19,2	245,44	3,82	4712	73	879	0,212	4
		м2 поверхности		37,35	1,44	717	28	118	0,007	–
		Раздел 2 Навес								
5	Е9-17-1	Монтаж стоек	0,6927	4646,85	2285,57	3219	1583	1369	9,35	6
		т конструкций		1579,5	617,13	1094	427	90	2,34	2
6	2-1-41	Стоимость стоек	0,6927	147100		101896				
		т								
7	Е9-17-12	Монтаж балок	0,32838	8108,11	5078,47	2663	1668	1122	16,29	5
		т конструкций		2956,64	839,11	971	276	90	2,46	1
8	2-1-41	Стоимость балок	0,32838	147100		48305				
		т								
9	Е9-25-1	Монтаж прогонов	2,21817	5030,5	2020,02	11159	4481	5540	14,1	31
		т конструкций								

			2272,5	502,43	5041	1114	90	1,79	4
10 2-1-41	Стоимость прогонов	2,02209	147100		297449				
	т								
11 1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,03864	49389		1908				
	т								
12 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,15744	58700		9242				
	т								
13 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	187,876	20,35	0,02	3823	4	704	0,0213	4
	м2		4,16	–	782	–	90	–	–
14 Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	132,13	1490,18	8,31	196897	1098	14993	0,5663	75
	м2 кровли		94,18	1,17	12444	155	119	0,0048	1
Наружнее освещение									
Раздел 3 Опора наружного освещения ОГК-8-1									
20 Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбовК=36,000;	12,96	402,75	–	5220	–	5899	2,8	36
	м3 грунта		402,75	–	5220	–	113	–	–
21 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=36,000;	12,96	134,1	–	1738	–	1964	0,972	13
	м3 грунта		134,1	–	1738	–	113	–	–
22 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=36,000;	12,96	6452,46	95,97	83624	1244	10996	4,9	64
	м3		771,75	36,25	10002	470	105	0,1771	2

Водопровод

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	209,52	35,29	33,19	7394	6954	2282	0,0146	3
		м3 грунта		2,1	9,13	440	1913	97	0,0317	7
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	6,48	467,1	–	3027	–	3421	2,976	19
		м3 грунта		467,1	–	3027	–	113	–	–
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	86,4	39,74	37,82	3434	3268	1079	0,013	1
		м3 грунта		1,87	11	162	950	97	0,0376	3
4	П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс груза (привозной грунт)К=1,700;	146,88	120,8	120,8	17743	17743	3549	–	–
		т		–	24,16	–	3549	100	0,05074	7
5	Е1-12-14	Обратная засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (привозной грунт)	86,4	27,84	26,18	2405	2262	742	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	143	622	97	0,025	2
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	86,4	21,55	4,52	1862	391	1427	0,108	9
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1471	–	97	–	–
7	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	86,4	50,83	48,38	4392	4180	1379	0,0166	1
		м3 грунта		2,39	14,07	206	1216	97	0,0481	4

8 П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс груза (увоз грунта)К=1,800; *т*	155,52	120,8 –	120,8 24,16	18787 –	18787 3757	3757 100	– 0,05074	– 8
9 Е1-166-2	Подбивка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	0,58	134,1 134,1	– –	78 78	– –	88 113	0,972 –	1 –
10 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы *м3 грунта*	6,48	167,18 167,18	– –	1083 1083	– –	1224 113	1,21 –	8 –
11 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	123,12	6,48 –	6,48 2,1	798 –	798 259	251 97	– 0,00806	– 1
12 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	123,12	14 –	14 4,8	1724 –	1724 591	573 97	– 0,01567	– 2
13 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	5,8	1138,9 153,68	152,52 57,15	6606 891	885 331	1589 130	1,02 0,279	6 2
Раздел 2 Трубопровод									
14 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,058	62566,88 45675	6788,5 2565	3629 2649	394 149	3637 130	253 12,52	15 1
15 8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 ммК=1,004; *м*	58,232	279		16247				

16	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,058	176712,4 35325	29493,95 11142	10249 2049	1711 646	3504 130	203 54,42	12 3
17	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 –
18	9-1-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	1	945		945				
19	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм *кран*	20	132,57 54	1,57 –	2651 1080	31 –	1382 128	0,3 –	6 –
20	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм *шт*	20	266		5320				
21	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 20 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,02	62566,88 45675	6788,5 2565	1251 914	136 51	1255 130	253 12,52	5 –
22	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 ммК=1,004; *м*	20,08	56		1124				
23	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 20 мм *км трубопровода*	0,02	176712,4 35325	29493,95 11142	3534 707	590 223	1209 130	203 54,42	4 1

Благоустройство

Раздел 2 Покрытие

2.1 Тип-1 /сеч. а-а/

8	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	4,12	40097,59	339,59	165202	1399	773	0,58	2
		т		–	140,94	–	581	133	0,58	2
11	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	4580,1	483,37	15,35	2213883	70305	67007	0,0336	154
		м2 покрытия		5,94	5,06	27206	23175	133	0,01766	81

2.4 Тип-4 /сеч. г-г/

26	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	718,848	19,95	15,58	14341	11200	6243	0,0093	7
		м2 корыта		1,03	5,5	740	3954	133	0,02686	19
27	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	356,464	366,67	6,63	130705	2363	52359	0,698	249
		м бортового камня		108,68	1,76	38741	627	133	0,0061	2
28	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	7,7723	17702		137585				
		м3								
29	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	35,94	922,46	68,13	33153	2449	1632	0,144	5
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	768	459	133	0,0438	2
30	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	718,848	739,84	42,08	531833	30249	69056	0,381	274
		м2 тротуара		57,38	14,85	41247	10675	133	0,0726	52

2.5 Сечение д-д

31	Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен гранитными плитками на цементном растворе	397,4	567,33	2,56	225457	1017	195686	2,7	1073
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	185983	385	105	0,0047	2
32	30-11-16	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 12 мм	397,4	9340		3711716				
		м2								

Декоративный фонтан

Раздел 2 Конструкции железобетонные /фонтан

11	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00017	69000		12			
		т							
		Всего прямые затраты				**9901153**	**239386**		**4059**
						683414	**70059**		**258**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				8978353			
		Накладные расходы, тенге				809397			
		- заработная плата, тенге				121410			
		- трудоемкость, чел-ч				405			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				642633			
		Всего				**11353183**			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				163486			
		- сметная заработная плата, тенге				23052			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				131			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				155475			
		- сметная заработная плата, тенге				71519			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				435			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				115167			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				46067			
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**11833378**			

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**32387955**
- материалы, тенге	24573752
- сметная заработная плата, тенге	3094693
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5288
Налог (2 %)	647759
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**33035714**
НДС (12 %)	3964286
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**37000000**

Сдал

Тех. надзор:

Приняп: