Заказчик: ГККП на ПХВ "Областной перинатальный центр" ГУ "Управление

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Типовая межведомственная форма №КС-5
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: "Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"

С П Р А В К А № 28 от 18 июля 2016 года

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
		59	4.03.2016г						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
"Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"	**223 397 788**		**20 535 714**					**2 464 286**	**23 000 000**

Заказчик:

Тех надзор:

Подрядчик:

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГККП на ПХВ "Областной перинатальный центр"

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Наименование объекта: "Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"

Договор № 59 от 4.03.2016г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2016

"Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт здания перинатального центра/Блоки А,Б,В,Г,Д,Е,Ж/								
		Раздел 1 Отделка фасада								
10	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	327	20,66 1,18	19,48 6,88	6756 386	6370 2250	3163 120	0,0107 0,03358	3 11
11	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	49,05	78,43	2,01	3847	99	1492	0,1656	8

				24,59	0,76	1206	37	120	0,05125	3
12	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	16,35	247,93	19,48	4054	318	3603	1,5525	25
		м3		225,11	6,88	3681	112	95	0,15225	2
13	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	327	645,95	92,19	211226	30146	8892	0,05187	17
		м2 покрытия		8,07	14,59	2639	4771	120	0,00773	3
		Навес для машин								
		Раздел 1 Фундамент								
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,588	4159,03	66,01	2446	39	137	1,35	1
		м3		195,75	24,93	115	15	105	0,1218	–
2	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,4	6743,16	95,97	16184	230	2036	4,9	12
		м3		771,75	36,25	1852	87	105	0,1771	–
3	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,17736	70437,87	304,24	12493	54	1823	58	10
		т		9675	114,75	1716	20	105	0,56	–
4	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	19,2	245,44	3,82	4712	73	879	0,212	4
		м2 поверхности		37,35	1,44	717	28	118	0,007	–
		Раздел 2 Навес								
5	Е9-17-1	Монтаж стоек	0,6927	4646,85	2285,57	3219	1583	1369	9,35	6
		т конструкций		1579,5	617,13	1094	427	90	2,34	2
6	2-1-41	Стоимость стоек	0,6927	147100		101896				
		т								
7	Е9-17-12	Монтаж балок	0,31488	8108,11	5078,47	2553	1599	1076	16,29	5
		т конструкций		2956,64	839,11	931	264	90	2,46	1
8	2-1-41	Стоимость балок	0,31488	147100		46319				

		т	2,1276	5030,5	2020,02	10703	4298	5314	14,1	30
9	Е9-25-1	Монтаж прогонов								
		т конструкций		2272,5	502,43	4835	1069	90	1,79	4
10	2-1-41	Стоимость прогонов	1,94136	147100		285574				
		т								
11	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,03864	49389		1908				
		т								
12	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1476	58700		8664				
		т								
13	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	181,84044	20,35	0,02	3700	4	680	0,0213	4
		м2		4,16	–	756	–	90	–	–
14	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	126,7	1490,18	8,31	188806	1053	14376	0,5663	72
		м2 кровли		94,18	1,17	11933	148	119	0,0048	1
		Навес для дизельной подстанции								
		Раздел 1 Фундамент								
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,196	4159,03	66,01	815	13	45	1,35	–
		м3		195,75	24,93	38	5	105	0,1218	–
2	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,8	6743,16	95,97	5395	77	678	4,9	4
		м3		771,75	36,25	617	29	105	0,1771	–
3	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01478	70437,87	304,24	1041	4	152	58	1
		т		9675	114,75	143	2	105	0,56	–

4	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	6,4	245,44	3,82	1571	24	293	0,212	1
		м2 поверхности		37,35	1,44	239	9	118	0,007	–
Раздел 2 Навес										
5	Е9-17-1	Монтаж стоек	0,2729	4646,85	2285,57	1268	624	539	9,35	3
		т конструкций		1579,5	617,13	431	168	90	2,34	1
6	2-1-41	Стоимость стоек	0,2729	147100		40144				
		т								
7	Е9-17-12	Монтаж балок	0,04498	8108,11	5078,47	365	228	154	16,29	1
		т конструкций		2956,64	839,11	133	38	90	2,46	–
8	2-1-41	Стоимость балок	0,04498	147100		6617				
		т								
9	Е9-25-1	Монтаж прогонов	0,34739	5030,5	2020,02	1748	702	868	14,1	5
		т конструкций		2272,5	502,43	789	175	90	1,79	1
10	2-1-41	Стоимость прогонов	0,31155	147100		45829				
		т								
11	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,01288	49389		636				
		т								
12	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,02296	58700		1348				
		т								
13	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	38,584	20,35	0,02	785	1	145	0,0213	1
		м2		4,16	–	161	–	90	–	–
14	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	13,8	1490,18	8,31	20564	115	1566	0,5663	8

		м2 кровли		94,18	1,17	1300	16	119	0,0048	–
	Электромонтажные работы									
	Раздел 1 Силовое электрооборудование									
1	Ц8-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА	2	9937	32	19874	64	11462	37	74
		шт		6030	2,3	12060	5	95	0,013	–
2	75-6-52	Шкаф распределительный ЩР8501С-0524 (прим.)	2	31749		63498				
		шт								
	Раздел 2 Материалы									
3	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10,16,6 мм	72	51,7	2,8	3722	202	1902	0,16	12
		м		27,5	0,3	1980	22	95	0,002	–
4	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	52	61,9	3,3	3219	172	1156	0,14	7
		м		23	0,4	1196	21	95	0,002	–
5	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	20	34,2	1,2	684	24	445	0,14	3
		м		23,2	0,2	464	4	95	0,001	–
6	8-4-939	Труба полиэтиленовая Д=20мм	20	32		640				
		м								
7	Ц8-409-4	Прокладка кабельного канала	50	91,9	38,3	4595	1915	2237	0,23	12
		м		37,8	9,3	1890	465	95	0,054	3
8	99-1-1(пл)	Кабельный канал 25х25	50	34		1700				
		м								
	Раздел 3 Кабельные изделия									
9	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	40	27,7	2,1	1108	84	768	0,1	4
		м кабеля		19,7	0,5	788	20	95	0,003	–

10	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,016	50586		809				
11	16-1-593	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,024	144297		3463				
	Раздел 4 Освещение									
12	Е21-18-5	Монтаж светильников, устанавливаемых на подвесках (штангах), до 1-й люминесцентной лампы *шт*	2	235,27 153,45	53,84 31,92	471 307	108 64	401 108	0,956 0,141	2 –
13	Е21-18-6	Монтаж светильников, устанавливаемых на подвесках (штангах), до 2-х люминесцентных ламп *шт*	4	325,07 203,18	92,47 52,48	1300 813	370 210	1105 108	1,26 0,234	5 1
14	17-2-58	Светильники, тип ПСХ-60 *шт*	2	1310		2620				
15	17-2-63	Светильник для люминесцентных ламп, тип KD-2x18 *шт*	4	502		2008				
16	17-6-3	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б125-135-40 *шт*	10	24		240				
	Раздел 5 Электроустановочные изделия									
17	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке *шт*	4	36,26 27	– –	145 108	– –	117 108	0,171 –	1 –
18	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 *шт*	4	215		860				
19	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке *шт*	2	34,7	–	69	–	64	0,188	–

			29,48	–	59	–	108	–	–
20	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 *шт*	2	68		136			
21	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке *шт*	2	29,13 / 27	– / –	58 / 54	– / –	58 / 108	0,171 / –	– / –
22	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 *шт*	2	195		390			
23	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2 *1000шт*	0,006	18000		108			
24	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	0,002	16300		33			
25	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 *м провода*	24	26,92 / 24,75	– / –	646 / 594	– / –	642 / 108	0,152 / –	4 / –
26	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,024	50586		1214			
27	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	40	27,7 / 19,7	2,1 / 0,5	1108 / 788	84 / 20	768 / 95	0,1 / 0,003	4 / –
28	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,04	32123		1285			
29	Ц8-409-4	Прокладка кабельного канала *м*	40	91,9 / 37,8	38,3 / 9,3	3676 / 1512	1532 / 372	1790 / 95	0,23 / 0,054	9 / 2
30	99-1-1(пл)	Кабельный канал 25х25	40	34		1360				

			м							
	Благоустройство									
	Раздел 2 Покрытие									
	2.4 Тип-4 /сеч. г-г/									
26	Е27-82-1									
	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	910,54	19,95	15,58	18165	14186	7908	0,0093	8	
	м2 корыта		1,03	5,5	938	5008	133	0,02686	24	
27	Е27-34-2									
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	451,512	366,67	6,63	165556	2994	66320	0,698	315	
	м бортового камня		108,68	1,76	49070	795	133	0,0061	3	
28	30-3-9									
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	4,3242	17702		76547					
	м3									
29	Е27-14-1									
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	45,54	922,46	68,13	42009	3103	2068	0,144	7	
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	974	581	133	0,0438	2	
30	Е27-57-2									
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	910,54	739,84	42,08	673654	38316	87473	0,381	347	
	м2 тротуара		57,38	14,85	52247	13522	133	0,0726	66	
	2.6 Сечение е-е									
33	Е15-14-2									
	Наружная облицовка бетонной поверхности стен гранитными плитками на цементном растворе	229,8	567,33	2,56	130372	588	113157	2,7	620	
	м2 поверхности облицовки		468	0,97	107546	223	105	0,0047	1	
34	30-11-16									
	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 12 мм	229,8	9340		2146332					
	м2									
	2.7 Сечение ж-ж									

35	E15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен гранитными плитками на цементном растворе	182,5	567,33	2,56	103538	467	89866	2,7	493
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	85410	177	105	0,0047	1
36	30-11-16	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 12 мм	182,5	9340		1704550				
		м2								
		Всего прямые затраты				**6224948**	**111863**			**2148**
						354510	**31179**			**132**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5695078				
		оборудования, тенге				63498				
		Накладные расходы, тенге				438987				
		- заработная плата, тенге				65848				
		- трудоемкость, чел-ч				219				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				396026				
		Всего				**7059961**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				100749				
		- сметная заработная плата, тенге				14206				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				81				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				95812				
		- сметная заработная плата, тенге				44074				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				268				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				70972				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				28389				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7355883**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**20133053**				
		- материалы, тенге				15587428				
		- оборудование, тенге				173794				

- сметная заработная плата, тенге	1667320
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2848
Налог (2 %)	402661
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20535714**
НДС (12 %)	2464286
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23000000**

Сдал:

Тех. надзор:

Принял: