Заказчик: ГККП на ПХВ "Областной перинатальный центр" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Типовая межведомственная форма №КС-5
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: "Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"

С П Р А В К А № 30 от 27 июля 2016 года

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименован	код	наименовани	код		
		59	4.03.2016г						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных ценах	Из них		Стоимость прочих зат-рат,не вхо-дящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополни-тельные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудова-ния					
"Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"	**234 112 074**		**10 714 286**					**1 285 714**	**12 000 000**

Заказчик: **Тех надзор:** **Подрядчик:**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГККП на ПХВ "Областной перинатальный центр"

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Наименование объекта: "Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"

Договор № 59 от 4.03.2016г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2016

"Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ремонт здания перинатального центра/Блоки А,Б,В,Г,Д,Е,Ж/									
	Раздел 1 Отделка фасада									
6	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе *м2 поверхности облицовки*	285,09	3213,98 537,22	4,99 1,53	916274 153156	1423 436	145912 95	3,105 0,00575	885 2
	Электромонтажные работы									
	Раздел 7 Изделия изготовляемые по чертежам									
39	Ц8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 *шт*	2	467,4	9,4	935	19	500	2	4

				263	–	526	–	95	–	–
40	18-1-115	Пост ПКУ 15.21	2	3170		6340				
		шт								
41	Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	2	843,5	19,5	1687	39	915	3	6
		шт		479	2,3	958	5	95	0,013	–
42	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	2	1660		3320				
		шт								
43	Ц8-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг	2	71,5	5,7	143	11	85	0,24	–
		шт		43,7	1	87	2	95	0,006	–
44	18-3-85	Стойки кабельные тип К314	0,002	70800		142				
		1000шт								
45	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	20	60,5	2,8	1210	56	1056	0,32	6
		м		55,1	0,5	1102	10	95	0,003	–
46	16-3-23	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	0,012	83696		1004				
		км								
47	16-3-21	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,008	52860		423				
		км								

Наружное освещение

Раздел 1 Оборудование в ТП

1	Ц8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	2	1245,7	66,7	2491	133	522	2	4
		шт		261	13,5	522	27	95	0,079	–

2	80-1-1(пл)	Щиток ЩРн-24з-1 36	2	1077		2154				
		компл.								
3	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	2	3089	497	6178	994	4528	13	26
		шкаф		2273	110	4546	220	95	0,644	1
4	75-6-283	Ящик управления наружнм освещением ЯУО9601С-3474 (прим.)	2	23447		46894				
		шт								

Благоустройство

Раздел 2 Покрытие

2.2 Тип-2 /сеч. б-б/

12	E27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	705,375	19,95	15,58	14072	10990	6127	0,0093	7
		м2 корыта		1,03	5,5	727	3880	133	0,02686	19
13	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	291,11	366,67	6,63	106741	1930	42760	0,698	203
		м бортового камня		108,68	1,76	31638	512	133	0,0061	2
14	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	13,09995	17951		235157				
		м3								
15	E27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	705,375	237,66	34,3	167639	24194	13893	0,0398	28
		м2 основания		6,01	8,8	4239	6207	133	0,03015	21
16	E27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при измененииии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=3,000;	2116,125	17,63	1,37	37307	2899	1436	0,00062	1
		м2 основания		0,1	0,41	212	868	133	0,00133	3

17	E27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	705,375	386,64	15,35	272726	10828	10319	0,0336	24
		м2 покрытия		5,94	5,06	4190	3569	133	0,01766	12
18	E27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	1410,75	45,38	–	64020	–	19	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	14	–	133	–	–
19	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	705,375	483,37	15,35	340957	10828	10319	0,0336	24
		м2 покрытия		5,94	5,06	4190	3569	133	0,01766	12
2.3 Тип-3 /сеч. в-в/										
20	E27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	159,68	19,95	15,58	3186	2488	1386	0,0093	1
		м2 корыта		1,03	5,5	164	878	133	0,02686	4
21	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	197	366,67	6,63	72234	1306	28937	0,698	138
		м бортового камня		108,68	1,76	21410	347	133	0,0061	1
22	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	3,152	17702		55797				
		м3								
23	E27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	159,68	237,66	34,3	37950	5477	3145	0,0398	6
		м2 основания		6,01	8,8	960	1405	133	0,03015	5

24	E27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	159,68	390,85	–	62411	–	5256	0,144	23
		м2 покрытия		24,75	–	3952	–	133	–	–
25	E27-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1К=2,000;	319,36	61,46	–	19628	–	1690	0,0232	7
		м2 покрытия		3,98	–	1271	–	133	–	–
		2.4 Тип-4 /сеч. г-г/								
26	E27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	546,325	19,95	15,58	10899	8512	4745	0,0093	5
		м2 корыта		1,03	5,5	563	3005	133	0,02686	15
27	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	270,93	366,67	6,63	99342	1796	39796	0,698	189
		м бортового камня		108,68	1,76	29445	477	133	0,0061	2
28	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	4,6672	17702		82619				
		м3								
29	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	27,32	922,46	68,13	25202	1861	1241	0,144	4
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	584	349	133	0,0438	1
30	E27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	546,325	739,84	42,08	404193	22989	52483	0,381	208
		м2 тротуара		57,38	14,85	31348	8113	133	0,0726	40
		Всего прямые затраты				**3101275**	**108773**			**1799**

	295804	**33879**	**140**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2647652		
оборудования, тенге	49048		
прочие затраты, тенге	414280		
Накладные расходы, тенге	377070		
- заработная плата, тенге	56561		
- трудоемкость, чел-ч	189		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	205758		
Всего	**3684103**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	52345		
- сметная заработная плата, тенге	7381		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	42		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	49780		
- сметная заработная плата, тенге	22899		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	139		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	36874		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14750		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3837852**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**10504202**		
- материалы, тенге	7246624		
- оборудование, тенге	134244		
- сметная заработная плата, тенге	1281321		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2309		
Налог (2 %)	210084		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10714286**		
НДС (12 %)	1285714		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12000000**		

Сдал: Тех. надзор: Принял: