Заказчик: ГККП на ПХВ "Областной перинатальный центр" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Типовая межведомственная форма №КС-5
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: "Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"

С П Р А В К А № 32 от 9 августа 2016 года
О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименован	код	наименовани	код		
		59	4.03.2016г						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	Всего с учетом НДС (тенге)
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
"Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"	**256 612 074**		**22 500 000**					**2 700 000**	**25 200 000**

Заказчик:

Тех надзор:

Подрядчик:

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГККП на ПХВ "Областной перинатальный центр"

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Наименование объекта: "Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"

Договор № 59 от 4.03.2016г.

Акт
приемки выполненных работ за август 2016

"Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт здания перинатального центра/Блоки А,Б,В,Г,Д,Е,Ж/								
		Раздел 1 Отделка фасада								
1	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	600	214,35	2,45	128610	1470	71706	0,70265	422
		м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	75144	336	95	0,03275	20
2	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	762,661	45,6	1,49	34777	1136	31901	0,25645	196
		м2 оштукатуриваемой поверхности		43,47	0,56	33153	427	95	0,00275	2
3	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм (6779,18м2*1,83кг)	2,57465	64100		165035				
		т								

4 Е15-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	762,661	860,61	54,76	656354	41763	358787	2,59038	1976
	м2		456,45	38,75	348117	29553	95	0,18	137
5 1-3-603	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-96	76,26609	6632		505797				
	м3								
6 Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	303,4	3213,98	4,99	975122	1514	155284	3,105	942
	м2 поверхности облицовки		537,22	1,53	162993	464	95	0,00575	2
9 Е15-165-1	Улучшенная окраска дверей колером масляным разбеленным	29,4	103,96	2,01	3056	59	2868	0,6118	18
	м2 окрашиваемой поверхности		101,95	0,76	2997	22	95	0,00375	–
18 Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110 /декоративные решетки/	46,6	598,53	10,38	27891	484	174	0,01553	1
	м2		3,16	1,46	147	68	81	0,00013	–
Раздел 3 Входная группа Кр-2 /Блок В/									
53 Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе	120,84	638,17	3,2	77116	387	61923	3,105	375
	м2 поверхности облицовки		538,2	1,21	65036	146	95	0,00588	1
54 1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	120,84	1350		163134				
	м2								
66 Е10-14-1	Установка каркаса кровли	0,331	24334,92	417,85	8055	138	1453	25,415	8
	м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	1293	52	108	0,775	–
67 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,331	599,34	35,14	198	12	55	0,897	–
	м3 древесины в конструкции								

68	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	32	142,31	13,23	47	4	108	0,065	–
		м желобов		488,69	1,53	15638	49	1756	0,3197	10
69	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профилированным настилом по деревянной обрешетке с ее устройством		50,72	0,56	1623	18	107	0,00275	–
		м2 кровли	232	1100,94	10,25	255418	2378	78875	1,9665	456
70	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам		313,89	3,85	72822	893	107	0,01875	4
		м2 обработанной поверхности	232	21,42	1,14	4969	264	1456	0,03335	8
71	Е34-60-11	Облицовка потолков металосайдингом		5,38	0,43	1248	100	108	0,0021	–
		м2 поверхности	188,6	166,91	0,95	31479	179	28262	0,98325	185
72	99-1-1(пл)	Металосайдинг		164,31	0,36	30989	68	91	0,00175	–
		м2	188,6	424		79966				
73	Е15-82-1	Отделка фасада декоративной штукатуркой по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов								
		м2	77,4	769,67	54,76	59572	4238	36412	2,59038	200
74	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе		456,45	38,75	35329	2999	95	0,18	14
		м2 поверхности облицовки	60,6	775,54	4,99	46998	302	31017	3,105	188
75	1-1-621	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 16 мм		537,22	1,53	32556	93	95	0,00575	–
		м2	60,6	449		27209				
76	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали								
		м2 покрытия	22,4	598,34	1,55	13403	35	4237	1,1178	25
77	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		176,21	0,59	3947	13	107	0,00288	–
		т	0,00544	99034,93	380,3	539	2	198	227,7	1

Раздел 4 Входная группа Кр-3 /Блок В/			38036,25	143,44	207	1	95	0,7	–
78 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	5,84	251,77	–	1470	–	1499	1,771	10
	м3 грунта		251,77	–	1470	–	102	–	–
79 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,24	154,22	–	345	–	352	1,1178	3
	м3 грунта		154,22	–	345	–	102	–	–
80 Е1-166-2	Разравнивание лишнего грунта 2 группы	3,6	154,22	–	555	–	566	1,1178	4
	м3 грунта		154,22	–	555	–	102	–	–
81 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	1,092	4695,51	82,51	5127	90	266	1,5525	2
	м3		225,11	31,16	246	34	95	0,15225	–
82 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	16,77	6422,8	441,83	107710	7409	13377	4,14	69
	м3		672,75	166,9	11282	2799	95	0,81513	14
83 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=4,000;	0,07292	65900		4805				
	т								
84 Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе	62,58	638,17	3,2	39937	200	32069	3,105	194
	м2 поверхности облицовки		538,2	1,21	33681	76	95	0,00588	–
85 1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	62,58	1350		84483				
	м2								
86 Е9-17-1	Монтаж стоек Ст-1К=4,000;	0,72952	5455,18	2856,97	3980	2084	1529	10,7525	8
	т конструкций		1816,43	771,42	1325	563	81	2,925	2
87 2-1-41	Стоимость стоек Ст-1К=4,000;	0,5448	147100		80140				
	т								

88 1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кпК=4,000;	0,18472	63600		11748				
	т								
89 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкойК=4,000;	0,02292	179612,58	670,08	4117	15	1194	332,35	8
	т		54596,25	253,13	1251	6	95	1,2375	–
90 Е9-17-12	Монтаж балок Б-1;Б-2;Б-3	0,5933	9821,22	6348,08	5827	3766	2138	18,7335	11
	т конструкций		3400,14	1048,89	2017	622	81	3,075	2
91 2-1-41	Стоимость балок	0,5933	147100		87274				
	т								
92 Е9-22-2	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 5 т на высоте до 25 м	0,97702	7806,43	4039,05	7627	3946	3199	17,94	18
	т конструкций		2898	1144,19	2831	1118	81	4,3625	4
93 2-1-41	Стоимость фермы	0,97702	147100		143720				
	т								
94 Е9-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м высотой до 15 м без кранов	0,1169	9884,43	4187,55	1155	490	500	23	3
	т конструкций		4243,5	1038,55	496	121	81	3,65	–
95 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1169	147100		17196				
	т								
96 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000;	70,08546	20,98	0,03	1470	2	271	0,0245	2
	м2		4,78	–	335	–	81	–	–
97 Е10-14-1	Установка каркаса кровли	0,331	24334,92	417,85	8055	138	1453	25,415	8
	м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	1293	52	108	0,775	–
98 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	6	488,69	1,53	2932	9	328	0,3197	2

	м желобов								
99 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профилированным настилом по деревянной обрешетке с ее устройством		50,72	0,56	304	3	107	0,00275	–
	м2 кровли	56,12	1100,94	10,25	61785	575	19080	1,9665	110
100 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		313,89	3,85	17616	216	107	0,01875	1
	м3 древесины в конструкции	0,331	599,34	35,14	198	12	55	0,897	–
101 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам		142,31	13,23	47	4	108	0,065	–
	м2 обработанной поверхности	56,12	21,42	1,14	1202	64	352	0,03335	2
102 Е34-60-11	Облицовка потолков металосайдингом		5,38	0,43	302	24	108	0,0021	–
	м2 поверхности	50	166,91	0,95	8346	48	7493	0,98325	49
103 99-1-1(пл)	Металосайдинг		164,31	0,36	8216	18	91	0,00175	–
	м2	50	424		21200				
104 Е15-82-1	Отделка фасада декоративной штукатуркой по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов								
	м2	77,4	769,67	54,76	59572	4238	36412	2,59038	200
105 Е15-38-1			456,45	38,75	35329	2999	95	0,18	14
	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе								
	м2 поверхности облицовки	28,6	775,54	4,99	22180	143	14638	3,105	89
106 1-1-621	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 16 мм		537,22	1,53	15364	44	95	0,00575	–
	м2	28,6	449		12841				
107 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали								
	м2 покрытия	22,4	598,34	1,55	13403	35	4237	1,1178	25
			176,21	0,59	3947	13	107	0,00288	–

108 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00544	99034,93	380,3	539	2	198	227,7	1
	т		38036,25	143,44	207	1	95	0,7	–
109 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	15,2	3808,94	7,36	57896	112	1634	0,47725	7
	м ограждений		82,55	2,79	1255	42	126	0,01363	–
110 Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	45,9	217,48	20,99	9982	963	6939	0,8349	38
	м2 покрытия		128,34	7,85	5891	360	111	0,03838	2
111 30-3-40	ПлиткатротуарнаяК=1,020;	46,818	640		29964				
	м2								
112 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	29,37	252	4,78	7401	140	1393	0,2438	7
	м2 поверхности		42,95	1,8	1261	53	106	0,00875	–
Раздел 5 Входная группа Кр-4 /Блок Д/									
113 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	5,85	251,77	–	1473	–	1502	1,771	10
	м3 грунта		251,77	–	1473	–	102	–	–
114 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,85	154,22	–	902	–	920	1,1178	7
	м3 грунта		154,22	–	902	–	102	–	–
115 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,25	4695,51	82,51	1174	21	61	1,5525	–
	м3		225,11	31,16	56	8	95	0,15225	–
116 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,05	6061,46	441,83	12426	906	1635	4,14	8
	м3		672,75	166,9	1379	342	95	0,81513	2
117 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01411	41200		581				

		т							
118 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0434	71965,18	380,3	3123	17	465	66,7	3
		т	11126,25	143,44	483	6	95	0,7	–
119 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	14,634	252	4,78	3688	70	694	0,2438	4
		м2 поверхности	42,95	1,8	629	26	106	0,00875	–
120 Е9-17-1	Монтаж стоек	0,23002	5455,18	2856,97	1255	657	482	10,7525	2
		т конструкций	1816,43	771,42	418	177	81	2,925	1
121 2-1-41	Стоимость стоек Ст-1	0,21746	147100		31988				
		т							
122 1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,01256	63600		799				
		т							
123 Е9-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м высотой до 15 м без кранов	0,28751	9884,43	4187,55	2842	1204	1230	23	7
		т конструкций	4243,5	1038,55	1220	299	81	3,65	1
124 2-1-41	Стоимость каркаса	0,28751	147100		42293				
		т							
125 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000;	15,00837	20,98	0,03	315	–	58	0,0245	–
		м2	4,78	–	72	–	81	–	–
126 Е10-14-1	Установка каркаса кровли	0,124	24334,92	417,85	3018	52	544	25,415	3
		м3 древесины в конструкции	3907,13	157,5	484	20	108	0,775	–
127 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профилированным настилом по деревянной обрешетке с ее устройством	9,16	1100,94	10,25	10085	94	3114	1,9665	18

	м2 кровли								
128 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		313,89	3,85	2875	35	107	0,01875	–
	м3 древесины в конструкции	0,124	599,34	35,14	74	4	22	0,897	–
129 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам		142,31	13,23	18	2	108	0,065	–
	м2 обработанной поверхности	9,16	21,42	1,14	196	10	57	0,03335	–
130 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали		5,38	0,43	49	4	108	0,0021	–
	м2 покрытия	2,54	609,03	1,55	1547	4	480	1,1178	3
131 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		176,21	0,59	448	1	107	0,00288	–
	т	0,00531	99034,93	380,3	526	2	193	227,7	1
132 Е8-8-1	Кладка прямоугольных армированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпичаК=4,000;		38036,25	143,44	202	1	95	0,7	–
	м3 кладки	2,743	7807,59	459,31	21416	1260	4772	8,579	24
133 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82К=4,000;		1469,7	171,56	4031	471	106	0,8375	2
	т	0,01724	55620		959				
134 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным растворомК=4,000;								
	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,52	208,17	4,23	7602	154	4700	0,7475	27
135 Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе		134,55	0,9	4914	33	95	0,06313	2
	м2 поверхности облицовки	16,8	638,17	3,2	10721	54	8609	3,105	52
136 1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная		538,2	1,21	9042	20	95	0,00588	–
		16,8	1350		22680				

		м2								
137	Е34-60-11	Облицовка потолков металосайдингом	9	166,91	0,95	1502	9	1349	0,98325	9
		м2 поверхности								
				164,31	0,36	1479	3	91	0,00175	–
138	99-1-1(пл)	Металосайдинг	9	424		3816				
		м2								
139	Е15-38-1									
		Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	8,22	775,54	4,99	6375	41	4208	3,105	26
		м2 поверхности облицовки								
				537,22	1,53	4416	13	95	0,00575	–
140	1-1-621	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 16 мм	8,22	449		3691				
		м2								
141	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	10,5	217,48	20,99	2284	220	1587	0,8349	9
		м2 покрытия								
				128,34	7,85	1348	82	111	0,03838	–
142	30-3-40	Плитка тротуарнаяК=1,020;	10,71	640		6854				
		м2								
143	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	6,65	252	4,78	1676	32	316	0,2438	2
		м2 поверхности								
				42,95	1,8	286	12	106	0,00875	–
144	Е7-60-4									
		Установка металлических ограждений без поручня	3,6	3808,94	7,36	13712	26	387	0,47725	2
		м ограждений								
				82,55	2,79	297	10	126	0,01363	–

Раздел 6 Входная группа Кр-5 /Блок Д/

145	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	20,2	251,77	–	5086	–	5188	1,771	36
		м3 грунта								
				251,77	–	5086	–	102	–	–
146	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	20,2	154,22	–	3115	–	3177	1,1178	23
		м3 грунта								

147 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		154,22	–	3115	–	102	–	–
		1	4695,51	82,51	4696	83	243	1,5525	2
	м3								
148 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм		225,11	31,16	225	31	95	0,15225	–
		8,2	6061,46	441,83	49704	3623	6542	4,14	34
	м3								
149 4-1-90			672,75	166,9	5517	1369	95	0,81513	7
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0415	41200		1710				
	т								
150 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0868	71965,18	380,3	6247	33	929	66,7	6
	т								
151 Е8-4-7			11126,25	143,44	966	12	95	0,7	–
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	29,268	252	4,78	7376	140	1389	0,2438	7
	м2 поверхности								
152 Е9-17-1	Монтаж стоек		42,95	1,8	1257	53	106	0,00875	–
		0,43492	5455,18	2856,97	2373	1243	912	10,7525	5
	т конструкций								
153 2-1-41	Стоимость стоек Ст-1		1816,43	771,42	790	336	81	2,925	1
		0,43492	147100		63977				
	т								
154 1-1-874									
	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,02512	63600		1598				
	т								
155 Е9-1-1									
	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м высотой до 15 м без кранов	0,6662	9884,43	4187,55	6585	2790	2850	23	15
	т конструкций								
156 2-1-41	Стоимость каркаса		4243,5	1038,55	2827	692	81	3,65	2
		0,6662	147100		97998				

157 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000;	*т*	32,66096	20,98	0,03	685	1	126	0,0245	1
		м2		4,78	–	156	–	81	–	–
158 Е10-14-1	Установка каркаса кровли	*м3 древесины в конструкции*	0,39	24334,92	417,85	9491	163	1712	25,415	10
159 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профилированным настилом по деревянной обрешетке с ее устройством	*м2 кровли*	23,04	3907,13 1100,94	157,5 10,25	1524 25366	61 236	108 7833	0,775 1,9665	– 45
160 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	*м3 древесины в конструкции*	0,3	313,89 599,34	3,85 35,14	7232 180	89 11	107 51	0,01875 0,897	– –
161 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	*м2 обработанной поверхности*	24,96	142,31 21,42	13,23 1,14	43 535	4 28	108 157	0,065 0,03335	– 1
162 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	*м2 покрытия*	24,96	5,38 598,34	0,43 1,55	134 14935	11 39	108 4722	0,0021 1,1178	– 28
163 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	*м2 покрытия*	22,78	176,21 609,03	0,59 1,55	4398 13874	15 35	107 4309	0,00288 1,1178	– 25
164 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	*т*	0,01062	176,21 99034,93	0,59 380,3	4014 1052	13 4	107 386	0,00288 227,7	– 2
165 Е8-8-1	Кладка прямоугольных армированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпичаК=4,000;	*м3 кладки*	5,46	38036,25 7807,59	143,44 459,31	404 42629	2 2508	95 9500	0,7 8,579	– 47

166 4-1-4			1469,7	171,56	8025	937	106	0,8375	5
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82К=4,000;	0,03448	55620		1918				
	т								
167 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным растворомК=4,000;	73,04	208,17	4,23	15205	309	9399	0,7475	55
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
168 Е15-14-2			134,55	0,9	9828	66	95	0,06313	5
	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе	33,6	638,17	3,2	21443	108	17219	3,105	104
	м2 поверхности облицовки								
169 1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	33,6	538,2 1350	1,21	18084 45360	41	95	0,00588	–
	м2								
170 Е34-60-11	Облицовка потолков металосайдингом	23,04	166,91	0,95	3846	22	3453	0,98325	23
	м2 поверхности								
171 99-1-1(пл)	Металосайдинг	23,04	164,31 424	0,36	3786 9769	8	91	0,00175	–
	м2								
172 Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	25,44	775,54	4,99	19730	127	13021	3,105	79
	м2 поверхности облицовки								
173 1-1-621	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 16 мм	25,44	537,22 449	1,53	13667 11423	39	95	0,00575	–
	м2								
174 Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	25,9	217,48	20,99	5633	544	3915	0,8349	22
	м2 покрытия								
175 30-3-40	Плитка тротуарнаяК=1,020;	52,836	128,34 640	7,85	3324 33815	203	111	0,03838	1
	м2								

176	E8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	15,2	252	4,78	3830	73	721	0,2438	4
	м2 поверхности		42,95	1,8	653	27	106	0,00875	–
177	E7-60-4								
	Установка металлических ограждений без поручня	9,2	3808,94	7,36	35042	68	989	0,47725	4
	м ограждений		82,55	2,79	759	26	126	0,01363	–
	Раздел 7 Входная группа Кр-6								
178	E1-164-2								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	35,14	251,77	–	8847	–	9024	1,771	62
	м3 грунта		251,77	–	8847	–	102	–	–
179	E1-166-2								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	35,14	154,22	–	5419	–	5527	1,1178	39
	м3 грунта		154,22	–	5419	–	102	–	–
180	E6-1-22								
	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	62,58	6061,46	441,83	379326	27650	49919	4,14	259
	м3		672,75	166,9	42101	10445	95	0,81513	51
181	4-1-53								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=5 мм	0,38227	65000		24848				
	т								
182	E8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	187,6	252	4,78	47275	897	8899	0,2438	46
	м2 поверхности		42,95	1,8	8057	338	106	0,00875	2
	Металлическая арка								
	Раздел 2 Металоконструкции арки								
13	E64-48-5								
	Установка букв накладных высотой до 250 мм	100	61,71	0,96	6171	96	5771	0,377	38
	изделие		60,75	–	6075	–	95	–	–
14	99-1-1(пл)								
	Буквы накладные	100	1142		114200				
	шт								

Благоустройство

Раздел 2 Покрытие

2.4 Тип-4 /сеч. г-г/

26	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	368,769	19,95	15,58	7357	5745	3203	0,0093	3
		м2 корыта		1,03	5,5	380	2028	133	0,02686	10
27	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	182,877	366,67	6,63	67056	1212	26862	0,698	128
		м бортового камня		108,68	1,76	19875	322	133	0,0061	1
28	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	2,8785	17702		50955				
		м3								
29	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	18,43	922,46	68,13	17001	1256	837	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	394	235	133	0,0438	1
30	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	368,769	739,84	42,08	272830	15518	35426	0,381	141
		м2 тротуара		57,38	14,85	21160	5476	133	0,0726	27
		Всего прямые затраты				**5995622**	**148290**			**7395**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**1259157**	**68869**			**340**
		прочие затраты, тенге				4588175				
						414280				
		Накладные расходы, тенге				1299132				
		- заработная плата, тенге				194870				
		- трудоемкость, чел-ч				650				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				437685				

Всего	**7732439**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	111347
- сметная заработная плата, тенге	15700
- нормативная трудоемкость, чел-ч	89
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	105891
- сметная заработная плата, тенге	48710
- нормативная трудоемкость, чел-ч	296
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	78438
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	31375
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8059490**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**22058824**
- материалы, тенге	12557835
- сметная заработная плата, тенге	4645015
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8770
Налог (2 %)	441176
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22500000**
НДС (12 %)	2700000
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**25200000**

Сдал:

Тех. надзор:

Принял: