Заказчик: ГККП на ПХВ "Областной перинатальный центр" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Типовая межведомственная форма №КС-5
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Объект: "Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"

С П Р А В К А № 38 от 7 сентября 2016 года
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименован	код	наименовани	код		
		59	4.03.2016г						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных ценах	Из них		Стоимость прочих зат-рат,не вхо-дящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополни-тельные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудова-ния					
"Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"	**274 912 333**		**18 300 259**					**2 196 031**	**20 496 290**
Минус скидка			**15 120 178**						**16 934 599,4**
К оплате									**3 561 690,6**

Заказчик: **Тех надзор:** **Подрядчик:**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГККП на ПХВ "Областной перинатальный центр"

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Наименование объекта: "Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"

Договор № 59 от 4.03.2016г.

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2016г

"Выборочный капитальный ремонт больничного городка №3, включающего в себя ГКП на ПХВ областной перинатальный центр и ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница" г. Талдыкорган Алматинской области"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт здания перинатального центра/Блоки А,Б,В,Г,Д,Е,Ж/								
		Раздел 7 Входная группа Кр-6								
183	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгК=6,000;	0,6489	71965,18	380,3	46698	247	6947	66,7	43
		т		11126,25	143,44	7220	93	95	0,7	–
184	Е9-17-1	Монтаж стоекК=6,000;	2,4717	5455,18	2856,97	13484	7062	5182	10,7525	27
		т конструкций		1816,43	771,42	4490	1907	81	2,925	7
185	2-1-41	Стоимость стоек Ст-1К=6,000;	1,91142	147100		281170				
		т								

186	1-1-874								
	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кпК=6,000;	0,56028	63600		35634				
	т								
187	Е9-17-12	1,52579	9821,22	6348,08	14985	9686	5498	18,7335	29
	Монтаж балок Б-1;Б-2;Б-3								
	т конструкций								
			3400,14	1048,89	5188	1600	81	3,075	5
188	2-1-41	1,52579	147100		224444				
	Стоимость балок								
	т								
189	Е9-1-1	3,30246	9884,43	4187,55	32643	13829	14130	23	76
	Монтаж каркас козырька								
	т конструкций								
			4243,5	1038,55	14014	3430	81	3,65	12
190	2-1-41	3,30246	147100		485792				
	Стоимость каркаса								
	т								
191	Е13-26-6	211,69855	20,98	0,03	4441	6	820	0,0245	5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000;								
	м2								
			4,78	–	1012	–	81	–	–
192	Е12-7-8	56,21	722,08	10,38	40588	583	6602	0,65125	37
	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа								
	м2 кровли								
			108,31	1,46	6088	82	107	0,006	–
193	Е12-10-1	55,37	609,03	1,55	33722	86	10475	1,1178	62
	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали								
	м2 покрытия								
			176,21	0,59	9757	33	107	0,00288	–
194	Е15-38-1	77,77	775,54	4,99	60314	388	39804	3,105	241
	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе								
	м2 поверхности облицовки								
			537,22	1,53	41780	119	95	0,00575	–
195	1-1-621	77,77	449		34919				
	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 16 мм								
	м2								

196 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	36,4	3808,94	7,36	138645	268	3915	0,47725	17
	м ограждений		82,55	2,79	3005	102	126	0,01363	–
Раздел 8 Входная группа Кр-7									
197 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,462	251,77	–	116	–	118	1,771	1
	м3 грунта		251,77	–	116	–	102	–	–
198 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,462	154,22	–	71	–	72	1,1178	1
	м3 грунта		154,22	–	71	–	102	–	–
199 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,27	6061,46	441,83	1637	119	216	4,14	1
	м3		672,75	166,9	182	45	95	0,81513	–
200 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	2,64	252	4,78	665	13	125	0,2438	1
	м2 поверхности		42,95	1,8	113	5	106	0,00875	–
201 Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	8	8,62	0,02	69	–	62	0,0549	–
	отверстие		8,6	–	69	–	90	–	–
202 Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором	8	8,17	0,02	65	–	59	0,0528	–
	отверстие		8,15	–	65	–	90	–	–
203 Е9-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м высотой до 15 м без кранов	0,07533	9884,43	4187,55	745	315	322	23	2

	т конструкций								
204 2-1-41	Стоимость каркаса		4243,5	1038,55	320	78	81	3,65	–
		0,07533	147100		11081				
	т								
205 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000;	2,18457	20,98	0,03	46	–	8	0,0245	–
	м2								
206 Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из металлочерепицы		4,78	–	10	–	81	–	–
		4,23	593,28	10,38	2510	44	496	0,65125	3
	м2 кровли								
207 Е34-60-11	Облицовка потолков металосайдингом		108,31	1,46	458	6	107	0,006	–
		3,97	166,91	0,95	663	4	594	0,98325	4
	м2 поверхности								
208 99-1-1(пл)	Металосайдинг		164,31	0,36	652	1	91	0,00175	–
		3,97	424		1683				
	м2								
Раздел 9 Входная группа Кр-8									
209 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В7,5	0,8	7671,36	395,01	6137	316	1309	9,4875	8
	м3								
210 Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором		1573,2	149,24	1259	119	95	0,72875	1
		22	8,62	0,02	190	–	170	0,0549	1
	отверстие								
211 Е69-5-2			8,6	–	189	–	90	–	–
	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором	22	8,17	0,02	180	–	161	0,0528	1
	отверстие								
212 Е9-1-1			8,15	–	179	–	90	–	–
	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м высотой до 15 м без кранов	1,68923	9884,43	4187,55	16697	7074	7227	23	39
	т конструкций								

			4243,5	1038,55	7168	1754	81	3,65	6
213 2-1-41	Стоимость каркаса козырька	1,08499	147100		159602				
	т								
214 2-1-41	Стоимость стоек	0,60424	147100		88884				
	т								
215 Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профнастила окрашенного	8,03	593,28	10,38	4764	83	944	0,65125	5
	м2 кровли								
			108,31	1,46	870	12	107	0,006	–
216 1-1-434	Настил профилированный окрашенный	8,03	1190		9556				
	м2								
217 Е34-60-11	Облицовка потолков металосайдингом	19,8	166,91	0,95	3305	19	2967	0,98325	19
	м2 поверхности								
			164,31	0,36	3253	7	91	0,00175	–
218 99-1-1(пл)	Металосайдинг	19,8	424		8395				
	м2								
219 Е15-40-2	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	32,5	446,03	2,53	14496	82	2284	0,45138	15
	м								
			73,75	0,22	2397	7	95	0,00163	–
220 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	15	488,69	1,53	7330	23	823	0,3197	5
	м желобов								
			50,72	0,56	761	8	107	0,00275	–
221 Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	16,94	775,54	4,99	13138	85	8671	3,105	53
	м2 поверхности облицовки								
			537,22	1,53	9101	26	95	0,00575	–
222 1-1-621	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 16 мм	16,94	449		7606				
	м2								
223 Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамогранитом на цементном растворе	6,64	1988,17	3,2	13201	21	3403	3,105	21
	м2 поверхности облицовки								
			538,2	1,21	3574	8	95	0,00588	–

224	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	47,3	20,98	0,03	992	1	183	0,0245	1
		м2								
				4,78	–	226	–	81	–	–
225	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	57,42	208,17	4,23	11953	243	7389	0,7475	43
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				134,55	0,9	7726	52	95	0,06313	4

Электромонтажные работы

Раздел 6 Электрическое отопление

31	80-1-1(пл)	Печь ПЭТ-4	2	763		1526				
		шт								
32	Ц8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	2	892,9	17,9	1786	36	753	2	4
		шт								
				394	2,3	788	5	95	0,013	–
33	80-1-1(пл)	Пускатель магнитный ПМЛ 11110	2	1094		2188				
		шт								
34	80-1-1(пл)	Датчик температуры ДТКБ-57	2	1463		2926				
		шт								
35	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	40	27,7	2,1	1108	84	768	0,1	4
		м кабеля								
				19,7	0,5	788	20	95	0,003	–
36	16-3-21	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	0,02	52860		1057				
		км								
37	16-3-23	Кабели контрольные КВВГ 7х1,0 ГОСТ 1508-78	0,01	83696		837				
		км								
38	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,016	50586		809				
		км								

Наружнее освещение

Раздел 3 Опора наружного освещения ОГК-8-1

23 Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"К=36,000;	36	4490,83	1831,4	161670	65930	98384	12	432
	опора								
			1977,75	625,01	71199	22500	105	2,34	84
24 99-1-1(пл)	Опора ОГК-8К=36,000;	36	15171		546156				
	шт								
25 1-7-30	Кронштейны К1-2К=36,000;	0,7596	139600		106040				
	т								
26 Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кгК=36,000;	1,8	64092,87	304,24	115367	548	6511	20	36
	т								
			3330	114,75	5994	207	105	0,56	1
27 Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10К=36,000;	36	843,5	19,5	30366	702	16461	3	108
	шт								
			479	2,3	17244	83	95	0,013	–
28 18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409К=36,000;	36	509		18324				
	шт								
29 8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 ммК=36,000;	36	131		4716				
	м								
30 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2К=36,000;	432	8,5	0,1	3672	43	2996	0,05	22
	м								
			7,3	–	3154	–	95	–	–
31 16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=36,000;	0,432	32123		13877				
	км								
32 Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампамиК=36,000;	36	1745,38	1411,25	62834	50805	21654	2,01	72

	светильник								
			333	239,85	11988	8635	105	0,81	29
33 17-3-18	Светильники, тип ССУ-120 (прим.)К=36,000;	36	16100		579600				
	шт								
Раздел 4 Прожектор									
34 Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбовК=4,000;	3,2	402,75	–	1289	–	1457	2,8	9
	м3 грунта								
			402,75	–	1289	–	113	–	–
35 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=4,000;	3,2	134,1	–	429	–	485	0,972	3
	м3 грунта								
			134,1	–	429	–	113	–	–
36 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=4,000;	3,2	6452,46	95,97	20648	307	2715	4,9	16
	м3								
			771,75	36,25	2470	116	105	0,1771	1
37 Е9-17-1	Монтаж опорК=4,000;	0,132	4646,85	2285,57	613	302	260	9,35	1
	т конструкций								
			1579,5	617,13	208	81	90	2,34	–
38 8-6-72	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 ммК=4,000;	24	479		11496				
	м								
39 1-1-4477	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)К=4,000;	0,012	52835		634				
	т								
40 Ц8-596-5	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой 500 ВтК=4,000;	4	1397	489	5588	1956	2253	2,9	12
	шт								
			486	107	1944	428	95	0,626	3
41 17-3-22	ПрожекторК=4,000;	4	1320		5280				

		шт							
42	17-6-68	Лампы прожекторные (ГОСТ 7874-76), тип ПЖ-127-500К=4,000;	4	818		3272			
		шт							
43	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	80	39	1,5	3120	120	1984	0,16	13
		м		25,9	0,2	2072	16	95	0,001	–
44	8-4-882									
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	80	59		4720			
		м							
45	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	10	8,5	0,1	85	1	69	0,05	1
		м		7,3	–	73	–	95	–	–
46	16-1-341									
		Кабели силовые ВВГ 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	32123		321			
		км							
	Раздел 6 Заземление опор									
61	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	96	330,1	24,1	31690	2314	10807	0,7	67
		шт		116	2,5	11136	240	95	0,015	1
62	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	288	61,9	3,3	17827	950	6402	0,14	40
		м		23	0,4	6624	115	95	0,002	1

Благоустройство

Раздел 2 Покрытие

2.4 Тип-4 /сеч. г-г/

26	Е27-82-1								
	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	450,718	19,95	15,58	8992	7022	3914	0,0093	4
	м2 корыта		1,03	5,5	464	2479	133	0,02686	12
27	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	223,517	366,67	6,63	81957	1482	32831	0,698	156
	м бортового камня		108,68	1,76	24292	393	133	0,0061	1
28	30-3-9								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	4,1226	17702		72978				
	м3								
29	Е27-14-1								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	22,53	922,46	68,13	20783	1535	1023	0,144	3
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	482	287	133	0,0438	1
30	Е27-57-2								
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	450,718	739,84	42,08	333459	18966	43298	0,381	172
	м2 тротуара		57,38	14,85	25862	6693	133	0,0726	33
	Раздел 4 Переезды								
44	Е1-164-3								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	11,08	389,25	–	4313	–	4874	2,48	27
	м3 грунта		389,25	–	4313	–	113	–	–
45	Е30-3-2								
	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	1,5	805,32	33,87	1208	51	451	1,94	3
	м3		263,25	12,47	395	19	109	0,0609	–
46	Е30-54-1								
	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	3,04	6589,26	3701,25	20031	11252	9749	11,8	36
	м3								

47 30-23-20	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81		1980	962,33	6019	2925	109	3,29	10
	шт	16	7086		113376				
48 Е30-7-1	Устройство монолитных оголовков	1,28	6589,63	532,08	8435	681	790	2,55	3
	м3		434,25	131,85	556	169	109	0,434	1
49 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	50,3	315,53	13,7	15871	689	5914	0,605	30
	м2		102,83	5,04	5172	254	109	0,0246	1
50 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	17,6	1082,59	20,67	19054	364	3168	0,91	16
	м2		157,5	7,61	2772	134	109	0,0372	1
51 Е30-7-1	Устройство монолитных стенок под люк-решетки	0,92	6589,63	532,08	6062	490	568	2,55	2
	м3		434,25	131,85	400	121	109	0,434	–
52 Е23-24-1	Установка люка	4	244,67	35,42	979	142	1158	1,31	5
	шт		209,25	13,5	837	54	130	0,07	–
53 11-4-20	Люк-решетка	4	12400		49600				
	комплект								
54 Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	2,6	190,58	–	496	–	560	1,38	4
	м3 грунта		190,58	–	496	–	113	–	–
55 Е1-166-3	Разравнивание вручную избыточного грунта 3 группы	8,48	167,18	–	1418	–	1602	1,21	10
	м3 грунта		167,18	–	1418	–	113	–	–
Раздел 5 МАФы									
5.1 МАФ									
56 Т1-43-3	Скамья, тип I – строительные работы	15	9155,54	432,17	137333	6483	22665	7,9	119
	скамья								

			1295,25	143,82	19429	2157	105	0,702	11
57 Т1-49-8	Урна, тип II – строительные работы	15	1343,73	16,59	20156	249	2741	1	15
	урна								
			168,3	5,64	2525	85	105	0,028	–
58 Т1-49-9	Урна, тип II – монтаж металлоконструкций	15	1471,62	2,5	22074	38	5598	2,1	32
	урна								
			355,42	–	5331	–	105	–	–
59 71-1-78(об)	Щит пожарный деревянный с комплектующими изделиями ШПД	3	5350		16050				
	шт								
60 Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.) /Ящик для песка/	0,05489	49326,74	16388,64	2708	900	1604	161	9
	т конструкций								
			28980	3478,9	1591	191	90	13,02	1
61 1-1-4149	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,05389	50241		2707				
	т								
62 1-1-819	Шарниры	2	40		80				
	шт								
5.2 Площадка под мусорные контейнеры									
63 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2	218,93	–	438	–	495	1,54	3
	м3 грунта								
			218,93	–	438	–	113	–	–
64 Е1-166-2	Разравнивание избыточного грунта 2 группы	2	134,1	–	268	–	303	0,972	2
	м3 грунта								
			134,1	–	268	–	113	–	–
65 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,07	1886,27	100,89	2018	108	204	0,85	1
	м3 основания								
			123,75	38,25	132	41	118	0,18	–
66 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	2	4598,51	100,65	9197	201	387	0,97	2
	м3								

			146,25	38,03	293	76	105	0,1857	–
67 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	3,8	5636,48	335,84	21419	1276	3703	4,54	17
	м3 кладки								
			699,75	126	2659	479	118	0,61	2
68 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	32,4	189,78	3,39	6149	110	4005	0,65	21
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	3791	23	105	0,0505	2
69 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	32,4	17,43	0,12	565	4	469	0,092	3
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	445	2	105	0,0002	–
Раздел 6 Ограждение									
6.2 Ворота									
93 Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбовК=2,000;	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9947	17,8	36
	шт								
			3217,5	334,76	6435	670	140	1,276	3
94 2-1-41	Стоимость стоекК=2,000;	0,2058	147100		30273				
	т								
95 2-1-268	Стоимость воротК=2,000;	0,19928	134000		26704				
	т								
96 1-1-819	НавесыК=2,000;	8	40		320				
	шт								
97 1-1-819	Петля накладнаяК=2,000;	4	40		160				
	шт								
98 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=2,000;	2	4174		8348				
	м3								
99 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	19,2	20,35	0,02	391	–	72	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	80	–	90	–	–
6.3 Калитка									
100 Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбовК=2,000;	2	1488,85	33,47	2978	67	4054	7,85	16

		шт								
				1435,5	12,65	2871	25	140	0,0617	–
101	2-1-41	Стоимость стоекК=2,000;	0,2058	147100		30273				
		т								
102	2-1-268	Стоимость калиткиК=2,000;	0,1519	134000		20355				
		т								
103	1-1-819	НавесыК=2,000;	4	40		160				
		шт								
104	1-1-819	Петля накладнаяК=2,000;	4	40		160				
		шт								
105	30-1-4									
		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=2,000;	2	4174		8348				
		м3								
106	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	19,2	20,35	0,02	391	–	72	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	80	–	90	–	–
	Раздел 7 Шлагбаум									
107	Ц20-2-35	Шлагбаум автоматический	1	8777,01	2068,63	8777	2069	6388	36	36
		шт								
				6165	353,25	6165	353	98	2,063	2
108	80-1-1(пл)	Электромеханический шлагбаум	1	47308		47308				
		шт								
	Озеленение									
	1.1 озеленение									
1	Е47-6-11									
		Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м в естественном грунте	104	174,15	–	18112	–	23364	1,208	126
		яма								
				174,15	–	18112	–	129	–	–
2	30-12-69	Ель тянь-шаньская, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой до 1,5 м	31	4050		125550				
		шт								

3	30-12-37	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	75	2030		152250				
		шт								
4	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	72,6	213,08	–	15470	–	19633	1,3501	98
		м2		209,63	–	15219	–	129	–	–
5	30-12-77	Розы	24	81		1944				
		шт								
6	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	536,8	213,08	–	114381	–	145162	1,3501	725
		м2		209,63	–	112529	–	129	–	–
7	30-12-77	Колокольчики (прим.)	178	81		14418				
		шт								
8	Е47-25-2	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	490,1	24,82	–	12164	–	15692	0,1727	85
		м2		24,82	–	12164	–	129	–	–
9	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	490,1	19,01	–	9317	–	5191	0,0525	26
		м2		8,21	–	4024	–	129	–	–
		Всего прямые затраты				**5253206**	**221220**			**3444**
						556772	**59570**			**236**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4405217				
		оборудования, тенге				69998				
		Накладные расходы, тенге				686584				
		- заработная плата, тенге				102988				
		- трудоемкость, чел-ч				343				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	352188
Всего	**6291978**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	89597
- сметная заработная плата, тенге	12633
- нормативная трудоемкость, чел-ч	72
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	85206
- сметная заработная плата, тенге	39195
- нормативная трудоемкость, чел-ч	239
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	63116
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	25246
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6555144**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**17941430**
- материалы, тенге	12057079
- оборудование, тенге	191585
- сметная заработная плата, тенге	2352506
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4334
Налог (2 %)	358829
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18300259**
НДС (12 %)	2196031
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20496290**

Сдал: Тех. надзор: Принял: